



Akt nr:

11-L2-616

Originalhandlingar

rörande

Förslag till igenläggning av öppna av-
lopp ingående i 1912 års förslag be-
nämmt "utdikning av vattenskadad mark
tillhörande nr:ris 1 - 3 Vejby" i Bark-
åkra socken av Kristianstads län upp-
rättat år 1964.

Original

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i det dikningsföretag, som avser utdikning av vattenskadad mark tillhörande n:ris 1 - 8 Vejby i Barkåkra socken av Kristianstads län, hållet hos lantbrukare Bernhard Nilsson Vejby 7⁸, Vejbystrand den 10 september 1964.

§ 1.

Närvarande.

Delägarna i ovannämnda dikningsföretag:

Erik Jansson, Karstorp 1⁷, Erik Bergman Vejby 7⁷, Bernhard Nilsson Vejby 7⁸, Stig Karlsson Vejby 257¹ och Sture Persson Vejby 19²⁰.

Övriga:

Överbanmästaren vid SJ A. Svensson Ängelholm enl. bif. fullmakt, ingenjörerna vid lantbruksnämnden i Kristianstads län Sture Arvidson och Malte Tinghög.

§ 2.

Uppdrogs åt undertecknad Arvidson att föra protokoll över dagens sammanträde samt valdes till justeringsmän Erik Bergman och Sture Persson.

§ 3.

Meddelades, att delägarna i företaget Bernhard Nilsson och Stig Karlsson hos lantbruksnämnden ansökt om upprättande av förslag till rörläggning av de öppna avloppen i ovannämnda dikningsföretag.

§ 4.

Sådant förslag hade nu upprättats och redogjorde ingenjör Tinghög för det samma.

§ 5.

På dikessträckan 0+78 - 1+68 hade SJ utfört rörläggning med 400 mm rör. För det ifrågasatta arbetets utförande är det nödvändigt att denna del omlägges med 500 mm rör. Delägarna i företaget ansågo att SJ borde bekosta omläggning av denna del av arbetet. Ifrågavarande omläggning hade kostnadsberäknats till 3.500 kr. Överbanmästare Svensson meddelade att frågan skulle underställas baningenjören i Hälsingborg samt att svar härpå kunde påräknas före den 1 oktober 1964.

§ 6.

Beslöts att arbetet skulle utföras enligt det upprättade förslaget samt att kostnaden skulle fördelas enligt repartitionstalen för 1912 års förrättning.

§ 7.

Beslöts att föreningshandling härom skulle upprättas i samband med nytt sammanträde som skulle hållas på samma plats sedan SJ avgivit svar enligt § 5 ovan. Att sammankalla härtill utsågs undertecknad Arvidson.

§ 8.

Sture Persson yrkade att rörledningen i avd. IV i företaget skulle omläggas i samband med utförande av det övriga arbetet. De närvarande beslöto att så skulle ske samt skulle det uppgjorda förslaget kompletteras i enlighet härmed.

§ 9.


Sedan protokollet upplästs förklarades sammanträdet avslutat.

Vejby den 10/9 1964.



Sture Arvidson

Justerat:



Protokoll fört vid sammanträde den 20/11 1964 hos
Bernhard Nilsson Vejby 7⁸, Vejbystrand.

§ 10.

Närvarande.

Delägarna i företaget: Erik Jansson, Erik Bergman, Bernhard Nilsson, Stig Karlsson, Sture Persson och Ture Persson.

Övriga: Lantbrukare Albert Johansson, Storahult, Överbanmästaren vid SJ Gunnar Ekström, Ängelholm samt ingenjörerna Sture Arvidson och Malte Tinghög, Kristianstad.

§ 11.

Uppdrogs åt undertecknad Arvidson att föra protokoll över dagens sammanträde samt valdes till justeringmän Erik Bergman och Sture Persson.

§ 12.

Upplästes från Statens järnvägar till lantbruksnämnden i Kristianstad inkommen skrivelse angående deltagande i dikningen. Skrivelsen bilades protokollet.

§ 13.

Undertecknades upprättad föreningshandling angående arbetets utförande.

§ 14.

Yrkade överbanmästare Ekström att vid infordrande av anbud för utförande av arbetetskulle särskilt anbud avgivas på den del av diket som skulle utföras av Statens järnvägar samt skulle detta anbud underställas Statens järnvägars prövning.

§ 15.

Delägarna i företaget ansågo att så skulle ske samt att anbud skulle infordras snarast möjligt för arbetets utförande.

§ 16.

Belöts att styrelse för företaget skulle utses vid detta sammanträde. Härtill valdes Stig Karlsson, Vejby 257¹ och Erik Bergman Vejby 7⁷ båda med postadress Vejbystrand. Till ordförande och aktförvarare valdes ovannämnde Stig Karlsson.

§17.

Beslöts att infordrande av anbud på arbetet samt kontroll vid utförandet skulle handhavas av Lantbruksnämnden i länet.

§ 18.

Sedan protokollet upplästs avslutades sammanträdet.

Vejby den 20/11 1964



Sture Arvidson

Justerat:



**FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning**

A Svensson

Härigenom befullmäktigas Överbannmästare ~~U. Persson~~, Ängelholm

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande utdikning av vattenskadad
Enligt uppgift i kallelsen
mark tillhörande N,ris 1-8 Vejby

Barkåkra socken och kommun, Kristianstads län

Ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, SJF nr 106).

Hälsingborg den 8.9 1964

G. Persson

(G Persson)

För Baningenjör

föreståndare för 12 bansektionen

Telefon: 042/14945

PLAN för DIKNING

Utan samband med syneförrättning

Förslagsställare		Diarie nr	
Ing. Sture Arvidson		40/64	
Län		Förelag nr	
Kristianstad			
Aktförvararens titel, namn, adress och tel.		Creg nr	
Lantbr. Stig Karlsson, Vejby, Vejbystrand			
Till planen hör		För ant. i nämnden	
1		blad ritningar	
(rullade — i akten)			
Samfällighet m. m.		Areal varå alstringsbåtnad uppskattats	
		Jordförbättring (alstrings- och bruksningsbåtnad) kr.	
Dikessträckorna		Kostnad kr	
A - B - C - D samt C - E		25.675:-	

Uppgifter angående av planen berörda bruksningsenheter

Bruksningsenhet	Cregnr	A r e a l			Del i kostnaderna kr
		åker ha	kult. bete ha	prod. skog ha	
Ägare och brukare (ägare = ä, brukare = b, ägare och brukare = äb)					
A Karstorp 1 ⁷	Erik Jansson	ä			518.63
B Vejby 1 ⁷	Erik Bergman	"			2.603.58
C ¹ " 7 ²³	D:sme	"			2.955.19
C ² " 7 ⁶	Bernhard Nilsson	ä			3.609.91
D " 7 ⁸	D:sme	"			2.177.24
E " 257 ¹	Stig Karlsson	"			8.518.97
F " 19 ²⁰	Sture Persson	"			5.075.95
G " 4 ¹⁸ 11 ¹⁵	Ture Persson	"			210.53
Summa Kr.					25.675:-

UTLÅTANDE

- 1) Dikningsföretagets belägenhet
- 2) Rättsliga förhållanden, överenskommelse och kostnadsfördelning
- 3) Uppgift om eventuellt tidigare statsunderstöd till torrläggning av ifrågavarande mark
- 4) Nederbördsområde och dimensionsberäkning
- 5) Jordartsbeskrivning
- 6) Underhåll
- 7) Arbetstid
- 8) Förteckning över tidigare ej nämnda bilagor (Värderingslängd, kostnadsförslag, grävningstabell, arbetsbeskrivning, typritningar)

Företaget är beläget c:a 4 km nordväst om Barkåkra kyrka och avser rörläggning och fördjupning av öppna avlopp ingående i ett äldre torrlägningsföretag från år 1912. Härigenom vinnes bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för berörda fastigheter. Mot dess utförande synes inga laga hinder föreligga. Nederbördsområdet utgör i punkt B c:a 90 ha. Avrinningen vid flödestillfällen har uppskattats till 1,2 sl/ha.

De föreslagna rörledningarna får en längd av c:a 1000 m och utlopp för dessa beredes i ett öppet avlopp i punkt A å fastigheten Stora Hult 3⁸. I övrigt hänvisas till de upprättade förslagsritningarna.

Jordarten utgöres av mylla på lerbotten.

Angående fördelning av kostnaderna för arbetets utförande jämte dess framtida underhåll har särskild förening ingåtts. Statens järnvägar har genom särskild skrivelse förbundit sig att bestrida viss del av kostnaden för arbetets utförande.

Beträffande arbetets utförande m.m. hänvisas till bifogade organisations- och arbetsföreskrifter.

Bifogas: Kostnadsförslag

Föreningskrivelse

Skrivelse från Statens järnvägar

angående deltagande i kostnaderna.

Organisations- och arbetsföreskrifter

Kristianstad den 1/12 1964


Sture Arvidson

Förslagsställare

Bilaga

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
för igenläggning av öppna avlopp ing. i 1912 års företag benämnt "utdikning av vattenskadad mark tillhörande n:ris 1 - 8 Vejby" i Barkåkra socken av Kristianstads län.						
0+78 - 4+69	391	Dikessträckan A - B.				
0+78 - 4+69	391	Betongrör 500 mm lm	391	24:-	9.384:-	9.384:-
0+78 - 1+46	68	Grävning, läggning samt återfyllning lm	68	10:-	680:-	
1+46 - 1+68	22	D:o D:o lm	22	8:-	176:-	
1+68 - 4+69	301	D:o D:o lm	301	4:50	1.355:-	2.211:-
1+68 - 4+69	301	Igenfyllning av rörgraven med befintlig vall lm	301	1:-	300:-	300:-
0+78		Rörutlopp enl. ritning st	1	200:-	200:-	200:-
1+77, 3+44		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 900 mm st	3	200:-	600:-	600:-
4+69		För oförutsett tillägges c:a 10%				1.255:-
Summa kronor						13.950:-
4+69 - 6+48	179	Dikessträckan B - C.				
4+69 - 6+48	179	Betongrör 400 mm lm	179	16:-	2.864:-	2.864:-
4+69 - 4+76	7	Grävning, läggning, återfyllning lm	7	20:-	140:-	
4+76 - 6+48	172	D:o D:o lm	172	5:-	860:-	1.000:-
4+76 - 6+48	172	Täckning av rören till en höjd av c:a 40 cm över rören lm	172	2:50	430:-	430:-
4+76, 6+48		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam 700 mm st	2	150:-	300:-	300:-
		För oförutsedda fall tillägges c:a 10%				406:-
Summa kronor						5.000:-
6+48 - 9+45	297	Dikessträckan C - D.				
6+48 - 9+45	297	Betongrör 300 mm lm	297	9:-	2.673:-	2.673
6+48 - 7+69	121	Grävning, läggning samt återfyllning lm	121	4:-	484:-	
7+69 - 9+45	176	D:o D:o lm	176	4:50	792:-	1.276:-
Överföres						3.949:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3.949:-
6+48 - 9+45	297	Täckning av rören till en höjd av c:a 40 cm över rören lm	297	2:-	594:-	594:-
7+69,8+82,9+45		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam 700 mm st	3	150:-	450:-	450:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				407:-
		<u>Summa kronor</u>				5.400:-
10+00 - 11+34	134	Dikessträckan C - E.				
10+00 - 11+34	134	Betongrör 150 mm lm	134	4:-	536:-	536:-
10+00 - 11+34	134	Grävning, läggning samt åter- fyllning lm	134	4:-	536:-	536:-
11+34		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam 700 mm st	1	150:-	150:-	150:-
		För oförutsett tillägges c:a 10%				103:-
		<u>Summa kronor</u>				1.325:-
		<u>Sammandrag</u>				
0+78 - 4+69	391	Dikesstr. A - B.				13.950:-
4+69 - 6+48	179	" B - C.				5.000:-
6+48 - 9+45	297	" C - D.				5.400:-
10+00 - 11+34	134	" C - E.				1.325:-
		<u>Summa kronor</u>				25.675:-
		Kristianstad den 18/11 1964				
						
		Sture Arvidson				
		Ingenjör				

Sedan delägarna i det dikningsföretag, som avser utdikning av vatten-skadad mark tillhörande n:ris 1 - 8 Vejby i Barkåkra socken av Kristianstads län, vilket företag utförts efter en av statens lantbruksingenjör S. Aspegren år 1912 enligt dikningslagen handlagd syneförrättning, överenskommit att rörlägga de i avd. I, II och III i företaget ingående dikessträckorna, har mellan sakägarna ingåtts följande

F ö r e n i n g.

Undertecknade överenskomma härmed att utföra ifrågavarande arbete i enlighet med av ingenjör Sture Arvidson vid lantbruksnämnden i Kristianstads län år 1964 upprättat förslag och i enlighet med följande bestämmelser.

1. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall fördelas enligt följande andelstal.

Litt	A.	Karstorp	1 ⁷ ,	äg. Erik Jansson	2,02 %
"	B.	Vejby	1 ⁷ ,	" Erik Bergman	10,16 "
"	C 1	"	7 ²³ ,	" "	11,51 "
"	C 2	"	7 ⁶ ,	" Bernhard Nilsson	14,06 "
"	D.	"	7 ⁸ ,	" "	8,48 "
"	E.	"	257 ¹ ,	" Stig Karlsson	33,18 "
"	F.	"	19 ²⁰ ,	" Sture Persson	19,77 "
"	G.	"	4 ¹⁸ och 11 ¹⁵	äg. Ture Persson	0,32 "

Summa: 100,00 %

2. Medgiver undertecknad ägare till fastigheten Stora Hult 3⁸, Albert Johansson, att för arbetets utförande nödigt arbete får utföras på denna min fastighet. under förutsättning att marken återställs i ursprungligt skick.

3. Inga ersättningar av något slag skola utgå i samband med dikningsarbetets utförande.

4. I övrigt skola i 1912 års syneförrättning givna bestämmelser vara gällande.

Vej-

by pr Vejbystränd den 20 november 1964

Erik Jansson

Erik Ryman

Bernhard Nilsson

P. H. Karlsson

Shue Persson

Thure Persson

Albert Johansson

Kalle Jönsson

Bevittnas:

Rune Andersson



STATENS JÄRNVÄGAR

Malmö bandistrikt

Distriktsexpeditionen

Datum

Malmö 10.11.64

Vår beteckning

40322/325

Lantbruksnämnden i Kristianstads län
KRISTIANSTAD

Ert meddelande

Er beteckning


Vår handläggare/efn anknytning

Herr Å. Johansson/354

Förlövsholm-Vejbyslätt; dikningsföretag.

Åberopande Eder skrivelse den 15.9 1964 till vår överbannmästare i Ängelholm får jag efter undersökning meddela att statens järnvägar är villiga att lägga om befintlig rörledning på en längd av c:a 90 meter inom statens järnvägars område. De nya rören avses utföras med en invändig diameter av 500 mm.

Innan arbetet påbörjas anhålles om bekräftelse att ovannämnd rördiameter är tillräcklig. Vidare erfordras uppgift (ut-sättning) om ledningens läge i höjdlöd.


C. Wahlstedt.
Börning.

slut
K/bw

Postadress

Box 277
Malmö 1

Gatuadress

Centralstationen

Telefon

lokalt 706 40
riks 040/706 50

Organisations- och arbetsföreskrifter för utförande av rörläggning av öppna avlopp ingående i 1912 års förslag benämnt "utdikning av vatten-skadad mark tillhörande n:ris 1 - 8 Vejby" i Barkåkra socken, Kristianstads län.

Företagets angelägenheter skola handhas av styrelsen för 1912 års företag.

Det åligger arbetsstyrelsen bland annat:

- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utlämna arbetet på förmånligast sätt till kvalificerad entreprenör, som kan godkännas av behörig tjänsteman inom länets lantbruksnämnd,
- att själva och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlig utdebitering och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över handhavda medel och redovisa härför inför intressenterna,
- att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga,
- att till det föreslagna arbetet hörande handlingar och ritningar skola förvaras tillsammans med 1912-års handlingar av härtill utsedd person,
- att arbetet må påbörjas omedelbart, samt skall vara slutfört före utgången av år 1965.
- att arbetet skall anses vara avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden i länet,
- att betongrören beträffande dimension och hållfasthet skola uppfylla i gällande normalbestämmelser för betongrör fastställda fordringar,
- att desamma skola godkännas av kontrollanten innan de får nedläggas i rörgräven,
- att där rörledningen går utmed växande träd och buskar fogarna skola tätas med cementbruk,
- att rörledningen ej får döljas förrän densamma efter kontrollavvägning och besiktning blivit godkänd av kontrollanten,
- att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet blivit godkänt samt avsyningsbevis härom enligt ovan blivit utfärdat,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger om året och så ofta
behov därav föreligger,
att koppling av dräneringsledning ej får ske direkt till företagets led-
ningar utan skall sådan ske i befintliga brunnar.

Kristianstad den 1/12 1964

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sture Arvidson', written in a cursive style.

Sture Arvidson

Ingenjör