



Akt nr:

O-F2a-LS10/60

AU\$O-F2a-LS10/60

Ls 10/60

151 2 ritn.

H A N D L I N G A R

angående

RANNTORPS DIKNINGSPLAN ÅR 1960

i Lindome socken av Hallands län;

upprättade av

Per Åke Udén

Lantbruksingenjör.

STATENS
LANTBRUKSORGANISATION

PLAN för DIKNING

Utan samband med syneförrättning

Fastighetens eller företagets namn Ranntorps dikningsplan år 1960 i Lindome socken		socken		Diarie nr	
Län Halland		Förslagsställare Lantbruksingenjör Per Åke Udén		Företag nr	
Aktförvararens titel, namn, adress och tel. Lantbrukaren Erland Ramsbo, Ranntorp 2 ² , Lindome. Tel. 031 - 76 03 90				Creg nr	
				Till planen hör 2 blad ritningar (rullade — i akten)	
Samfällighet m. m.		Areal varå alstringsbåtnad uppskattats		Jordförbättring (alstrings- och bruknings- båtnad) kr	Kostnad kr
		åker, tomt ha	annan mark ha		
Hela företaget		5.21	—	4286	5000

Uppgifter angående av planen berörda brukningsenheter

Brukingsenhet Ägare och brukare (ägare = ä, brukare = b, ägare och brukare = äb)	Cregnr	A r e a l			Del i kostna- derna kr
		åker ha	kult. bete ha	prod. skog ha	
Ranntorp 2 ²					
Erland Ramsbo	äb	13	1	24	4240
Ranntorp 2 ³					
Alf Andreasson	äb	7	—	9	760

UTLÅTANDE

- 1) Dikningsföretagets belägenhet
- 2) Rättsliga förhållanden, överenskommelse och kostnadsfördelning
- 3) Uppgift om eventuellt tidigare statsunderstöd till torrläggning av ifrågavarande mark
- 4) Nederbördsområde och dimensionsberäkning
- 5) Jordartsbeskrivning
- 6) Underhåll
- 7) Arbetstid
- 8) Förteckning över tidigare ej nämnda bilagor (Värderingslängd, kostnadsförslag, grävningstabell, arbetsbeskrivning, typritningar)

- | | |
|--|--------|
| 1) Dikningsföretaget är beläget ca 2 km väster om Lindome station vid väg nr 962. | Bilaga |
| 2) Överenskommelse har träffats mellan företagets båda delägare angående bl.a. kostnadernas fördelning. | A |
| 3) Statsunderstöd har tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande mark. | |
| 4) Nederbördsområdet uppgår vid punkten B till 170 ha, och diket har dimensionerats för en avrinning av 300 l/s. | |
| 5) Jordarten utgöres av mulljord på lera. | |
| 6) Avloppet skall underhållas i förslagsenligt skick för framtiden medelst rensningar i regel vartannat år. | |
| 7) Företaget skall vara fullbordat senast den 31 december 1964. | |
| 8) Värderingslängd | B |
| Kostnadsförslag | C |
| Arbetsbeskrivning | D |

Halmstad den 14 mars 1960.

Pu Åke Måden
Förslagsställare

Överenskommelse rörande utförande och underhåll av Ranntorps dikningsplan år 1960 i Lindome socken av Hallands län.

Undertecknade sakägare i dikningsföretaget träffar härmed följande överenskommelse:

1. Företaget skall utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen framlagda förslaget. Företaget skall omfatta fördjupning och utvidgning av det öppna avloppet A-B.
2. Kostnaderna för företagets utförande, förrättningen och framtida underhållet fördelas mellan oss enligt följande:

	Båtnad kronor	Kostnad kronor	Andel i procent
<u>Ranntorp 2²</u>			
Erland Ramsbo	3526	4100	82
<u>Ranntorp 2³</u>			
Alf Andreasson	760	900*	18
Summa	4286	5000	100

*För Ranntorp 2³ begränsas kostnaden vid företagets utförande till 760:- kr.

Alf Andreassons andel må betalas med en tredjedel under vart och ett av de tre åren närmast efter företagets godkännande.

3. Några ersättningar skall ej utgå, varken i samband med företagets utförande eller underhåll.
4. Vi förbinder oss att underhålla avloppet i förslagsenligt skick.
5. Vi förbinder oss att ställa oss till efterrättelse i förrättningsmannens utlåtande lämnade föreskrifter.
6. Till förtroendeman för företaget utser vi Erland Ramsbo, vilken vi befullmäktigar

att å företagets vägnar med vederbörande myndighet avsluta kontrakt och underteckna övriga härför erforderliga handlingar,

att rekvirera och utkvittera beviljat statsbidrag,

att i övrigt vidtaga för företaget ändamålsenliga åtgärder.

Sålunda överenskommet försäkras

Ranntorp den *14 mars* 1960.

Erland Ramsbo *Alf Andreasson*

 (Erland Ramsbo) (Alf Andreasson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Namn

Olof Carlsson *Friderika Karlsson*

Adress

Ingemarstorp Lindem *Ingemarstorp Lindem*

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ranntorp 2²</u>							
Erland Ramsbo							
åker, mulljord på lera	1	0.14		2880	3000	120	17
" " " "	2	0.50		2440	3000	560	280
" " " "	3	0.75		2110	3000	890	668
" " " "	4	0.50		1850	3000	1150	575
" " " "	5	0.30		2300	3000	700	210
" " " "	6	0.38		2760	3000	240	91
" " " "	7	0.20		2480	2700	220	44
" " " "	8	0.22		1780	2700	920	202
" " " "	9	0.04		1360	2700	1340	54
" " " "	10	0.35		2480	2700	220	77
" " " "	11	0.55		2440	3000	560	308
Brukningsbåtnad å 2 ha å 500 kr							1000
<u>Summa</u>		3.93 ✓					3526 ✓
<u>Ranntorp 2³</u>							
Alf Andreasson							
åker, mulljord på lera	12	0.67		2110	3000	890	596
" " " "	13	0.18		2760	3000	240	43
" " " "	14	0.17		2210	2400	190	32
" " " "	15	0.14		1930	2400	470	66
" " " "	16	0.12		2210	2400	190	23
<u>Summa</u>		1.28 ✓					760 ✓
<u>S A M M A N D R A G:</u>							
<u>Ranntorp 2²</u>							
Erland Ramsbo	1-11	3.93					3526
<u>Ranntorp 2³</u>							
Alf Andreasson	12-16	1.28					760
<u>Summa</u>		5.21					4286 ✓
Rann-							

Pu Åke Åkén
Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0-3+52	352	Schaktning i pinrmo med block m ³	120	4:-	480	
		Schaktning i lera och torv m ³	675	1:60	1080	
		Bergssprängning m ²	70	40:-	2800	
3+52-55	3	Trumma av vägrör ø 800 mm m	3	90:-	270	4630
		Oförutsett				370
		Summa				5000
Ranntorp den 14 mars 1960. <i>P. Å. M. M.</i> Lantbruksingenjör.						

Arbetsföreskrifter.

Vid arbetets utförande iakttages:

Allmänt:

- att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;
- att vid sprängningsarbeten sådana skyddsåtgärder vidtagas att skada ej uppstår å byggnader, marker o.dyl.;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg, nya märken blivit utsatta.

Beträffande öppet avlopp:

- att dikets mittlinje, där detsamma utgör rågång, utstakas noggrant, varefter dagbredden utsättes med hälften åt vardera sidan;
- att dikesjorden, där arbetsförhållandena så medgiva, upplägges med hälften åt vardera sidan, dock ej närmare den nya dikeskanten än 1.0 m;
- att jordvallarna avsläntas vid tillstötande diken och vägar samt dessutom genomgrävas i svackor och i övrigt minst på var 30:de meter;
- att jordvallarna ej givas brantare lutning mot avloppet än 1:1.0.
- att alla krökar avrundas väl.

Beträffande rörledning:

- att betongrör skola uppfylla gällande statliga betongrörsnormer;
- att tegelrör skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission (SIS) fastställda kvalifikationerna;
- att de angivna djupen räknas från pålen till rörledningens inre underkant;
- att rörläggningen skall utföras av sakkunnig person;
- att rörledningen lägges på jämnt underlag och med jämn lutning;
- att schaktning med grävmaskin ej får göras till större djup än 15 cm över blivande rörgravsbotten;
- att rörledning ej må läggas direkt å berg eller sten utan skall läggas på minst 10 cm tjockt väl avjämnat lager grus;
- att rörledning icke överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0.30 meters djup med stenfri jord;
- att rörledningen påfylls till sådan höjd, att fara för frost ej uppstår;
- att brunnar och övriga detaljer skola utföras i noggrann överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar, samt
- att tegelrörsledningar vid in-och utlopp i samlingsbrunnar avslutas med ett betongrör.