Akt nr:

O-E1a-0025

AU$O-E1a-0025

8

1959/09

Kontrakt.

0 4-0025

Sedan Kungl. Maj:t den 23 december 1908

anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor från 1908 *års odlingslånefond ett lånebidrag af* 8.500:– *kronor, dels ock från* 1908 *års* allmänna frostminskningsanslag *ett anslag utan återbetalningsskyldighet af* Tretusensexhundra (3.600:) *kronor i och för* torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Koddebacken, Rakneby och Saleskär i Båfve socken, Göteborgs- och Bohus län,

KUNGL. LANDTBRUKSSTYRELSEN

enligt en af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna:*

för odlingsföretaget kronor åttatusenfemhundratjugotre och 88 öre (8.523:88)

och för frostminskningsföretaget kronor Sjutusentvåhundrafemtiofyra och 57 öre (7.254:57)

så och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bifogade protokoll af den 29 Juni 1906 och intyg af den 25 Maj 1909 från Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdik-

ningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade ~~före~~ den 1 juli 1909 — och fullbordade senast den 1 September 1912 — samt ~~odlingen~~ frostafdikningen vara utförd inom den 1 September 1915 —, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas, skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lämnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår odlingsföretaget, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande frostutdikningsföretaget, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes, och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfver skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de frostförande markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden 7.254 kr.

nor 57 öre skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Raknebo *den* 15 Maj 1909.

√ Sander Christiansson
Raknebo Engebacken

√ Otto Andersson
Raknebo

√ Gustaf Larsson
Solekären

Att Sander Christiansson och Otto Andersson i Raknebo samt Gustaf Larsson i Solekären

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Raknebo

som ofvan.

H. Bergqvist
adress: Hallerna

C M Wennberg
adress: Uddevalla

Med stöd af Kungl. brefvet den 23 december 1908 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 29 Juni 1909.

Fridolf W Wijnbladh

P H [illegible]

Odling förekommer ej vid företaget.
A.a.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

F.

D.-No 56
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 JAN 1916

RAPPORT

över verkställd avsyning av
odlingsarbetet, enligt särskilt
förordnande den 18/10 1915
från Kungl. Lantbruksstyrelsen

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Rodebacken, Raknebo och Salekän uti Bäve socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån från odlingslånefonden beviljat den 23/12 1908

Vattenavlednings- och avdikningsarbetet avsynat den 2/7 1913

Arbetsstyrelsens ordförande: hemmansäg. Sander Christiansson, Raknebo, Ängebacken.

Företaget omfattar:

ingen till odling föreslagen mark.

Samtlige intressenter äro lånesökande.

Termin för odlingens fullbordande: ~~den~~ ingen.

Förlängd tid för odlingens fullbordande till den

genom Kungl. Majts. beslut den

Vid av undertecknad den 5/12 1915 ~~verkställd avsynig av ovan angivna odlingsarbete har detsamma befunnits till hela den föreskrivna arealen fullständigt utfört, varför detta odlingsarbete nu av mig förordas till godkännande.~~ företaget besök har utrönts att ingen till odling föreslagen mark ingår uti detta företag.

Lånehandlingarne voro vid besöket icke tillstädes, på grund av pågående rättegång, med anledning av ny uppskattning av jordförbättringen, som av mig med biträde av gode män, enligt vederbörligt förordnande verkställts å [illegible] men av fastställt kontrakt emellan arbetsstyrelsen och Kungl. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, den 15/5 och 29/6 1909 framgå att någon termin för odlings frambordande icke förekommit.

Vänersborg den 31 december 1915.

B. Hildebrandt

DISTRIKTSCHEFEN I VÄSTRA
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET

Godkändt d. 2/7 1913. 923/13

Bevis

om verkställd avsyning å torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Kodebacken, Raknebo och Salekärr i Båve socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 23 December 1908.

Statsbidrag: lån ur 1908 års odlingsfond — — — — — — 8500 kr.

Anslag från 1908 års allmänna frostminskningsanslag — — 3600 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 Juni 1909.

Fastställd arbetstid
för odlingsföretaget den 1 September 1912
för frostdikningen den 1 September 1915.

Beräknad kostnad
för dikn.företaget ~~odlingsföretaget~~ — — kr. 8523,88
för frostdikningen — — " 7254,57

Verklig kostnad för odlingsföretaget enligt av mig granskade, avslutade räkenskaper — — kr. 7684,90.

Vid den 7 Oktober 1912 verkställd besiktning å ovannämnda torrläggningsföretag i vad det avser odlingen -sföretaget har detsamma befunnits

Obs! Lösen En krona

utfört i nära överensstämmelse med fastställd plan, med undantag därav att diket K–H givits en något ändrad sträckning, varigenom vattenavledningen blir fullständigare än enligt fastställda planen. Då ändringen, som företagits efter överenskommelse intressenterna emellan, alltså måste anses som en förbättring, får jag förorda företagets godkännande.

Karlstad den 11 December 1912

Th. Hemberg

Dikn. för frostfört. ej utförd!
d. 27/3 13
H. Lr.

4 ritningar finnas i ark.
S. B.

DISTRIKTSCHEFEN I VÄSTRA
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET

Göteborg d. 2/7 1913

Skr. till Statsk.

1908

5243/12

Bevis

om verkställd afsyning å "torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skodebacken, Raknebo och Salekärr i Båfve socken, Göteborgs och Bohus län."

Planen fastställd den 23 December 1908.

Statsbidrag: lån ur 1908 års odlingsfond — — — — — — — — — — 8500 kr.

Anslag från 1908 års allmänna frostminskningsanslag — — — 3600 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 Juni 1909.

Fastställd arbetstid
för odlingsföretaget den 1 September 1912
" frostdikningen den 1 September 1915.

Beräknad kostnad
för odlingen — — — — — — — — kr 8523,88
" frostdikningen — — — " 7254,57.

Verklig kostnad för odlingsföretaget enligt af mig granskade, afslutade räkenskaper — — — — — — kr. 7684,90.

Obs! Intressenterna hafva förklarat sig icke ämna utföra frostdikningen.

Vid den 7 Oktober 1912 verkställd besiktning å ofvannämnda arbete? har detsamma befunnits utfördt i nära

Lösen En krona

öfverensstämmelse med fastställda planen, med undantag däraf att diket K-H gifvits en något ändrad sträckning, hvarigenom vattenafledningen blir fullständigare än enligt fastställda planen. Då ändringen, som företagits efter öfverenskommelse intressenterna emellan, alltså måste anses som en förbättring, får jag förorda företagets godkännandet.

Karlstad den 11 December 1912

Å. Wennberg

4 ritn:r finnas i ark.
J. S.

ledning af fornødne verifikationer
Kanstad den 11 Dec. 1912
Th Steenberg

Utdrag af räkenskaper öfver dikesföretaget Rodebacken Rakneby och Salekärr

Chefen i Vestra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet

Betalt till Landtbruksingeniör Hildebrand för undersökning och förslags upprättande	1022	44
Betalt för biträde vid undersökningen	33	75
Betalt för annonsering om entreprenader	34	07
[illegible] Betalt till J. Bååt för utfördt arbete enligt kontrakt	579	08
Betalt till Carl Andersson för utfört arbete enligt kontrakt	1840	oo
Betalt till Carl Andersson för upprånsning af igenslamning m. m.	400	oo
Betalt till Otto Andersson för en brobyggnad	200	oo
d:o d:o G. & J. Larsson för en brobyggnad	200	oo
d:o d:o A Andersson för tre st. brobyggnader	900	oo
Betalt till Carl Eriksson & Carl Johansson för utfördt arbete enligt kontrakt	1600	oo
Betalt till Carl Eriksson för bergsprängning och upprånsning af igenslamningar	234	90
Betalt Landtbruksingeniörs Hildebrand för syneförrättning samt för en resa ~~resa~~ till Rodebacken 5,00	15	oo
Betalt för biträde vid handlingars uppsättande för ~~för~~ statslånet samt arvode till kommisionär i Stockholm	37	oo
Betalt räntor 380,00	345	41
Betalt till arbetsstyrelsen för porton skrifmaterial resor och besvär	248	25
Summa kr.	7684	90

För arbetets drifvande upptogs ett kassakreditiv i Göteborgs Handelsbank å tretusen kronor den 8 Sept. 1906, men som det dröjde något längre än vi tänkt, innan Statslånet blef beviljadt så upptogo vi i Göteborgs Handelsbank ett lån på ettusen kronor den 12 Juni 1908, en växel å tvåhundra kronor den 18 Nov. 1908 äfven i Göteborgs Handelsbank samt den 15 Maj 1909 ett lån å åttahundra kronor af enskild person. Summa kronor 5000 00

Den 24 Juli 1909 mottogo vi förskott sjutusenfemhundra kronor af odlingslånet då ofvannämnda lån och kreditiv inbetaltes

Sander Christiansson
Otto Andersson
Gustaf Larsson
Raknebo pr Engebacken den 26 Okt. 1912

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE
Udd. 23/11 1912

Att förestående räkenskap för mig uppvisats och befunnits riktig och verifierad utom beträffande posten på 15 kronor, för hvilken företetts kvitto på endast 5 kronor, och posten på 37 kronor, för hvilken ingen kvitton har företetts, betygar. Uddevalla i [illegible] [illegible] kronofog-[illegible] den 23/november 1912.

Carl [illegible]

Lösen 1:50
Stpl 0:50
S:a Två kronor

Granskade med

Statens Landtbruksingeniör i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
Venersborg

1959/09

Intyg.

Härmed får jag på begäran meddela, att undertecknad 1. åt anstånd såsom kontrahent vid det arbete, som avser torrläggning av vattenskadade och frostgripande marker tillhörande hemmanen Kodebacken, Raknebo och Salekärr uti Bäve socken av Göteborgs och Bohus län, till vilket företag Kungl. Maj:t i nåder anvisat dels lån av odlingslånefonden å 8500 kronor, dels anslag utan återbetalningsskyldighet å 3600 kronor; samt att

ledam. Otto Andersson i Kodebacken genom 2 döden avgått ur den ursprungliga arbetsstyrelsen, i hans ställe för invalts Gustaf Larsson i Salekärr, så att arbetsstyrelsen nu består av:

Sander Christiansson i Raknebo, ad. Engebacken
Otto Andersson i D:o D
Gustaf Larsson i Salekärr D:

Vänersborg den 25 Maj 1909.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR uti Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

1959/09

Intyg.

På grund av vid flere tillfällen företagna kontroller av det torrläggningsarbete, som avser torrläggning av vattenskadade och frostbrändande marker tillhörande hemmanen Kodebacken, Rakneb och Talekärr uti Bäve socken av Göteborgs och Bohus län, till vilket företag Kungl. Majt. i nåder beviljat ett lån ur odlingslånefonden å 8500 kronor ävensom ett anslag utan återbetalningsskyldighet av 1800 kronor, får jag härmed meddela: att detta torrläggningsarbete påbörjades år 1907 samt att detsamma nu är så framskridet att av gemensamma arbeten endast återstår sådant uti diket D-H-G-I:s övre sträcka, vadan då arbetena äro utförda uti full överensstämmelse med det fastställda förslaget, jag tillåter mig vördsamt tillstyrka att av det beviljade lånet nu genast till vederbörande må utbetalas 7500: kronor samt att återstoden 1000: kronor må få innestå, tills arbetet blivit officiellt avsynat och godkänt.

Venersborg den 25 Maj 1909.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

0 4·0025

1959
df

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 23 december 1908 nådigst fastställda arbetsplanen med vilkor att vägtrummorna byggas med minst 0.3 meter tjocka täckstenar och att slänterna vid trummorna och vid vägbron vid № 3+60 m. i diket C-D-E-F förses med stenbeklädnad i enlighet med hvad å förslagsritningarna till dessa byggnader blifvit med blåkrita angifvet. Stockholm den 23 februari 1909.

Fridolf Wijnbladh

O. L. Ekdahl

Förslag

till torrläggning av vattensjuka och frostbildande marker tillhörande hemmanen Kodebacken, Raknebo och Saltkärr uti Bäve socken, Lane härad av Göteborgs och Bohus län.

Vidimeras ex officio
Brodenius Hedebrand

Översiktskarta



1:100000.

Avskrift

1959/06

Förslag
till torrläggning av vattensjuka och frostspritande marker tillhörante hemmanen Kodebacken, Raknebo och Salekärr uti Bäve socken, Lane härad av Göteborgs och Bohus län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus län under den 10 Maj 1906 förordnat mig att rörande denna torrläggningsfråga förrätta sådan syn, som omförmäles uti kap. 4 av lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879. har sådan synförrättning påbörjats den 11 Juni 1906 och avslutats den 29 i samma månad, sedan undersökningarne för densamma verkställts under näst föregående Maj månad.
Denna synförrättning har sedermera vunnit laga kraft (Se bilaga litt. E.)

De hemman och ägare, vars marker av detta företag beröras äro:
1/6 mtl. Kodebacken med Raknebo, ägare Otto Andersson
1/8 „ Raknebo „ Otto Andersson (annan person)
1/8 „ Raknebo „ Mauritz Karlsson
1/8 „ Raknebo „ Sander Christiansson
7/32 och 1/4 mtl Salekärr „ Gustaf Larsson och Johan Larsson
samt Leonard Johansson, Samuel Antersson, Johan Antersson, Oskar Antersson och Niklas Olsson alla i Raknebo men endast för frostspritande mossmark. Även är i synförrättningen intagen mossmark tillhörante Martin Johan Antersson i Tengelkröd uti Lane Ryrs socken. - Då intressenterna Otto

Andersson i Kodebacken, Otto Andersson, Mauritz Karlsson och Sander Christiansson i Raknebo ävensom Gustaf Larsson och Johan Larsson i Saltkär dels jämlikt § 11 uti det vid synеförrättningen förda protokollet och dels jämlikt bifogade skrivelse av den 4 maj 1907 beslutat att till detta förslags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden; samt även beslutat uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande Sander Christiansson i Raknebo att å egna och övrigas vägnar sådant lån och anslag söka och lyfta (§§ 9 och 12 uti syneförrättningsprotokollet),
får jag härmed, i överensstämmelse med föreskrifterna uti förnyade instruktionen för Statens Lantbruksingenjörer den 11. Februari 1896 för sådant ändamål vördsamt avgiva följande

Betänkande.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten är belägen ett stycke norr om Engebackens station å Uddevalla–Herrljungabanan. Torrläggningslägenhetens sträckning är från öster till väster. Densamma genomdrages av en bäck (huvudavloppsgraven) vilken utrinnar i den lilla Kodesjön, vars vatten åter avgår med starkt fall ned till Båveån. Norr om den odliga jorden, för vilkens torrläggning odlingslån sökes, ligger den frostspridande mosskomplexen, likaledes i sträckning från öster till väster och avgår mosskomplexens vatten genom de odlade marker, vilkas torrläggning här åsyftas.
Den odlade, vattenskadade marken genomskäres av stora landsvägen emellan Uddevalla och Vänersborg.

Orsaken till markens
vattenskadade tillstånd.

Avloppet från Kodesjön är mycket igenfallet och alldeles för trångt; avloppsgravarne äro för små till dimensionerna och broarne äro för tränga och verkar dämmande, bron i landsvägen undantagen, vilken nybyggd, äger tillräckliga dimensioner för utdiket åt Salekär. Avloppsgravarne äro icke underhållna av brist på enighet. Vitmossen är fullständigt utan avdikning och den kalla luften sveper från densamma direkt ut över den odlade dalen. Vid flodtillfällen och även efter häftigare sommarregn stå de odlade markerna översvämmade och det är ej ovanligt att höstackar och sädesskylar flyta bort.

Areal och jordmån.

Arealen odlad jord, som genom denna torrläggnings utförande kommer att förbättras, utgör 49 h:ar 27 ar; vidare torrlägges 1 h:ar 80 ar äng vid östra ändan av Rodesjön, dock icke så; att densamma kan med fördel odlas tillsammans alltså 51 h:ar 7 ar.

Jordmånen är god och djup mylla på lerbotten — är mycket god Bohuslänsjord.

Vitmossen innehåller 53 h:ar 80 ar, ren, djup vitmosse, fullständigt oduglig.

Tengelsröds mosse 4.98 h:ar, är icke medräknad i ovan anförda areal, då ägaren av detta hemman förklarat att han icke nu önskar få sin mosse avdikad. Detta hans ändrade beslut inverkar ju icke på det övriga förslagets betydelse, då Tengelsröds mossen ligger, så att säga för sig.

De delar av Raknebomossen, vilkas ägare icke skrivit under ansökningen om lån och anslag, äro så belägna att mossavdikningen ändå blir fullständig, då de föreslagna dikena i allmänhet äro belägna i gränsen mot de övriga Raknebodelägarnes skiften och dessa senare, på grund av synförrättningen äro berättigade dika i rågångarne och även genom de andras skiften.

Avkastning och

Jordvärden.

Den nuvarande årliga nettoavkastningen från dessa marker är uppskattad till 1857 kronor 75 öre; den blivande årliga nettoavkastningen efter torrläggningens utförande är uppskattad till 3026 kronor 15 öre, alltså skulle genom torrläggningen uppstå en ökad årlig nettoavkastning av 1169 kronor 8 öre.
Efter fem för hundra motsvara dessa avkastningssiffror ett nuvarande jordvärde av 37141,40 kronor och ett blivande jordvärde efter torrläggningen av 60523,00 kronor. alltså genom torrläggningen såsom förbättring ett ökat jordvärde av 23381,60 kronor.
(Se vidare härom i bilaga litt A - Tabell; bilaga litt B - ägobeskrivning och bilaga litt D - vidimerad avskrift av synemännens värdeförteckning och uppskattnings längd.)
Vitmossa är icke påförd något värde vare sig nu eller framdeles efter dikningen (Bilaga litt B I)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt E. bifogas kostnadsförslag. Förslaget för torrläggning av den dugliga marken, huvudgravar, sidodiken och förrättningskostnad är beräknat till 8114 kronor, och är detta gemensamma kostnaden.
Denna kostnadsumma utgör endast ungefär 34.8% av det uppskattade jordförbättringsvärdet.
Kostnaden för den enskilda frostodikningen är beräknad till 7254 kronor 57 öre.

Nederbördsområde, vattenmängder.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall avföras genom huvudavloppsgravarne till och från Kotisjärv, kan beräknas innefatta en areal av 1700 h:ar (därav c:a 80 h:ar sjöar och 350 h:ar mossar). Vattenmängd vid flod bör antagas till 1.0 liter pr. h:ar och sekund, varav alltså uti huvudgravarne skall vid flod kunna framföras 1.70 kub. m.

vatten pr. sek.

Lutningar och dimensioner.

Uti avloppsgraven A-B nedanom Kotesjön utlägges bottenlinien från nuvarande botten vid punkten N:o 0+80 m. med en lutning av 1:1000. Då hela sträckan upp till sjön består av kullersten och grus, böra stödjemurar byggas och lages mellanrummet dem emellan till 3.00 meter. Då man icke önskar någon egentlig sänkning av vattenytan i Kotesjön, behöver denna avloppgrov icke lagas djupare.

Stora avloppsgravens, C-D-E-F, botten nedsänkes vid N:o 0 - 1.75 m. under vägbanan vid N:o 0+80 m. Bottenlutningen dädovanför varierar och blir mycket stark, varför det är tillräckligt utlägga bottenbredden till 0.60 m., sidolutning 1:1.5.

Sidograven E-G erhåller likaledes varierande stark bottenlutning och lages även här bottenbredden till 0.60 m. och sidolutningen till 1:1.5.

Uti sidodikena D-H-J-I och H-K lages även bottenbredden till 0.60 m. Sidolutning till 1:1.0.

Frostdikena erhålla normaldjup för huvuddiken 1.80 m. bottenbredd 0.60 m. Sidolutning 1:0.5;
för mindre diken normaldjup 1.50 m., bottenbredd 0.30 m. och sidolutning 1:0.5. Sidolutningen endast för frostdiken ändrad till 1:1.0 där lera anträffas.

Broar.

Landsvägsbron vid N:o 1+30 m. över diket E-G behöver icke ombyggas. Över diket C-D-F inlägges vid N:o 3+80 m. en vägbro med stenfästen och överbyggnad av trä samt avstånd emellan stenfästena av 2.50 m. Samt vid punkterna N:o 0+80 m, 8+20 m. och 10+40 m. enkla ägobroar av trä.

Uti diket E-G inlägges en vägtrumma vid N:o 4+14 m.

Uti diket D-H: J-I en vägtrumma vid N:o 0+80 m.

Avdikningens effekt.

Genom de föreslagna torrläggningsarbetenas utförande befrias samtliga de vattenskadade åkermarkerna från varje översvämning och bliva desamma så torrlagda att de med fördel kunna täckdikas.

Genom den föreslagna avdikningen av vitmossarne torrläggas dessa och befrias därigenom en invid liggande åkerareal av c:a 70 hektar från nu vanliga frostskador.

Arbetets utförande.

De gemensamma avloppsgrovarne (odlingslånet) böra vara fullständigt fullbordade inom tre år efter sedan eventuellt lån beviljats.

Frostdikena böra vara fullbordade inom sex år sedan anslag ur frostminskningsfonden beviljats.

Arbetet är sedan påbörjat och sträckan A-B i det närmaste fullbordad.

De torrlagda markernas skötsel.

Då dessa marker redan nu äro odlade och inlagda uti lämplig cirkulation, är om deras skötsel intet att orda. Någon skötsel av mossarne förekommer icke.

Liknande med Stats-medel understött företag i närheten

Från hemmanet Groröd, likaledes i Båve socken ligger underdånig ansökan om lån från odlingslånefonden under prövning.

Lån och anslag.

Då vid ifrågavarande företag mossarealen är betydligt stor, större än den dugliga arealen, synes det vara synverkligen rimligt att till den gemensamma avdikningen över beviljades anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden till någon mindre del.

Då det ifrågavarande torrläggningsföretaget är största betydelse för intressenterna i detsamma, i det dessas marker årligen lida stora skador av översvämningar och av frostskador tillåter jag mig tillstyrka att till företagets utförande må i nåder beviljas såväl lån ur odlingslånefonden som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden till de belopp och den fördelning, som vederbörande myndigheter kunna finna skäligt.

Detta betänkande åtföljes av:

1: Generalkarta å skalan 1:100000.

2: Tabell utvisande torrläggningsområdets samt lånesökande andelens arealer samt nuvarande och blivande jordvärden. Bilaga litt A.

3:/ Ägobeskrivning och beskrivning av mossarealen. Bilaga litt B och B I.

4:/ Kostnadsförslag samt fördelning av frostdikningen. Bilaga litt C.

5: Avskrifter av Synemännens Protokoll, Utlåtande, hävdeförteckning och Uppskattningslängd. Bilaga litt D.

6: Bevis att synneförrättningen vunnit laga kraft. Bilaga litt E.

7:/ Kommunalstämmoprotokoll rörande frostavdikningens nytta. Bil. litt F.

8:/ Plankarta över torrläggningslägenheten. Blad 1.

9:/ Profil- sektions- och broritningar. Blad 2, 3 och 4.

Länsstyrelsens utslag rörande tillstånd från det allmännas sida lär bifogas.

Vänersborg den 22 Januari 1908.
Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bilaga litt A.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet.				Lånesökandenas andel.			
	Areal hektar		Värde kronor		Areal hektar		Värde kronor.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	49	27	36355	-	49	27	36355	-
äng	1	82	786	40	1	80	786	40
Summa	51	09	37141	40	51	07	37141	40
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
åker (förbättrad gnm. torrläggning)	49	27	59136	-	49	27	59136	-
äng (förbättrad gnm. torrläggning)	1	82	1387	-	1	80	1387	-
Summa	51	09	60523	-	51	07	60523	-

Dessutom frostalstrande mossar till en areal av 53.80 h:ar (se bilaga litt B I)

Vänersborg den 22 Januari 1908

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bilaga litt B.

Ägobeskrivning.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadade mark, tillhörande nedanstående lånesökande tillhöriga hemman.

Hemmanets nr	Hemmanets mantal.	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn m. m.	Areal: Åker		Areal: Äng som kommer att som äng bibehållas		Areal: Till odling föreslagen mark.		Areal: annan mark		Jordförbättringens värde genom avdikningen: å den till odling föreslagna marken		Jordförbättringens värde genom avdikningen: å övrig mark.	
	1/6	Hodebacken, Otto Andersson	26	27,5	1	80 2	2 -	-	-	-	-	-	12660	20
	1/8	Raknebo, Otto Andersson	5	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2963	60
	1/8	Raknebo, Mauritz Karlsson	11	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5266	-
	1/8	Raknebo, Sander Christiansson	3	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1512	20
	1/32	Salekärr, Gustaf Larsson	2	02,0	-	-	-	-	-	-	-	-	831	20
	1/4	Salekärr, Johan Larsson	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	148	40
		Summa	49	27,0	1	82	2						23381	60

Vänersborg den 22 Januari 1908

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bilaga litt. B I.

Beskrivning över frostspridande mossar, som ingå uti förevarande torrläggningsföretag.

			Areal hektar	
✓	1/6 mtl	Kodebacken, Otto Andersson	30	98
✓	1/8 "	Raknebo, Otto Andersson	6	34
✓	1/8 "	Raknebo, Mauritz Karlsson	3	44
✓	1/8 "	Raknebo, Sander Christiansson	3	91
		Raknebo, Leonard Johansson o. Samuel Andersson	4	20
		Raknebo, Johan Andersson	-	53
		Raknebo, Oskar Andersson	3	22
		Raknebo Soldattorp, Niklas Olsson	1	18
		Summa	53	80

Vänersborg den 22 Januari 1908.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

~~avskrift~~

Bilaga till C.

Kostnadsförslag för torrläggning av vattensjuka och frostspridande marker till hemmanen Kodebacken Rakneby och Salekärr uti Bäve socken, Lane härad av Göteborgs och Bohus län.

Längd-sträcka N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete, jordmån	Kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					A Torrläggningskostnad						
					som är gemensam.						
					1:o) Avlopps från Kodesjön 1-13.	9.					
-1			3,00	-	sten o. grus	9.	2:	18	-		
					stödjemur	8.	5:	40	-		
1+40	40.		3.00		sten o. grus	180.	2:	360	-		
					stödjemur	125.	5:	625	-		
1+55	15.				sten o. grus	44.	2:	88	-		
					stödjemur	28.	5:	140	-		
					rensning i sjön			50	-		
					Summa			1321	-		
					Tillägges 10 % till föreslående			132	10		
					Summa Kostnad					1453	10
					2:o) Avloppsgrav: C-D-E-F (at Rakneby)						
-0	45.	1,25 1.60	1.50 0.60	-	svämlera	88.	0.60	52	80		
+20	20.					70.	"	42	-		
-1	80.	1.80	0.60	6,00	lera med rötter av träd	248.	"	148	80		
-2	100.	1.80	"	6.00	" " "	248.	"	148	80		
-3	100.	1.75	"	5,85	" " "	218.	"	130	80		
-4	100.	1.80	"	6.00	" " "	272.	"	163	20		
-5	100.	1.80	"	6.00	" " "	250.	"	150	-		
-6	100.	2.20	"	7.20	" " "	240.	"	144	-		
-7	100.	2.35	"	7.65	" " "	265.	"	159	-		
-8	100.	1.95	"	6.45	" " "	208.	"	124	80		
-9	100.	1.80	"	6.00	" " "	177.	"	106	20		
-10	100.	1.70	"	5.70	" " "	172.	"	103	20		
-11	100.	1.70	"	5.70	" " "	158.	"	94	80		
-12	100.	1.65	"	5.55	" " "	125.	"	75	-		
-13	100.	1.70	"	5.70	" " "	117.	"	70	20		
	1400				Trpt. - - -	-	-	1713	60	1453	10

Läge å stråcke N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete, jordmån	kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt. – –	–	–	1713	60	1453	10
-14	100.	1.75	0.60	5.85	lera med trädrötter	131.	0,60	78	60		
-15	100.	„			„ „	66.	„	39	60		
						S:ma		1831	80		
					1 ägobro vid N:o 0+80 m.			100	–		
					1. vägbro vid N:o 3+80 m.			450	–		
					2 ägobroar vid N:o 8+20 m o. N:o 10+40 m.			200	–		
					Summa			2581	80		
					Tillägges 10 % till förestående			258	18		
					Summa Kostnad					2839	98
					3:o/ Diket E. G. (sidodiket at Salekärr)						
6+80	–	2.20	0.60	7.20							
-1	100.	1.60	„	5,40	lera	194.	0.50	97	–		
-2	100.	1.30	„	4.50	„	196.	„	98	–		
-3.	100.	1.45	„	4.95	„	275.	„	137	50		
-4.	100.	1.50	„	5.10	„	332.	„	166	–		
-5.	100.	1.50	„	5,10	„ med trädrötter	252.	0.60	151	80		
-6	100.	1.40	„	4.80	„ „	131.	„	78	60		
+20	20.				„ „	30.	„	18	–		
+50	30.	1.40	„	4.80	„ „	45.	„	27	–		
-7	50.	1.80	„	6.00	„ „ ngl sten	60.0	0.70	42	–		
						S:ma		815	90		
					ägovägstrumma av sten vid N:o 4+14 m.			100	–		
						S:ma		915	90		
					Tillägges till förestående 10 %			91	59		
					Summa Kostnad					1007	49
					4:o/ Diket: I-H-Y-J.						
2+44		1.50	0.60	3.60							
-1	100.	1.30	„	3.20	lera	200.	0.50	100			
-2	90.	1.40	„	3.40	„	153.	„	76	50		
-3	94.	1.50	„	3.60	„	179.	„	89	50		
	1134				Trpt. – –	–	–	266	–	5300	57

Läge sträcka Nº	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete o. jordmån	Kub m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trspt.	–	–	266	–	5300	57
-4	87.0	1.60	0.60	3.80	lera	184.	0.50	92	–		
-5	66.0	1.60	"	3.80	"	157.	"	78	50		
-6	52.0	1.75	"	4.10	"	157.	"	78	50		
-7	60.0	1.50	"	3.60	"	218.	"	109	–		
-8	52.0	1.80	"	4.20	"	158.	"	79	–		
-9	80.	1.90	"	4.40	"	296.	"	148	–		
-10	88.0	1.65	"	3.90	"	319.	"	159	50		
-11	92.0	1.50	"	3.60	"	274.	"	137	–		
-12	74.0	1.25	"	3.10	"	172.	"	86	–		
-13	76.	1.45	"	3.50	"	173.	"	86	50		
-14	62.0	1.25	"	3.10	"	141.	0.45	63	45		
-15	82.0	1.50	"	3.60	"	191.0	"	85	95		
-16	70.0	1.50	"	3.60	"	186.	"	83	70		
						Sma		1553	10		
					Trästrumma vid Nº 0+80 m			100	–		
						Sma		1653	10		
					Tillägges 10% till förutsedda			165	31		
					Summa Kostnad					1818	41
					5:o) Diket: H–K.						
28-25		1.65	0.60	3.90	lera						
-29	60.0	1.35	"	3.30	"	138.0	0.50	69	–		
					berg	3.0	5.–	15	–		
-30	68.0	1.30	"	3.20	lera	117.0	0.50	58	50		
-31	76.0	1.70	"	4.00	"	242.0	"	121	–		
-31+20	108.0	1.55	"	3.70	"	391.	"	195	50		
	1270					Sma		459	–		
					Tillägges 10% till förutsedda			45	90		
					Summa Kostnad					504	90
					6:o) Förrättningskostnad					900	–
					Totalsumma gemensam torrläggningskostnad					8523	88

Sammandrag.

Gemensam torrläggningskostnad.

1º/ Avloppet: A-B.	1453	10		
2º/ avloppsgrav: C-D-E-F.	2839	98		
3º/ diket: E-G.	1007	49		
4º/ diket: D-H-J-I.	1818	41		
5º/ diket: K-H	504	90		
6º/ Förrättningskostnad	900	-		
Totalsumma gemensam torrläggningskostnad			8523	88

B. Odlingskostnad utföres ingen – –

Vänersborg den 1 Maj 1907
Bror Emil Hildebrand

C. Enskild frostavdikning.

1º/ Diket S-L-M-N.

16	–	1.50	0.60	3.60	lera o. dy						
17	80.	1.55	〃	3.70	〃 〃	254.	0.50	127	-		
18	104.	1.50	〃	2.10	〃 〃	297.	0.45	133	65		
19	100.	1.90	〃	2.50	mosse	248.	0.40	99	20		
20	92.	2.05	〃	2.65	〃	287.	〃	114	80		
21	86.	1.90	〃	2.50	〃	268.	〃	107	20		
22	118.	1.80	〃	2.40	〃	333.	〃	133	20		
						S:ma		715	05		
					Tillägges 10% till föreslående			71	50		
					Summa Kostnad					786	55

2º Diket N-Å-O-P-Q-K.

22		1.80	0.60	2.40							
23	104.	1.65	〃	2.25	mosse	263.0	0.40	105	20		
	684										
					Trpt.			105	20	786	55

No läge o sträcka	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trspt.			105	20	786	55
-24	66.0	1.80	0.60	2.40	mosse	167.0	0.40	66	80		
-25	86.0	1.70	„	2.30	„	222.0	„	88	80		
-26	128.0	1.85	„	2.45	„	338.0	„	135	20		
-27	126.0	1.50	„	3.60	„ och lere	315.0	„	126	–		
-28	86.0	1.50	„	3.60	„ „	258.0	0.50	129	–		
+24m	24.0	1.65	„	3.90	„ „	79.0	„	39	50		
					berg	1.0	5:	5	–		
						Sma		695	50		
					Tillägges 10% till förestående			69	55		
					Summa Kostnad					765	05
					3º/ Diket: S-R-O						
38		1.75	0.30	2.05							
-37	70.	1.90	„	2.20	mosse	155.	0.40	62	–		
-36	100.	1.80	0.60	2.20	„	127.	„	90	80		
-35	88.0	1.60	„	2.20	„	217.	„	86	80		
-34	100.0	1.80	„	2.40	„	247.	„	98	80		
-33	100.	1.60	„	2.20	„	247.	„	98	80		
-32	106.0	1.70	„	2.30	„	249.	„	99	60		
-24	144.0	1.80	„	2.40	„	372.	„	148	80		
						Sma		685	60		
					Tillägges 10 % till förestående			68	56		
					Summa Kostnad					754	16
					4º/ Diket: S-P.						
38	„	1.75	0.30	2.05							
-43	200.0	1.80	„	2.10	mosse	422	0.40	168	80		
-44	200.0	1.75	„	2.05	„	422	„	168	80		
-45	200.0	1.80	„	2.10	„	422.	„	168	80		
-46	40.0	1.80	„	2.10	„	86.0	„	34	40		
-26	90.0	1.85	„	2.15	„	199.0	„	79	60		
	1954				Trspt. - -	-	-	620	40	2305	76

Nr läge i sträcka	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt			620	40	2305	76
					Tillägges 10% till förestående			62	04		
					Summa Kostnad					682	44
					5°/ Diket: T-S.						
47		1.50	0.30	1.80							
-53	70,0	1.70	.	2.00	massa	123,0	0.40	49	20		
-38	124,0	1.75	.	2.05	.	248.	.	99	20		
						S:ma		148	40		
					Tillägges 10% till förestående			14	84		
					Summa Kostnad					163	24
					6°/ Diket: T-U-V.						
47		1.50	0.30	1.80							
-48	104,0	1.80	.	2.10	massa	193,0	0.40	77	20		
-49	160,0	1.80	"	2.10	"	346,0	"	138	40		
-50	144,0	1.80	.	2.10	.	311,0	.	124	40		
-51	50,0	0.60	"	1.50	lera	68,	.	27	20		
-52	62,0	0.50	.	1.30	"	29,0	.	14	50		
						S:ma		381	70		
					Tillägges 10% till förestående			38	17		
					Summa Kostnad					419	87
					7°/ Diket: U-K-Q						
50		1.80	0.30	2.10							
-54	128,0	1.80	.	2.10	massa	276.	0.40	110	40		
-53	94,0	1.80	.	2.10	.	202,	.	80	80		
-56	94,0	1.55	.	1.85	.	180,	.	72	-		
-57	64,0	1.25	.	2.80	. o. lera	115,0	0.45	51	75		
-58	50,0	1.20	.	2.70	lera	94,0	0.50	47	-		
-59	86,0	1.20	.	2.70	.	155,0	.	77	50		
-27.26-	38,0	1.20	.	2.90	"	74,0	"	37	-		
						S:ma		476	45		
	1268				Trpt			476	45	3571	31

nå läges stråcke	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m³	à kr	Kostnad		Summa	
					Trpt.			476	45	3571	31
					Tilläggs 10 % till förestående			47	64		
					Summa Kostnad					524	09
					8:o/ Diket: Å-Å-Z-Y						
23		1.65	0.30	1.95							
-60	50.	1.90	"	2.20	mosse	106.	0.40	42	40		
-61	126.	1.60	"	1.90	"	260.	"	104	-		
-62	126.	1.80	"	2.10	"	247.	"	98	80		
-63	138.	1.80	"	2.10	"	298.	"	119	20		
-64	80.	1.80	"	2.10	"	173.	"	69	20		
-7	34.	1.50	"	1.80	"	64.	"	25	60		
						Sma		459	20		
					Tilläggs 10 % till förestående			45	92		
					Summa Kostnad					505	12
					9:o/ Diket: Å-M.						
61		1.60	0.30	1.90							
-65	100.	1.80	"	2.10	mosse	196.	0.40	78	40		
-66	46.	1.80	"	2.10	"						
-67	54.	1.80	"	2.10	"						
-20	104.	1.80	"	2.10	"	441.	"	176	40		
						Sma		254	80		
					Tilläggs 10 % till förestående			25	48		
					Summa Kostnad					280	28
					10:o/ Diket: Z-L.						
63		1.80	0.30	2.10							
-68	120.	1.80	"	2.10	mosse	259.	0.40	103	60		
-69	120.	1.95	"	2.25	"	280.	"	112	-		
-70	100.	1.90	"	2.20	"	243.	"	97	20		
-71	60.	2.00	"	2.30	"	149.	"	59	60		
-18	36.	1.50	"	1.80	"	75.	"	30	-		
	1294				Trpt.			402	40	4880	80

N:o läge i stöcke	Längd m.	Djup m.	Brett botten m.	Brett dagen m.	Arbete	m.³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.			402	40	4880	80
					Tillägges 10% till förestående			40	24		
					Summa Kostnad					442	64
					11° Diket: Aa						
10+30		1.60	0.30	1.90							
-72	44.0	1.80	„	2.10	massa	86.	0.40	34.	40		
-73	94.0	1.80	„	2.10	„						
-74	100.	1.80	„	2.10	„	423.	„	169	20		
-17	90.	1.55	„	3.40	„ och lera	226.	0.45	101	70		
						S:ma		305	30		
					Tillägges 10% till förestående			30	53		
					Summa Kostnad					335	83
					12° Oprofilerade diken						
		1.50	0.30	1.80	diket Ff 253.0 meter		0.70	177	10		
		„	„	„	„ Gg 256.0 „		„	179	20		
		„	„	„	„ Hh 167. „		„	116	90		
		„	„	„	„ Ii 70. „		„	49	-		
		„	„	„	„ Jj 210. „		„	147	-		
		„	„	„	„ Kk 185.0 „		„	129	50		
		„	„	„	„ Ll 70. „		„	49	-		
		„	„	„	„ Mm 228. „		„	159	60		
		„	„	„	„ Nn 194.0 „		„	135	80		
		„	„	„	„ Oo 96.0 „		„	67	20		
		„	„	„	„ Pp 166.0 „		„	116	20		
		„	„	„	„ Rq 96.0 „		„	67	20		
		„	„	„	„ Öy 288. „		„	201	60		
					Summa Kostnad					1595	30
					Summa Kostnad för enskild fastordikning					7254	57

Vidimeras ex officio

328

Sammandrag för

den enskilda frostavdikningen.

1°/ Diket: T-L-M-N - - - -	786	55		
2°/ Diket: N-Å-O-P-Q-H. - - -	765	05		
3°/ Diket: S-R-O. - - - -	754	16		
4°/ Diket: S-P - - - -	682	44		
5°/ Diket: T-S - - - -	163	24		
6°/ Diket: T-U-V. - - - -	419	87		
7°/ Diket: U-X-Q - - - -	524	09		
8°/ Diket: Ä-Å-Z-Y - - - -	505	12		
9°/ Diket: Å-M. - - - -	280	28		
10°/ Diket: Z-L - - - -	442	64		
11°/ Diket: Aa - - - -	335	83	5659	29
Oprofilerade diket Ff - - - -	177	10		
" " Gg - - - -	179	20		
" " Hh - - - -	116	90		
" " Ii - - - -	49	-		
" " Jj - - - -	147	-		
" " Kk - - - -	129	50		
" " Ll - - - -	49	-		
" " Mm - - - -	159	60		
" " Nn - - - -	135	80		
" " Oo - - - -	67	20		
" " Pp - - - -	116	20		
" " Qq - - - -	67	20		
" " Oy - - - -	201	60	1595	30
" Summa frostavdikningskostnad			7254	57

Vänersborg den 1 Maj 1907.

Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställelse +)

Fördelning av kostnaden för den enskild frostavdikningen.

Otto Andersson i Kodebacken				
af diket: N-Ñ-O-P-Q-R - - -	707	19		
" S-R-O - - - -	754	16		
" S-P - - - -	682	44		
" T-S - - - -	163	24		
" T-U-V - - - -	419	87		
" U-X-Å - - - -	524	09		
af " Â-Ñ-Z-Y - - - -	318	12		
" Ff - - - -	177	10		
" Gg - - - -	179	20		
" Hh - - - -	116	90		
" Ii - - - -	49	-		
" Jj - - - -	147	-		
" Kk - - - -	129	50		
" Ll - - - -	49	-		
Summa	-	-	4416	81
Mauritz Karlsson, Raknebo				
av diket I-L-M-N - - - -	139	70		
" " Aa - - - -	167	91		
" Pp - - - -	116	20		
Summa	-	-	423	81
Otto Andersson, Raknebo				
av diket I-L-M-N - - - -	147	01		
" Å-Ä-Z-Y - - - -	52	14		
" Z-L - - - -	442	64		
" N-o - - - -	135	80		
" Ôy - - - -	201	60		
" Oo - - - -	38	90	1018	09
Summa				
Trpt - - - -	-	-	5858	71

Trpt - - - - - - - -			5858	71
Oskar Andersson Raknebo				
av diket I-L-M-N - - - -	234	30		
" I-Å-Z-Y - - - - -	54	34		
" Å-M - - - -	140	14		
" Mm - - - -	65	80		
" Oq - - - -	67	20		
Summa			561	78
Sander Christiansson Raknebo				
av diket I-L-M-N - - - -	264	44		
" N-Å-P-Q-H - - - -	57	86		
" Å-Å-Z-Y - - - - -	81	62		
" Å-M - - -	140	14		
" Aa - - - -	167	92		
" Mn - - - -	93	80		
" Oo - - - - -	28	30		
Summa			834	08
Summa Kostnader			7254	57

Vänersborg den 1 Maj 1907

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

) har kostnaden beräknats sålunda:
torrläggning (beträff. odl. företaget) kr. 8523:88
ensk. a frostavdikningen " 7.254:57

egande sökandena att, därest de så önska upptaga dikessträckan C-D-E till det djup, som betingas af den å profilritningen öfver detta dike med blåkrita inlagda bottenlinien, dock under iakttagande att bottenbredden å denna sträcka i sådant fall kommer att utgöra minst 1.5 meter och att den föreslagna sidolutningen bibehålles. Stockholm den 23 februari 1909.

Carl Insulander.

Vidimeras ex officio
Broderus Edelsvärd

Avskrift

Bilaga litt D.

Protokoll fört vid synеförrättning i överensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, rörande torrläggning av vattenskadade samt avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Kodebacken, Raknebo, Salekärr och Tungelsröd uti Bäfve och Lane Ryrs socknar, Lane härad av Göteborgs och Bohus län.

År 1906, den 11. Juni klockan elva före middagen, inställde sig undertecknad, lantbruksingenjör, vid Kodebacken i Bäfve socken, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades som följer:

§1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande uppläses. (Bilaga litt A.)

§2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades:

Otto Andersson, ägare av 1/6 mtl Kodebacken med Raknebo;
Otto Andersson, ägare av 1/8 mtl Raknebo;
Mauritz Karlsson, ägare av 1/8 mtl Raknebo;
Sander Christiansson, ägare av 1/8 mtl. Raknebo;
Gustaf Larsson, ägare av 7/32 mtl Salekärr
Johan Larsson, ägare av 1/4 mtl Salekärr samt
Martin August Andersson, ägare i Tungelsröd.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Magnus Dahl i Gräskärr, Bäfve socken, och Josef Bengtsson i Ekeskär, Lane Ryrs socken. (Bil litt B)

§3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: Nej.

§4. —

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet verkställt. Plankarta över de vattenskadade och frostspridande markerna framvisades ävensom profilritningar med sektioner och kostnadsförslag rörande torrläggningens verkställande.

§5. —

Som inga särskilda yrkanden förekommo, företogo synemännen härefter uti intressenternas närvaro ute på markerna uppskattning av den förbättring som genom torrläggningens verkställande skulle komma de vattenskadade markerna tillgodo, varefter tillkännagavs att nytt sammanträde i saken komme att hållas hos Otto Andersson i Slotebacken fredagen den 29 innevarande Juni klockan elva före middagen samt förklarades dagens sammanträde avslutat. Slotebacken den 11 Juni 1906

Ex officio
Pehr Emil Hildebrand
M. Dahl   Josef Bengtsson

§6. —

År 1906, den 29 Juni, klockan elva före middagen fortsattes denna förrättning hos Otto Andersson i Slotebacken och antecknades då såsom närvarande: Otto Andersson i Slote-
och Sander Christiansson i Kaknebo, Gustaf Larsson i
backen, Otto Andersson i Kaknebo, Mauritz Eriksson i Salekärr och Leonard Jonsson i Kaknebo.

Samme gode män som vid förra sammanträdet voro närvarande.

§7. —

Förrättningsmannen redogjorde för synemännens uppskattning och upplästes ur den framvisade hävdeförteckningen och uppskattningslängden sammandraget och repartitionslängden. (Bilaga litt. D.)

§ 8. –

Härefter uppsatte synemännen belagda utlåtande, vilket för de närvarande upplästes (Bila litt C.)

§ 9.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes Otto Andersson i Skodebacken, Otto Andersson i Rakurbo och Sander Christiansson i Rakurbo med den sistnämnde som ordförande.

§ 10. –

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

§ 11. –

Intressenterna beslöto att till detta arbetes utförande söka erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden.

§ 12. –

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsens ordförande att sådant lån och anslag söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta.
Åt arbetsstyrelsen uppdrogs, att uti lämplig penninginrättning å intressenternas i företaget vägnar, upptaga ett lån å högst 2500 kronor, att återbetala, när statslånet utfallit, för att sålunda kunna likvidera förrättningen samt påbörja arbetet.

§ 13. –

Arbetsstyrelsen bemyndigades att, der så ansågs nödigt tillkalla lantbruksingeniören i länet för arbetets kontrollerande m. m.

§ 14. –

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit uppläste samt ingen – på förfrågan – hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna synförrättning avslutad.

Skotebacken den 29 Juni 1906 Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand
Ex officio Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand
M. Fahl Josef Bengtsson [illegible] Hildebrand

Avskrift

Bilaga till 9.

Som förening icke kunde åstadkommas rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade samt avdikning av frostepridande marker tillhörande hemmanen Kodebacken, Raknebo, Salekärr och Tungelsröd uti Bäve och Lane Ryrs socknar, Lane härad av Göteborgs och Bohus län, få Synemännen härmed rörande detta företag avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.
Emot företaget möter intet laga hinder.
Företaget avser: dels att genom reglering, dock icke sänkning, av vattenståndet uti Kodesjön samt genom förstorande av det vattendrag med sidodiken, vilka framgå genom Kodebackens, Raknebo och Salekärrs marker skydda samtliga dessa marker från översvämningar samt bereda dem sådan torrläggning att de med fördel kunna täckdikas, dels även att avdika intill belägna frostepridande mossar, tillhörande Kodebacken, Raknebo och Tungelsröd, för minskande av frostländigheten.
Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade och frostepridande marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1.20 m. höjd över sjöns och avloppsgravarnes medelvattenstånd jämfört med en kurva belägen 0.60 m. över det normala högvattenståndet.
Förrättningsmannen har upprättat förslag till dessa torrläggningars utförande och föreslår därvid, beräknande att det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom avloppsgravarna avföras, utgör c:a 2260 h:ar (därav c:a 80 h:ar sjöar och 350 h:ar mossar) samt flodmängden till 1 liter per h:ar och sekun vatten i gravarna skall vid flod framföras 2.26 kubikmeter vatten följande:

i avloppet från Stodebocksjön utlägges bottenlinien från nuvarande botten vid No 0+80 m. med en lutning af 1:1000.
Stödjemurar uppföras vid sidorna och bottenbredden emellan dem tages till 3.00 meter. Kanal A-B.
Stora avloppsgrovens botten nedsänkes vid punkten No 0, 1.75 m. under vägbanan vid No 0+80 m. Bottenlutningen sedan varierande, mycket stark; sidolutning 1:1.5; bottenbredd 0.60 m.
Avloppsgrav C-D-E-F.
Sidogroven gräves likaledes med varierande bottenlutning; sidolutning 1:1.5; bottenbredd 0.60 m. Avloppsgrav E-G:
Sidogravarne D-H-J-I och H-K erhålla även varierande bottenlutningar; sidolutning 1:1.0; bottenbredd 0.60 m.
Frostdikena erhålla normaldjup för huvuddiken 1.80 m. bottenbredd 0.60 m. sidolutning 1:0.5; för de mindre normaldjup 1.50 m; bottenbredd 0.30 m; sidolutning 1:0.5.
För övrigt hänvisas till dessa handlingar åtföljande profil- och sektionsritningar.
Landsvägsbron vid No 1+20 i sidodiket behöver icke ombyggas övriga broar ombyggas enligt bifogade ritningar.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom detta torrläggningsarbetes utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till markens respektiva höjdläge över den bestämmande vattenytan, men även vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta företag härmed bestämma följande:

1:/ Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:/ Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrläggningens verkställande, skall vid företagets utförande noggrant följas.

3e/ Gemensamma kostnader nu och för framtiden för torrläggningens verkställande och underhåll delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den dertill fogade repartitionslängden.

4e/ Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro:
kostnaderna för uppgrävandet av avloppsgravarna A-B, C-D-E-F och E-G, kostnaderna för broarnes ombyggande samt kostnaden för synförrättningen, vilka alla delas enligt Repartitionslängden N:o 1;
kostnaderna för uppgrävandet av avloppgravarne D-H-Y-I och H-K samt ombyggandet av hit hörande broar, vilka kostnader delas enligt Repartitionslängden N:o 2
Enskilda kostnader nu vid arbetets utförande äro grävningen av frostdikena, där varje jordägare svarar för dikningen inom sin mark och för hälften i rågångsdiken.
Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för underhållet av de respektive avloppsgravarne enligt de resp. repartitionslängderna.
Enskilda kostnader för framtiden äro kostnaderna för underhållet av frostdikena, svarande därvid var för sin mark.

5e/ Hela torrläggningsarbetet, vad beträffar de gemensamma avloppsgravarne skall vara fullständigt fullbordat inom 3 år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft; och vad beträffande frostdikena inom 6 år efter samma tid.

6e/ Den uppkastade jordmassan får ej läggas närmare avlopps-

gravarnes kanter än 1.00 meter och få tillstötande diken ej med jord igenfyllas.
Beträffande frostdikena skall torven läggas 0.60 m. från dikes-kanten.

7/ Den vid de gemensamma avlopps-gravarne uppkastade jorden skall vara från gravarnes närhet bortförd inom åtta år efter sedan grävningen fullbordats och svarar härvid varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning.

8/ För jord, som till de gemensamma avloppsgravarnes förstorande åtgår ävensom för annan skada eller intrång, som vid grävningens utförande – med nödvändighet – vållas, betalas ingen ersättning.

9/ De gemensamma avloppsgravarne skola för framtiden genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt rensas minst vart 4 år.
De enskilda frostdikena rensas vid behov.

Beträffande missnöjets anmälande emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879.
Kotebacken den 29 Juni 1906.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand
M. Fahl Josef Bengtsson.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bilaga litt D.

Hävdeförteckning och Uppskattningslängd över vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Kodebacken, Raknebo, Salekärr och Tingelsröd uti Bäve och Lane Ryrs socknar, Lane härad av Göteborgs och Bohus län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras		till odling föreslagen mark	annan mark	Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen		Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen		Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring		Summor och repartition	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Kodebacken med Ångebacken och 1/32 mtl. Raknebo = 1/16 mtl.															
	ägare: Otto Andersson															
	åker, mylla på lera.	-	035			20.	60.	40.		70	2	10	1	40		
	" " "	-	055			20.	60.	40.	1	10	3	30	2	20		
	" " "	-	045			24.	60.	36.	1	08	2	70	1	62		
	" " "	-	075			24.	60.	36	1	80	4	50	2	70		
	" " "	-	07			30.	60.	30	2	10	4	20	2	10		
	" " "	-	08			30.	60.	30	2	40	4	80	2	40		
	" " "	-	06			34.	60.	26	2	04	3	60	1	56		
	" " "	-	12			32.	60.	28-	3	84	7	20	3	36		
	" " "	-	05,5			40.	60	20.	2	20	3	30	1	10		
	" " "	-	12			36-	60	24-	4	32	7	20	2	88		
	" " "	-	25			34-	60.	26-	8	50	15	-	6	50		
	" " "	-	04			30.	60.	30.	1	20	2	40	1	20		
	" " "	-	20			30.	60.	30.	6	-	12	-	6	-		
	" " "	-	14			34-	60.	26	4	76	8	40	3	64		
	" " "	-	30			24-	60	36-	7	20	18	-	10	80		
	" " "	-	08			20.	60.	40.	1	60	4	80	3	20		
	" " "	-	25			34	60	26.	8	50	15	-	6	50		
	" " "	-	11,5			40.	60.	20.	4	60	6	90	2	30		
	" " "	-	10			50.	60.	10	5	-	6	-	1	-		
	" " "	-	13			50.	60.	10-	6	50	7	80	1	20		
	" " "	-	23			34.	60	26-	7	82	13	80	5	98		
	" " "	-	13			34.	60.	26.	4	42	7	80	3	38		
	" " "	-	26			37.	60.	26.	8	84	15	60	6	76		
	Transport	2	94.	-	-	-	-	-	96	52	176	70	79	88	-	-

1

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	2	94.	-	-	-	-	-	-	-	96	52	176	40	79	88	-	-
24	åker, mylla på lerb.		07					34.	60	26	2	38	4	20	1	82		
25	" " "		22					34	60.	26.	7	48	13	20	5	72		
26	" " "		50					36.	60.	24.	18	-	30	-	12	-		
27	" " "		30					34.	60.	26.	10	20	18	-	7	80		
28	" " "		33					34.	60	26.	11	22	19	80	8	58		
29	" " "		57					36.	60.	34.	20	52	34	20	13	68		
30	" " "		42					34	60.	26	14	28	25	20	10	92		
31	" " "		21					34.	60.	26	7	14	12	60	5	46		
32	" " "		05,5					36	60.	24.	1	98	3	30	1	32		
33	" " "		36					36	60.	24.	12	96	21	60	8	64		
34	" " "		10					36.	60.	24.	3	60	6	-	2	40		
35	" " "		09					36.	60.	24.	3	24	5	40	2	16		
36	" " "		12					34.	60.	26.	4	08	7	20	3	12		
37	" " "		23					34.	60.	26.	7	82	13	80	5	98		
38	" " "		25					38.	60.	22.	9	50	15	-	5	50		
39	" " "		11					34.	60.	26.	3	74	6	60	2	86		
40	" " "		08,5					38.	60.	22.	3	23	5	10	1	87		
41	" " "		06					36.	60.	24.	2	16	3	60	1	44		
42	" " "		17					34	60.	26.	5	78	10	20	4	42		
43	" " "		22					36.	60.	24.	7	92	13	20	5	28		
44	" " "		20					34.	60.	26.	6	80	12	-	5	20		
45	" " "		26					40.	60.	20.	10	40	15	60	5	20		
46	" " "		26					50.	60.	10	13	-	15	60	2	60		
47	" " "		27					40.	60.	20.	10	80	16	20	5	40		
48	" " "		20					36.	60.	24.	7	20	12	-	4	80		
49	" " "		10					50.	60.	10.	5	-	6	-	1	-		
50	" " "		49					34.	60.	26.	16	66	29	40	12	74		
51	" " "		53					34.	60.	26.	18	02	31	80	13	78		
52	" " "		52					38.	60	22.	19	76	31	80	11	44		
53	" " "		02,5					38.	60.	22.	-	95	1	50		55		
54	" " "		36					38	60.	22.	13	68	21	60	7	92		
55	" " "		55					36.	60	24.	19	80	33	-	13	20		
56	" " "		16					36.	60.	24	5	76	9	60	3	84		
	Trpt.	11	335	.	-	-	-	-	-	-	401	58	680	10	278	52	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	11 335	- -	- -	-	-	-	401 58	680 ,10	278 52	- -
57	åker, mylla på lerb	- 03			34.	60.	26	1 02	1 80	- 78	
58	" " "	11			34.	60.	26	3 74	6 60	2 86	
59	" " "	37			36.	60	24.	13 32	22 20	8 88	
60	" " "	28			38.	60	22.	10 64	16 80	6 16	
61	" " "	80			40.	60.	20.	32 -	48 -	16 -	
62	" " "	37			34.	60.	26.	12 58	22 20	9 62	
63	" " "	10			34.	60.	26.	3 40	6 -	2 60	
64	" " "	04			36.	60.	24.	1 44	2 40	- 96	
65	" " "	65			40.	60.	20.	26 -	39 -	13 -	
66	" " "	25			38.	60.	22.	9 50	15 -	5 50	
67	" " "	40			36.	60.	24.	14 40	24 -	9 60	
68	" " "	50			36.	60.	24.	18 -	30 -	12 -	
69	" " "	90			40.	60.	20.	36 -	54 -	18 -	
70	" " "	41			36.	60.	24.	14 76	24 60	9 84	
71	" " "	08			38.	60.	22	3 04	4 80	1 76	
72	" " "	25			40.	60.	20.	10 -	15 -	5 -	
73	" " "	31			36.	60.	24.	11 16	18 60	7 44	
74	" " "	60			36.	60.	24.	21 60	36 -	14 40	
75	" " "	33			34.	60.	26	11 22	19 80	8 58	
76	" " "	15			40.	60.	20.	6 -	9 -	3 -	
77	" " "	18			36.	60.	24.	6 78	10 80	4 32	
78	" " "	13			40.	60.	20	5 20	7 80	2 60	
79	" " "	04			50.	60.	10	2 -	2 40	40	
80	" " "	07			50.	60.	10.	3 50	4 20	70	
81	" " "	09,5			40.	60.	20	3 80	5 70	1 90	
82	" " "	05,5			36.	60.	24.	1 98	3 30	1 32	
83	" " "	04			36.	60.	24.	1 44	2 40	96	
84	" " "	29			38.	60	22	11 02	17 40	6 38	
85	" " "	10			50.	60	10	5 -	6 -	1 -	
86	" " "	24			40.	60	20	9 60	14 40	4 80	
87	" " "	10			36.	60	24	3 60	6 -	2 40	
88	" " "	26			36.	60	24	9 36	15 60	6 24	
89	" " "	15			34	60	26	5 10	9 -	3 90	
	Trpt.	20 015	- -	- -	-	-	-	729 48	1200 90	471 42	- -

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt	20	01.5	-	-	-	-	-	-	-	729	48	1200	90	471	42	-	-
90	åker, mylla pa lerb.	-	10					38-	60	22.	3	80	6	-	2	20		
91	" " "	-	29,5					40	60	20	11	80	17	70	5	90		
92	" " "		26					44-	60	16	11	44	15	60	4	16		
93	" " "	-	13					50.	60	10	6	50	7	80	1	30		
94	" " "	-	02					54-	60	6-	1	08	1	20	-	12		
95	" " "	-	28					50-	60	10.	14	-	16	80	2	80		
96	" " "	-	37					44.	60	16	16	28	22	20	5	92		
97	" " "	-	35					40	60	20	14	-	21	-	7	-		
98	" " "	-	25					38	60	22	9	50	15	-	5	50		
99	" " "	-	15					36	60	24	5	40	9	-	3	60		
100	" " "	-	24					36.	60	26	8	64	14	40	5	76		
101	" " "	-	11					36.	60	24	3	96	6	60	2	64		
102	" " "	-	07					40.	60	20	2	80	4	20	1	40		
103	" " "	-	14.5					44.	60	16	6	38	8	70	2	32		
104	" " "	-	12					50.	60	10	6	-	7	20	1	20		
105	" " "	-	07					50	60	10	3	50	4	20		70		
106	" " "	-	09					44-	60	16	3	96	5	40	1	44		
107	" " "	-	23					40	60	20	9	20	13	80	4	60		
108	" " "	-	32					36	60	24	11	52	19	20	7	68		
109	" " "	-	27					34-	60	26	9	18	16	20	7	02		
110	" " "	-	57					34-	60	26	19	38	34	20	14	82		
111	" " "	-	49					34	60	26	16	66	29	40	12	74		
112	" " "	-	10					40	60	20	4	-	6	-	2	-		
113	" " "	-	43					40	60	20	17	20	25	80	8	60		
114	" " "	-	32					34	60	26	10	88	19	20	8	32		
115	" " "	-	37					34.	60	26	12	58	22	20	9	62		
116	" " "	-	11					40-	60	20	4	40	6	60	2	20		
~~117~~											973	52	1576	50	-	-	602	98
117	äng " "					-	02,5	20.	70	20	-	50	1	-	-	50		
118	" " "					-	03,5	20.	30.	10-	-	70	1	05	-	35		
119	" " "					-	15	20.	30.	10.	3	-	4	50	1	50		
120	" " "					-	20	24-	40-	16	4	80	8	-	3	20		
121	" " "					-	03	24	40.	16.	-	72	1	20	-	48		
	Trpt.	26	2,75	-	-	-	4,40	-	-	-	9	72	15	75	6	03	602	98

4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	26 27,5	. .	- 44.		-	-	9 72	15 75	6 03	602 98
122	äng. mylla fr. lerb.			- 37	20.	40	20	7 40	14 80	7 40	
123	. . .			- 41	20.	40	20	8 20	16 40	8 20	
124	. . „			- 16	22-	40	18	3 52	6 40	2 88	
125	„ . „			- 28	26-	40	14	7 28	11 20	3 92	
126	„ . .			- 16	20.	30	10	3 20	4 80	1 60	
				1 82				39 32	69 35	- -	30 03
274	landning o. vass.			- 28							
275	„			- 08							
276	.			- 05							
277	.			- 56							
278	vitmosse			- 95							
279	.			1 22							
280	.			- 60							
281	.			- 75							
282	.			1 34							
283	.			- 33							
284	.			- 71							
285	.			- 13							
286	.			- 15							
287	.			- 04							
288	.			- 10							
289	.			- 72							
290	.			- 50							
291	.			- 08							
292	.			- 35							
293	.			- 85							
294	.			- 71							
295	.			- 12							
296	.			- 39							
297	.			- 42							
298	.			- 44							
299	.			- 66							
300	.			1 14							
301	.			- 12							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	26 27.5	- -	1 82 13 49.	-	-	-	- -	- -	- -	633 01
302	vitmosse			. 37							
303	"			- 41							
304	"			- 95							
305	"			- 74							
306	"			- 035							
307	"			- 15							
308	"			- 28							
309	"			- 50							
310	"			- 82							
311	"			1 65							
312	"			- 68							
313	"			- 11							
314	"			- 14							
315	"			- 55							
316	"			- 28							
317	"			- 32							
318	"			1 44							
319	"			1 36							
320	"			- 32							
321	"			- 53							
322	"			1 17							
323	"			- 72							
324	"			- 13							
325	"			- 26							
326	"			- 32							
327	"			- 11							
328	"			- 45							
329	"			- 26							
330	"			35							
331	"			- 07							
332	"			- 66							
333	"			- 38							
334	"			- 27							

6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	26 27.5	- -	1.82 30 37.5	-	-	-	- -	- -	- -	633 01
165	vitmosse			- 23							
166 a	"			- 17							
166	"			- 20.5							
			ang. ej adl.	vitmosse							
	Summa	26 27.5	1 82.0	30 98.0	-	-	-	- -	- -	- -	633 01
	1/8 mtl. Raknebo										
	ägare: Otto Andersson										
127	åker, myllo på lerb.	- 14			32.	60	28.	4 48	8 40	3 92	
128	" " "	- 62			30	60	30	18 60	37 20	18 60	
129	" " "	- 57			32.	60	28	18 24	34 20	15 96	
130	" " "	- 91			30.	60	30.	27 30	54 60	27 30	
130 a	" " "	- 50			34.	60	26	17 -	30 -	13 -	
131	" " "	- 57			34.	60	26	19 38	34 20	14 82	
132	" " "	- 45			36.	60	24.	16 20	27 -	10 80	
133	" " "	- 38			36	60	24.	13 68	22 80	9 12	
134	" " "	- 24			40.	60.	20.	9 60	14 40	4 80	
135	" " "	- 26			36.	60.	24.	9 36	15 60	6 24	
136	" " "	- 03.5			36.	60.	24.	1 26	2 10	- 84	
137	" " "	- 04.5			36.	60.	24.	1 62	2 70	1 80	
138	" " "	- 25			36.	60.	24.	9 -	15 -	6 -	
139	" " "	- 12			40	60.	20.	4 80	7 20	2 40	
140	" " "	- 02.5			40.	60.	20.	1 -	1 50	- 50	
141	" " "	- 09			40.	60.	20.	3 60	5 40	1 80	
142	" " "	- 55			40	60	20	22 -	33 -	11 -	
								197 12	345 30	- -	148 18
337	vitmosse			- 04							
338	"			- 70							
339	"			- 61							
340	"			- 90							
341	"			- 88							
342	"			- 55							
343	"			- 32							
344	"			- 17							
	Trpt.	5 75.0	- -	4 17.0	-	-	-	- -	- -	- -	148 18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	5 75.	- -	4 17	-	-	-	- -	- -	- -	148 18
345	ödmosse			- 10							
346	"			- 54							
347	"			- 09							
348	"			- 23							
349	"			- 57							
350	"			- 64							
	Summa	5 75.	- -	6 34.	-	-	-	- -	- -	- -	148 18
	mtl. Raknebo,										
	ägare: Mauritz Karlsson										
143	åker, myllo på lerb.	- 23			40.	60.	20.	9 20	13 80	4 60	
144	" " "	- 20			40.	60.	20.	8 .	12 .	4 -	
145	" " "	- 18			40.	60.	20.	7 20	10 80	3 60	
146	" " "	- 18			40.	60.	20.	7 20	10 80	3 60	
147	" " "	- 16			40.	60.	20.	6 40	9 60	3 20	
148	" " "	- 07			40.	60.	20.	2 80	4 20	1 40	
149	" " "	- 12.5			42.	60.	18.	5 25	7 50	2 25	
150	" " "	- 02.5			44.	60.	16.	1 10	1 50	40	
151	" " "	- 06			44.	60.	16.	2 64	3 60	96	
152	" " "	- 09			44.	60.	16.	3 96	5 40	1 44	
153	" " "	- 20			44.	60.	16.	8 80	12 -	3 20	
154	" " "	- 08			40.	60.	20.	3 20	4 80	1 60	
155	" " "	- 08			50.	60.	10.	4 -	4 80	80	
156	" " "	- 15			50	60.	10.	7 50	9 -	1 50	
157	" " "	- 09			38	60.	22.	3 42	5 40	1 98	
158	" " "	- 15			38	60.	22.	5 70	9 -	3 30	
159	" " "	- 18			38	60.	22.	6 84	10 80	3 96	
160	" " "	- 22			38	60.	22.	8 36	13 20	4 84	
161	" " "	- 11			38	60.	22.	4 18	6 60	2 42	
162	" " "	- 08			36.	60.	24.	2 88	4 80	1 92	
163	" " "	- 20			36.	60.	24.	7 20	12 -	4 80	
164	" " "	- 23			36.	60.	24.	8 28	13 80	5 52	
	Trpt.	3 09.	- -	- -	-	-	-	124 11	185 40	61 29	- -

8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3 09.0	– –	– –	–	–	–	124 11	185 40	61 29	– –
165	åker, mylla på lerb.	- 32.			36	60	24.	7 92	13 20	5 28	
166	" " "	- 18			36	60	24.	6 48	10 80	4 32	
167	" " "	- 25			36	60	24.	9 -	15 -	6 -	
168	" " "	- 10			36	60	24	3 60	7 80	2 40	
169	" " "	- 13			36	60	24.	4 68	7 80	3 12	
170	" " "	- 20			40	60	20.	8 -	12 -	4 -	
171	" " "	- 01.5			40	60	20.	- 60	- 90	- 30	
172	" " "	- 03			36.	60	24.	1 08	1 80	72	
173	" " "	- 06			36.	60	24.	2 16	3 60	1 44	
174	" " "	- 10			40.	60.	20.	4 -	6 -	2 -	
175	" " "	- 17.5			40.	60.	20.	7 -	10 50	3 50	
176	" " "	- 18			40.	60.	20.	7 20	10 80	3 60	
177	" " "	- 10			36.	60.	24.	3 60	6 -	2 40	
178	" " "	- 04.5			34.	60	26.	1 53	2 70	1 17	
179	" " "	- 09			34.	60	26	3 06	5 40	2 34	
180	" " "	- 24			36.	60	24.	8 64	14 40	5 76	
181	" " "	- 14			34.	60	26.	4 76	8 40	3 64	
182	" " "	- 21			30.	60.	30.	6 30	12 60	6 30	
183	" " "	- 27			30.	60.	30	8 10	16 20	8 10	
184	" " "	- 26			30.	60.	30.	7 80	15 60	7 80	
185	" " "	- 15			30.	60.	30.	4 50	9 -	4 50	
186	" " "	- 10			30.	60.	30.	3 -	6 -	3 -	
187	" " "	- 07			30.	60.	30.	2 10	4 20	2 10	
188	" " "	- 12.5			30.	60.	30.	3 75	7 50	3 75	
189	" " "	- 15			30	60.	30.	4 50	9 -	4 50	
190	" " "	- 15			30.	60.	30.	4 50	9 -	4 50	
191	" " "	- 11			30.	60.	30.	3 30	6 60	3 30	
192	" " "	- 04.5			34.	60.	26.	1 53	2 70	1 17	
193	" " "	- 09			36.	60.	24.	3 24	5 40	2 16	
194	" " "	- 14			40	60.	20.	5 60	8 40	2 80	
195	" " "	- 28			40	60.	20.	11 20	16 80	5 60	
196	" " "	- 30			36.	60.	24.	10 80	18 -	7 20	
197	" " "	- 24			40	60.	20.	9 60	14 40	4 80	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpl.	8 03	- -	- -	-	-	-	297 24	482 10	184 86	- -
198	åker, mylla på lerb.	- 11			50.	60.	10.	5 50	6 60	1 10	
199	tomt	- 10			50.	60.	10.	5 -	6 -	1 -	
200	åker, mylla på lerb.	- 12			50.	60.	10.	6 -	7 20	1 20	
201	" " "	- 20			44.	60.	16.	8 80	12 -	3 20	
202	" " "	- 09			44.	60.	16.	3 96	5 40	1 44	
203	" " "	- 05			44.	60.	16.	2 20	3 -	80	
204	" " "	- 01			44.	60.	16.	- 44	60	16	
205	" " "	- 17			40.	60.	20.	6 80	10 20	3 40	
206	" " "	- 07,5			40.	60.	20	1 80	2 70	90	
207	" " "	- 04			40.	60.	20.	1 60	2 40	86	
208	" " "	- 02			40.	60.	20.	- 80	1 20	40	
209	" " "	- 04			40	60.	20.	1 60	2 40	80	
210	" " "	- 07			36.	60.	24.	2 52	4 20	1 68	
211	" " "	- 05,5			36.	60.	24.	1 98	3 30	1 32	
212	" " "	- 08			36.	60.	24.	2 88	4 80	1 92	
213	" " "	- 15			36.	60.	24.	5 40	9 -	3 60	
214	" " "	- 16			36	60.	24.	5 76	9 60	3 84	
215	" " "	- 11			34	60.	26.	3 74	6 60	2 86	
216	" " "	- 13			34.	60.	26.	4 42	7 80	3 38	
217	" " "	- 10			34.	60.	26.	3 40	6 -	2 60	
218	" " "	- 11.5			34.	60.	26.	3 91	6 90	2 99	
219	" " "	- 23			30.	60.	30.	6 90	13 80	6 90	
220	" " "	- 22			30.	60.	30.	6 60	13 20	6 60	
221	" " "	- 15			30.	60.	30.	4 50	9 -	4 50	
222	" " "	- 05			36.	60.	24	1 80	3 -	1 20	
223	" " "	- 03,5			36.	60.	24.	1 26	2 10	- 84	
224	" " "	- 02			36.	60.	24.	72	1 20	- 48	
225	" " "	- 06			36.	60.	24.	2 16	3 60	1 44	-
226	" " "	- 04,5			36.	60	24.	1 62	2 70	1 08	
227	" " "	- 04			36.	60	24.	1 44	2 40	96	
228	" " "	- 06			40	60.	20.	2 40	3 60	1 20	
229	" " "	- 09,5			40.	60.	20.	3 80	5 70	1 90	
230	" " "	- 07,5			40.	60.	20.	3 -	4 50	1 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	11 075	- -	- -	-	-	-	411 95	664 80	252 85	- -
231	åker, mylla på lerb.	- 02			40.	60.	20	80	1 20	40	
232	" " "	- 0,05			30.	60.	30.	15	30	15	
233	" " "	- 08			30.	60.	30.	2 40	4 80	2 40	
234	" " "	- 09,5			30.	60.	30.	2 85	5 70	2 85	
235	" " "	- 10			30.	60.	30.	3 -	6 -	3 -	
236	" " "	- 05,5			30.	60.	30.	1 65	3 30	1 65	
								422 80	686 10	. -	263 30
351	vitmasse			- 23	-	.	-				
352	"			1 20	-	.	.				
353	"			- 12	.	.	.				
354	"			- 13	.	.	.				
355	"			- 12	.	.	-				
356	"			1 20	-	-	.				
357	"			- 34	.	.	-				
	Summa	11 43,0	. .	3 44,0	-	.	.	-	.	- .	263 30
	1/6 mtl. Raknebo,										
	åg: Sander Christianssen										
237	åker, mylla på lerb.	1 16			34.	60	26.	39 44	69 60	30 16	
237a	" " "	- 11			34.	60	26.	3 74	6 60	2 86	
238	" " "	- 13			40	60.	20.	5 20	7 80	2 60	
239	" " "	- 28			36	60	24.	10 08	16 80	6 72	
240	" " "	- 57,5			34.	60.	26.	19 55	34 50	14 95	
241	" " "	- 17			36	60.	24.	6 12	10 20	4 08	
242	" " "	- 10			40	60.	20.	4 .	6 -	2 -	
243	" " "	. 08			50	60.	10.	4 -	4 80	80	
244	" " "	- 06			44.	60.	16.	2 64	3 60	96	
245	" " "	- 05,5			40.	60.	20.	2 20	3 30	1 10	
246	" " "	- 03,5			40.	60.	20.	1 40	2 10	70	
247	" " "	- 08			44.	60.	16.	3 52	4 80	1 28	
248	" " "	- 10			50.	60.	10.	5 -	6 .	1 -	
249	" " "	- 30			44.	60.	16.	13 20	18 .	4 80	
	Trpt.	3 23,5	- -	- -	-	-	-	120 09	194 10	74 01	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3 23,5	- -	- -	-	.	.	120 09	194 10	74 01	- -
250	åker, mylla på lerb.	- 16			50.	60.	10	8 ·	9 60	1 60	
								128 09	203 70	- -	75 61
358	vitmasse			. 12	-	-	-				
359	„			. 09	-	-	-				
360	„			- 27	-	-	-				
361	„			- 04	-	-	-				
362	„			- 20	-	-	-				
363	„			- 35	-	-	-				
364	„			1 31	-	-	-				
365	„			- 17	-	-	-				
366	„			- 10	-	-	-				
367	„			1 10	-	-	-				
368	„			- 05	-	-	-				
369	„			- 11	-	-	-				
	Summa	3 39,5	- -	3 91.0	-	-	-	- -	- -	- -	75 61
	1/32 mtl. Salekärr, ägr Gustaf Larsson.										
251	åker, mylla på lerb.	- 16			34.	60.	26	5 44	9 60	4 16	
252	„ „ „	- 07			36.	60.	24.	2 52	4 20	1 68	
253	„ „ „	- 14			34.	60.	26.	4 76	8 40	3 64	
254	„ „ „	- 23			36.	60.	24.	8 28	13 80	5 52	
255	„ „ „	- 10,5			40.	60.	20.	4 20	6 30	2 10	
256	„ „ „	- 09			40.	60.	20.	3 60	5 40	1 80	
257	„ „ „	- 03,5			40.	60.	20.	1 40	2 10	- 70	
258	„ „ „	- 02.5			44.	60.	16.	1 10	1 50	- 40	
259	„ „ „	- 04.5			44.	60.	16.	1 98	2 70	. 72	
260	„ „ „	- 06,5			44.	60.	16.	2 86	3 90	1 04	
261	„ „ „	- 03			50.	60.	10.	1 50	1 80	- 30	
262	„ „ „	- 04			50.	60.	10.	2 -	2 40	- 40	
263	„ „ „	- 14			50.	60.	10.	7 -	8 40	1 40	
264	„ „ „	- 02.5			34.	60.	26	85	1 50	- 65	
	Trpt.	1 20.0	- -	- -	-	-	-	47 49	72 -	24 57	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 20.	- -	- -	-	-	-	47 49	72 -	24 57	- -
265	åker, mylla på lerb.	- 19			36.	60	24	6 84	11 40	4 56	
266	" " "	- 17			40.	60	20	6 80	10 20	3 40	
267	" " "	- 02,5			34.	60	16	85	1 50	65	
268	" " "	- 20			40.	60	20	8 .	12 .	4 -	
269	" " "	- 17			40.	60	20	6 80	10 20	3 40	
270	" " "	- 06.5			44.	60	16	2 86	3 90	1 04	
	Summa	2 02.0	- -	- -	-	-	-	79 64	121 20	- -	41 56
	¼ mtl. Salekärr,										
	äg. Johan Larsson.										
271	åker, mylla på lerb.	- 13			36.	60	24.	4 68	7 80	3 12	
272	" " "	- 16			40.	60.	20.	6 40	9 60	3 20	
273	" " "	- 11			50.	60.	10	5 50	6 60	1 10	
	Summa	- 40.	- -	- -	-	-	-	16 58	24 00	- -	7 42
	mtl. Raknebo,										
	äg: Johan Andersson										
370	vitmosse			- 15	-	-	-				
371	"			- 12	-	-	-				
372	"			- 22	-	-	-				
373	"			- 04	-	-	-				
	Summa	- -	- -	- 53.	-	-	-	- -	- -	- -	- -
	mtl. Raknebo.										
	äg: Leonard Jonsson										
	o Samuel Andersson										
374	vitmosse			- 95	-	-	-				
375	"			- 90	-	-	.				
376	"			1 35	-	.	.				
377	"			- 46	-	.	.				
	Trpt.	- -	- -	3 66.	-	-	-	- -	- -	- -	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt	- -	- -	3 66	-	-	-	- -	- -	- -	- -
378	vitmosse			- 44	-	-	-				
379	"			- 10	-	-	-				
	Summa	- -	- -	4 20	-	-	-	- -	- -	- -	- -
	mtl Raknebo,										
	ägare: Oskar Andersson										
380	vitmosse			- 26	-	-	-				
381	"			- 60	-	-	-				
382	"			- 53	-	-	-				
383	"			- 88	-	-	-				
384	"			- 95	-	-	-				
	Summa	- -	- -	3 22	-	-	-	- -	- -	- -	- -
	f.d. Raknebo Soldattorp, ägare: Niklas Olsson										
385	vitmosse			- 42	-	-	-				
386	"			- 50	-	-	-				
387	"			- 26	-	-	-				
	Summa	- -	- -	1 18	-	-	-	- -	- -	- -	- -
	mtl Tungelsröd.										
	äg: Malin Aug Andersson										
388	vitmosse			1 20							
389	"			- 90							
390	"			- 18							
391	"			- 32							
392	"			- 10							
393	"			1 21							
394	"			- 27							
	Trpt	- -	- -	4 18	-	-	-	- -	- -	- -	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpl	- -	- -	4 18.0	-	-	-	- -	- -	- -	- -
395	vitmosse			- 80	-	-	-				
	Summa	- -	- -	4 98.0	-	-	-	- -	- -	- -	- -
	Impediment										
396	våg			- 11							
397	"			- 23							
398	"			- 10							
399	"			- 34							
400	"			- 09							
401	"			- 16							
402	"			- 21							
403	"			- 06							
404	"			- 12							
405	"			- 11							
406	"			- 24							
407	"			- 06							
408	"			- 16							
409	"			- 18							
410	backe			- 84							
411	tomt			- 27							
412	sjö			3 63							
413	å			- 21							
414	"			- 11							
415	våg			- 18							
416	"			- 06							
417	"			- 06							
418	höjd			- 11							
419	"			- 05							
	Summa	- -	- -	7 67							

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
mtl	Sammandrag																	
1/6	Kadebacken m.m.																	
	Otto Andersson																	
	åker	26	27.5	.	.	-	-	-	.	-	973	52	1576	50	602	98		
	äng	-	-	-	-	1	82	-	-	-	39	32	69	35	30	03		
	vitmosse	-	-	-	-	30	98.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633	01
1/8	Raknebo Otto Andersson																	
	åker	5	75	-	-	-	-	-	.	-	197	12	345	30	148	18		
	vitmosse	.	-	-	-	6	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	18
1/8	Raknebo, Mauritz Karlsson																	
	åker	11	43.0	-	-	.	-	-	-	-	422	80	686	10	263	30		
	vitmosse	-	-	-	-	3	44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263	30
1/8	Raknebo Sander Christiansson																	
	åker	3	39.5	-	-	-	.	-	-	-	128	09	203	70	75	61		
	vitmosse	-	-	-	-	3	91.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	61
7/32	Salekärr, Gustaf Larsson																	
	åker	2	02.0	-	-	-	-	-	-	-	79	64	121	20	-	-	41	56
1/4	Salekärr Johan Larsson																	
	åker	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	16	58	24	-	-	-	7	42
	Raknebo, Joh. Andersson																	
	vitmosse	-	-	-	-	-	53.0	-	-									
	Raknebo, Leonard Jansson																	
	o. Samuel Andersson																	
	vitmosse	-	-	-	-	14	20.	-	-	-								
	Raknebo, Oskar Andersson																	
	vitmosse	-	-	-	-	3	22.0	-										
	Raknebo, Kpl. Nikl. Olsson																	
	vitmosse	-	-	-	-	1	18	-	-	-								
	Tungelröd Karl Aug Andersson																	
	vitmosse	-	-	-	-	4	98.	-	-									
	Summa	49	27.0	-	-	60	60.0	-	-	-	1857	07	3026	15	-	-	1169	08
	Arealen: åker	49	27.0															
	äng ej odl.	1	82.0															
	vitmosse	58	78															
	Summa	109	87															

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ndl	**Repartition**										
	Längd 1.								Kronor		Procent
1/6	Kodebacken, Otto Andersson	deltager för uppskattad förbättring av							633 01	med	54,15 %
1/8	Raknebo, Otto Andersson		"	"	"		"	"	148 88	"	12.67 %
	d:o Mauritz Karlsson		"	"	"		"	"	263 30	"	22.52 %
1/8	d:o Sander Christiansson		"	"	"		"	"	75 61	"	6.47 %
7/32	Salekärr, Gustaf Larsson		"	"	"		"	"	41 56	"	3.55 %
1/4	Salekärr, Johan Larsson		"	"	"		"	"	7 42	"	0.64 %
							Summa		1169 08	—	100,00 -
	Längd 2								Kronor		Procent
	Kodebacken, Otto Andersson	9 60	deltager för uppskattad förbättring av						217 40	med	43.87 %
1/8	Raknebo, Otto Andersson	4 14	" "	"		"		"	113 52	"	22.91 %
	Raknebo, Mauritz Karlsson	6 59,5	" "	"		"		"	164 59	"	33.22 %
							Summa		495 57	—	100.00 -

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga; Kodebacken den 29 juni 1906

ex officio

Bror Emil Hildebrand

M. Fahl Josef Bengtsson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bilaga litt E.

Utdrag ur protokollet vid synesförrättning i överensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, rörande torrläggning av vattenskadade samt avdikning av frostgivande marker tillhörande hemmanen Kodebacken, Raknebo, Salekärr och Tengelsröd uti Bäve och Lane Ryrs socknar, Lane härad av Göteborgs och Bohus län.

År 1906, den 11 Juni klockan elva före middagen, inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, vid Kodebacken i Bäve socken, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades som följer:

— „ — „ — „ — „ — „ — „ — „ — „

§ 6.–

År 1906, den 29 Juni, klockan elva före middagen fortsattes denna förrättning hos Otto Andersson i Kodebacken.

— „ — „ — . — „ — . — „ — . — „ — . —

§ 14.–

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande uppläste samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna synesförrättning avslutad. Kodebacken den 29 Juni 1906.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Rätt utdraget betygar ex officio
Bror Emil Hildebrand

Att missnöjes anmälan med föreslående förrättning icke blifvit inom laga tid härstädes gjord, bestyrkes Göteborg å landskansliet den 7 Augusti 1907
Ex officio
Billmanson

Lösen 50 öre
Stämpel 50 "
En krona

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift

Bilaga litt F

Utdrag ur Protokoll hållet vid Kommunalstämma med Bäfve socken den 30 mars 1907

§ 7.

Sedan hit anmälts att ägarne till hemmanen Kodebacken o Rakneby hade för afsigt att för frostländighetens minskande afdika den tillhöriga vattensjuka och frostspridande marker, beslöt stämman förklara att denna avdikning skulle bliva till gagn för orten genom minskande af frostländigheten.

Uddevalla den 30 Mars 1907

Justeradt af:
O. Hansson
John Hansson

Gustaf Schiller
stämmans ordf.

Uppläst i Uddevalla kyrka söndagen den 21 April 1907
intygas af
P. Törnqvist
Kyrkoherde

Rätt utdraget intygar
Gustaf Schiller

Avskrift

Undertecknade, ägare i hemmanen Kodebacken, Raknebo och Salskär förklara härmed, att vi till torrläggning af våra vattensjuka marker önska erhålla lån ur odlingslånefonden, äfvensom anslag ur frostminskningsfonden.

Raknebo den 4 maj 1907
Sander Christiansson
Otto Andersson
Maurits Carlsson
Gustaf Larsson
Johan Larsson
Otto Andersson i Kodebacken
genom
sonen J. A. Andersson.

Vidimeras ex officio