



Akt nr:

O-E1a-0018

AU$O-E1a-0018

Skrift af afskrift.

10/06

Påskrift om fastställelse se omstående sida LN-U-a

Låna den

0 2-0018

Handlingar rörande vattenafledning från ägor till Norr och Söder Kärra nr. fl. egendomar uti Tanums socken af Göteborgs och Bohus län, upprättade vid syn efter dikningslagen åren 1902–1904 af

Anders Rogberg

statens t. f. landtbruksingenjör

Lösen upptagen i räkning

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 23 nov. 1906 nådigt fastställda arbetsplanen under villkor att de i företaget ingående broar skola förses med gruspkift, samt att, där grundens lösa beskaffenhet dertill föranleder, trummor skola byggas äfvensom broarnas stenlandfästen uppföras å rustbäddar, hvilkas öfverkant för broarna läggas minst 0,5 m. under den fastställda bottenlinien.

Obs.

Stockholm den 8 januari 1907

Fridolf Wijnbladh

O Kdahl

LN U-a

10.

Kontrakt

0 2-0018

Sedan Kungl. Maj:t den 23 november 1906 i och för utdikning af vattensjuka marker tillhörande Norr- och Söder Vånga samt Litsleby och Sjöns byar uti Tanums socken af Göteborgs och Bohus län, enligt en af t.f. Landtbruksingeniören A Rogberg upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånebelopp af Sjutusenåttahundra (7800) kronor, att utgå af 1906 års odlingsfond och lyftas i de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 2 mars 1907 af vederbörande intressenter i arbetsföretaget valda till Direktion i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§:1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras således att vattenafledningen och afdikningen skola vara påbörjade före den 1 juli 1907 och fullbordade senast den 1 sept. 1909 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena så länge någon del af lånet återstår ogul-

den vederbörligen underhålla.

§: 2

Att i händelse af olyckelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings- och afdikningsarbetet blifvit fullbordat, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan länet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de kommuner, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för länet ställd, icke vidare vara nöjaktig och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad

eller om den bestämda annuiteten icke varden i behörig tid erlagd.

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efterhand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§: 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver

företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det röra sjelfva vattenafledningen anförtros.

§. 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjat, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret företes intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes noggrannt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånebeloppet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledrings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§. 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits innan sista delen af lånebeloppet lyftes, till Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jemte

rätning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts

§6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderhållet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antages.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Norr Kärra den 30 maj 1907

Hans Karlsson
arrendator å Norr Kärra

Johan Andersson
arr. å Sör Kärra

Att Hans Karlsson och Johan Andersson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknadt förestående kontrakt, intyga

J A Wallberg

Kristina Gillberg

adr Norr Kärra pr Tanum

Med stöd af Kungl. brefvet den 23 november 1906 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 29 maj 1908.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

O W Rosenblad

F. H. Wellman

afskrift

I. 352

Protokoll hållet vid sammanträde å Sör Kärra med intressenterna i dikningsföretaget omfattande Norr o Söder Kärra Litsleby och Säms gårdar lördagen 2 mars 1907

Närvarande voro Arrendatorerna Johan Andersson Sör Kärra o Hans Karlsson Norr Kärra, hemmansegarne Hans Johansson, Johan Alexandersson, Carl Jacobsson o Josefina Pålsdotter g. Hans Johansson enl. fullmakt, alla från Litsleby, samt Fru Ethlina Holmlin Säm g. arrendatorn A. Lundberg enl. fullmakt.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Herr Carl Jacobsson Litsleby.

§ 2

Som inte andra låneansökande till erhållande af statsbidrag för företaget finnes, än arrendatorerna af Norr o Sör Kärra gårdar, anser öfriga intressenter i företaget sig inte skyldiga eller berättigade till att deltaga i de föreskrifna villkor för lånets lyftande.

§ 3.

Till styrelse för år 1907 utsågos Herrar Carl Jacobsson Litsleby, Johan Andersson, Sör Kärra o Hans Karlsson Norr Kärra och uppdrogs åt styrelsen att under samma tid fungera som arbetsledare för företaget.

§ 4

Dikningsföretaget som torde böra utföras under år 1907 afser endast den å kartan med Litt: A-B. B-C. o C-G. beteck-

nade linien.

§5.

Styrelsen skall genom entreprenadauktion utbjuda arbetets utförande i enlighet med dikeshandlingarne samt tillse att entreprenören ställer fullen säkerhet för arbetets utförande och möjligen bekommet förskott af entreprenadsumman.

§6.

Styrelsen äger rätt att af dikesintressenterna indrifva de medel som fordras för dikningsföretagets utförande efter den procent som dikningshandlingarne bestämmer.

§7.

Arbetet å företaget skall utstakas dels de olika afdelningarne hvar för sig, dels hela arbetet gemensamt, och skulle i senare fallet entreprenadsumman falla sig billigare, uträknas minskningen i procent för hvar afdelning för sig.

§8.

Till att justera dagens protokoll utsågos Herrar A. Lundberg, Säm:o Hans Johansson, Litsleby.

Justerade:
Arvid Lundberg
H. Johansson

Som ofvan
Carl J. Jacobsson

Vidimeras
Ceefficir:
Hulge Sandberg

2570/09

Stadsingeniörskontoret i Strömstad den ..... 19 .....

Lån 1906/—

På begäran af arrendatorerna Johan Andersson och Hans Karlsson, Norr- och Sär-Kärra gärdar får jag härmed intyga att af utdikningsföretaget å Kärra m. fl. i Tanums socken, hvilket dikningsarbete af undertecknads besiktigats senast den 14 sistlidne Augusti, äro utförda följande afdelningar, nämligen:

Sträckan A-B	kastnadsberäknad	lika	460.—
" B-C	"	"	1680.—
" C-G	"	"	720.—
" C-D	"	"	3200.—

och af sträckan D-E äro fullhärdade 580 lm. värderadt lika 1110.—

Summan 7170.—

Der äro jämväl alla vägtummar å ofvan upptagna sträckar utförda

Strömstad den 27 Augusti 1909.

Alfr. Carlén
Landtmätare,
Stadsingeniör i Strömstad.

2352

På begäran intygas härmed, att det, af t. f. landtbruksingeniören Anders Rogberg upprättade förslaget till utdikning af vattenskadade marker till Ilan och Söder Kärra m. fl. hemman uti Tanums socken af Göteborgs och Bohus län är påbörjadt och under utförande.

Tanum den 22 juni 1907.

Aug Edling

civilingen.

Stadsingen. i Strömstad

2352

Jag undertecknad åtagit mig öfver-
vaka utdikningsarbetet för Nar och Söder
Kärra m. fl. hemman uti Tanums
Socken af Göteborgs och Bohus Län, att
arbetet blifver utfördt efter och i enlig-
het med fastställda förslaget intygas.

Tanum den 22 juni 1902.

Aug. Carlung
civilingen.
Stadsingen. i Strömstad.

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Godkändt d. 20/12 1910.
6/12 1920

Vattenafl.
Norr Kärra m.m.



BEVIS

om verkställd afsyning å

"Utdikning af vattenskadade marker, tillhörande Norr- och Söder Kärra samt ~~till~~ Litsleby och Säms byar uti Tanums socken och härad af Göteborgs och Bohus län."

Planen fastställd den 23 November 1906.

Statsbidrag: lån ur 1906 års odlingslånefond,
kronor niotusenetthundra (9.100).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 Maj 1908.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1909.

Förlängd arbetstid till den 1 Oktober 1910, medgifven af Kungl. Maj:t genom nådigt bref af den 31 December 1909.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget ,
kronor niotusentrehundra (9.300).

Vid af undertecknad den 20 Juli 1910 verkställda slutbesiktningen af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 21 Nov. 1910.

Arthur Appelquist

Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,5o kr.
Lösen: 1,5o kr.
S:ma 2,oo kr.

4181.
Utl

Inlgg.

Härmed inlyyes, att afskrifven med redovisning af vattenskadade mackar tillhörande Nor- och Södra Kåna samt Lillsleby och Sågens byar i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län för nästkommande minst 90 procent är införd.

Tanum 4 November 1909

Distriktschefen i
Västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet
Th Hellenberg

1906 års utg

Stämpel 50 öre
Lösen 1 krona
Summa 1,50 kr

Hans Hansson, Tanum p.b.

10/06

9352 LN U-a

0 2-0018

[redacted]

Betänkande.

rörande utdikning af vattenskadade marker till Norr- och Söder Kärra samt till Lidsleby och Säms byar uti Tanums socken och härad af Göteborgs och Bohus län; upprättadt år 1904 af

Anders Rogberg
statens t. f. landtbruksingeniör.

[redacted]

I denna handling upptages ej till Kongl. Majestät

Lösen upptagen i räkning.

Öfversigtskarta.



1: 100 000.

Sedan landtbruksingeniör H. Steinmetz och undertecknad t. f. landtbruksingeniör åren 1902–1904 förrättat syn, i enlighet med lagen om dikning m. m. den 20 Juni 1879, för utdikning af vattenskadade marker till Norr- och Söder Kärra samt till Lidsleby och Sims byar uti Tanums socken och härad af Göteborgs och Bohus län, och sedan nämde synneförrättning, som blifvit verkställd på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande och ej öfverklagats, vunnit laga kraft, har jag af arbetsstyrelsen för detta företag blifvit, på grund af en vid synneförrättningen bildad förening, anmodad att upprätta sådana utlåtanden och handlingar, som erfordras för sökande af lån ur statens odlingslånefond till företagets befrämjande; och får jag alltså med öfverlämnande af vederbörliga plan- och profilritningar, bestyrkt afskrift af förrättningshandlingarne, nu meddela följande

Betänkande

I enlighet med gällande instruktion får jag alltså

meddela:

Afdikningsområde m.m. att det i fråga varande afdikningsområdet utgöres nästan uteslutande af vattendränkt åker;

att markernas vattendränkta tillstånd orsakas af naturliga hinder mot vattnets afrinnande, men att sedan dessa hinder blifvit i enlighet med här bifogade förslag undanröjda, marken kan på ett fullt tillfredsställande sätt afdikas;

att på sätt den vid laga syneförrättningen upprättade uppskattningslängden och den under bil. litt. A här nedan intagna tabellen närmare utvisar det vattenskadade området består af 79.53,8 hektar åker samt 1.03,1 hektar äng, odlingsmark o.d., härifrån afgår 0.43,6 hektar äng, odlingsmark o.d., som befunnits ej vinna förbättring af företaget, hvadan den mark, som genom de arbeten, hvilka komma till utförande blifver förbättrad, utgöres af 79.53,8 hektar åker samt 0.59,5 hektar äng, odlingsmark o.d., varande i sistnämda tabell redogörelse lemnad för de förändringar i kulturtillstånd, som å de olika egoslagen åtadkommas genom företaget; *Areal.*

att genom den vattendränkta markens afdikning kommer att vinnas icke allenast en betydlig direkt förbättring deraf, utan äfven en väsendtlig minskning i ortens frostländighet;

Laga hinder. att inga sådana förhållanden förekomma beträffande företagets inverkan på nedanliggande jord etter vattenverk, fisken, vägar o.d. att laga hinder kunnat möta för företagets verkställande, eller att ansökan om tillstånd från det allmänna sida ens varit behöflig;

att begäransningsskuldran för i företaget ingående

mark är belägen 1,3 meter öfver medelvattenståndet i afloppen med ett tillägg af 1:1000 för afståndet från afloppet;

Vattenberäkningar — att resultatet af de gjorda vattenberäkningar finnes intaget i den under litt. b till förrättningsprotokollet bilagda tabellen;

att den här under litt. d bilagda gräfningstabellen utvisar afloppens dimensioner;

Förklaringar öfver ritningar och handlingar — att dikningens detaljer i öfrigt framställas genom de upprättade ritningarne samt kostnadsförslaget, hvilket senare innefattar utgifterna icke allenast för gräfning, sprängning, brobyggnad o.d., utan äfven för det ur kanalerna upplagna materialets undanförande minst 15 meter från blifvande dikeskanten och för dess uppläggande med en sidolutning af minst 1:1 å den mot kanalen vända sidan så att bankarne ej må nedrasa, samt för upplagande af nödigt antal öppningar igenom jordsträngarne, så att vattensamlingar bakom dem ej må uppstå, äfvensom för öfrige åtgärder, som kunna blifva behöfliga till förekommande af ras och till underhållande af kanalernas eller dikenas framtida underhåll, varande de föreslagna vattenluftningarne och den blifvande strömningshastigheten af vattnet i dem alltsådan så lämpade, att grunden (jordarten) på hvarje ställe har tillräcklig motståndskraft mot utskärning;

att å de i längdskalan 1:4000 och höjdskalan 1:100 upprättade längdprofilerna; hvilka i detalj redovisa för längdmätningens, jordborrningens och afvägningens resultater, vatten betecknas genom blå, och lera genom grå färg, hvarjemte den öfversta svarta linien utmärker markens yta, den fina linien när-

mast <u>öfver</u> den blå färgen vattenytan, den något
grövre linien närmast <u>under</u> den blå färgen eller
der blå färg saknas den närmast under markytan
belägna linien gamla eller nuvarande dikesbotten
samt den grofva svarta linie, under hvilken en mörk
skuggning blifvit anbringad, blifvande eller före-
liggande dikesbotten, och den understa linien utvisar
afvägningarnes gemensamma jemförelseplan eller
horisontal linie, under hvilken afvägningspunkternas
nummer eller bokstäfver finnes utsatta, medan gräf-
ningsdjupen för hvarje afvägd punkt finnes å
längdprofilerna ofvan föreslagna kanal- eller dikes-
botten utsatte genom siffror, uttryckande hela och
hundradels meter; samt att blifvande hög- och låg-
vattenlinierna utmärkas med streckade blå linier;
att afloppskanalernas eller dikenas nuvarande samt
blifvande form och bredd angifvas genom nödigt
antal <u>tvärprofiler eller sektionsritningar</u>, upprättade
i skalan 1:100 samt färglagde i öfverensstämmelse
med längdprofilerna;
att för de olika typer af <u>broar</u> som skola om-
byggas, upprättats nödigt antal detaljritningar i
skalan 1:100;
att till efterrättelse vid framtida afvägningar
blifvit inhuggna <u>fixpunkter</u> i jordfasta stenar, hvil-
ka fixpunkter finnas vid längdprofilerna utsatte
till sin rätta höjd, hvarjemte fixpunktens höjd
öfver jemförelseplanet finnes i siffror på hvarje
ställe utsatt, samt å plankartan till sitt rätta
läge;
fixpkt
att å <u>plankartan</u> vatten betecknas med blå, åker
med gul, samt odlings- och ängsmark o.d. med

grön färg, hvarjemte egofigurernas nummer blifvit utsatte genom mindre och afvägningspunkternas nummer genom större svarta siffror, samt att de diken, som skola upptagas, blifvit å såväl plan- som profilritningarne förtydda med bokstäfver, hänvisande till kostnadsförslaget; varande de nya lägena å plankartan angifna genom dubbla röda linier;

att å den i skalan 1:100 000 upprättade här ofvan intagna öfversiktskartan den vattenskadade marken utmärkes genom gul färg och gränsen för det i fråga varande vattensamlingsområdet genom en blå linie;

Liknande förelag i orten.

att ingen del af föreslaget förut varit betäffande lån- anslag eller dylikt föremål för offentlig myndighets pröfning, samt att af förelag i orten, som förut erhållit bidrag af statsmedel kan nämnas: "Afdikning och odling af Ejdertjärnet med kringliggande mark i Ljusnns socken";

att den i förslaget ingående marken består af dels på hera (å några mindre områden på sand) hvilande 0.1 till 0.3 meter djupt matjordslager;

Egornas framtida skötsel

att det ej synes lämpligt eller nödigt att föreskrifva odlingstvång å de få ängsfigurer, som förekomma, utan hellre låta detta bero på innehafvarens godtycke;-

att det ej heller är lämpligt att för det i fråga-varande området upprätta förslag till gödslingar, sådden och förblandningar, då den i förslaget ingående marken redan tillhörer det vid egendomarne befintliga omloppsbruket och förslagets verkställande huvudsakligen tillkommit för att bereda

möjlighet till en systematisk täckdikning;

Vinst att den genom dikningen uppkommande direkta vinsten eller förbättringen framgår af de nedan intagna tabellerna bil. litt. A. och B;

att kostnaderna för företaget finnas upptagna i det här bifogade kostnadsförslaget litt. C;

Förord att då vinsten af företaget är belräffande åkern och odlingsmarken fullt tillfredsställande och då hela trakten vinner båtnad af den minskning i frostländigheten, som af företagets genomförande kan förväntas, detta företag är väl värdt att under stödjas genom lån af statsmedel;

Arbetsplan. samt att arbetet torde böra utföras och beviljade lånemedel få lyftas i förhållande till hvarje års dikning enligt följande plan nämligen:

1sta året upptages afloppen litt. A-B,
B-C, och C-G- kr. 2860.-
hvarjemte då torde få lyftas
förrättningskostnaderna 790.- 3650.-

2dra året upptages afloppet litt. C-D. 3200.-

3dje året upptages afloppen litt. D-E och D-F. 2350.-

Summa kr. 9200.-

Stockholm den 10 April 1904.
Anders Rogberg
statens t. f. landtbruksingenieur

Vidimeras
ex officio
Anders Rogberg

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet.				Länsökandenas andel.			
	Areal h:ar		Värde kr.		Areal h:ar		Värde kr.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:								
åker	76	67.9			67	87.7		
äng och odlingsmark		59.5				42.0		
Summa	77	27.4	51751	32	68	29.7	45661	80
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
åker, förbättrad genom torrläggningen	76	67.9			67	87.7		
äng, _"_ _"_ _"_		59.5				42.0		
Summa.	77	27.4	67166	50	68	29.7	59352	60

Anmärkningar:

Förbättringsvärdet utgör således 15415.18 kr, men då afdelning 2, omfattande afloppet till. G-H, ej ingått i förslaget, skall kostnaderna för detta afloppe, eller 1330.00 kr., fråndragas ofvanstående förbättringsvärde, hvadan den förbättring, som uppkommer genom uppförandet af hithörande afloppe utgör 14.085.18 kr.

Den ofvan antecknade arealen omfattar hela det undersökta området med undantag af de egor, som ingått i afdelning 1- d.v.s. egofigurerna 609-612, 616-619, samt dessutom följande egofigurer, hvilka ej af företaget vunnit någon förbättring, nämligen: 100, 111 217, 219, 285, 292, 305, 361, 363, 392, 394, 395, 435, 444, 459, 504, 521, 522, 525-530 samt 560-

Stockholm den 30 April 1904.

Anders Rogberg
Statens t. f. Landtbruksingeniör

Vidimeras
ex officio
Anders Rogberg

Bil. till. B.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående, af länesökandena arrenderade Kronoegendomar.

Nummer.	Hemmanets mantal.	Hemmanets och innehafvarnes namn m. m.	Areal. Åker. h:ar	Åker. ar	Äng, som kan antagas att kunna odlas. h:ar	Äng, som kan antagas att kunna odlas. ar	Jordförbättringens värde genom afdikningen kr.	öre	Jordförbättringens värde genom odling. I innevarande förhållen kr.	I framtiden kr.	öre
1.		Söder Kärra: Indraget mönsterskrifvareboställe arr. Joh. Andersson	31	25.9		13.8	6704	73	–	–	–
1.		Norr Kärra: Indraget länsmansboställe arr. Hans Karlsson	36	61.8		28.7	6986	07	–	–	–
		Summa	67	87.7		42.0	13690	80			

Anm. Ofvanstående areal äro ej medräknade följande ängsfigurer, som kunnat få någon förbättring af föreliggande, nämligen 100, 111, 217, 219, 285, 292, 305, 361, 363, 392, 394, 395, 435, 444, 459 och 504;

Stockholm den 30 April 1904.
Anders Rogberg
statens t. f. landtbruksingenjör

Vidimeras
ex officio
Anders Rogberg

Bil. litt. C.

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge. Pål. n:r.	Längd Meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre.	Summa. Kr.	Summa. öre.
		A. Gemensam afdikning						
		Afslappet lik. A–B.						
30–29	100	Lera Lbm.	15,0	0.50	7	50		
29–28	100	do. "	30,0	1	15	00		
28–27	100	do. "	70,0	1	35	00		
27–26	100	do. "	90,0	1	45	00		
26–25	100	do. "	120,0	1	60	00		
25–24	100	do. "	210,0	1	105	00		
		Summa kr.			267	50		
		En egenvägsbro att ombygga ca 26+85			150	00		
		För arbetets ledning, tillsyn af redskap						
		m. m. tillägges omkring 10%			42	50		
		Tillsammans kr.			460	00	460	00
		Afslappet lik. B–C.						
24–23	100	Lera Lbm.	220,0	0.50	110	00		
23–22	100	do. "	155,0	1	77	50		
22–21	100	do. "	165,0	1	82	50		
21–20	100	do. "	235,0	1	117	50		
20–19	100	do. "	260,0	1	130	00		
19–18	100	do. "	220,0	1	110	00		
18–17	100	do. "	205,0	1	102	50		
17–16	100	do. "	250,0	1	125	00		
16–15	100	do. "	245,0	1	122	50		
15–14	100	do. "	225,0	1	112	50		
14–13a	90	do. "	275,0	1	137	50		
		Summa kr.			1227	50		
		En bygnadsbro (23+20) och en egenvägsbro (13+70) att ombygga			300	00		
		Öfverföres						

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge. Pål. n:r.	Längd Meter.	Arbete, jordart m. m.		Antal.	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre.	Summa. Kr.	Summa. öre.
		Öfverföres							
		För arbetets ledning, skötsel af redskap m. m. Tillägges omkring 10 %				152	50		
		Tillsammans kr.				1680	00	1680	00
		Afloppet till. C–D.							
13a-13	10	Lera	Lbm.	55.0	0.50	27	50		
13-12	100	Dº	"	560.0	"	280	00		
12-11	100	Dº	"	640.0	"	320	00		
11-10	100	Dº	"	685.0	"	342	50		
10-9	100	Dº	"	670.0	"	335	00		
9-8	100	Dº	"	640.0	"	320	00		
8-7	100	Dº	"	590.0	"	295	00		
7-6	100	Dº	"	605.0	"	302	50		
6-5a	48	Dº	"	335.0	"	167	50		
		Bortlagande af slengärdesgärd	mel.	750.0	1/2	375	00		
		Summa kr.				2765	00		
		En vägtrumma att ombygga 1,3×1,0-4 mel. lång			35.00	140	00		
		För arbetets ledning, skötsel af redskap m. m. Tillägges omkring 10 %				295	00	3200	00
		Tillsammans kr.				3200	00	3200	00
		Afloppet till. D–E.							
5a-5	80	Lera	Lbm.	310.0	0.50	155	00		
5-4	100	Dº	"	275.0	"	137	50		
4-3	100	Dº	"	280.0	"	140	00		
3-2	100	Dº	"	305.0	"	152	50		
		Öfverföres							

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge. Pål. n:r.	Längd Meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre.	Summa. Kr.	Summa. öre.
		Överförd						
2 - 1	100	Lera Cbm.	310,0	0,50	155	00		
1 - 0	100	do "	285,0	"	142	50		
0 - b	100	do "	295,0	"	147	50		
b - a	110	do "	325,0	"	162	50		
		Summa kr.			1192	50		
		En vägtrumma vid N:o 0 att ombygga						
		0,9 x 0,9 met. 4 met. lång		30,00	120	00		
		För arbetets ledning, skötsel af redskap						
		m. m. tillägges omkring 10%			137	50		
		Tillsammans kr.			1450	00	1450	00
		Afloppet till. d - f.						
5a - 30	100	Lera Cbm.	390,0	0,50	195	00		
30 - 31	100	do "	355,0	"	177	50		
31 - 32	100	do "	320,0	"	160	00		
32 - 33	108	do "	345,0	"	172	50		
		Summa kr.			705	00		
		En vägtrumma att ombygga vid N:o 33						
		0,75 x 0,75 met. 4 met. lång		30,00	120	00		
		För arbetets ledning, skötsel af redskap						
		m. m. tillägges omkring 10%			75	00		
		Tillsammans kr.			900	00	900	00
		Afloppet till. g - g.						
13a - 34	130	Lera Cbm.	200,0	0,50	100	00		
34 - 35	100	do "	135,0	"	67	50		
		Öfverföres						

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge. Pål. n:r.	Längd Meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre.	Summa. Kr.	Summa. öre.
		Öfverförd						
35–36	100	Lera Sthm.	170,0	0.50	85	00		
36–37	100	do. "	215,0	"	107	50		
37–38	100	do. "	80,0	"	40	00		
38–39	100	do. "	150,0	"	75	00		
39–40	65	do. "	110,0	"	55	00		
		Summa kr			530	00		
		En vägtrumma att ombygga 1,0 × 1,0 met.						
		4 met. lång.		30,00	120	00		
		För arbetets ledning, slutning af redskap						
		m. m. tillägges omkring 10%			70	00		
		Tillsammans kr.			720	00	720	00
		Summa för afdikningen kronor					8410	00
		B. Förrättningskostnader					790	00
		Totalsumma kr.					9200	00

Stockholm den 30 April 1904
Anders Pagberg
statens t. f. landtbruksingeniör.

Afdikningen
ex officio
Anders Pagberg

Afskrift

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats till 7 Kronor 9.300 —
ägande intressenterna, om de så önska, rätt att
ur planen utesluta kanalerna G.–H och H–J,
hvilka ej ingå i det företag, för hvilket lån åsyftas.
Stockholm den 8 januari 1907
Tygeman Petersson
t. f. byråingeniör

Bil. litt. D.

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Afstånd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd.	Slänt	Anmärkningar
		Meter				
		Litt. A.		B.		
30	—	1,05	1,00	4,15	1:1,5	
29	100	1,40	"	5,20	"	
28	100	1,30	"	4,90	"	
27	100	1,40	"	5,20	"	
26	100	1,35	"	5,05	"	
25	100	1,25	"	4,75	"	
24	100	2,07	"	7,21	"	
		Litt.	B.	C.		
24	—	2,07	1,00	7,21	1:1,5	
23	100	1,60	"	5,80	"	
22	100	1,45	"	5,35	"	
21	100	1,55	"	5,65	"	
20	100	1,55	"	5,65	"	
19	100	1,58	"	5,74	"	
18	100	1,53	"	5,59	"	
17	100	1,65	"	5,95	"	
16	100	1,58	"	5,74	"	
15	100	1,45	"	5,35	"	
14	100	1,50	"	5,50	"	
13a	90	1,70	"	6,10	"	
		Litt.	C.	D.		
13a	—	1,70	0,50	5,60	1:1,5	
13	10	1,73	"	5,69	"	
12	100	1,80	"	5,59	"	
11	100	2,00	"	6,50	"	

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Afstånd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd.	Slänt	Anmärkningar
	Meter					
10	100	1,95	0,50	6,35	1:1,5	
9	100	1,95	"	6,35	"	
8	100	1,85	"	6,05	"	
7	100	1,77	"	5,81	"	
6	100	1,87	"	6,11	"	
5a	48	2,08	"	6,86	"	
		Litt. D.		E.		
5a	—	2,08	0,30	5,50	1:1,25	
5	80	1,65	"	4,43	"	
4	100	1,72	"	4,60	"	
3	100	1,67	"	4,48	"	
2	100	1,85	"	4,93	"	
1	100	1,73	"	4,63	"	
0	100	1,70	"	4,55	"	
b	100	1,80	"	4,80	"	
a	110	1,70	"	4,55	"	
		Litt. D.		J.		
5a	—	1,90	0,30	5,05	1:1,25	
30	100	1,90	"	5,05	"	
31	100	1,70	"	4,55	"	
32	100	1,70	"	4,55	"	
33	108	1,75	"	4,68	"	
		Litt. C.		G.		
13a	—	1,70	0,30	4,55	1:1,25	

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Afstånd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd.	Slänt	Anmärkningar
	Meter					
34	130	1,50	0,30	4,05	1:1,25	
35	100	1,55	"	4,14	"	
36	100	1,60	"	4,30	"	
37	100	1,80	"	4,80	"	
38	100	1,40	"	3,80	"	
39	100	1,60	"	4,30	"	
40	65	1,40	"	3,80	"	

Stockholm den 30 April 1904.
Anders Rogberg
statens t. f. landtbruksingenior.

Undimeras
ex officio
Anders Rogberg

År 1902 den 24 Juli inställde sig undertecknad Landtbruksingeniör på grund af Landshöfdinge-Embetets här nedan intagna förordnande vid Sörkärra Kronoboställe i Tanums socken för att hålla syn rörande vattenafledning, och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser tillstädeskommit följande delegare och ombud:

Sökanden till förrättningen arrendatorn af Sörkärra Johan Andersson, samt af icke sökande följande Remmanegare i Litsleby Carl Jacobsson, Johan Alexandersson, Hans Johansson och Enkan Josefina Paulsdotters son Carl Rutus Andersson.

Såsom Kronoombud för bostället var anmäldt sig Kronolänsmannen i Tanums härad Herr G. W. Stenström enligt föreskrifven tjenstecorder.

I egenskap af gode män hade uppå kallelse af förrättningsmän tillstädeskommit gästgifvaren A. E. Jakobsson Hede och Riksdagsmannen C. F. Lind Ljerum båda från Tanums socken.

G:1

För de anteckning upplästes Landshöfdinge-

Embetets för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnande till förrättningen så lydande (bil. litt. A.)

§:2

Så framställd fråga om jäf vore att anföra emot förrättningsmannen eller gode män svarade ney; godemännen hade afslagt den föreskrifna eden. Förrättningsmannen och godemännen A. E. Johansson Hede viste sig icke heller stå i jäfso förhållande till någon af parterna, men Riksdagsman Lind anmärkte att, om Litsleby blefve i saken interesserad, vore han Lind jäfvig.

§:3

Förrättningsman förevisade den karta med profiler som han låtit uppgöra öfver det ifrågavarande området. Det omfattade en dalgång af omkring 1500 meters längd och en bredd mellan 300 och 500 meter med ringa affall på marken i dalgångens längd-riktning från öster till väster derefter tager afloppet en nordlig riktning och dalgången blir trängre, endast 100-200 meter bred, fortfarande med ringa affall på marken. Genom denna dalgång, som har riktning i norr och söder med afloppet åt norr, löper den nya bohuslänska kustbanan, som ännu icke är färdig. På en längd af något mer än 2000 meter, nämligen 600 meter söder om den punkt der det ofvan nämda vattnet från öster inkommer, och 1400 meter norr derom öfvergår jernvägen dalgången hufvudafloppet 4 gånger. Den mark som jernvägen på denna sträcka går öfver, liksom ock den ofvannämnda dalgången

från vester till åsten tillhör de båda bostäl-
Sörkärra och Norrkärra, båda belägna intill
hvarandra och båda lidande af ofullständig
afdikning. Sökanden till förrättningen,
arrendator af bostället Sörkärra, Johan
Andersson, äfvenar att dränera bostället
enat afdrag å arrendet, men som hufvud-
afloppet befans vara allt för ofullständigt
för att möjliggöra dränering isynnerhet
som afloppet å marken är ringa så hade
han nu begärt denna laga syn för att
erhålla ett så stort afloppp att bostället
marken blifva fullt torrlagda och dränering
möjlig. Området ifråga omfattar omkring
100 har helt och hållet odladt, med en
jordmån, som anses för den bästa i trak-
ten och som består af lermylla på lera.

§: 4

De närvarande uppmanades att yttra sig
öfver den föreliggande vattenafledningsfrå-
Sökanden Johan Andersson, ansåg att
bostället skulle vinna i värde om den goda
jorden blefve fullständigt torrlagd men
som afdikningen å Sörkärra nära samman-
hängde med samma likaväl behöflig
åtgärd å Norrkärra, isynnerhet som det
skulle blifva en fördel för båda att hufv-
udafloppet på en längd af omkring 800
meter lades i egogränsen emellan bostäl-
istället för att det nu går på kort afstånd
derifrån och söndersker marken på Sörkärra
egor i för brukning obekväma egoflygurer, så

yrkade sökanden att i denna vattenafledning skulle äfven Norrkärra deltaga efter omvon förbättring

Kronoombudet ansåg att i denna fråga de båda boställena hängde så nära tillsammans att de borde göra gemensam sak för erhållande af en fullständig afdikning och yrkade derföre att vattenafledningen skulle fortsättas till den punkt der järnvägen skär Norrkärras norra gräns, hvarefter uppresning af afloppet skulle fortsättas genom Säms byn ego till dess obehindradt afloppet erhölles för full torrläggning vid Norra Kärras nyssnämnda norra gräns vid järnvägen.

Riksdagsman Lind uppgaf att boställena Norra och Södra Kärra ansågs ega den bästa jorden i trakten liksom det och var känt att boställena voro ofullständigt afdikade samt uttalade att om han vore ägare till dessa boställen skulle han genast vidtaga åtgärd för jordens fullständiga afdikning som sökanden nu vidtagit. Samma åsigt uttalade gästgifvaren Johansson Kede.

§: 5.

I fråga om vattenafledningens utsträckning i Söder der Sörkärra ego ombring järnvägen möta Litsleby ego hade dl 4 afvan antecknade kommunsegarne i Litsleby inkommit och företedde handlingar rörande laga syn för afledning af vattnet från Litsleby norra gräns genom Södra och Norra Kärra ego.

Den laga synen var i vederbörlig ordning af intressenterna begärd den 26 sept. 1881. Hvarefter Kommungens Befallningshafvande utfärdade förordnande för Kommissionslandtmätaren Busch den 10 okt. 1882 (!). Sammanträdesprotokollet är dagteckna'dt den 11 juli 1882 och förrättningen synes vara afslutad den 13 i samma månad. Till denna handling hörde dels ett utdrag af domboken för Tanums härad af den 12 januari 1883, deri uppå ansökning af förrättningsmannen häradshätten fastställer den laga synesförrättningen, dels ett protokoll af den 23 april 1883, deri intressenterna sjelfva bestämma om afloppets dimensioner och gräfningsskyldighetens fördelning

Byamännen från Litsleby yrkade att som de företedde laga synehandlingarna tillkommit efter dikningslagen af den 20 juni 1879 och i full öfverensstämmelse dermed, så kunde någon ny syn rörande samma afloppp icke företagas utan skulle förrättningen af 1882 lända till efterrättelse; de yrkade derföre befrielse från all kostnad af hvad namn det vara må för den nu pågående laga synesförrättningen

§:6.

Efter genomläsning af de af Litsleby byamän företedde laga synehandlingarne af 1882-83 gjordes af förrättningsman följande anmärkningar deremot.

1) Till handlingarna funnos hvarken planka eller profilkarta.

2.) Någon beräkning af afrinnande vattenmängd fans alls icke.

3.) Bestämmandet af afloppens dimensioner är dels öfverlemnadt åt fordegarne sjelfva, dels, der mått äro uppgifna, äro dessa i strid med gällande författningar.

4.) Dikningslagen af 1879 föreskrifver att delaktigheten i kostnaden skall bestämmas efter nyttan förbättring: således efter värdering af fordren så väl i dess skick före förbättringen som i det skick, den anses få efter fullständig torrläggning, men här är (alls) ingen sådan värdering gjord ej heller finnes några som helst arealuppgifter, utan fördelningen är gjord dels efter hemmantal, dels efter godtycklig överenskommelse mellan delegarne.

5.) De dimensioner af afloppen som blifvit bestämda äro i hvarje fall otillräckliga för fältens dränering.

Obs

6.) Enligt gällande författningar skall en dylik laga syn blifva föremål för häradsrättens åtgärd endast i det fall att klagomål öfver förrättningen blifvit anmäldt, men här har utan att något klagomål blifvit anmäldt förrättningsman begärt häradsrättens fastställelse i ett mål som derförutan tagit åt sig laga kraft.

Sedan 1862 hafva tillkommit dels åtskilliga beslut af statsmakterna dels flera författningar som göra den af Litsleby byamän föreslagna laga syneförrättningen oanvändbar för det ändamål som här föreligger

År 1884 tillkom odlingsfonden och med detta
års början hafva villkoren för erhållande af
lån ur denna odlingsfond blifvit betydligt
förbättradt för låntagaren. Deremot hafva
myndigheterna blifvit mera noggräknade
på att de handlingar som skola läggas till
grund för sökande af odlingslån äro upp-
gjorda i full öfverensstämmelse med gäl-
lande författningar. Genom en författning
af Juni 1901 hafva boställsinnehafvare blif-
vit berättigade att gent emot odlingslånet
uppträda såsom om de voro ägare till den
jord de innehafva.
Sökanden till ifrågavarande förrättning ämnar
begagna sig af denna förmån för boställs-
anvendatoren, men om han stöder sin ansökning
på den afvenämnda laga syne förrättning som
upprättades 1882 således innan odlingsfonden
fanns, så skulle hans ansökning icke blifva
upptagen till pröfning, emedan handlingarne
icke äro upprättade i författningsenligt skick.
Deraf böra Litsleby byamän inse att intet
afseende kan fästas vid deras yrkande att
den laga synen af 1882 här skall gälla och
att ingen ny syn får företagas. Bestämmelserna
i 1882 års syn om underhållsskyldigheten af
afloppet förfalla och tillika med själfva
synen.
Efter detta meddelande aflägsnade sig Litsleby
byamän emedan de insågo att de icke hade med
den ifrågavarande förrättningen något att
skaffa.

§:7

Det meddelas att den i gällande dikningslag föreskrifna dubbla fordvärderingen till utrönande af hvarje delegares andel i företaget och kostnaden härför nu skulle företagas, hvarefter sedan förbättringen blifvit uträknad och delningsgrund blifvit upprättad, samt afdikningsplan med kostnadsförslag blifvit uppgjordt nytt sammanträde skulle utlysas för frågans vidare behandling

§:8.

Meddelas att sammanträdesprotokollet skulle upplåsas i morgon kl. 1 eft. midd.

§:9.

Den 25 juli 1902

Protokollet upplästes, hvarefter sammanträdet upplöstes

Sålunda afhandladt; dag som ofvan

På embetets vägnar

H. Steinmetz.

C. T. Lind A. B. Johansson

Gode män.

§:10.

Fredagen den 13 februari 1903 kl. 10 f.m. inställde sig med undertecknad t. f. landtbruksingeniör vid sammanträde i Söderkärra efter derom i behörig tid utfärdade

kallelser och kungörelser följande personer, nämligen:

såsom biträdande synemän, skiftesgademännen:
Herrar A. E. Johansson i Hede och A. L. Gustafsson i Aseröd, af hvilka den sistnämnde inställde i stället för Riksdagsmannen C. J. Lind, hvilken af förrättningsmannen tillkallats, men som af riksdagsarbete vore hindrad själf närvara och tjenstgöra.

såsom Kronoombud: Hen Kronolänsman J. W. Hallenstein efter förordnande af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län.

såsom ombud för statens jernvägar: Afdelningsingenieuren Herr Gustaf Algren enl. förordnande af Kongl. Jernvägsstyrelsen

såsom fordägare arrendatorer o. d.
för Söder Kärra: Arrendatorn Johan Andersson
" Norr Kärra: Arrendatorn Herr Kaptenen J. P. Jonsson i Kleffva
Säms by: Landbrukaren Karl Månsson
d:o d:o Th. Pettersson
d:o Riksdagsmannen Holmlins enka H:e Kaptenen J. P. Jonsson enl. fullmakt

§: 11.

Hat förrättningens kungörande fans ingen anmärkning att göra

(Majts) §:12

Det af Kongl. Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län för undertecknad t. f. landtbruksingeniör utfärdade förordnandet att efter nu mera aflidne landtbruksingeniör H. Steinmetz handlägga denna förrättning upplästes och bilades protokollet under litt A.

§:13

Intet jäf förefans mot förrättningsmannen eller gode männen, men förklarade godemannen A. E. Johansson att om Säms by vore intresserad i företaget vore han jäfvig och godemannen A. L. Gustafsson i Åseröd förklarade att om Litsleby vore intresserad i företaget vore han jäfvig.

§:14

Kaptenen Jonsson i Kleva påpekade, dels att Litsleby vore intresserad i företaget, då säkerligen bortåt 100 tnl. mark ej skulle nöjaktigt afdikas för än i fråga varande företag blefve utförd, samt att likaså Säms by hade nytta af företaget. Kaptenen Jonsson yrkade derför, att i företaget skulle ingå all mark som af företaget hade nytta, allt i enlighet med hvad gällande dikningslag derom föreskrifver.

I detta yrkande instämde kronoombudet: Hrr Kronolantmätaren J. W. Hallenstein.

§:15

Med afseende på jernvägstrummorna så delgaf
upplysta Herr Ingenieör Ahlgren, att den trum-
ma vid polen N:o 29, som vid undersök-
ningstillfället varit 1.15 × 0.90 meter (Höjd
och bredd) nu blifvit ombygd till dub-
beltrumma med nämda storleken i
hvardera af trumöppningarna och dels
medgaf att på statens jernvägars bekost-
nad afloppsskulle beredas åkertegar, som
genom jernvägsbyggnaden blifvit afstängda
från sitt förra afloppsdike å Söderkärra
egor

jernvägsto.
ca. 28+60

§:16.

Förrättningsman tillkännagaf, att då de i §
14 af detta protokoll gjorda fullt lagliga,
yrkanden föranledde ganska omfattande
mätningar och afvägningar utöfver de
af Ingeniör H. Stenmetz gjorda och då
äfven i följd af företagets större omfatt-
ning den gjorda graderingen blefve nöd-
vändig att omgöra med ojäfviga gode
män, så upphöres öfriga frågors behand-
ling, till dess undersökningarna blifvit
verkställda i enlighet med yrkandena
i § 14 och ny gradering företagen.

§:17

Som intet vidare fans att till proto-
kollet anteckna, förklarades sammanträdet afslutadt skolande nytt sammanträ-

trãde härstädes hållas å tid som framdeles genom kungörelse i Tannums kyrka skall tillkännagifvas

Sålunda förekommet föreskrifves

Som ofvan

På tjenstens vägnar

Anders Ragberg

statens t.f. landtbruksingeniör

Upplãst och rätt befunnet intygas af goda männen:

A. E. Johansson A.L. Gustafsson

B:18.

Måndagen den 15 februari 1904 kl. 10 f.m.

inställde sig med undertecknad landtbruksingeniör vid sammanträde i Söder Kärra inom Tannums socken följande personer nämligen:

såsom biträdande synemän: skiftesgademännen: Isack Bertilsson i Klöfverö och O. B. Thomasson i Berga

såsom Kronoombud: Herr Kommissarie J. W. Hallenstein

för Söder Kärra arr. Joh. Andersson
" Litsleby " Johan Alexandersson
" " Carl Jacobsson
" Dc Hans Johansson
" Dc Josefina E. Pålsdotter
" " genom sonen Carl Gustaf Andersson enl. fullmakt

Sãm Carl Månsson

för Sâm Theodor Pettersson
" " Fru Alina Holmlin g. Herr A. Lundberg enligt fullmakt.

§:19

Intet jäf kunde utrönas mot de nya gode männen, och dessa förklarade sig hafva aflagt föreskriften ed.

§:20.

Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes

§: 21.

Mot förrättningens kungörande framställdes ingen anmärkning, men förrättningsmannen upplyste att kungörelsen i Tammus kyrka ej blifvit i laga tid uppläst, hvilket dock samtlige intressenterna förklarade sig ej göra anmärkning emot då de i alla fall voro närvarande och erhållit personlig kallelse

§:22.

Förrättningsmannen förevisade åtgo de upprättade ritningarne samt redogjorde för kostnadsberäkeningarne

§:23.

Graderingen, som sedan förra sammanträdet blifvit fullständigt omgjord med biträde af de nu såsom ojäfvige förklarade gode männen, förklarade, och sammandraget af graderingslängden upplästes

§:24

För den verkställda kostnadsfördelningen lämnades redogörelse.

§:25.

Karl Jacobsson med fl. af Litsleby egare yrkade att beträffande afdikningen öfver Litsleby egor skulle gamla bestämmelser gälla för dikningen men för dikningen öfver Kärra och Säms ägor skulle nu gjorda bestämmelserna för deltagningen gälla.

§:26.

Enhälligt yrkades att ingen ersättning för jord som åtgår till kanal eller dike eller för upplagsplats till dikesjorden skall fordras eller gifvas, och äfven Kronoombudet ingick härpå, då förrättningsmannen påpekade att de afgifter för jordlöben o. d. som skulle utgå från öfriga delegare, sammanlagde ej skulle motsvara omkostnaderna för uppmätningen af fordsträngarne.

§:27.

Till nyttoman att tala och svara i mål som företaget för utsägo jemf. §:74 i förutnämnda dikningslag, Hrr Kommissarie J. W. Hallenroten

§: 27.

Härefter afgåfvo synemännen sitt utlåtande hvilket efter upplåsningen bilades protokollet under litt. B.

§: 28.

Ehuru missnöje med detta utlåtande ej anförspordes, lämnades dock underrättelse om tiden och sättet för anförande af sådant missnöje genom upplåsande af 51 och 52 §§ i lagen om dikning m. m. den 20 juni 1879, hvarjemte tillkännagafs, att laga forum i mål som föreligger vör är Hvitfe, Tannums och Bullarens härads rätt.

§: 29.

Som intet vidare förekom förklarades synefförrättningen afslutad, åtskiljande synemännen till sökanden öfverlemna sina arvodesräkningar.

Såsunda förekommet, betygas:

Som ofvan
På tjenstens vägnar
Anders Rogberg
statens t.f. landtbruksingeniör

Upplåst och rätt befunnet intygas af godemännen.

Isak Berndtsson
godman

O. B. Thomasson
godman

Bil. litt. A

Till Herr Landtbruksingenioren och Riddaren
H. Steinmetz.

Med anledning af en den 9 närt-
lidne September inkommen ansökan från
Johan Andersson, vill Kommungens Befall-
ningshafvande härmed hafva förordnat
Eder att förrätta syn enligt gällande dik-
ningslag å floddiken genom och från ägor-
na tillhörande indragna mönsterskrifvare bostället
Omantal Söder Kärra i Tanums socken; var-
vid förrättningsstället och öfriga del-
tagare i förrättningen icke hos Kommungs
Befallningshafvande uppgifna.

Göteborg å Landshansliet den 23 okt 1907

Landshöfdinge Embetet

Lundin Ernst Thorin

Bil. litt Aa

№ 6 V. D

1902

Resolution

Kommungens Befallningshafvande finner skäligt å t. f. Landtbruksingeniören Anders Rogberg öfverlåta ifrågavarande förordnande, i hvad detsamma icke ännu blifvit fullgjordt.

Göteborg i Landskansliet den 7 november 1902

Gust. Lagerbring

W. Billmanson

Bil Litt B

Utlåtande

Afgifvet vid syn efter lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, beträffande utdikning af vattensjuka marker till indragna Kronoboställena Norr- och Söder Kärna m. fl. hemman uti Tanums socken af Göteborgs och Bohus län år 1904.

Mom. 1

Häri ifrågavarande företag är sådan dikning som omförmäles i första kapitlet af lagen om dikning m. m. den 20 Juni 1879 hvadan befrielse från deltagning i företaget genom afträdelse af jord ej får ega rum.

Mom 2

Laga hinder mot förrättningen hafva ägaremännen icke funnit möta.

Mom 3.

Företagets omfattning

Den sidlänta mark som af företaget tillåtes dikas båtnad finnes upptagen å hithörande karta, hvarvid begränsningskurvan för vattenskadad mark tagits 1,2 meter (eller 4 fot) öfver medelvattenståndet, hvarjemte med hänsyn till vattnets afrinning dessutom gjordts ett tillägg i nämda höjdläge för läget belägen mark med högst 1:1000.

Mom 4.

Om vattenberäkningarne

Beträffande gjorda beräkningar rörande afrinnande vattenmängder, kanaldikionen (mått) och blifvande vattenstånd m. m. så återfinnes de här i bilagda tabellerna bil. litt C.

Hom 5
Om egorna gradering

För utrönande af hvars och ens nytta i företaget har gradering af markerna verkställts. Denna har tillgått på följande sätt: Medels gräfning och borrning har matjordens och alvens beskaffenhet utrönts och på grund häraf jordvärdet åsatts all mark, sådant detta skulle vara då marken vore fullt torrlagd åker; det vill säga att marken åsatts det värde den skulle få genom företagets utförande. Sedermera har på grund af markens höjdläge åsatts en grad utvisande den vattenskada som nu vidlåder marken. Genom reducerande af det förut åsatta jordvärdet med nämda grad för vattenskadan erhålles markens nuvarande värde (med frånseende af hvad marken nu träfdas). Skillnaden mellan dessa värden är den vinst som af företaget kan påräknas.

Hom 6
Om kostnadsfördelningen

På det att ingen skall tvingas deltaga i kostnaden för upptagande af dike, till hvilket han ej leder något vatten eller på annat sätt har nytta af, samt på det ingen skall tvingas deltaga i större kostnaden än som fordras för torrläggningen af hans egen mark, har företaget indelats i flera afdelningar, hvarjemte den

åtgärden vidtagits att ett egoområde, som förut deltagit i en afdelning, fått lika stort afdrag i förbättringsvärdet för deltagande i en nedan för belägen afdelning, som kostnaderna haft varit för deltagande i den ofvanför belägna afdelningen. Den uppgjorda kostnadsfördelningsgrunden utvisar närmare, huru fördelningen verkställts.

Mom 7

Jemlikt 8:4/3 i förutnämnda dikningslag få synemännen bestämma:

1:o Om röhandena vilja sin talan fullfölja skall arbetet utföras i full öfverensstämmelse med det hithörande förslaget, och skola de diken som däruti blifvit upptagna allt framgent underhållas

2:o Grunden för deltagandet i alla med företaget förenade kostnader blifver egornas uppskattade förbättring enligt lag, och fördelningen af dessamma verkställes i enlighet med kostnadsfördelnings~~förslag~~beräkningen

3:o Arbetet med dikningens genomförande skall taga sin början så fort denna förrättning vunnit laga kraft och lån ur statens odlingslånefond blifvit beviljat,

samt vara fullbordat inom

Ersättning

Underhåll

loppet af tre år från dess företagande.

4:o För mark som åtgår till kanal eller dike, åfvenvom för jordupplag skall ersättning ej gifvas eller fordras, allt i enlighet med yrkandet §:26.

5:o Framtida reensningar skall verkställas så fort någon af vederbörande jordegare det påfordrar, och åtgärdens nödvandighet styrkes genom intyg från två trovärdige och ojäfvige män, som af honom tillkallas.

6:o Dikesjorden får ej läggas närmare de blifvande kanalkanterna än 1,5 meter och doceras å den mot diket vända sidan lika med diket.

7:o Statens jernvägar ålägges, i enlighet med ombudets i §:15 gjorda medgifvande, att upptaga afloppp för den åker, som genom jernvägen blifvit afskuren från sitt gamla afloppp i Söder Vämegor

8:o I enlighet med §:25 i förrättningsprotokollet bestämmes att afdelning 2 i kostnadsfördelningslängden, d. ö. s. dikningen å Litsleby mark utgår ur företaget.

9:o Öfriga framställda yrkanden äro genom förrättningshandläggande och fortgång

samt bestämmelserna i detta utlåtande afgjorda.

Söder Kärra den 15 februari 1904

På tjenstens vägnar
Anders Rogberg
Statens t. f. landtbruksingeniör

Isak Berndtsson
god man

C. B. Thomasson
god man

Widimeras
ex officio
Anders Rogberg

Bil litt C.

Vattenberäkningar

K=0.030

Dikessträcka	Mätt.-omr. K. Tun.	Vattenmängd att afföra i sek. l.	Vattenmängd pr. K. T. att afföra i sek. l.		Bottenbr. meter	Fall	Fall på 1000	Mätt.-djup i meter	Ochtorum pr. m.	Medelt medelvatt-het meter	Tillrinn. förmån af Tun.
Afloppet litt A. B. C.	1020	1,5	1,53		1,0	1:15	0.7	1.05	2.11	0636	172
" " C. G.	300	"	0.45		0,3	1:125	0,5	1.0	1.53	0,45	069
" " C. D.	375	"	0.56		0,5	1:15	0.9	0.8	1.36	0,328	0.77

*) "Jernvägsbraaene ~~åstad~~ komma vid flod en uppdämning af högst 8 c. m.

8 cm

Söderkärra den 15 feb 1904

Anders Rogberg
Statens t. f. landtbruksingenjör

Vidimeras
ex officio
Anders Rogberg
Vidimeras
ex officio:
Helge Sandberg.

Afskrift af afskrift. E332

Kostnadsfördelningslängd. för vattenafledningsarbeten inom Norr och Söder Kärra m. fl. hemman uti Fässbergs socken af Göteborgs och Bohus län; upprättad vid syn efter dikningslagen år 1904.

Hemmanens och deras egares namn samt egofigurernas nummer å kartan.	Kostnadsförslagsbeloppet enligt kostnadsförslagsberäkningen N:o 17_18.	Hemmanets förhållningstal enligt kostnadsförslagsberäkningen N:o 17_18.	Hemmanets förhållningstal efter utförd dikningsföretagen arbeten	Skyldigt kostnadsbelopp enligt förrättningsmännens beräkning	Skyldigt kostnadsbelopp enligt förrättningsmännens beräkning
1	2	3	4	5	6
Afdelning 1 (utgår ur företaget) omfattar diket litt. H-J och skall bekostas af följande enligt nedanstående fördelning					
Litsleby: Hans Johansson för fig. 609-612	22.95				
D:o Enk. Josefina Carlsson för fig. 616-619	567.45				
Summa	590.40			1200.00	
I afdelning 1 blir gräfningskostnaden större än förbättringsvärdet hvarför denna afdelning utesluten ur företaget					
Afdelning 2. (utgår ur företaget) omfattar afloppet litt. G_H och skall bekostas af följande enl. nedanstående fördelning					
Litsleby: Hans Johansson för egofig. 587_603-606-608	372.30		372.30	302.20	22,721
D:o Enkan Josefina Carlsson " 604_605	78.30		78.30	63.55	4,788
D:o Joh. Alexandersson	718.45		718.45	583,14	43,846
D:o Karl Jacobsson	469,53		469,53	381.10	28.645
Summa	1638.58		1638.58	1330.00	100,000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Afdelning 3.					
omfattar afloppet litt. C. G. och skall bekostas af följande enligt nedanstående fördelning					
Litsleby: Hans Johansson för egofj. 587-603-606-608	372.30	302.20	70.10	23,11	3,210
D:o Enkan Josefina Nilsson för egofj. 604-605	78.30	63.55	14.25	4.86	0,675
D:o Johan Alexandersson	718,45	583,15	135,30	44,60	6,195
D:o Karl Jacobsson	469,53	381,10	88 43	29,16	4,050
Sörkärra: Arr. Joh. Andersson för fj 1-82, 90-97	1874.90	—	1874,90	618,29	85.870
Summa	3573,48	1330,00	2183,48	720,00	100.000
Afdelning 4.					
omfattar afloppet litt C.D.D-E.D-F och skall bekostas af följande enl. nedanstående fördelning					
Sörkärra Arr. Joh. Andersson för fj. 83-89; 98-272	4829,83	—	4829,83	2834,11	57,065
Norrkärra " " 274-379	4628,45	—	4628,45	2715.87	48,935
Summa	9458,28	—	9458,28	5550,00	100,000
Afdelning 5					
omfattar afloppet litt C. B. och skall bekostas af följande enligt nedanstående fördelning.					
Litsleby: Hans Johansson för egofj. 587-603.606-608	372,30	325,31	46,99	10,82	0,608
D:o Enkan Josefina Carlsson för egofj. 604-605	78,30	68,41	9,89	2,28	0,128
D:o Joh. Alexandersson	718,46	627,45	90,70	20,88	1,173
D:o Karl Jacobsson	469,53	410.26	59,27	12.87	0,766
Sörkärra: Arr. Joh. Andersson	6704,73	3452,38	3252,35	748,99	42,028
Norrkärra	6986,07	2715,89	4270,18	983,40	55,247
summa	15329,38	7600.00	7729.38	1780,00	100,000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Afdelning C					
omfattar afloppet litt A - B. och skall bekostas af följande enligt nedanstående fördelning.					
Litsleby: Hans Johansson för egof. 587-603, 606-608	372,30	335,52	36,78	2,76	0,599
D:o Enkan Josefina Eriksson " egof. 604-605.	78,30	70,56	7,74	0,58	0,126
D:o Joh. Alexandersson	718,45	647,46	70,99	5,32	1,157
D:o Karl Jacobsson	469,53	423,13	46,40	3,48	0,756
Sörkärra Ak. Joh. Andersson	6704,73	4459,29	2545,44	190,85	41,490
Norrkärra	6986,07	3644,04	3342,03	250,58	54,474
Sän	30,00	—	30,00	2,25	0,489
Riksdagsman Holmlins Enka	55,80	—	55,80	4,18	0,909
Summa	15415,18	9280,00	6135,18	460,00	100,000

Sålunda fördelat och rätt uträknadt, förrättas

Söder Kärra den 15 februari 1904

Anders Rogberg

statens t.f. landtbruksingenior

Vidimeras exofficio

Anders Rogberg.

Vidimeras

ex officio:

Hedqvist Sandberg