Akt nr:

P-E1a-0094

AU$P-E1a-0094

15156
1910

Ink. till Jordbruks-Dept
d. 21 SEP. 1910

På anmodan af intressenterna i "Reglering af Sämån för torrläggning och odling af vattensjuka marker samt för minskande af frostländigheten å marker tillhörande hemman belägna inom Finnekumla, Månstad, Södra Åsarp och Tranemo socknar, Kinds härad af Älfsborgs län", har undertecknad verkställt fullständiga uppmätningar af det utförda vattenafledningsarbetet samt med dessa till grund uppgjort profiler och sektionsritningar, och får jag beträffande detta arbetsföretags utförande anföra följande.

Regleringsarbetena hafva verkställts medelst ett af framlidne Ingeniören EW Edling konstrueradt mudderverk. Emellertid har det visat sig, att detta verk ej var nog kraftigt att kunna gräfva upp den hårdt packade sand- och pinnmoartade botten, som flerestädes anträffades under madjorden. På grund af hufvudsakligen detta förhållande har den reglerade åns sektioner icke fått den form, som dem fastställda arbetsplanen anvisar. De ha nämligen tagits grundare men med större bottenbredd.

Det har därför varit denna undersöknings ändamål att utröna, i hvad mån de förändrade sektionerna inverka på den blifvande högvattenytan, samt att jämföra denna med den enligt fastställda planen beräknade. Undertecknad har vid dessa beräkningar tillvägagått på följande sätt. Å profilen har på den ojämna bottenlinien utlagts en tänkt bottenlinie, tangerande de högsta punkterna af den verkliga, och har på så sätt erhållits bottenlutningens storlek på de olika sträckorna; å sektionerna ha sedan tänkta slänter i lutning 1:1,5 uppdragits på så sätt, att dessa skurit midt på de verkliga, brantare stående slänterna, och har så de olika bottenbredderna erhållits. Sedan hafva de behöfliga vattendjupen uträknats så, att de i fastställda planen angifna största framrinnande vattenmängderna per sek. kunnat framgå. Med tillhjälp af de sålunda erhållna vattendjupen har slutligen den blifvande högsta vattenytan inritats å profilerna.

Nedanstående tabell visar närmare dessa siffror.

Sträcka N:o	Längd m.	Bott. Lutn. ‰	Vatt. br. m.	Sl. djup m.	Sl. lutning	Vatt. sekt. m^2	Hydr. med. djup m.	Vattn. med. hast.	Fram vatt sm^3	Beräk vatt sm^3	Sekt N:o	Botten läge ö. O-planet
Sämån.												

Sträcka N:o	Längd i m.	Lutning ‰.	Bott br. m.	Vatt djup m.	Sidlutning	Vatt area kvm.	Hyd. med. djup	Vatt medel hast	Framr vatm sm³	Beräk vattm sm³	Sekt N:o	Bottenläge ö O-plan
SÄMÅN.												
272-268	380	0,4o	4,o	1,4o	1:1,5	8,54	0,94	0,764	6,52	6,15	272	11,1o
268-258	1020	0,5o	4,75	1,2o	"	7,86	0,87	0,809	6,36	"	268	10,95
258-250	660	0,2o	5,o	1,5o	"	10,88	1,o5	0,583	6,34	"	258	10,44
250-238	1040	0,3o	5,o	1,35	"	9,49	0,97	0,677	6,42	"	250	10,3o
238-232	500	0,2o	5,5	1,6o	"	12,64	1,13	0,614	7,76	7,63	238	9,99
232-227	480	1,25	4,o	1,15	"	6,59	0,81	1,21o	7,97	"	232	9,89
227-219	760	0,3o	5,o	1,5o	"	10,88	1,o5	0,717	7,8o	"	227	9,29
219-209	980	0,3o	6,o	1,4o	"	11,34	1,o3	0,7o7	8,o2	"	219	9,o6
209-195	1340	0,5o	6,5	1,15	"	9,47	0,89	0,822	7,78	"	209	8,77
195-181	1400	0,5o	7,o	1,5o	"	13,88	1,12	0,966	13,41	13,41	195	8,1o
181-168	1120	0,3o	8,o	1,64	"	17,16	1,24	0,8o3	13,78	"	181	7,4o
168-157	980	0,5o	9,5	1,45	"	16,93	1,15	0,983	16,64	16,oo	168	7,o6
157-153	360	0,3o	9,o	1,7o	"	19,64	1,3o	0,829	16,28	"	157	6,56
153-137	1520	0,3o	10,o	1,6o	"	19,84	1,26	0,812	16,11	"	153	6,46
	1540										137	6,oo

Sedan ned till Tranemo sjö följes fastställd plan.

ÅSARPSÅN.

17 - 13	320	1,oo	1,oo	1,6o	1:1,5	5,44	0,81	1,o89	5,92	5,6o	17	9,5o
13-10,6	180	1,oo	2,oo	1,35	"	5,44	0,8o	1,o8o	5,88	"	13	9,18
10,6-6	450	0,4o	3,oo	1,45	"	7,51	0,92	0,752	5,65	"	10,6	9,oo
6-4	200	1,5o	4,oo	0,9o	"	4,82	0,67	1,16o	5,6o	"	6	8,82
4 - 0	400	1,oo	4,oo	1,o5	"	5,86	0,75	1,o32	6,o4	"	4	8,52
											0	8,1o

Vid den på så sätt konstruerade blifvande (nu varande) högvattenytans uppritande å profilerna visar det sig, att denna på sträckorna N:ris 244 - 231 och 281 - 168 i Sämån och N:ris 17 - 13 och 10,6 - 5 i Åsarpsån kommer att ligga högre än den enligt fastställda planen beräknade. För att å dessa sträckor nedbringa blifvande högvattenytan under den i fastställda planen beräknade, behöfva å-sektionerna och bottenlutningarne ändras i enlighet med efterföljande tabell.

TABELL.

Sträcka N:o	Längd i m.	Lutning % .	Bott br. m.	Vatt djup m.	Sidlutning	Vatt area kvm.	Hyd. med. djup	Vatt medel hast.	Framr vatt sm³	Beräk vattm sm³	Sekt N:o	Bottenläge ö O-plan
SÄMÅN .												
238-232	500	0,7o	5,5o	1,15	1:1,5	8,31	0,86	0,95o	7,89	7,63	232	9,64
232-227	480	0,7o	4,oo	1,35	"	8,14	0,92	0,996	8,1o	"	227	9,29
181-168	1120	0,4o	8,oo	1,5o	"	15,38	1,15	0,88o	13,53	13,41	168	6,95
168-157	980	0,4o	9,5o	1,5o	"	17,63	1,2o	0,9o6	16,oo	16,oo	157	6,56
ÅSARPSÅN .												
17 - 13	320	1,oo	1,co	1,6o	1:1,5	5,44	0,8o	1,o8o	5,87	5,6o	17	9,3o
10,6-6	450	0,7o	4,oo	1,15	"	6,59	0,81	0,911	6,oo	"	13	8,98
6 - 4	200	0,7o	4,oo	1,15	"	6,59	0,81	0,911	6,oo	"	6	8,67
											4	8,52

För lutningarnas och sektionernas ändring i denna riktning behöfva ytterligare följande arbeten utföras, nämligen:

J Sämån,

1)afsläntning å sträckan N:ris 235 - 230 samt fördjupning 0,1o m. vid N,o 235 och 233, 0,25 m. vid N:o 232 och 231, 0,15 m. vid N:o 230,

2)afsläntning vid sektionerna N:ris 212 och 206,

3) " mellan " " 197 " 196,

4) " vid " " 192,

5) " mellan " " 190 " 189,

6) " vid " " 187,

7) " mellan " " 180 " 168, samt fördjupning 0,1o m. vid N:o 172 och 0,2o m. vid N:o 168,

8)afsläntning vid sektionerna N:ris 114 och 102 samt

9) " " sektion N:o 100 jämte fördjupning 0,2o m.

J Åsarpsån,

1)utvidgning och fördjupning till fastställd sektion å sträckan 17 - 13,

2)fördjupning 0,1o m. vid sektion N:o 8,

3) " 0,15 m. samt utvidgning till 4 m. bottenbredd vid N:o 7,

4) " 0,15 m. vid N:o 6, samt

5) " 0,1o m. vid N:o 5.

Sedan dessa kompletteringsarbeten blifvit utförda, synes af denna utredning, att vattenafledningen blir lika god, som fastställda planen afser, ehuru kanalsektionerna gifvits det utseende, som bifogade profil- och sektionsritningar utvisa.

Göteborg den 25 April 1910.

Wilhelm Rydstedt

Ink. till Jordbruks-Dept
d. 21 SEP. 1910

11556/1910

Vördsamt P.M. rörande Sämåns regleringsföretag.

I åtgärden av kontraktet för det arbete, som avser regleringen av Sämån för torrläggning och odling av vattensjuka marker samt minskande av frostlämpligheten i marker tillhörande hemman belägna vid Finnskuleån, Mörtlad, Södra Åsarp och Francens torpkvar, Rinds härad av Älvsborgs län fann jag befogat ifrågavarande regleringsföretag och den eventuella godkännande kommen vördsamt anföra:

Herr Distriktsingenjören Kapten Asplund kommer i nämnda anförande till det resultat att, för att den nu uppgrundade ån skall inom beräknat vattenstånd efter hela sträckan kunna anföras beräknad fladenmängd, erfordras fördjupning i åns botten å en del uppgivna sträckor samt sidornas avslutande på en del sträckor. Efter verkställda beräkningar skulle detta arbete komma att omfatta:

fördjupning: Sämån c:a 800 m³ à 1:- ~ 800,-
" i Åsarpsån c:a 800 m³ à 0,50 ~ 400.-
~ 1200,- kronor

Avslutningen skulle komma att omfatta c:a 4000 m³ à 20 öre ~ 800 kronor.

Beträffande fördjupningen i fråga kan jag såsom arbetets kontraktare försäkra, att i de angivna sträckorna fanniés fullt djup omedelbart efter muddermaskinens arbete, men att den fina lerbanden sedermera jämt uppl. Någon effektiv fördjupning, även med grävning för hand, kan icke hållas om

med förhel verkställas, emedan sannolikt gemensamt åtgärdsprogram upprättas, vilket avser förbättring av Klotaåns förhållanden i samverkan med behövande markägare, så att bästa möjliga resultat kan vinnas.

Beträffande den av Kapten Asplund förordade anläggningen, så är jag icke övertygad om dess verkan nödvändighet eller ändamålsenlighet. På åtskilliga ställen i åkrarne, där under arbetets gång av en eller annan orsak stående vattenspegel förefunnits, har det visat sig att första flod förstör dessa och återför sektionen ungefär till sitt ursprungliga läge. De efter muddringen bildade branta sidorna hava i denna bemärkelse stor betydelse och hava icke visat tecken till undermineringar.

Den genom muddringen skapade sektionen synes mig därför tillfredsställande och ändamålsenligen än den av förslagen ej faktatående; och avstår mig från att yttra mig för det närvarande.

Den sektion, som nu givits så synes mig mig nu vara tillräcklig för även floden avsående inom tillräcklig djup under den avlade ångspraken, vilken icke visat tecken till sättning; och det vid synes att jag vill förslaget till denna åtgärd rättnat med för tung avvägningsstyrka vid flod.

Under April månad 1909, då fanns normal flod rådde både i Säman som i hela dess omkrets, verkställde jag följande observationer å vattenstånd uppkommande vattenmängden i Säman. Vattenhastigheten mättes med Lyths mätare. Resultaten belevo följande:

Skibordet mot Sämajön: vattendjup 0,56 m; framgicka 1,30 s/m³.

Mäntad bro: vattendjup 0,90 m; fri bredd 6,00 m = 5,4 m²; vattenhastighet 0,65 s/m; avtäppt vattenmängd 3,5 s/m³. (Beräknat vattendjup 1,60 à 1,80 m; beräknad flod 6,15 s/m³.) Vid vattendjup 1,60 m. framgår med samma vattenhastighet 0,65 s/m 6,24 s/m³.

Valbron: vattendjup 1,50 m; fri bredd 7,50 m = 11,25 m²; vattenhastighet 0,55 s/m; vattenmängd 6,29 s/m³. (Beräknat vattendjup 1,80 m; beräknad vattenmängd 7,63 s/m³.)

Nya Fäle bro: vattendjup 1,60 m; fri bredd 11,00 m; vattenhastighet 0,70 s/m; vattenmängd 12,12 s/m³. (Beräknat vattendjup 1,80 m; beräknad fladmängd 13,41 s/m³.)

Så fladen vid tiderna för dessa mätningar så väl enligt min som ortsbefolkningens erfarenhet för annars normal, vid det tagna, att min beräkningar i förslaget till Sämåns reglering varit för låga beträffande framinnande flod; varför dessa jag hava tagit för litet hänsyn till Sämsjöns reglerande förmåga.

Den tvärlagda ångsprakan visade sig ligga 1.20 à 1.50 m över ovan observerade flod vattenstånd, och ligger samma mark ca 2,50 m över Sämåns normala sommarvattenstånd.

Förläggningen har sålunda genom den uppmuddrade å blivit mer än fullständig och avsevärt större än vad som beräknats. Betänkandet med förslaget och förläggningshandlingen äro alltså allmänna, såsom synes av närvarande lista, där samtliga intressenter skrivit på.

Svenska Mosskulturföreningen har ju icke minsta önskemål i nämnda hänseende utan de tvärlagda ångsprakorna och den därifrån fria belägenheten utgalla betraffande förläggningen

Under sådana förhållanden tillåter jag mig vördsamt

Att den nu uppmuddrade åsektionen måtte godkännas såsom åtadkommande full torrläggningseffekt;

att de av Kapten Asplund anmärkta förbjupningsarbetena i Sånån så Åsarpsån måtte få anses tillräckliga för tillvaratagande av underhållsarbeten;

att de förelagda avslåtningsarbetena icke måtte åläggas innehavarena, då dessa arbeten synas icke endast overdiga utan även skadliga;

att under sådana förhållanden nu måtte till arbetsstyrelsen för Sånåns reglering utbetalas återstoden av det beviljade avkingsbeloppet med avdrag dock motsvarande kostnaden för den anmärkta förbjupningen av åarne; äfvensom att proportionell avdrag göres uti det för själva åregleringen beviljade anslaget utaf återbetalningsskyldighet.

Då jag anser att den anmärkta återstående förbjupningen av åarne icke i praktiken åtadkommer någon förbättring i torrläggningseffekten, synes det mig råttvist att återstoden av lånet, gärna men föreslaget avdrag, nu till vederbörande utbetalas, så att arbetsstyrelsen må få skilja sig från den nu mera avlidne entreprenörens borgesmän, hvilka så mycket mera som slutavräkning kanske icke kan ske, för att även att fraktdikning beliris framdeles.

Stockholm i Maj 1910.

Bror Emil Lindeblad

Ink. till Jordbruks-Dept
d. 21 SEP. 1910

1356

Undertecknade delegare uti torrläggningsföretaget Sånåns reglering få härmed tillkännagifva, att de anse det vara tillfredsställande med det sätt, på hvilket nämnde regleringsarbete utförts så väl som det resultat, hvartill detta gifvit anledning.

Linnmared den 11 Augusti 1909.

Alb. Öfverström
Bystad

L. P. Andersson
Alb. Grönlöck
Anders Bengtsson
J. A. Kristoffersson
Bystad
Alfrid Johansson
Bystad
Aug. Johansson.
Bystad.
C. Eliasson Bruntorp
Josefina Andersson Bruntorp
Ernst Åkerman Bruntorp
Carl O. Claesson f. Mändal
O. Bernander i Bredared
G. Nygren Rösered
Carl Johansson Bäcka
Ed. Pettersson ägare af 5/16 mtl i Karreby
Oscar Svensson Karreby
L. Andersson Björnarp
Aug. Svanberg Björnarp
Joh. Gustafsson Björnarp
Carl Johansson Sturbekus Gen. Polhelia Johansson
Claes Svensson Wintorp Karreby
Carl Larsson Lilla Månstad
H. Grönlöck Bystad

Vänd.

AKTIEBOLAGET FREDR. BRUSEWITZ.

Limmared

Gustaf Gustafsson Slumsvik

Karl Isaksson Slumsvik

Hans Andersson Slumsvik genom Karl Isaksson

Johan Svensdin Slumsvik

S.A. Larsson Räsered

C.A. Redberg Räsered

J.A. Pettersson Räseryd

Axel Johansson Björdal

D.E. Strömbom n m.k.v.p.

Johan Claesson Björdahl

Carl Andersson Björdal

F Brusewitz, Limmared.

Claes Johansson Bystad.

A Odman Sibbarp

Aron Anderssons Stenkrus, Sibbarp (gm Josefina Andersson

Alb Andersson Ängegården

Ernst Johansson Torp.

Josef Larsson Sibbarp

Lars Johan Pettersson Tinnerumla

Johan Larsson Slumsvik

S.W. Munktorp, Limmared (d. 14 Mars 1910)

Afskrift.

Inh. till Jordbruks-Dept
d. 21 SEP. 1910

Protokoll, fört vid sammanträde med Styrelsen för "Lapmarkernas regelering" i Månstads Skattehus den 9 Maj 1910.

§ 1.

1586/1910

Närvarande: Disponenten Carl Bruncrantz, Limmared, Herrar Carl Andersson, Bjärdal och Johan Gustafsson, Björnarp samt Ingenjör Fritz Bruncrantz, Limmared.

§ 2.

KONGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-STYRELSEN

Ordföranden tillkännagaf att Fjärdingeniören, Kaptenen A. Asplund nu inkommit ritningar och betänkande angående det verkställda arbetet med Lapmarkernas reglering, hvaraf framgick, att en del kompletteringsarbeten borde verkställas för att det fastställda förslagets sektioner och effekt skulle uppnås. De ifrågavarande dessa arbeten syntes kunna hänföras till underhållsarbeten, i det en mängd stammar upptagits efter mudderingen, emedan arbetet med dessa ej borde kunna föras till den del af Lapmarkernas reglering till hvilken anslag utan återbetalning beviljats, hvarför Styrelsen uppdragit åt Ingenjören Bruncrantz tillsammans med Landtbruksingenjören Fr. L. Hildebrand och Kaptenen A. Asplund att ersättning föreslaga en resa upp till Stockholm för att hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen utreda frågan och om möjligt utverka, att arbetet hvad beträffar ordningsställandet måtte få med godkännande afgenas, så att återstoden af stället emot lämplig del deraf nu måtte få lyftas och Styrelsen sålunda kunna få komma i tillfälle att ligvidera entreprenören hvarjemte och få entreprenadkontraktets annullerande.

Sålunda förekommet

Som uppå

F. Bruncrantz Joh. Gustafsson

Carl Andersson Carl Bruncrantz

Rätt afskrift bekräftas

A. Wrangberg Limmared Wahlgren Limmared

Stopp Ladugården
Linnäs

Grefve Brusenitz

Godkänt den 3/11 19 24 K. Landtbruksstyrelsen

D.-M:o 16536
Inkom till
den 29 OKT. 1924

Rapport

över verkställd avsyning av odlingsföretag som avser reglering af Sämån för torrläggning och odling av vattensjuka marker samt för minskande av postlåndigheten å marker tillhörande hemmanen belägna inom Finnekumla, Månstad, Södra Åsarp och Tranemo socknar av Älvsborgs län

Planen fastställd den 6 sept. 1905
Odlingslån: 109.900 kr.
Statsbidrag: 25.200 „

Vid av undertecknad den 23–25 okt. 1924 verkställd avsyning av vid nämnda företag föreskrivet odlingsarbete har befunnits att detsamma utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det föreskrivna odlingsarbetet förordas till godkännande.

Stockholm den 28 okt. 1924.

F. Nyström

Godkänt den 3 nov. 1915.

Bevis

om verkställd afsyning å arbeten för det företag, som afser "reglering af Tämnån för torrläggning och odling af vattenskadade marker samt minskande af frostländigheten å marker tillhörande hemmen belägna inom Finnekumla, Mårstad, Södra Åsarp och Tranemo socknar, Kinds härad af Älfsborgs län."

Förmål för afsyning hafva varit följande diken för frostländighetens minskande, nämligen: halfva B-B, halfva V-V och halfva III-III.

Dessa diken hafva blifvit uppgräfda i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför arbetet berättigar dessamma förordas till godkännande.

Enligt mig företedda uppgifter har kostnaden för ofvannämnda halfva diken V-V och III-III uppgått till: 427 kr.

Beräknade kostnaden för samma diken utgör enligt kostnadsförslaget: 429.94 kr.

Beträffande diket B-B har kostnadsredovisning för hela diket lämnats vid afsyningen 1913, fastän i då utförd skick bevis endast halfva diket kommit att upptagas såsom utfördt.

Halmstad den 13 augusti 1915.

C. J. Carlson
Statens Landtbruksingeniör.

Västra Väg och Vattenbyggnadsdistriktet
Distriktsingenjören.

Godkänt den 3 nov. 1905

9458/15

Beris

Om verkställd afsyning å
"Reglering af Sånån för torrläggning och odling af
(Stämpel.) vattensjuka marker samt minskande af portlandig-
heten å marker tillhörande kronoarrendatorn, belägna in-
om Finnskunda, Mäntlad, Södra Åsarps och
Tranemo socknar samt Kinds härad, Älfsborgs län."

Planen fastställd den 6 September 1905
Statsbidrag: Lån ur 1905 års odlingslånefond,
Kronor elvahundranittiosexhundra (1169.900) och
anslag ur 1905 års portlandminskningsfond,
Kronor fyratusenfemhundra (25.200).
Kontrakt om arbetets utförande antaget den
21 November 1905
Fastställd arbetstid tio år den 1 September 1913.
Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget
för vattenavledningen 120.786 kronor och
för portlandiknningen 50.526 kronor och 50 öre.
Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade
räkenskaper för den utförda, nedan angif-
na enskilda portlandiknningen kronor
fyratusenfemhundra tjugotvå och 42 öre.
Beräknade kostnaden för samma dikes enl. fastställda kostnadsförslaget
kronor fyratusenniohundrafem (4905) och 16 öre.

Vid af undertecknad den 1, 2 och 3 September 1913
verkställd slutbesigtning af ofvan angifna arbe-
ten har dessamma hvad beträffar portlandiknningen
utförts till nedanstående omfattning:
Sånån i sin helhet, så vidt åsyn det som deri be-
löper sig på portlandiknningen och af den enskilda
portlandiknningen dikena lik. A-A, hacka B-B,
C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H, I-I, K-K, L-L, M-M, N-N, O-O, P-P, Q-Q,
R-R, S-S hacka T-T, hacka V-V, X-X, Y-Y, Z-Z, Y-Å-Å
Ä-Ä, Ö-Ö, I-I, II-II, hacka III-III, IV-IV t.o.m. XII-XIV
samt 1150 meter afskärningsdiken.
Som dessa angifna diken äro utförda i nära

öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen i dessa delar, kan arbetet bifallande denna tid godkännande förordas.

Göteborg den 27 November 1913.

Arthur Appelund

Kapten, distriktsingenjör

Stämpel: 0.50 kr.
Lösen 1.50 kr
Summa 2.00 kr.

Lösen 2:- kr.

Från mig förrättad handling i huvudskrift
vidimerad afskrift, Bilaggar
Ulricehamn den 22 December 1913
På Landbrukets vägnar
Carl Fritz Ipsen
(Stämpel)

Från mig förrättad handling vidimerad afskrift, Bilaggar. Borås den 30 Okt. 1915

Axel Östlund
Notarius publicus.

Lösen 1:- kr.

NOTARIUS PUBLICUS BORÅS

Kostnadsredovisning

för fortdikningen i samband med reglering af sänkan för torrläggning och odling af vattensjuka delar af marker samt minskande af fullständigheten å marker tillhörande hemmanen, belägna inom Finnerödja, Månstads, Södra Åsarps och Tranemo socknar samt Ölands härad, Älfsborgs län.

		Kronor	Öre
Fortdiken å Hemmanen Öfraryd och Hultra (lit. A-A, B-B, C-C, D-D och E-E)	1	2889	72
Fortdiken å hemmanet Stenasik (½ af lit. F-F)	2	461	.
" " Rhedared (½ af lit. F-F)	3	688	30
" " Brantorp (lit. L-L)	4	629	80
" " Brantorp (½ af lit. N-N)	5	550	.
" " Brantorp (½ af lit N-N, O-O, P-P, af Q-Q, ½ af R-R)	6	2722	.
Fortdiken å hemmanet Brantorp (af lit Q-Q, ½ af R-R)	7	278	.
" Björdal (½ af lit. T-T, ½ af U-U, ½ af X-X, ½ af Y-Y och Z-Z)	8.9	2044	50
Fortdiken å hemmanet Storebo (af lit Y-Y, af Y-Å, Å-Å, ½ af Ä-Ä, II-II och ½ af III-III)	10	1793	75
" Storebo (af lit. Y-Y, af Y-Å, Å-Å, II-II och ½ af III-III)	11	1462	25
Fortdiken å hemmanet Storebo (½ af lit. Ä-Ä af Y-Å-Å)	12	873	25
" Björdal (½ af lit. X-X, ½ af Å-Å)	13	493	50
" " Björdal (½ af lit. Ö-Ö, I-I)	14	635	25
" " Björdal (½ af lit Å-Å, ½ af Ö-Ö)	15	409	25
" hemmanen Åsarp Ladugården samt Öfver och Nedergården (lit. V-V, VI-VI, VII-VII, VIII-VIII, IX-IX, IXa-IXa, X-X, XI-XI)	16	6188	75
Fortdiken å hemmanet Bystad (½ lit XIV-XIV	17	232	.
" hemmanen Bystad (½ af lit XII-XII, af XIII-XIII, af XII-XII) och Bystads soldattorp (af lit XI-XI)	18.19	1800	40
Transport		24131	42

		Transport	24131	42
Arvode såsom Ordförande och Kassör, be-				
räknadt efter 200 Kronor om året under 8 år		20	1600	.
Summa Kostnad för enskilda fastindelningen			25731	42

Limmared den 22 November 1913

F. Bruselius

Ordförande och Kassör.

Förestående kostnadsredovisning är af mig granskad och jemförd med förelagda verifikationer utan anmärkning.

Den redovisade kostnaden utgör verkliga kostnaden för å förelagd verkställd enskild fastindelning.

Huru stor del af totala regleringskostnaden för Sämåns reglering, som skall läggas på afdikningen af fastigheter inom hvilka jag af handlingarna gjort kunnat utröna.

Göteborg den 27 Nov. 1913

Arthur Asplund

Från mig förelagd handling i huvudskrift räkenskapen afskrift. Bolygan Ulricehamn den 22 December 1913

På Ombudets vägnar

Carl Fick. Spens

(Kämpad)

Lösen 1 kr 50

Från mig förelagd handling rätt afskrift;
Bolygan . Borås den 30. Okt. 1915

Karl Björklund

Notarius publicus.

Lösen 1 kr.

NOTARIUS PUBLICUS BORÅS

50526.50.
5.260.20
Y5266.30

2.648.14

Verkl. kost. 25.371.42.
Y27.-
25798.42

Beräknad kost. 23.905.16
429.94
24.335.10

Frostdikningen

i samband med Såmåns *reglering.*

Ulriceh. T:s A.-B. tr.

Utförda frostdikningsarbeten å hemmanet Björdal

Måns Tads Socken Kinds Härad of Elfsborgs Län

½ Diket	I–J	67 dagar à 3.50	234	50
”		”		
”		”		
”		”		
”		”		
”		”		
”		”		
”		”		
”		”		
Afskärningsdiken		”		
Tillsyn och arbetsledning				
		Summa Kronor	234	50

192.10
427.00

Arbetet utfördt af madegaren med eget folk.

Kvitteras:

Axel Johansson

Månstadskalle, Björdal

Frostdikningen

i samband med Såmåns *reglering.*

Ulriceh. T:s A.-B. tr.

Utförda frostdikningsarbeten å hemmanet och bostället

Skärstabo i Södra Asarps socken, Kinds härad, Elfsborgs län

½ Diket	III - III		55	dagar à 3:50	192 50
”		”			
”		”			
”		”			
”		”			
”		”			
”		”			
”		”			
Afskärningsdiken		”			
Tillsyn och arbetsledning					
				Summa Kronor	192 50

Arbetet utfördt af madegaren med eget folk.

Kvitteras:

Oscar Svensson

Skärstabo Kalle Karlsson

D.-D.T.O.
om gift
3 JAN 1916

153

№ 1. a.a.

Rapport

angående afsyning af vatten-afledning- och afdikningsarbetet enligt särskildt förordnande den 6 september 1915 från Kungl. Landtbruksstyrelsen,

för det företag, som afser reglering af Lärån för torläggning och odling af vattenskadade marker och minskande af frostbenägenheten å marker tillhörande hemmanen inom Finnekumla, Klåstad, Södra Åsarps och Framnäs socknar af Älfsborgs län.

Planen fastställd den 6 september 1905.
Statsunderstöd: anslag af 1905 års allmänna frostminskningsanslag kronor 25'200.-
lån af 1905 års odlingslåne-fond kr. 109'900.-
Ändring i planen medgifven af Kungl. Maj:t den 18 nov. 1910.
Kontrakt om arbetets utförande den 21 nov. 1905.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1913.
Förlängd " " " 1 " 1915.

Arbetet beträffande åregleringen godkändt af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 17 januari 1911 och beträffande frostdikningen af Landtbruksstyrelsen den 3 november 1915.

Till företaget beviljade lån- och anslags-

medel äro utlikkomna.

Halmstad den 22 december 1915.

C H Carlson.

3218
05

Utdrag

Protokoll fördt vid syneförrättning, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, rörande ifrågasatt reglering af vattenståndet uti Sånån samt eventuellt uti Lillån m. fl. vattendrag för torrläggning af vatten sjuka marker tillhörande hemmansägare inom Finnekumla, Mårtorp, Södra Åsarp, Tranemo och Örsås socknar, Skinnskattebergs härad af Elfsborgs län.

År 1903 den 2 Juni klockan 12 middagen, infunno sig undertecknade, landtbruksingeniör, uti Södra Åsarps skolhus, dit denna sammanträde var utlyst, hvarefter förhandlades som följer:

÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷

§ 9.

År 1903, den 28 Juli, klockan 12 middagen, fortsattes denna förrättning vid Södra Åsarps skolhus och

÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷

§ 17.

Till arbetsledare med uppgift att bringa detta del mindre vattenafledningsföretag, för verkställighet valdes:

Herrar Grefve Adam Sparre på Finnekumla
Ingenior Fritz Bruzewitz på Kummarebo Glasbruk
Dispenenten Carl Bruzewitz dersammastädes
Karl Johansson i Klevebo samt
Joh Gustafsson i Björnarp

§ 20.

De närvarande intressenterna beslöto enhälligt att till detta fiskelags verkställande styrelse för nästkommande år utlåna ur ordinarie länefonden samt för de framförande mossarnes afdikning anvisad utan återbetalningsskyldighet ur brantfonden; och uppdrogs åt den valda styrelsen att gå i författning om sökandet och tillhandahållandet af sådant lån och anvisad.

§ 23

Sedan derefter §§ 51 och 52 uti nu gällande diknings lag blifvit för de närvarande upplästa samt ingen, på tillfrågan, hade något vidare att till detta protokoll anföra förklarades nu denna syneförrättning afslutad.

Södra Åsarp den 28 Juli 1903

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Åke Sandberg
god man

J. Andersson
god man

Rätt utdraget bestyrkes ex officio
Bror Emil Hildebrand

3213
05

Skäligen inbegäres underteckning af af arbetsnämnden för Sämans reglering i Mänstad m. fl. socknar af Elfsborgs län att anmodas att vara arbetsledare och att gå såsom sådan flerfaldiga gånger under år 1904 samt under innevarande år besiktningsarbetsplatsen.

Mänstad den 30 Oktober 1905.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

3213
05

Förbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för reglering af Sämån för torläggning och odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen, belägna inom Finnekumla, Mänstads, Södra Åsarps och Tranemo socknar samt Kinds härad, Älvsborgs län om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 30 Oktober 1905 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, byaledamän eller bergesmän beträffande, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Mänstad den 30 Oktober 1905

Aktieteckn. Frans Brunnig
Carl Svensson
F. W. Bruzell
H. J. Rydin
Karl Isakssan Claes Svensson Joh. Gustafsson
H. Andersson Aug. Johansson Carl Andersson
Ernst Johansson J. A. Pettersson D. E. Strömbom
Carl O. Claesson Aug. Svanberg Ida Sundin
C. Svensander Josef Larsson Carl Johansson
Albert Andersson E. Persson Josefina Andersson
Emma Eliasson J. Andersson Aron Andersson
Oscar Svensson C. J. Johansson J. A. Adman
Frans Franzén C. H. Anderson Alb. Björkstrom
O. Brugger Lars Andersson
H. Grönbäck J. A. Johansson J. A. Kristofferson

Anders Bengtsson Bystad
Ernst Åkerman Bruntorp

Att sannolikt de intressenter uti Sånäs regleringsföretag, hvilka uti odlingsplanen ingått samt tagit ansvarighet, teckna sina namn nedan omstående
Förbindelse intygas, Månstad Sorn ofvan
ex officio
Brandkontrollant

3213
05

Enligt i mötet den 30. Okt. 1905 af ledamoten Lidebrand lemnade upprättar ang. nedlagda kostnader på det arbete, som afser reglering af Sånäs m.m. för torrläggning och odling af ratträskmarken samt afdikning af frostspridande mark tillhörande inom Finnskumla m.fl. Socknar ha af intressenterna förskotterats för arbeten

af för torrläggning & odling kr. 79293,10
af - förstuvningsdamm kr. 2645,35

Odlingsplanen har beräknats efter 91% af kostnaden för ratträskdammen. Af samt med samma intressenterna utbekomma 91% af 79293,10 = 72150 kr

Af anslaget 50% — 13000 kr

Uppsala 21. 11. 1905
Bertil Asplund

3213
05.

Intyg.

På grund af vid flere tillfällen och senast denna dag företagen kontroll af det vattenafledningsarbete, som afser reglering af Sämån för torrläggning och odlings af vattenskadade samt afdikning af frostspridande mark tillhörig fremman inom Tjurkesunda, Månstad, Södra Åsarp och Trauma socknar, Kinds härad af Elfsborgs län, till hvilket företag Kungl. Maj:t genom nådigt brev af den 6 sistlidne september anvisat dels 109900 kronor såsom lån ur odlingslånefonden samt dels 25200 kronor utan återbetalningsskyldighet ur frostnödslindrandefonden, får jag meddela att dessa torrläggningsarbeten påbörjades under sommaren 1904 och därefter utan jämn fortgått och fortgå.

Intressenterna hafva till dato förskaffat följande poster i enlighet med det fastställda kostnadsförslaget.

N:r 4.	Förrättningskostnad	—	800,00 kronor
af N:r 1	inköp af muddervark	—	33400,00 "
	damm mot Sämsjön	—	2000,00 "
	Månstad bro	—	2400,00 "
	Konebo bro	—	1400,00 "
muddring	från Sämsjön till N:r 209+50	—	32093,10 "
		Kr:r	79293,10 "

Hvarjämte frostafdikningsarbetena förskaffat 2645,35 kronor, hvilka arbeten äro väl utförda enligt det fastställda förslaget, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka att af det bevijade lånet må genast till vederbörande utbetalas

kronor 79300,00;

samt af frostanslaget kronor 1300,00.—

Månstad den 20 Oktober 1905.

Ex officio

Konrad Fischelbrand

5-10
07

På grund af vid flere tillfällen, ock senast denna dag, verkställd kontroll af vattenafledningsarbeten för Sveriges regering inom Finnekumla, Mårdstad, Södra Åsarps ock Frugerds socknar af Elfsborgs län, tillåter sig undertecknad Kungl. Maj:t i nåder anhålla om lån ur odlingsfonden af c:a 110 000 kronor, för att meddela att muddrings- ock brobyggnadsarbetena där må framskridit att arbeta nu återstår för öfver 90 000 kronor enligt det fastställda kostnadsförslaget,

hvadan jag ber få vördsamt tillstyrka att af det beviljade odlingslånet, av hvilket 75 000 kronor redan utbetalts, må ytterligare lika vederbörande utanordnas Fyrtontusen /: 15 000 :/ kronor.

Limmared den 26 Januari 1907.

Vi ofvanne

Gustaf Wilhelm Gedbrandt

Arb. pl. 6/9 05
Kontr. 21/11 05

Bev. lån: 109 900 kr.
Utagit: 75.000 "

Bev. anst.: 25.200 kr.
Utagit: 1.300 "

På grund af afrättående inbyg synas intressenterna om vara berättigade att utfå c:a 10.000 kr.

Tibro d. 9/3 07

Emil Pålsson

3213/09

Kontrakt.

P 53 0094

Sedan Kungl. Maj:t den 6 September 1905 anvisat dels under de i nådiga Kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor från 1905 års odlingslånefond ett lånebidrag af 109 900 kronor, dels ock från samma års frontfond ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 25200 kronor till reglering af sänkan för förläggning och odling af vattenskadade marker samt minskande af genomskärandet å marker, tillhörande hemmanen belägna inom Finnekumla, Månstads, Södra Åsarps och Tranemo socknar samt Flens härad af Älfsborgs län enligt en af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna för odlingsföretaget Kr. 120786 kr. och för frontminskningsföretaget kr 50526:50 så, och i enlighet med Riksdagens för dylika lånebidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva underteckna de enligt bifogade protokoll af den 28 Juli 1903 ~~Oktober 1905~~ af intressenterna i företaget valda till direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretagets vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underhålla oss alla de villkor och kontrakter, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1905 års utgång och fullbordade senast den 1 Sept. 1913 samt odlingen vara utförd inom den 1 Sept. 1920 att i nog-

gramm öfverenskämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna göras; skyldig att emot kontant likvidation, materialier arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lämnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår ordningsföretaget så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande fortsatt förvaltning företaget, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annorstädes i lagen ordning ålagd eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen eller arbetet utan att anmälan med dessammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats eller om, innan vattenaflednings-, afdikningsoch odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande stående icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom lagakraft ägande beslut för delad på de hemman, som för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet stående icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid ställd, eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi så sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årligen sända från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, upprisa den för detsamma gällande planen med dertill hörande plan- och profilritningar jämte räkenskaper hvilka blifvit för dessa öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till hvilka delar eller i dess helhet, som möjligen upprättats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afgifvas, skall gälla hvad i förordningen angående Vattenbyggnadsstyrelsen derom må bestämmas, åtgärden att efter utfört arbete den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lån må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förfallit inlyft af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånets nedlöfdet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, då vi icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvat skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, inlåta dess vattenafledningsoch afdikningsarbete att afsynadt och godkändt.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anlagdes lyftning i mån af arbetets fortgång åtaga oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen derom må bestämma, åtgärden att efter utfördt arbete den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lån må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förfallit inlyft af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånets nedlöfdet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, då vi icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvat skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, inlåta dess vattenafledningsoch afdikningsarbete att afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afgifva, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkta kopia af den gällande planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända beräkningar och kostnadsförslag, åtgärden

aū, däreū någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånemedlen slutligen lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afsänd fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§6.

Alla vid arbetenas verkställighet och dikningsföretagets bekostande uppkommande tvister, hvilka ej kunna af styrelsen för Sannäs regleringsföretag uppgjorda verificerad uppgift om kostnad för hvarje företagets ingående delopp eller dike, hvad det är, och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de protokollerade markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden 50526 kr. 50 öre, skall det bevigade anslaget minskas med lika del af den ifrågavarande besparingen, som det bevigade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§7.

Alla gemensamma kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§8.

Alla för fullgörandet af detta kontrakt öfverenskomna lyftade anmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, skälig säkerhet som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, skall för lånemedlens återbetalande ställas och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret anlages.

Till ytterm[era] visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade som skedde i Mänttä den 30 Okt. 1905

Joh. Gustafsson Carl Johansson.

Att disponenten Carl Bruncrona, brukspatron K. Bruncrona samt landtbrukaren Carl Johansson i Korvala och Joh. Gustafsson i Björnaby egenhändigt undertecknat ofvanstående kontrakt intygas vid på en gång närvarande, Mänttä den 30 Okt. 1905

Gregers Claes Sparres egenhändiga namnteckning bevittnas af oss på en gång närvarande

C. J. Lindstedt Bror Heinrich Heidenstrand

Bror Heinrich Heidenstrand Claes Sparre

Ink. till Jordbruks-Dept
d. 21 SEP. 1910

1536
1910.

4041
Lb VII 5

5549.

K. Landtbruksstyrelsen
den 16 JUL. 1910

Till Konungen.

P 53 0094

Sc N:o 4041/10.

Till Kosta

Med hänvisning till närslutna handlingar och utredningar får arbetsstyrelsen för Sannäs regleringsföretag, till vilket företag såväl Lars Wiikspländen som Anders Åsbacka återbetalningsskyldighet är fronteminspfonden i Vasa beviljats, härmed ödmjukligen anmäla, att de mot det fastställda företagets ändrade sektionen som givits den nu upprättade, mätte i vaden godkännas samt arbetet fullbordats så framt det återstående av anslaget nu medgivet för byggnad med andras för återstående räfsningsarbete och proportionerat andrag i det bevigade anslaget.

Underdånigst
F. Wasenius
Arbetsstyrelsens ordförande

För arbetsstyrelsen för Sannäs regleringsföretag.

Lovisa den 11 Maj 1910.

3213
05.

P 53-0094

Förslag
till reglering af sättet för tilläggning och odling af vattensjuka marker samt för minskande af frostländigheten å marken tillhörande hemmanen, belägne inom Finnekumla, Mästad, Södra Åsarp och Traneröds sockenar, Kinds härad af Skaraborgs län.

afskrift
Tillika den af Kungl. Maft den 6 Sept. 1905 nådigst fastställda arbetsplanen. - - - Stockholm den 5 Oktober 1905.

Friherre Wrijneklaedh.

H. Leonhardt.

Sanctige här nämnda handlingar vidimeras ex officio

Karl Ludvig Fredrandt

Genom nådigt bref den 10 april 1915 har Kungl. Maj:t medgifvit sökandena att utföretaget utesluta, förutom de diken, hvilkas utesluting redan vid planens fastställande medgifvits, jämväl diken F-F,

G. G, Y-G-C, F-D, halfva U-U, III-III, XV-XV, och XVII-XVII samt 3.440 meter afskärningsdiken, belägna inom Månstads ström, Byrdal litt. F1, kommunikationsbostället Skårtebo och Simmarede Säteri, dock under villkor, att det till företaget beviljade anslaget minskas från 25.200:- kronor till 22.570:- kronor. Stockholm den 22 juni 1915.

På Lantbruksstyrelsens vägnar:

Fr. Egerström E. W. Ewe O. Fredholm
Förd.

Rätt avskrivet, intygar:

E. Tersmeden Brita Lista

P-E18-0094

Gungerds sn

Brannåsa sn

Sandseryds sn

Tveta HP

Månsarps sn

(Kongslacka)

(Nydala)

Ölmestad
1:100000

Generalstabens karta över Sverig

Litografiskt Öfvertryck utfördt vid Generalstabens Litografiska Anst

P-E18-0094

1. Afskrift.

Sedan den af Kungl. Maj:t den 6 September 1905 nådigst fastställda arbetsplanen med förbehåll dels att å de ställen där Sand påträffas i de tre förtunningsförslagen hörande diken, sträckningen i dessa diken ändras från föreslagna 1:0,5 till 1:1, dels att intressenterna i förslaget skola vara underkastade de bestämmelser, som komma att af Kronans Kontrollerande ingenjör föreskrifvas med afseende å möjligen behöflig förbättring i hvarje fall, Stockholm den 5 Oktober 1905

(hvilka samtliga intressenterna medgifvits rätt till ändring enligt anteckning under kontrollförslaget)

Fridolf Wijkblad

H. Bernhardt

Förslag

till reglering af Sånaån för torrläggning och odling af vattensjuka marker tillhörande och förmånskande af fastighetsägen å marker belägna hemmanen belägna inom Finnskoga, Månstad, Södra Åsarp och Ränneds socknar, Klinds härad af Elfsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län under den 9 Februari 1903 förordnat mig att verkställande detta vattenafledningsföretag såsom sådan syn, som omförmäles uti Kap. 4 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 har jag denna syneförrättning företagit den 2 Juni 1903 samt afslutat den 28 Juli samma år, sedan undersökningarna för densamma verkställts tillförordnade under sommaren 1902 af förutvarande Landtbruksingenjören H. Steinmetz; hvarefter denna syneförrättning

har emmint lega Kraft.

De kemman och nuvarande ägare eller innehafvare, hvilka af detta fiskelag bemas äro:

Inom Finnekumla Socken:

Öfraryd lit. B 6 ägare Grefve Claes Sparre;
Hestra lit. D . do.

Inom Skänlads socken

1/2 mtl. Skumsvik lit. A 1, . H. J. Rydin;
1/16 mtl. Skumsvik lit. C 1 . do.
7/12 mtl. Skumsvik lit. A 2, . B. Grönlund;
1/9 mtl. Skumsvik lit. A 3 . do.;
3/16 mtl. Skumsvik lit. C . Hans Andersson;
1/4 mtl. Skumsvik lit. B . Ida Sundin;
1/4 mtl. Skumsvik lit. D 2, . Enkan Elisabet, (Kvarnarp)

3/16 mtl Lilla Skänland lit. A, . Carl Claesson;

1/8 mtl Bredared . Oscar Brander;
1/3 mtl Björnarp lit. C och C2 . Joh. Gustafsson;
1/2 mtl Björnarp lit. D1 och D2 . Aug. Sonberg;
Björnarp lit. E Soldattorp; . Joh. Gustafsson;
3/16 mtl Backa . Carl Johansson;
1/2 mtl Brunstorp lit. B . Claes Svensson;
3/16 mtl Brunstorp lit. C 6, . P. M. Wigstrand;
3/16 mtl Brunstorp lit. D a, . Josefina Andersson;

Rösereds Rusthåll; . J. A. Petersson;
1/4 mtl Skorcheo lit. C. . Karl Johansson;
1/8 mtl Skorcheo lit. B . Oskar Svensson;
Skorcheo lit. A . Emil Petersson;
Björdal lit. E . Axel Johansson;
Björdal lit. D 1. ägare Axel Johansson;
Björdal lit. C. . L. A. Lönnerblad;
Björdal lit. B 1. . Ellen Strömbom;
Björdal lit. A 1. . Carl Andersson;
Torp . Selma Johansson o. Ernst Johansson
Ingegärden . Albert Andersson
Sibbarp . Josef Larsson
Sibbarp . Ann Andersson
Sibbarp . Albert Ahman

I Tranemo socken:

3/16 mtl. Bystad lit. D. . Lars Andersson;
3/16 mtl Bystad lit. E . Alb. Öberström;
1/4 mtl Bystad lit. C 1 . Magn. Christofferson;
1/4 mtl Bystad lit. C 2. . A. Gröndahl;
1/4 mtl Bystad lit. B. . A. Gröndahl;
1/8 mtl Bystad lit. A. . Aug. Johansson;
Bystad lit. F. Soldattorp;
Bystad lit. G. Soldattorp;
10 1/2 mtl. Limmareds Säteri, . O. Krüger;

Inom Södra Åsarps socken.

1 mtl Åsarp N:o 3 Ladugården, ägare Aktiebolaget Fr. Bruzewitz
2 mtl Åsarp N:is 2 o. 3, Öfre- och Nedergårdarna do.
Säle, ägare do.

Då intressenterna, jämlikt § 20 uti det vid sagda förrättningen gifda protokollet enhälligt, med undantag af Herr L. Nylander å Limmared, beslutat att detta exemplariska fiskelags utförande i anledning häraf böra enhälligt bifallas som antagen arbetsredningsskyldighet och förbindelsen, för hvilken återbetalningsskyldighet är förbunden, gifva vid handen, att jag hämtat i enlighet med förskriften uti förenyade instruktionen för Statens Landtbruksingeniörer den 11 Februari 1876, för

Sådant ändamål värdsamt afgifva följande

Betänkande

Orienterande beskrifning, historik

Sämån, hvilken utgör utflöde
ur Sanasjön, flyter från denna sjö uti rakt sydlig riktning ned till den s.k. Tranemo sjö. Strax innan inflö-
det i denna sjö - egentligen endast en utvidgning å-
fåran från södra Nissorpsån, medförande södra och
östliga flöden, på grund af dess konvexa svängning
helt på högkvarkantade reservvaror. Vid utbrädet ur
"Tranemo sjö" kallas vattendraget Linån, mottager
tillflöde genom Musån och framgår med ändrad
riktning nu åt sydost och vestsydost förbi Strömsfors bruk,
der tvenne fors bildas, på hvilka bebodarne inflytande uti-
stråkan.

Sämån mottager strax Nissorpsåns inflöde en be-
aktansvärd vattenmängd genom Åsarpsån, inkom-
mande från öster och utgörande utloppet från den gen-
om Gryteresasjön.

Från vester inkommer endast mindre tillflöden, näm-
ligen Tågeldsbäcken i gränsen emellan hemmanen
Hestra och Månstad samt Bystadsbäcken i gränsen
emellan hemmanen Bystad och Linnareds Säteri.

Vid Linnareds Herrbruk
(hemmanen Åsarp och Fäle) kröras Sämån af Borås-
Alfvesta järnväg med station å glasbrukets ägor. Till
denna station är nemera öppen framdragen jernvägs-
grenen af den mellersta Falkenberg-Karlsborgs-
banan, hvilken korsar Sämån strax norr om Tranemo
kyrka.

Till Linnareds station kommer öppen att indragas
den nu under byggnad varande Vestra Centralbanen,
hvilken kommer att korsa Sämån c:a 150 meter öppen

Borås-Alfvesta banans bro.

Kring Sämån ligga i hela dess sträckning belyg-
de arealer slåtter madängar samt öppen eller sidder
dyiga hvitmossar och uti öppergången emellan mader-
na och hvitmossarne mer eller mindre breda band
af mer eller mindre öppet mosbeklädnad mark, odlingsbar en gång i framtiden, men nu fortfarande i hög
grad. Hvitmossarne inkräkta årligen meteorisk på maden.
Redandis Linnareds uppkår hvitmossarne. Följaktligen
krympes öppen hvit samman och maden blir kvar mer.
Omkring "Tranemo sjö" vidga sig ängarne på ett
kring Linån älen kapträngas. Kring Linåns stränder är
marken i allmänhet odlad och gantska torrlagd utom
mot flödena.

Uppför Sämån, åtminstone upp till Linnareds öppen
lågvattnet ända upp till marksystem. Vid flod bildar hela
dalgången en enda "sjö" utom i stråkan emellan Lin-
nared och "Tranemosjö", der två fors finnes om c:a 2 kvarter.
Sådan "sjö" bildas öppen hastigt efter några dagars väl-
sand regn om sommaren eller hösten.

Frågan om dessa vattensjuka markers torrläggning
är icke ny. Under årens lopp har vid flere tillfällen va-
rit på tal och äfven officiella som enskilda förslag kom-
mit upprättade. Men först med Borås-Alfvesta järn-
vägsbygget har torrläggningsfrågan fått aktua-
litet och intresse för densamma allmänt.

Som ofvan är nämndt har sjön ej synnes i stråkan Linnare-
red. "Tranemo sjö" är fall, men fördelar på nästan
hela den c:a 7 kilometer långa stråkan.

Tekniskt och juridiskt

Kan derför torrläggningen af hela stråkan efter
vattendraget Sanasjön-Strömsfors bruk uppdelas uti
tvenne skilda torrläggningsföretag.

Marker, belägna ofvan Linnareds egor norr om
de ofvan landsvägsbron vid Fäle stråkan, kunna icke

tvingas deltaga i torrläggningsarbetet nedanför "Tranemo sjö"; och marker belägna kring och nedanför denna "sjö" kunna icke tvingas deltaga i torrläggningskostnader derofvanför längre än ungefär upp till Påle Stocken.

Intressenterna voro emellertid vilsa, att, om de kunde företaget
öfvertagas, då ihop de båda underföretagarna och undersökningar hafva derpå verkställts ända ned till Strömsfors bruk, men på intressenternas begäran upprätta[des] två förslag, det ena omfattande hela vattendraget ned till Strömsfors och det andra omfattande endast reglering af sjelfva Sämån.

Uti det mindre förslaget upptog att verka torrläggande c:a 900 meter nedanför Påle stockar och just torrläggande sedan vid denna landsvägsbro. Hvad som ligger nedanför dessa 900 m. och till "Tranemo sjö" lider icke förlagdt, utan blir fortfarande äng och är derför dessa marker befriade från all kostnad för företaget, men äro de skyldige tåla att än regleras och tålas genom dessa ägor utan ersättning för jord, hvad gäller och för jordupplag.

Mot det förra torrläggningsföretaget mötte en afsevärd svårighet deruti att uti Liman emellan "Tranemo sjö" och Strömsfors finnes, praktiskt taget, intet fall. Vattnet från "Tranemo sjö" kunde derför icke sänkas utan att Strömsfors åfre fall bortfloge. Synemännen uppskattade ersättningen för detta fall med der befintliga verk till c:a 70 000 Kronor.

Afven[tyrs]kes blef arbetet uti Liman dyrt och vanskligt att beräkna, då betydande bergsprängningar skulle der förekomma, hvilket skulle öka anläggen med undervattensprängningar eller medelst anordnandet af dyrbara arbetsdammar. Kostnaden för det förra företaget hotade derför att stiga upp till öfver 600 Kronor per hektar och jag vågar mig icke kunna garantera, att

icke det uppgjorda kostnadsförslaget kunde komma att öfverskridas med en 20 000 à 30 000 kronor.
Ändå vårt var att jordförbättringsvärdets förhållande till den beräknade kostnaden var sådant, att företaget icke kunde erhållas till hela torrläggningskostnaden, utan att c:a 50 000 kronor skulle få anskaffas på annat håll.

Å andra sidan var ju det förra torrläggningsföretaget mycket prestande såsom något mera hellfjället; ty kunna endast det mindre företaget till stånd, kunde sedan markägarna kring "Tranemo sjö" aldrig tänkta på någon torrläggning af dessa marker, redan af det skäl att dessa markers jordförbättringsvärde icke var så stort, att det kunde frågas vackert om expropriation af Strömsforsfallet.

Officiel yttrade jag mig icke om någotdera företagets förträde för det andra, men på enskild framställd fråga kunde jag icke underlåta att påpeka det förra företagets vanskligheter i ekonomiskt afseende. Det var äfven min skyldighet påpeka, att här i sjelfva verket förefanns två skilda förslag och att de afvaktande intressenterna icke hade någon skyldighet att deltaga uti arbeten och kostnader nedanför "Tranemo sjö".

Två sista synefrämningssammanträdet uppskötes och beslöts att endast det mindre torrläggningsföretaget skulle komma till stånd.

I detta beslutande kommer sålunda endast att behandlas det förslag som afser reglering af sjelfva Sämån från Sämån till "Tranemo sjö" och dermed sammanhängande arbeten.

Orsaken till markernas vattensjuka skick.

Orsaken till att maderna och mossarna kring Sämån äro vattensjuka och icke få nödvarande kunna afdikas, är att botten den att Sämån är genomtränd

oreglerad. Än framgår väl ötaliga "Krökar och upp-
grundningar jerekommen äfsa liksom äfven hoptrång-
ningar. Sektionsarean är i allmänhet för liten och
brotöppningarna för små.

Flödena i Sämån äro del omkring vida mindre, än
nedanför "Tranemo sjö", sedan Nissorps å upfunnit,
tack vare Sämsjöns regulerande förmåga. Jag har
tillfälle praktiskt iakttaga detta under den våta regn-
perioden i Augusti 1903; dring Sämån stodo ängarna
då ej mera öfversvämmade, ändtill gräset stack upp öfver
vattenytan. Vid Tranemo stodo ängarna 1 à 1½ meter
en vattenlager af 1.60 meters djup, detta ungefär för-
litet mer beroende på Nissorpsåns höjliga och oregle-
rade flöde. I "Tranemo sjö" uppgå variationerna emel-
lan hög- och medelvattenytorna till nära 1.40 meter,
vid Brås-Asperebalsarnas bro till 0.30 à 0.40 m.; i
Sämsjön till 0.78 m. Att variationen i Sämsjön är
större än vid jernvägsbron torde bero på att sjöns
utlopp är öfvanat af en hop fiskeverk, hvilka hin-
dra vattnets fria aflopp.

Genom utlägande af det fall, som finnes emellan
Tåle stockar och "Tranemo sjö", samt genom använ-
dande af det fall, som finnes deröfvan i hela åsträck-
an mellan nuvarande högvattenyta sänkas 1,50 m å den
öfre sträckan; 1.60 m vid Brås-Asperebalsarnas bro, hvar-
efter skillnaden emellan nuvarande och tillkom-
högvattenyta minskas till ca 1400 meter ofvan
"Tranemo sjö" uppdämning, i det tillkom. högvattenytor
minskas till ca 1400 meter ofvan "Tranemo sjö"
uppdämning, torde tillkommande högvattenyta der torde kom-
ma att sammanfalla med nuvarande.

Genom det större djup som gifves den nya ån
ofvan Tåle stockar kommer variation emellan till-
komande högvattenyta och lägvattenyta att ökas med
1.50 meter vid jernvägsbron.

Arealer och jordmån.

Hela den areal, som genom detta vattenafled-
ningsföretags utförande kommer att torrläggas eller
förbättras utgör: 835 hektar 29,5 ar. Häraf utgöras
60,055 h:ar af redan odlad mark.
357,07 h:ar äro slåtter madängar;
154,62 h:ar äro madängar öfvervälla med hvitmossa,
odlingsbara i en framtid, men icke genast efter torr-
läggningen, — nu mycket försumpade
samt
263,55 h:ar rena hvitmossar, djupa och i hög grad
försumpade.
Frändragas dessa rena hvitmossar, utgör återstå-
den areal som torrlägges, 571,745 h:ar.
För de låne- och anläggningsökande utgör arealen:
åker som förbättras 59,53 h:ar;
till odling färdiglagen äng 350,305 h:ar;
annan mark, försumpade, till odling i framtiden 153,3850 h:ar;
hvitmossar, försumpade 263,55 h:ar;
och utom hvitmossarne således 563,22 h:ar.

Den odlade marken och de till odling färdiglagna
ängarne består af utmärkt god djupjord på sand, dy-
djordens djup varierar från 0.60 m. till öfver 3.00 m. (å
planken äro utmärkt med röda siffror.)
Den till framtida odling färdiglagna marken består
likaledes af djup dy, mer eller mindre väl förmull-
nad, på sand, men är dyen öfvervägt med mer eller
mindre djup hvitmossa. Denna hvitmossbildning är
ämnad vid jord lik och inkräktar årligen på ängen.
Marken är kall och sumpig och kan icke med fö-
del odlas genast efter regleringen, dess dessförinnan
sådan odling blir mycket dyrbar och dess dessförinnan är

hvitmossan mäkta terka och förmultna innan kulturen kan försökas. Skog, särskildt björkskog, kan och kommer med visshet att växa på denna mark, där derför odling bör komma med fördel företagas.
Denna mark bör derför åsättas förbättringsvärde, om än, som synes, litet.
Hvitmossarne äro veritabla rådana, hvarå "limnologmationen" icke är mycket framträdande, som vanligt i dessa län.
Dessa mossar äro absolut odugliga för odling vare sig nu eller i framtiden. De äro rena avlagsmossar. Till lynemännens uppskattningsklass äro dessa hvitmossar graderade, men dessa skulle endast för att på så sätt bestämma deras andel i lynefördelningskostnaden, hvilket här nu anföras för jämförelsens af misstydning. Förbättringsvärdet å dessa marker är i realiteten lika med noll. Dessa torrlägges utan att samtidigt regleras åtminstone icke med någon för framtiden effektiv torrläggning. Derför är det rimligt, att även dessa marker i någon mån deltaga uti kostnaden för åstadkommen, förslagsvis med den procent, de innehafva af företagets hela areal.

Afkastning och jordvärden.

Den nuvarande årliga nettoafkastningen (från dessa de länesökandes marker) i hvitmossarna naturligtvis oberäknade) är uppskattad till 8609 kronor 1 öre.
Den blifvande årliga nettoafkastningen (från samma marker efter torrläggningen och odlingen är uppskattad till 21,669 kronor 53 öre.
Den ökade årliga nettoafkastningen d. v. s. förbättringen uppgår således till 13060 kronor 52 öre. (Med hvitmossarne oberäknad).

Efter fem för hundra motsvara dessa siffror ett nuvarande jordvärde för de länesökandes marker af 172,180 kronor 20 öre samt ett blifvande jordvärde för samma marker af 433590 kronor 60 öre, hvadan alltså genom företagets utförande markerna skulle tillföras en förbättring och ett ökadt jordvärde af 261210 kronor 40 öre.
För den odlade och genast för odling lämpliga marken beräknar sig det ökade jordvärdet till i medeltal 557 kronor pr. hektar.
För den framtidiga, i framtiden odlingsbara marken till 207 kronor pr. hektar.
De framtidiga rena hvitmossarnes jordvärde uppskattas här vid nu som efter företagets utförande till noll.

(De här vidare: bilaga till A och B1: Tabeller; bilaga till B och B1: Ägobeskrifning och slutligen lynemännens Beskrifning och Uppskattningsklass.)

Kostnadsförslag.

Under bilaga till C bifogas kostnadsförslag dels för vattenafledningen och afdikningen samt för odlingen.
Hela den gemensamma vattenaflednings och dikningskostnaden är beräknad till 160392 kronor 66 öre; härav för sjelfva sänkans reglering 146226 kronor 50 öre, deraf för sjelfva muddrings- och gräfningsarbetena 83690 kronor 50 öre, för anskaffande af två muddermaskiner 50000 kronor;
för omläggande af jern bro och uppförande af regleringsdam mot Sänksjön 12530 kronor;
gemensam afdikning 526 kronor;
omgräfning af Åsarps å med en gårdsbro 5640 kronor 36 öre;
samt förrättningskostnad inklusive kartläggning, förarbeten m. m. enligt förelagda verifikationer 8000 kronor.

Odlingskostnaden är beräknad till 35707 kronor.

Under bilaga till C1 bifogas kostnadsförslag för den

erhilda fortsatt dikningen skulande på en summa af
31927 kronor 91 öre.
Till bilaga lik 62 angifves den erforderliga fortsatt-
ningens fördelning på de olika kommunen.

Nederbördsområde, vattenmängder.

Det nederbördsområde, hvars öfverflödiga vatten skall genom Sämån afföras, utgör tillsammans 22870 hektar; nämligen

1:o) Sämåns vattensamlingsområde ofvan Åsarpsån:

a) Sämjöns vattensamlingsområde	7435 h:ar	
b) Pågelåsabäckens "	505 "	
c) Öfrigt område	2960 "	10900 h:ar
2:o) Åsarpsåns samlingsområde:		8000 "
Sämåns emellan Åsarpsån och Nissorpsån:		
a) Norr om Bystadbäcken	260 h:ar	
b) Bystadbäckens område	2410 "	
c) Området norr om n:o 136	750 "	
d) Öfriga deraf	550 "	3970 "
Summa		22870 h:ar.

Inom detta ~~Samlingsområde~~ område finnas afvattnade sjöar till en areal af tillsammans 1526 hektar. Nissorpsån inflyter till Sämån c:a 300 meter ofvan Tranemo sjö och å Nissorpsåns flodområde utom Sämåns närmaste 27260 h:ar, men då högvattenmängden i denna ström af Sämån blir afsevärdt förändrad för samtiden, kan icke afseende behöfva fästas vid Nissorpsåns tillflöde. Den gemensamma ådal nedanför Sammanrinningspunkten blir i stället för afsevärdt bredare än den nuvarande ån.

Flodmängden för denna skogrika ort torde kunna beräknas till 0.7 liter per h:ar och sekund och skulle således för hela nederbördsområdet utgöra:

16009 kubikmeter pr. sekund.

Såsom resultat för denna beräkning kan anföras följande.

Jordmånen inom nederbördsområdet kan med största sannolikhet antagas till

Skogsmark 60 %
mossar och sjöar 20 %
äng och odlingsmarker 10 % samt
åkerjord 10 % och så möjligen denna beräkning något för hög för åker och äng på den öfriga jordens bekostnad.

Antages nu flodmängden utgöra för skog 0.7 liter för mossar och sjöar 0.3 liter, för ängar 0.9 liter samt för åkerjord 1.2 liter, blir sammanlagda flodmängden:

15,76 kubikmeter pr. sekund.

En annan beräkning grundad på uppgifterne från Meteorologiska centralanstalten, ger följande resultat.

Årsnederbörden för södra Upsborgs län angifves under åren 1881-1890 till i medeltal 696 m.m. maximum 850 mm. och minimum 565 mm. Under åren 1879-1885 voro motsvarande tal 677,7 och 555 mm. för Åtvids vattensamlingsområde.

Floden d.v.s. December-April nederbörden utgör c:a 200 mm. eller 28,5 % af årsnederbörden 696 mm. Antages för afdunstning, afrinning före värfloden o. dyl. 30 %, återstår att vid flod afleda 140 mm. = 32018000 kbm. vatten. Tages skog, mossar och sjöar till 80 % af hela arealen med en afrinningstid af 30 dygn, får man för den del affön 9,8 kbm.; och om för åkrig mark tages en afrinningstid af 12 dygn, ger detta 6,1 kbm.; tillsammans 15.9 kbm vatten pr. secund. Ofvan anförda vattenmängd vid flod 16,00 kbm. eller med andra ord 0.7 liter pr. hektar och secund, torde derföre få anses närmelsevis riktig.

Luftningar och dimensioner

Då å sträckan nedåt från Tåle stockar det icke åsyftas och ej heller kan ernås fullständig torrläggning, har det icke varit nödvändigt att här nere vid "Tranemo sjö" gifva den nya ån något större djup. Den nya kanalens läge vid Tranemo sjö förelår derföre till 4.75 m. = 875 m under derstående fix n:o 7.

Härifrån gives bottenlinien en
~~Bottenbredden å denna sträcka~~ lutning af 0.25:1000
upp till Brås-Asperslabanans järnvägsbro, der bottenliniens läge sålunda blir 6,50 m. = 4.45 m under
varande Fix n:o 9.
Bottenbredden å denna sträcka tages från "Tranemyr"
upp till N:o 136 till 10 m.; derifrån till Brås-Asperslabanans järnvägsbro till 8 m.
Sidolutningen 1:1,5.
Det torde vara vanskligt att just tillräckligt beräkna den
tillkommande flodens höjdläge å denna sträcka, då afseende
måste fästas vid "Tranemo sjö" större eller mindre
förmåga att dämma tillbaka, beroende af om sjö,
om flödet i Nissorpsån kommer tidigare än i Sönån.
Innerst bör den beräknade vattenmängden
16 kbm. kunna här framgå med en höjd vid järnvägsbron af 1.00 m. under nuvarande höjvattenyta, från em-
gefär 1400 m. ofvan "Tranemo sjö" nuvarande och till-
kommande höjvattenytor sammanfalla.
Från Brås-Asperslabanans bro upp till Åsarpsåns in-
flöde läggas bottenlinien med en lutning af 0.5:1000
och blir bottenliniens höjdläge vid Åsarpsåns inflö-
de sålunda 7.70 m = 6.67 m under Fix n:o 11;
vattendjup vid flod 2.00 m.; bottenbredd 3.75 m. sidolutning 1:1,5;
skall framföras 13.41 kbm., framföres 13.89 kbm.
Från Åsarpsåns inflöde till punkten N:o 238 utläggas
bottenlutningen med 0.5:1000, bottenliniens höjdläge
vid N:o 238 blir sålunda 9.70 m. = 0.905 m. under Fix n:o 13.
Vattendjup 1.80 m.; bottenbredd 2.50 m.; sidolutning 1:1,5;
skall framföras 7.63 kbm., framföres 8.08 kbm.
Från N:o 238 till N:o 273, der arbetet slutar blir bot-
tenlutningen 0.4:1000 och skall sålunda bottenliniens läge
vid N:o 273 vara 11.00 m = 3.37 m. under Fix n:o 14; (vid
Månstads bro 10,30 m = 9.35 m. under Fix n:o 13)
vattendjup 1.75 m., bottenbredd 2 m.; sidolutning 1:1,5;
skall framföras 6.15 kbm., framföres 6.35 kbm.

Vid N:o 273, der arbetet slutar, byggres till ån en dam
mot Sönsjön för att bibehålla dess vattenstånd till
nuvarande höjdläge. Denna dam förses med en skib-
bro 5.00 m. bredt och med öfverkant till höjdläge 13.00 m.
1.37 m. under Fix n:o 14. Från dammen för vatten
in åt land, enligt hvad ritningen visar, 1.50 m. hö-
ga, i kronet 2 m.; yttre lutning 1:2.
Den nya ån utföres i plan efterom den röda linien
visar å plankartan, anlydande denna röda linie å den
tillkommande åns midt. Betydande rätningar komma
sålunda att få verkställas.
Åsarpsån erhåller en lutning på den nya bot-
tenlinien af 1:1000; bottenbredd 1.00 m.; sidolutning 1:1.5;
betydliga rätningar förekomma för denna å.
För torrläggningens fullständigande och på det hvarje
jordägare må få sin mark lämna i direkt beröring
med den reglerade ån skola på gemensam bekost-
nad några afloppsdiken upptagas i lägen som å plan-
kartan utvisas med röda linier och till A-A i tvärt.
Dessa diken grafvas 1.50 m. djupa, 0.30 m i botten och 3.30 m i dag.

Broar

I följd af Sönäns reglering måste följande
broar ombyggas öfver ån, nämligen:
landsvägsbron vid Fäle Stockar;
enskild bro i vägen emellan Limmareds gästgifvaregård och Hyttes
landsvägsbro nedanför Åsarps Ladugård, kallad Tasbron;
enskild bro i vägen till Starcho; samt
landsvägsbro vid Månstad.
Landsvägsbron vid Tranemo torde icke behöfva ån
ombyggas, då dess genomskärningsöppning är mer
än tillräckligt stor.
Öfver Åsarpsån inläggas en vanlig gärdesbro.

Torrdiken

De enskilda dikena genom de jordförande hvit-
mossarne och den andra jordförande marken utföres

enligt ritningar med vederbörande bottenbredder; bottenbredd 0.60 m.; sidolutning 1:0.5; normaldjup 1.80 m. Icke profilerade grundgrafven erhåller samma sidolutning, men bottenbredd 0.30 m.; normaldjup 1.50 m.

Vattenregleringens och afdikningens effekt.

Som först är nämnt kommer genom regleringsarbetets utförande i Sämån, på nu föreslaget sätt, högvattenytan att öfver Bräs-Nepersladbanans järnvägsbro att sänkas 1.50 m. samt från järnvägsbron till Täle klockar 1.00 à 0.50 m.

Lågvattenytan sänkes 1.50 à 1.80 m.

Variationen emellan blifvande hög- och lågvattenstånd kommer att ökas mot emellan nuvarande med 1.00 till 1.40 à 1.50 m.

Samtliga madängar blifva efter föreslagets utförande fullständigt torrlagda till odling, och äfven efter dyjordens sättning till fullt täckdikningsdjup.

Genom upptagande af de föreslagna grundgrafvarna bör åtminstone fullständighet förvinnas från de sten-mossbankarna i Sämådalen. Härigenom befrias från frost en nu odlad areal af c:a 350 hektar i medelbonitet närmast belägen mark, samt dessutom den genom föreslagets utförande till odling tjenliga arealen af 357 hektar.

Vattenafledningsföretagets lagenlighet och dess inverkan på nedanför liggande marker och vattenverk.

Intet af detta vattenafledningsföretag möter intet lagligt hinder.

Hvad beträffar ängarne vid "Tranemo sjö", hvilka nu redan lida af öfversvämningar, torde förhållandet der för framtiden efter föreslagets utförande blifva tämligen oförändradt. Hvad Sämån beträffar, kommer öfversvämningarne att blifva mindre tidsliga, då floden afgår med större variation samt under längre tid. Antagligt är att normal högvattenyta vid "Tranemo sjö" för framtiden kommer att stå något lägre än nuvarande.

För nedanför liggande vattenverket Strömsfors är regleringen af Sämån endast till fördel, särskildt hvad minimivattenmängderna beträffar. Det regelerade vattnet kommer i jämnt flöde ned hela sommaren och vattenbrist vid Strömsfors bör mindre ofta inträffa.

Hvad som gäller om Strömsfors, gäller naturligtvis äfven öfriga nedanför liggande vattenverk.

De järnvägsbroar, hvilka den nya ån kommer att passera äro mer än tillräckligt vida emellan landfästena samt ligga så djupt att deras fundament icke nås af den nya åns botten. (Bräs-Nepersladbanans bro har 15 m. spann och Limmared-Falkenbergsbanans bro 20 m. spann.)

Arbetets utförande

Hela torrläggningsarbetet bör vara fullständigt utfördt inom åtta år efter sedan ordningsplan och anslag blifvit beviljade.

Arbetet med Sämåns reglering mäste ske medelst användande af mudderverk. Möjligen kan det å den öfversta sträckan ofvan om Månstad bro slätt dig likformigt med gräfning, men för bottentagets upptagande torde dock ofvan nämda mudderverk vara bäst lämpat. På sträckan emellan "Tranemo sjö" och Bräs-Nepersladbanans järnvägsbro föreslås ett paternosterverk med vid verket hängande uttömningsrännor af plåt. Afverkningsförmåga 300 kbm. pr. 10-timmar vid jämn gång. Ångmaskin om 16 eff. hkrfts. På den öfre sträckan användes lämpligast, på grund af det hastiga afsmalnandet af åns bottenbredd och för att undvika uppgrundning af öfverflödig många massa, ett enkapigt verk med förmåga af 150 à 180 kbm pr. 10 timmar. Maskin om 20 eff. hkr.

Priset på mudderverken är upptagit till 50000 kronor. Till från Munkfors Mekaniska Verkstad i Eskilstuna inkommet anbud sluter på något högre

dumma, men torde den föreslagna summan kunna räcka till.
Det större mudderverket kan efter företagets fullbordande försäljas; det minskar bör behållas för framtida reparationer i den nya ån.
Verken böra vara så byggda, att de utan större svårigheter kunna sönderknäppas för framdragande emellan broarna.
Arbetet med mudderverk utesluter naturligtvis icke gräfningsarbeten. Tvärtom böra sådana förekomma till öfverskärningarna och för att gifva den nya ån en jämn bank i markytan.
Materialet är för mudderverk synnerligen gynnsamt att arbeta i; lös sand och dyjord, ej en sten och ej gras, åtminstone ej att tala om.
Åsarps ån bör gräfvas.
Trotdikena framgå i dag hvilmossa. Träffas fast botten, består den af sand.
Broarna byggas i enlighet med bifogade ritningar. De tre landsvägsbroarne med landfästen af sten och öfverbyggnad af trä; de öfriga endast af trä.
Dammen byggas likaledes enligt ritning. Vattnet åt land upplägges af dyjord.
Till ledning vid arbetets utförande äro följande fixpunkter intagna i ligen, som synas å profilkarten.

Fix n:o 7, i fordfast sten	vid Dammens höjdläge		13.49 m.
Fix n:o 8	vid N:o 125		7.455 m.
Fix n:o 8a	vid Fäle		11.68 m.
Fix n:o 9 å östra brofästet	på B.A.J.V. bro		10.935 m
Fix n:o 10 i fordfast sten	vid Hästhagen		11.46 m
Fix n:o 11	vid Oppenstorp		14.37 m
Fix n:o 12	vid Hästhagen		13.83 m
Fix n:o 13	vid vägen 140 m.		
	vester om Mauritzbro		19.605 m
Fix n:o 14			14.37 m

Odlingsarbetet bör vara fullbordadt inom femton år efter tedan odlingslån beviljats.

Underhållsarbeten.

De två odlingsföretagna ängsmarkerna böra djupplöjas samt gödslas med thomasfosfat och 37 %-ig kaligödning. Påföre slåtten är utan tvifvel dyjordens af så god beskaffenhet att gödning med superfosfat blir lönande; säkerligen blir äfven rikligt kalkning lönande.
Intressenterna böra genom att låta undersöka sin jord, kunna få riktiga upplysningar rörande lämpligaste gödning för hvarje fall.
Vårsäd, råg, hvarigt gräs samt rotfrukter böra vara gifvande saker. Det är af vigt, att träda införes i omloppet för upprätthållande.
Den två framtida odlingsföretagna marken bör äfven emellan grotdikena sönderdikas. Efter en sjelfsådd skogsväxt, hvilken der icke får uteblifva, kan äfven dessa marker med fördel odlas.

Likvärde med statsmedel understödda företag i närheten.

I närheten finnes knappast något med statsmedel understödt företag af liknande beskaffenhet. Inom Hinds härad är ett företag vid Skjeredsholm understödt med lånat lån som anslag. Vid Malmeby och Enebäcksbro pågå afdikningsföretag understödda med anslag ur brottfonden.

Förslag till fördelning af odlingslån och anslag ur brottmarkningsfonden.

Kostnaden för den gemensamma anläggningen kronor 160392,86 utgör 68.4 % af det genom företagets utförande uppkommande ökade jordförbättringsvärdet, kronor 261210,40.

Detta företag är, som af hvad ofvan är anfördt framgår, ett S.K. kombineradt företag.
Till länsmans reglering med derstå hörande arbeten

Ls-fix, enl. VD 5/3 1925 och sjökfix vid Norrvarfvet sammanmärkta 1928-11-24
h + 151.28 = RH 00 /GM

i Åsarpsån bör kunna förväntas ej endast lån ur Odlingslånefonden utan även anslag utan återbetalningsskyldighet ur Jordminskningsfonden.
Jag tillåter mig därefter följande fördelning af förslagen.

Alternativ A.

Anläggen räknas till anläggsmark endast de verkliga Svältmossarna utgörande 263,55 hektar af hela arealen 835,2950 hektar, eller således 31.6 % af hela arealen. Anslag borde således kunna beviljas till belopp lika med hälften af 31,6 % af hela den gemensamma kostnaden, alltså 31.6 % af 160,392,86 kronor eller 50684,41 kronor; hälften därav = 25342,00 kronor; återstår då såsom odlingslån 135050,86 kronor. Härifrån skall emellertid afgå för den jord, som icke vid gå med i lånet, utgörande i deltagningsskyldighet 1,023 % = = 1381,57 kronor, hvadan till lån skulle lemnas 135050,86 kronor minus 1381,57 kronor = 133669,29 kronor.
Till den enskilda Jordafdikningen tillskjutes anslag lika med hälften af den därför beräknade kostnaden kronor 31927,91 = 15963,95 kronor.
Således enligt detta alternativ i åtnjutande af:

Lån ur odlingslånefonden	Kronor 133600,00
Gemensamt anslag ur Jordminskningsfonden	" 25300.00
Till enskild dikning ur d:o	" 15900.00
	Alltså summa

anslag 41200,00 kronor.

Alternativ B.

Till gemensam anläggsmark räknas åtnjutande men till framtida odling uppskådade marken. Men då denna mark ju verkligen förbättras till skogsvärde mycket genast, torde dess areal vid fördelningen emellan lån och anslag böra minskas till hälften; alltså anläggsmark, kortmossen 263,55 h:ar Jordförbättrande, i framtiden odlingsbara marken =

hälften af 154.62 h:ar 77,31 h:ar
Tillsammans 340.86 h:ar
= 40.8 % af hela arealen.
Tillägg skulle således gemensamt kunna beräknas: hälften af 40.8 % af den gemensamma kostnaden 160392,86 kronor = hälften af 65230 kronor = 32615 kronor och i odlingslån 160392,86 - 32615 = 127777,86 kronor; hvarifrån skulle afdragas 1,023 % alltså = 126406,86 kronor.
Anslag till enskild Jordafdikning = alternativ A.
Alltså enligt alternativ B:
Gemensamt lån ur odlingslånefonden Kronor 126400.00
Gemensamt anslag ur Jordminskningsfonden " 32600.00
Enskilda anslag ur d:o " 15900.00
Således summa anslag: 48500,00 kronor.
Det är svårskiljt åtnjutande för förrättningsmannen, att vid ett förslag sådant som detta uppdraga en bestämd skillnad emellan hvad, som bör kunna lemnas i odlingslån och hvad i anslag.
Utan Kungl. Maj:t finna skäligt bifalla fördelningen enligt alternativ B, så mycket bättre: ägare böra interessenterna med tacksamhet mottaga en fördelning af lån och Jordminskningsanslag enligt alternativ A.

Förslagets betydelse

Till vattenaflednings- och Jordafdikningsförslag såsom detta bekräftar icke särskildt rekommenderas: det talar för sig självt.
Förslaget eger betydelse ej endast för interessenterna i detsamma. Det har för grund af sin stora omfattning, betydelse för orten, för länet, ja för hela landet.
Särskilt i denna ort där landtbruket är relativt efterblifvet, men där nu i följd af de många hvarandra korsande nya farvägarne, afsättningsmöjligheterna blifva många dubbelade (man behöfver blott betänka, att

Lommarens stämsen inom några år är ett stort och fackligt samhälle i detta förslag nu af ödesmättande betydelse.

Förslaget, väl utförd skall mana till flitig efterföljd: och torläggningsläget hos förs det gäld att i denna del af Elfsborgs län.

Förslagets betydelse i jordmånskningsafseende är afgörlig.

Jag ber därför vördsamt få tillstyrka att till detta vattenafledningsförslags utförande må i nåder beviljas såväl län ur odlingsfonden som anslag ur jordmånskningsfonden fördelade eller endera af dem anförde alternativ.

Dithörande handlingar äfvenledes af:

1:o) Öfversiktskarta uti skala 1:100000, der nederbördsområdena äro med kurvor inlagda samt öfversvämningslägenheten med gul färg.

2:o) Tabeller upptagande torläggningslägenhetens och läne samt avrinningsområdens nuvarande och blifvande areal och fordringar. Bilaga litt A och lit A1.

3:o) Ägobeskrifning, Bilaga lit B. och för sockenarne lit B1.

4:o) Kostnadsförslag för reglering af Sämån och Åsarps ån samt för odlingen; Bilaga lit C; för den enskilda portafdikningen; Bilaga lit C1; Portafdikningskostnadens fördelning på de respektive jordinnehafvarne; Bilaga lit C2.

5:o) Tidimerade afskrifter af vid syneförrättningarna förda protokoll samt synemännens utlåtande öfversom beskrifnings och uppskattningsgrund. Bilaga lit D.

6:o) Bevis om förrättningen vunnit laga kraft. Bilaga lit E.

7:o) Stämmoprotokoll rörande förslagen. Bilaga lit F.

8:o) Plankarta öfver torläggningsområdet uti skalan 1:4000, der åker betecknas med gul färg; lin odling förslagen mark med grön färg; förslående, men i framtiden odlingsbar mark med grön färg och brun streckning samt hvitmossar med brun färg och brun streckning.

Sämåns nya läge samt gemensamma diken, Åsarpsåns nya läge öfversvämningsområdet portafdikningsdikena betecknas med röda linier, de gemensamma afskärningsdikena betecknade med bokstaven A. Blad 1-10.

Uti blad 11-13 meddelas plan öfver de marker, som skulle ingå, derest det stäm vattenafledningsföretaget kommit till stånd.

9:o) Profil och sektionsritningar för regleringarne uti skala 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sektioner; för Sämån blad 14-32 och för Åsarps ån blad 39.

Längdprofiler af vattendraget nedanför Tranemo äfvenledes bifogas å blad 40 och 41.

10:o) Ritningar till hvar öfver Sämån och dammet Sanesjön uti skalan 1:50 meddelas å blad 33-38 samt för en bro öfver Åsarpsån å blad 39.

11:o) Profiler och sektioner för jordmånskningsdiken uti skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sektionen meddelas å blad 42-46.

Tillkännagifves Domkapitlet i Göteborg rörande vederbörande bostadsinnehafvares råd att deltaga i och ansvara för odlingsplan bifogas.

Likaledes bär bifogas resolution från Kommunens Besparingshafvande i Elfsborgs län att medförslagets utförande icke medför något hinder från det allmännas sida.

Venersborg den 4 Mars 1904.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga till A.

Tabell: 1

för odlingslånet.

	Hela afdikningsområdet				Låneeckandenes andel			
	Areal Hektar		Värde Kronor		Areal hektar		Värde Kronor	
I den vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af								
Åker	60	05,5	32020	40	54	39,0		
Äng och odlingsmark	357	07,0	135934	00	321	90,0		
Summa	417	12,5	167954	40	376	29,0	165012	80
Summa utom de jordtförande massarne	571	74,5	"	"	563	21,0	"	"
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma områden till								
Åker (förbättrad gm. torrläggning)	60	05,0			54	39,0		
Åker (förd äng eller odlingsmark)	321	90,0			321	90,0		
Äng förbättrad	35	17						
Summa	417	125	399726	20				
+ förbättring genom odlingen			32190	00	376	29,0	32190	00
			431916	20				

Venersborg den 4 Mars 1904

Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga Lit. A 2.

Tabell: 2.

för anslaget ur frostfonden

	Hela afdikningsområdet				Anläggningskostnadens andel			
	Areal hektar		Värde kronor		Areal hektar		Värde kronor	
I det vid undersökningen befunnal-liga skick utgöres frostdikningsområdet af:								
"Annan mark" frostförande men i framtiden odlingsbar	154	62,0	7572	20	153	38,5		
Kvitmossar, djupa och frostförande	263	55	54	00	263	55		
Summa	418	17	7626	20	416	93,5		
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras området lit.								
Skogbärande mark, i framtiden odlingsbar	154	62,0	39833	00	153	38,5		
Förlagda kvitmossar	263	55,0	11921	20	263	55,0		
Summa	418	17,	51754	20	416	93,5		

Venersborg den 4 Mars 1907

Bror Emil Hildebrand

Bilaga lit. B.

Ägobeskrifning

Beskrifning och värderingsläng öfver vårdeförhadad mark tillhörande nedanstående, länesokanden tillhörige hemman.

Hemmans-nummer		Hemmans och lägenhetens samt innehafvares namn m. m.	Areal						Jordförbättringens värde genom odlingsplaner		Jordförbättrings värde gm. odlingen	
			Åker		Äng, utom den till åkern hörande		Tillvaxing förslagen genom odling	Annan mark	Å den tillvaxing förslagen genom odling	Å öfrig mark	I medeltal per H:a	Å hemmanet eller lägenheten
Nr	Mtal											
		Öfrarp lit. K 3 Grefve Claes Sparre	-	-	-	-	13	80,0	-	-	3597 60	- -		
		Hestra, lit. D. Grefve Claes Sparre	-	-	-	-	8	47,5	11	14,0	3980 80	1900 40		
	1/4 och 1/2	Slumsvik, lit. A 1 H. J. Rydin	3	46,0	-	-	4	85,0	1	37,5	2989 40	2175 20		
	1/16	Slumsvik lit. b 1. H. J. Rydin	-	-	-	-	2	94,5	2	73,5	1702 00	477 60		
	7/8 och 7/12	Slumsvik, lit. A 2, B. Grönlund	1	08,0	-	-	4	76,0	1	55,0	2858 00	759 20		
	1/8	Slumsvik, lit. A 3, B. Grönlund	-	-	-	-	1	53,0	-	92,5	934 00	148 00		
	3/16	Slumsvik, lit. b 2, Hans Andersson	-	-	-	-	2	30,0	3	98,0	1354 00	748 80		
	1/4	Slumsvik, lit. H. Ida Lundin	-	47,0	-	-	7	27,0	3	02,5	3799 40	672 00		
	1/4	Slumsvik, lit. D 2 Lukas Eliasson	-	23,0	-	-	1	93,0	1	77,5	1107 40	376 00		
	3/16	Lo. Mäntlad, lit. A 4, Carl Claesson	4	82,0	-	-	5	02,5	-	-	3175 40	2247 80		
	1/8	Predared Oscar Bonander	1	69,0	-	-	4	07,0	-	-	2206 00	903 80		
	1/3	Björnarp, lit. b 1 & b 2 Joh. Gustafsson	6	01,0	-	-	18	30,0	4	52,0	10777 20	3911 20		
	1/2	Björnarp, lit. D 1 & D 2 Aug. Svanberg	2	85,5	-	-	9	47,0	2	85,0	5688 20	2240 80		
		Björnarp lit. E. Soldattorp	-	-	-	-	-	68,0	-	-	452 40	- -		
	3/16	Backa Carl Johansson	2	38,5	-	-	-	-	-	-	- -	709 60		
	1/2	Brundatorp, lit. K. Claes Svensson	5	43,0	-	-	2	27,0	1	59,0	1525 60	2881 60		
	3/16	Brundatorp, lit. b 6, P. M. Figstrand	1	03,0	-	-	-	91,0	1	16,5	539 20	540 40		
	3/16	Brundatorp, lit. D 2 Josefina Andersson	1	11,5	-	-	-	70,0	1	67,0	385 60	646 20		
		Röseneds Torthåll	-	-	-	-	1	27,0	-	-	672 00			
	1/4	Norrebo lit. b. Karl Johansson	-	-	-	-	1	58,0	7	05,0	900 00	1291 60		
	1/8	Norrebo lit. K. Oscar Svensson	-	-	-	-	-	-	6	96,0	- -	1696 80		
		Norrebo lit. A. Emil Pettersson	1	65,0	-	-	7	43,0	5	20,0	3751 40	1693 40		
		Björdal, lit. E. Axel Johansson	1	15,0	-	-	2	35,0	4	09,0	1400 60	1048 00		
		Björdal, lit. D. Axel Johansson	-	-	-	-	4	44,0	3	04,0	2690 80	880 00		
		Björdal, lit. b. 2 A. Lönnerblad	1	97,5	-	-	4	00,0	8	69,0	2595 60	3123 80		
		Björdal lit. K 1. E. Skrämbos Enkas mans	-	77,0	-	-	1	31,0	2	32,0	827 60	958 00		

Hemmans-nummer		Hemmans, lägenhetens och innehafvares namn	Areal				Jordförbättringens värde genom värderingsplaner		Jordförbättrings värde gm. odlingen	
			Åker		Äng utom den till lägenheten hörande	Tillvaxing förslagen genom odlingsmark	Å den tillvaxing förslagen genom odling	Å öfrig mark	I medeltal per H:a	Å hemmanet eller lägenheten
Nr	Mtal									
		Björdal, lit. A 1 Carl Andersson	-	-	-	10 56,0	8 37,0	7316 80	1646 80	
		Torp Selma Johansson	-	-	-	15 77,0	4 07,5	9536 80	1139 80	
		Enegården, Albert Andersson	-	-	-	4 46,0	- -	2770 20	- -	
		Silfvarp Josef Larsson	-	-	-	4 56,5	- -	2848 00	- -	
		Silfvarp Albert Adman	-	-	-	4 81,5	- -	2953 00	- -	
		Silfvarp Ann Andersson	-	-	-	8 31,5	1 84,0	5124 60	365 80	
	3/16	Byttad, lit. D, Lars Andersson	2	57,0	- -	- -	1 57,0	- -	1242 20	
	3/16	Byttad lit. E. Ad. Öperström	-	-	- -	- -	3 05,0	- -	660 40	
	1/4	Byttad, lit. b 1 Myd. Kristoffersson	-	-	- -	5 23,5	3 49,5	3313 40	675 00	
	1/4	Byttad lit. b 2, H. Grönbäck	-	-	- -	6 17,0	1 87,0	3980 60	365 20	
	1/4	Byttad lit. K. H. Grönbäck	-	83,0	- 71,0	- 71,0	- -	426 00	423 20	
	1/8	Byttad lit. A. Aug. Johansson	1	86,0	- -	3 72,5	- -	2398 40	1045 20	
		Byttad, lit. E. Soldattorp	-	-	- -	4 58,5	3 55,0	2339 00	591 20	
		Byttad, lit. G. Soldattorp	-	-	- -	- 48,5	- -	- -	232 80	
	1/2	Limmareds Säteri O. Krüger	2	36,5	- -	48 11,5	1 87,0	29678 40	1709 20	
	1	Åsarp Tadugärde Aktiebol. Fr. Bruscwitz	4	60,5	- -	18 71,0	10 92,0	11564 20	5594 00	
1/32	2	Åsarp, Öpno Nedergårds Aktiebol. Fr. Bruscwitz	3	16,5	- -	44 41,5	8 57,0	26702 00	3532 00	
		Säle, Aktiebolaget Fr. Bruscwitz	2	97,5	- -	29 67,2	- 56,5	14027 60	1787 20	
		Summa	54	39,0	- -	321 90,0	125 30,0	184869 20	52935 20	
								237804,40		

Venersborg den 4 Mars 1904

Bror Daniel Rickedstrand

*) I denna siffra ingår åsatt förhöjning å "annan mark" som tillhörande till "anslagsmarken"

Förhöjningen å odlingslandskontorets åker utgör enl. beskaffningen 26962,80

*) å odlingsmarken (se åsatt) 184869.20

210932.00

Genom odlingen 32190.00

Summa 243122,00 Kr

Landskontorets ordlade enligt gen. odlingsplanen mark.

Afskrift.

Bilaga lit B. 1.

Arealuppgift angående de fortförande hemmanen samt arealens fördelning på de olika hemmanen.

Hemmans och ägares namn.	Fortförande hektar	
Åsarp, Lit B 3 Grefve Claes Sparre	9	35.0
Herlra Lit. D, do	18	39.0
1/4 mtl. Slumsvik lit D 2 Enkan Eliasson	4	93.0
Månstad Stom, ekl. boställ, arrend. Aktiebol. Fr. Brusewitz	29	17.0
3/16 mtl Lilla Månstad lit A. Carl Larsson	14	31.0
1/8 mtl Bredared Oscar Bmander	6	12.0
3/16 mtl. Brundtorp lit b	5	12.0
3/16 mtl. Brundtorp lit Da Josefina Andersson	25	88
1/16 mtl. Brundtorp lit Db. Alfred Johansson	2	41.0
1/4 mtl. Storeho lit b Karl Johansson	12	03.0
1/8 mtl. Storeho lit B. Oscar Svensson	8	17.0
Storeho lit A. Emil Pettersson	8	33.0
Björdal lit L. Axel Johansson	12	79.0
Björdal lit L3 L. P. Björanders Herbliss	7	79.0
Björdal lit F, A. Björander	6	25.0
Björdal lit d. Axel Johansson	2	35.0
Björdal lit b. L. A. Lönnerblad	1	87.0
1/2 mtl. Brundtorp, lit B. Claes Svensson	2	62.0
Björdal lit d, L. Strömbecks Snickeriarrende	1	87.0
Björdal lit A, Carl Andersson	4	15.0
Skärtebo ekl. bost. innehaf. Kommunisten A. Bergvist	5	70.0
Byplad Lit D. 3/16 mtl, Lars Andersson	2	91.0
3/16 mtl Byplad lit L, Mob. Öfverström	12	04.0
Byplad lit L. Soldattorp.		92.0
Timmarets Säteri A. Krüger	8	95.0
Åsarp N:o 3 Ladugården Aktiebol. Fr. Brusewitz	7	64.0
Åsarp N:o 1 o 2 Öfver och Nedergr. do	41	49.0
Summa hektar	263	55.0

Timmarets den 4 Mars 1904
Bror Emil Hedebrand

Afskrift.

Fördelning af vattenafledningskostnad i Odlingslån.

	Kronor			Procent
Enligt alternativ: A.				
Öfrarp Grefve Sparre deltagande i förbättring af	179	88	mea	1,362 %
Herlra do	294	06	"	2,227 %
Slumsvik lit A 1. A. J. Rydin	258	23	"	1.956 %
do do do	106	98		0.810 %
do A II B. Grönlund	180	86		1,371 %
do A III do	54	10		0,410 %
do b II Hans Andersson	105	14		0.796 %
do B. Ida Sundin	223	57		1.693 %
do D II Enkan Eliasson	74	17		0.562 %
Ekereds Soldattorp	25	68		0.196 %
Månstad Stom	481	76		3,650 %
2:la Månstad lit A, Carl Claesson	271	16		2,054 %
do A. Carl Larsson	149	61		1,133 %
Bredared, Oscar Bmander	155	49		1,178 %
Björnarp, lit b 2 o C II, Joh. Gustafsson	734	42		5,564 %
do D 2 o D II, Aug. Svanberg	396	45		3,005 %
do Soldattorp Joh. Gustafsson	22	62		0.171 %
Backa Carl Johansson	35	23		0.267 %
Brundtorp, lit B. Claes Svensson	220	36		1.670 %
do b, P. M. Sigfrand	53	98		0.410 %
do D a Josefina Andersson	51	59		0.391 %
do D b. Alfred Johansson	8	10		0.061 %
Rösereds nutthåll	33	60		0.254 %
Storeho, lit b. Karl Johansson	109	58		0.830 %
do B. Oscar Svensson	84	84		0.645 %
do A. Emil Pettersson	271	24		2,054 %
Björdal, lit L. Axel Johansson	122	43		0.927 %
do Fa L. P. Björanders Herbl.	51	35		0.390 %
do F II A. Björander	85	54		0.648 %
do D. Axel Johansson	178	54		1.352 %
do b L. A. Lönnerblad	285	97		2,166 %
do B II L. Strömbeck	89	28		0.676 %
do A. Carl Andersson	448	18		3.395 %

	Kronor		Procent
Skärteleo, delagen för förbättring af	368 26	med	2,790 %
Torp Selma Johansson	533 88		4.0 %
Ungården, Alb. Andersson	138 51		1,049 %
Tibbarp Josef Larsson	142 40		1,079 %
do Albert Adman	147 65		1.118 %
do Aron Andersson	274 52		2,079 %
Byrlag, lia O. Lars Andersson	62 11		0.470 %
do - E. Alb. Öperström	30 02		0.227 %
do - b I Aegir Christoffersson	199 42		1.510 %
do - c II H. Grönbäck	217 29		1,646 %
do - B. do	42 46		0.322 %
do - A. Aug. Johansson	172 18		1.304 %
do - F. Soldatkorp	146 51		1,110 %
do - G. do	11 64		0.088 %
Timmareds Såleri O. Krüger	1569 38		11.887 %
Åsarp N:o 3 Alb. Fr. Brusewitz	857 91		6,498 %
do N:o 102 do	1511 70		11,450 %
Tåle do	790 74		5.990 %
Timmared S. Nylander	141 11		1,070 %
Ima	13201 63	—	100 —

Venersborg den 13 Mars 1905

Per Emil Hildebrand

Alternativ B. —

	Kronor		Procent
Åsarp Grefve Spare delagen för förbättring af	179 88	med	1,552 %
Hestra do	199 04		1,718 %
Hemsvik, lia A:2 H.J. Rydin	244 43		2,110 %
do - b 1 do	85 10		0,734 %
do - A II B. Gränlund	167 26		1.443 %
do - A III do	46 70		0.403 %
do - b II Hans Andersson	67 70		0.584 %
do - B., Ida Sundin	199 37		1.720 %
do - D II Erik Eliasson	59 97		0.517 %
Ekereds Soldattorp	16 00		0.138 %
Månsteds Stom	378 60		3.267 %
Lia Månsted Lia A:a Carl Claesson	271 16		2.340 %
do - A Carl Larsson	116 85		1.008 %
Wedared Oskar Wenander	155 49		1,342 %
Björnarp lia b2 o b II Joh. Gustafsson	686 38		5.922 %
do - D2 o D II Aug. Svanberg	362 25		3,126 %
do - L. Soldattorp Joh. Gustafsson	22 62		0.195 %
Backa, Carl Johansson	35 23		0.304 %
Brunstorp, lia B. Claes Svensson	207 64		1.792 %
do - b6 P.M. Tigstrand	44 66		0.385 %
do - D2, Josefina Andersson	34 89		0.301 %
do - D6, Alfred Johansson	8 10		0.070 %
Rösereds Rusthåll	33 60		0.290 %
Hemleo lia b. Karl Johansson	45 00		0.388 %
do - B. Oskar Svensson	. .		. .
do - A, Emil Pettersson	221 98		1,915 %
Björdal lia L, Axel Johansson	81 53		0.704 %
do - F III L.P. Björnanders Torp	33 75		0.291 %
do - F I A. Björnander	55 00		0.475 %
do - D. Axel Johansson	134 54		1,161 %
do - C, L.A. Lönnerblad	180 15		1,555 %
do - B1, L. Strömbom	61 40		0.530 %
do - A I Carl Andersson	365 84		3.157 %

		Kronor			Procent	
Skärlebo	deltager för förbättring af	308	18	med	2,660	%
Torp Selma Johansson		476	84	"	4,125	%
Enegården Albert Andersson		138	51	"	1,195	%
Sibbarp Josef Larsson		142	40	"	1.230	%
do Albert Ödman		147	65	"	1.274	%
do Ann Andersson		256	23	"	2,211	%
Byntad, lia O. Lars Andersson		49	07	"	0.423	%
do E. Ack. Öfverström		-	-	"	-	-
do C I Alg. Christoffersson		165	67	"	1430	%
do C II H. Grönbäck		199	03	"	1.717	%
do K do		42	46	"	0.366	%
do A. Aug. Johansson		172	18	"	1.486	%
do L. Soldattorp		116	95	"	1,010	%
do G. do		11	64	"	0.100	%
Limmareds Säteri, O. Krüger		1542	92	"	13,314	%
Åsarp N:r 3, A.B. Fr. Brusewitz		702	26	"	6,060	%
do N:r 102 do		1414	40	"	12,205	%
Åle do		786	22	"	6,784	%
Limmared S. Nylander		120	87	"	1,034	%
	Summa	11588	59	—	100,00	-

Venersborg den 13 Mars 1905

Wm Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga litt C.

Kostnadsförslag för reglering af vattenståndet i Sämån från Tranemo sjö till Sämsjön, för afdikning, frostafdikning och ödling af torrlagda marker.

	N:r o. läge.	Längd m.	Djup m.	Bredd bottendagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					A. Torrläggningskostnad.						
					1:) Reglering af Sämån.						
	- 96	100,0	-	10,00	- dy och grus			100,0	1:	100 00	
	- 96+50	50,0	-	-	- "			334,0	0,50	167 00	
	- 97	50,0		"	" och sand			619,0	0,40	247 60	
	- 97+50	50,0		"	" "			224,0	"	89 60	
	- 98	50,0		"	" "			83,0	"	33 20	
	- 98+50	50,0		"	" "			31,0	"	12 40	
	- 99	50,0		"	" "			24,0	"	9 60	
	- 99+50	50,0		"	" "			277,0	"	110 80	
	- 100	50,0		"	" "			488,0	"	195 20	
	- 100+50	50,0		"	" "			331,0	"	132 40	
	- 101	50,0		"	" "			117,0	"	46 80	
	- 101+50	50,0		"	" "			302,0	"	120 80	
	- 102	50,0		"	" "			668,0	"	267 20	
	- 102+50	50,0		"	" "			839,0	"	335 60	
	- 103	50,0		"	" "			964,0	"	385 60	
	- 103+50	50,0		"	" "			802,0	"	320 80	
	- 104	50,0		"	" "			451,0	"	180 40	
	- 104+50	50,0		"	" "			177,0	"	70 80	
	- 105	50,0		"	" "			16,0	"	6 40	
	- 105+50	50,0		"	" "			19,0	"	7 60	
	- 106	50,0		"	" "			394,0	"	157 60	
	- 106+50	50,0		"	" "			403,0	"	161 20	
	- 107	50,0		"	" "			28,0	"	11 20	
	- 108	50,0		"	" "			69,0	"	27 60	
	- 108+50	50,0		"	" "			69,0	"	27 60	
	- 109	50,0		"	" "			109,0	"	43 60	
	- 109+50	50,0		"	" "			110,0	"	44 00	
	- 110	50,0		"	" "			547,0	"	218 80	
					Trpt.	-	-	8742,5	-	3531 40	- -

Läge o. Nº	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
					Flyt	-	-	8495	-	3531 40	- -
-110+50	50,0		10,00	-	dy och sand			641,0	0,40	256 40	
-111	50,0		"		" "			178,0	"	71 20	
-111+50	50,0		"		" "			84,0	"	33 60	
-112	50,0		"		" "			206,0	"	82 40	
-112+50	50,0		"		" "			712,0	"	284 80	
-113	50,0		"		" "			991,0	"	396 40	
-113+20	20,0		"		" "			325,0	"	130 00	
-113+50	30,0		"		" "			575,0	"	230 00	
-114	50,0		"		" "			933,0	"	373 20	
-115	55,0		"		" "			725,0	"	290 00	
-115+50	50,0		"		" "			208,0	"	83 20	
-116	50,0		"		" "			18,0	"	7 20	
-118	200,0		"		" "			142,0	"	56 80	
-118+50	50,0		"		" "			345,0	"	138 00	
-119	50,0		"		" "			562,0	"	224 80	
-119+50	50,0		"		" "			509,0	"	203 60	
-120	45,0		"		" "			194,0	"	77 60	
-120+50	50,0		"		" "			55,0	"	22 00	
-121	50,0		"		" "			108,0	"	43 20	
-121+50	50,0		"		" "			284,0	"	113 60	
-122	50,0		"		" "			292,0	"	116 80	
-122+50	50,0		"		" "			613,0	"	245 20	
-123	34,0		"		" "			408,0	"	163 20	
-123+50	50,0		"		" "			111,0	"	44 40	
-124	50,0		"		" "			8,0	"	3 20	
-124+50	50,0		"		" "			14,0	"	5 60	
-125	50,0		"		" "			217,0	"	86 80	
-125+40	40,0		"		" "			349,0	"	139 60	
-126	50,0		"		" "			274,0	"	109 60	
					Flyt.	-	-	19476	-	7563 80	- -

Läge o. Nº	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
					Flyt.	-	-	19476	-	7563 80	- -
-126+50	50,0		10,00	-	dy och sand			316,0	0,40	126 40	
-127	50,0		"		" "			425,0	"	170 00	
-127+50	50,0		"		" "			583,0	"	233 20	
-128	50,0		"		" "			617,0	"	246 80	
-128+50	50,0		"		" "			309,0	"	123 60	
-129	50,0		"		" "			286,0	"	114 40	
-129+50	50,0		"		" "			281,0	"	112 40	
-130	50,0		"		" "			383,0	"	153 20	
-130+50	50,0		"		" "			472,0	"	188 80	
-131	35,0		"		" "			493,0	"	197 20	
-131+50	50,0		"		" "			964,0	"	385 60	
-132	50,0		"		" "			822,0	"	328 80	
-132+50	50,0		"		" "			603	"	241 20	
-133	50,0		"		" "			527,0	"	210 80	
-133+50	50,0		"		" "			723,0	"	289 20	
-134	50,0		"		" "			763,0	"	305 20	
-134+50	50,0		"		" "			586,0	"	234 40	
-135	45,0		"		" "			536,0	"	214 40	
-135+50	50,0		"		" "			622,0	"	248 80	
-136	50,0		"		" "			866,0	"	346 40	
-136+50	50,0		8,00		" "			781,0	"	312 40	
-137	50,0		"		" "			400,0	"	160 00	
-137+50	50,0		"		" "			500,0	"	200 00	
-138	50,0		"		" "			512,0	"	204 80	
-138+50	50,0		"		" "			497,0	"	198 80	
-139	50,0		"		" "			591,0	"	236 40	
-139+50	50,0		"		" "			817,0	"	326 80	
-140	50,0		"		" "			758,0	"	303 20	
-140+50	50,0		"		" "			581,0	"	232 40	
					Flyt.	-	-	24990	-	14209 40	- -

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Tjocklek bottendagen m.	Tjocklek sidodagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Fört.	-	-	24990	-	1209	40	-	-
-141	1450 50,0		8,00		dy och sand			602,0	0,40	240	80		
-141+50	50,0		"		" "			502,0	"	201	20		
-142	50,0		"		" "			555,0	"	222	00		
-142+50	50,0		"		" "			563,0	"	225	20		
-143	50,0		"		" "			725,0	"	290	00		
-143+50	50,0		"		" "			740,0	"	296	00		
-144	50,0		"		" "			477,0	"	190	80		
-144+50	50,0		"		" "			499,0	"	199	60		
-145	50,0		"		" "			912,0	"	364	80		
-145+50	50,0		"		" "			825,0	"	330	00		
-146	38,0		"		" "			449,0	"	179	60		
-146+50	50,0		"		" "			712,0	"	284	80		
-147	50,0		"		" "			725,0	"	290	00		
-147+50	50,0		"		" "			656,0	"	262	40		
-148	50,0		"		" "			897,0	"	358	80		
-148+50	50,0		"		" "			833,0	"	333	20		
-149	36,0		"		" "			581,0	"	232	40		
-149+50	50,0		"		" "			1056,0	"	422	40		
-150	50,0		"		" "			772,0	"	308	80		
-150+50	50,0		"		" "			472,0	"	188	80		
-151	50,0		"		" "			646,0	"	258	40		
-151+25	25,0		"		" "			507,0	"	202	80		
-151+50	25,0		"		" "			581,0	"	232	40		
-152	50,0		"		" "			1332,0	"	532	80		
-152+50	50,0		"		" "			1107,0	"	442	80		
-153	50,0		"		" "			790,0	"	316	00		
-153+50	50,0		"		" "			658,0	"	263	20		
-154	50,0		"		" "			793,0	"	317	20		
-154+50	50,0 2466		"		" "			1230,0	"	492	00		
					Fört.	-	-	48188	-	22688	60	-	-

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Tjocklek bottendagen m.	Tjocklek sidodagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Fört.	-	-	45188	-	22688	60	-	-
-155	2466 50,0		8,00		dy och sand			1414,0	0,40	565	60		
-156	50,0		"		" "			1644,0	"	657	60		
-156+50	50,0		"		" "			1293,0	"	517	20		
-157	50,0		"		" "			1065,0	"	426	00		
-157+50	50,0		"		" "			1022,0	"	408	80		
-158	50,0		"		" "			807,0	"	322	80		
-159	44,0		"		" "			908,0	"	363	20		
-159+50	50,0		"		" "			1437,0	"	574	80		
-160	50,0		"		" "			1210,0	"	484	00		
-160+50	50,0		"		" "			1222,0	"	488	80		
-161	50,0		"		" "			1399,0	"	559	60		
-161+50	50,0		"		" "			1503,0	"	601	20		
-162	50,0		"		" "			1610,0	"	644	00		
-163	50,0		"		" "			1259,0	"	503	60		
-163+50	50,0		"		" "			874,0	"	349	60		
-164	44,0		"		" "			875,0	"	350	00		
-165	70,0		"		" "			1954,0	"	781	60		
-166	70,0		"		" "			1654,0	"	661	60		
-166+50	50,0		"		" "			788,0	"	315	20		
-167	50,0		"		" "			1317,0	"	526	80		
-167+50	50,0		"		" "			1148,0	"	459	20		
-168	50,0		"		" "			594,0	"	237	60		
-168+50	50,0		"		" "			515,0	"	206	00	33693	40
0707 3757 -169	50,0		3,75		" "			304,0	"	121	60		
-169+50	50,0		"		" "			273,0	"	109	20		
-170,0	50,0		"		" "			250,0	"	100	00		
-170+50	50,0		"		" "			518,0	"	207	20		
-171	50,0		"		" "			314,0	"	125	60		
-171+50	50,0 3		"		" "			142,0	"	56	80		
					Fört.	-	-	14501	-	3443	80	-	-

Läge o. Nº	Längd m.	Djup m.	Bredd bottendagen m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
					Frpt.	-	-	74501	-	34413 80	- -
-172	50,0		3,75		dy och sand			476,0	0,40	190 40	
-173	50,0		"		" "			585,0	"	234 00	
-173+50	50,0		"		" "			485,0	"	194 00	
-174	40,0		"		" "			337,0	"	134 80	
-174+50	50,0		"		" "			139,0	"	55 60	
-175	50,0		"		" "			265,0	"	106 00	
-175+50	50,0		"		" "			512,0	"	204 80	
-176	50,0		"		" "			793,0	"	317 20	
-176+50	50,0		"		" "			687,0	"	274 80	
-177	28,0		"		" "			293,0	"	117 20	
-177+50	50,0		"		" "			669,0	"	267 60	
-178	50,0		"		" "			591,0	"	208 40	
-178+50	50,0		"		" "			235,0	"	94 00	
-179	50,0		"		" "			553,0	"	221 20	
-179+50	50,0		"		" "			418,0	"	167 20	
-180	34,0		"		" "			501,0	"	200 40	
-180+50	50,0		"		" "			718,0	"	287 20	
-181	50,0		"		" "			334,0	"	133 60	
-181+50	50,0		"		" "			543,0	"	217 20	
-182	44,0		"		" "			548,0	"	210 20	
-182+50	50,0		"		" "			729,0	"	291 60	
-183	50,0		"		" "			732,0	"	292 80	
-183+50	50,0		"		" "			710,0	"	284 00	
-184	41,0		"		" "			500,0	"	200 00	
-184+50	50,0		"		" "			737,0	"	294 80	
-185	40,0		"		" "			625,0	"	250 00	
-185+50	50,0		"		" "			671,0	"	268 40	
-186	50,0		"		" "			687,0	"	274 80	
186+50	50,0		"		" "			703,0	"	281 20	
					Frpt.	-	-	90257	-	40696 20	- -

Läge o. Nº	Längd m.	Djup m.	Bredd bottendagen m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
					Frpt.	-	-	90257	-	40696 20	- -
-187	50,0		3,75		dy och sand			782,0	0,40	312 80	
-188	73,0		"		" "			1297,0	"	518 80	
-188+50	50,0		"		" "			681,0	"	272 40	
-189	50,0		"		" "			671,0	"	268 40	
-189+50	50,0		"		" "			517,0	"	206 80	
-190	50,0		"		" "			458,0	"	183 20	
-191	52,0		"		" "			476,0	"	190 40	
-191+50	50,0		"		" "			590,0	"	236 00	
-192	50,0		"		" "			940,0	"	376 00	
-192+50	50,0		"		" "			781,0	"	312 40	
-193	50,0		"		" "			893,0	"	357 20	
-193+50	50,0		"		" "			971,0	"	388 40	
-194	28,0		"		" "			556,0	"	222 40	
-194+50	50,0		"		" "			825,0	"	330 00	
-195	50,0		9,00		" "			575,0	"	230 00	
-195+50	50,0		"		" "			573,0	"	229 20	
-196	50,0		"		" "			691,0	"	248 40	
-196+50	50,0		"		" "			757,0	"	302 80	
-197	50,0		"		" "			887,0	"	354 80	
-197+50	50,0		"		" "			864,0	"	345 60	
-198	50,0		"		" "			757,0	"	302 80	
-198+50	50,0		"		" "			554,0	"	221 60	
-199	50,0		"		" "			668,0	"	267 20	
-199+50	50,0		"		" "			851,0	"	340 40	
-200	50,0		"		" "			912,0	"	364 80	
-200+50	50,0		"		" "			615,0	"	246 00	
-201	40,0		"		" "			291,0	"	116 40	
-201+45	45,0		"		" "			623,0	"	249 20	
-202	42,0		"		" "			540,0	"	216 00	
					Frpt.	-	-	107 93	-	48906 60	- -

Läge o. N:o	Länga m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
					Förf.	-	-	100793	-	48906 60	- -
-202+50	50,0		2,50		dy och sand			295,0	0,40	118 00	
-203	70,0		"		" "			277,0	"	110 80	
-203+50	50,0		"		" "			570,0	"	228 00	
-204	50,0		"		" "			625,0	"	250 00	
-205	70,0		"		" "			897,0	"	358 80	
-205+50	50,0		"		" "			695,0	"	278 00	
-206	50,0		"		" "			406,0	"	162 40	
-206+50	50,0		"		" "			117,0	"	46 80	
-207	50,0		"		" "			281,0	"	112 40	
-207+50	50,0		"		" "			523,0	"	209 20	
-208	50,0		"		" "			623,0	"	249 20	
-208+50	50,0		"		" "			579,0	"	231 60	
-209	50,0		"		" "			534,0	"	213 60	
-209+50	50,0		"		" "			320,0	"	128 00	
-210	50,0		"		" "			375,0	"	150 00	
-210+50	50,0		"		" "			796,0	"	318 40	
-211	50,0		"		" "			817	"	326 80	
-211+40	40,0		"		" "			541,0	"	216 40	
-212	50,0		"		" "			812,0	"	324 80	
-212+50	50,0		"		" "			735,0	"	294 00	
-213	50,0		"		" "			664,0	"	265 60	
-213+50	50,0		"		" "			545,0	"	218 00	
-214	50,0		"		" "			467,0	"	186 80	
-214+50	50,0		"		" "			475,0	"	190 00	
-215	50,0		"		" "			325,0	"	130 00	
-215+50	50,0		"		" "			671,0	"	268 40	
-216	29,0		"		" "			566,0	"	226 40	
-216+50	50,0		"		" "			984,0	"	393 60	
-217	50,0		"		" "			968,0	"	387 20	
					Förf.	-	-	117286	-	55499 80	- -

Läge o. N:o	Länga m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
					Förf.	-	-	117286	-	55499 80	- -
-217+50	50,0		2,50		dy och sand			765,0	0,40	306 00	
-218	50,0		"		" "			515,0	"	206 00	
-218+50	50,0		"		" "			492,0	"	196 80	
-219	50,0		"		" "			651,0	"	260 40	
-219+50	50,0		"		" "			588,0	"	235 20	
-220	50,0		"		" "			601,0	"	240 40	
-220+50	50,0		"		" "			632,0	"	252 80	
-221	50,0		"		" "			746,0	"	298 40	
-221+50	50,0		"		" "			626,0	"	250 40	
-222	47,0		"		" "			425,0	"	170 00	
-222+50	50,0		"		" "			726,0	"	290 40	
-223	50,0		"		" "			664,0	"	265 60	
-223+50	50,0		"		" "			635,0	"	254 00	
-224	50,0		"		" "			542,0	"	216 80	
-224+50	50,0		"		" "			853,0	"	341 20	
-225	50,0		"		" "			821,0	"	328 40	
-225+50	50,0		"		" "			945,0	"	378 00	
-226	50,0		"		" "			968,0	"	387 20	
-227	70,0		"		" "			1378,0	"	551 20	
-227+50	50,0		"		" "			807,0	"	322 80	
-228	50,0		"		" "			768,0	"	307 20	
-228+50	50,0		"		" "			854,0	"	341 60	
-229	50,0		"		" "			742,0	"	296 80	
-229+50	50,0		"		" "			898,0	"	359 20	
-230	50,0		"		" "			1062,0	"	424 80	
-230+50	50,0		"		" "			781,0	"	312 40	
-231	26,0		"		" "			406,0	"	162 40	
-231+50	50,0		"		" "			898,0	"	359 20	
-232	50,0		"		" "			679,0	"	271 60	
					Förf.	-	-	32754	-	6408700	- -

Lägg o. Nr	Längd m.	Djup m.	Bredd bottenm.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	-	-	132754	-	6409	00
-232+50	50,0		2,50		dy och sand			710,0	0,40	284	00
-233	47,0		"		" "			411.0	"	164	40
-233+50	50,0		"		" "			892,0	"	236	80
-234	50,0		"		" "			1062,0	"	424	80
-235	55,0		"		" "			1065,0	"	426	00
-235+50	50,0		"		" "			757.0	"	302	80
-236	50.0		"		" "			632,0	"	252	80
-237	75,0		"		" "			1241,0	"	496	40
-238	59,0		"		" "			1137.0	"	454	80
-238+50	50,0		2,00		" "			945,0	"	378	00
-238+75	25,0		"		" "			394,0	"	157	60
-239	25,0		"		" "			199,0	"	79	60
-239+50	50,0		"		" "			507.0	"	202	80
-240	50,0		"		" "			437,0	"	174	80
-240+50	50,0		"		" "			335,0	"	134	00
-241	50,0		"		" "			790,0	"	316	00
-242	70,0		"		" "			1281,0	"	512	40
-242+50	50,0		"		" "			906,0	"	362	40
-243	50,0		"		" "			880,0	"	352	00
-243+50	50,0		"		" "			679,0	"	271	60
-244	50,0		"		" "			430,0	"	172	00
-244+50	50,0		"		" "			625,0	"	250	00
-245	50,0		"		" "			546,0	"	218	40
-246	66,0		"		" "			185,0	"	74	00
-246+50	50,0		"		" "			453,0	"	181	20
-247	50,0		"		" "			843,0	"	337	20
-247+50	50,0		"		" "			421,0	"	168	40
-248	50,0		"		" "			210,0	"	84	00
-249	60,0		"		" "		8371	719,0	"	284	80
					Trpt.	-	-	153141	-	7184	00

Lägg o. Nr	Längd m.	Djup m.	Bredd bottenm.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	-	-	153241	-	7184	00
-250	53,0		2,00		dy och sand			770.0	0,40	308	00
-250+50	50,0		"		" "			742,0	"	296	80
-251	50,0		"		" "			796.0	"	318	40
-251+50	50,0		"		" "			531,0	"	212	40
-252	50,0		"		" "			562,0	"	224	80
-253	50,0		"		" "			851,0	"	340	40
-254	50,0		"		" "			851,0	"	340	40
-255	60,0		"		" "			506,0	"	202	40
-256	100,0		"		" "			234,0	"	93	60
-257	100,0		"		" "			452,0	"	180	80
-257+50	50,0		"		" "			187.0	"	74	80
-258	50,0		"		" "			89.0	"	35	60
-259	100,0		"		" "			225,0	"	90	00
-260	100,0		"		" "			281.0	"	112	40
-261	100,0		"		" "			125,0	"	50	00
-262	100,0		"		" "			62,0	"	24	80
-263	100,0		"		" "			218,0	"	87	20
-264	100,0		"		" "			500,0	"	200	00
-265	100,0		"		" "			437,0	"	174	80
-266	100,0		"		" "			187.0	"	74	80
-267	100,0		"		" "		2311	187.0	"	74	80
-268	100,0		"		" "			156,0	"	62	40
-269	100,0		"		" "			296,0	"	118	40
-270	100,0		"		" "			640,0	"	256	00
-271	100,0		"		" "			453,0	"	181	20
-272	100,0		"		" "			92,0	"	36	80
-273	100,0		"		" "		1689	92,0	"	28	80
					Summa			22628	-	7603	80
					Tillägges för ledning af arbetet och extra utgifter 10%					760	40
					Trpt.	-	-	-	-	8369	50

Läge o. №	Längd m.	Djup m.	Ytbredd bottendagn. m.		Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	-	.	83696	50
					Summa Kostnad							83696	50
					Inköp af 2 stycken muddderverk							50000	00
					Ombyggnad af broar:								
					Bro vid Fåle stockar:								
					landfästen			150	5:	750	00		
					virke					1700	00		
					järn, stenpelare, arbete					350	00	2800	00
					Bystabron							1500	00
					Vasbron								
					landfästen			198,0	5:	990	00		
					virke					1140	00		
					järn, pelare, arbete					300	00	2430	00
					Korrebo bro							1400	00
					Månstad bro							2400	00
					Damm mot Fåns sjön								
					virke och arbete					1900	00		
				kron 2,00	vallar in åt land	450,0			1:50	675	00		
					tilläggs					125	00	2700	00
					Totalsumma kostnad för reglering af								
					Fånan							146296	50
					2:) Gemensam afdikning.								
1,50	0,30	3,30			upptagande af diken	135			0:40	-	-	536	00
					3:) Omgräfning af Åsarpsån								
-1+67	167,0				dy och sand			2620,0	0,40	1048	00		
-3	133,0				" "			1529,0	"	611	60		
-3+50	50,0				" "			564,0	"	225	60		
-4	50,0				" "			405,0	"	162	00		
-5	100,0				" "			376,0	"	150	40		
					Trpt.	-	-	5794	.	2197	60	146752	50

Läge o. №	Längd m.	Djup m.	Ytbredd bottendagn. m.		Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	"	"	54.94	"	2197	60	146752	50
-5+50	50,0				dy och sand			280,0	0,40	112	00		
-6	50,0				" "			396,0	"	158	40		
-6+50	50,0				" "			415,0	"	166	00		
-7	50,0				" "			450,0	"	180	00		
-7+50	50,0				" "			339,0	"	135	60		
-8	50,0				" "			202,0	"	80	80		
-8+50	50,0				" "			104,0	"	41	60		
-9+50	100,0				" "			197,0	"	78	80		
-10+62	112,0				" "			360,0	"	144	00		
-11+35	73,0				" "			803,0	"	321	20		
-12	30,0				" "			214,0	"	85	60		
-a	273,0				" "			2686,0	"	1074	40		
-17	130,0				" "			504,0	"	201	60		
					Ny gärdesbro			1244		1511	00		
									Summa	5197	60		
					Tillägges 10% af förestående					—		519	76
									Summa Kostnad		—	5640	36
					4:) Förrättningskostnad.								
					arvode, handtlangning, förberedande arb. m. m.							3000	00
					Totalsumma torrläggnings kostnad							160399	86
					Från dragas för mudderverkets värde efter arbetets afslutning							16600	00
												143792	86
					5:) Odlingskostnad.								
					321,99 tr: ar ängs à 100 kronor							32199	00

Läge o. №	Längd m.	Djup m.	Bredd bottendagen m.		Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
					Sammandrag						
					A. Torrläggningskostnad.						
					1:o) Reglering af Sånåv indusive						
					broar och inköp af muddervärk						146996 50
					2:o) Gemensam afdikning						596 00
					3:o) Omgräfning af Åsarpsåv						5640 36
					4:o) Förrättningskostnad m.m.						8000 00
					Totalsumma torrläggningskostnad						160392 86
					Afgår för muddervärkets värde efter arbetets utf.						16600 00
											143792 86
					B. Odlingskostnad						32190 00
											175982 86

Venersborg den 4 Mars 1904.

Bror Emil Hildebrand.

Dictamen å affärer
Bror Emil Hildebrand

Bilaga C 1.

Kostnadsförslag för enskild afdikning af frostförande mossmarker i sammanhang med reglering af Sånåv.

Läge o. №	Längd m.	Djup m.	Bredd bottendagen m.		Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
1		1,5	0,6	2,1	1:o) Diket A – A.						
1 – 2	200,0	1,8	0,6	2,4	hvitmosse			472,0	0,40	188 80	
2 – 3	198,0	1,7	0,6	2,3	"			511,0	"	204 40	
3 – 4	202,0	1,9	0,6	2,5	"			543,0	"	217 20	
4 – 5	200,0	1,8	0,6	2,4	"			563,0	"	225 20	
								Summa		835 60	
					Tillägges 10% af föregående					83 56	
								Summa Kostnad			919 16
6		1,5	1,0	2,5	2:o) Diket B – B.						
6 – 7	100,0	1,55	1,0	2,55	hvitmosse			268,0	0,30	80 40	
7 – 8	200,0	1,5	1,0	2,5	"			537,0	"	161 10	
8 – 9	209,0	1,5	1,0	2,5	"			529,0	"	158 70	
9 – 9a	122,0	1,5	1,0	2,5	" nyt. sand			319,0	0,40	127 60	
								Summa		527 80	
					Tillägges 10% af föregående					52 78	
								Summa Kostnad			580 58
10		0,9	0,6	1,5	3:o) Diket C – C						
10 – a	112,0	1,45	0,6	2,05	hvitmosse			160,0	0,40	64 00	
a – 2	132,0	1,8	0,6	2,4	"			305,0	"	122 00	
2 – b	104,0	1,6	0,6	2,2	"			257,0	"	102 80	
b – 7	122,0	1,55	0,6	2,15	"			267,0	"	106 80	
								Summa		395 60	
					Tillägges 10% af föregående					39 56	
								Summa Kostnad			435 16
11		1,1	0,6	1,7	4:o) Diket D – D.						
11 – 3	200,0	1,7	0,6	2,3	hvitmosse			372,0	0,40	148 80	
3 – a	120,0	1,45	0,6	2,05	"			263,0	"	105 20	
a – 8	104,0	1,5	0,6	2,1	"			205,0	"	82 00	
								Summa		336 00	
					Tillägges 10% af föregående					33 60	
					Rspt.	-	-	-	-	369 60	1934 90

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd bötten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á 10/.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	"	"	"	"	369	60	1934	90
					Summa Kostnad							369	60
12		1,45	0,6	2,05	5:/Diket R.-R.								
12-4	74,0	1,9	0,6	2,5	hvitmosse			180,0	0,40	72	00		
4-a	48,0	2,1	0,6	2,7	"			154,0	"	61	60		
a-b	116,0	1,75	0,6	2,35	"			350,0	"	141	00		
b-9	42,0	1,5	0,6	2,1	"			97,0	"	38	80		
								Summa:		312	40		
					Tillägges 10% af föregående:					-	31	24	
					Summa Kostnad							343	64
13		1,8	0,6	2,4	6:/Diket S-T.								
13-14	200,0	1,65	0,6	2,35	hvitmosse			505,0	0,40	202	00		
14-a	200,0	1,6	0,6	2,2	"			459,0	"	183	60		
a-b	84,0	1,7	0,6	2,3	"			197,0	"	78	80		
b-15	68,0	1,5	0,6	2,1	"			152,0	"	60	80		
								Summa		525	20		
					Tillägges 10% af föregående:					-	52	52	
					Summa Kostnad:							577	72
16		1,8	0,6	1,4	7:/Diket Ö-Ö.								
16-a	200,0	1,9	0,6	2,5	hvitmosse			567,0	0,40	225	60		
a-17	116,0	1,5	0,6	2,1	"			288,0	"	115	20		
17-18	206,0	1,55	0,6	2,15	"			428,0	"	171	20		
								Summa		512	00		
					Tillägges 10% af föregående:					-	51	20	
					Summa Kostnad:							563	20
19		1,7	0,6	2,3	8:/Diket Ä-Ö-Ö.								
19-a	80,0	1,85	0,6	2,45	hvitmosse			211,0	0,40	84	40		
a-b	90,0	1,55	0,6	2,15	"			223,0	"	89	20		
b-16	64,0	1,65	0,6	2,25	"			143,0	"	57	20		
16-17	203,0	1,65	0,6	2,25	"			477,0	"	190	80		
					Trpt.	"	"	"	"	421	60	3789	06

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd bötten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á tor.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	"	"	"	"	421	60	3789	06
17-e	171,0				hvitmosse			356,0	0,40	142	40		
e-7	40,0				"			79,0	"	31	60		
								Summa		595	60		
					Tillägges 10% af föregående:					-	59	56	
					Summa Kostnad							655	16
					9:/Diket S-Ä								
- a	112,0				hvitmosse			330,0	0,40	132	00		
a-8	96,0				"			250,0	"	100	00		
								Summa		232	00		
					Tillägges 10% af föregående					-	23	20		
					Summa Kostnad							255	20
20					10:/Diket T-T								
20-a	212,0				hvitmosse			598,0	0,40	239	20		
a-b	188,0				"			530,0	"	212	00		
b-21	167,0				"			387,0	"	154	80		
								Summa		606	00		
					Tillägges 10% af föregående					-	60	60		
					Summa Kostnad							666	60
22					11:/Diket K-K								
22-a	53,0				hvitmosse			131,0	0,40	52	40		
a-b	123,0				"			325,0	"	130	00		
b-23	172,0				"			475,0	"	190	00		
23-c	132,0				"			372,0	"	148	80		
c-24	60,0				"			142,0	"	56	80		
								Summa		578	00		
					Tillägges 10% af föregående:						57	80	
					Summa Kostnad							635	80
25					12:/Diket L-L.								
25-a	80,0				hvitmosse			189,0	0,40	75	60		
					Trpt.	"	"	"	"	75	60	6001	82

Läge o. Nº	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad		Summa
					Trpt.	-	-	-	-	78	60	600 82
a-26	288,0				hvitmosse			748,0	0,40	311	20	
26-b	72,0				"			170,0	"	68	00	
b-c	80,0				"			162,0	"	64	80	
c-d	24,0				"			44,0	"	17	60	
d-27	48,0				"			88,0	"	35	20	
					Summa					572	40	
					Tillägges 10% af förestående					57	24	
					Summa Kostnad							629 64
28					13:/ Diket M - M.							
28-23	220,0				hvitmosse			543,0	0,40	217	20	
23-26	212,0				"			572,0	"	228	80	
					Summa					446	00	
					Tillägges 10% af förestående					44	60	
					Summa Kostnad							490 60
29					14:/ Diket N - N.							
29-a	124,0				hvitmosse			324,0	0,40	129	60	
a-b	156,0				"			499,0	"	199	60	
b-c	224,0				"			717,0	"	286	80	
c-30	132,0				"			345,0	"	138	00	
					Summa					754	00	
					Tillägges 10% af förestående					75	40	
					Summa Kostnad							829 40
31					15:/ Diket O - O.							
31-a	160,0				hvitmosse			491,0	0,40	196	40	
a-b	120,0				"			340,0	"	136	00	
b-c	148,0				"			289,0	"	115	60	
c-32	86,0				"			159,0	"	63	60	
					Summa					511	60	
					Tillägges 10% af förestående					51	60	
					Trpt.	-	-	-	-	562	60	7951 46

Läge o. Nº	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad		Summa
					Trpt.	-	-	-	-	562	60	7951 46
					Summa Kostnad					562	60	
33					16:/ Diket P - P.							
33-a	106,0				hvitmosse			189,0	0,40	72	80	
a-b	154,0				"			386,0	"	154	40	
b-c	140,0				"			399,0	"	159	60	
c-d	130,0				"			281,0	"	112	40	
d-34	46,0				"			75,0	"	30	00	
34-35	52,0				"			95,0	"	38	00	
					Summa					567	20	
					Tillägges 10% af förestående					56	72	
					Summa Kostnad							623 92
36					17:/ Diket Q - Q.							
36-37	228,0				hvitmosse			543,0	0,40	217	20	
37-a	104,0				"			210,0	"	84	00	
a-b	152,0				"			327,0	"	130	80	
b-c	86,0				"			230,0	"	92	00	
c-34	46,0				"			95,0	"	38	00	
					Summa					562	00	
					Tillägges 10% af förestående					56	20	
					Summa Kostnad							618 20
38					18:/ Diket R - R.							
38-37	20,0				hvitmosse			575,0	0,50	287	50	
					Tillägges 10% af förestående					28	75	
					Summa Kostnad							316 25
39					19:/ Diket S - S.							
39-a	300,0				hvitmosse			810,0	0,40	324	00	
a-b	32,0				"			83,0	"	33	20	
b-c	96,0				"			196,0	"	78	40	
c-40	40,0				"			73,0	"	29	20	
					Trpt.	-	-	-	-	464	80	10072 43

Läge o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd bottendagen m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	å ter.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	464	80	10072	43
					Tillägges 10% af förestående					46	48		
					Summa Kostnad							511	28
41					20:/ Diket S – S.								
41-a	368,0				hvitmosse			994,0	0,40	397	60		
a-42	108,0				"			255,0	"	102	00		
								Summa		499	60		
					Tillägges 10% af förestående					49	96		
					Summa Kostnad							549	56
43					21:/ Diket U – U.								
43-a	42,0				hvitmosse			94,0	0,40	37	60		
a-b	192,0				"			495,0	"	198	00		
b-c	64,0				"			158,0	"	63	20		
c-d	84,0				"			162,0	"	64	80		
d-44	28,0				"			51,0	"	20	40		
								Summa		384	00		
					Tillägges 10% af förestående					38	40		
					Summa Kostnad							422	40
45					22:/ Diket V – V.								
45-a	234,0				hvitmosse			636,0	0,40	254	40		
a-46	170,0				"			444,0	"	177	60		
								Summa		432	00		
					Tillägges 10% af förestående					43	20		
					Summa Kostnad							475	20
47					23:/ Diket X – X.								
47-a	80,0				hvitmosse			231,0	0,40	92	40		
a-b	148,0				"			361,0	"	144	40		
b-48	92,0				"			150,0	"	60	00		
								Summa		296	80		
					Tillägges 10% af förestående					29	68		
					Trpt.	-	-	-	-	326	48	12030	87

Läge o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd bottendagen m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	å ter.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	326	48	12030	87
					Summa Kostnad							326	48
49					24:/ Diket Y – Y.								
49-a	236,0				hvitmosse			557,0	0,40	222	80		
a-50	180,0				"			425,0	"	170	00		
50-b	60,0				"			115,0	"	46	00		
b-51	312,0				"			705,0	"	282	00		
								Summa		720	80		
					Tillägges 10% af förestående					72	08		
					Summa Kostnad							792	88
52					25:/ Diket Z – Z.								
52-a	80,0				hvitmosse			189,0	0,40	75	60		
a-b	100,0				"			270,0	"	108	00		
b-53	280,0				"			756,0	"	302	40		
								Summa		486	00		
					Tillägges 10% af förestående					48	60		
					Summa Kostnad							534	60
54					26:/ Diket Ä – Å.								
54-a	208,0				hvitmosse			337,0	0,40	134	80		
a-b	156,0				"			460,0	"	184	00		
b-51	172,0				"			507,0	"	202	80		
								Summa		521	60		
					Tillägges 10% af förestående					52	16		
					Summa Kostnad							573	76
55					27:/ Diket Å – Å.								
55-a	100,0				hvitmosse			216,0	0,40	86	40		
a-56	276,0				"			651,0	"	260	40		
								Summa		346	80		
					Tillägges 10% af förestående					34	68		
					Summa Kostnad							380	48
					Trpt.	-	-	-	-	-	-	14639	07

Läge o. N:o	Länga m.	Sjöp. bottn. m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	a' kr.	Kostnad		Summa.
				Trpt.	-	-	-	-	-	-	14639 07
57				28:) Diket Ö – Ö.							
57-a	112,0			hvitmosse			242,0	0,40	96	80	
a-b	140,0			"			302,0	"	120	80	
b-58	72,0			"			131,0	"	52	40	
							Summa		270	00	
				Tillägges 10% af	förestående				27	00	
					Summa Kostnad						297 00
59				29:) Diket I – I.							
59-a	60,0			hvitmosse			136,0	0,40	54	40	
a-b	130,0			"			294,0	"	117	60	
b-c	124,0			"			171,0	"	68	40	
c-60	82,0			"			84,0	"	33	60	
							Summa		274	00	
				Tillägges 10% af	förestående				27	40	
					Summa Kostnad						301 40
61				30:) Diket II – II.							
61-a	100,0			hvitmosse			192,0	0,40	76	80	
a-b	100,0			"			214,0	"	85	60	
b-62	188,0			"			485,0	"	194	00	
							Summa		356	40	
				Tillägges 10% af	förestående				35	64	
					Summa Kostnad						392 04
63				31:) Diket III – III.							
63-a	92,0			hvitmosse			186,0	0,40	74	40	
a-b	60,0			"			142,0	"	56	80	
b-c	56,0			"			151,0	"	60	40	
c-d	120,0			"			283,0	"	113	20	
d-64	72,0			"			112,0	"	44	80	
							Summa		349	60	
				Trpt.	-	-	-	-	349	60	15629 51

Läge o. N:o	Länga m.	Sjöp. bottn. m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	a' kr.	Kostnad		Summa.
				Trpt.	-	-	-	-	349	60	15629 51
				Tillägges 10% af	förestående				34	96	
				Summa Kostnad							384 56
65				32:) Diket IV – IV.							
65-a	76,0			hvitmosse			170,0	0,40	68	00	
a-b	475,0			"			475,0	"	190	00	
b-66	290,0			"			290,0	"	116	00	
							Summa		374	00	
				Tillägges 10% af	förestående				37	40	
				Summa Kostnad							411 40
67				33:) Diket V – V.							
67-a	124,0			hvitmosse			167,0	0,40	66	80	
a-b	188,0			"			395,0	"	158	00	
b-68	80,0			"			226,0	"	90	40	
68-c	76,0			"			172,0	"	68	80	
c-d	180,0			"			346,0	"	138	40	
d-69	136,0			"			235,0	"	94	00	
							Summa		616	40	
				Tillägges 10% af	förestående				61	64	
				Summa Kostnad							678 04
70				34:) Diket VI – VI.							
70-a	64,0			hvitmosse			193,0	0,40	49	20	
a-b	64,0			"			145,0	"	58	00	
b-68	93,0			"			246,0	"	98	40	
68-71	155,0			"			304,0	"	121	60	
							Summa		327	20	
				Tillägges 10% af	förestående				32	72	
				Summa Kostnad							359 92
72				35:) Diket VII – VII.							
72-a	102,0			hvitmosse			227,0	0,40	90	80	
				Trpt.	-	-	-	-	90	80	17463 43

Läge o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd bottn m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad		Summa	
					Sept.	.	.	.	.	90	80	17463	43
a-b	62,0				hvitmosse			183,0	0,40	73	20		
b-73	142,0				"			306,0	"	122	40		
								Summa		286	40		
					Tillägges 10% af föregående					28	64		
					Summa Kostnad							315	04
74					36:/ Diket VIII - VIII.								
74-75	128,0				hvitmosse			317,0	0,40	126	80		
75-a	78,0				"			281,0	"	112	40		
a-76	98,0				"			380,0	"	152	00		
76-b	132,0				"			441,0	"	176	40		
b-77	48,0				"			90,0	"	36	00		
77-c	152,0				"			132,0	"	52	80		
c-d	96,0				"			175,0	"	70	00		
d-78	116,0				"			342,0	"	136	80		
78-e	252,0				"			743,0	"	297	20		
e-79	88,0				"			208,0	"	83	20		
								Summa		1243	60		
					Tillägges 10% af föregående					124	36		
					Summa Kostnad							1367	96
83					37:/ Diket IX - IX.								
83-a	106,0				hvitmosse			204,0	0,40	81	60		
a-b	52,0				"			118,0	"	47	20		
b-82	114,0				"			308,0	"	123	20		
8-c	120,0				"			238,0	"	95	20		
c-81	74,0				"			114,0	"	45	60		
81-d	82,0				"			252,0	"	100	80		
d-76	84,0				"			339,0	"	135	60		
76-80	154,0				"			339,0	"	135	60		
								Summa		764	80		
					Sept.	.	.	.	.	764	80	19146	43

Läge o. N:r	Längd m	Djup m.	Bredd bottn m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad		Summa	
					Sept.	.	.	.	.	764	80	19146	43
					Tillägges 10% af föregående					76	48		
					Summa Kostnad							841	28
81					38:/ Diket IX a - IV a								
81-a	162,0				hvitmosse			376,0	0,40	150	40		
a-75	122,0				"			362,0	"	144	80		
					Summa			295	20				
					Tillägges 10% af föregående					29	52		
					Summa Kostnad							324	72
87					39:/ Diket X - X								
82-a	124,0				hvitmosse			293,0	0,40	117	20		
a-84	76,0				"			179,0	"	71	60		
84-b	204,0				"			551,0	"	220	40		
b-c	112,0				"			289,0	"	115	60		
c-85	128,0				"			261,0	"	104	40		
					Summa			629	20				
					Tillägges 10% af föregående					62	92		
					Summa Kostnad							692	12
86					40:/ Diket XI - XI.								
86-a	224,0				hvitmosse			222,0	0,40	88	80		
a-84	156,0				"			323	"	129	20		
84-87	192,0				"			365,0	"	146	00		
					Summa			364	00				
					Tillägges 10% af föregående					36	40		
					Summa Kostnad							400	40
88					41:/ Diket XII - XII.								
88-a	84,0				hvitmosse			143,0	0,40	57	20		
a-89	82,0				"			198,0	"	79	20		
89-b	18,0				"			49,0	"	19	60		
b-90	186,0				"			448,0	"	179	20		
					Sept.	.	.	.	.	335	20	21404	95

Läge N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad		Summa
					Trpt.	-	-	-	-	335	20	21404 95
90-c	164,0				hvitmosse			294,0	0,40	117	60	
c-91	84,0				"			121,0	"	48	40	
								Summa		501	20	
					Tillägges 10% af förestående					50	12	
					Summa kostnad							551 32
89					42:) Diket XIII - XIII.							
89-a	164,0				hvitmosse			528,0	0,40	211	20	
a-92	160,0				"			515,0	"	206	00	
								Summa		417	20	
					Tillägges 10% af förestående					41	72	
					Summa kostnad							458 92
93					43:) Diket XIV - XIV.							
93-a	32,0				hvitmosse			25,0	0,40	10	00	
a-b	24,0				"			32,0	"	12	80	
b-92	64,0				"			141,0	"	56	40	
92-c	72,0				"			222,0	"	88	80	
c-94	132,0				"			371,0	"	148	40	
94-d	156,0				"			449,0	"	179	60	
d-90	152,0				"			445,0	"	178	00	
								Summa		674	00	
					Tillägges 10% af förestående					67	40	
					Summa kostnad							741 40
95					44:) Diket XV - XV.							
95-a	40,0				hvitmosse			73,0	0,40	29	20	
a-b	28,0				"			73,0	"	29	20	
b-e	124,0				"			397,0	"	158	80	
e-d	64,0				"			148,0	"	59	20	
d-96	132,0				"			190,0	"	76	00	
								Summa		352	40	
					Trpt.	-	-	-	-	352	40	23156 59

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad		Summa
					Trpt.	-	-	-	-	352	40	23156 59
					Tillägges 10% af förestående					35	24	
					Summa kostnad							387 64
97					45:) Diket XVI - XVI.							
97-a	120,0				hvitmosse			324,0	0,40	129	60	
a-b	52,0				"			123,0	"	49	20	
b-c	124,0				"			203,0	"	81	20	
c-98	72,0				"			97,0	"	38	80	
								Summa		298	80	
					Tillägges 10% af förestående					29	88	
					Summa kostnad							328 68
					46:) Afskärningsdiken.							
					ej profilerade:							
1,50	0,30	1,80			hvitmosse	16110,0	-	-	0,50	-	-	8055 00
					Totalsumma kostnad förenskild dost. afdikning							31927 91

Sammandrag:

1:)	Diket A - A	919 16
2:)	" B - B	580 56
3:)	" C - C	435 16
4:)	" D - D	369 60
5:)	" E - E	343 64
6:)	" F - F	577 72
7:)	" G - G	563 20
8:)	" H - G - C	655 16
9:)	" F - D	955 20
10:)	" I - I	666 60
11:)	" K - K	635 80
12:)	" L - L	629 64
	Trpt. - - - -	6631 46

Läge o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd bötten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	6631	46	-	-
				13:/	Diket M - M					490	60		
				14:/	" N - N					829	40		
				15:/	" O - O					562	60		
				16:/	" P - P					623	92		
				17:/	" Q - Q					618	20		
				18:/	" R - R					316	25		
				19:/	" S - S					511	28		
				20:/	" T - T					549	56		
				21:/	" U - U					422	40		
				22:/	" V - V					475	20		
				23:/	" X - X					326	48		
				24:/	" Y - Y					792	88		
				25:/	" Z - Z					534	60		
				26:/	" Ä - Ä					573	76		
				27:/	" Å - Å					380	48		
				28:/	" Ö - Ö					297	00		
				29:/	" I - I					301	40		
				30:/	" II - II					392	04		
				31:/	" III - III					384	86		
				32:/	" IV - IV					411	40		
				33:/	" V - V					678	04		
				34:/	" VI - VI					359	92		
				35:/	" VII - VII					315	04		
				36:/	" VIII - VIII					1367	96		
				37:/	" IX - IX					841	28		
				38:/	" IXa - IXa					324	72		
				39:/	" X - X					692	12		
				40:/	" XI - XI					700	40		
				41:/	" XII - XII					551	32		
					Trpt.	-	-	-	-	21956	27		

Läge o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd bötten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	21956	27	-	-
				42:/	Diket XIII - XIII					458	92		
				43:/	" XIV - XIV					741	40		
				44:/	" XV - XV					387	64		
				45:/	" XVI - XVI					328	68	23872	91
				46:/	Afskärings diken							8055	00

Totalsumma kostnad för enskild frost-
afdikning 31927 91
(43792

Venersborg den 4 mars 1904. (57207
Bror Emil Hildebrand.

Dideuceras ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna beräknats till
för förbättringsarbetena å den odlingsplan
marken 152976 Kr
därav för vattenafledningen Kr 120786 -
och för odlingen 32190 - 152976 -
samt för den framförande markens afdikning 50526 50
Sma Kronor 203502 50

ägande intressenterna, om de så önska, ur planen utesluta de till frostmineskningsföretaget hörande diken som enligt fördelningslängd, intagen i detta häfte såsom bil. Lit b 2, skulle åligga Carl Larsson i Månstad Lit b 6, Alf. Johansson i Brundalsrp Lit b 6, L. P. Björnanders stärkelses Bjordal Lit b 2, och C. H. Andersson (f. d. L. A. Lönnerblad) Bjordal

Lit b.

Stockholm den 5 Oktober 1905

Emil Påhlson

t. f. Byingenjör

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 10 april 1906 åga sökandena att på sin plats på förstnämnd ytterligare utvidga dikena F-F, K-G, H-G-C, E-D, halfva H-H, II-II XI-XI och XVI-XVI samt 3.740 meter afskär. nu befintliga diken, belägna inom Skånstad i Stora Fjärdal lit F, Kommunalstyrelsen Skärtorps och Limmareds kapell, och har den härav föranledda minskningen i Kronans fastighetsafdikningen beräknats till 5.260,20 kronor.

Stockholm den 22 juni 1915

C. Fredholm

t. f. Byrådirektör

Rätt avskrivet, intygas:

E. Tersmeden B. Rietz

Afskrift.

Bilaga Lit. b 2.

Fördelning af kostnaden för den enskilda frostafdikningen på respektive jordinnehafvare.

			Kostnad		Summa	
		Öfrarp och Hestra, Grefve Claes Sparre.				
		Diket A – A V	919	16		
1/2 af		„ B – B V	290	29		
		„ C – C V	435	16		
		„ D – D V	369	60		
		„ E – E V	343	64		
		575 m. afskärningsdiken à 0,50	287	50		
		Summa	.	.	2645	35
		Månstad Stom. AB. F. Bruswitz.				
1/2 af		Diket B – B	290	29		
		„ F – F	577	72		
		„ G – G	563	90		
		„ H – G – C	655	16		
		„ F – D	255	20		
		1800 m. afskärningsdiken à 0,50	900	00		
		Summa	.	.	3241	57
		Slumsvik, litt. D. II. Lukas Elisson.				
1/2 af		Diket I – I V	333	30		
		255 m. afskärningsdiken à 0,50	127	50		
		Summa	.	.	460	80
		Bredarod, Oscar Bonander.				
1/2 af		Diket I – I V	333	30		
		710 m. afskärningsdiken à 0,50	355	00		
		Summa	„	„	688	30
		Månstad litt. A 6. Carl Larsson				
		~~Diket K. – K.~~	~~635~~	~~80~~		
1/2 af		„ L – L V	314	82		
		~~„ M – M.~~	~~490~~	~~60~~		
		~~220 m. afskärningsdiken à 0,50.~~	~~110~~	~~00~~		
		Summa	.	.	1551	22
		Tpt.	.	.	8587	24

		Kostnad		Summa	
Trpt.				3587	24
Brundtorp, litt. B. Claes Svensson					
½ af diket L – L.	✓			314	82
Brundtorp, litt. Cb, P. M. Högstrand					
½ af diket N – N	✓	414	70		
270 m. afskärningsdiken à 0,50		135	00		
	Summa	.	.	549	70
Brundtorp, litt. Da; Josefina Andersson					
½ af diket N – N	✓	414	70		
" O – O	✓	562	60		
" P – P	✓	693	92		
af " Q – Q	✓	189	64		
½ " " R – R	✓	158	12		
1545 m. afskärningsdiken à 0,50		772	50		
	Summa	.	.	2791	48
Brundtorp, litt. Db; Alfred Johansson					
af diket Q – Q	✓	119	46		
½ " " R – R	✓	158	13		
	Summa	.	.	277	59
Björdal, litt. K; Axel Johansson					
½ af diket Q – Q	✓	309	10		
" S – S	✓	511	28		
½ af " T – T	✓	274	78		
880 m. afskärningsdiken à 0,50		440	00		
	Summa	.	.	1535	16
Björdal, litt. F 2; L. P. Björnanders Stenhus					
½ af diket T – T		274	78		
½ af " U – U		211	20		
640 m. afskärningsdiken à 0,50		320	00		
	Summa	.	.	805	98
Trpt.				14791	97

		Kostnad		Summa	
Trpt.				14791	97
Björdal, litt. F 1; O. Björnander.					
½ af diket X – U		211	20		
½ af " Y – Y		237	60		
580 m. afskärningsdiken à 0,50		290	00		
	Summa	.	.	738	80
Björdal litt. D; Axel Johansson.					
½ af diket Y – Y	✓	237	60		
½ " " X – X	✓	163	24		
220 m. afskärningsdiken à 0,50		110	00		
	Summa	.	.	510	84
Korrebo, litt. C; Carl Johansson.					
af diket y – y	✓	347	80		
" " y-å-å		223	08		
½ " Z – Z	✓	267	30		
1510 m. afskärningsdiken à 0,50		755	00		
	Summa	.	.	1793	18
Korrebo, litt. Ta; Oscar Svensson.					
af diket y – y	✓	245	08		
" " y-å-å	✓	202	40		
" II – II	✓	392	04		
½ " III – III	✓	192	28		
860 m. afskärningsdiken à 0,50		430	00		
	Summa	.	.	1461	80
Korrebo, litt. A; Emil Pettersson.					
½ af diket Z – Z		267	30		
" " y-å-å	✓	148	28		
915 m. afskärningsdiken à 0,50		457	50		
	Summa	.	.	873	08
Trpt.				20169	67

			Kostnad		Summa.	
	Flyt.				20169	67
	Björdal, litt. C; L. A. Lönnerblad					
½ af diket X – X			163	24		
½ " " Å – Å		V	190	24		
280 m. afskärningsdiken à 0,50			140	00		
	Summa		-	-	493	48
	Björdal, litt. B1; d. l. Strömbergs konkursmassa					
½ af diket Å – Å		V	190	24		
½ " Ö – Ö		V	148	50		
140 m. afskärningsdiken à 0,50			70	00		
	Summa		-	-	408	74
	Björdal, litt. A1, Karl Andersson					
½ af diket Ö – Ö		V	148	50		
" I – I		V	301	40		
370 m. afskärningsdiken à 0,50			185	00		
	Summa		-	-	634	90
V	Skärtebo exkl. boställe.					
½ af diket III – III			192	28		
" IV – IV			411	40		
310 m. afskärningsdiken à 0,50			155	00		
	Summa		-	-	758	68
	Åsarps Ladugård samt Öfver och Nedergården.					
	AB. Fr. Truscwitz.					
diket I – I		V	678	04		
" VI – VI		V	359	92		
" VII – VII		V	315	04		
" VIII – VIII		V	1367	96		
" IX – IX		V	841	28		
" IXa – IXa		V	324	72		
" X – X		V	692	12		
	Flyt.		4579	08	22465	47

			Kostnad		Summa.	
	Flyt.		4579	08	22465	47
diket XI – XI		V	400	40		
2375 m. afskärningsdiken à 0,50			1187	50		
	Summa		-	-	6166	98
	Bystad litt. D; Lars Andersson					
af diket XIV – XIV		V	174	02		
115 m. afskärningsdiken à 0,50			57	50		
	Summa		-	-	231	52
	Bystad litt. L; Alb. Öfverström.					
af diket XIV – XIV		V	567	38		
" " XII – XII		V	429	88		
" " XIII – XIII		V	458	92		
490 m. afskärningsdiken à 0,50			245	00		
	Summa		-	-	1701	18
	Bystad Soldattorp, lit.					
af diket XII		V			191	44
	Limmareds Säteri, H. Krüger.					
diket XV – XV			387	64		
" XVI – XVI			328	68		
1050 m. afskärningsdiken à 0,50			525	00		
	Summa		-	-	1241	32
	Totalsumma Kostnad		-	-	31927	91

Venersborg den 4 mars 1904

Bror Emil Hildebrand.

Richtigt och affattat
Bror Emil Hildebrand

14.4

Afskrift

Protokoll fördt vid syneförrättning, i enlighet med lagen om dikning och annan åledning af vatten den 20 Juni 1879, rörande ifrågasatt reglering af vattenståndet uti Åmån samt eventuelt uti Lillån m.fl. vattendrag för torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemman inom Finnekumla, Månstad, Södra Åsarp, Tranemo och Örs,ås socknar, Vinds härad af Elfsborgs län.

År 1903, den 27 Juni, klockan 12 middagen, inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör, uti Södra Åsarps skolhus, dit detta sammanträde var utlyst, hvarefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt länsstyrelsens förordnande för undertecknad att densamma handlägga upplästes. (Bilaga lit A)

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjordt och voro sakägarne dessutom särskildt kallade. Såsom närvarande antecknades: Grefve Sparre på Finnekumla; Alfred Jansson i Skomakaregården, Finnekumla enl. fullmakt ombud för ratentressenterna i Westra soldattorp; arrendatorn Isaksson, Tungsnäs; kyrkoherden G. Hellberg i Tranemo; med fullmakt för A. Bergendahl i Sudarp; C. J. A. Grönbäck med fullmakt för H. Grönbäck i Bystad; Algot Kristoffersson i Bystad; August Johansson i Bystad; C. Fr. Wolander i Åsarp; Herman Johansson i Mjällbo; Ingeniör Simeon Nylander på Limmareds säteri med fullmakt för Herr C. Krüger; D. J. Strömbom, Björdal; J. A. Pettersson; J. P. Redberg; G. Nygren; J. Larsson för Röseredsrusthåll; Karl Johansson, Svorebo;

Karl Isakssson, Slumsvik; H. J. Rydin, Slumsvik med fullmakt för Ida Sundin; Hans Andersson, Slumsvik; Gustaf Gustafsson, Slumsvik; Josef Larsson, Sibbarp; Aron Andersson, Sibbarp; Alb. Ödman, Sibbarp; Albert Andersson, Enegården; Ernst Johansson i Torp; Karl Andersson i Björdal; C. A. Lönnerblad i Björdal; Axel Johansson i Björdal; P. M. Wigstrand, Brundtorp; Claes Svensson, Brundtorp, Claes Claesson, lilla Månstad; Karl Larsson, lilla Månstad med fullmakt för Alfred Johansson i Brundtorp; O. Björnander i Björdal; Alb. Björnander med fullmakt för Björnanders sterbhus; Joh. Gustafsson, Björnarp; Aug. Svanberg, Björnarp; Oskar Bonander, Bredared; Karl Johansson, Backa; kommunisten A. Blomqvist, Skärtebo; Disponenten Carl Brusewitz; Ingeniören Fritz Brusewitz; Ingeniören H. Schultz med fullmakt för Borås–Alfvesta Järnvägs Aktiebolag; J. R. Nilsson med fullmakt för A. Lundin, O. A. Johansson; och J. A. Bonander i Ekeredssoldattorp; Inspekt. orden E. M. Johansson på Tåstarp med fullmakt från H. Hedlund och A. D. Sundberg på Tåstarp samt från Josef Johansson, Aron Andersson, Wilhelm Johansson; O. P. Johansson i Gudarp samt O. H. Rylander i Berg och August Eriksson i Hjerpebo.

Såsom ombud för Kongl. Maj:t och Kronan voro närvarande Herr kronofogden Filh. Svensson och Kronolänsmannen Baustedt, den senare enl. res. d. 9 Maj 1903. Såsom Konsistorii ombud var närvarande Pastors adjunkten G. Ankar enl. förordnande den 13 Maj 1903.

Såsom Gode män voro tillkallade och närvarande landtbrukarne Otto Sandberg i Gåstorp i Francus Lukas och Johan Andersson i Härlejörnsarp i Finnek. Sn samt såsom särskild God man Civilingeniören Sigge Blidberg enligt Länsstyrelsens resolution den 9 Maj 1903.

§ 3.

Framstäld fråga, om någon jäfs anmärkning förekom mot förrättningsmannen eller de tre gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de undersökningar, som blifvit å marken verkstälde samt framvisade plankarta öfver de vattensjuka markerna samt profil- och sektionsritningar till ett upprättadt förslagsförslag. Med påpekande att det upprättade förslaget ställer sig att för dyrbart betonades nödvändigheten att nytt förslag upprättades.

§ 5.

Herr Kyrkoherden Hellberg i Tranemo yrkade att det större företaget omfattande äfven reglering af Lillån måtte komma till utförande och med honom instämde Inspektoren Johansson i Tåstarp. Ombudet för Borås–Alfvesta Järnväg framstäude yrkande om ersättning för den skada, som kunde drabba järnvägen genom detta vattenafledningsföretags utförande.

§ 6.

Härefter tillkännagaf förrättningsmannen att synemännen nu oförtöfvadt komme att företaga uppskattning af den förbättring, som genom vattenafledningsföretagets utförande skulle beredas de vattensjuka markerna samt att likaledes värdering komme att ske å fallet och vattenverken vid Strömfors samt slutligen att nytt sammanträde komme att hållas uti Södra Åsarps skolhus tisdagen den 28 Juli innevarande år, hvarefter dagens

sammanträdes förklarades afslutadt.
Södra Åsarp den 4 Juni 1903.
ex officio
Bror Emil Hildebrand
Otto Sandberg
god man.
T. Andersson
god man.

§ 7.

År 1903, den 8 Juni, kl 12 middagen, sammanträdde undertecknad, förrättningsman samt de tre godemännen vid Strömfors för att värdera dess befintliga öfre vatten fall. Vid värderingen var närvarande de herr Ingeniören och Bruksägaren David Nylander.

§ 8.

Ingeniör Nylander framstälde som sitt yrkande att han måtte erhålla (fem etttusen) för den ska- da hans ägendom led genom bortfallet af Strömsfors öfre fall samt att sådana åtgöranden måtte vidtagas, att han vid den nedre dammen måtte för framtiden erhålla minst lika stort vattenmagasin, som det han nu disponerade vid den öfre dammen. — hvarefter värderingen ägde rum enligt lagen.

Strömfors den 8 Juni 1903.
Ex officio
Bror Emil Hildebrand
T. Andersson
god man
Otto Sandberg
god man

§ 9.

År 1903, den 28 Juli, klockan 12 middagen, fortsattes denna förrättning vid Södra Åsarps skolhus och anteknades då så- som närvarande: Herr Grefve Claes Sparre, Godsägaren O. Siniger på Limmareds säteri, Ingeniör David Nylander, Ingeniör Simeon Nylander, Aron Andersson i Gudarp; Wilhelm Johansson i Gudarp; Arv. Bergendahl i Gudarp; C. J. A. Grönbäck enligt fullmakt ombud för H. Grönbäck i Bystad. Klas Johansson i Bystad med fullmakt för Aug. Johansson och Alfred Johansson; Alb. Öfverström i Bystad; Richard Claesson i Bråtteborg med fullmakt för Fru Lina Larsson och för herr Ernst Claesson; Ragnar Claesson enl. fullmakt ombud för Aug. Claesson på Uddebo; Carl Nylander i Berg; Mårten Andersson i Hjerpkult med fullmakt för Josef Johansson i Gudarp och Anders Svensson i Gudarp; J. A. Pettersson, J. J. Redberg, G. Nygren och J. A. Larsson för Rösereds rusthåll; Carl Johansson Karrebo; Carl Isaksson, Slumsvik med fullmakt för B. Grönedal, Slumsvik och H. Andersson dersammastädes; H. J. Nydin i Slumsvik med fullmakt för Ida Nordin i Slumsvik; Gustaf Gustafsson, Slumsvik; Josef Larsson, Pibbarp, med fullmakt för J. A. Öhman derstädes; Aron Andersson, Pibbarp; Albert Andersson, Enegården; Ernst Johansson i Torp; Karl Andersson i Björdal; L. A. Lönnerblad, Björdal; Axel Johansson, Björdal; P. M. Wigstrand, Brundtorp; Claes Svensson, Brandtorp; Carl Claesson, Lilla månstad; Karl Larsson, Lilla månstad; O. Björnander, Björdal; Joh. Gustafsson, Björnaryd; Aug. Svanberg, Björnaryd; Oskar Bonander, Visseryd; Karl Johansson, Backa; Distriktschefen m. m. Sven Skantze, Ingeniör Fritz Bruswitz, Disponenten Carl Bruswitz; Inspektören E. M. Johansson på Tåstaryd enl. fullmakt ombud för A. D. Sandberg och H. Hedlund i Söderåsen;
Kronologen Loith. Svensson var närvarande

såsom ombud för kongl. Maj:t och Kronan;
Pastors-adjunkten G. Ankar var närvarande de
såsom Konsistorii ombud.

Gode männen Otto Sandberg i Gästarp och
Johan Andersson i Härbjärnarp voro vid sam-
manträdet närvarande. Såsom närvaran-
de anmälde sig Herr t.f. Borgmästaren
B. lo. Bengtsén, enligt fullmakt ombud för
Falkenbergs stad.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för de
omarbetade förslagen till vattenafled-
ens verkställande samt för den verkstäl-
da uppskattningen och upplästes slutligen
uppskattningens sammandrag samt reparti-
tionslängden.

§ 11.

Herr Borgmästaren Bengtsén yrkade, å Fal-
kenbergs stads vägnar, att förrättningen
måtte uppskjutas, så att staden finge låta
undersöka huruvida dess kraftstation
vid Åtraån kunde af detta företag lida
men. Liknande yrkande framstäldes af
Herr Richard Claesson beträffande Waldebos
fabriks kraftstation, belägen längre med
vid Lillån nedanför Strömsfors fallen.

§ 12.

Härefter författade synemännen bilagda
utlåtande, hvilket för sakägarne upplästes.
Bilaga lit. D.

§ 13.

Herr Ingeniör Fritz Brusewitz påyrkande, att
det mindre vattenafledningsföretaget mät-
te komma till utförande, då det större före-
tagets förefölle att blifva synnerligt dyrt. Till
detta yrkande hördes talrika instämmanden.
(mm)

§ 14.

Vid däröfver af förrättningsmannen framstäld
förfrågan huruvida de närvarande önskade att
det mindre företaget skulle komma till ut-
förande, svarades allmänt och högljudt: "ja".

§ 15.

Ingeniör Simeon Nylander anhöll få till pro-
tokollet antecknadt att han icke ville in-
gå i betalningsskyldighet för annan mark
än sådan som blefve förlagd till 4 fots djup.

§ 16.

Herr Johansson på Åstarp önskade att det
stora företaget skulle komma till utförande
eller också intet. Herr Grönbäck i Bystad
yrkade att sökandena till förrättningen skul-
le ansvara för all kostnad företaget kunde
draga utöfver det framlagda kostnadsförsla-
get.

§ 17.

Till arbetsstyrelse med uppgift att bringa detta
det mindre vattenafledningsföretag till verk-
ställighet valdes:
herrar Grefve Claes Sparre på Finnekumla
" Ingeniör Fritz Brusewitz på Limmareds Glasbruk
" Disponenten Carl Brusewitz dersammastädes
" Karl Johansson i Korrebo samt
" Joh. Gustafsson i Björnarp.

§ 18.

Handlingar och ritningar rörande denna
syneförrättning skulle förvaras å Limmareds
Glasbruk.

§ 19.

Till sysslomannen för detta vattenafledningsföre-
tag, jämlikt § 74 i lagen om dikning etc. den 20 Juni 1879,
utsågs herr Häradshöfdingen Georg Mauritz Bäärn-

hielm, uti Kongälf.

§ 20.

De närvarande intressenterna beslöto enhälligt att till detta företags utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden samt förde frostförande mossarnes afdikning anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostfonden; och uppdrogs åt den valda styrelsen att gå i författning om sökandet och lyftandet af sådant lån och anslag.

§ 21.

Den valda styrelsen befullmäktigades att, för gäldande af nu förestående utgifter för författningen samt för att kunna påbörja företaget, uti lämplig penninge inrättning, å intressenternas i företagets vägnar upptaga ett lån eller kreditiv å högst 25.000 kronor att mot redovisning förvalta.

§ 22.

Det beslöts att åt Statens inom länets stationerade landtbruksingeniör skulle uppdragas att i samråd med den valda styrelsen leda vattenafledningsarbetets utförande samt kontrollera arbetet.

§ 23.

Sedan derefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blifvit för de närvarande upplästa samt ingen, på tillfrågan, hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning afslutad.

Södra Åsarp den 28 Juli 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Otto Sandberg
god man

T. Andersson
god man.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift

Bilaga till D.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som afser att, genom reglering af den s. k. Sämån från Tåsjön ned till Tranemo sjö samt eventuelt reglering af Lillån från Tranemo sjö ned till Strömsfors, torlägga en del vattensjuka och vattenskadade marker tillhörande hemmans, belägna (Tranemo mom) Månstads, Södra Åsarps, Tranemo och Örsås socknar. Kinds härad af Elfsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed afgifva följande.

Utlåtande

Företaget är ett vattenafledningsföretag.
Emot företaget möter intet lagligt hinder.
Företaget omfattar i sjelfva verket två skilda vattenafledningsområden, af hvilka det öfre och mindre företaget afser att genom reglering af Sämån från Tranemo sjö uppemot Sämsjön torlägga kring denna återstående befintliga vattensjuka marker, kommande denna torläggning att verka effektivit först vid Tälle stakar samt på all mark der ofvanför.
Det andra torläggningsföretaget afser att genom reglering äfven af den S. k. Tranemo sjö samt af Lillån derifrån och ned till Strömsfors torlägga alla marker uti den långa dalgången från Sämsjön och till Strömsfors.
Utom reglering af sjelfva huvudåarne skulle äfven reglering företagas af Åsarpsån från Sämån och uppemot landsvägen samt af Nittorpsån och Musån under deras sträckningar inom det vattensjuka området. För att det större företaget skall kunna komma till stånd erfordras att det öfre fallet vid Strömsfors med der befintliga.

dammar och vattenverk borttagas.

Slutligen måste äfven för torläggningens fullständigande några mindre afloppsdiken uppgräfvas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta öfver de vattensjuka marker, som af detta vattenafledningsförelag beröras, och dervid såsom vattensjuk beräknat all mark, belägen inom 1,50 meter öfver de ifrågavarande vattendragens sommarvattenstånd i jämförelse med en höjdkurva i läge af 0,60 m. öfver (vattendragens höj vattenyta, hvarförutom äfven) intill denna kurva belägna hvilmossar medtagits intill dessas laggar.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta vattenafledningsarbetes utförande, såsom grund för detta förslag ligger det förhållande, att det nederbördsområde hvars öfverflödiga vatten skall genom det ifrågavarande vattendraget framföras utgör c:a 61.600 hektar. Vattenmängden vid vårflod har genom olika beräkningar befunnits utgöra i medeltal 0,7 liter pr. hektar och sekund, dervid för odlad jord beräknats 1,2 liter; för ängsmark 0.9 liter, för högmossar 0,4 liter, för skogsmark 0,7 liter och för sjöar 0,2 liter pr. sek. och h:ar.

Den vattenmängd, som därför i det större vattenafledningsföretaget skall kunna genom Lilkån afföras, är således beräknad till 43,0 kubikmeter pr. sek..

För än emellan Strömsfors och Tranemo sjö är beräknadt att sedan Strömsfors öfre fall borttagits den nya vattenlinien nedsänkes till 1,10 m. under det nedre skibordets öfverkant, hvarefter densamma uppdrages till Tranemo sjö med en lutning af 0,2:1000; högsta vattendjup vid flod blir 2,40 m. och behöfves då en bottenbredd i den nya ån af 16,00 m; hvilken bredde uti bergskärning utlägges till 20,00 m. Ofvan Alsaåns inflöde kan dock bottenbredden minskas minskas till 14,00 m.

Bottenliniens höjdläge vid Tranemo sjö blir sålunda 3,75 m. äfven det för denna undersökning antagna nollplanet.

Ofvan Tranemo sjö utlägges bottenlinien uti Lånån från nyss nämnda höjdläge med en lutning af 0,3:1000 till punkten № 99, der Nittorpsån infaller. Vattendjup vid flod blir här 2,20 m. och bottenbredd 15,00 m.

Vattenmängd som å denna sträcka skall kunna framföras utgör 35,09 m³; enligt nyss nämnda förslag framföres 35,80 m³. Å sträckan № 99 till № 136 skall framföras 16 m³ — bottenlutning är här 0,3:1000; vattendjup 1.90 m. och bottenbredd 7,00 m. — framföres 15.91 m³.

Å sträckan № 136 till Broås-Alfvesta järnvägsbro skall framföras 15,62 m³. Bottenlutning tages här till 0,5:1000; vattenhöjd till 2,00 m. och bottenbredd 4,50 m. framföres 15,84 m³.

Å sträckan från sist nämnda järnvägsbro till Åsarpsåns inflöde skall framföras 13,41 m³; bottenlutning är här 0,5:1000; vattendjup 2,00 m. bottenbredd 3,75 m. — framföres 13,89 m³.

Å sträckan från Åsarpsåns inflöde till № 238 skall framföras 7,63 m³. Bottenlutning är här 0,5:1000; vattendjup 1.80 m. bottenbredd 2,50 m; framföras 8,08 m³.

Slutligen å sträckan № 238 till № 293 skall framföras 6,15 m³. Bottenlutningen blir 0,4:1000, vattendjupet 1,75 m. och bottenbredden 2,00 m. — framföres 6,35 m³.

Beträffande reglering af sidoåarna hänvisas till detta förslag åtföljande ritningar, af hvilka ritningar äfven framgår alla detaljer rörande de större åarnes reglering. Vid punkter № 293 anbringas öfver ån ett skibord i höjd med Lånsjöns låga vattenstånd, samt anläggas vallar åt sidorna till högmark börjar. Vallens höjd 1,20 m. och kronbredd 2,00 m.

Der broar nu finnas öfver åarna, ombyggas desamma enligt likaledes bifogade

ritningar.
Den nya ån ofvan Tranemo sjö bör rätas så som med röd linie är å plankartan utmärkt och bör den sålunda rätade ån utgöra gräns för framtiden emellan motliggande hemman (Uträkningen af kartan är verkställd med hänsyn härtill.)
Nedanför Tranemo sjö rätas ån icke mera än som är alldeles nödvändigt.

Det mindre vattenafledningsförslaget skiljer sig från hvad ofvan är föreslaget för Sämåns reglering deruti att från Borås-Alfvesta banans järnvägsbro utlägges bottenbredden nedåt Tranemo sjö med en lutning af 0,25:1000 samt en bottenbredd från Tranemo sjö till N:r 136 af 10,00 m. och deröfvan af 7,00 m.

De föreslagna mindre afloppsdikena, hvilkas läge återfinnes på plankartan, gräfves 1,50 m. djupa 0,30 m. i botten och 3,30 m i dagen.
Vid sidan af detta vattenafledningsförslag är äfven förslag upprättadt för afdikning af de uti företaget ingående och intagna frostförande högmosarne. Dessa dikens lägen framgå af den upprättade plankartan och deras dimensioner af bifogade profil- och sektionsritningar med gräfningstabeller.

Synemännen hafva uppskattat den förbättring, som genom detta vattenafledningsförslags utförande skulle tillföras de nu vattensjuka markerna. Synemännen hafva därvid sökt bestämma dessa markers nettoafkastning pr. år uti deras nuvarande vattensjuka skick. samt den nettoafkastning de kunna anses lemna pr. år fullt torrlagda och odlade eller förbättrade. Synemännen hafva

Afskrift

häruid tagit hänsyn till markernas olika höjdlägen öfver den bestämmande vattenytan, deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i öfrigt.

Synemännen hafva slutligen värderat den ersättning som skall utgå till ägaren af Strömsfors öfre fall för fallets och dess befintliga vattenverks och dams utnyttjande.

Med anledning af hvad sålunda förekommit få synemännen rörande vattenafledningsföretagen bestämma följande.

1:o) Den af förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen af den andel, med, med hvilken hvarje intressent skall i företaget ingå.

2:o) Det af förrättningsmannen upprättade förslaget till företagets utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.

3:o) Gemensamma arbeten och kostnader vid företagets utförande äro: regering af samtliga åarna, ombyggandet af broarna, uppgräfvandet af de förslagna afloppsdikena, byggandet af skibordet och vallen mot Sämsjön, kostnaden för de ersättningar, som förekomma samt kostnaden för synesyrådningen.
Gemensamma arbeten och kostnader för framtiden efter torrläggningsarbetenas fullbordande äro: underhållet af ifrågavarande samtliga åsträckor samt af afloppsdikena

4:o) Kostnaden för gemensamma arbeten nu och för framtiden, delas intressenterna emellan efter som hvar och en af dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens

Beskrifnings- och uppskattningslängd med den dertill upsatte ritningen. (Bilaga lit. L)

5:) Hela torläggnings arbetet skall var fullbordat inom åtta år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, häri äfven inbegripet afdikningen af de fastförande hägnaderna.

6:) Vid arbetets verkställande får upplag af jord och sand icke läggas närmare de nya åkanterna äro 5 meter för de större åarna och tre meter för de mindre.

Upplag af sten och grus få ej läggas så att de skada åker eller odlingsmark, utan skola sådana upplag bortföras till annan lämplig plats i närheten i sammanhang med gräfningens eller maddrägningens verkställande och på gemensam bekostnad. Befindtliga öppna diken få ej igenfyllas af jordupplag och ej heller får sådant upplag läggas i sammanhängande sträng, så att dagvattnet kan hindras afrinna.

7:) De på åker eller odlingsmark belägna upplagen bestföras af respektive jordägare eller jord innehafvare, hvar för sin mark, inom Tio år efter sedan vattenafledningsarbetet är fullbordat. För sådant bortförande betalas ingen ersättning.

8:) Beträffande den ersättning, som skall utgå till ägaren af Strömsfors öfre fall för utrifning af detta fall med dambyggnad och vattenmärke och med hänsyn till af ägare framställda yrkanden, bestämma synemännen att sådan ersättning skall utgå på följande sätt.

I ersättning för det vattenmagasin, som för närvarande finnes vid Strömsfors genom dämning om natten och hvilket magasin kan rymma ca 208000 Kub. vatten brutto, skall på intressenternas i företaget bekostnad vid nedre Strömsfors dammen omedelbart ofvan nuvarande skibord anordnas en stendam till skibordets nuvarande höjd och så inrättad att ofvanpå denna stendam kan anbringas ett tillräckligt antal luckor af 0,60 m. höjd. Dammen torde äfven böra fortsättas öfver nuvarande tillopps-ränna till turbinerna och verkluckorna, der insättas. Med nämnde luckor ägen ägaren till Strömsfors dämma och sålunda bilda ett vattenmagasin, hvilket vid dämning till luckornas öfverkant kommer att rymma 297,500 kubikm. vatten netto.

Skibordet vid det nedre Strömsforsfallet innehar ett nuvarande höjdläge af 3,20 m. och ligger 5,27 m. under Fixp. N:1. Uppdämningsluckornas öfverkant skall sålunda innehafva höjdläget 3,80 m. och ligga 4,67 m. under fixp. N:1. Uti skibordets närhet anbringas en lätt synbar och säker fixpunkt i höjdläge 3,85 m. d. v. s. 0,05 m. öfver dämningsluckornas öfverkant och 4,62 m. under Fixp. N:1. Då vattnet i ån stiger upp öfver detta sålunda fixerade vattenmärke åligger det ägaren till Strömsfors nedre fall, att genom bortlagandet af en eller flere dämningsluckor nedbringa vattenytan till vattenmärket. Skulle sedan alla luckorna blifvit bortlagna, vattnet ändock vilja stiga öfver vattenmärket, vid vårflod eller annan flod, må intressenterna sådant tåla.

Det nuvarande skibordet vid Strömsfors nedre fall är 25,00 m. bredt.

Det öfre fallet vid Strömsfors är 1,80 m. högt. Då nu vid det nedre fallet kommer att tillkatas 0,60 m. dämning, bortlagas alltså af det öfre fallet 1,20 m. hvarjämte den befindtlig dambyggnad af kvarn och sågbyggnaden samt kvarnstall skola bortlagas och lösas.

Med ledning af verkställda värdering och i

anslutning till af särskilde gode männen verkställda vattenberäkningar bestämma sysnemännen att i ersättning för bortlagna och förlorade 38,4 netto hästkrafter à 700 kronor betalas till ägaren af Strömsfors nedre fall

kronor	26.880,00
50% härå	13.440,00
S:a	40,320.00 kr.

samt i ersättning för fastighetens övriga fasta inventarier:

kronor	20,228,00
50% härå kr.	10.114,00
S:a	30,342,00 kr.
för lösöre	100,00 kr.

eller tillsammans en ersättning af kronor: 70.762,00 -

Sägen: Sjuttiotusen sju hundra sextiotvå kronor att i laga ordning, emot icke särskild öfverenskommelse träffas, till enämnde ägare af Strömsfors nedre fall utbetalas.

10:) Tillfrigt lemnas ingen ersättning för sådan skada och intrång, som vid vattenafledningsarbetets utförande med nödvändighet vållas.

11:) Genom den valda styrelsens försorg skola åarna hållas noga rena och årligen rensas från inväxande gräs eller andra vattenväxter. Hvart femte år underkastas åarna en noggran undersökning och verkställas då muddringar, der så eller islämningar ägt rum. De gemensamma afloppsdikena rensas äfven hvart femte år.

12:) Skulle intressenterna i företaget besluta, att endast det mindre torrläggningsföretaget ofvan Tranemo sjö nu skall komma till stånd, bortfaller naturligen hvarje uti punkten 9 omtalad ersättning till ägaren af Strömsfors fallen, då hvarken dessa fall eller Lillån af detta företag beröres. Några arbeten uti Nilscorpsån och Ekesån behöfvas naturligen icke. Rensningen i Lillån nedanför Tranemo sjö uti den befintliga mindre strömsängningar vore önskliga men kunna icke af sysnemännen ålägges. Kostnaderna för det mindre torrläggningsföretagets delas intressenterna emellan i enlighet med särskildt upprättad Repartitionslängd N:o 2. Uti fall, uti detta moment nämnes delas äfven kostnaden för sysneförrättningen enligt Repartitionslängden N:o 2.

13:) Det af Herr Byggmästare B. W. Bengtsén å Falkenberg bifogade yttrande af Herr Richard Claesson å Uddebo Fabriks Aktiebolags vägnar framstälde yrkanden om uppskof med förrättningen kunna icke tillmätas något sysnemännens åtgärande föranleda, då hvarken Falkenbergs stad eller Fabriksbolaget såsom ägare af Fredriksbergs Kraftstation, äro att såsom sakägare i företaget anse.

Behäftande bestyr mot detta utlåtande och denna sysneförrättning hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

Södra Åsarps skola den 28 Juli 1903

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Otto Sandberg
god man.

J. Andersson
god man.

Summary of the petition

Bilaga lit. D

Beskrifning å uppskattningsgrunder öfver vattensjuka odlingsbara och frostförande marker, som torrläggas genom regulering af den s.k. Sämån, mellan dess lopp emellan Sämjön och Traneröds sjö inom Kinnekulle, Mästra, Södra Åsarp och Traneröds torpnan af Edsfabergs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odling föreslagen mark	Areal hektar: annan mark	Afkastning pr år o. har före torrläggningen	Afkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. har	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					Sammandrag.						
	Ofvarp. Grefve										
	kl. Sparre										
	äng att odla	- -	13 80	- -	-			309 95	489 83	179 88	
	postförande mosse	- -	- -	- -	9 35			- -	18 70	18 70	198 58
	Hestra Grefve kl. Sparre										
	äng att odla	- -	8 47,5	- -	-			140 74	339 78	199 04	
	pastl. ord. el. skog	- -	-	11 47,0				22 78	117 30	95 02	
	postförande mosse	- -	- -	- -	18,39			- -	36 78	36 78	330 84
	Slumsvik lit A:r 1 kl.										
	J. Rydin										
	åker	3 46,0	- -	- -	-			84 96	179 92	94 96	
	äng att odla	- -	4 85,0	- -	-			91 20	240 67	149 47	
	pastl ord. eller skog	- -	- -	1 34,0	-			2 68	16 48	13 80	258 23
	Slumsvik lit b:r 1										
	H. J. Rydin										
	äng att odla	- -	2 94,5	- -	-			47 70	132 80	85 10	
	pastl. ord. eller skog	- -	- -	2 73,5	-			5 47	27 55	21 88	106 98
	Slumsvik lit. A:r II										
	B. Grönlund										
	åker	1 08,0	- -	- -	-			29 64	54 00	24 36	
	äng att odla	- -	4 76,0	- -	-			90 43	233 33	142 90	
	pastl. ord. eller skog	- -	- -	1 55,0	-			3 90	17 58	13 68	180 86
	Slumsvik lit A:r III										
	B. Grönlund										
	äng att odla	- -	1 53,0	- -	-			26 12	72 82	46 70	
	annan mark	- -	- -	- 92,5	-			1 85	9 25	7 40	54 10
	Slumsvik lit 6:r II										
	Hans Andersson										
	Torpt.	4 54,0	30 34,0	17 69,0	27,74,0			856 92	1986 51		1129 59

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tspl.	4 54,0	36 36,0	17 69,0	27,74,0			856 92	1986 51		1129 59
	äng. aū odla	. .	2 30	. . .	.			38 50	106 20	67 70	
	annan mark	. .	. .	3 98	.			11 66	48 60	37 44	105 14
	Stumsvik Lit. B.										
	Ida Sundin										
	åker	. 4,0	0,0	. .	. .	.		14 10	23 50	9 40	
	äng aū odla	. .	7 27,0	. .	. .			111 08	301 05	189 97	
	annan mark	. .	. .	3 02,5	.			6 05	30 25	24 20	233 57
	Stumsvik, Lit. D II										
	Enkan Elisasson	23,0	. .	. .	. .			6 90	11 50	4 60	
	åker										
	äng aū odla	. .	1 93	. .	.			40 07	95 44	55 37	
	annan mark	. .	. .	1 77,5	.			3 55	17 75	14 20	
	Svitmossa, frstf.	. .	. .	. .	4,93,0	.	.	. .	9 74	9 74	83 91
	Ekeredz Soldattorp										
	äng aū odla	. .	8,0,0	. .	.			16 00	32 00	16 00	
	annan mark	. .	. .	1 21	.			2 42	12 10	9 68	25 68
	Månsbo Stomhem										
	man. ekkl. bost.										
	åker	3 23,0	. .	. .	. .			99 90	177 08	77 18	
	äng aū odla	. .	100,5,5	. .	.			173 70	478 12	304 42	
	annan mark	. .	. .	11 52,5	.			28 61	131 77	103 16	
	Svitmossa frstf.	. .	. .	. .	29,17,0			. .	58 34	58 34	540 10
	Lilla Månstad Lit. A										
	Carl Olsson										
	åker	4 82	. .	. .	. .			155 98	268 37	112 39	
	äng aū odla	. .	50,5	. .	.			101 65	260 42	158 77	271 16
	Månstad Lit. A 6										
	Carl Larsson										
	åker	. 6,5	. .	. .	. .			16 04	28 70	12 60	
	äng aū odla	. .	3 71,5	. .	.			74 75	178 94	104 19	
	annan mark	. .	. .	4 09,5	.			8 19	40 95	32 76	
	Svitmossa frstf.	. .	. .	. .	14,31,0			. .	28 62	28 62	178 23
	Tspt	13 94,5	67 55,5	43 30,0	76,15,0	.	.	1765 57	4322 95	. .	2557 28

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tspl	13 94,5	67 55,5	43 30,0	76,15,0	.	.	1765 57	4322 95	. .	2557 28
	Bredarp Ocar Ho-										
	ander										
	åker	1 69,0	. .	. .	. .			39 31	84 50	45 19	
	äng aū odla	. .	4 07	. .	.			57 72	168 02	110 30	
	Hvitmossa, frstf.	. .	. .	. .	6,12			. .	12 24	12 24	167 73
	Björnarp Lit C I. C II										
	Joh. Gustafsson										
	åker	5 79,0	. .	. .	. .			136 10	278 34	142 24	
	äng aū odla	. .	3 42,0	. .	.			34 92	122 76	87 84	
	annan mark	. .	. .	1 77,0	. .	.	.	. .	21 24	21 24	251 32
	Björnarp Lit D I. D II										
	Aug. Svanberg										
	åker	2 85,5	. .	. .	. .			65 62	143 46	77 84	
	äng. aū odla	. .	9 47,0	. .	.			201 99	486 40	284 41	
	annan mark	. .	. .	2 85,0	.			5 70	39 90	34 20	396 45
	Björnarp Lit E. Sol-										
	dattorp, äg. Joh. Gustafsson										
	äng aū odla	. .	6 8,0	. .	.			13 60	36 22	22 62	22 62
	Björnarp Lit C I. C II										
	Joh. Gustafsson										
	åker	. 2,2,0	. .	. .	. .			5 72	11 00	5 28	
	äng aū odla	. .	14 8,0	. .	.			310 12	761 14	451 02	
	annan mark	. .	. .	2 7,0	.			5 50	32 30	26 80	483 10
	Backa Carl Johans-										
	son										
	åker	2 38,5	. .	. .	. .			84 02	119 25	. .	35 23
	Brunnsp Lit B.										
	Claes Svensson										
	åker	5 43,0	. .	. .	. .			143 01	274 37	131 36	
	äng aū odla	. .	2 27,0	. .	.			45 40	121 68	76 28	
	annan mark	. .	. .	1 59,0	.			3 18	15 90	12 72	
	Tspt	32 31,5	102 36,5	52 26,0	82,27			2917 48	7051 67	2203 36	3913 83

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tryst.	32 31,5	102 36,5	52 26,0	82,27			2717 48	7051 67	2203 36	3913 83
	hvitmosse, hvtf.	. . .	. . .	. . .	2,62			. .	5 24	5 24	225 60
	Brunatorp, lit. G.										
	P. M. Vigstrand										
	åker	1 03,0	. . .	. . .	.			33 80	51 50	17 90	
	äng lit. odling	. . .	91,0	. . .	.			14 60	41 56	26 96	
	annan mark	. . .	. . .	1 16,5	.			2 33	11 65	9 32	
	hvitmossa	. . .	. . .	. . .	5,12,0			. .	10 24	10 24	64 22
	Brunatorp, lit. Da										
	Josefin Anderssa										
	åker	1 11,5	. . .	. . .	.			40 14	55 75	15 61	
	äng lit. odling	. . .	70,0	. . .	.			9 10	28 38	19 28	
	annan mark	. . .	. . .	1 67,0	.			3 34	20 04	16 70	
	hvitmosse, hvtf.	. . .	. . .	. . .	25,88			. .	51 76	51 76	103 35
	Brunatorp, lit. Db.										
	Alfred Johansson										
	åker	8 1,0	. . .	. . .	.			32 40	40 50	8 10	
	hvitmosse, hvtf.	. . .	. . .	. . .	2,4,0			. .	4 82	4 82	12 92
	Rosereds Rusthåll										
	äng lit. odling	. . .	1 27,0	. . .	.			20 90	54 50	. .	33 60
	Korrebo, lit. b										
	Karl Johansson										
	äng lit. odling	. . .	1 50,0	. . .	.			30 00	75 00	45 00	
	annan mark	. . .	. . .	7 05,0	.			21 48	86 06	46 58	
	hvitmosse, hvtf.	. . .	. . .	. . .	12,03,0			. .	24 06	24 06	133 64
	Korrebo, lit. B.										
	Oscar Svensson										
	annan mark	. . .	. . .	6 96,0	.			34 35	119 19	84 84	
		" . . .	. . .	. . .	8,17			. .	16 68	16 68	101 52
	Korrebo, lit. A.										
	Emil Pettersson										
	åker	1 65,0	. . .	. . .	.			34 46	69 87	35 41	
	Tryst	36 92,0	106 74,5	96 10,5	138,50			13943 8	7818 47	35 41	4588 68

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tryst	36 92,0	106 74,5	69 10,5	138,50			3194 38	7818 47	3541	4588 68
	äng lit. odling	. . .	7 43,0	. . .	.			92 39	278 96	186 57	
	annan mark	. . .	. . .	5 30,0	.			10 60	59 86	49 26	
	hvitmossa, hvtf.	. . .	. . .	. . .	8,33,0			. .	21 16	21 16	292 40
	Bjärdal lit. G.										
	Axel Johansson										
	åker	1 15,0	. . .	. . .	.			46 00	57 50	11 50	
	äng lit. odling	. . .	2 35,0	. . .	.			45 75	115 78	70 03	
	annan mark	. . .	. . .	4 02,0	.			8 18	49 08	40 90	
	hvitmossa, hvtf.	. . .	. . .	. . .	12,79,0			. .	25 58	25 58	148 01
	Bjärdal, lit. F III.										
	L. P. Björnanders dödsbo.										
	äng lit. odling	. . .	1 32,5	. . .	.			27 10	60 85	33 75	
	annan mark	. . .	. . .	1 37,0	.			2 74	20 34	17 60	
	hvitmossa, hvtf.	. . .	. . .	. . .	7,79,0			. .	15 58	15 58	66 93
	Bjärdal, lit. F I.										
	C. Björnander										
	äng lit. odling	. . .	1 94,0	. . .	.			35 50	90 50	55 00	
	annan mark	. . .	. . .	2 35,0	.			4 70	35 24	30 54	
	hvitmossa, hvtf.	. . .	. . .	. . .	6,25,0			. .	12 50	12 50	98 04
	Bjärdal, lit. D.										
	Axel Johansson										
	äng lit. odling	. . .	4 44,0	. . .	.			82 85	217 39	139 54	
	annan mark	. . .	. . .	3 04,0	.			6 08	50 08	44 00	
	hvitmossa, hvtf.	. . .	. . .	. . .	2,35,0			. .	9 40	9 40	187 94
	Bjärdal lit. b.										
	L. A. Lönnerblad										
	åker	1 91,5	. . .	. . .	.			45 38	95 75	50 37	
	äng lit. odling	. . .	4 00,0	. . .	.			80 00	209 78	129 78	
	annan mark	. . .	. . .	8 69,0	.			17 38	123 20	105 82	
	hvitmossa, hvtf.	. . .	. . .	. . .	1,87,0			. .	3 74	3 74	289 71
	Tryst.	38 98,5	128 23,0	93 94,5	177,80			3699 03	9370 74	. .	5671 71

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Torpt.	38 98,5	12 82 3,0	93 94,5	47 78,0			369 03	937 07 4	- -	567 171
	Björdal, lit. B I d.										
	E Skräddare Henriksson.										
	åker	- 77,0	- - -	- - -				18 48	38 50	20 02	
	äng lit. odling	- -	1 31,0	- - -				25 30	66 68	41 38	
	annan mark	- - -	- - -	2 32	-			4 64	32 52	27 88	
	hvitmossa, prtf.	- - -	- - -	- - -	1,87,0			- -	3 74	3 74	93 02
	Björdal, lit. A I										
	Carl Andersson										
	äng lit. odling	- -	10 55,0	- - -				224 46	590 30	365 84	
	annan mark	- - -	- - -	8 47,0	-			16 94	99 28	82 34	
	hvitmossa, prtf.	- - -	- - -	- - -	4,15,0			- -	10 02	10 02	458 20
	Skåstebo, ekl.										
	bostäde										
	åker	- 45,5	- - -	- - -				10 92	22 75	11 83	
	äng lit. odling	- -	10 47,0	- - -				165 96	455 31	289 35	
	annan mark	- - -	- - -	7 53,0	-			15 98	83 06	67 08	
	hvitmossa, prtf.	- - -	- - -	- - -	5,70			- -	11 40	11 40	379 66
	Torp Selma										
	Johansson										
	äng	- -	15 77,0	- - -				318 63	795 47	476 84	
	annan mark	- - -	- - -	40,75	-			13 11	70 10	56 99	533 83
	Enegården										
	Albert Andersson										
	äng lit. odling	- -	4 46,0	- - -				82 52	221 03	____	138 51
	Sibbarp										
	Josef Larsson										
	äng lit. odling	- -	4 56,5	- - -				87 22	229 62	____	142 40
	Sibbarp										
	Albert Ödman										
	äng lit. odling	- -	4 81,5	- - -				84 54	232 19	____	147 65
	Torpt.	40 21,0	180 17,0	116 34,0	18,60			476 73	1232 71		754 98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Torpt	40 21,0	180 17,0	116 34,0	18,60			476 73	1232 71	- -	754 98
	Sibbarp										
	Arm Andersson										
	äng l. odling	- - -	8 31,5	- - -				156 33	412 56	256 53	
	annan mark	- - -	- - -	156,0	-			4 46	22 75	18 29	274 52
	Bystad, lit. D.										
	Lars Andersson										
	åker	2 53,0	- - -	- - -				87 55	136 62	49 07	
	annan mark	- - -	- - -	1 57,0	-			3 14	16 18	13 04	
	hvitmossa, prtf.	- - -	- - -	- - -	2,91			2 70	13 98	11 28	73 39
	Bystad lit. E.										
	Ad. Öfverström										
	annan mark	- - -	- - -	3 05,0	-			9 50	39 52	30 02	
	hvitmossa, prtf.	- - -	- - -	- - -	12,04			- -	24 08	24 08	54 10
	Bystad, lit. b I										
	Algot Kristoffersson										
	äng l. odling	- -	5 23,5	- - -				101 30	266 97	165 67	
	annan mark	- - -	- - -	3 49,5	-			6 82	40 57	33 75	199 42
	Bystad lit. b II.										
	H. Grönbäck										
	äng l. odling	- -	6 17,0	- - -				120 02	319 05	199 03	
	annan mark	- - -	- - -	1 87,0	-			3 74	22 00	18 26	217 29
	Bystad, lit. B.										
	H. Grönbäck										
	åker	- 83,0	- - -	- - -				21 60	42 76	21 16	
	äng l. odling							14 20	35 50	21 30	42 40
	Bystad lit. A.										
	Aug. Johansson										
	åker	1 86,0	- - -	- - -				40 74	93 00	52 26	
	äng l. odling							75 09	195 81	119 92	172 18
	Torpt.	45 43,0	204 32,5	127 88,5	20 4,60			541 492	1401 326	- -	859 834

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt	45 43,0	204 32,5	127 88,5	20,55			5414 92	14013 26	- -	8598 34
	Byrtad lin. F.										
	Soldattorp										
	äng t. odling	- - -	4 58,5	- - -				100 35	217 30	116 95	
	annan mark	- - - -		3 55,0	-			7 10	36 66	29 56	
	hvitmosse, frotf.	- - - - - -			0,92			- -	1 84	1 84	148 35
	Byrtad lin. G.										
	Soldattorp										
	äng tin odling	- - -	48,5	- - -				10 67	22 31	- -	11 64
	Limmareds Säteri										
	Nylanders Sterbhus										
	Elias Krüger										
	åker	2 36,5	- - - - -					59 25	118 25	59 00	
	äng t. odling	- -	48 11,5	- - -				948 82	2432 74	1483 92	
	annan mark	- - - -		1 89,0	-			3 78	30 24	26 46	
	hvitmossa, frotf.	- - - - -			8,95			- -	35 80	35 80	160 518
1	Åsarp N:r 3 Ladugården										
V	Aktiebolag F. Brusewitz										
	åker	4 60,5	- - - - -					93 36	258 41	124 05	
	äng att odla	- -	18 71,0	- - -				362 93	941 14	578 21	
	annan mark	- - - -		10 92,0	-			29 16	184 81	155 65	
	hvitmossa, frotf.	- - - - - -			7,67			- -	25 62	25 62	883 53
2	Åsarp N:r 1 & 2 Öfvergår										
	den och nedergården										
V	A. B. F. Brusewitz										
	åker	3 16,5	- - - - -					78 95	158 25	79 30	
	äng t. odling	- -	44 41,5	- - -				811 47	2146 57	1335 10	
	annan mark	- - - -		8 57,5	-			17 15	114 45	97 30	
	hvitmossa, frotf.	- - - - - -			41,49			- -	104 40	104 40	1616 10
	Trpt.	55 56,5	320 63,5	152 82,0	263,55			7938 91	20802,05	- -	12863 14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	55 56,5	320 63,5	152 82	263,55			7938 91	20802,05	- -	12863 14
	Fäle, Aktiebolag										
	F. Brusewitz										
	åker	2 97,5	- - - - -					63 91	148 75	84 84	
	äng till odling	- -	29 67,0	- - -				607 76	1309 14	701 38	
	annan mark	- - - -		00 56,5	-			1 13	5 65	4 52	790 74
	Limmareds Säteri										
	Ing. Simeon Nylander										
	åker	- 52,5	- - - - -					11 78	26 25	14 47	
	äng till odling		67,5					1350	2417 0	1064 0	
	annan mark			1 23,5				20 24	40 48	20 24	1411
	Summa	59 06,5	357 07,0	154 62,0	263,55	-	-	8779 03	22574 02		13794 99

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition								Kronor		procent
	Åsarp Grepa 6. Spanne		deltagen för uppskattad förbättring								
								af	198 58	med	1 440
	Hestra d:o		"	"	"	"			330 94	"	2 398
	Slumsvik, lia A I, H.J. Rydén		"	"	"	"			258 23	"	1 872
	Slumsvik, lia C I H.J. Rydén		"	"	"	"			106 98	"	0 775
	Slumsvik, lia A II B. Grönlund		"	"	"	"			180 86	"	1 311
	Slumsvik, lia A III B. Grönlund		"	"	"	"			54 10	"	0 392
√	Slumsvik, lia C II Hans Andersson		"	"	"	"			105 14	"	0 762
√	Slumsvik, lia B. Ida Sundin		"	"	"	"			223 57	"	1 621
√	Slumsvik, lia D II Enkan Eliasson		"	"	"	"			83 91	"	0 608
	Ekereds Soldattorp		"	"	"	"			25 68	"	0 186
	Mäurlad Stenhammar		"	"	"	"			540 10	"	3 915
√	d:o Mäurlad, lia A.a Carl Olsson		"	"	"	"			271 16	"	1 966
√	Mäurlad, lia A.b. Carl Larsson		"	"	"	"			178 23	"	1 292
√	Predarea Oscar Bonander		"	"	"	"			167 73	"	1 216
√	Björnsp, lia C.a o C II Joh. Gustafsson		"	"	"	"			734 42	"	5 324
√	d:o d:o D II Aug. Svanberg		"	"	"	"			396 45	"	2 874
√	d:o E. Soldattorp Joh. Gustafsson		"	"	"	"			22 62	"	0 164
√	Backa Carl Johansson		"	"	"	"			35 23	"	0 255
√	Brunatorp, lia B. Claes Svensson		"	"	"	"			225 60	"	1 635
	d:o C.b. P.M. Sigfstrand		"	"	"	"			64 22	"	0 465
	d:o D.a Josefin Andersson		"	"	"	"			103 35	"	0 749
	d:o D.b Alfred Johansson		"	"	"	"			12 92	"	0 094
	Rösereds Rusthåll		"	"	"	"			33 60	"	0 244
√	Korrebo, lia B. Karl Johansson		"	"	"	"			133 64	"	0 969
√	d:o B. Oscar Svensson		"	"	"	"			101 52	"	0 736
√	d:o A. Emil Pettersson		"	"	"	"			292 40	"	2 120
√	Björdal, lia E. Axel Johansson		"	"	"	"			148 01	"	1 073
√	d:o F II L.P. Björnanders Stadium		"	"	"	"			66 93	"	0 485
√	d:o F I O. Björnander		"	"	"	"			98 04	"	0 711
√	d:o D. Axel Johansson		"	"	"	"			187 94	"	1 362
√	d:o B. L.A. Lönnerblad		"	"	"	"			289 71	"	2 100
								Trpt	5671 71	—	41 114

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.								5671.71		41 114
√	Björdal, lia B I D.2 Strömbloms Konkurs		deltagen för uppskattad förbättring af						93 02	med	0 674
√	d:o A I Carl Andersson		"	"	"	"			458 20	"	3 321
	Skärtebo, Sekl. konkurs		"	"	"	"			379 66	"	2 752
√	Torp, Selma Johansson		"	"	"	"			533 83	"	3 871
√	Snegården Albert Andersson		"	"	"	"			138 51	"	1 004
√	Silkarp Josef Larsson		"	"	"	"			142 40	"	1 032
√	" Albert Ödman		"	"	"	"			147 65	"	1 070
√	" Ann Andersson		"	"	"	"			27 452	"	1 990
√	Prylad, lia D. Lars Andersson		"	"	"	"			73 39	"	0 532
√	d:o " E. Alb. Öhrström		"	"	"	"			54 10	"	0 392
√	d:o " C I Algot Christoffersson		"	"	"	"			199 42	"	1 446
√	d:o " C II H. Grönlund		"	"	"	"			217 29	"	1 575
√	d:o " B		"	"	"	"			42 46	"	0 308
√	d:o " A. Aug. Johansson		"	"	"	"			172 18	"	1 249
	" " F. Soldattorp		"	"	"	"			148 35	"	1 075
	" " G. d:o		"	"	"	"			11 64	"	0 084
	Limmareds Säteri Nylanders Skerbhus el. Krüger.								1605 18	"	11 636
1	Åsarp n:r 3 Ladug. el. Wed. Fr. Museovitz								883 53	"	6 405
2	d:o n:r 102 Öfver o Nederg d:o								1616 10	"	11 715
½	Täle d:o								790 74	"	5 732
	Limmareds Säteri Simon Nylander								141 11	"	1 023
								Summa	13794 99		100 00 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Afskrift. Bilaga lit. E.

Att besvär mot en af landtmätaringenjören Bror Emil Hildebrand den 28 Juli 1903 afhållad syneförrättning för reglering af Tämän i Ylinds härad icke blifvit inom laga tid härstädes anmäldt bekräftas.

Venersborg, i Landskansliet den 5 Mars 1904

Ex officio
Fritz Wikström

Afskrift.

Bilaga lit. L.

Protokoll jämte vid ett sammanträde med Månstads kommun den 18 April 1904.

§ 1.

Sedan ordföranden meddelat att de vid sistnämnda sammanträde utsedda ledamöterna för upprättande av förslag till fastställande av ersättningsbelopp för mark, som för anläggande av järnväg från Ljungby till Hallaryd måste upptagas av Ljungby kommun, samt för fastställande av ersättningsbelopp för den skada, som genom anläggandet av nämnda järnväg kommer att tillfogas Ljungby kommun, varit förhindrade att fullgöra det dem anförtrodda uppdraget, anförde ordföranden, att det nu vore kommunalstämman förelagt att välja nya ledamöter för ifrågavarande ändamål, för att undvika den olägenhet, som kommunen skulle komma att lida genom att ej kunna fullgöra den förpliktelse, som kommunen åtagit sig att för järnvägsföretagets genomförande ställa till förfogande det erfordrade markområdet inom Ljungby kommun.

Efter härom förd överläggning beslöt kommunalstämman att för ifrågavarande uppdrag utse följande personer:

Carl Andersson
Nr. 1
Jon Persson
Nr. 2
Carl Andersson
Nr. 3
Jonas Svensson
Nr. 4
Jonas Jonsson
Nr. 5

Ersättningsmännen skola vara skyldiga att inom 14 dagar från det de erhållit kallelse därtill sammanträda för att fullgöra det dem anförtrodda uppdraget.

Ordföranden förklarade att kommunalstämman därmed vore slutad.

Genast upplästes och justerades detta protokoll.

Carl Andersson
Nr. 1

Jakob Gustafsson
Nr. 2

Carl Isaksson
Nr. 3

Rätt utdraget skrives

Carl Andersson
Nr. 1

Afskrift

Bilaga lit. F.

Utdrag ur Protokoll förd vid extra Kommunalstämma med Finnekumla Sockens Västberättigade den 17 April 1904.

Stämman var påbyrjad i Finnekumla Kapka den 10 April 1904.
Socknemännen hade blifvit kallade att yttra sig angående Månstads ås (Sänsjöns utflöde) reglering jemte torrläggningen af de vattensjuka markerna derom kring och sedan strandegarne kring nämnda å hit meddelat att de vore sinnade reglera deras vattendrag för torrläggning af odlingsbara marker samt för torrläggning af här belägne stor prästförmans hvilmossar samt att de lika delat förelag ämnade söka såväl lån ur odlingslånefonden samt äfven anslag utan återbetalningsskyldighet ur jordmånskningsfonden berätt Kommun derstämman. Är den del utfalla att dessa förslag skulle blifva till största nytta för denna ort genom den betydliga jordmånskning den i följd af dessammas utförande skulle blifva en följd.

Som ofvan
Claes Sparre

Uppläst och på stället justerat.

Th. Josefsson
L. O. Skoglund

Vidimeres
Claes Sparre

Bilaga lit. F.

Transumt.

Protokoll hållet vid ordinarie Kommunalstämma med Södra Åsarps kommun beträffande å Limmareds glasbruks Ranta den 11 April 1904.

§ 5. Från Ordföranden i "Sämåns reglering" Herr Ingenieur F. Bruzaeus hade ingått en skrifvelse med anhållan att Stämman måtte yttra sig med afseende på den nyles, som genom Sämåns reglering anses komma att vinnas, och berått Stämman med anledning däraf att vara sig om följande uttalande:

"Såsom Strandägare kring Sämån hit meddelat, att de vore sinnade reglera dessa vattendrag för torläggning af odlingsbara marker samt för torläggning af här belägna stora försträckare torfmossar samt att de för dessa företag ämnade söka bevilja lån ur odlingslånefonden som åsyftar anslag, utan återbetalningsskyldighet ur punktering grunden, beslöt Kommunalstämman för sin del uttala, att dessa företag skulle blifva den största nytta för denne ort genom den betydliga förminskning, som i följd af dessammes utförande skulle blifva en följd."

§ 6. Att justera protokollet utsågs Mjölnaren Augusti Josefsson i Åsarp och Hemmansägaren Oscar Andersson Limmareds.

Som ofvan
Carl A. Bruzaeus

Rätt transumeradt bestyrkes:
A. Bratteberg Kommunal- G. Lindstedt
Stämmans vice Ordförande

Afskrift.

Undertecknade intressenter uti det förslag som afser reglering af Sånån inom Tinnekumla, Månstad, Södra Åsarp och Tranemo församnar af Elfsborgs län önska jämte afdikning af ons tinkörige jordägares marker erhålles anslag utan återbetalningsskyldighet är förbunden.

Limmared den 26 April 1904

Namn	Hemman	Socken
b. Sparre	Öpryp ö Hestra	Tinnekumla
Carl A. Bruscert	Limmareds Bruk	S. Åsarp ö Tranemo
F.W. Bruscert	Limmareds Bruk	S. Åsarp
Carl Johansson	Skoreko	Månstad
Joh. Gustafsson	Björnarp Öpryp.	Månstad
A. Blomqvist Kommunen	Skärtebo	S. Åsarp
Josefina Andersson	Brunlorp	Månstad
P. M. Wigstrand	Brunlorp	Månstad
Carl O. Claesson	Lt. Brunlorp	"
Claes Svensson	Brunlorp	"
J. A. Petersson	Rösered	"
Jon Andersson	Sibbarp	
Josef Larsson	Sibbarp	
Emil Johansson	Torp	Månstad
H. J. Rydin	Skunsvik	d.
L. A. Linnerblad	Björsäl	d.
O. F. Strömbom	Björsäl	d.
Carl Andersson	Björsäl	d.
Axel Johansson	Björsäl	d.
Albert Andersson	Ingegärden	d.
Albert Ödman	Sibbarp	d.
O. Krüger	Limmareds Såleri	Tranemo
Ask. Öfverström	Byttas	Tranemo
L. P. Andersson	Byttas	Tranemo
A. Bengtsson	Jägeb. Byttas	Tranemo
J. A. Kristoffersson	Mellanq. Byttas	Tranemo

Aug. Johansson	Byslad öfvre.	Tranemo
H. Gränbäck	Byslad öfvre.	Tranemo
J. A. Johansson	Brunnsp yttre.	Månstad
P. A. Pettersson	Norrebo	Månstad
P. Aug Svanberg	Björnarp	Månstad
A. Bonander	Bredared	Månstad
H. Andersson	Skumsvik	d:o
Oscar Svensson	Norrebo	Månstad
L. Pettersson	Norrebo	Månstad
B. Grönlund	Skumsvik	Månstad
Karl Isaksson	Skumsvik	Månstad
Ida Sundin	Skumsvik	Månstad
Gustaf Gustafsson	Skumsvik	Månstad
Carl Johansson	Backa	Månstad

Afskrift

Undertecknade intressenter uti det förslag, som afser reglering af Sämän inom Finnekumla Mänstad Södra Åsarp och Tranemo socknar af Elfsborgs län önska till dess arbetes utförande erhålla lån ur odlingslånefonden.

Limmared den 26 April 1904

Namn	Hemman	Socken
L. Sparre	Åsarp i Herrljunga	Finnekumla
Carl A. Bruzell	Limmareds Bruk	S. Åsarp i Tranemo
F.W. Bruzell	Limmareds Bruk	S. Åsarp
Carl Johansson	Stenebo	Mänstad
Joh. Gustafsson	Björnarp	Mänstad
A. Blomgren	Skärlebo	S. Åsarp
Josefin Andersson	Brunlerp	Mänstad
P.M. Wigelrand	Brunlerp	Mänstad
Carl O. Olausson	Lilla Mänstad	"
Olaus Svensson	Brunlerp	"
J.A. Petersson	Röseryd	"
Anna Andersson	Silkarp	
Josef Larsson	Silkarp	
Emil Johansson	Torp	Mänstad
L.A. Lönnerblad	Björke	
H.J. Rydin	Stenstorp	Mänstad
O.E. Ströman	Mänstad Björke	"
Carl Andersson	Björdal	Mänstad
Axel Johansson	Björdal	"
Albert Andersson	Enegården	"
Albert Ödman	Silkarp	"
O. Krüger	Limmareds Såleri	Tranemo
Alb. Öperström. Bystad	Bystad	Tranemo
L.P. Andersen	Bystad	Tranemo
A. Bengtsson	Tägebo Bystad	Tranemo
J.A. Kristoffersson	Mellang. Bystad	Tranemo
August Johansson	Bystad öperyd.	Tranemo

H. Grönbäck	Byrlad Opegård.	Tranemo
P. A. Pettersson	Hemsbo	Månstad
P. Aug. Svanberg	Björnarp	Månstad
A. Bonander	Bredared	Månstad
H. Andersson	Stumsvik	do
Oscar Svensson	Hemsbo	Månstad
L. Pettersson	Hemsbo	Månstad
B. Glönlund	Stumsvik	Månstad
Karl Jakobsson	Stumsvik	Månstad
Ida Sundin	Stumsvik	Månstad
Gustaf Gustafsson	Stumsvik	Månstad
Carl Nilsson	Brunkorp Nyeg.	Månstad
Carl Johansson	Backa	Månstad

Kungl. Landtbruksstyrelsen
Exp. 17 MAJ 1915

JM 5916 1931
64

Förslag till vägledning af
M. Dan. 1904.

Samsan

med skiljaktigt af Hilfs-
kassa Cassa

Tillkör den af Kungl. Maj:t den 6 September 1905 nådigst fastställda arbetsplanen med förbehåll dels att å de ställen, där sand påträffas i de tre förstuinskuingsföretaget hörande diken, sidolutningen i dessa diken ändras från föreslagna 1:0,5 till 1:1, dels att intressenterna i företaget skola vara underkastade de bestämmelser, som kunna af Statens Kontrollerande vigenion föreskrifvas med afseende å möjligen behöfliga förbättringar å broarna. Stockholm den 5 Oktober 1905.

Fredrik Wijnblad

A. Bernhardt

Genom nådigt bref den 10 april 1915 har Kungl. Maj:t medgifvit sökandena att ur företaget utesluta, förutom de diken, hvilkas utesluting redan vid planens fastställande medgifvits, jämväl dikena F-F, G-G, H-G-C, F-D, hälften U-U, ~~IV~~-IV, ~~XV~~-XV och ~~XVI~~-XVI samt 3.740 meter afskärningsdiken, belägna inom Månstads ston, Bjärdal litt. F, kamministerbostället Skärtäbo och Limmareds Säteri, dock under villkor, att det till företaget bevil-

LÄNSTIDNINGEN
BOKBINDERI
VÄNERSBORG

jade anslaget minskat från 25.200:- kronor
till 22.570:- kronor.

Stockholm den 22 juni 1915
På Landtbruksstyrelsens vägnar:

A. Ahnfelt E. Hillblom Olof Fredholm
Förman.

Förslag

till reglering af Sämån för torrläggning och odling af vattensjuka marker samt för minskande af frostländigheten å marker tillhörande hemman belägne inom Finnekumla, Månstad, Södra Åsarp och Tranemo socknar, Kinds härad af Elfsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Februari 1903 förordnat mig att beträffande detta vattenafledningsföretag hålla sådan syn, som omförmäles uti Kap. 4 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, har sådan syneförrättning påbörjats den 2 Juni 1903 samt afslutats den 28 Juli samma år, sedan undersökningarne för densamma vedkställts hufvudsakligen uuder sommaren 1902 af framlidne Landtbruksingeniören H. Steinmetz; hvarefter denna syneförrättning har vunnit laga kraft.

De hemman och nuvarande ägare eller innehafvare, hvilka af detta företag beröras äro:

Inom Finnekumla socken:

Öfrarp litt. B 8,	ägare:	Grefve Claes Sparre;
Hestra litt. D,	"	D:o

Inom Månstad socken:

1/2 mtl. Slumsvik litt. A 1,	"	H. J. Rydin;
1/16 mtl. Slumsvik litt. C 1,	"	D:o;
7/12 mtl. Slumsvik litt. A 2,	"	B. Grönlund;
1/9 mtl. Slumsvik litt. A 3,	"	D:o;
3/16 mtl. Slumsvik litt. C,	"	Hans Andersson;
1/4 mtl. Slumsvik litt. B,	"	Ida Sundin;
1/4 mtl. Slumsvik litt. D 2,	"	Enkan Eliasson; (Karl Isaksson).
(Ekereds soldattorp;)		
(Månstad Stom, ecklesiastikt (prestenke) boställe, arrendator Aktiebolaget Fr. Brusewitz;)		
3/16 mtl. Lilla Månstad litt Aa,	"	Carl Claesson;

3/16 mtl. Lilla Månstad litt Ab,	ägare,	Carl Larsson;
1/8 mtl. Bredared,	"	Oscar Boxander;
1/3 mtl. Björnarp litt. C 1 och C 2,	"	Joh. Gustafsson;
1/2 mtl. Björnarp litt. D 1 och D 2,	"	Aug. Svanberg;
Björnarp litt. E, soldattorp;	Joh. Gustafssons	Joh Gustafsson.
3/16 mtl. Backa,	"	Carl Johansson;
1/2 mtl. Brundtorp litt. B,	"	Claes Svensson;
3/16 mtl. Brundtorp litt. Cb,	"	P. M. Wigstrand;
3/16 mtl. Brundtorp litt. Da,	"	Josefina Andersson;
1/16 mtl. Brundtorp litt. Db, i Lån i enkort anslag.	"	Alfred Johansson;
Rösereds Rusthåll;		J. A. Pettersson.
1/4 mtl. Korrebo litt. C,	"	Karl Johansson;
1/8 mtl. Korrebo litt. B,	"	Oskar Svensson;
Korrebo litt. A,	"	Emil Pettersson;
Björdal litt. E,	"	Axel Johansson;
Björdal litt. F 3,	"	L.P Björnanders sterbhus;
Björdal litt. F 1,	"	O.Björnander;
Björdal litt. D 1,	"	Axel Johansson;
Björdal litt. C,	"	L.A.Lömmerblad;
Björdal litt. B 1,	"	Ellen Strömborn ~~E.Strömboms konkursmassa~~;
Björdal litt. A 1,	"	Carl Andersson;
Torp,	"	Selma Johansson; o. Ernst Johansson Fjäla
Enegården,	"	Albert Andersson;
Sibbarp,	"	Josef Larsson;
Sibbarp,	"	Aron Andersson;
dr		Albert Odman

I Tranemo socken:

3/16 mtl. Bystad litt. D,	"	Lars Andersson;
3/16 mtl. Bystad lott. E,	"	Alb. Öfverström;
1/4 mtl. Bystad litt. C 1,	"	Algot Kristoffersson;
1/4 mtl. Bystad litt. C 2,	"	H. Grönbäck;
1/4 mtl. Bystad litt. B,	"	H. Grönbäck;
1/8 mtl. Bystad litt. A,	"	Aug. Johansson;
Bystad litt. F, soldattorp;		
Bystad litt. G, soldattorp;		
1 o. 1/2 mtl. Limmareds Säteri,	"	O. Krüger;
Limmareds Säteri,	Simeon Nylander;	

Inom Södra Åsarps socken.

Skårtebo, ecklesiastikt boställe, innehafvare Komministern A. Blomqvist;		
1 mtl. Åsarp n:o 3, Ladugården,	ägare	Aktiebolaget Fr. Brusewitz;
2 mtl. Åsarp n:is 2o. 3, Öfver - och Nedergårdarne,		D:o;
Fåle,	ägare	D:o;

Då intressenterna, jämlikt § 20 uti det vid syneförrättningen förda protokollet, enhälligt (med undantag af Herr S. Nylander å Limmared) beslutat att till detta vattenafledningsföretags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur Odlingslånefonden som anslag utan återbetalningsskyldighet ur Frostminskningsfonden, får jag härmed, i enlighet med föreskrifterna uti förnyade instruktionen för Statens Landtbruksingeniörer den 11 Februari 1896, för sådant ändamål vördsamt afgifva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande beskrifning, historik.

S ä m å n, hvilken utgör afflöde för Sämsjön, flyter från denna sjö uti rakt sydlig riktning ned till den s.k. Tranemo sjö. Strax innan inflödet uti denna "sjö" - egentligen endast en utvidgad å - infaller från öster N i t t o r p s å n, medförande stora och häftiga flöden, på grund af detta senare vattendrags brist på kvarhållande reservoarer. Vid utträdet ur "Tranemo sjö" kallas vattendraget L i l l å n, mottager tillflöde genom M u s å n och framgår med ändrad riktning nu åt sydvest och vester förbi Strömsfors bruk, der tvenne fall bildas, för att sedermera inflyta uti Ä t r a å n.

Sämån mottager ofvan Nittorpsåns inflöde en beaktansvärd vattenmängd genom Å s a r p s å n, inkommande från öster och utgörande utlopp för den gaska stora Grytteredssjön.

Från vester inkomma endast mindre tillflöden, nämligen F å g e l å s a b ä c k e n i gränsen emellan hemmanen Hestra och Månstad samt B y s t a d b ä c k e n i gränsen emellan hemmanen Bystad och Limmareds Säteri.

Vid Limmareds Glasbruk (hemmanen Åsarp och Fåle) korsas Sämån af Borås - Alfvesta järnväg, med station å glasbrukets ägor. Till denna station är numera äfven framgen fortsättningen af den smalspåriga Falkenberg - Holtsljungabanan, hvilken

korsar Sämån strax norr om Tranemo kyrka.
Till Limmareds station kommer äfven att indragas den nu under byggnad varande Vestra Centralbanan,hvilken kommer att korsa Sämån c:a 150 meter ofvan Borås - Alfvestabanans bro.

Kring Sämån ligga efter hela dess sträckning betydande areler släta madängar samt äfven stora vidder djupa hvitmossar och uti öfvergången emellan maderna och hvitmossarne mer eller mindre breda band af mer eller mindre djupt mossbelupen mad,odlingsbar en gång i framtiden,men nu frostförande i hög grad. Hvitmossarne inkräkta årligen metervis på maden.
Nedanför Limmared upphöra hvitmossarne. Dalgången krymper äfven här samman och maden blir helt smal. Omkring "Tranemo sjö" vidga sig åter ängarne,för att kring Lillån åter hopträngas. Kring Lillåns stränder är marken i allmänhet odlad och ganska torrlagd utom mot flödena.
Utefter Sämån,åtminstone ofvan Limmared,står äfven lågvattnet nästan upp till markytan. Vid flod bildar hela dalgången en enda "sjö",utom å sträckan emellan Limmared och "Tranemo sjö",der ett fall finnes om c:a 2,00 meter.
Sådan "sjö" bildas äfven hastigt efter några dagars våldsamt regn om sommaren eller hösten.

Frågan om dessa vattensjuka markers torrläggning är icke ny. Under årens lopp har derom vid flere tillfällen varit tal och såväl officiella som enskilda förslag hafva härom upprättats. Men först med Borås - Alfvestbanans förverkligande blef torrläggningsfrågan fullt aktuell och intresset för densamma allmänt.

Som ofvan är nämndt förefinnes å sträckan Limmared - "Tranemo sjö" ett fall, men fördeladt på nästan hela den c:a 7 kilometer långa sträckan.

Teckniskt och juridiskt kan derföre torrläggningen af hela sträckan efter vattendraget Sämsjön - Strömsfors bruk uppdelas uti tvenne skilda torrläggningsföretag.
Marker,belägna ofvan Limmared eller noggrannare ofvan landsvägsbron vid Fåle stockar,kunna icke 't v i n g a s deltaga i torrläggningsarbeten nedanför "Tranemo sjö"; och marker belägna kring och nedanför denna "sjö" kunna icke tvingas deltaga uti torrläggningskostnader derofvanför längre än ungefär upp till Fåle Stockar.

Intressenterna voro emellertid villiga,att,om så kunde ske,slå ihop de båda företagen och undersökningar hafva derför verkställts ända ned till Strömsfors bruk;men på intressenternas begäran upprättades tvenne förslag, det ena omfattande hela vattendraget ned till Strömsfors och det andra omfattande endast reglering af sjelfva Sämån.
Detta det mindre företaget upphör att verka torrläggande c:a 900 meter nedanför Fåle Stockar och fullt torrläggande redan vid denna landsvägsbro.
Hvad som ligger nedanför dessa 900 m. och till "Tranemo sjö" blir icke torrlagdt,utan blir fortfarande äng och äro derföre dessa marker befriade från all kostnad för företaget,men äro de skyldiga tåla att ån regleras och rätas genom dessa ägor utan ersättning för jord,som går bort eller för jordupplag.
Mot det större torrläggningsföretaget mötte en afsevärd svårighet,deruti att uti Lillån emellan "Tranemo sjö" och Strömsfors finnes,praktiskt taget, intet fall. Vattenytan uti "Tranemo sjö" kunde derför icke sänkas,utan att Strömsfors öfre fall borttoges. Synemännen uppskattade ersättningen för detta fall med der befintliga verk till c:a 70000 kronor.
Äfvenledes blef arbetet uti Lillån dyrt och vanskligt att beräkna,då betydliga bergskärningar skulle der förekomma,hvilket skulle ske antingen med undervattenssprängningar eller medelst anordnandet af dyrbara arbetsdammar.
Kostnaden för det större företaget hotade derföre att stiga upp till öfver 600 kronor pr. hektar och jag ansåg mig icke kunna garantera,att icke det uppgjorda kostnadsförslaget kunde komma att öfverskridas med en 20000 à 30000 kronor.
Ändå värre var,att jordförbättringsvärdets förhållande till den beräknade kostnaden var sådant,att odlingslån icke kunde erhållas till hela torrläggningskostnaden,utan att C:a 50000 kronor skulle få anskaffas på annat håll.

Å andra sidan var ju det större torrläggningsföretaget mycket frestande såsom något mera helgjutet; ty komme endast det mindre företaget till stånd, kunde sedermera markägarne kring "Tranemo sjö" aldeig tänka på någon torrläggning af dessa marker,redan af det skäl att dessa markers jordförbättringsvärde icke var så stort,att det tillät frågas väckande om expropriation af Strömsforsfallet.

Officiellt yttrade jag mig icke om någotdera företagets företräde före det andra,men på enskild framställd förfrågan

kunde jag icke underlåta att påpeka det större företagets vansklighet i ekonomiskt afseende. Det var äfven min skyldighet påpeka,att här i sjelfva verket förefans två skilda företag och att de ofvanliggande intressenterna icke hade någon skyldighet att deltaga uti arbeten och kostnader nedanför "Tranemo sjö".

Vid sista syneförrättningssammanträdet yrkades och beslöts,att endast det mindre torrläggningsföretaget skulle komma till stånd.

I detta betänkande kommer sålunda endast att behandlas det företag,som afser reglering af sjelfva S ä m å n från Sämsjön till "Tranemo sjö" och dermed sammanhängande arbeten.

Orsaken till markernas vattensjuka skick.

Orsaken till att maderna och mossarne kring Sämån äro vattensjuka och icke för närvarande kunna afdikas,är att söka deri att Sämån är fullständigt oreglerad. Ån framgår uti "otaliga" krökar och uppgrundningar förekomma ofta liksom äfven hopträngningar. Sektionsarean är i allmänhet för liten och broöppningarna för små.

Flödena i Sämån äro det oaktadt vida mindre än nedanför "Tranemo sjö",sedan Nittorpsån influtit,tack vare Sämsjöns reglerande förmåga. Jag hade tillfälle praktiskt iakttaga detta under den svåra regnperioden i Augusti 1903; Kring Sämån stodo ängarne då ej mera öfversvämmade,än att gräset stack upp öfver vattenytan. Vid Tranemo stodo ängarne täckta med ett vattenlager af 1,00 meters djup,detta alldeles tydligt mest beroende på Nittorpsåns häftiga och oreglerade flöde.

I"Tranemo sjö" uppgår variationerna emellan hög - och medelvattenytorna till nära 1,40 meter; vid Borås - Alfvestabanans bro till 0,30 à 0,40 m.; i Sämsjön till 0,78 m. Att variationen är större i Sämsjön än vid järnvägsbron torde bero på att sjöns utlopp är spärradt af en hop fiskeverk,hvilka hindra vattnets fria aflopp.

Genom uttagande af det fall,som finnes emellan Fåle Stockar och "Tranemo sjö", samt genom användande af det fall,som finnes derofvan uti hela åsträckan,kan nuvarande högvattenyta sänkas 1,50 m. å den öfre sträckan; 1,00 m. vid Borås - Alfvestabanans bro,hvarefter skilnaden emellan nuvarande och blifvande högvattenytor minskas,för att c:a 1400 meter ofvan "Tranemo sjö" upphöra,idet blifvande högvattenyta der torde komma att sammanfalla med nuvarande.

Genom det stora djup,som gifves den nya ån ofvan Fåle Stockar kommer variationen emellan blifvande högvatteyta och lågvattenyta att ökas med 1,00 meter vid järnvägsbron.

Arealer och jordmån.

Hela den areal,som genom detta vattenafledningsföretags utförande kommer att torrläggas eller förbättras utgör: 885 hektar 29,5 ar.

Häraf utgöras 60,055 h:ar af redan odlad mark.

357,07 h:ar äro släta madängar;

154,62 h:ar äro madängar öfverväxta med hvitmossa,odlingsbara i en framtid, men icke genast efter torrläggningen,- nu mycket frostförande;

samt

263,55 h:ar rena hvitmossar,djupa och i hög grad frostförande.

60.055
357.07
154.62
263.55
835.295

Frändragas dessa rena hvitmossar,utgör sålunda den areal,som torrlägges, 571,745 h:ar.

För de l å n e - och a n s l a g s s ö k a n d e utgör arealen:

åker,som förbättras 59,53 h:ar;

till odling föreslagen äng 350,305 h:ar;

annan mark,frostförande,till odling i framtiden 153,3850 h:ar;

hvitmossar,frostförande 263,55 h:ar;

och utom hvitmossarne således 563,22 h:ar.

Den odlade marken och de till odling föreslagna ängarne bestå af utmärkt god dyjord på sand. Dyjordens djup varierar från 0,60 m. till öfver 3,00 m. (Å plankartan utmärkt med röda siffror.)

Den till f r a m t i d a odling föreslagna marken består likaledes af djup dy,mer eller mindre väl förmultnad,på sand,men är dyen öfverväxt med mer eller mindre djup hvitmossa. Denna hvitmossebildning är ännu vid fullt lif och inkräktar årligen på ängen. Marken är blöt och sumpig och kan icke med fördel odlas genast efter åregleringen,dels derför att sådan odling blir mycket dyrbar och dels derför att hvitmossan måste torka och förmultna innan kultur kan försökas. Skog,särskildt björkskog,kan och kommer med visshet att växa på denna mark,der derefter odling lär kunna med fördel företagas. Denna mark har derföre åsatts förbättringsvärde,om än,som synes,litet.

Hvitmossarne äro veritabla sådana,ehuru "bullformationen" icke är så mycket framträdande,som vanligt i detta län.

Dessa mossar äro absolut odugliga till odling vare sig nu eller i framti-den.

De äro rena anslagsmossar.
Uti synemännens uppskattningslängd äro dessa hvitmossar graderade, men detta skedde endast för att på så sätt bestämma deras andel uti syneförrättningskostnaden, hvilket här må anföras till förebyggande af missuppfattning.
Förbättringsvärdet å dessa marker är i realiteten naturligtvis lika med noll.
Dessa frostförande hvitmossar kunna emellertid icke fullt torrläggas, utan att Sämån regleras, åtminstone icke med någon för framtiden effektiv torrläggning.
Derför är det rimligt, att äfven dessa marker i någon mån deltaga uti kostnaden för åregleringen, förslagsvis med den procent, de innehafva af företagets hela areal.

Afkastning och jordvärden.

Den nuvarande årliga nettoafkastningen från dessa de lånesökandes marker (hvitmossarne naturligtvis oberäknade) är uppskattad till 8609 kronor 1 öre.
Den blifvande årliga nettoafkastningen från samma marker efter torrläggningen och odlingen är uppskattad till 21669 kronor 53 öre.
Den ökade årliga nettoafkastningen d.v.s. förbättringen uppgår således till 13060kronor 82 öre. (Allt hvitmossarne oberäknadt.)

Efter fem för hundra motsvara dessa siffror ett nuvarande jordvärde för de lånesökandes marker af 172180 kronor 20 öre och ett blifvande jordvärde för samma marker af 433390 kronor 60 öre, hvadan alltså genom företagets utförandemarkerna skulle tillföras en förbättring och ett ökadt jordvärde af 261210 kronor 40 öre.
För den odlade och genast till odling lämpliga marken belöper sig det ökade jordvärdet till i medeltal 557 kronor pr. hektar.
För den frostförande, i framtiden odlingsbara marken till 207 kronor pr. hektar.
De frostförande rena hvitmossarnes jordvärde uppskattas såväl nu som efter företagets utförande till noll.

(Se härom vidare: bilaga litt. A och A 1: Tabeller; bilaga litt B och B 1: Ägobeskrifning och slutligen synemännens Beskrifnings- och Uppskattningslängd.)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt C bifogas kostnadsförslag såväl för vattenafledningen och afdikningen som för odlingen.
Hela den gemensamma vattenafledning - och dikningskostnade är beräknad till 160392 kronor 86 öre;
häraf för sjelfva Sämåns reglering 146226 kronor 50 öre, deraf för sjelfva muddrings - och gräfningsarbetena 88690 kronor 50 öre, för anskaffande af två mudderverk 50000 kronor;
för ombyggande af fem broar och uppförande af regleringsdam mot Sämsjön 12530 kronor;
gemensam afdikning 526 kronor;
omgräfning af Åsarpsån med en gärdesbro 5640 kronor 36 öre;
samt förrättningskostnad inklusive handtlagning förarbeten m.m. enligt företedda verifikationer 8000 kronor.

Odlingskostnaden är beräknad till 35707 kronor.

Under bilaga litt C 1 bifogas kostnadsförslag för den enskilda frostafdikningen slutande på en summa af 31927 kronor 91 öre.
Uti bilaga litt C 2 angifves den enskilda frostafdikningens fördelning på de olika hemmanen.

Nedrbördsområde, vattenmängder.

Det nederbördsområde, hvars öfverflödiga vatten skall genom Sämån afföras, utgör tillsammans 22870 hektar; nämligen

1:o) Sämåns vattensamlingsområde ofvan Åsarpsån:

a) Sämsjöns vattensamlingsområde	7435 h:ar		
b) Fågelåsabäckens "	505 "		
c) Öfrigt område	2960 "	10900 h:r	
2:o) Åsarpsåns samlingsområde:		8000 "	
Sämåns emellan Åsarpsån och Nittorpsån:			
a) Norr om Bystadbäcken	260 h:ar		
b) Bystadbäckens område	2410 "		
c) Området norr om n:o 136	750 "		
d) Söder derom	550 "	3970 "	
Summa:		22870 h:ar.	

Inom detta sammanlagda område finnas afsevärdare sjöar till en areal af till-

sammans 1526 hektar.
Nittorpsån infaller uti Sämån c:a 300 meter ofvan "Tranemo sjö" och är Nittorpsåns flodområde större än Sämåns,nämligen 27260 h:ar,men då högvattenytan i denna sträcka af Sämån blir oförändrad för framtiden,lär icke afseende behöfva fästas vid Nittorpsåns tillflöde. Den gemensamma ån nedanför sammanrinningspunkten blir i allt fall afsevärdt bredare än den nuvarande ån.

F l o d m ä n g d e n för denna skogrika ort torde kunna beräknas till 0,7 liter pr. h:ar och sekund och skulle således för hela nederbördsområdet utgöra : 16,009 kubikmeter pr. sekund.
Såsom kontroll för denna beräkning kan anföras följande.
Jordnaturen inom nederbördsområdet kan med största sannolikhet antagas till
skogsmark 60 %
mossar och sjöar 20 %
äng och odlingsmarker 10 % samt
åkerjord 10 % och är möjligen denna beräkning något för hög för åker och äng på den öfriga jordens bekostnad.
Antages nu flodmängden utgöra: för skog 0,7 liter; för mossar och sjöar 0,3 liter; för ängar 0,9 liter samt för åkerjord 1,2 liter, blir sammanlagda flodmängden : 15,76 kubikmeter pr. sekund.
En annan beräkning,grundad på uppgifterna från Meteorologiska Centralanstalten, ger följande resultat.
Årsnederbörden för Södra Elfsborgs län angifves under åren 1881 - 1890 till i medeltal 696 mm.; maximum 850 mm. och minimum 565 mm. Under åren 1879 - 1885 voro motsvarande tal 677,757 och 555 mm. för Åtrans vattensamlingsområde.
Floden d.v.s. December - Aprilnederbörden utgör c:a 200 mm. eller 28,5 % af årsnederbörden 696 mm. Antages för afdunstning,afrinning före vårfloden o.dl. 30 %, återstår att vid flod afleda 140 mm. = 32018000 kbm. vatten. Tagas skog,mossar och sjöar till 80 % af hela arealen med en afrinningstid af 30 dygn,får man för dem att afföra 9,8 kbm.; och om för öfrig mark tages en afrinningstid af 12 dygn, ger detta 6,1 kbm.; tillsammans 15,9 knm. vatten pr. sekund.
Ofvan anförda vattenmängd vid flod 16,00 kbm.,eller med andra ord 0,7 liter pr. hektar och sekund,torde derföre få anses närmelsevis riktig.

Lutningar och dimensioner.

Då å sträckan nedåt från Fåle Stockar det icke åsyftas

och ej heller kan ernås fullständig torrläggning,har det icke varit nödvändigt att här nere vid "Tranemo sjö" gifva den nya ån något större djup.
Den nya bottenliniens läge vid "Tranemo sjö" föreslås derföre till 4,75 m. = 8,75 m. under dervarande Fix n:o 7.
Härifrån gifves bottenlinien en lutning af 0,25 : 1000 upp till Borås -Alfvestabanans järnvägsbro,der bottenliniens läge sålunda blir 6,50 m. = 4,45 m. under dervarande Fix n:o 9.
Bottenbredden å denna sträcka tages från "Tranemo sjö" upp till N:o 136 till 10 m.,derifrån och till Borås - Alfvestabanans järnvägsbro till 8,00 m.
Sidolutningen 1:1,5.
Det torde vara vanskligt att fullt säkert beräkna den blifvande flodens höjdläge å denna sträcka,då afseende måste fästas vid "Tranemo sjös" större eller mindre förmåga att dämma tillbaka,beroende ofta nog på,om flödet i Nittorpsån kommer tidigare än i Sämån. Emellertid torde den beräknade vattenmängden 16 kbm. kunna här framgå med en höjd vid järnvägsbron af 1,00 m. under nuvarande högvattenyta, vid Fåle Stockar ungefär i jämnhöjd med markytan,0,50 m. lägre än nuvarande högvatten; samt dernedanför med läge allt mindre under nuvarande högvattenyta,tills ungefär 1400 m. ofvan "Tranemo sjö" nuvarande och blifvande högvattenyta torde sammanfalla.

Från Borås - Alfvestabanans bro upp till Åsarpsåns inflöde lägges bottenlinien med en lutning af 0,5 : 1000 och blir bottenliniens höjdläge vid Åsarpsåns inflöde sålunda 7,70 m. = 6,67 m. under Fix n:o 11;
vattendjup vid flod 2,00 m.; bottenbredd 3,75 m.; sidolutning 1:1,5;
skall framföras 13,41 kbm., framföres 13,89 kbm.

Från Åsarpsåns inflöde till punkten N:o 238 utlägges bottenlutningen med 0,5 : 1000; bottenliniens höjdläge vid N:o 238 blir sålunda 9,70 m. = 0,905 m. under Fix n:o 13.
Vattendjup 1,80 m.; bottenbredd 2,50 m.; sidolutning 1:1,5;
skall frmföras 7,63 kbm., framföres 8,08 kbm.

Från N:o 238 till N:o 273,der arbetet slutar,blir bottenlutningen 0,4 : 1000 och skall sålunda bottenliniens läge vid N:o 273 vara 11,00 m. = = 3,37 m. under Fix n:o 14; (vid Månstad bro 10,30 m. = 9,35 m. under Fix n:o 13)

vattendjup 1,75 m.; bottenbredd 2,00 m.; sidolutning 1:1,5å;
skall framföras 6,15 kbm., framföres 6,35 kbm.

Vid N:o 273,der arbetet slutar,bygges uti ån en d a m mot Sämsjön,för att bibehålla dess vattenstånd uti nuvarande höjdläge. Denna dam förses med ett skidbord 5,00 m. bredt och med öfverkant uti höjdläge 13,00 m. = 1,37 m. under Fix n:o 14. Från dammen föra vallar in åt land,enligt hvad ritningen visar,; 1,50 m. höga, i krönet 2,00 m.; yttre lutning 1:2.

Den nya ån utföres i plan,eftersom den röda linien visar å plankartan,antydande denna röda linie den blifvande åns midt. Betydande rätningar komma sålunda att få verkställas.

A s a r p s å n erhåller en lutning på den nya bottenlinien af 1 : 1000; bottenbredd 1,00 m.; sidolutning 1:1,5; betydliga rätningar föreslås för denna å.

För torrläggningens fullständigande och på det hvarje jordägare må för sin mark komma i direkt beröring med den reglerade ån skola på gemensam bekostnad några afloppsdiken upptagas i lägen som å plankartan utvisas med röda linier och litt. A - A i svart.
Dessa diken gräfvas 1,50 m. djupa, 0,30 m. i botten och 3,30 m. i dagen.

B r o a r.

I följd af Sämåns reglering måste följande broar ombyggas öfver ån, nämligen: landsvägsbron vid Fåle Stockar;
enskild bro i vägen emellan Limmareds Glasbruk och Bystad;
landsvägsbro nedanför Åsarp Ladugården,kallad Åsbron;
enskild bro i vägen till Korrebo; samt
landsvägsbro vid Månstad.
Landsvägsbron vid Tranemo torde icke behöfva ombyggas,då dess genomsläppningsöppning är mer än tillräckligt stor.
Öfver Åsarpsån inlägges en vanlig gärdesbro.

F r o s t d i k e n.

De enskilda dikena genom de frostförande hvitmossarne och den andra frostförande marken utföras enligt ritningar med vexlande bottenlutningar; bottenbredd 0,60 m.;sidolutning 1:0,5; normaldjup 1,80 m.
Icke profilerade frostdiken erhålla samma sidolutning,men bottenbredd 0,30 m.; normaldjup 1,50 m.

Vattenregleringens och afdikningens effekt.

Som förut är nämndt kommer genom regleringsarbetets utförande i Sämån,på nu föreslaget sätt,högvattenytan att ofvan Borås - Alfvestabanans järnvägsbro sänkas 1,50 m. samt från järnvägsbron till Fåle Stockar 1,00 à 0,50 m.
Lågvattenytan sänkes 1,50 à 1,80 m.
Variationen emellan blifvande hög - och lågvattenytor komma att ökas mot emellan nuvarande med 1,00 till 1,40 à 1,50 m.
Samtlige madängar blifva efter företagets utförande fullständigt torrlagda till odling,och äfven efter dyjordens sättning till fullt täckdiningsdjup.
Genom upptagande af de föreslagna frostdikena bör all frostländighet försvinna från de stora mosstrakterna i Sämådalen. Härgenom befrias från frost en nu odlad areal af c:a 350 hektar i omedelbar närhet belägen mark, samt dessutom den genom företagets utförande till odling tjenliga arelen af 357 hektar.

Vattenafledningsföretagets laglighet och dess inverkan på nedanför liggande mar-
ker och vattenverk.

Emot detta vattenafledningsföretag möter intet laga hinder.
Hvad beträffar ängarne vid "Tranemo sjö",hvilka nu redan lida af öfversvämningar,torde förhållandet der för framtiden efter företagets utförande blifva tämligen oförändradt. Hvad Sämån beträffar komma öfversvämningarne att blifva mindre plötsliga,då floden afgår med större variation samt under längre tid.
Antagligt är att normal högvattenyta uti "Tranemo sjö" för framtiden kommer att ställa sig något lägre än nuvarande.

För nedanför liggande vattenverket Strömsfors är regleringen af Sämån endast till fördel,särskildt hvad minimevattenmängderna beträffar. Det reglerade vattnet kommer i jämt flöde ned hela sommaren och vattenbrist vid Strömsfors bör mindre ofta inträffa.
Hvad som gäller om Strömsfors,gäller naturligtvis äfven öfriga nedanför liggande vattenverk.

De j ä r n v ä g s b r o a r, hvilka den nya ån kommer att passrea, äro mer än tillräckligt vida emellan landfästena samt ligga så djupt, att deras fundament icke nås af den nya åns botten. (Borås - Alfvestabanans bro har 15 m. spannvidd och Limmared - Falkenbergsbanans bro 20 m. spann.)

Arbetets utförande.

Hela torrläggningsarbetet bör vara fullständigt utfördt inom åtta år efter sedan odlingslån och anslag blifvit beviljade.

Arbetet med Sämåns reglering måste ske medelst användande af mudderverk. Möjligen kan det å den öfversta sträckan ofvan om Månstad bro ställa sig lika fördelaktigt med gräfning, men för bottentagets upptagande torde dock äfven här mudderverk vara billigast.

Å sträckan emellan "Tranemo sjö" och Borås - Alfvestabanans järnvägsbro föreslås ett paternosterverk med vid verket hängande uttömmningsrännor af plåt. Afverkningsförmåga: 300 kbm. pr. 10 timmar vid jämn gång. Ångmaskin om 16 eff. hkrftr.

Å den öfre sträckan användes lämpligast, på grund af det hastiga afsmalnandet af åns bottenbredd och för att undvika uppmuddring af öfverflödig mängd massa, ett enskopigt verk med förmåga af 150 à 180 kbm. pr, 10 timmar. Maskin om 20 eff. hkr.

Priset på muddervärken är upptaget till 50000 kronor. Ett från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna inkommet anbud slutar på något högre summa, men torde den föreslagna summan kunna räcka.

Det större mudderverket kan efter företagets fullbordande försäljas; det mindre bör behållas för framtida rensningar i den nya ån.

Verken böra vara så byggda, att de utan större svårigheter kunna sönderskrufvas för framdragande under broarne.

Arbetet med mudderverk utesluter naturligtvis icke gräfningsarbeten. Tvärtom böra sådana förekomma uti öfverskärningarne och för att gifva den nya ån en jämn kant i markytan.

Materialet är för mudderverk synnerligen gynnsamt att arbeta i; lös sand och dyjord, ej en sten och ej grus, åtminstone ej att tala om.

Å s a r p s å n bör gräfvas.

Frostdikena framgå i seg hvitmossa. Träffas fast botten, består den af sand.

B r o a r n e byggas i enlighet med bifogade ritningar. De tre landsvägsbroarne med landfästen af sten och öfverbyggnad af trä; de öfriga enbart af trä. Dammen bygges likaldes enligt ritning. Vallarne åt land uppläggas af dyjord.

Till ledning vid arbetets utförande äro följande fixpunkter inhuggna i lägen, som synas å plankartan.

Fix n:o 7, i jordfast sten vid	Tranemo	höjdläge	13,49 m.
Fix n:o 8, "	vid N:o 125	"	7,455 m.
Fix n:o 8a "	vid Åle	"	11,68 m.
Fix n:o 9 å östra brofästet på	B.A.J.V. bro	"	10,935mm.
Fix n:o 10 i jordfast sten vid	hästbanan	"	11,46 m.
Fix n:o 11 "	vid Oppensten	"	14,37 m.
Fix n:o 12 "	vid hästbanan	"	13,83 m.
Fix n:o 13 "	vid vägen 140 m. vester om Månstad bro	"	19,605 m.
Fix n:o 14 "		"	14,37 m.

O d l i n g s a r b e t e t bör vara fullbordadt inom femton år efter sedan odlingslån beviljats.

De nyvunna markernas skötsel.

De till odling föreslagna ängsmarkerna böra djupplöjas samt gödslas med thomasfosfat och 37 %- ig kaligödning. På flere ställen är utan tvifvel dyjorden af så god beskaffenhet att gödning med superfosfat blir lönande; säkerligen blir äfven riklig kalkning lönande.

Intressenterna lära, genom att låta undersöka sin jord, kunna få riktiga upplysningar rörande lämpligaste gödning för hvarje fall..

Vårsäd, råg, tvåårigt gräs samt rotfrukter böra vara gifvande säden. Det är af vikt, att träda införes i omloppet, för ogräsets efterhållande.

Den till framtida odling föreslagna marken bör äfven emellan frostdikena sönderdikas. Efter en sjelfsådd skogskultur, hvilken der icke lär uteblifva, kan äfven dessa marker med fördel odlas.

Liknande med statsmedel understödda företag i närheten.

I närheten finnes knappast något med statsmedel understödt företag af liknande beskaffenhet. Inom Kinds härad är ett företag vid Sefveredsholm understödt med såväl lån som anslag. Vid Mölneby och Ellebäckstorp pågå afdikningsföretag understödda med anslag ur frostminskningsfonden.

Förslag till fördelning af Odlingslån och anslag ur Frostminskningsfonden.

Kostnaden för den gemensamma torrläggningen, kronor 160392,86 utgör 68,4 % af det genom företagets utförande uppkommande ökade jordförbättringsvärdet, kronor 261210,40.

Detta företag är, som af hvad ofvan är anfördt framgår, ett s.k. kombineradt företag.

Till Sämåns reglering med dertill hörande arbeten i Åsarpsån bör kunna påräknas ej endast lån ur odlingslånefonden otan äfven anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden.

Jag tillåter mig föreslå följande fördelning af statsbidragen.

Alternativ A)

Antingen räknas till anslagsmark endast de verkliga hvitmossarne utgörande 263,55 hektar af hela arealen 835,2950 hektar, eller således 31,6 % af hela arealen.

Anslag borde sålunda kunna beviljas till belopp lika med hälften af 31,6 % af hela den gemensamma kostnaden; alltså 31,6 % af 160392,86 kronor eller 50684,41 kronor; hälften deraf = 25342,00 kronor; återstår då såsom odlingslån 135050,86 kronor. Härifrån skall emellertid afgå för den jord, som icke vill gå med i lånet, utgörande i deltagningsskyldighet 1,023 % = 1381,57 kronor, hvadan till lån skulle lemnas 135050,86 kronor minus 1381,57 kronor = = 133669,23 kronor.

Till den enskilda frostafdikningen tillstyrkes anslag lika med hälften af den härför beräknade kostnaden kronor 31927,91 = 15963,95 kronor.

Sålunda enligt detta alternativ i afrundade tal:

Lån ur odlingslånefonden	kronor	133600,00
Gemensamt anslag ur frostminskningfonden ...	"	25300,00
Till enskild dikning ur d:o	"	15900,00

Alltså summa anslag 41200,00 kronor.

Alternativ B)

Till gemensam anslagsmark räknas äfven den frostförande men till f r a m t i d a odling uppskattade marken. Men då denna mark ju verkligen förbättras till skogsväxt nu genast, torde dess areal vid fördelningen emellan lån och anslag, böra minskas till hälften; alltså anslagsmark: hvitmossar ..... 263,55 h:ar

frostförande i framtiden odlingsbara marker = hälften af 154,62 h:ar 77,31 h:ar

Tillsammans ..... 340,86 h:ar.

= 40,8 % af hela arealen.

I anslag skulle sålunda gemensamt kunna beräknas: hälften af 40,8 % af den gemensamma torrläggningskostnaden 160392,86 kronor = hälften af 65230 kronor = = 32615 kronor; och i odlingslån 160392,86 - 32615 = 127777,86 kronor; hvarifrån skulle afdragas 1,023 % alltså = 126406,86 kronor

Anslag till enskild frostafdikning = alternativ A.

Alltså enligt alternativ B:

Gemensamt lån ur odlingslånefonden	kronor	126400,00
Gemensamt anslag ur frostminslningsfonden	"	32600,00
Ensildt anslag ur d:o	"	15900,00

Således summa anslag: 48500,00 kronor.

Det är vanskligt, äfven för förrättnigngsmannen, att vid ett företag sådant som detta uppdraga en bestämd skilnad emellan hvad, som bör kunna lemnas i odlingslån och hvad i anslag.

Kan Kungl. Majt. finna skäligt bifalla fördelningen enligt alternativ B, så mycket bättre; eljes böra intressenterna med tacksamhet mottaga en fördelning af lån och frostminskningsanslag enligt alternativ A.

Företagets betydelse.

Ett vattenafledthings - och frostafdikningsföretag sådant som detta behöfver icke särskildt rekommenderas; det talar för sig sjelft.

Företaget äger betydelse ej endast för intressenterna i detsamma. Det har, på grund af sin stora omfattning, betydelse för orten, för häradet, ja för hela länet.

Särskildt i denna ort, der landtbruket är relativt efterblifvet, men der nu, i följd af de många hvarandra korsande nya järnvägarne, afsättningsmöjligheterna blifva mångdubblade (man behöfver blott betänka, att Limmareds station inom

några år är ett stort och folkrikt sammhälle) är detta företag nu af utomordentlig stor betydelse.
Företaget,väl utfördt skall mana till flitig efterföljd: och torrläggningslägenheter fins det godt om i denna del af Elfsborgs län.

Företagets betydelse i f r o s t m i n s k n i n g s a f s e e n d e är ofantlig.

Jag ber derföre vördsamt få tillstyrka,att till detta vattenafledningsföretags utförande må i nåder beviljas så väl lån ur odlingslånefonden som anslag ur frostminskningsfonden fördelade efter endera af ofvan anförde alternativ.

Detta betänkande åtföljes af:

1:o) Ö f v e r s i k t s k a r t a uti skalan 1:100000,der nederbördsområdena äro med kurvor inlagda samt sjelfva torrläggningslägenheten med gul färg.

2:o) T a b e l l e r upptagande torrläggningslägenhetens och låne samt anslagssökandeandelens nuvarande och blifvande areal och jordvärden. Bilaga litt. A. och litt. A1.

3:o) A g o b e s k r i f n i n g, Bilaga litt. B; och för hvitmossarne litt. B1.

4:o) K o s t n a d s f ö r s l a g för regleringen af Sämån och Asarpsån samt för odlingen; Bilaga litt. C; för den enskilda frostafdikningen; Bilaga litt. C1; Frostafdikningskostnadens fördelning på de respektive jordinnehafvarne; Bilaga litt. C2.

5:o) Vidimerade afskrifter af vid syneförrättningen förda p r o t o k o l l samt synemännens u t l å t a n d e äfvensom b e s k r i f n i n g s - och u p p s k a t t n i n g s l ä n g d. Bilaga litt D.

6:o) B e v i s att förrättningen vunnit laga kraft. Bilaga litt. E.

7:o) K o m m u n a l s t ä m m o p r o t o k o l l rörande frostafdikningen. Bilaga litt. F.

8:o) P l a n k a r t a öfver torrläggningsområdet uti skalan 1:4000,der åker betecknas med gul färg; till odling föreslagen mark med grön färg; frostförande,men i framtiden odlingsbar mark med grön färg och brun streckning samt hvitmossar med brun färg och brun streckning.
Sämåns nya läge samt gemensamma diken, Åsarpsåns nya läge äfvensom frostminskningsdikena betecknas med röda linier; de gemensamma afskärningsdikena betecknade med bokstafven å. Blad 1 - 10.
Uti blad 11 - 13 meddelas plan äfven öfver de marker,som skulle ingått,derest det större vattenafledningsföretaget kommit till stånd.

9:o) P r o f i l - och s e k t i o n s r i t n i n g a r för åregleringarne uti skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sektioner; för Sämån blad 14 - 32 och för Åsarpsån blad 39.
Längdprofiler af vattendraget nedanför "Tranemo sjö" bifogas å blad 40 och 41.

10:o) R i t n i n g a r till b r o a r öfver Sämån och dam mot Sämsjön uti skalan 1:50 meddelas å blad 33 - 38 samt för en bro öfver Åsarpsån å blad 39.

11:o) P r o f i l e r och s e k t i o n e r för frostminskningsdiken uti skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sektioner meddelas å blad 42 - 46.

2 Yttrande från Domkapitlet i Göteborg rörande vederbörande boställsinnehafvares rätt att deltaga i och ansvara för odlingslån bifogas.
Likaledes lär bifogas resolution från Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län att emot företagets utförande icke möter något hinder från det allmännas sida.
Venersborg den 4 Mars 1904.

Ex officio

Gr. Wiedeschebrand

Bilaga lit. A.

Tabell: 1

för adlingsplanet.

	Hela afdikningsområdet				Lämpskandenas andel.			
	Areal hektar		Värde kronor		Areal hektar		Värde kronor	
I sitt vid undertäkningens befintliga tillstånd utgörande afdikningsområdet af								
Åker	60	05	32070	40	~~59~~ 54	~~35~~ 39.0	~~31784~~	80
Äng o. odlingsmark	357	07,0	135934	00	~~350~~ 324	~~30,5~~ 90.0	~~133.248~~	00
Annan mark, fraktförande, men i framtiden odlingsbar	~~154~~	~~60,~~	~~7572~~	~~40~~	~~153~~	~~38,5~~	~~7167~~	~~40~~
(Kvittmossar, fraktförande	~~263~~	~~55,~~			~~263~~	~~55,0~~		
Summa	~~835~~	~~29,5~~	~~175526~~	~~60~~	~~826~~	~~77.~~	~~172.180~~	~~20~~
Summa utom de fraktförande kvittmossarne.	417	125	167954	40	376	240	165012	80
	571	~~74,5~~	"	"	~~563~~ 562	22	"	"
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till,								
Åker (förbättrad genom torrläggning)	60	05	60508	00	~~59~~ 54	~~35.~~ 39.0	~~59983~~	00
Åker (förut äng eller odlingsmark förbättrad)	~~357~~ 324	~~07,~~ 90.0	339.218	20	~~350~~ 321	~~30,5~~ 90.0	~~334.384~~	20
Kvittmark till framtida odling eller äng	~~154~~ 35	~~60~~ 17	39833	00	153	385	39.623	40
Summa	~~417~~ 417	~~125~~ 125	~~439.559~~ 439726	20	~~563~~ 562	22	433.990	60
+ förbättringens genom odlingen			32190	00	376	22	32190	00
			431916	20				

Sunnsberg den 5 Mars 1904

Carl Fredrik Liedelbrand

431916,20
167954,40
263961,80
44128
308089,80

392726,20
167954,40
231771,80

Bilaga lett. A I.

Tabell: 2

Jord anslaget ur frostföranden.

	Hela afsättningsområdet				Anslagsäkrandenas andel.			
	Areal hektar		Värde kronor		Areal hektar		Värde kronor.	
I det vid undersökningen befinnliga skick utgöra frostafsättningsområdet ej "annan mark". Frostförande men i framtiden odlingsbar Skogsmark, dyjord och frostförande	154	62,0	7572	20	153	38,5	7167	20
	263	55.	~~54~~	00	263	55.	-	-
Summa	418	17.	~~7726~~	20	416	93,5	7167	20
			7626	20				
Genom de föreslagna arbetena utgörande jordägandes området del.								
Skogsbärande mark, i framtiden odlingsbar	154	62.	39833	00	153	38,5	39023	40
Torrlagda kärrmassor	263	55.	11921	20	263	55.	-	-
Summa	418	17.	~~39833~~ 51754	00 20	416	93,5	39023	40

Jönköping den 4 Mars 1904.

Oskar Emil Liedbrand.

51754 20
7626 20
44128 00

Bilaga lit. B.

Åboskrifning

Beskrifning och värderingsgrund öfver vatteneskadad mark tillhörande nedanstående, länesvägen tillhörige hemman.

Hemmantal			Areal				Jordförbättringens värde genom vattenregleringen		Jordförbättringens värde genom avlägsnandet	
Nr.	Mantal	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn.	Åker	Äng och betesmark lämplig till odling	Till odling föreslagen äng eller odl. mark	Summa mark.	Å den till odling föreslagna marken.	Å öfrig mark.	I mellantal per kvm.	Å hemmanet eller lägenheten
		Öfrep. lit. B3, Grefve Claes Sparre	- -	- -	13 80,-	- -	3597 60	- -		
		Kestra, lit. D, Grefve Claes Sparre.	- -	- -	8 47,5	11 14,0	3980 80	1900 70		
1/8 mtl 1/2		Stumsvik lit. A1, H. J. Rydin.	3 46,-	- -	4 85,-	1 34,-	2989 20	2175 20		
1/16		Stumsvik, lit. C, H. J. Rydin.	- -	- -	2 94,5	2 73,5	1702 00	437 60		
1/16 1/12		Stumsvik, lit. A2, B. Grönlund.	1 88,-	- -	4 76,-	1 55,-	2858 00	759 20		
1/9		Stumsvik, lit. A3, B. Grönlund.	- -	- -	1 53,-	- 92,5	934 00	148 00		
3/16		Stumsvik, lit. C2, Hans Andersson.	- -	- -	2 30,-	3 98,-	1354 00	748 80		
1/4		Stumsvik, lit. B, Ida Smedin.	- 47,-	- -	7 27,-	3 02,5	3799 40	672 00		
1/4		Stumsvik, lit. D2 Lukas Eliasson.	- 23,-	- -	1 93,-	1 77,5	1107 40	376 00		
		~~Ekeredz Soldatkorp.~~	- -	- -	~~80,-~~	~~1 24,-~~	~~320 00~~	~~193 60~~		
		~~Mäntad Stom, exkl. kvarn. Mäntads Fr. Brunnsv.~~	~~3 23,-~~	- -	~~10 05,-~~	~~11 52,5~~	~~6088 40~~	~~3546 80~~		
3/16		Lu. Mäntad, lit. A2, Carl Claesson	4 82,-	- -	5 02,5	- -	3175 40	2247 80		
3/16		~~Lu. Mäntad lit. A6, Carl Larsson.~~	- 64,5	- -	~~3 71,5~~	~~4 09,5~~	~~2083 40~~	~~908 40~~		
1/8		Bredared, Oscar Bonander.	1 69,-	- -	4 07,-	- -	2206 00	903 80		
1/3		Björnarp, lit. C, och C2, Joh. Gustafsson	6 01,-	- -	18 30,-	4 52,-	10777 20	3911 20		
		Kept.	~~21 65,-~~	- -	~~37 82,-~~	~~27 00,-~~	~~46973 40~~	~~18928 80~~		
			17 76,-		75 25,-	30 99,-	38481 20	14780 00		

Hemmans nr	Mantal	Hemmans och Lägenhetens namn samt innehafvares namn	Areal: Åker	Äng, som såsom sådan bibehåller	Äng, som förvandlats eller afslås om	Åker	Äng	Annan mark	Jordförbättringens värde genom vattenanläggning: på den del som afslås	på återstående mark	Jordförbättr. värde vid ev. afslåtten: i samfällt på hemmanet	å hemmanet eller Lägenheten
		Tkpt.	17 76,0			75	25,5	30 99,0	38481 20	14280 00		
			21 63,5			89	82,5	47 82,5	46973 40	18928 80		
	1/2	Björnarp, lägh. D:o. D:r, Aug. Svanberg.	2 85,5	- -		9	49,0	2 85,5	5688 20	2240 80		
		Björnarp, lägh. L. Soldattorp.	- -	- -		-	68,0	- -	452 40	- -		
	3/16	Barka, Carl Johansson.	2 38,5	- -		-	-	- -	- -	704 60		
	1/2	Brunnstorp, lägh. B, Claes Svensson.	5 43,5	- -		2	27,0	1 59,5	1525 60	2881 60		
	3/16	Brunnstorp, lägh. Cb, P. M. Vigstrand.	1 03,5	- -		-	91,0	1 16,5	539 20	540 40		
	3/16	Brunnstorp, lägh. IIa, Josefina Andersson.	1 11,5	- -		-	70,0	1 67,5	385 60	646 20		
	1/16	Brunnstorp, lägh. IIb, Alfred Johansson.	- 81,0	- -		-	-	- -	- -	162 00		
		Rösereels rusttorp.	- -	- -		1	27,0	- -	672 00			
	1/4	Korrebo, lägh. C, Karl Johansson.	- -	- -		1	50,0	7 05,0	900 00	1291 60		
	1/8	Korrebo, lägh. B, Oscar Svensson.	- -	- -		-	-	6 96,0	- -	1696 80		
		Korrebo, lägh. A, Emil Pettersson.	1 65,0	- -		7	43,0	5 30,0	3731 40	1693 40		
		Björdal, lägh. E, Axel Johansson.	1 15,0	- -		2	35,0	4 09,0	1400 60	1048 00		
		Björdal, lägh. F:3 L.P. Björnanders Stenbrus	- -	- -		1	32,5	1 37,0	675 00	352 00		
		Björdal, lägh. F:1, O. Björnander.	- -	- -		1	94,0	2 35,0	1100 00	610 80		
		Björdal, lägh. D, Axel Johansson.	- -	- -		8	44,0	3 04,0	2690 80	880 00		
		Björdal, lägh. C, L.A. Lönnerblad.	1 91,5	- -		4	00,0	8 69,0	2595 60	3123 80		
		Tkpt.	~~39 99,5~~	- -		~~128 13,~~ 2		~~93 99,5~~	~~69329 80~~	~~36880 80~~		

Hemmans nr	Mantal	Hemmans, Lägenhetens samt innehafvares namn.	Areal: Åker	Äng, som såsom sådan bibehåller	Äng, som förvandlats eller afslås om	Åker	Äng	Annan mark.	Jordförbättringens värde genom vattenanläggningen: å den del som afslås mark.	å återstående mark.	Jordförbätt. värde vid ev. afslåtten: i samfällt på hemmanet	å hemmanet eller Lägenheten
		Tkpt.	39 99,5	- -		128	13,2	93 99,5	69329 80	36880 80		
		Björdal, lägh. B1, E. Ström. bous. konkursmassa.	- 77,0	- -		1	31,0	- 32,0	829 60	958 00		
		Björdal, lägh. A1, Carl Andersson	- -	- -		10	55,0	8 47,0	7316 80	1646 80		
		~~Skattebo, ekon. boställ. innehafvare Kommunala~~										
		~~A. Björnegrist.~~	- 45,0	- -		10	47,0	- 53,0	5787 00	1578 20		
		Torp, Selma Johansson	- -	- -		15	77,0	4 07,5	9536 80	1139 80		
		Bruegården, Albert Axelsson.	- -	- -		4	46,0	- -	2770 20	- -		
		Sibbarp, Josef Larsson.	- -	- -		4	56,5	- -	2848 00	- -		
		Sibbarp, Albert Öhman.	- -	- -		4	81,5	- -	2953 00	- -		
		Sibbarp, Aron Andersson	- -	- -		8	31,5	1 56,0	5124 60	365 80		
	3/16	Bystad, lägh. D, Lars Andersson.	2 53,0	- -		-	-	1 57,0	- -	1242 20		
	2/16	Bystad lägh. E, Alb. Öfverström.	- -	- -		-	-	3 05,0	- -	600 40		
	1/4	Bystad, lägh. C1, Algot Kristoffersson.	- -	- -		5	23,5	3 49,0	3313 40	675 00		
	1/4	Bystad, lägh. C2, H. Grönbäck.	- -	- -		6	17,0	1 87,0	3980 60	365 20		
	1/4	Bystad, lägh. B. H. Grönbäck.	- 83,0	- 71,0		-	71,0	- -	426 00	423 20		
	1/8	Bystad, lägh. A, Aug. Johansson.	1 86,0	- -		3	72,5	- -	2398 40	1045 20		
		Bystad, lägh. F. Sal-Lattorp.	- -	- -		4	58,5	3 55,0	2339 00	591 20		
		Tkpt.	~~126 72,0~~	- -		~~208 81,0~~		~~131 99,5~~	~~118951 20~~	~~47431 80~~		

Hemmantals nr.	Nät.	Hemmans, lägenhetens eller ägarens namn.	Areal: Åker ha	Åker a	Äng, som bättre kunnat tillvaratas ha	Äng a	Sin odling förestagen ägo, äfter odlingsmantalen ha	Sin odling a	Annan mark. ha	Annan mark. a	Jordförbättringens värde gm. värderingsnämnden: å den del som odlingen förestagen marken.	å öfrig mark.	Jordförbättringar värde gm. ofvanstående: i nämnda fall fr.o.m.	å hemmantalet löpande.
		Frejt.	46	42			208	81,0	131	43,5	118981 20	47431 80		
X.		Bystad, lägd. G. Soldatetorp.	-	-	-	-	48,5	-	-	-	-	232 80	✓	
	1/2	Timmareds Säteri. O. Krieger	2	36,5	-	-	78	11,5	1	89,0	29678 40	1709 20	✓	
	1	Åsarp, Ladegården, Aktiebol. Fr. Brusewitz.	4	60,5	-	-	18	71,0	10	92,0	11564 20	5594 00	✓	
1/2	2	Åsarp, Öfre o. Nedergård. Aktiebol. Fr. Brusewitz.	3	16,5	-	-	44	41,5	8	57,5	26702 00	3532 00	✓	
		Fäle, Aktiebolaget Fr. Brusewitz.	2	97,5	-	-	29	67,0	-	56,5	14027 60	1787 20	✓	
		Summa	59	53	-	-	350	30,0	153	30,0	200923 40	60287 00		
			54	39,0			321	90,0	135	30,0	~~264210,40~~ 184869 20	52935 20	✓	
												237804,40	✓	

Sevenberg den 4 Mars 1904. ✓

Karl Emil Fridebrand

✓) i denna siffra ingår äfven förbättringen å "annan mark" som räknats till "anslagsmarken".

Förbättringen å odlingslägenhetens åker utgör enl. beskattningen 26062,80
å odlingsmarken (ofvan) 184869,20
210932,00
Genom odlingen 32190,00
på 243122,00 kr å odlingslägenhetens odlade eller ome gelast odlingsbara mark.

Bilaga litt. B1.

Arealuppgift angående de fastlörande hemmanens samt arealens fördelning på de olika hemmanen.

Hemmans och ägares namn.	Fastförande hemmans hektar.
Öfrarp, litt. B3, Öfveje Claes Sparre	9 35,0
Hestra, litt. D, "	18 39,0
1/4 mtl. Slumsorp, litt. D2, Enkan Eliasson	4 93,0
Månstad Stom, enkl. boställe, anmod. Aktiebol. Fr. Brusewitz	29 17,0
3/16 mtl. Lilla Månstad, litt. M, Carl Larsson.	14 31,0
1/8 mtl. Bredared, Oscar Bonander	6 12,0
3/16 mtl. Brunnstorp, litt. C6,	5 12,0
3/16 mtl. Brunnstorp, litt. D2, Josefina Andersson	25 88
1/16 mtl. Brunnstorp, litt. D6, Alfred Johansson	2 41,0
1/4 mtl. Norrebo, litt. C, Karl Johansson	12 03,0
1/8 mtl. Norrebo, litt. B, Oscar Svensson	8 17,0
Norrebo, litt. A. Emil Pettersson	8 33,0
Björdal, litt. L, Axel Johansson	12 79,0
Björdal, litt. F3, L. J. Björnanders Efterlem	" 79,0
Björdal, litt. F1, C. Björnander	6 25,0
Björdal litt. D, Axel Johansson	2 35,0
Björdal, litt. C, L. A. Löwenblad	1 87,0
1/2 mtl. Brunnstorp, litt. B, Claes Svensson	9 62,0
Björdal litt. M, E. Strömbom Konkursmassa	1 87,0
Björdal, litt. A1, Carl Andersson	4 15,0
Skattebo, enkl. bost. vicevärd. Kommunalm. A. Blomqvist.	5 70,0
Bystad, litt. D, 3/16 mtl., Carl Andersson	2 91,0
3/16 mtl. Bystad litt. I, Alb. Öfverström.	12 02,0
Bystad, litt. F. Soldatetorp.	- 92,0
Timmareds Säteri, O. Krieger	8 95,0
Åsarp, N:o 3, Ladegården, Aktiebol. Fr. Brusewitz	" 64,0
Åsarp N:o 1 o. 2, Öfre och Nederg. "	41 47,0
Summa hektar	263 55,0

Sevenberg den 4 Mars 1904.

Karl Emil Fridebrand

Kostnadsförslag för reglering af vattenlåndet i Dämån från Traneno sjö till Sänesjön, för afledning, frostafledning och odling af föreslagda marker.

Nr. öfver löge	Längd m.	Djup ten.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	á kr.	Kostnad	Summa
					A. Förläggning per kontrakt.						
					1:o) Reglering af Dämån.						
96	100.	-	10.	-	dy och gyttja			100.	1:	100	00
- 96+50	50.	-	"	-	"			33⅓	0,50	16	70
- 97	50.		"		" och sand			61⅔	0,50	24	60
- 97+50	50.		"		" "			22⅓	"	8	90
- 98	50.		"		" "			8⅓	"	3	30
- 98+50	50.		"		" "			3⅓	"	1	20
- 99	50.		"		" "			2⅔	"	1	00
- 99+50	50.		"		" "			27⅓	"	11	80
- 100	50.		"		" "			48⅔	"	19	20
- 100+50	50.		"		" "			33⅓	"	13	20
- 101	50.		"		" "			11⅔	"	4	80
- 101+50	50.		"		" "			30⅓	"	12	80
- 102	50.		"		" "			66⅔	"	26	20
- 102+50	50.		"		" "			83⅓	"	33	60
- 103	50.		"		" "			96⅔	"	38	60
- 103+50	50.		"		" "			80⅔	"	32	80
- 104	50.		"		" "			45⅓	"	18	40
- 104+50	50.		"		" "			17⅔	"	7	80
- 105	50.		"		" "			1⅔	"	0	60
- 105+50	50.		"		" "			1⅔	"	0	60
- 106	50.		"		" "			39⅓	"	15	60
- 106+50	50.		"		" "			40⅓	"	16	20
- 107	50.		"		" "			2⅔	"	1	20
- 108	50.		"		" "			6⅔	"	2	60
- 108+50	50.		"		" "			6⅔	"	2	60
- 109	50.		"		" "			10⅔	"	4	60
- 109+50	50.		"		" "			11⅔	"	4	20
- 110	50.		"		" "			54⅔	"	21	80
					Transp.	-	-	-	-	3531	40
										8595	

Länge o. Nr.	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd lagun m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Övert.	–	–	8595	–	3531 40	– –
–110+50	50		10	–	dy och sand			641	0,40	256 40	
–111	50		"		" "			178	"	71 20	
–111+50	50		"		" "			84	"	33 60	
–112	50		"		" "			206	"	82 40	
–112+50	50		"		" "			712	"	284 80	
–113	50		"		" "			991	"	396 40	
–113+20	20		"		" "			325	"	130 00	
–113+50	30		"		" "			575	"	230 00	
–114	50		"		" "			933	"	373 20	
–115	55		"		" "			725	"	290 00	
–115+50	50		"		" "			208	"	83 20	
–116	50		"		" "			18	"	7 20	
–118	200		"		" "			142	"	56 80	
–118+50	50		"		" "			345	"	138 00	
–119	50		"		" "			562	"	224 80	
–119+50	50		"		" "			509	"	203 60	
–120	45		"		" "			194	"	77 60	
–120+50	50		"		" "			55	"	22 00	
–121	50		"		" "			108	"	43 20	
–121+50	50		"		" "			284	"	113 60	
–122	50		"		" "			292	"	116 80	
–122+50	50		"		" "			613	"	245 20	
–123	34		"		" "			408	"	163 20	
–123+50	50		"		" "			111	"	44 40	
–124	50		"		" "			8	"	3 20	
–124+50	50		"		" "			14	"	5 60	
–125	50		"		" "			217	"	86 80	
–125+40	40		"		" "			349	"	139 60	
–126	50		"		" "			274	"	109 60	
					Övert.	–	–	–		7563 80	– –
								9081			

Länge o. Nr.	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd lagun m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Övert.	–	–	–	–	7563 80	– –
–126+50	50		10		dy och sand			316	0,40	126 40	
–127	50		"		" "			425	"	170 00	
–127+50	50		"		" "			583	"	233 20	
–128	50		"		" "			617	"	246 80	
–128+50	50		"		" "			309	"	123 60	
–129	50		"		" "			286	"	114 40	
–129+50	50		"		" "			281	"	112 40	
–130	50		"		" "			383	"	153 20	
–130+50	50		"		" "			472	"	188 80	
–131	35		"		" "			493	"	197 20	
–131+50	50		"		" "			964	"	385 60	
–132	50		"		" "			822	"	328 80	
–132+50	50		"		" "			603	"	241 20	
–133	50		"		" "			527	"	210 80	
–133+50	50		"		" "			722	"	289 20	
–134	50		"		" "			763	"	305 20	
–134+50	50		"		" "			586	"	234 40	
–135	45		"		" "			536	"	214 40	
–135+50	50		"		" "			622	"	248 80	
–136	50		"		" "			866	"	346 40	
–136+50	50		8	00	" "			781	"	312 40	
–137	50		"		" "			400	"	160 00	
–137+50	50		"		" "			500	"	200 00	
–138	50		"		" "			512	"	204 80	
–138+50	50		"		" "			497	"	198 80	
–139	50		"		" "			591	"	236 40	
–139+50	50		"		" "			817	"	326 80	
–140	50		"		" "			758	"	303 20	
–140+50	50		"		" "			581	"	232 40	
					Övert.	–	–	–		14209 40	– –
								16614			

Lage o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd baksta m.	Bredd framsta m.	Arbeta	m.	m²	m³	Kv.	Kostnad	Summa
					Tvpt.	–	–	–	–	14209 40	– –
– 141	50,		8,00		dey och sand			602,	0,40	240 80	
– 141+50	50,		"		" "			582,	"	201 20	
– 142	50,		"		" "			555,	"	222 00	
– 142+50	50,		"		" "			562,	"	225 20	
– 143	50,		"		" "			725,	"	290 00	
– 143+50	50,		"		" "			740,	"	296 00	
– 144	50,		"		" "			477,	"	190 80	
– 144+50	50,		"		" "			499,	"	199 60	
– 145	50,		"		" "			912,	"	364 80	
– 145+50	50,		"		" "			825,	"	330 00	
– 146.	38,		"		" "			449,	"	179 60	
– 146+50	50,		"		" "			712,	"	284 80	
– 147	50,		"		" "			725,	"	290 00	
– 147+50	50,		"		" "			656,	"	262 40	
– 148	50,		"		" "			897,	"	358 80	
– 148+50	50,		"		" "			833,	"	333 20	
– 149	36,		"		" "			581,	"	232 40	
– 149+50	50,		"		" "			1056,	"	422 40	
– 150	50,		"		" "			772,	"	308 80	
– 150+50	50,		"		" "			472,	"	188 80	
– 151	50,		"		" "			646,	"	258 40	
– 151+21	25,		"		" "			507,	"	202 80	
– 151+58	25,		"		" "			581,	"	232 40	
– 152	50,		"		" "			1332,	"	532 80	
– 152+50	50,		"		" "			1107,	"	442 80	
– 153	50,		"		" "			790,	"	316 00	
– 153+50	50,		"		" "			658,	"	263 20	
– 154	50,		"		" "			794,	"	317 60	
– 154+50	50,		"		" "			1228,	"	491 200	
					Tvpt.	–	–	–	–	24688 60	– –

Lage o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd baksta m.	Bredd framsta m.	Arbeta	m.	m²	m³	Kv.	Kostnad	Summa
					Tvpt.	–	–	–	–	22688 60	
– 155	50,		8,00		dey och sand			1414,	0,40	565 60	
– 156	50,		"		" "			1644,	"	657 60	
– 156+50	50,		"		" "			1293,	"	517 20	
– 157	50,		"		" "			1065,	"	426 00	
– 157+50	50,		"		" "			1022,	"	408 80	
– 158	50,		"		" "			807,	"	322 80	
– 159	44,		"		" "			908,	"	363 20	
– 159+60	50,		"		" "			1435,	"	574 80	
– 160	50,		"		" "			1210,	"	484 00	
– 160+50	50,		"		" "			1222,	"	488 80	
– 161	50,		"		" "			1399,	"	559 60	
– 161+50	50,		"		" "			1503,	"	601 20	
– 162	50,		"		" "			1610,	"	644 00	
– 163	50,		"		" "			1259,	"	503 60	
– 163+50	50,		"		" "	5609		874,	"	349 60	
– 164	44,		"		" "			875,	"	350 00	
– 165	70,		"		" "			1954,	"	781 60	
– 166	70,		"		" "			1654,	"	661 60	
– 166+50	50,		"		" "			788,	"	315 20	
– 167	50,		"		" "			1317,	"	526 80	
– 167+50	50,		"		" "			1148,	"	459 20	
– 168	50,		"		" "			594,	"	237 60	33603 40
– 168+50	50,		"		" "			515,	"	206 00	33693 40
– 169	50,		3,95		" "			304,	"	121 60	
– 169+50	50,		"		" "			273,	"	109 20	
– 170	50,		"		" "	9672		250,	"	100 00	
– 170+50	50,		"		" "			518,	"	207 20	
– 171	50,		"		" "			314,	"	125 60	
– 171+50	50,		"		" "	977		142,	"	56 80	
					Tvpt.	–	–	–	–	34413 80	– –

Lage o. N:o	Länge m.	Djup m.	Bredd baxen m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	a/ kr.	Kvartsal	Summa
					Flytt.	–	–	–	–	39413 80	– –
-172	50,:		3,75		dy och sand			476,:	0,40	190 40	
-173	50,:		"		" "			585,:	"	234 00	
-173+50	50,:		"		" "			485,:	"	194 00	
-174	40,:		"		" "			337,:	"	134 80	
-174+50	50,:		"		" "			139,:	"	55 60	
-175	50,:		"		" "			265,:	"	106 00	
-175+50	50,:		"		" "			512,:	"	204 80	
-176	50,:		"		" "			793,:	"	317 20	
-176+50	50,:		"		" "			687,:	"	274 80	
-177	28,:		"		" "			293,:	"	117 20	
-177+50	50,:		"		" "			669,:	"	267 60	
-178	50,:		"		" "			521,:	"	208 40	
-178+50	50,:		"		" "			235,:	"	94 00	
-179	50,:		"		" "			553,:	"	221 20	
-179+50	50,:		"		" "			418,:	"	167 20	
-180	39,:		"		" "			501,:	"	200 40	
-180+50	50,:		"		" "			718,:	"	287 20	
-181	50,:		"		" "		85 91	334,:	"	133 60	37822 20
-181+50	50,:		"		" "			543,:	"	217 20	
-182	44,:		"		" "			548,:	"	219 20	
-182+50	50,:		"		" "			729,:	"	291 60	
-183	50,:		"		" "			732,:	"	292 80	
-183+50	50,:		"		" "			710,:	"	284 00	
-184	41,:		"		" "			500,:	"	200 00	
-184+50	50,:		"		" "			737,:	"	294 80	
-185	40,:		"		" "			625,:	"	250 00	
-185+50	50,:		"		" "			671,:	"	268 40	
-186	50,:		"		" "			684,:	"	273 80	
-186+50	50,:		"		" "		718?	702,:	"	281 20	
					Flytt.	–	–	–	–	40696 20	– –

Lage o. W:o	Länge m.	Djup m.	Bredd baxen m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m³	m³	a/ kr.	Kvartsal	Summa
					Flytt.	–	–	–	–	40696 20	– –
-187	50,:		3,75		dy och sand			782,:	0,40	312 80	
-188	72,:		"		" "			1297,:	"	518 80	
-188+50	50,:		"		" "			681,:	"	272 40	
-189	50,:		"		" "			671,:	"	268 40	
-189+50	50,:		"		" "			517,:	"	206 80	
-190	50,:		"		" "			458,:	"	183 20	
-191	52,:		"		" "			476,:	"	190 40	
-191+50	50,:		"		" "			590,:	"	236 00	
-192	50,:		"		" "			990,:	"	396 00	
-192+50	50,:		"		" "			781,:	"	312 40	
-193	50,:		"		" "			893,:	"	357 20	
-193+50	50,:		"		" "			971,:	"	388 40	
-194	28,:		"		" "			556,:	"	222 40	
-194+50	50,:		"		" "		10438	825,:	"	330 00	
-195	50,:		2,50		" "			575,:	"	230 00	
-195+50	50,:		"		" "			573,:	"	229 20	
-196	50,:		"		" "			621,:	"	248 40	
-196+50	50,:		"		" "			757,:	"	302 80	
-197	50,:		"		" "			887,:	"	354 80	
-197+50	50,:		"		" "			864,:	"	345 60	
-198	50,:		"		" "			757,:	"	302 80	
-198+50	50,:		"		" "			554,:	"	221 60	
-199	50,:		"		" "			668,:	"	267 20	
-199+50	50,:		"		" "			851,:	"	340 40	
-200	50,:		"		" "			912,:	"	364 80	
-200+50	50,:		"		" "			615,:	"	246 00	
-201	40,:		"		" "			291,:	"	116 40	
-201+45	45,:		"		" "			623,:	"	249 20	
-202	42,:		"		" "		10088	540,:	"	216 00	
					Flytt.	–	–	–	–	48906 60	– –

Lage o. No	Länge m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dage m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Flytt.	"	"	"	"	48606 60	" "
-202+50	50,		2,50		dy och sand			295,	0,40	118 00	
-203	40,		"		" "			277,	"	110 80	
-203+50	50,		"		" "			570,	"	228 00	
-204	50,		"		" "			625,	"	~~266 00~~ 250 00	
-205	70,		"		" "			897,	"	358 80	
-205+50	50,		"		" "			695,	"	278 00	
-206	50,		"		" "			406,	"	162 40	
-206+50	50,		"		" "			117,	"	46 80	
-207	50,		"		" "			281,	"	112 40	
-207+50	50,		"		" "			523,	"	209 20	
-208	50,		"		" "			623,	"	249 20	
-208+50	50,		"		" "			577,	"	231 60	
-209	50,		"		" "		6422	534,	"	213 60	
-209+50	50,		"		" "			320,	"	128 00	
-210	50,		"		" "			375,	"	150 00	
-210+50	50,		"		" "			796,	"	318 40	
-211	50,		"		" "			817,	"	326 80	
-211+40	40,		"		" "			541,	"	216 40	
-212	50,		"		" "			812,	"	324 80	
-212+50	50,		"		" "			735,	"	294 00	
-213	50,		"		" "			664,	"	265 60	
-213+50	50,		"		" "			545,	"	218 00	
-214	50,		"		" "			467,	"	186 80	
-214+50	50,		"		" "			475,	"	190 00	
-215	50,		"		" "			325,	"	130 00	
-215+50	50,00		"		" "			671,	"	268 40	
-216	29,		"		" "			566,	"	226 40	
-216+50	50,		"		" "			984,	"	393 60	
-217	50,		"		" "			968,	"	387 20	
					Flytt.	"	"	10061	"	55549 80	" "

Lage o. No	Länge m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dage m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
										~~55499 80~~ 55550 80	
					Flytt.	"	"	"	"		" "
-217+50	50,		2,50		dy och sand			765,	0,40	306 00	
-218	50,		"		" "			515,	"	206 00	
-218+50	50,		"		" "			492,	"	196 80	
-219	50,		"		" "			651,	"	260 40	
-219+50	50,		"		" "			588,	"	235 20	
-220	50,		"		" "			601,	"	240 40	
-220+50	50,		"		" "			632,	"	252 80	
-221	50,		"		" "			746,	"	298 40	
-221+50	50,		"		" "			626,	"	250 40	
-222	47,		"		" "			425,	"	170 00	
-222+50	50,		"		" "			726,	"	290 40	
-223	50,		"		" "			664,	"	265 60	
-223+50	50,		"		" "			635,	"	254 00	
-224	50,		"		" "			542,	"	216 80	
-224+50	50,		"		" "			853,	"	341 20	
-225	50,		"		" "			821,	"	328 40	
-225+50	50,		"		" "			945,	"	378 00	
-226	50,		"		" "			968,	"	387 20	
-226+50	70,		"		" "			1378,	"	551 20	
-227+50	50,		"		" "		13100	807,	"	322 80	
-228	50,		"		" "			768,	"	307 20	
-228+50	50,0		"		" "			854,	"	341 60	
-229	50,		"		" "			742,	"	296 80	
-229+50	50,0		"		" "			898,	"	359 20	
-230	50,0		"		" "			1062,	"	424 80	
-230+50	50,		"		" "			781,	"	312 40	
-231	26,		"		" "			406,	"	162 40	
-231+50	50,0		"		" "			898,	"	359 20	
-232	50,		"		" "		7088	679,	"	271 60	
					Flytt.	"	"	"	"	64077 00	" "

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
										64087 00	
					Flytt.	-	-	-	-	64087 00	- -
-232+50	50,-		2,50		Dy och Sand			710,-	0,40	284 00	
-233	47,-		"		" "			411,-	"	164 40	
-233+50	50,-		"		" "			592,-	"	236 80	
-234	50,-		"		" "			1062,-	"	424 80	
-235	58,-		"		" "			1065,-	"	426 00	
-235+50	50,-		"		" "			757,-	"	302 80	
-236	50,-		"		" "			632,-	"	252 80	
-237	75,-		"		" "			1241,-	"	496 40	
-238	59,-		"		" "			1137,-	"	454 80	
-238+50	50,-		2,00		" "			945,-	"	378 00	
-238+75	25,-		"		" "			397,-	"	158 80	
-239	25,-		"		" "			199,-	"	79 60	
-239+50	50,-		"		" "			507,-	"	202 80	
-240	50,-		"		" "			437,-	"	174 80	
-240+50	50,-		"		" "			335,-	"	134 00	
-241	50,-		"		" "			790,-	"	316 00	
-241	70,-		"		" "			1281,-	"	512 40	
-242+50	50,-		"		" "			906,-	"	362 40	
-243	50,-		"		" "			880,-	"	352 00	
-243+50	50,-		"		" "			679,-	"	271 60	
-244	50,-		"		" "			430,-	"	172 00	
-244+50	50,-		"		" "			625,-	"	250 00	
-245	150,-		"		" "			546,-	"	218 40	
-246	68,-		"		" "			185,-	"	74 00	
-246+50	50,-		"		" "			453,-	"	181 20	
-247	50,-		"		" "			843,-	"	337 20	
-247+50	50,-		"		" "			421,-	"	168 40	
-248	50,-		"		" "			210,-	"	84 00	
-249	60,-		"		" "			722,-	"	288 80	
					Flytt.	-	-	-	-	71851 00	- -

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
										71841 00	
					Flytt.	-	-	-	-	71851 00	- -
-250	53,-		2,00		Dy och Sand			770,-	0,40	308 00	
-250+50	50,-		"		" "			742,-	"	296 80	
-251	50,-		"		" "			796,-	"	318 40	
-251+50	50,-		"		" "			531,-	"	212 40	
-252	50,-		"		" "			562,-	"	224 80	
-253	50,-		"		" "			851,-	"	340 40	
-254	50,-		"		" "			851,-	"	340 40	
-255	60,-		"		" "			506,-	"	202 40	
-256	100,-		"		" "			234,-	"	93 60	
-257	100,-		"		" "			452,-	"	180 80	
-257+50	50,-		"		" "			187,-	"	74 80	
-258	50,-		"		" "			89,-	"	35 60	
-259	100,-		"		" "			225,-	"	90 00	
-260	100,-		"		" "			281,-	"	112 40	
-261	100,-		"		" "			125,-	"	50 00	
-262	100,-		"		" "			62,-	"	24 80	
-263	100,-		"		" "			218,-	"	87 20	
-264	100,-		"		" "			500,-	"	200 00	
-265	100,-		"		" "			437,-	"	174 80	
-266	100,-		"		" "			187,-	"	74 80	
-267	100,-		"		" "			187,-	"	74 80	
-268	100,-		"		" "			156,-	"	62 40	
-269	100,-		"		" "			296,-	"	118 40	
-270	100,-		"		" "			640,-	"	256 00	
-271	100,-		"		" "			453,-	"	181 20	
-272	100,-		"		" "			72,-	"	28 80	
-273	100,-		"		" "			72,-	"	28 80	
										Summa	76087 80
					Tillägges för beräkning av arbetet enl. allm. anvisn. 10%						7608 80
											76887 70
					Flytt.	-	-	-	-	83696 50	- -

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Medel bredden m.	Medel djupen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	–	–	–	–	83696 50	
					Summa Kostnad					83696 50	
					Inköp af 2 stycken ångdelverk					50000 00	
					Omläggnad af broar:						
					Bro vid Åle Stocker:						
					landfästen			150:	5:	750 00	
					virke					1700 00	
					järn, stenpelare, arbete					350 00	2800 00
					Byttebron						1500 00
					Vasbron						
					landfästen			198:	5:	990 00	
					virke					1140 00	
					järn, pelare, arbete					300 00	2430 00
					Korreba bro						1400 00
					Mästad bro						2100 00
					Man vat Sämsjön						
					virke och arbete					1200 00	
			Kron 2,00		varan in åt land	450:			1,50	675 00	
					tillägg					125 00	2000 00
					Totalsumma Kostnad för Reglering af Sämån						146246 50
					2:o Gemensam afdelning						
	1,50	0,30	3,30		upptagande af diken: 1315				0,40	– –	526 00
					3:o Omgräfning af Storsjön						
0											
-1+67	167:				dey och land			2620:	0,40	1048 00	
– 3	133:				" "			1529:	"	611 60	
-3+50	50:				" "			564:	"	225 60	
– 4	50:				" "			405:	"	162 00	
– 5	100:				" "			376:	"	150 20	
					Trpt.	–	–	–	–	2197 60	146752 50

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Medel bredden m.	Medel djupen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	–	–	–	–	2197 60	146752 50
– 5+50	50:				dey och land			280:	0,40	112 00	
– 6	50:				" "			396:	"	158 40	
– 6+50	50:				" "			415:	"	166 00	
– 7	50:				" "			450:	"	180 00	
– 7+50	50:				" "			339:	"	135 60	
– 8	50:				" "			202:	"	80 80	
– 8+50	50:				" "			104:	"	41 60	
– 9+50	100:				" "			197:	"	78 80	
-10+62	112:				" "			360:	"	144 00	
-11+35	73:				" "			803:	"	321 20	
– 12	30:				" "			214:	"	85 60	
– a	273:				" "			2686:	"	1074 40	
– 17	130:				" "			504:	"	201 60	
					kee gjuderbro					1511 00	
					Summa					5127 60	
					Tillägg 10% af föregående					512 76	
					Summa Kostnad						5640 36
					4:o Förrättningskostnad						
					arvode, handräckning, förberedande arb. u. s.						8000 00
					Totalsumma Utläggningskostnad						160396 86
					Tillägg för muddrarens vinde efter arbetens afslutning						16600 00
											143796 86
					B. Odlingskostnad.						
					326,90 h:ar ängs à 100 kronor						32690 00
											35707 00

Sammandrag.

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ovan m.	Arbete	m.	m.²	m.³	à kr.	Kostnad	Summa
					Sammandrag.						
					A. Förläggningskostnad.						
					1:o Reglering af Sånån inclusive						
					levar och inköp af Muddermaskin						196226 50
					2:o Gemensam afdikning.						526 00
					3:o Omgräfning af Åsarpsån.						5640 36
					4:o Förrättningskostnad m. m.						8000 00
					Totalsumma Förläggningskostnad						160392 86
					Afgår för muddermaskinens vinda efter arbetenas utf.						16600 00
											143792 86
											32190 00
					B. Delningskostnad						35[illegible] 00
											175982 86

Sundsborg den 4 Mars 1904.

[illegible] Nordenskiöldsvärd

						160392,86	143792 86				
						31927,91	31927,91				
						192320 77	175720 77				
							32190				
							207910,77				

Kostnadsförslag för erhållen afdikning af Trasträsmade Mossmarker i sammanhang med reglering af Sånån.

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ovan m.	Arbete	m.	m.²	m.³	à kr.	Kostnad	Summa
1		1.5	0.6	2,4	1:o Diket A – A. V						
1-2	200.	1.8	0.6	2,7	hvitmassa			470.	0,40	188 80	
2-3	198.	1.7	0.6	2,3	"			511.	"	204 40	
3-4	202.	1.9	0.6	2,5	"			543.	"	217 20	
4-5	200.	1,8	0,6	2,7	"			562.	"	225 20	
									Summa	835 60	
					Tillägges 10% af	Föregående				83 56	
						Summa Kostnad					919 16
6		1.5	1.0	2,5	2:o Diket B – B. V		1/2				
6-7	100.	1,55	1.0	2,55	hvitmassa			268.	0,30	80 40	
7-8	200.	1.5	1.0	2,5	"			537.	"	161 10	
8-9	202.	1.5	1,0	2,5	"			529.	"	158 70	
9-9a	122.	1,5	1,0	2,5	" vegf. saad			319.	0,40	127 60	
									Summa	529 80	
					Tillägges 10% af	Föregående				52 98	
						Summa Kostnad					580 58
10		0,9	0,6	1,5	3:o Diket C – C V						
10-a	112.	1,45	0,6	2,05	hvitmassa			160.	0,40	64 00	
a-2	132.	1,8	0,6	2,7	"			305.	"	122 00	
2-b	104.	1,6	0,6	2,2	"			257.	"	102 80	
b-7	122.	1,55	0,6	2,15	"			267.	"	106 80	
									Summa	395 60	
					Tillägges 10% af	Föregående				39 56	
						Summa Kostnad					435 16
11		1,1	0,6	1,7	4:o Diket D – D. V						
1-3	200.	1,7	0,6	2,3	hvitmassa			372.	0,40	148 80	
3-a	120.	1,45	0,6	2,05	"			263.	"	105 20	
a-8	104.	1,5	0,6	2,1	"			205.	"	82 00	
									Summa	336 00	
					Tillägges 10% af	Föregående				33 60	
						Trpt.				369 60	1934 90

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ytan m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	–	–	–	–	369 60	1934 90
					Summa Kostnad						369 60
12		1,45	0.6	2,05	5/ Diket L–L.						
12–4	74,0	1,9	0.6	2,5	kvittensa			180,0	0,40	72 00	
4–a	48,0	2,1	0.6	2,7	"			184,0	"	61 60	
a–b	116,0	1,75	0.6	2,35	"			350,0	"	140 00	
b–9	42,0	1,5	0.6	2,1	"			97,0	"	38 80	
								Summa:		312 40	
					Tillägges 10% af Förestående:			–		31 24	
					Summa Kostnad			–			343 64
13		1,8	0,6	2,4	6/ Diket F–F.						
13–14	200,0	1,65	0.6	2,25	kvittensa			505,0	0,40	202 00	
14–a	200,0	1,6	0.6	2,2	"			459,0	"	183 60	
a–b	84,0	1,7	0,6	2,3	"			197,0	"	78 80	
b–15	68,0	1,5	0,6	2,1	"			152,0	"	60 80	
								Summa		525 20	
					Tillägges 10% af Förestående:			–		52 52	
					Summa Kostnad:						577 72
16		1,8	0.6	1,4	7/ Diket G–G.						
16–a	200,0	1,9	0.6	2,5	kvittensa			564,0	0,40	225 60	
a–17	116,0	1,5	0.6	2,1	"			288,0	"	115 20	
17–18	206,0	1,55	0,6	2,15	"			428,0	"	171 20	
								Summa		512 00	
					Tillägges 10% af Förestående:			–		51 20	
					Summa Kostnad:						563 20
17		1,7	0,6	2,3	8/ Diket H–G–C.						
17–a	80,0	1,85	0.6	2,45	kvittensa			211,0	0,40	84 40	
a–b	90,0	1,55	0,6	2,15	"			223,0	"	89 20	
b–16	68,0	1,65	0.6	2,25	"			143,0	"	57 20	
16–14	203,0	1,65	0,6	2,25	"			477,0	"	190 80	
					Trpt.	–	–	–	–	421 60	3789 06

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ytan m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	–	–	–	–	421 60	3789 06
19–e	171,0	1,4	0.6	2,0	kvittensa			356,0	0,40	142 40	
e–7	80,0	1,55	0.6	2,15	"			77,0	"	31 60	
								Summa		595 60	
					Tillägges 10% af Förestående:			–		59 56	
					Summa Kostnad						655 16
13		1,3	0.6	2,2	9/ Diket F–D.						
– a	112,0	2.0	0.6	2.6	kvittensa			320,0	0,40	132 00	
a–8	96,0	1,5	0.6	2,1	"			250,0	"	100 00	
								Summa		232 00	
					Tillägges 10% af Förestående:			–		23 20	
					Summa Kostnad						255 20
20		1,8	0.6	2,4	10/ Diket I–I.						
20–a	212,0	1,9	0.6	2,5	kvittensa			598,0	0,40	239 20	
a–b	188,0	1,8	0.6	2,4	"			530,0	"	212 00	
b–21	164,0	1,5	0.6	2,1	"			387,0	"	154 80	
								Summa		606 00	
					Tillägges 10% af Förestående			–		60 60	
					Summa Kostnad						666 60
22		1,6	0.6	2,2	11/ Diket K–K.						
22–a	53,0	1,8	0.6	2,4	kvittensa			131,0	0,40	52 40	
a–b	123,0	1,75	0.6	2,35	"			325,0	"	130 00	
b–23	172,0	1,9	0,6	2,5	"			475,0	"	190 00	
23–c	132,0	1,8	0.6	2,4	"			372,0	"	148 80	
c–24	60,0	1,5	0.6	2,1	"			142,0	"	56 80	
								Summa		578 00	
					Tillägge 10% af Förestående:					57 80	
					Summa Kostnad						635 80
25		1,5	0.6	2,2	12/ Diket L–L.						
25–a	80,0	1,8	0.6	2,4	kvittensa			189,0	0,40	75 60	
					Trpt	–	–	–		75 60	6001 82

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Kept.	–	–	–	–	75 60	6001 82
a-26	288.	1.8	0.6	2.4	Hvitmosse			778.	0,40	311 20	
26-b	72.	1.5	0.6	2.1	"			170.	"	68 00	
b-c	80.	1.5	0.6	2.1	"			162.	"	64 80	
c-d	24.	1.3	0.6	1.9	"			44.	"	17 60	
d-27	48.	1.5	0.6	2.1	"			88.	"	35 20	
	592								Summa	572 40	
					Tillägges 10% af föregående					57 24	
					Summa Kostnad						629 64
28		1.6	0.6	2.2	13/ Diket M-M.						
28-23	220.	1.8	0.6	2.4	hvitmosse			543.	0,40	217 20	
23-26	212.	1.8	0.6	2.4	"			572.	"	228 80	
									Summa	446 00	
					Tillägges 10% af föregående					44 60	
					Summa Kostnad						490 60
29		1.5	0.6	2.1	14/ Diket N-N.						
29-a	124.	2.0	0.6	2.6	hvitmosse			324.	0,40	129 60	
a-b	156.	2.0	0.6	2.6	"			499.	"	199 60	
b-c	222.	2.0	0.6	2.6	"			717.	"	286 80	
c-30	132.	1.5	0.6	2.1	"			345.	"	138 00	
	636								Summa	754 00	
					Tillägges 10% af föregående					75 40	
					Summa Kostnad						829 40
31		1.9	0.6	2.5	15/ Diket O-O.						
31-a	160.	2.0	0.6	2.6	hvitmosse			491.	0,40	196 40	
a-b	120.	1.7	0.6	2.3	"			340.	"	136 00	
b-c	148.	1.2	0.6	1.8	"			289.	"	115 60	
c-32	86.	1.5	0.6	2.1	"			159.	"	63 60	
	514								Summa	511 60	
					Tillägges 10% af föregående					51 60	
					Kept.	–	–	–	–	562 80	7951 26

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Kept.	–	–	–	–	562 80	7951 26
					Summa Kostnad						562 80
33		1.3	0.6	1.9	16/ Diket P-P.						
33-a	106.	1.4	0.6	2.0	hvitmosse			182.	0,40	72 80	
a-b	154.	2.0	0.6	2.6	"			386.	"	154 40	
b-c	140.	1.8	0.6	2.4	"			399.	"	159 60	
c-d	130.	1.3	0.6	1.9	"			281.	"	112 40	
d-34	46.	1.3	0.6	1.9	"			75.	"	30 00	
34-35	52.	1.5	0.6	2.1	"			95.	"	38 00	
	628								Summa	567 20	
					Tillägges 10% af föregående					56 72	
					Summa Kostnad						623 92
36		1.4	0.6	2.0	17/ Diket Q-Q.						
36-37	228.	1.9	0.6	2.5	hvitmosse			543.	0,40	217 20	
37-c	104.	1.0	0.6	1.6	"			210.	"	84 00	
a-b	154.	2.0	0.6	2.6	"			327.	"	130 80	
b-c	86.	1.55	0.6	2.15	"			230.	"	92 00	
c-34	46.	1.5	0.6	2.1	"			95.	"	38 00	
	616								Summa	562 00	
					Tillägges 10% af föregående					56 20	
					Summa Kostnad						618 20
38		1.8	0.6	2.4	18/ Diket R-R.						
38-37	204.	1.9	0.6	2.5	hvitmosse			575.	0,50	287 50	
					Tillägges 10% af föregående					28 75	
					Summa Kostnad						316 25
39		1.8	0.6	2.4	19/ Diket S-S.						
39-a	200.	1.8	0.6	2.4	hvitmosse			810.	0,40	324 00	
a-b	32.	1.7	0.6	2.3	"			83.	"	33 20	
b-c	96.	1.3	0.6	1.9	"			196.	"	78 40	
c-40	40.	1.5	0.6	2.1	"			74.	"	29 60	
	680										
					Kept.	–	–	–	–	464 80	10.072 43

Läge o. Nio	Längd m.	Djup m.	Bredd kvarter m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	–	–	–	–	464 80	10072 43
					Tillägges 10 % af föregående					46 48	
					Summa Kostnad						511 28
41		1.8	0.6	2.4	20/ Diket T-T.						
41-a	368.	1.8	0.6	2.4	hvitmose			994.	0,40	397 60	
a-42	108.	1.5	0.6	2.1	"			255.	"	102 00	
	476								Summa	499 60	
					Tillägges 10 % af föregående					49 96	
					Summa Kostnad						549 56
43		1.5	0.6	2.1	21/ Diket U-U.						
43-a	42.	1.7	0.6	2.3	hvitmose			94.	0,40	37 60	
a-b	192.	1.8	0.6	2.4	"			495.	"	198 00	
b-c	64.	1.6	0.6	2.2	"			158.	"	63 20	
c-d	84.	1.3	0.6	1.9	"			162.	"	64 80	
d-44	28.	1.5	0.6	2.1	"			51.	"	20 40	
					Summa					384 00	
					Tillägges 10 % af föregående					38 40	
					Summa Kostnad						422 40
45		1.6	0.6	2.2	22/ Diket V-V.						
45-a	234.	2.0	0.6	2.6	hvitmose			636.	0,40	254 40	
a-46	170.	1.5	0.6	2.1	"			444.	"	177 60	
	404								Summa	432 00	
					Tillägges 10 % af föregående					43 20	
					Summa Kostnad						475 20
47		1.8	0.6	2.4	23/ Diket X-X.						
47-a	80.	1.95	0.6	2.55	hvitmose			231.	0,40	92 40	
a-b	148.	1.4	0.6	2.0	"			361.	"	144 40	
b-48	92.	1.5	0.6	2.1	"			150.	"	60 00	
	320								Summa	296 80	
					Tillägges 10 % af föregående					29 68	
					Trpt	–	–	–	–	326 48	12.030 87

Läge o. Nio	Längd m.	Djup m.	Bredd kvarter m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	–	–	–	–	326 48	12.030 87
					Summa Kostnad						326 48
49		1.5	0.6	2.1	24/ Diket Y-Y.						
49-a	236.	1.8	0.6	2.4	hvitmose			557.	0,40	222 80	
a-50	180.	1.5	0.6	2.1	"			425.	"	170 00	
50-b	60.	1.4	0.6	2.0	"			115.	"	46 00	
b-51	312.	1.8	0.6	2.4	"			705.	"	282 00	
	788								Summa	720 80	
					Tillägges 10 % af föregående					72 08	
					Summa Kostnad						792 88
52		1.5	0.6	2.1	25/ Diket Z-Z.						
52-a	80.	1.8	0.6	2.4	hvitmosse			189.	0,40	75 60	
a-b	100.	1.8	0.6	2.4	"			270.	"	108 00	
b-53	280.	1.8	0.6	2.4	"			758.	"	302 40	
	460								Summa	486 00	
					Tillägges 10 % af föregående					48 60	
					Summa Kostnad						534 60
54		0.6	0.6	1.2	26/ Diket Y-Å-Å.						
54-a	208.	1.8	0.6	2.4	hvitmose			337.	0,40	134 80	
a-b	156.	2.0	0.6	2.6	"			460.	"	184 00	
b-51	172.	1.8	0.6	2.4	"			507.	"	202 80	
	536								Summa	521 60	
					Tillägges 10 % af föregående					52 16	
					Summa Kostnad						573 76
55		1.3	0.6	1.9	27/ Diket Å-Ä.						
55-a	100.	1.8	0.6	2.4	hvitmose			216.	0,40	86 40	
a-56	276.	1.5	0.6	2.1	"			651.	"	260 40	
	376								Summa	346 80	
					Tillägges 10 % af föregående					34 68	
					Summa Kostnad						380 48
					Trpt.	–	–	–	–	–	14.639 07

Läge o. N:o	Längd m.	Bjälk m.	Bredd kastem.	Bredd dagem.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Flyt.	–	–	–	–	–	14639 07
57		1.3	0.6	1.9	28/ Diket O—O.						
57-a	112.	1.8	0.6	2.4	hårdmassa			242.	0,40	96 80	
a-b	140.	1.3	0.6	1.9	"			302.	"	120 80	
b-58	72.	1.5	0.6	2.1	"			131.	"	52 40	
	324								Summa	270 00	
					Tillägges 10% av föregående					27 00	
					Summa Kostnad						297 00
59		1.4	0.6	2.0	29/ Diket I—I.						
59-a	60.	1.8	0.6	2.4	hårdmassa			136.	0,40	54 40	
a-b	130.	1.4	0.6	2.0	"			294.	"	117 60	
b-c	124.	0.9	0.6	1.5	"			171.	"	68 40	
c-60	82.	1.0	0.6	1.6	"			84.	"	33 60	
	396								Summa	274 00	
					Tillägges 10% av föregående					27 40	
					Summa Kostnad						301 40
61		1.5	0.6	2.1	30/ Diket II—II.						
61-a	100.	1.4	0.6	2.0	hårdmassa			192.	0,40	76 80	
a-b	100.	1.7	0.6	2.3	"			214.	"	85 60	
b-62	188.	1.8	0.6	2.4	"			485.	"	194 00	
	388								Summa	356 40	
					Tillägges 10% av föregående					35 64	
					Summa Kostnad						392 04
63		1.5	0.6	2.1	31/ Diket III—III.	1/2					
63-a	92.	1.5	0.6	2.1	hårdmassa			186.	0,40	74 40	
a-b	60.	1.8	0.6	2.4	"			142.	"	56 80	
b-c	56.	1.8	0.6	2.4	"			151.	"	60 40	
c-d	120.	1.5	0.6	2.1	"			283.	"	113 20	
d-64	72.	1.0	0.6	1.6	"			112.	"	44 80	
	400								Summa	349 60	
					Flyt.	–	–	–	–	349 60	15629 51

Läge o. N:o	Längd m.	Bjälk m.	Bredd kastem.	Bredd dagem.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Flyt.	–	–	–	–	349 60	15629 51
					Tillägges 10% av föregående					34 96	
					Summa Kostnad						384 56
65		1.5	0.6	2.1	32/ Diket IV—IV.						
65-a	76.	1.7	0.6	2.3	hårdmassa			170.	0,40	68 00	
a-b	475.	1.8	0.6	2.4	"			475.	"	190 00	
b-66	290.	1.35	0.6	1.95	"			290.	"	116 00	
									Summa	374 00	
					Tillägges 10% av föregående					37 40	
					Summa Kostnad						411 40
67		1.2	0.6	1.8	33/ Diket V—V.						
67-a	124.	1.1	0.6	1.7	hårdmassa			167.	0,40	66 80	
a-b	188.	1.9	0.6	2.3	"			395.	"	158 00	
b-68	80.	1.8	0.6	2.4	"			226.	"	90 40	
68-c	76.	1.4	0.6	2.0	"			172.	"	68 80	
c-d	180.	1.5	0.6	2.1	"			346.	"	138 40	
d-69	136.	1.2	0.6	1.8	"			235.	"	94 00	
									Summa	616 40	
					Tillägges 10% av föregående					61 64	
					Summa Kostnad						678 04
70		1.5	0.6	2.1	34/ Diket VI—VI.						
70-a	64.	1.4	0.6	2.0	hårdmassa			123.	0,40	49 20	
a-b	64.	1.8	0.6	2.4	"			145.	"	58 00	
b-68	93.	1.75	0.6	2.35	"			246.	"	98 40	
68-71	155.	1.15	0.6	1.75	"			304.	"	121 60	
									Summa	327 20	
					Tillägges 10% av föregående					32 72	
					Summa Kostnad						359 92
72		1.1	0.6	1.7	35/ Diket VII—VII.						
72-a	182.	2.0	0.6	2.6	hårdmassa			207.	0,40	90 80	
					Flyt.	–	–	–	–	90 80	17463 43

Läge o. Nio	Längd m.	Bjäp m.	Bredd kortan m.	Bredd långan m.	Arbete	m	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	-	-	-	-	90 80	17463 43
a-b	62.	1.8	0.6	2.4	huitmasse			183.	0,40	73 20	
b-73	148.	1.2	0.6	1.8	"			366.	"	122 40	
								Summa		286 40	
					Tillägges 10% af föregående					28 60	
					Summa Kostnad						315 04
74		1.5	0.6	2.1	36/ Diket VIII - VIII.						
74-75	128.	1.9	0.6	2.5	huitmasse			317.	0,40	126 80	
75-a	78.	2.3	0.6	2.9	"			281.	"	112 40	
a-76	98.	2.2	0.6	2.8	"			380.	"	152 00	
76-b	132.	1.9	0.6	2.5	"			441.	"	176 40	
b-77	78.	0.8	0.6	1.4	"			90.	"	36 00	
77-c	152.	0.9	0.6	1.5	"			132.	"	52 80	
c-d	96.	1.8	0.6	2.4	"			175.	"	70 00	
d-78	116.	2.0	0.6	2.6	"			342.	"	136 80	
78-e	252.	1.5	0.6	2.4	"			743.	"	297 20	
e-79	88.	1.5	0.6	2.1	"			208.	"	83 20	
								Summa		1243 60	
					Tillägges 10% af föregående					124 36	
					Summa Kostnad						1367 96
83		1.5	0.6	2.1	39/ Diket IX - IX.						
83-a	106.	1.4	0.6	2.0	huitmasse			204.	0,40	81 60	
a-b	52.	1.8	0.6	2.4	"			118.	"	47 20	
b-82	114.	1.8	0.6	2.4	"			308.	"	123 20	
82-c	120.	1.1	0.6	1.7	"			238.	"	95 20	
c-81	74.	1.4	0.6	2.0	"			114.	"	45 60	
81-d	82.	2.4	0.6	3.0	"			252.	"	100 80	
d-76	84.	2.2	0.6	2.8	"			339.	"	135 60	
76-80	184.	0.7	0.6	1.3	"			339.	"	135 60	
								Summa		764 80	
					Trpt.	-	-	-	-	764 80	19146 43

Läge o. Nio	Längd m.	Bjäp m.	Bredd kortan m.	Bredd långan m.	Arbete	m	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	-	-	-	-	764 80	19146 43
					Tillägges 10% af föregående					76 48	
					Summa Kostnad						841 28
81		1.4	0.6	2.0	38/ Diket IX - IX.						
81-a	162.	1.85	0.6	2.45	huitmasse			396.	0,40	158 40	
a-75	120.	1.9	0.6	2.5	"			360.	"	144 80	
								Summa		295 20	
					Tillägges 10% af föregående					29 52	
					Summa Kostnad						324 72
82		1.8	0.6	2.4	39/ Diket X - X.						
82-a	124.	1.5	0.6	2.1	huitmasse			293.	0,40	117 20	
a-84	76.	1.8	0.6	2.4	"			179.	"	71 60	
84-b	204.	1.3	0.6	2.4	"			551.	"	220 40	
b-c	112.	1.7	0.6	2.3	"			289.	"	115 60	
c-85	128.	1.3	0.6	1.9	"			281.	"	104 40	
								Summa		629 20	
					Tillägges 10% af föregående					62 92	
					Summa Kostnad						692 12
86		0.6	0.6	1.2	40/ Diket XI - XI						
86-a	224.	1.2	0.6	1.8	huitmasse			222.	0,40	88 80	
a-84	156.	1.8	0.6	2.4	"			323.	"	129 20	
84-87	192.	1.0	0.6	1.6	"			365.	"	146 00	
								Summa		364 00	
					Tillägges 10% af föregående					36 40	
					Summa Kostnad						400 40
88		1.1	0.6	1.7	41/ Diket XII - XII						
88-a	84.	1.55	0.6	2.15	huitmasse			143.	0,40	57 20	
a-89	82.	1.8	0.6	2.4	"			198.	"	79 20	
89-b	18.	1.8	0.6	2.4	"			49.	"	19 60	
b-90	186.	1.55	0.6	2.15	"			448.	"	179 20	
					Trpt.	-	-	-	-	335 20	21405 95

Sträcka o. Nr:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ovan m.	Benämning	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	-	-	-	-	335 20	21.408 95
90-c	164,0	1.2	0.6	1.8	Svältmassa			294,0	0,40	117 60	
c-91	84,0	1.2	0.6	1.8	"			124,0	"	49 60	
								Summa		501 20	
					Tillägges 10% av föregående					50 12	
					Summa Kostnad						551 32
89		1.8	0.6	2.4	42:a Diket XIII - XIII						
89-a	164,0	2.2	0.6	2.8	Svältmassa			528,0	0,40	211 20	
a-92	160,0	1.6	0.6	2.4	"			515,0	"	206 00	
								Summa		417 20	
					Tillägges 10% av föregående					41 72	
					Summa Kostnad						458 92
93		0.7	0.6	1.3	43:a Diket XIV - XIV						
93-a	32,0	0.85	0.6	2.45	Svältmassa			25,0	0,40	10 00	
a-b	34,0	1.4	0.6	2.0	"			32,0	"	12 80	
b-92	64,0	1.75	0.6	2.35	"			141,0	"	56 40	
92-c	72,0	2.15	0.6	2.75	"			222,0	"	88 80	
c-94	132,0	1.5	0.6	2.1	"			371,0	"	148 40	
94-d	156,0	2.2	0.6	2.8	"			449,0	"	179 60	
d-90	152,0	1.55	0.6	2.15	"			445,0	"	178 00	
								Summa		674 00	
					Tillägges 10% av föregående					67 40	
					Summa Kostnad						741 40
95		1.2	0.6	1.8	44:a Diket XV - XV						
95-a	40,0	1.5	0.6	2.1	Svältmassa			73,0	0,40	29 20	
a-b	28,0	2.0	0.6	2.6	"			73,0	"	29 20	
b-c	124,0	2.0	0.6	2.6	"			397,0	"	158 80	
c-d	64,0	1.2	0.6	1.8	"			148,0	"	59 20	
d-96	132,0	1.2	0.6	1.8	"			190,0	"	76 00	
								Summa		352 40	
					Trpt.	-	-	-	-	352 40	23.158 59

Sträcka o. Nr:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ovan m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	-	-	-	-	352 40	23.158 59
					Tillägges 10% av föregående					35 24	
					Summa Kostnad						387 64
97		1.8	0.6	2.4	45:a Diket XVII - XVI.						
97-a	120,0	1.8	0.6	2.4	Svältmassa			324,0	0,40	129 60	
a-b	52,0	1.6	0.6	2.1	"			123,0	"	49 20	
b-c	124,0	1.1	0.6	1.7	"			203,0	"	81 20	
c-98	72,0	1.2	0.6	1.8	"			97,0	"	38 80	
								Summa		298 80	
					Tillägges 10% av föregående					29 88	
					Summa Kostnad						328 68
					46:a Afskärningsdiken, ej profilerade:						
		1.50	0.30	1.80	Svältmassa	16.110,0	-	-	0.50	-	8055 00
					Totalsumma Kostnad för ovanstående fraste dikning						31.977 91

Sammandrag.

1)	Diket A - A	919 16
2)	" B - B	580 58
3)	" C - C	435 16
4)	" D - D	369 60
5)	" E - E	343 64
6)	" F - F	577 72
7)	" G - G	563 20
8)	" H - G - C	655 16
9)	" J - D	255 20
10)	" J - J	666 60
11)	" K - K	635 80
12)	" L - L	629 64
	Trpt	6631 46

Läge o. Nr	Längd m.	Djup m.	Bredd batten cm.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Skrpl.	–	–	–	–	6631 46	– –
				13	Diket M – M					490 60	
				14	" N – N					829 40	
				15	" O – O					562 60	
				16	" P – P					623 92	
				17	" Q – Q					618 20	
				18	" R – R					316 25	
				19	" S – S					511 28	
				20	" T – T					549 56	
				21	" Ü – Ü					422 40	
				22	" V – V					475 20	
				23	" X – X					326 48	
				24	" Y – Y					792 88	
				25	" Z – Z					534 60	
				26	" Y – Ä – Å					573 76	
				27	" Ä – Ä					380 48	
				28	" Ö – Ö					299 00	
				29	" I – I					301 40	
				30	" II – II					392 04	
				31	" III – III					384 56	
				32	" IV – IV					411 40	
				33	" V – V					678 04	
				34	" VI – VI					359 92	
				35	" VII – VII					315 04	
				36	" VIII – VIII					1367 96	
				37	" IX – IX					841 28	
				38	" IX a – IX a					321 72	
				39	" X – X					692 12	
				40	" XI – XI					420 20	
				41	" XII – XII					551 32	
					Skrpl.	– –	–	–	–	21956 27	– –

Läge o. Nr	Längd m.	Djup m.	Bredd batten cm.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Skrpl.	–	–	–	–	21956 27	– –
				42	Diket XIII – XIII					458 92	
				43	" XIV – XIV					741 40	
				44	" XV – XV					387 64	
				45	" XII – XVI					328 68	
										23872 91	23872 91
				46	Afskärningsdiken		16110				8055 00
					Totalsumma Kostnad för enskild förr. afdikning –						31927 91

16110
11510
4600 – 230 kr.

Vemmenhög den 4 Mars 1904
Konstituerade ledamöter

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats för
för förbättringsarbetena å den
odlingsbara marken 15296 kr.
däraf för vattenafledningen kr. 12078 6 –
och för odlingen _____ " 3210 90 – 15296 –
samt för den frostförande markens
avskrivning _____ 5059 60

Summa Kronor 20355 50

ägande intressenterna, om de så önska,
ur planen utesluta de till frostminsk-
ning företagna hörande diken, som enligt
fördelningslängd, intagen i detta häfte
såsom bil. Litt. C 2, skulle åligga Carl
Larsson i Månstad Litt. A 8, Alfr. Johansson
i Brunstorp Litt. D 6, L. P. Björnanders stäl-
lens, Björdal Litt. F 2 och C. H. Andersson

(f. d. L. A. Lantmäteriet) Björdal litt. C.
Stockholm den 5 Oktober 1905.
Emil Palmen
T. f. Byråingenjör.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 10 april 1915 äga sökandena att nu planen för företaget ytterligare utesluta diken F-F, G.-G, H-G.-C, F-D, halva U-U, IV-IV, XV-XV och XVI-XVI samt 3.740 meter afskärningsdiken, belägna inom Skäftads ström Björdal litt. F, Kommunalförbundet Skärtebo och Linnareds fäteri, och harden härav föranledda minskningen i kostnaden för prestafdikningen bräkuats till 5.260:20 kronor.

Stockholm den 22 juni 1915.
Olof Fredholm
t. f. Byrådirektör.

64.

Bilaga Litt. C 2. 61

Fördelning af kostnaden för den enskilda grottafdikningen på respektive jordägare.

					Kostnad	Summa
				Öfrop och Hestra, Ogifve Olof Aparve.		
				Diket A – A.	919 16	
		½ af		„ B – B	290 29	
				„ C – C	435 16	
				„ D – D	369 60	
				„ L – L	343 64	
				575 m. afskärningsdiken à 0,50	287 50	
				Summa	– –	2645 35
				Månstad Stom. Ab. f. Bruseweb.		
		½ af		Diket B – B	290 29	
				„ F – F	577 72	–
				„ G – G	563 20	–
				„ H – G – C	655 16	–
				„ F – D	255 20	–
				1800 m. afskärningsdiken à 0,50	900 00	–
				Summa	– –	3241 57
2.				Slumsvik, lit. Dr. Reuben Eliasson.		
		½ af		Diket J – J	333 30	
				255 m. afskärningsdiken à 0,50	127 50	
				Summa	– –	460 80
3				Bredared, Oscar Bonander.		
		½ af		diket J – J	333 30	
				710 m. afskärningsdiken à 0,50	355 00	
				Summa	– –	688 30
				Månstad lit. Ab, Carl Larsson		
				Diket K – K	635 80	ej
		½ af		„ L – L, Kilsrudt	314 82	
				„ M – M	490 60	ej
				220 m. afskärningsdiken à 0,50	110 00	
				Summa	– –	1551 22
				Expt.		8587 24

		Kostnad	Summa
	Fkpt		8587 28
	Brunedtorp, lieu. B, Olaus Svensson		
	½ af diket L–L.		314 82
	Brunedtorp, lieu. Cb, P.M. Wigstrand		
	½ af diket N–N.	414 70	
	270 m. afskäningsdiken à 0,50	135 00	
	Summa		549 70
	Brunedtorp, lieu. Da, Josefina Andersson.		
	½ af diket N–N.	414 70	
	" O–O	562 60	
	" P–P	623 92	
	" Q–Q	189 64	
	½ " R–R	158 12	
	1545 m. afskäningsdiken à 0,50	772 50	
	Summa		2721 48
	Brunedtorp, lieu. Db, Alfred Johansson.		
	af diket Q–Q	119 46	
	½ " R–R	158 13	
	Summa		277 59
	Björdal, lieu. E, Axel Johansson.		
	½ af diket Q–Q	309 10	
	" S–S	511 28	
	½ af " T–T	274 78	
	880 m. afskäningsdiken à 0,50	440 00	
	Summa		1535 16
	Björdal, lieu. F 2, L.P. Björnanders Stubbmo		
	½ af diket T–T	274 78	
	½ af " Zl–Zl.	211 20	
	640 m. afskäningsdiken à 0,50	320 00	
	Summa		805 98
	Fkpt		14.791 97

		Kostnad	Summa
	Fkpt.		14791 97
	Björdal, lieu. F1, O. Björnanders.		
	½ af diket Zl–Zl.	211 20	
	½ af " 1c–1d	237 60	
	580 m. afskäningsdiken à 0,50	290 00	
	Summa		738 80
	Björdal lieu. D, Axel Johansson.		
	½ af diket V–V	237 60	
	½ " " X–X	163 24	
	220 m. afskäningsdiken à 0,50	110 00	
	Summa		510 84
	Korrebo, lieu. C, Carl Johansson		
	af diket Y–Y	547 80	
	" Y–Å–Å	223 08	
	½ " Z–Z	267 30	
	1510 m. afskäningsdiken à 0,50	755 00	
	Summa		1793 18
	Korrebo, lieu. B, Oscar Svensson		
	af diket Y–Y	245 08	
	" " Y–Å–Å	202 40	
	" " II–II	392 04	
	½ " III–III	192 28	
	860 m. afskäningsdiken à 0,50	430 00	
	Summa		1461 80
	Korrebo, lieu. A, Emil Pettersson.		
	½ af diket Z–Z	267 30	
	" " Y–Å–Å	148 28	
	915 m. afskäningsdiken à 0,50	457 50	
	Summa		873 08
			20.169 67
	Fkpt		20.169 67

						Kostnad	Summa	
					Flyttad		20169 67	
		Björdal, lägenh. C; L. A. Lönnerblad						
13.	½	af diket X–X	v	v		163 24		
	½	" " Ä–Ö	v	v		190 24		+70
		280 m. afskärningsdiken à 0,50				140 00		
					Summa	" "	493 48	
		Björdal, lägenh. B; d. l. Strömbergs Rockenstorp						
14	½	af diket Ä–Å	v	v		190 24		
Ägarne af fred. Ellen Strömbom.	½	" " Ö–Ö	v	v		148 80		
		140 m. afskärningsdiken à 0,50				70 00		
					Summa	" "	408 74	+140.
		Björdal, lägenh. A; Karl Anderssons						
15.	½	af diket Ö''–Ö'	v	v		148 50		
		" I–I	v	v		301 40		+150
		370 m. afskärningsdiken à 0,50				185 00		
					Summa	" "	634 90	
		Skärtebo egdl. bostäre						
	½	af diket III–III	–			192 28		
		" IV–IV	–	v		411 40		
		310 m. afskärningsdiken à 0,50				155 00		
					Summa	" "	758 68	
		Åsarps Ladegård samt Öfver- och Nedergården					22 465 47	
16		W. Fr. Bruse och hustr.						
		diket V–V	v	v		678 04		
		" VI–VI	v	v		359 92		
		" VII–VII	v	v		315 04		
		" VIII–VIII	v	v		1367 96		
		" IX–IX	v	v		841 28		
		" IXa–IXa	v	v		324 72		
		" X–X	v	v		692 12		
		Flyttad	–	–	–	4579 08	22 465 47	

						Kostnad	Summa	
		Flyttad				4579 08	22 465 47	
		diket XI–XI	v	v		400 40		
		2375 m. afskärningsdiken à 0,50				1187 50		+150
					Summa	" "	6166 98	
17.		Bystad, lägenh. D; Lars Anderssons						
		af diket XII–XII	v	v		174 02		
		115 m. afskärningsdiken à 0,50				57 50		
					Summa	" "	231 52	
18		Bystad lägenh. E; Alb. Öfverström.						
		af diket XIV–XIV	v	v		567 38		
		" " XII–XII	v	v		429 88		+190
		" " XIII–XIII	v	v		458 92		
		490 m. afskärningsdiken à 0,50				245 00		
					Summa	" "	1701 18	
19.		Bystad Soldattorp, lägenh. F						+40
		af diket XII	v	v			121 44	
		Linnarends Säteri, A. Krieger						
		diket XV–XV	–	v		387 64		
		" XVI–XVI	–	v		328 68		
		1050 m. afskärningsdiken à 0,50				525 00		
					Summa	" "	1241 32	
		Totalsumma Kostnad				" "	31.927 91	

Vemmenhög den 4 Mars 1904.

Axel Fridfeldt

Afskrift.

Protokoll fördt vid syneförrättning, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, rörande ifrågasatt reglering af vattenståndet uti Sånån samt eventuelt uti Lillån m.fl. vattendrag för torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemman inom Simeckumla, Månstad, Södra Åsarp, Tranemo och Örsås socknar, Kinds härad af Elfsborgs län.

År 1903, den 2 Juni, klockan 12 middagen, inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör, uti Södra Åsarps skolhus, dit detta sammanträde var utlyst, hvarefter förhandlades som följer:

§1.

Ansökningen till denna förrättning samt länsstyrelsens förordnande för undertecknad att densamma handlägga upplästes. (Bilaga litt A).

§2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjordt och voro sakägarne dessutom särskildt kallade. Såsom närvarande antecknades: Grefve Claes Sparre på Simeckumla, Alfred Jansson i Skomakaregården, Simeckumla ut. fullmakt ombud för roteintressenterna i Hestra soldattorp; arrendator Isaksson, Ljungsnäs; Kyrkoherden C. Hellberg i Tranemo, med fullmakt för A. Bergendahl i Gudarp; C.J.A. Grönbäck med fullmakt för H. Grönbäck i Bystad; Algot Kristoffersson i Bystad; August Johansson i Bystad; C. Fr. Molander i Assarp; Herman Johansson i Mjällbo; Ingeniör Simeon Nyander på Limmareds sätesi med fullmakt för herr O. Krüger; D.J. Strömbom, Björdal; J.A. Pettersson, J.J. Ridberg, G. Nygren, J.A. Larsson för Rösereds rusthåll; Karl Johansson, Korrebo; Karl Isaksson, Slumsvik; H.J. Rydin, Slumsvik med fullmakt för Ida Sundin; Hans Andersson, Slumsvik; Gustaf Gustafsson, Slumsvik; Josef Larsson, Sibbarp; Aron Andersson, Sibbarp; Alb. Edman, Sibbarp; Albert Andersson, Ingegården; Ernst Johansson

i Torp; Karl Andersson i Björdal; C. A. Lönnerblad i Björdal; Axel Johansson i Björdal; P. M. Sigstrand, Brundtorp; Olof Svensson, Brundtorp; Claes Claesson, Lilla Månstad; Karl Larsson, Lilla Månstad med fullmakt för Alfred Johansson i Brundtorp; O. Björnander i Björdal; Alb. Björnander med fullmakt för Björnanders sterbhus; Johs Gustafsson, Björnarp; Aug. Svanberg, Björnarp; Oskar Bonander, Bredared; Karl Johansson, Backa; Kommunisten A. Blomqvist, Skårtebo; Disponenten Carl Bruscwitz Ingeniören Fritz Brusewitz; Ingeniören H. Schultz, med fullmakt för Borås – Alfvesta Järnvägs Aktiebolag; J. R. Nilsson med fullmakt för A. Lundin, O. A. Johansson; och J. A. Bonander i Ekereds soldattorp; Inspektoren R. M. Johansson på Åstorp med fullmakt från H. Hedlund och A. D. Sundberg på Åstorp samt från Josef Johansson, Aron Andersson, Wilhelm Johansson, O. P. Johansson i Gudarp samt O. W. Rylander i Berg och August Eriksson i Hjerpebo.

Såsom ombud för Kongl. Majt. och Kronan voro närvarande de herr Kronofogden Wilh. Svensson och Kronolänsmannen Baustedt, den senare enl. res. den 9 Maj 1903. Såsom Konsistorii ombud var närvarande pastors adjunkten G. Ankar enl. förordnande den 13 Maj 1903.

Såsom Gode män voro tillkallade och närvarande landtbrukarne Otto Sandberg i Gästorp i Hanemo sn och Johan Andersson i Härbjörnarp i Finnekumla samt såsom särskild God man Civilingeniören Sigge Blidberg enligt Länsstyrelsens resolution den 9 Maj 1903.

§ 3-

Framställd fråga, om någon jäfs anmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de tre gode männen, besvarades med: nej.

§ 4-

Förrättningsmannen redogjorde för de undersökningar, som blifvit å marken verkställda, samt framvisade plankarta öfver de vattensjuka markerna samt profil- och sektions ritningar till ett upprättadt torrläggningsförslag. Med påpekande att det upprättade förslaget, ställde sig allt för dyrbart betonades nödvändigheten att nytt förslag upprättades.

§ 5-

Herr Kyrkoherden Hellberg i Hanemo yrkade att det större företaget omfattande äfven reglering af Lillån måtte komma till utförande och med honom instämde Inspektoren Johansson i Åstorp.

Ombudet för Borås – Alfvesta Järnväg framställde yrkande om ersättning för den skada, som kunde drabba järnvägen genom detta vattenafledningsföretags utförande.

§ 6-

Härefter tillkännagaf förrättningsmannen att synemännen nu ofördröjdt komme att företaga uppskattning af den förbättring som genom vattenafledningsföretagets utförande skulle beredas de vattensjuka markerna samt att likaledes värdering komme att ske å fallet och vattenverken vid Ströms fors samt slutligen att nytt sammanträde komme att hållas uti Södra Åsarps skolhus tisdagen den 28 Juli innevarande år, hvarefter dagens sammanträde förklarades afslutadt.

Södra Åsarp den 2 Juni 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Otto Sandberg
god man.

J. Andersson
god man.

§ 7-

År 1903, den 8 Juni, kl. 12 middagen, sammanträdde undertecknad, förrättningsman samt de tre gode männen vid Strömsfors för att värdera det der befindtligt

öfre vattenfallet. Vid värderingen vär närvarande herr Ingeniören och Brukesägaren David Nylander.

§ 8.

Ingeniör Nylander framställde som sitt yrkande att han måtte erhålla full ersättning för den skada hans ägendom lede genom bortlagandet af Strömsfors öfre fall, samt att sådana åtgöranden måtte vidtagas, att han vid den nedre dammen måtte för framtiden erhålla minst lika stort vattenmagasin, som det han nu disponerade vid den öfre dammen.— hvarefter värderingen ägde rum och afslöts under dagen.

Strömsfors den 8 Juni 1903.

Ut officio
Bror Emil Hildebrand.
J. Andersson
god man
Otto Sandberg
god man.

§ 9.

År 1903, den 28 Juli, klockan 12 middagen, fortsattes denna förrättning vid Södra Åsarps skolhus och antecknades då såsom närvarande: herr Grefve Claes Sparre, Godsägaren O. Krüger på Timmareds säteri, Ingeniör David Nylander, Ingeniör Simeon Nylander, Aron Andersson i Gudarp; Vilhelm Johansson i Gudarp; Arv. Bergendahl i Gudarp; C. J. A. Grönbäck enligt fullmakt ombud för H. Grönbäck i Bystad; Elias Johansson i Bystad med fullmakt för Aug. Johansson och Alfred Johansson; Mb. Öfverström i Bystad; Richard Claesson i Bratteberg med fullmakt för Fru Lina Larsén och för herr Ernst Claesson; Ragnar Claesson enl. fullmakt ombud för Aug. Claesson på Uddebo; Carl Rylander i Berg; Mårten Andersson i Hjerphult med fullmakt för Josef Johansson i Gudarp och Anders Svensson i Gudarp; J. R. Pettersson, J. J. Redberg, G. Nygren, och J. A. Larsson för Rösereds rusthåll, Carl Johansson, Korrebo; Carl Isaksson, Slumsvik med fullmakt för B. Gröndahl, Slumsvik och H. Andersson dersammastädes; H. J. Rydin i Slumsvik med fullmakt för Ida Sundin i Slumsvik; Gustaf Gustafsson, Slumsvik, Josef Larsson, Sibbarp med fullmakt för J. A. Edman derstädes; Aron Andersson, Sibbarp; Albert Andersson, Ryegården; Ernst Johansson i Torp; Karl Andersson i Björdal; L. A. Lönnerblad, Björdal; Axel Johansson, Björdal; P. M. Wigstrand, Brundtorp; Claes Svensson, Brundtorp; Carl Claesson, Lilla Månstad; Karl Larsson, Lilla Månstad; O. Björnander, Björdal; Joh. Gustafsson, Björnarp; Aug. Svanberg, Björnarp; Oscar Bonander, Bredared; Karl Johansson, Backa; Distriktschefen m.m. Sven Mimthe, Ingeniör Fritz Brusewitz, Disponenten Carl Brusewitz; Inspektoren R. M. Johansson på Tåstorp enl. fullmakt ombud för A. D. Sundberg och H. Hedlund i Söderala;

Kronofogden Wilh. Svensson var närvarande såsom ombud för Kongl. Majt. och Kronan; Pastors-adjunkten G. Ankar var närvarande såsom Konsistorii ombud.

Gode männen Otto Sandberg i Tåstorp och Johan Andersson i Härbjörnarp voro vid sammanträdet närvarande.

Såsom närvarande anmälde sig herr t. f. Borgmästaren B. W. Bengtsén, enligt fullmakt ombud för Falkenbergs stad.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för de omarbetade förslagen till vattenafledningens verkställande samt för den verkställda uppskattningen och upplästes slutligen uppskattningens sammandrag samt reparitionslängden.

§ 11.

Herr Borgmästaren Bengtsén yrkade å Falkenbergs stads vägnar att förrättningen måtte uppskjutas, så att staden finge låta undersöka huruvida dess kraftstation vid Åtaan kunde af detta företag lida men. Liknande yrkande framställdes af herr Richard Claesson beträffande Uddebo fabriks kraftstation, belägen läng-

re ned vid Lillån nedanför Strömsfors fallen.

§12-

Härefter författade synemännen bilagde utlåtande, hvilket för sakägarne upplästes.

§13-

Herr Ingeniör Fritz Brusewitz påyrkade att det mindre vattenafledningsföretaget måtte komma till utförande, då det större företaget föreföll att blifva synnerligt dyrt. Till detta yrkande hördes talrika instämmanden.

§14-

Vid derefter af förrättningsmannen framställd förfrågan huruvida de närvarande önskade att det mindre företaget skulle komma till utförande, svarades allmänt och högljudt: "ja."

§15-

Ingeniör Simeon Nylander anhöll få till protokollet antecknadt att han icke ville ingå i betalningsskyldighet för annan mark än sådan som blefve torrlagd till 4 fots djup.

§16-

Herr Johansson på Tåstarp önskade att det stora företaget skulle komma till utförande eller också intet. Herr Grönbäck i Bystad yrkade att sökandena till förrättningen skulle ansvara för all kostnad företaget kunde draga utöfver det framlagda kostnadsförslaget.

§17-

Till arbetsstyrelse med uppgift att bringa detta det mindre vattenafledningsföretaget till verkställighet valdes:
herrar Grefve Claes Sparre på Tinnekumla
" Ingeniör Fritz Brusewitz på Limmareds Glasbruk
" Disponenten Carl Brusewitz dersammastädes

herrar Karl Johansson i Korrebo samt
" Joh. Gustafsson i Björnarp.

§18-

Handlingar och ritningar rörande denna syneförrättning skulle förvaras å Limmareds Glasbruk.

§19-

Till sysslomannen för detta vattenafledningsföretag jämlikt § 74 i lagen om dikning etc. den 20 Juni 1879, utsägs herr häradshöfdingen Georg Mauritz Bäärnhielm, uti Kongälf.

§20-

De närvarande intressenterna beslöto enhälligt att till detta företags utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden samt för de frostförande mossarnes afdikning anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostfonden, och uppdrogs åt den valda styrelsen att gå i författning om sökandet och lyftandet af sådant lån och anslag.

§21-

Den valda styrelsen befullmäktigades att, för gäldande af nu förestående utgifter för förrättningen samt för att kunna påbörja företaget, uti lämplig penningeinrättning, å intressenternas i företaget vägnar upptaga ett lån eller kreditiv å högst 25.000 kronor och det samma mot redovisning förvalta.

§22-

Det beslöts att åt statens inom länet stationerade landtbruksingeniör skulle uppdragas att i samråd med den valda styrelsen leda vattenafledningsarbetets utförande samt kontrollera arbetet.

§23-

Sedan derefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag

lag blifvit för de närvarande upplästa samt ingen, på tillfrågan, hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning afslutad.

Södra Åsarp den 28 Juli 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.
Otto Sandberg
god man
J. Andersson
god man

Vidimerat ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga litt D.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som åfser att, genom reglering af den s.k. Sånan från Sånsjön ned till Traneno sjö samt eventuelt reglering af Lillån från Traneno sjö ned till Strömsfors, torrlägga en del vattensjuka och vattenskadade marker tillhörande hemman, belägna inom Åmmekumla, Månstad, Södra Åsarp, Traneno och Örsås socknar, Kinds härad af Elfsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed afgifva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenafledningsföretag.
Emot företaget möter intet laga hinder.
Företaget omfattar i sjelfva verket två skilda vattenafledningsområden, af hvilka det öfre och mindre företaget afser att genom reglering af Sånan från Traneno sjö upp emot Sånsjön torrlägga kring denna åstråcka befindtliga vattensjuka marker, kommande denna torrläggning att verka fullt effektivt först vid Åle stockar samt på all mark der ofvanför.
Det andra torrläggningsföretaget afser att genom reglering äfven af den s.k. Traneno sjö samt af Lillån derifrån och ned till Strömsfors torrlägga alla marker uti den långa dalgången från Sånsjön och till Strömsfors. Utom reglering af sjelfva huvudåarne skulle äfven reglering företagas af Ås arps ån från Sånan och upp emot landsvägen samt af Kittorps ån och Musån under dessas sträckningar inom det vattensjuka området.
För att det större företaget skall kunna komma till stånd erfordras att det öfre fallet vid Strömsfors med der befindtliga dammar och vattenverke bortagas.
Slutligen måste äfven för torrläggningens fullständigande några mindre afloppsdiken uppgräfvas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta öfver de vattensjuka marker, som af detta vattenafledningsföretag

företag berõras, och dervid såsom vattensjuk beräknat all mark, belägen inom 1,50 meter öfver de ifrågavarande vattendragens sommarvattenstånd i jämförelse med en höjdkurva i lägeaf 0,60 m. öfver vattendragens högvattenyta, hvarförutom äfven intill denna kurva belägna hvitmossar medtagits intill deras laggår.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta vattenafledningsarbetes utförande. Såsom grund för detta förslag ligger det förhållande att det nederbördsområde, hvars öfverflödiga vatten skall genom det ifrågavarande vattendraget framföras utgör c:a 61.600 hektar. Vattenmängden vid vårflod har genom olika beräkningar befunnits utgöra i medeltal 0,7 liter pr. hektar och sekund, dervid för odlad jord beräknats 1,2 liter; för ängsmark 0,9 liter, för högmossar 0,4 liter, för skogsmark 0,7 liter och för sjöar 0,2 liter pr. sek. och h:ar.

Den vattenmängd, som derföre i det större vattenafledningsföretaget skall kunna genom Lillån afföras är således beräknad till 43,0 kubikmeter pr. sek.

För ån emellan Strömsfors och Tranemo sjö är beräknadt att sedan Strömsfors öfre fall borttagits den nya bottenlinien nedsänkes till 1,10 m. under det nedre skibordets öfverkant, hvarefter densamma uppdrages till Tranemo sjö med en lutning af 0,2:1000; högsta vattendjup vid flod blir 2,40 m. och blhöfves då en bottenbredd i den nya ån af 16,00 m; hvilken bredd uti bergskärning utlägges till 20,00 m.

Ofvan Musåns inlopp kan dock bottenbredden minskas till 14,00 m.

Bottenliniens höjdläge vid Tranemo sjö blir, sålunda 3,75 m. öfver det för denna undersökning antagna nollplanet.

Ofvan Tranemo sjö utlägges bottenlinien uti Sämån från nyss nämnda höjdläge med en lutning af 0,3:1000 till punkten N:o 99, der Nittorpsån infaller. Vattendjup vid flod blir här 2,20 m. och bottenbredd 13,00 m. Vattenmängd som å denna sträcka skall kunna framföras utgör 35,09 m.³ enligt nyss nämnde förslag framföras 35,30 m.³

Å sträckan N:o 99 till N:o 136 skall framföras 16,00 m.³; bottenlutning är här 0,3:1000; vattendjup 1,90 m. och bottenbredd 7,00 m. – framföras 15.91 m³.

Å sträckan N:o 136 till Borås – Alfvesta järnvägsbro skall framföras 15,62 m³ Bottenlutning tages här till 0,5:1000; vattenhöjd till 2,00 m. och bottenbredd 4,50 m. – framföres 15,84 m³.

Å sträckan från sistnämnde järnvägsbro till Åsarpsåns inflöde skall framföras 13,41 m³; bottenlutning är här 0,5:1000; vattendjup 2,00 m, bottenbredd 3,75 m. – framföres 13,89 m³.

Å sträckan från Åsarpsåns inflöde till N:o 238 skall framföras 7,63 m³ Bottenlutning är här 0,5:1000, vattendjup 1,80 m. bottenbredd 4,50 m; framföres 8,03 m³.

Slutligen å sträckan N:o 238 till N:o 273 skall framföras 6,15 m³. Bottenlutningen blir 0,4:1000, vattendjupet 1,75 m. och bottenbredden 4,00 m. – framföres 6,35 m³.

Beträffande regleringen af sidoåarne hänvisas till detta förslag åtföljande ritningar, af hvilka ritningar äfven framgå alla detaljer rörande de större åarnes reglering.

Vid punkten N:o 293 anbringas öfver ån ett skibord i höjd med Sämsjöns lågvattenstånd, samt anläggas vallar åt sidorna till högmark börjar. Vallenshöjd 1,50 m. och bröstbredd 4,00 m. Der broar nu finnas öfver åarne, ombyggas desamma enligt likaledes bifogade ritningar.

Den nya ån ofvan Tranemo sjö bör rätas så som med röd linie är å plankartan utmärkt och bör den sålunda rätade ån utgöra gräns för framtiden emellan motliggande hemman. (Uträkningen af kartan är verkställd med hänsyn härtill.) Nedanför Tranemo sjö rätas ån icke mera än som är alldeles nödvändigt.

Det mindre vattenafledningsförslaget skiljer sig från hvad ofvan är föreslaget för Sämåns reglering deruti att från Borås – Alfvesta banans järnvägsbro utlägges bottenlinien ~~bredden~~ nedåt Tranemo sjö med en lutning af 0,25:1000 samt en bottenbredd från Tranemosjö till N:o 136 af 10,00 m. och derofvan af 8,00 m.

De föreslagna mindre afloppsdikena, hvilkas läge återfinnas på plankartan, gräfvas 1,50 m. djupa 0,30 m. i botten och 3,30 m. i dagen.

Vid sidan af detta vattenafledningsförslag är öfven förslag uppvättadt för afdikning af de uti företaget ingående och intagna frostförande högmossarne. Dessa dikens lägen framgå af den upprättade plankartan och deras dimensioner af bifogade profil- och sektionsritningar med gräfningstabeller.

Synemännen hafva uppskattat den förbättring, som genom detta vattenafledningsföretags utförande skulle tillföras de nu vattensjuka markerna. Synemännen hafva därvid sökt bestämma dessa markers nettoafkastning pr. år uti deras nuvarande vattensjuka skick samt den nettoafkastning de kunna anses lemna pr. år fullt torrlagda och odlade eller förbättrade. Synemännen hafva härvid tagit hänsyn till markernas olika höjdlägen öfver den bestämmande vattenytan, deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i öfrigt. Synemännen hafva slutligen värderat den ersättning som skall utgå till ägaren af Strömsfors öfre fall för fallets och den befintliga vattenverkes och dammes utrifvande.

Med anledning af hvad sålunda förekommit få synemännen rörande vattenafledningsföretagen bestämma följande.

1:) Den af förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen af den areal, med hvilken hvarje intressent skall i företaget ingå.

2:) Det af förrättningsmannen upprättade förslaget till företagets utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.

3:) Gemensamma arbeten och kostnader vid företagets utförande äro regleringen af samtliga åarne, ombyggandet af broarne, uppgräfvandet af de föreslagna afloppsdikena, byggandet af skibordet och vallen mot Sämsjön, kostnaden för de ersättningar, som förekomma samt kostnaden för synneförrättningen.
Gemensamma arbeten och kostnader för framtiden efter torrläggningsarbetenas fullbordande äro underhållet af ifrågavarande samtliga åsträckor samt af afloppsdikena.

4:) Kostnaden för gemensamma arbeten nu och för framtiden delas intressenterne emellan efter som hvar och en af dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens Beskrifnings- och Uppskattningslängd med den dertill fogade repartitionslängden.

5:) Hela torrläggningsarbetet skall vara fullbordadt inom åtta år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, häri äfven inbegripet afdikningen af de frostförande högmossarne.

6:) Vid arbetets verkställande får upplag af jord och sand icke läggas närmare de nya åkanterna än 5 meter för de större åarne och tre meter för de mindre. Upplag af sten och grus få ej läggas så att de skada åker eller odlingsmark utan skola sådana upplag bortföras till annan lämplig plats i närheten i sammanhang med gräfningens eller muddringens verkställande och på gemensam bekostnad. De befintliga öppna diken få ej igenfyllas af jordupplag och ej heller får sådant upplag läggas i sammanhängande sträng, så att dagvattnet kan hindras afrinna.

7:) De på åker eller odlingsmark belägna upplagen bortföras af respektive jordägare eller jordinnehafvare, hvar för sin mark, inom tio år efter sedan vattenafledningsarbetet är fullbordadt. För sådant bortförande betalas ingen ersättning.

9:) Beträffande den ersättning, som skall utgå till ägaren af Strömsfors öfre fall för utrifning af detta fall med

dambyggnad och vattenverk och med hänsyn till af ägaren framställda yrkanden, bestämma synemännen att sådan ersättning skall utgå på följande sätt:

I ersättning för det vattenmagasin, som för närvarande finnes vid Strömsfors genom damming om natten och hvilket magasin kan rymma c:a 208000 kubikm. vatten brutto, skall på intressenternas i företaget bekostnad vid nedre Strömsfors-dammen omedelbart ofvan nuvarande skibord anordnas en stendam till skibordets nuvarande höjd och så inrättad att ofvanpå denna stendam kan anbringas ett tillräckligt antal luckor af 0,60 meters höjd. Dammen torde äfven böra fortsättas öfver nuvarande tilloppsränman till turbinerna och verkluckor der insättas. Med nämnde luckor äger ägaren till Strömsfors dämma och sålunda bilda ett vattenmagasin, hvilket vid däming till luckornas öfverkant kommer att rymma 297.500 kubm. vatten netto.

Skibordet vid det nedre Strömsforsfallet innehar ett nuvarande höjdläge af 3,20 m. och ligger 5,27 m. under fixp. N:o 1. Uppdämningsluckornas öfverkant skall sålunda innehafva höjdläget 3,80 m. och ligga 4,67 m. under fixp. N:o 1. Uti skibordets närhet anbringas en lätt synbar och säker fixpunkt i höjdläge 3,85 md. o.s. 0,05 m. öfver dämningsluckornas öfverkant och 4,62 m. under fixp. N:o 1. Då vattnet i ån stiger upp öfver detta sålunda fixerade vattenmärke åligger det ägaren till Strömsfors nedre fall att genom bortdagandet af en eller flere dämningsluckor nedbringa vattenytan till vattenmärket. Skulle, sedan alla luckorna blifvit bortlagna, vattnet ändock vilja stiga öfver vattenmärket, vid vårflod eller annan flod, må intressenterne sådant tåla.

Det nuvarande skibordet vid Strömsfors nedre fall är 25,00 m. bredt.

Det öfre fallet vid Strömsfors är 1,80 m. högt. Då nu vid det nedre fallet kommer att tillåtas 0,60 m. dämming, bortlages alltså af det öfre fallet 1,20 m. hvarjämte der befintlig dambyggnad och kvarn och sågbyggnader

samt kvarnsten skola borttagas och lösas.

Med ledning af verkställd värdering och i anslutning till af särskilde gode mannen verkställda vattenberäkningen bestämma synemännen att i ersättning för borttagna och förlorade 38,4 netto hästkrafter à 700 kronor betalas till ägaren af Strömsfors nedre fall

kronor	26.880,00	
50% härå "	13 440,00	
Sa	40.320,00 kr.	

samt i ersättning för fastigheter och fasta inventarier:

kronor	20.228,00	
50% härå kr.	10114,00	
Sa	30,342,00 kr.	

för lösöre 100,00 kr.

eller tillsammans en ersättning af kronor: 70.762,00-

Säger: Sjuttiotusen sjuhundrå sextio två kronor, att i laga ordning, derest icke särskild öfverenskommelse träffas, till nämnde ägare af Strömsfors nedre fall utbetalas

10:o) I öfrigt lemnas ingen ersättning för sådan skada och intrång, som vid vattenafledningsarbetet utförande – med nödvändigheten – vållas.

11:o) Genom den valda styrelsens försorg skola åarne hållas noga rena och årligen rensas från iväxande gräs eller andra vattenväxter. Hvart femte år underkastas åarne en noggran undersökning och verkställas då muddringen der ras eller islamningar ägt rum. De gemensamma afloppsdikena rensas äfven hvart femte år.

12:o) Skulle intressenterna i företaget besluta, att endast det mindre torrläggningsföretaget ofvan Tranemo sjö nu skall komma till stånd, bortfaller naturligen hvarje uti punkten 9 omtalad ersättning till ägaren af Strömsfors-fallen, då hvarken dessa fall eller Lillån af detta företag beröres. Några arbeten uti Nittorpsån och Musån behöfvas naturligen icke. Rensningar i Lillån nedanför Tranemo sjö uti der befindtliga mindre strömsättningar vore önskliga, men kunna icke af synemännen åläggas. Kostna-

derna för det mindre torrläggningsföretaget delas intressenterna emellan i enlighet med särskildt upprättad repartitionslängd N:o 4. Uti fall, som uti detta moment nämnes delas äfven kostnaden för syneförrättningen enligt repartitionslängden N:o 4.

13:o Det af herr Borgmästaren B. H. Bengtsén å Falkenbergs stads vägnar samt af herr Richard Classon å Uddebo Fabriks Aktiebolags vägnar framställda yrkandena om uppskof med förrättningen kunna icke till något synemännens åtgörande föranleda, då hvarken Falkenbergs stad eller Fabriksbolaget, såsom ägare af Fredriksbergs kraftstation, äro att såsom sakägare i företaget anse.

Beträffande besvär mot detta utlåtande och denna syneförrättning hänvisas till §§ 51 och 54 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

Södra Åsarps skola den 28 Juli 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.
Otto Sandberg
god man.

J. Andersson
god man.

Vidimerad ex officio
Bror Emil Hildebrand

Bilaga litt D.

Beskrifnings- och uppskattningslängd öfver vattensjuka odlingsbara och frostförande marker, som torrläggas genom reglering af den s. k. Åmån, under dess lopp emellan

Hemmans namn o. ägare samt ägornas natur. beskaffenhet	Areal: åker, som förbättras	Areal: mark att odla	Areal: annan mark nämnare odlingsbar eller frostförande	Förhandsvärde af åkern, som förbättras, för hektar	Förhandsvärde af åkern, som förbättras, för hela tillgången	Förhandsvärde af mark att odla för hektar	Förhandsvärde af mark att odla för hela tillgången	Förhandsvärde af annan mark nämnare odlingsbar eller frostförande för hektar	Förhandsvärde af annan mark nämnare odlingsbar eller frostförande för hela tillgången	Skada af afledningen = förlust	Summa och Repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl. Öfrapr. ägare: Grefve Claes Sparre											
1 Äng, dy på sand		- 85		40,00	50,00	10,00	34 00	42 50	8 50		
2 " " buskig "		1 06		10,00	22,00	14,00	10 60	23 32	12 72		
3 " " "		- 89,5		40,00	34,00	14,00	17 90	30 43	12 53		
4 " " drag "		- 23		10,00	20,00	10,00	2 30	4 60	2 30		
5 " " "		1 10,5		40,00	50,00	10,00	44 20	55 25	11 05		
6 " " "		3 96		10,00	22,00	12,00	39 60	87 12	47 52		
7 " " "		3 80		34,00	50,00	16,00	129 20	190 00	60 80		
8 " " "		- 86,5		10,00	20,00	10,00	8 65	17 30	8 65		
9 " " "		- 71		20,00	36,00	16,00	14 20	25 56	11 36		
10 " " "		- 12,5		20,00	30,00	10,00	2 50	3 75	1 25		
" " " "		- 20		34,00	50,00	16,00	6 80	10 00	3 20		
							309 95	489 83	- -		179 88
34 mosse, frostförande			1 67,5	-	2,00	2,00	- -	3 35	3 35		
35 " "			3 14	-	2,00	2,00	- -	6 28	6 28		
36 " "			2 50	-	2,00	2,00	- -	5 00	5 00		
37 " "			- 81	-	2,00	2,00	- -	1 62	1 62		
37a " "			1 22,5	-	2,00	2,00	- -	2 45	2 45		
							- -	18 70	- -		18 70
Summa	- -	13 80,0	9 35,0	-	-	-	-	-	-		198 58
mtl. Westra ägare: Grefve Claes Sparre											
12 Äng, dy på sand		1 28		20,00	40,00	20,00	25 60	51 20	25 60		
13 linda		- 11		10,00	20,00	10,00	1 10	2 20	1 10		
14 äng, mossig på sand		- 32,5		18,00	36,00	18,00	5 85	11 70	5 85		
Trpt.	- -	1 71,5	- -	-	-	-	32 45	65 10	32 45	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt	- -	1 71,5	- -	-	-	-	32 45	65 10	32 65	- -
15	Äng, dy på sand, buske		1 93,5		16,00	40,00	24,00	30 96	77 40	46 44	
16	" " " "		1 01		16,00	46,00	30,00	16 16	46 76	30 30	
17	" " " slåt		1 70		20,00	50,00	30,00	28 00	70 00	42 00	
18	" " " "		" 28		18,00	48,00	30,00	5 04	13 44	8 40	
19	" " " dray		" 26,5		20,00	40,00	20,00	5 30	10 60	5 30	
20	" " " slåt		" 29		20,00	46,00	26,00	5 80	13 34	7 54	
21	" " "		" 37,5		20,00	44,00	24,00	7 50	16 50	9 00	
22	" " "		" 39		20,00	44,00	24,00	7 80	17 16	9 36	
23	" mossig i ytan		" 35,5		2,00	12,00	10,00	- 71	4 26	3 55	
24	" " "		" 46		2,00	12,00	10,00	- 92	5 52	4 60	
								140 74	339 78	- -	199 04
25	mossigt, till odling			- 45	2,00	12,00	10,00	- 90	5 40	4 50	
26	" i framtiden			2 17	2,00	10,00	8,00	4 34	21 70	17 36	
27	" eller skogs-			1 25	2,00	14,00	12,00	2 50	17 50	15 00	
28	" växt			- 80	2,00	10,00	8,00	1 60	8 00	6 40	
29	" "			- 52	2,00	10,00	8,00	1 04	5 20	4 16	
30	" "			2 90	2,00	10,00	8,00	5 80	29 00	23 20	
31	" "			1 30	2,00	10,00	8,00	2 60	13 00	10 40	
32	" "			1 05	2,00	10,00	8,00	2 10	10 50	8 40	
33	" "			- 70	2,00	10,00	8,00	1 40	7 00	5 60	
								22 28	117 30	- -	95 02
38	hvitmosse, frostförande			2 50	-	2,00	2,00	- -	5 00	5 00	
39	" "			4 74	-	2,00	2,00	- -	9 48	9 48	
40	" "			2 78	-	2,00	2,00	- -	5 56	5 56	
41	" "			3 70	-	2,00	2,00	- -	7 40	7 40	
42	" "			3 42	-	2,00	2,00	- -	6 84	6 84	
43	" "			1 25	-	2,00	2,00	- -	4 50	4 50	
								- -	36 78	- -	36 78
	Summa	- -	8 47,5	11 14	18,39	-	-	-	-	-	330 84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtl. Slumsvik, litt. A I.										
	ägare: H. J. Rydin.										
Jahansson	47 äng, dy på sand		1 08		20,00	52,00	32,00	21 60	56 16	34 56	
Karl Olof Johansson	102 " " "		" 80		20,00	54,00	34,00	16 00	43 20	27 20	
	103 " " "		" 49		20,00	54,00	34,00	9 80	26 46	16 66	
	104 " " "		" 16		20,00	50,00	30,00	3 20	8 00	4 80	
	105 " " "		" 27		20,00	52,00	32,00	5 40	14 04	8 64	
	106 " " "		" 22		20,00	52,00	32,00	4 40	11 44	7 04	
	107 " " "		" 29,5		20,00	52,00	32,00	5 90	15 34	9 44	
	108 " " "		" 28		20,00	50,00	30,00	5 60	14 00	8 40	
	109 " " "		" 23		10,00	34,00	24,00	2 30	7 48	5 18	
~~Jahansson~~	119 ~~Karlsson~~ " "		" 67,5		20,00	50,00	30,00	13 50	33 75	20 25	
O. Berggren Ove Johansson	118 " mossig		- 36		10,00	30,00	20,00	3 60	10 80	7 20	
								91 20	240 67	- -	149 47
	45 åker, dy på sand	- 24			22,00	52,00	30,00	5 28	12 48	7 20	
	46 " " "	" 20			22,00	52,00	30,00	4 40	10 40	6 00	
	47 " " "	" 19			22,00	52,00	30,00	4 18	9 88	5 70	
Jahansson	48 " " "	" 18			22,00	52,00	30,00	3 96	9 36	5 40	
	49 " " "	" 04			22,00	52,00	30,00	- 88	2 08	1 20	
	50 " " "	" 30,5			24,00	52,00	28,00	7 32	15 86	8 54	
	51 " " "	" 13,5			24,00	52,00	28,00	3 24	7 02	3 78	
	52 " " "	" 18			26,00	52,00	26,00	4 68	9 36	4 68	
Ove Johansson	114 " " "	" 80			24,00	52,00	28,00	19 20	41 60	22 40	
	115 " " "	" 49			26,00	52,00	26,00	12 74	25 48	12 74	
	116 " " "	" 26			26,00	52,00	26,00	6 76	13 52	6 76	
	117 " " "	" 44			28,00	52,00	24,00	12 32	22 88	10 56	
								84 96	179 92	- -	94 96
	53 mossäng, odl. i fram-			- 20	2,00	14,00	12,00	- 40	2 80	2 40	
Jahansson	54 tiden "			1 14	2,00	12,00	10,00	2 28	13 68	11 40	
								2 68	16 48	- -	13 80
	Summa	3 46,0	4 85,0	1 34	-	-	-				258 23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	11.	12.
	mtl. Slumsvik, litt C I										
	ägare: E. J. Rydin.										
61	äng, dy på sand		1 52,5		20,00	54,00	34,00	30 50	82 35	51 85	
62	" " "		- 25		22,00	52,00	30,00	5 50	13 00	7 50	
63	" mossig		- 46		10,00	30,00	20,00	4 60	13 80	9 20	
64	" drag		" 12,5		10,00	36,00	26,00	1 35	4 86	3 51	
65	" mossig		" 19		10,00	30,00	20,00	1 90	5 70	3 80	
66	" drag		" 38,5		10,00	34,00	24,00	3 85	13 09	9 24	
								47 70	132 80	85 10	85 10
67	mossl. i framtiden odling			2 34	2,00	10,00	8,00	4 68	23 40	18 72	
68	" bar. el. skog			" 59,5	2,00	10,00	8,00	- 79	3 95	3 16	
								5 47	27 35	- -	21 88
	Summa	- -	2 94,5	2 79,5	-	-	-	- -	- -	- -	106 98
	mtl. Slumsvik, litt A II.										
	ägare: B. Grönlund										
55	äng, dy på sand		2 05		20,00	54,00	34,00	41 00	110 70	69 70	
96	" " "		" 71		20,00	54,00	34,00	14 20	38 34	24 14	
97	" " "		" 57,5		20,00	52,00	32,00	11 50	29 90	18 40	
98	" " "		" 25,5		10,00	18,00	8,00	2 55	4 59	2 04	
99	" " "		" 08		10,00	16,00	6,00	- 80	- 80	- 30	
100	" " "		" 18		10,00	30,00	20,00	1 80	5 40	3 60	
101	" " "		" 10		10,00	24,00	14,00	1 00	2 40	1 40	
121	" " "		" 50		20,00	50,00	30,00	10 00	25 00	15 00	
122	" " "		" 08		14,00	40,00	26,00	1 12	3 20	2 08	
110	" " "		" 26		26,00	50,00	24,00	6 76	13 00	6 24	
								90 43	233 33	- -	142 90
111	åker, dy på sand	- 41			26,00	50,00	24,00	10 66	20 50	9 84	
112	" " "	" 56			28,00	50,00	22,00	15 68	28 00	12 32	
113	" " "	" 11			30,00	50,00	20,00	3 30	5 50	2 20	
								29 64	54 00	- -	24 36
56	mosse			1 45	2,00	10,00	8,00	2 90	14 50	11 60	
57	drag			" 10	10,00	30,00	20,00	1 00	3 00	2 00	
								3 90	17 50	- -	13 60
	Summa	1 08,0	4 76	1 55	-	-	-	- -	- -	- -	180 86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtl. Slumsvik, litt A III										
	ägare: B. Grönlund										
58	äng, dy på sand		1 00		20,00	54,00	34,00	20 00	54 00	34 00	
59	" mossigt		- 32		6,00	26,00	20,00	1 92	8 32	6 40	
120	"		- 21		20,00	50,00	30,00	4 20	10 50	6 30	
								26 12	72 82	- -	46 70
60	mosse-skogsväxt			- 92,5	2,00	10,00	8,00	1 85	9 25	- -	7 40
	Summa	- -	1 53,0	- 92,5	-	-	-	- -	- -	- -	54 10
	mtl. Slumsvik, litt C II										
	ägare: Hans Andersson										
69	äng, dy på sand		1 10		20,00	54,00	34,00	22 00	59 40	37 40	
70	" " "		- 45		20,00	54,00	34,00	9 00	24 30	15 30	
71	" mossig		- 75		10,00	30,00	20,00	7 50	22 50	15 00	
								38 50	106 20	67 70	67 75
72	mosse			3 68	2,00	10,00	8,00	7 16	35 80	28 64	
73	drag			- 40	10,00	32,00	22,00	4 00	12 80	8 80	
								11 16	48 60	- -	37 44
	Summa	- -	2 30	3 98	-	-	-	- -	- -	- -	105 14
	mtl. Slumsvik, litt B										
	ägare: Ida Sundin										
74	äng, dy på sand		1 12,5		20,00	54,00	34,00	22 50	60 75	38 25	
75	" " "		- 60		20,00	52,00	32,00	12 00	31 20	19 20	
76	" " "		- 10		20,00	54,00	34,00	2 00	5 40	3 40	
77	" " "		- 33		20,00	50,00	30,00	6 60	16 50	9 90	
78	" " "		- 13,5		20,00	50,00	30,00	2 70	6 75	4 05	
79	" " "		- 15		20,00	40,00	20,00	3 00	6 00	3 00	
80	" " "		- 61,5		20,00	54,00	34,00	12 30	33 21	20 91	
81	" " "		- 18,5		22,00	52,00	30,00	4 07	9 62	5 55	
82	" " "		- 21		22,00	52,00	30,00	4 62	10 92	6 30	
83	" " "		" 06		10,00	30,00	20,00	- 60	1 80	1 20	
84	" " "		- 55		22,00	50,00	28,00	12 10	27 50	15 40	
85	" " "		- 33		10,00	30,00	20,00	3 30	9 90	6 60	
	Trpt.	- -	4 39,0	- -	-	-	-	85 79	219 55	133 76	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tpt.	- -	4 39,0	- -	-	-	-	85 79	219 55	133 76	- -
86	mosslagg		. 54		2,00	20,00	18,00	1 08	10 80	9 72	
87	"		" 30		2,00	20,00	18,00	. 60	6 00	5 40	- -
88	god mosse		. 63		4,00	20,00	16,00	2 52	12 60	10 08	
89	" "		. 57,5		4,00	18,00	14,00	2 30	10 35	8 05	
90	äng, dy på sand		" 62,5		22,00	50,00	28,00	13 75	31 25	17 50	
91	" " "		" 21		24,00	50,00	26,00	5 04	10 50	5 46	
								111 08	301 05	- -	189 97
92	åker, dy på sand	. 24			30,00	50,00	20,00	7 20	12 00	4 80	
93	" " "	. 23			30,00	50,00	20,00	6 90	11 50	4 60	
								14 10	23 50	- -	9 40
94	mosse, hvitmosse, framtid odl. bar			2 68	2,00	10,00	8,00	5 36	26 80	21 44	
95	" " el. skog			. 34,5	2,00	10,00	8,00	. 69	3 45	2 76	
								6 05	30 25	- -	24 20
	Summa:	. 47,0	7 27,0	3 02,5	"	"	"	"	"	"	223 57
	mtl. Slumsvik Litt Da										
	ägare: Lukan Eliasson										
122	äng, dy på sand		1 07		20,00	52,00	32,00	21 40	55 64	34 24	
123	" " "		. 10,5		22,00	50,00	28,00	2 31	5 25	2 94	
124	" " "		" 22		22,00	50,00	28,00	4 84	11 00	6 16	
125	" " "		. 25,5		24,00	30,00	26,00	6 12	12 75	6 63	
131	" " "		. 27		20,00	40,00	20,00	5 40	10 80	5 40	
								40 07	95 44	- -	55 37
126	mosse, tid framtida odl.			1 30	2,00	10,00	8,00	2 60	13 00	10 40	
127	" el. skogsvärt.			" 47,5	2,00	10,00	8,00	. 95	4 75	3 80	
				1 77,5				3 55	17 75	- -	14 20
128	åker, dy på sand	- 23			30,00	50,00	20,00	6 90	11 50	4 60	
								6 90	11 50	- -	4 60
129	hvitmosse, frostförande			2 13	-	2,00	2,00	- -	4 26	4 26	
130	" "			2 74	-	2,00	2,00	- -	5 48	5 48	
				4 93				- -	9 74	- -	9 74
	Summa	- 23	1 93,0	1 77,5	4,93 fr.	-	-	-	-	-	83 91

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ekeruds Soldattorp										
132	äng, dy på sand		- 80		20,00	40,00	20,00	16 00	32 00	- -	16 00
133	mosse, skogvärt			1 21	2,00	10,00	8,00	2 42	12 10	- -	9 68
	Summa	- " -	80,0	1 21,0	-	-	-	-	-	-	25 68
	mtl. Månstad Ytterhemman, ekl. prest. erkebost. innehafvare: Kyrkoh. L. O. Ahlgren, av Aktiebol. Fr. Bruswitz										
134	Hvitmosse, frostförande			2 65	-	2,00	2,00	- -	5 30	5 30	
135	" "			. 46	-	2,00	2,00	- -	. 92	. 92	
136	" "			. 98	.	2,00	2,00	- -	1 96	1 96	
137	" "			. 67	.	2,00	2,00	- -	1 34	1 34	
138	" "			2 95	.	2,00	2,00	- -	5 90	5 90	
139	" "			2 50	.	2,00	2,00	- -	5 00	5 00	
140	" "			. 89	.	2,00	2,00	- -	1 78	1 78	
141	" "			2 51	"	2,00	2,00	- -	5 02	5 02	
142	" "			4 05	.	2,00	2,00	- -	8 10	8 10	
143	" "			2 95	.	2,00	2,00	- -	5 90	5 90	
144	" "			. 70	.	2,00	2,00	- -	1 40	1 40	
145	" "			2 60	.	2,00	2,00	- -	5 20	5 20	
146	" "			4 00	.	2,00	2,00	- -	8 00	8 00	
147	" "			. 50	.	2,00	2,00	- -	1 00	1 00	
148	" "			76	-	2,00	2,00	- -	1 52	1 52	
				29 17,0				- -	58 34	- -	58 34
149	äng, dy- framtida odl.			. 34,5	10,00	24,00	14,00	3 45	8 28	4 83	
150	mosse " el. skog			. 32	2,00	10,00	8,00	. 64	3 20	2 56	
151	" " "			. 37	2,00	10,00	8,00	. 74	3 70	2 96	
152	" " "			1 58	2,00	10,00	8,00	3 16	15 80	12 64	
153	" " "			1 77	2,00	10,00	8,00	3 54	17 70	14 16	
154	" " "			3 00	2,00	10,00	8,00	6 00	30 00	24 00	
155	" " "			1 92	2,00	10,00	8,00	3 84	19 20	15 36	
	Tpt.	- - -	9 30,5	(29,17,0) frostf.	-	21 37		97 88	76 51	58 34	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					(29,17 frost)						
	Tryt.	-	-	9 20,5	-	-	-	21 37	97 88	76 51	58 34
156	mosse till framtida			- 6,5	2,00	12,00	10,00	1 35	8 10	6 75	
168	" odl. el. skogsm			. 13	10,00	20,00	10,00	1 30	2 60	1 30	
169	" "			. 22	10,00	20,00	10,00	2 20	4 40	2 20	
176	" "			. 05,5	2,00	10,00	8,00	- 11	- 55	- 44	
177	" "			. 79	2,00	16,00	14,00	1 58	12 64	11 06	
178	" "			. 35	2,00	16,00	14,00	- 70	5 60	4 90	
								28 61	131 77	- -	103 16
157	äng, dy på sand		- 10		20,00	40,00	20,00	2 00	4 00	2 00	
158	" " "		1 95		40,00	52,00	32,00	39 00	101 40	62 40	
159	" " "		. 14		10,00	30,00	20,00	1 40	4 20	2 80	
160	" " "		. 14,5		20,00	50,00	30,00	2 90	7 25	4 35	
161	" " "		. 28		22,00	50,00	28,00	6 16	14 00	7 84	
162	" " "		. 46,5		20,00	50,00	30,00	9 30	23 25	13 95	
163	" " "		. 27,5		18,00	48,00	30,00	4 95	13 20	8 25	
164	" " "		. 92		20,00	50,00	30,00	18 40	46 00	27 60	
165	" " "		. 19		20,00	46,00	26,00	3 80	8 74	4 94	
166	" " "		. 13		20,00	44,00	24,00	2 60	5 72	3 12	
167	" " "		. 07		20,00	40,00	20,00	1 40	2 80	1 40	
170	" " "		. 26,5		20,00	44,00	24,00	5 30	11 66	6 36	
171	" " "		1 88		20,00	54,00	34,00	37 60	101 52	63 92	
172	" " "		. 86,5		10,00	42,00	32,00	8 65	36 33	27 68	
173	" " "		1 85		10,00	40,00	30,00	18 50	74 00	55 50	
174	" " "		. 28,5		24,00	50,00	26,00	6 84	14 25	7 41	
175	" " "		. 24,5		20,00	40,00	20,00	4 90	9 80	4 90	
	" " "							173 70	478 12	- -	304 42
179	åker, dy på sand		. 23		40,00	56,00	16,00	9 20	12 88	3 68	
180	" " "		. 11		40,00	56,00	16,00	4 40	6 16	1 76	
181	" " "		. 13,5		40,00	56,00	16,00	5 40	7 56	2 16	
182	" " "		. 14,5		40,00	56,00	16,00	5 80	8 12	2 32	
183	" " "		. 14		40,00	56,00	16,00	5 60	7 84	2 24	
184	" " "		. 16		36,00	56,00	20,00	5 76	8 96	3 20	
	Tryt.		. 93,0	10 05,5	11 52,5	29,7%	(frost)	36 16	51 52	15 36	465 92

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tryt.	- 92,0	10 05,5	11 52,5	29,7% fr.	-	-	36 16	51 52	15 36	465 92
185	åker, dy på sand	" 18			36,00	56,00	20,00	6 48	10 08	3 60	
186	" " "	" 20			36,00	56,00	20,00	7 20	11 20	4 00	
187	" " "	" 23			36,00	56,00	20,00	8 28	12 88	4 60	
188	" " "	" 12			26,00	52,00	26,00	3 12	6 24	3 12	
189	" " "	" 10,5			26,00	52,00	26,00	2 73	5 46	2 73	
190	" " "	" 10			26,00	52,00	26,00	2 60	5 20	2 60	
191	" " "	" 10			26,00	52,00	26,00	2 60	5 20	2 60	
192	" " "	" 10			26,00	52,00	26,00	2 60	5 20	2 60	
193	" " "	" 10			26,00	52,00	26,00	2 60	5 20	2 60	
194	" " "	" 10			26,00	52,00	26,00	2 60	5 20	2 60	
195	" " "	" 13			26,00	52,00	26,00	3 38	6 76	3 38	
196	" " "	" 14			26,00	52,00	26,00	3 64	7 28	3 64	
197	" " "	" 10			26,00	52,00	26,00	2 60	5 20	2 60	
198	" " "	" 17			22,00	52,00	30,00	3 74	8 84	5 10	
199	" " "	" 13,5			22,00	52,00	30,00	2 97	7 02	4 05	
200	" " "	" 10			22,00	52,00	30,00	2 20	5 20	3 00	
201	" " "	" 10			22,00	52,00	30,00	2 20	5 20	3 00	
202	" " "	" 10			22,00	52,00	30,00	2 20	5 20	3 00	
								99 90	174 08	- -	74 18
	Summa	3 23.	10 05,5	11 52,5	29,7% fr.	.	.	.	.	.	540 10
	mtl Lilla Månstad lit.										
	5a ägare: Carl Olsson										
203	åker, dy på sand	" 17,5			40,00	56,00	16,00	7 00	9 80	2 80	
204	" " "	" 15			40,00	56,00	16,00	6 00	8 40	2 40	
205	" " "	" 10,5			40,00	56,00	16,00	4 20	5 88	1 68	
206	" " "	" 10			40,00	56,00	16,00	4 00	5 60	1 60	
207	" mylla "	" 20,5			46,00	56,00	10,00	9 43	11 48	2 05	
208	" dy "	" 32			36,00	56,00	20,00	11 52	17 92	6 40	
209	" " "	" 23			36,00	56,00	20,00	8 28	12 88	4 60	
210	" " "	" 17			36,00	56,00	20,00	6 12	9 52	3 40	
211	" " "	" 19			32,00	56,00	24,00	6 08	10 64	4 56	
	Tryt.	1 64,5	- - - - - - -					62 63	92 12	29 49	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 64,5	- -	- -	-	-	-	62 63	92 12	29 49	- -
212	åker, dy på sand	- 21,5			32,00	56,00	24,00	6 88	12 04	5 16	
213		" 21			32,00	56,00	24,00	6 72	11 76	5 04	
214		" 23			32,00	56,00	24,00	7 36	12 88	5 52	
215		" 24			32,00	56,00	24,00	7 68	13 44	5 76	
216		" 29,5			32,00	56,00	24,00	7 20	12 60	5 40	
217		" 25,5			32,00	56,00	24,00	8 16	14 28	6 12	
218		" 24			30,00	56,00	26,00	7 20	13 44	6 24	
219		" 22			30,00	56,00	26,00	6 60	12 32	5 72	
220		" 23			30,00	56,00	26,00	6 90	12 88	5 98	
221		" 33,5			30,00	56,00	26,00	10 05	18 76	8 71	
222		" 25,5			24,00	54,00	30,00	6 12	13 77	7 65	
223		" 27			24,00	54,00	30,00	6 48	14 58	8 10	
224		" 25			24,00	54,00	30,00	6 00	13 50	7 50	
								155 98	268 37	- -	112 39
225	ång, dy på sand		- 27,5		20,00	48,00	28,00	5 50	13 20	7 70	
226			" 33		20,00	48,00	28,00	6 60	15 84	9 24	
227			" 78		20,00	50,00	30,00	15 60	39 00	23 40	
228			" 57,5		22,00	52,00	30,00	12 65	29 90	17 25	
229			" 69,5		20,00	52,00	32,00	13 90	36 14	22 24	
230			" 26		20,00	52,00	32,00	5 20	13 52	8 32	
231			/ 31		20,00	54,00	34,00	26 20	70 74	44 54	
232			" 72		20,00	54,00	34,00	14 40	38 88	24 48	
233			" 08		20,00	40,00	20,00	1 60	3 20	1 60	
								101 65	260 42	- -	158 77
	Summa	4 82,0	5 02,5	. .	.	.	.	.	.	.	271 16
	mtl. Månstad, Litt. M.										
	ägare: Carl Larsson										
234	ång, dy på sand		/ 57,5		20,00	52,00	30,00	30 30	75 75	45 45	
235			" 14		20,00	48,00	28,00	2 80	6 72	3 92	
236			" 22,5		22,00	50,00	28,00	4 95	11 25	6 30	
237			" 18		20,00	40,00	20,00	3 40	7 20	3 60	
	Trpt	- -	2 06,0	. .	.	.	.	41 65	100 92	59 27	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		2 06,0					41 65	100 92	59 27	
238	ång, mossig		" 19		20,00	48,00	28,00	3 80	9 12	5 32	
239	" dy på lerb.		" 07,5		20,00	40,00	20,00	1 50	3 00	1 50	
240	" " "		" 08		20,00	40,00	20,00	1 60	3 20	1 60	
241	" " "		/ 03		20,00	50,00	30,00	20 60	51 50	30 90	
242	" " "		" 20		20,00	40,00	20,00	4 00	8 00	4 00	
256	" " "		" 08		20,00	40,00	20,00	1 60	3 20	1 60	
								74 75	178 94	. .	104 19
243	åker, dy på sand	16			26,00	50,00	24,00	3 90	7 50	3 60	
244		" 14			26,00	50,00	24,00	3 64	7 00	3 36	
245		" 21,5			20,00	40,00	20,00	4 30	8 60	4 30	
246		" 14			30,00	40,00	10,00	4 20	5 60	1 40	
								16 04	28 70	. .	12 66
247	mosse, i framtidsodl			. 385	2,00	10,00	8,00	- 77	3 85	3 08	
248	" barel. t. sleoy			2 15	2,00	10,00	8,00	4 30	21 50	17 20	
249	" "			/ 56	2,00	10,00	8,00	3 12	15 60	12 48	
				4 09,5				8 19	40 95	- -	32 76
250	hvitmosse, frostförande			2 87	-	2,00	2,00	- -	5 74	5 74	
251	" "			2 67	.	2,00	2,00	- -	5 34	5 34	
252	" "			2 71,5	-	2,00	2,00	- -	5 43	5 43	
253	" "			3 38	.	2,00	2,00	- -	6 76	6 76	
254	" "			/ 10	.	2,00	2,00	- -	2 20	2 20	
255	" "			/ 57,5	.	2,00	2,00	- -	3 15	3 15	
				14 31,0				- -	28 62	- -	28 62
	Summa	- 64,5	3 71,5	4 09,5	14,3 (frost)	-	-	-	-	-	178 23
	mtl Tråredared,										
	ägare: Oskar Bonander										
257	ång, dy på sand		. 65		20,00	54,00	34,00	13 00	35 10	22 10	
258	" " "		" 17,5		20,00	54,00	34,00	3 50	9 45	5 95	
259	" " "		" 10		20,00	40,00	20,00	2 00	4 00	2 00	
260	" " "		" 18,5		20,00	52,00	32,00	3 70	9 62	5 92	
261	" " "		" 32		20,00	52,00	32,00	6 40	16 64	10 24	
	Trpt.	. .	/ 43,0	. .	.	.	.	28 60	74 81	46 21	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt		1/43					28 60	74 81	46 21	
262	Äng, mossig		. 56,5		2,00	20,00	18,00	1 13	11 20	10 17	
263	" dy på sand		. 17,5		20,00	50,00	30,00	3 50	8 75	5 25	
264	" " "		. 16		20,00	50,00	30,00	3 20	8 00	4 80	
265	" " "		. 12,5		20,00	50,00	30,00	2 50	6 25	3 75	
266	" mossig		. 39		2,00	20,00	18,00	. 58	5 80	5 22	
267	" dy på sand		. 52		20,00	54,00	34,00	10 40	28 08	17 68	
268	" " "		. 31		22,00	54,00	30,00	6 82	16 12	9 30	
269	" mossig		. 07,5		2,00	18,00	16,00	. 15	1 35	1 20	
270	" "		. 19		2,00	18,00	16,00	. 38	3 42	3 04	
271	" "		. 23		2,00	18,00	16,00	. 46	4 14	3 68	
								57 72	168 02	110 30	110 30
272	Åker		. 19					22,00	50,00	28,00	4 18	9 50	5 32	
273	"		. 12,5					22,00	50,00	28,00	2 75	6 25	3 50	
274	"		. 16					22,00	50,00	28,00	3 52	8 00	4 48	
275	"		. 15					22,00	50,00	28,00	3 30	7 50	4 20	
276	"		" 17,5					24,00	50,00	26,00	4 20	8 75	4 55	
277	"		. 21,5					24,00	50,00	26,00	5 16	10 75	5 59	
278	"		. 23					24,00	50,00	26,00	5 52	11 50	5 98	
279	"		" 22					24,00	50,00	26,00	5 28	11 00	5 72	
280	"		. 22,5					24,00	50,00	26,00	5 40	11 25	5 85	
								39 31	84 50	- -	45 19
281	hvitmosse, frostfösande			. 43	-	2,00	2,00	- -	- 86	- 86	
282	" "			1 38	-	2,00	2,00	- -	2 76	2 76	
283	" "			1 19	-	2,00	2,00	- -	2 38	2 38	
284	" "			1 20	-	2,00	2,00	- -	2 40	2 40	
285	" "			1 92	-	2,00	2,00	- -	3 84	3 84	
								- -	12 24	- -	12 24
	Summa		169,0	407,0	612,0	-	-	-	- -	- -	167 73
	mtl. Björnarp, ha. cr:o II										
	ägare: Joh. Gudafsson										
286	Åker, dy på sand		. 22					24,00	50,00	26,00	5 28	11 00	5 72	
	Trpt.		. 22,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		. 22,0	- -	- -	- -	- -	5 28	11 00	5 72	
287	Åker, dy på sand		. 21,5					24,00	50,00	26,00	5 16	10 75	5 59	
288	" " "		" 21					24,00	50,00	26,00	5 04	10 50	5 46	
289	" " "		" 17,5					24,00	50,00	26,00	4 20	8 75	4 55	
290	" " "		. 18					24,00	50,00	26,00	4 32	9 00	4 68	
291	" " "		. 17					24,00	50,00	26,00	4 08	8 50	4 42	
292	" " "		. 14					24,00	50,00	26,00	3 36	7 00	3 64	
293	" " "		. 13					24,00	50,00	26,00	3 12	6 50	3 38	
294	" " "		. 13					24,00	50,00	26,00	3 12	6 50	3 38	
295	" " "		. 12					24,00	50,00	26,00	2 88	6 00	3 12	
296	" " "		" 12,5					24,00	50,00	26,00	3 -	6 25	3 25	
297	" " "		. 16					24,00	50,00	26,00	3 84	8 00	4 16	
298	" " "		. 17					24,00	50,00	26,00	4 08	8 50	4 42	
299	" " "		. 24					24,00	50,00	26,00	5 76	12 00	6 24	
300	" " "		. 27,5					20,00	42,00	22,00	5 50	11 55	6 05	
301	" " "		. 28					20,00	42,00	22,00	5 60	11 76	6 16	
302	" " "		. 28,5					20,00	42,00	22,00	5 70	11 97	6 27	
303	" " "		. 29,5					20,00	42,00	22,00	5 90	12 39	6 49	
304	" " "		. 26					20,00	42,00	22,00	5 20	10 92	5 72	
305	" " "		. 07,5					26,00	50,00	24,00	1 95	3 75	1 80	
306	" " "		" 10					26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
307	" " "		. 15					26,00	50,00	24,00	3 90	7 50	3 60	
308	" " "		. 08					26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
309	" " "		" 09,5					26,00	50,00	24,00	2 47	4 75	2 28	
310	" " "		. 10					26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
311	" " "		" 10					26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
312	" " "		. 08,5					26,00	50,00	24,00	2 21	4 25	2 04	
313	" " "		. 10					26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
314	" " "		. 12,5					26,00	50,00	24,00	3 25	6 25	3 00	
315	" " "		. 11,5					26,00	50,00	24,00	2 99	5 75	2 76	
316	" " "		. 06,5					26,00	50,00	24,00	1 69	3 25	1 56	
317	" " "		. 07,5					26,00	50,00	24,00	1 95	3 75	1 80	
	Trpt.		504,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	118 03	241 09	123 06	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tryt.	5 04,5						118 03	241 09	123 06	
318	åker, dy på sand	. 09,5			26,00	50,00	24,00	2 47	4 75	2 28	
319	" " "	. 10,5			24,00	50,00	26,00	2 52	5 25	2 73	
320	" " "	. 15			24,00	50,00	26,00	3 60	7 50	3 90	
321	" " "	. 17,5			24,00	50,00	26,00	4 20	8 75	4 55	
322	" " "	. 22			24,00	50,00	26,00	5 28	11 02	5 72	
								136 10	278 34	- -	142 24
323	Äng, dy på sand		1 00		20,00	54,00	34,00	20 00	54 00	34 00	
324	" " "		. 08		20,00	40,00	20,00	1 60	3 20	1 60	
325	" mossigt		. 48,5		2,00	24,00	22,00	- 97	11 64	10 67	
326	" "		" 45		2,00	24,00	22,00	- 90	10 80	9 90	
327	" dy på sand		" 17		20,00	50,00	30,00	3 40	8 50	5 10	
328	" " "		" 31		20,00	52,00	32,00	6 20	16 12	9 92	
329	" mossig		" 92,5		2,00	20,00	18,00	1 85	18 50	16 65	
								34 92	122 76	87 84	87 84
330	mosse, t. frantidaodl.			1 77	.	12,00	12,00	- -	21 24	- -	21 24
	Summa	5 79,0	3 42,0	1 77,0	-	-	-	- -	- -	- -	251 32
	mtl. 73 jämsn litt 870.3n										
	ägare: Sag Svanberg										
331	åker, dy på sand	. 20			24,00	50,00	26,00	4 80	10 00	5 20	
332	" " "	. 13,5			24,00	50,00	26,00	3 24	6 75	3 51	
333	" " "	. 22,5			24,00	50,00	26,00	5 40	11 25	5 85	
334	" " "	. 11,5			24,00	50,00	26,00	2 76	5 75	2 99	
335	" " "	. 17			24,00	50,00	26,00	4 08	8 50	4 42	
336	" " "	. 23			22,00	50,00	28,00	5 52	11 50	5 98	
337	" " "	. 20			22,00	50,00	28,00	4 40	10 00	5 60	
338	" " "	. 21			22,00	50,00	28,00	4 62	10 50	5 88	
339	" " "	. 19			22,00	50,00	28,00	4 18	9 50	5 32	
340	" " "	. 24,5			22,00	50,00	28,00	5 39	12 25	6 86	
341	" " "	" 14			22,00	50,00	28,00	3 08	7 00	3 92	
342	" " "	" 23			22,00	50,00	28,00	5 06	11 50	6 44	
343	" " "	. 04			30,00	50,00	20,00	1 20	2 00	- 80	
	Tryt.	2 33,0	-	-	-	-	-	53 73	116 50	62 77	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tryt.	2 33,0						53 73	116 50	62 77	
344	åker, dy på sand	. 20			22,00	52,00	30,00	4 40	10 40	6 00	
345	" " "	. 15			22,00	52,00	30,00	3 41	8 06	4 65	
346	" " "	" 10			24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
347	" " "	" 07			24,00	50,00	26,00	1 68	3 50	1 82	
								65 62	143 46	- -	77 84
348	Äng, dy på sand		- 64		20,00	52,00	32,00	12 80	33 28	20 48	
349	" " "		. 90		20,00	54,00	34,00	18 00	48 60	30 60	
350	" " "		" 23,5		20,00	54,00	34,00	4 70	12 69	7 99	
351	" " "		" 35		20,00	52,00	32,00	7 00	18 20	11 20	
352	" " "		" 18,5		20,00	50,00	30,00	3 70	9 25	5 55	
353	" " "		" 08		20,00	40,00	20,00	1 60	3 20	1 60	
354	" " "		" 65,5		20,00	54,00	34,00	13 10	35 37	22 27	
355	" " "		. 16		20,00	50,00	30,00	3 20	8 00	4 80	
356	" " "		" 12		22,00	48,00	26,00	2 64	5 76	3 12	
357	" " "		" 12,5		20,00	50,00	30,00	2 50	6 25	3 75	
358	" " "		" 20		20,00	50,00	30,00	4 00	10 00	6 00	
359	" " "		" 22		20,00	50,00	30,00	4 40	11 00	6 60	
360	" " "		" 25		20,00	50,00	30,00	5 00	12 50	7 50	
361	" " "		" 05,5		24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
362	" " "		" 21		26,00	50,00	24,00	5 46	10 50	5 04	
363	" " "		" 20		26,00	50,00	24,00	5 20	10 00	4 80	
364	" " "		" 19		26,00	50,00	24,00	4 94	9 50	4 56	
365	" " "		" 11,5		26,00	50,00	24,00	2 99	5 75	2 76	
366	" " "		" 10		26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
367	" " "		" 08		26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
368	" " "		" 09		26,00	50,00	24,00	2 34	4 50	2 16	
369	" " "		" 09		24,00	50,00	26,00	2 16	4 50	2 34	
370	" " "		" 08,5		24,00	50,00	26,00	2 04	4 25	2 21	
371	" " "		" 12,5		24,00	50,00	26,00	3 00	6 25	3 25	
372	" " "		" 16,5		24,00	50,00	26,00	3 96	8 25	4 29	
373	" " "		" 20		24,00	50,00	26,00	4 80	10 00	5 20	
	Tryt.	2 85,5	5 82,5	-	-	-	-	125 53	299 25	173 82	77 84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Skpt	2 85,5	3 82,5	- -	-	-	-	125 53	299 35	173 87	77 84
374	Äng, dy på sand		. 13		24,00	50,00	26,00	3 12	6 50	3 38	
375	" " "		. 11,5		24,00	50,00	26,00	2 76	5 75	2 99	
376	" " "		. 10		24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
377	" " "		. 10		24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
378	" " "		. 10		24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
379	" " "		. 09		24,00	50,00	26,00	2 16	4 50	2 34	
380	" " "		. 07,5		24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
381	" " "		. 08		24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
382	" " "		. 15,5		20,00	50,00	30,00	3 10	7 75	4 65	
383	" " "		. 16		20,00	50,00	30,00	3 20	8 00	4 80	
384	" " "		. 18		20,00	50,00	30,00	3 60	9 00	5 40	
385	" " "		. 75		20,00	52,00	32,00	15 00	39 .	24 -	
386	" " "		1 55		20,00	52,00	32,00	31 00	80 60	49 60	
387	" " "		. 08		20,00	40,00	20,00	1 60	3 20	1 60	
								201 99	486 40	- -	284 41
388	mosse, t odling. fram.			1 65	2,00	14,00	12,00	3 30	23 10	19 80	
389	" tiden			. 70	2,00	14,00	12,00	1 40	9 80	8 40	
390	" "			. 50	2,00	14,00	12,00	1 00	7 00	6 00	
								5 70	39 90	- -	34 20
	Summa	285,5	9 49,0	2 85	.	.	.	.	.	.	396 45
	Björnarp Litt E. soldattorp										
	ägare: Joh. Gustafsson										
391	äng dy på sand		. 43		20,00	54,00	34,00	8 60	23 22	14 62	
392	" " "		. 25		20,00	52,00	32,00	5 00	13 00	8 00	
								13 60	36 22	- -	22 62
	Summa	- -	- 68,0	- -	-	-	-	-	-	-	22 62
	Björnarp Litt a CII,										
	ägare: Joh. Gustafsson										
393	äng, dy på sand		. 94		20,00	54,00	34,00	18 80	50 76	31 96	
394	" " "		1 33		20,00	52,00	32,00	26 60	69 16	42 56	
395	" " "		1 60		20,00	50,00	30,00	32 00	80 00	48 00	
	Skpt.	- -	3 87,0	- -	-	-	-	77 40	199 92	122 52	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Skpt.	- -	3 87,0	- -	-	-	-	77 40	199 92	122 52	
396	Äng, dy på sand		. 81		24,00	50,00	26,00	19 44	40 50	21 06	
397	" " "		" 13		24,00	50,00	26,00	3 12	6 50	3 38	
398	" " "		. 20		24,00	50,00	26,00	4 80	10 00	5 20	
399	" " "		. 22,5		24,00	50,00	26,00	5 40	11 25	5 85	
400	" " "		" 20		24,00	50,00	26,00	4 80	10 00	5 20	
401	" " "		. 22,5		24,00	50,00	26,00	5 40	11 25	5 85	
402	" " "		. 19		24,00	50,00	26,00	4 56	9 50	4 94	
403	" " "		/ 15		24,00	50,00	26,00	2 60	57 50	29 90	
404	" " "		2 66		20,00	50,00	30,00	53 20	133 00	79 80	
405	" " "		3 05		20,00	52,00	32,00	61 00	158 60	97 60	
406	" " "		/ 88		20,00	54,00	34,00	37 60	101 52	63 92	
407	" " "		. 29		20,00	40,00	20,00	5 80	11 60	5 80	
								310 12	761 14	- -	451 02
408	Åker, dy på sand		. 12					26,00	50,00	24,00	3 12	6 00	2 88	
409	" " "		. 10					26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
											5 72	11 00	- -	5 28
410	mosse, framtida odling			1 20	2,00	14,00	12,00	2 40	16 80	14 40	
411	" "			1 55	2,00	10,00	8,00	3 10	15 50	12 40	
								5 50	32 30	- -	26 80
	Summa:	.	22,0	14 88,0	2 75	.	.	.	.	.	483 10
	mtl. Backa, ägare:										
	Carl Johansson										
412	Åker, dy på sand		. 13					34,00	50,00	16,00	4 42	6 50	2 08	
413	" " "		. 12					34,00	50,00	16,00	4 08	6 00	1 92	
414	" " "		. 13					32,00	50,00	18,00	4 16	6 50	2 34	
415	" " "		. 13					32,00	50,00	18,00	4 16	6 50	2 34	
416	" " "		. 11					32,00	50,00	18,00	3 52	5 50	1 98	
417	" " "		. 14					32,00	50,00	18,00	4 48	7 00	2 52	
418	" " "		. 14,5					32,00	50,00	18,00	4 64	7 25	2 61	
419	" " "		. 14,5					32,00	50,00	18,00	4 64	7 25	2 61	
420	" " "		. 15					36,00	50,00	14,00	5 40	7 50	2 10	
	Skpt.		/ 20,0		-	-	-	-	-	-	39 50	60 00	20 50	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 20,0						39 50	60 00	20 50	
421	Åker, dy på sand	" 15,5			36,00	50,00	14,00	5 58	7 75	2 17	
422	" " "	" 16,5			36,00	50,00	14,00	5 94	8 25	2 31	
423	" " "	" 18			36,00	50,00	14,00	6 48	9 00	2 52	
424	" " "	" 22			36,00	50,00	14,00	7 92	11 00	3 08	
425	" " "	" 10			40,00	50,00	10,00	4 00	5 00	1 00	
426	" " "	" 10			40,00	50,00	10,00	4 00	5 00	1 00	
427	" " "	" 09			40,00	50,00	10,00	3 60	4 50	" 90	
428	" " "	" 10			40,00	50,00	10,00	4 00	5 00	1 00	
429	" " "	" 07,5			40,00	50,00	10,00	3 00	3 75	" 75	
	Summa	2 38,5	" "	" "	-	-	-	89 02	119 25	" "	35 22
	mtl. Brundtorp. lott 43										
	ägare: Claes Svensson										
430	Ång. dy på sand		" 84		20,00	54,00	34,00	16 20	45 36	28 56	
431	" " "		" 68		20,00	54,00	34,00	13 60	35 36	21 76	
432	" " "		" 61,5		20,00	54,00	34,00	12 30	34 21	21 91	
433	" " "		" 13,5		20,00	50,00	30,00	2 70	6 75	4 05	
								45 40	121 68	" "	76 28
434	Åker, dy på sand	" 23			22,00	52,00	30,00	5 06	11 96	6 90	
435	" " "	" 21			22,00	52,00	30,00	4 62	10 92	6 30	
436	" " "	" 20,5			22,00	52,00	30,00	4 51	10 66	6 15	
437	" " "	" 21			22,00	52,00	30,00	4 62	10 92	6 30	
438	" " "	" 22			22,00	52,00	30,00	4 84	11 44	6 60	
439	" " "	" 11			22,00	52,00	30,00	2 42	5 72	3 30	
440	" " "	" 17			24,00	50,00	26,00	4 08	8 50	4 42	
441	" " "	" 10			24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
442	" " "	" 11			24,00	50,00	26,00	2 64	5 50	2 86	
443	" " "	" 09,5			24,00	50,00	26,00	2 28	4 75	2 47	
444	" " "	" 16			24,00	50,00	26,00	3 84	8 00	4 16	
445	" " "	" 15			24,00	50,00	26,00	3 60	7 50	3 90	
446	" " "	" 12,5			24,00	50,00	26,00	3 00	6 25	3 25	
447	" " "	" 14			24,00	50,00	26,00	3 36	7 00	3 64	
	Trpt.	2 23,5	2 27,0	- -	-	-	-	51 27	114 12	62 85	76 28

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 23,5	2 27,0		-	-	-	51 27	114 12	62 85	76 28
448	Åker, dy på sand	" 12,5			24,00	50,00	26,00	3 -	6 25	3 25	
449	" " "	" 14			24,00	50,00	26,00	3 36	7 00	3 64	
450	" " "	" 13			24,00	50,00	26,00	3 12	6 50	3 38	
451	" " "	" 11			24,00	50,00	26,00	2 64	5 50	2 86	
452	" " "	" 07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
453	" " "	" 06			24,00	50,00	26,00	1 44	3 00	1 56	
454	" " "	" 11			24,00	50,00	26,00	2 64	5 50	2 86	
455	" " "	" 09			26,00	50,00	24,00	2 34	4 50	2 16	
456	" " "	" 09			26,00	50,00	24,00	2 34	4 50	2 16	
457	" " "	" 10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
458	" " "	" 07,5			26,00	50,00	24,00	1 95	3 75	1 80	
459	" " "	" 10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
460	" " "	" 09,5			26,00	50,00	24,00	2 47	4 75	2 28	
461	" " "	" 08			26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
462	" " "	" 10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
463	" " "	" 10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
464	" " "	" 15			26,00	50,00	24,00	3 90	7 50	3 60	
465	" " "	" 08			26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
466	" " "	" 11			26,00	50,00	24,00	2 86	5 50	2 64	
467	" " "	" 10			26,00	50	24,00	2 60	5 00	2 40	
468	" " "	" 14			26,00	50,00	24,00	3 64	7 00	3 36	
469	" " "	" 10			36,00	50,00	14,00	3 60	5 00	1 40	
470	" " "	" 07			36,00	50,00	14,00	2 52	3 50	" 98	
471	" " "	" 07,5			36,00	50,00	14,00	2 70	3 75	1 05	
472	" " "	" 06,5			36,00	50,00	14,00	2 34	3 25	" 91	
473	" " "	" 08			36,00	50,00	14,00	2 88	4 00	1 12	
474	" " "	" 10,5			36,00	50,00	14,00	3 78	5 25	1 47	
475	" " "	" 09			36,00	50,00	14,00	3 24	4 50	1 26	
476	" " "	" 09			36,00	50,00	14,00	3 24	4 50	1 26	
477	" " "	" 10			36,00	50,00	14,00	3 60	5 00	1 40	
478	" " "	" 08			34,00	50,00	16,00	2 72	4 00	1 28	
	Trpt.	5 24,0	2 27,0	- -	-	-	-	136 55	264 87	128 32	76 28

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tkpt.	5 2,0	2 27,0					136 55	267 87	128 32	76 28
479	åker, dy på sand	. 07,5			34,00	50,00	16,00	2 55	3 75	1 20	
480	" " "	. 06			34,00	50,00	16,00	2 04	3 00	. 96	
481	" " "	. 055			34,00	50,00	16,00	1 87	2 75	. 88	
								143 01	274 37	. .	131 36
482	mosse, t. framtidadodl			1 09	2,00	10,00	8,00	2 18	10 90	8 72	
483	" " "			. 50	2,00	10,00	8,00	1 00	5 00	4 00	
				1 59				3 18	15 90	. .	12 72
484	hvitmosse, frostförande			1 20	.	2,00	2,00	. .	2 40	2 40	
485	" "			1 42	.	2,00	2,00	. .	2 84	2 84	
				2 62,0	.	.	.	. .	5 24	. .	5 24
	Summa:	5 13,0	2 27,0	1 59,0	2 62,0	/frost/	.	.	.	.	225 60
	mtl. Brundtorp, litt. E										
	ägare: P. M. Wigstrand										
486	Åker, dy på sand	. 17,5			30,00	50,00	20,00	5 25	8 75	3 50	
487	" " "	. 14,5			30,00	50,00	20,00	4 35	7 25	2 90	
488	" " "	. 12			30,00	50,00	20,00	3 60	6 00	2 40	
489	" " "	. 11			30,00	50,00	20,00	3 30	5 50	2 20	
490	" " "	. 11			30,00	50,00	20,00	3 30	5 50	2 20	
491	" " "	. 08			30,00	50,00	20,00	2 40	4 00	1 60	
492	" " "	. 07			40,00	50,00	10,00	2 80	3 50	. 70	
493	" " "	. 11			40,00	50,00	10,00	4 40	5 50	1 10	
494	" " "	. 11			40,00	50,00	10,00	4 40	5 50	1 10	
								33 80	51 50	. .	17 70
495	Äng, mossig	. 25			10,00	36,00	26,00	2 50	9 -	6 50	
496	" "	. 11			10,00	36,00	26,00	1 10	3 96	2 86	
498	" dy på sand	. 55			20,00	52,00	32,00	11 00	28 60	17 60	
								14 60	41 56	. .	26 96
497	mosse t. framt. odl.			1 65	2,00	10,00	8,00	2 33	11 65	. .	9 32
499	hvitmosse, frostförande			1 51	.	2,00	2,00	. .	3 02	3 02	
500	" "			1 91	.	2,00	2,00	. .	3 82	3 82	
501	" "			1 70	.	2,00	2,00	. .	3 40	3 40	
	Tkpt.	1 03,0	. 91,0	5 12,0	.	.	.	. .	10 24	10 24	53 98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tkpt.	1 03,0	. 91,0	5 12,0	.	.	.	. .	10 24	10 24	53 98
								. .	10 24	. .	10 24
	Summa	1 03,0	. 91,0	1 16,5	5 13,0	/frost/	.	.	.	.	64 22
	mtl. Brundtorp, litt. A a										
	ägare: Josefina Andersson										
502	Åker, dy på sand	. 22			36,00	50,00	14,00	7 92	11 00	3 08	
503	" " "	. 14			36,00	50,00	14,00	5 04	7 00	1 96	
504	" " "	. 15,5			36,00	50,00	14,00	5 58	7 75	2 17	
505	" " "	. 14			36,00	50,00	14,00	5 04	7 00	1 96	
506	" " "	. 10			36,00	50,00	14,00	3 60	5 00	1 40	
507	" " "	. 10			36,00	50,00	14,00	3 60	5 00	1 40	
508	" " "	. 09			36,00	50,00	14,00	3 24	4 50	1 26	
509	" " "	. 08,5			36,00	50,00	14,00	3 06	4 25	1 19	
510	" " "	. 08,5			36,00	50,00	14,00	3 06	4 25	1 19	
								40 14	55 75	. .	15 61
511	Äng mossig	. 33			10,00	36,00	26,00	3 30	11 88	8 58	
512	" "	. 10			10,00	36,00	26,00	1 00	3 60	2 60	
513	" "	. 21			20,00	50,00	30,00	4 20	10 50	6 30	
514	" "	. 06			10,00	40,00	30,00	. 60	2 40	1 80	
								9 10	28 38	. .	19 28
515	mosse, framtidaodl.			. 55	2,00	12,00	10,00	1 10	6 60	5 50	
516	" "			. 80	2,00	12,00	10,00	1 60	9 60	8 00	
517	" "			. 33	2,00	12,00	10,00	. 64	3 84	3 20	
				1 67,0				3 34	20 04	. .	16 70
518	hvitmosse, frostförande			1 62	.	2,00	2,00	. .	3 24	3 24	
519	" "			2 88	.	2,00	2,00	. .	5 76	5 76	
520	" "			3 30	.	2,00	2,00	. .	6 60	6 60	
521	" "			2 05	.	2,00	2,00	. .	4 10	4 10	
522	" "			1 00	.	2,00	2,00	. .	2 00	2 00	
523	" "			2 00	.	2,00	2,00	. .	4 00	4 00	
524	" "			3 00	.	2,00	2,00	. .	6 00	6 00	
525	" "			2 66	.	2,00	2,00	. .	5 32	5 32	
	Tkpt.	1 11,5	. 70,0	18 51,0	.	.	.	. .	37 02	37 02	51 59

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tvpt.	1	11,5	-	70	1 67 / 18 57,0	-	-	-	-	37 02	37 02	51 59
526	hvitmosse, frostförande					2 18	-	2,00	2,00	-	4 36	4 36	
527	" "					- 52	-	2,00	2,00	-	1 04	1 04	
528	" "					1 31	-	2,00	2,00	-	2 62	2 62	
529	" "					1 96	-	2,00	2,00	-	3 92	3 92	
530	" "					1 40	-	2,00	2,00	-	2 80	2 80	
						25 88,0	-	2,00	2,00	-	51 76	-	51 76
	Summa	1	11,5	-	70	1 67,0	25 88,0	(frost)					103 35
	mtl. Brundtorp, lit. A.												
	ägare: Alfred Johansson												
531	Åker, dy på sand	-	22				40,00	50,00	10,00	8 80	11 00	2 20	
532	" " "	-	08				40,00	50,00	10,00	3 20	4 00	- 80	
533	" " "	-	13				40,00	50,00	10,00	5 20	6 50	1 30	
534	" " "	-	25				40,00	50,00	10,00	10 00	12 50	2 50	
535	" " "	-	13				40,00	50,00	10,00	5 20	6 50	1 30	
										32 40	40 50	- -	8 10
536	hvitmosse, frostförande					2 41	-	2,00	2,00	- -	4 82	- -	4 82
	Summa	-	81,0	-	-	2 41,0	(frost)	-	-	- -	- -	- -	12 92
	Rösereds Rusthåll												
537	Äng, dy på sand			-	82		20,00	50,00	30,00	16 40	41 00	24 60	
538	" mossig			-	45		10,00	30,00	20,00	4 50	13 50	9 00	
										20 90	54 50	- -	33 60
	Summa	-	-	1	27,0	-	-	-	-	- -	- -	- -	33 60
	mtl. Korrebo lit C.												
	ägare: Karl Johansson												
539	Äng, dy på sand			1	00		20,00	50,00	30,00	20 00	50 00	30 00	
540	" " "			-	50		20,00	50,00	30,00	10 00	25 00	15 00	
										30 00	75 00	- -	45 00
541	mosse, t. framtida od					3 28	2,00	12,00	10,00	6 56	39 36	32 80	
542	" ling el. skogsväxt					- 89	2,00	10,00	8,00	1 78	8 90	7 12	
543	" "					- 41	2,00	12,00	10,00	8 20	12 30	4 10	
544	" "					- 55	2,00	10,00	8,00	1 10	5 50	4 40	
	Tvpt.	-	-	1	50,0	5 13,0	-	-	-	17 64	66 06	48 42	45 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tvpt.	- -	1	50,0	5 13,0	-	-	-	17 64	66 06	48 42	45 -
545	mosse t. framtida odl				- 40	2,00	12,00	10,00	- 80	4 80	4 00	
546	" el. skogsväxt				1 57	2,00	10,00	8,00	3 04	15 20	12 16	
					7 05				21 48	86 06	- -	64 58
547	hvitmosse, frostförande				2 78	-	2,00	2,00	- -	5 56	5 56	
548	" "				2 60	-	2,00	2,00	- -	5 20	5 20	
549	" "				- 98	-	2,00	2,00	- -	1 96	1 96	
550	" "				2 32	-	2,00	2,00	- -	4 64	4 64	
551	" "				- 57	-	2,00	2,00	- -	1 14	1 14	
552	" "				- 94	-	2,00	2,00	- -	1 88	1 88	
561	" "				1 84	-	2,00	2,00	- -	3 68	3 68	
					12 03				- -	24 06	- -	24 06
	Summa	- -	1	50,0	7 05,0	2,03	(frost)	-	- -	- -	- -	133 64
	mtl. Korrebo lit B.										
	ägare: Oskar Svensson										
553	Äng, dy på sand				- 25	20,00	50,00	30,00	5 00	12 50	7 50	
554	" mossig framtida				- 12	2,00	12,00	10,00	- 24	1 44	1 20	
555	" odling				- 71,5	2,00	12,00	10,00	1 43	8 58	7 15	
556	" "				- 55	2,00	10,00	8,00	1 10	5 50	4 40	
607	" dy på sand				- 88,5	20,00	50,00	30,00	17 70	44 25	26 55	
603	" mossig, framtida				- 86	2,00	12,00	10,00	1 72	10 32	8 60	
604	" " "				1 58	2,00	10,00	8,00	3 16	15 80	12 64	
605	" " "				1 60	2,00	10,00	8,00	3 20	16 00	12 80	
606	" " "				- 40	2,00	12,00	10,00	- 80	4 80	4 00	
					6 96,0				34 35	119 19	- -	84 84
557	hvitmosse, frostförande				2 18	-	2,00	2,00		4 36	4 36	
558	" "				- 17	-	4,00	4,00		- 68	- 68	
559	" "				- 52	-	2,00	2,00		1 04	1 04	
560	" "				1 00	-	2,00	2,00		2 00	2 00	
609	" "				3 00	-	2,00	2,00		6 00	6 00	
608	" "				1 30	-	2,00	2,00		2 60	2 60	
					8 17,0					16 68	- -	16 68
	Summa	- -	-	-	6 96,0	8,17,0	(frost)	-	- -	- -	- -	101 52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtl. Korrebo, litt A.										
	ägare: Emil Pettersson										
564	Åker, dy på sand	. 10			20,00	44,00	24,00	2 00	4 40	2 40	.-
565	" " "	. 14,5			20,00	40,00	20,00	2 90	5 80	2 90	
566	" " "	. 22,5			20,00	44,00	24,00	4 50	9 90	5 40	
567	" " "	" 29			20,00	42,00	22,00	5 80	12 18	6 38	
568	" " "	. 13			24,00	40,00	16,00	3 12	5 20	2 08	
569	" " "	. 11,5			24,00	40,00	16,00	2 76	4 60	1 84	
570	" " "	. 12			24,00	40,00	16,00	2 88	4 80	1 92	
571	" " "	. 15			20,00	40,00	20,00	3 00	6 00	3 00	
572	" " "	. 13			20,00	44,00	24,00	2 60	5 72	3 12	.---
573	" " "	. 07,5			20,00	46,00	26,00	1 50	3 45	1 95	
574	" " "	. 17			20,00	46,00	26,00	3 40	7 82	4 42	
		1 65						34 46	69 87	..	35 41
562	Äng, dy på sand		. 21		20,00	50,00	30,00	4 20	10 50	6 30	
563	" " "		. 44		20,00	50,00	30,00	8 80	22 00	13 20	
575	" " "		. 30		20,00	48,00	28,00	6 00	14 40	8 40	
576	" " "		. 59		10,00	38,00	28,00	5 90	22 42	16 52	
577	" " "		" 63		10,00	30,00	20,00	6 30	18 90	12 60	
578	" " "		" 44,5		10,00	40,00	30,00	4 45	17 80	13 35	
579	" " "		" 37		20,00	50,00	30,00	7 40	18 50	11 10	
580	" " "		" 31		16,00	40,00	24,00	4 96	12 40	7 44	
581	" " "		. 17		20,00	52,00	32,00	3 40	8 84	5 44	
582	" " "		" 22		16,00	40,00	24,00	3 52	8 80	5 28	
583	" " "		" 31,5		2,00	18,00	16,00	. 63	5 67	5 04	
584	" " "		1 30		20,00	54,00	34,00	26 00	70 20	44 20	
585	" " "		" 36,5		20,00	54,00	34,00	7 30	19 71	12 41	
586	" " "		" 29		2,00	18,00	16,00	. 58	5 22	4 64	
587	" " "		1 08,5		2,00	16,00	14,00	2 17	17 36	15 19	
588	" " "		" 39		2,00	16,00	14,00	. 78	6 24	5 46	
								92 39	278 96	186 57	186 57
589	mosse, t. framt. odling			. 77	2,00	12,00	10,00	1 54	9 24	7 70	
	Trpt.	1 65,0	7 43,0	. 77	-	-	-	1 54	9 24	7 70	221 98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 65,0	7 43,0	. 77	.	..	-	1 54	9 24	7 70	221 98
590	mosse, t. framt. odl.			. 45	2,00	12,00	10,00	. 90	5 40	4 50	
591	" el. skogsv.			1 25	2,00	12,00	10,00	2 50	15 00	12 50	
592	" "			. 96	2,00	12,00	10,00	1 92	11 52	9 60	
593	" "			. 77	2,00	10,00	8,00	1 54	7 70	6 16	
594	" "			1 10	2,00	10,00	8,00	2 20	11 00	8 80	
				5 30,0				10 60	59 86	..	49 26
595	hvitmosse, frostförande			. 17	.	4,00	4,00	. .	. 68	. 68	
596	" "			3 03	.	2,00	2,00	. .	6 06	6 06	
597	" "			1 75	.	2,00	2,00	. .	3 50	3 50	
598	" "			1 05	.	4,00	4,00	. .	4 20	4 20	
599	" "			1 03	.	4,00	4,00	. .	4 12	4 12	
600	" "			. 60	.	2,00	2,00	. .	1 20	1 20	
601	" "			. 70	.	2,00	2,00	. .	1 40	1 40	
				8 33,0					21 16	..	21 16
	Summa	1 65,0	7 43,0	5 30,0	8,33,0	(frost).		. .	. .	. .	292 40
	mtl. Tjördal, litt C.										
	ägare: Axel Johansson										
609	Åker, dy på sand	. 28			40,00	50,00	10,00	11 20	14 00	2 80	
610	" " "	. 12			40,00	50,00	10,00	4 80	6 00	1 20	
611	" " "	. 10,5			40,00	50,00	10,00	4 20	5 25	1 05	
612	" " "	. 21			40,00	50,00	10,00	8 40	10 50	2 10	
613	" " "	" 21,5			40,00	50,00	10,00	8 60	10 75	2 15	
614	" " "	. 22			40,00	50,00	10,00	8 80	11 00	2 20	
								46 00	57 50	..	11 50
615	Äng, dy på sand		1 13		20,00	52,00	32,00	22 60	58 76	36 16	
616	" " "		. 34		20,00	40,00	20,00	6 80	13 60	6 80	
617	" " "		" 12,5		10,00	40,00	30,00	1 25	5 00	3 75	
618	" " "		. 07		20,00	40,00	20,00	1 40	2 80	1 40	
619	" " "		" 54,5		20,00	52,00	32,00	10 90	28 34	17 44	
620	" " "		" 14		20,00	52,00	32,00	2 80	7 28	4 48	
								45 75	115 78	..	70 03
	Trpt.	1 15,0	2 35,0	- -	-	-	-	- -	- -	- -	81 58

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Öpt.	1	15,0	2	35,0	- -	- -	- -	- -	- -	81 53
621	mosse, t. framtida odl.				1 54	2,00	12,00	10,00	3 08	18 48	15 40
622	" el. skogsv.				1 55	2,00	12,00	10,00	3 10	18 60	15 50
623	" "				1 00	2,00	12,00	10,00	2 00	12 00	10 00
					4 09,0	-	-	-	8 18	49 08	- -
											40 90
624	hvitmasse, frostförande				- 55	-	2,00	2,00	- -	1 10	1 10
625	" "				2 12	-	2,00	2,00	- -	4 24	4 24
626	" "				1 83	-	2,00	2,00	- -	3 66	3 66
627	" "				1 48	-	2,00	2,00	- -	2 96	2 96
628	" "				3 11	-	2,00	2,00	- -	6 22	6 22
629	" "				2 79	-	2,00	2,00	- -	5 58	5 58
630	" "				- 91	-	2,00	2,00	- -	1 82	1 82
					12 79,0					25 58	- -
											25 58
	Summa	1	15,0	2	35,0	4 09,0	12,79,0 (frost)		- -	- -	- - 148 01
	mtl. Björdal, litt. F II,										
	ägare: L. P. Björnan-										
	ders sterbhus										
631	Äng, dy på sand		-	78,5		20,00	50,00	30,00	15 70	39 25	23 55
632	" " "		-	14		10,00	40,00	30,00	1 40	5 60	4 20
633	" " "		"	10		10,00	40,00	30,00	1 00	4 00	3 00
634	" " "		-	07,5		30,00	40,00	10,00	2 25	3 00	- 75
647	" " "		"	11		30,00	40,00	10,00	3 30	4 40	1 10
675	" " "		"	11,5		30,00	40,00	10,00	3 45	4 60	1 15
									27 10	60 85	- - 33 75
646	mosse, t. framtida odl.			-	65	2,00	18,00	16,00	1 30	11 70	10 40
647	" "			-	72	2,00	12,00	10,00	1 44	8 64	7 20
				1	37				2 74	20 34	- - 17 60
648	hvitmosse, frostförande			1	50	-	2,00	2,00	- -	3 00	3 00
649	" "			3	18	-	2,00	2,00	- -	6 36	6 36
650	" "			2	67	-	2,00	2,00	- -	5 34	5 34
651	" "			-	44	-	2,00	2,00	- -	- 88	- 88
				7	79,0					15 58	- - 15 58
	Summa	-	-	1	32,5	1	37,0	7,79,0 (frost)	- -	- -	- - 66 93
											66 93

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtl. Björdal, litt. F I										
	ägare: O. Björnandy.										
652	Äng, dy på sand		-	14		20,00	40,00	20,00	2 80	5 60	2 80
653	" " "		-	28		20,00	40,00	20,00	5 60	11 20	5 60
654	" " "		-	11,5		20,00	40,00	20,00	2 30	4 60	2 30
655	" " "		1	07,5		20,00	52,00	32,00	21 50	55 90	34 40
656	" " "		-	33		10,00	40,00	30,00	3 30	13 20	9 90
									35 50	90 50	- - 55 00
657	mosse, till framtida			1	07	2,00	18,00	16,00	2 14	19 26	17 12
658	" odling el. skog.			-	80	2,00	12,00	10,00	1 60	9 60	8 00
659	" vått "			-	17	2,00	12,00	10,00	- 34	2 04	1 70
660	" "			-	31	2,00	14,00	12,00	- 62	4 34	3 72
				2	35,0				4 70	35 24	- - 30 54
661	hvitmosse, frostförande			2	40	-	2,00	2,00	- -	4 80	4 80
662	" "			3	07	-	2,00	2,00	- -	6 14	6 14
663	" "			-	78	-	2,00	2,00	- -	1 56	1 56
				6	25,0				- -	12 50	- - 12 50
	Summa	-	-	1	91,0	2	35,0	6,25,0 (frost)	- -	- -	- - 98 04
	mtl. Björdal, litt. D										
	ägare: Axel Johansson										
635	Ängdy på sand		-	31		20,00	52,00	32,00	6 20	16 12	9 92
636	" " "		"	16,5		12,00	42,00	30,00	1 98	6 93	4 95
637	" " "		"	30,5		20,00	40,00	20,00	6 10	12 20	6 10
638	" " "		-	25		20,00	40,00	20,00	5 00	10 00	5 00
639	" " "		"	06,5		10,00	18,00	8,00	- 65	1 17	- 52
664	" " "		-	09		10,00	18,00	8,00	- 90	1 62	- 72
665	" " "		-	38,5		12,00	42,00	30,00	4 62	16 17	11 55
666	" " "		"	90		20,00	52,00	32,00	18 00	46 80	28 80
667	" " "		1	97		20,00	54,00	34,00	39 40	106 38	66 98
									82 85	217 39	- - 134 54
640	mosse, t. framtida				-	35	2,00	14,00	12,00	- 70	4 90
641	" odling el. skog.				-	24	2,00	14,00	12,00	- 48	3 36
	Tpt.	-	-	4	44,0	-	59,0	-	-	-	1 18
											8 26
											7 08
											134 54

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		4 44	- 59	-	-	-	1 18	8 36	7 08	134 54
643	mosse t. framt. odlig			- 81	2,00	18,00	16,00	1 62	14 58	12 96	
668	" "			1 36	2,00	18,00	16,00	2 52	22 68	20 16	
670	" "			- 38	2,00	12,00	10,00	- 76	4 56	3 80	
				3 04				6 08	50 08	- -	44 00
642	hvitmosse, frostförande			1 45	-	4,00	4,00	- -	5 80	5 80	
669	" "			- 90	-	4,00	4,00	- -	3 60	3 60	
				2 35				- -	9 40	- -	9 40
	Summa	- -	4 44,0	3 04	2,35,0	(frostf)		- -	- -	- -	187 94
	mtl. Björdal litt C,										
	ägare: L. A. Lömerblad										- - -
670a	Åker, dy på sand	- 21			26,00	50,00	24,00	5 46	10 50	5 04	
671	" " "	- 06,5			26,00	50,00	24,00	1 69	3 25	1 56	
672	" " "	- 09			26,00	50,00	24,00	2 34	4 50	2 16	
673	" " "	- 05,5			26,00	50,00	24,00	1 43	2 75	1 32	
674	" " "	- 05			26,00	50,00	24,00	1 30	2 50	1 20	
675	" " "	- 08			26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
676	" " "	- 07			26,00	50,00	24,00	1 82	3 50	1 68	
677	" " "	- 12			26,00	50,00	24,00	3 12	6 00	2 88	
678	" " "	- 08			26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
679	" " "	- 10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
680	" " "	- 10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
681	" " "	- 12			24,00	50,00	26,00	2 88	6 00	3 12	
682	" " "	- 05,5			24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
683	" " "	- 06,5			24,00	50,00	26,00	1 56	3 25	1 69	
684	" " "	- 09			20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
685	" " "	- 11			20,00	50,00	30,00	2 20	5 50	3 30	
686	" " "	- 06			20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
687	" " "	- 08			20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
688	" " "	- 09			20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
689	" " "	- 08,5			20,00	50,00	30,00	1 70	4 25	2 55	
690	" " "	- 14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
	Trpt.	1 91,5	- -	- -	- -	- -	- -	45 38	95 75	50 37	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 91,5			-	-	-	45 38	95 75	50 37	
								45 38	95 75	- -	50 37
691	Äng, dy på sand		1 00		20,00	52,00	32,00	20 00	52 00	32 00	
692	" " "		- 17		20,00	50,00	30,00	3 40	8 50	5 10	
693	" " "		- 15		20,00	52,00	32,00	3 00	7 80	4 80	
694	" " "		1 35		20,00	54,00	34,00	27 00	72 90	45 90	
695	" " "		- 39,5		20,00	54,00	34,00	7 90	21 33	13 43	
696	" " "		- 25		20,00	52,00	32,00	5 00	13 00	8 00	
696a	" " "		- 14		20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
697	" " "		- 54,5		20,00	50,00	30,00	10 90	27 25	16 35	
								80 00	209 78	- -	129 78
698	mosse, till framtida odl.			1 54	2,00	18,00	16,00	3 08	27 72	24 64	
699	" el. skog			1 46	2,00	16,00	14,00	2 92	23 36	20 44	
700	" "			- 16	2,00	18,00	16,00	- 32	2 88	2 56	
702	" "			- 48	2,00	18,00	16,00	- 96	8 64	7 68	
703	" "			- 99	2,00	12,00	10,00	1 98	11 88	9 90	
704	" "			4 06	2,00	12,00	10,00	8 12	48 72	40 60	
				8 69,0				17 38	123 70	- -	105 82
701	hvitmosse, frostf.			1 05	-	2,00	2,00	- -	2 10	2 10	
705	" "			- 82	-	2,00	2,00	- -	1 64	1 64	
				1 87	-				3 74	- -	3 74
	Summa	1 91,5	4 00,0	8 69,0	1 87	(frostf)		- -	- -	- -	289 71
	mtl. Björdal, lott BI,										
	ägare: D. v. Strömboms Kontrakt										
706	åker, dy på sand	- 14			24,00	50,00	26,00	3 36	7 00	3 64	
707	" " "	- 13			24,00	50,00	26,00	3 12	6 50	3 38	
708	" " "	- 12,5			24,00	50,00	26,00	3 00	6 25	3 25	
709	" " "	- 10			24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
710	" " "	- 07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
711	" " "	- 06,5			24,00	50,00	26,00	1 56	3 25	1 69	
712	" " "	- 13,5			24,00	50,00	26,00	3 24	6 75	3 51	
								18 48	38 50	- -	20 02
	Trpt	- 97,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20 02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 7,7									20 02
713	Äng, dy på sand		- 07,5		20,00	52,00	32,00	1 80	3 90	2 40	
714	" "		1 14,5		20,00	52,00	32,00	22 90	59 54	36 64	
715	" mossig		- 09		10,00	36,00	26,00	- 90	3 24	2 34	
								25 30	66 68	- -	41 38
716	mosse, t. framtida odl.			- 21	2,00	18,00	16,00	- 42	3 78	3 36	
717	" el. skog.			1 71	2,00	14,00	12,00	3 42	23 94	20 52	
718	" "			- 40	2,00	12,00	10,00	- 80	4 80	4 00	
				2 32				4 64	32 52	- -	27 88
719	hvitmosse, frostförande			1 87	-	2,00	2,00	- -	3 74	- -	3 74
	Summa	- 77,0	1 31,0	2 32,0	1,87%	(frost)	-	- -	- -	- -	93 02
	mtl. Björdal litt. A:I,										
	ägare: Carl Andersson										
710	Äng, dy på sand		- 60		20,00	54,00	34,00	12 00	32 40	20 40	
711	" " "		- 95		20,00	54,00	34,00	19 00	51 30	32 30	
712	" " "		- 485		20,00	52,00	32,00	9 70	25 22	15 52	
713	" " "		- 66		20,00	54,00	34,00	13 20	35 64	22 44	
714	" " "		- 165		24,00	50,00	26,00	3 96	8 25	4 29	
715	" " "		- 19,5		24,00	50,00	26,00	4 68	9 75	5 07	
716	" " "		- 33		20,00	50,00	30,00	6 60	16 50	9 90	
717	" " "		- 09		20,00	52,00	32,00	1 80	4 68	2 88	
718	" " "		- 21,5		20,00	54,00	34,00	4 30	11 61	7 31	
719	" " "		- 87		20,00	54,00	34,00	16 40	44 28	27 88	
720	" " "		1 28,5		20,00	52,00	32,00	25 70	66 82	41 12	
721	" " "		- 96,5		20,00	50,00	30,00	19 30	48 25	28 95	
722	" " "		- 11		10,00	24,00	14,00	1 10	2 64	1 54	
723	" " "		- 14,5		10,00	30,00	20,00	1 45	4 35	2 90	
724	" " "		- 12,5		10,00	30,00	20,00	1 25	3 75	2 50	
725	" " "		- 35		20,00	52,00	32,00	7 00	18 20	11 20	
726	" " "		- 51		20,00	52,00	32,00	10 20	26 52	16 32	
727	" " "		1 82,5		20,00	54,00	34,00	36 50	98 55	62 05	
728	" " "		- 91		20,00	52,00	32,00	18 20	47 32	29 12	
	Trpt.	- -	9 73,5	- -	- -	- -	- -	212 34	556 03	343 69	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	9 73,5					212 34	556 03	343 69	
729	Äng, dy på sand		- 35,5		16,00	46,00	30,00	5 68	16 33	10 65	
730	" " "		- 23		18,00	48,00	30,00	4 14	11 04	6 90	
731	" " "		- 23		10,00	30,00	20,00	2 30	6 90	4 60	
								224 46	590 30	- -	365 84
732	mosse, blivande odl.			1 90	2,00	12,00	10,00	3 80	22 80	19 00	
733	" el. skog			1 25	2,00	12,00	10,00	2 50	15 00	12 50	
734	" "			1 42	2,00	12,00	10,00	2 84	17 04	14 20	
737	" "			1 18	2,00	10,00	8,00	2 36	11 80	9 44	
738	" "			2 72	2,00	12,00	10,00	5 44	32 64	27 20	
				8 47,0				16 94	99 28	- -	82 34
735	hvitmosse, frostf.			- 29	-	4,00	4,00	- -	1 16	1 16	
736	" "			" 57	-	4,00	4,00	- -	2 28	2 28	
739	" "			- 98	"	2,00	2,00	- -	1 96	1 96	
740	" "			1 73	-	2,00	2,00	- -	3 46	3 46	
741	" "			- 58	-	2,00	2,00	- -	1 16	1 16	
				4 50					10 07	- -	10 07
	Summa	- -	10 53,0	8 47,0	1,15%	(frost)	-	- -	- -	- -	458 20
	mtl. Skårtebo, exkl.										
	boställe, innehafvare:										
	Kommunister A. Blomqvist.										
742	Äng, dy på sand			- 31		20,00	50,00	30,00	6 20	15 50	9 30
743	" " "			- 14		20,00	52,00	32,00	2 80	7 28	4 48
744	" " "			- 37,5		20,00	48,00	28,00	7 50	18 00	10 50
745	" " "			" 56		20,00	46,00	26,00	11 20	25 76	14 56
746	" " "			" 11,5		10,00	30,00	20,00	1 15	3 45	2 30
747	" " "			- 15		10,00	24,00	14,00	1 50	3 60	2 10
748	" " "			1 71,5		20,00	54,00	34,00	34 30	92 61	58 31
749	" " "			- 70		20,00	54,00	34,00	14 00	37 80	23 80
750	" " "			2 17		20,00	54,00	34,00	43 40	117 18	73 78
751	" " "			- 34,5		20,00	50,00	30,00	6 90	17 25	10 35
752	" " "			- 07,5		10,00	30,00	20,00	- 75	2 25	1 50
	Trpt	- -	6 65,5	- -	- -	- -	- -	129 70	340 68	210 98	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	6 65,5	- -	-	-	-	129 70	340 68	210 98	- -
753	Äng, dy på sand		- 75		20,00	50,00	30,00	15 00	37 50	22 50	
754	" " "		. 10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
755	" mossig "		. 28		10,00	34,00	24,00	2 80	9 52	6 72	
756	" " "		. 165		10,00	34,00	24,00	1 65	5 61	3 96	
757	" " "		. 20		10,00	34,00	24,00	2 00	6 80	4 80	
758	" dy "		. 10		20,00	40,00	30,00	2 00	4 00	2 00	
759	" " "		. 20,5		20,00	46,00	26,00	4 10	9 43	5 33	
760	" mossig "		. 33,5		10,00	34,00	24,00	3 35	11 39	8 04	
761	" " "		. 43,5		2,00	12,00	10,00	- 87	5 22	4 35	
762	" " "		. 34		2,00	14,00	12,00	- 68	4 76	4 08	
763	" " "		. 44,5		2,00	16,00	14,00	- 89	7 14	6 23	
764	" " "		. 32		2,00	18,00	16,00	- 64	5 76	5 12	
765	" " "		. 14		2,00	18,00	16,00	- 28	2 52	2 24	
								165 96	455 31	- -	289 35
766	mosse t. framtida			. 41	2,00	10,00	8,00	- 82	4 10	3 28	
767	" odlig el. skog.			. 69	2,00	10,00	8,00	1 38	6 90	5 52	
768	" "			1 08	2,00	10,00	8,00	2 16	10 80	8 64	
769	" "			. 67	2,00	12,00	10,00	1 34	8 04	6 70	
770	" "			. 29	2,00	14,00	12,00	. 58	4 06	3 48	
771	" dräg "			. 12	6,00	20,00	14,00	. 72	2 40	1 68	
772	" " "			. 11	6,00	20,00	14,00	. 66	2 20	1 54	
773	" " "			. 34	2,00	14,00	12,00	. 68	4 76	4 08	
774	" "			. 42	2,00	12,00	10,00	. 84	5 04	4 20	
775	" "			1 17	2,00	10,00	8,00	2 34	11 70	9 36	
776	" "			" 15	2,00	10,00	8,00	" 30	1 50	1 20	
777	" "			. 38	2,00	12,00	10,00	. 76	4 56	3 80	
778	" "			1 70	2,00	10,00	8,00	3 40	17 00	13 60	
				7 53				13 98	83 06	- -	67 08
779	hvitmosse, frostförande			2 38	-	2,00	2,00	- -	4 76	4 76	
780	" "			2 45	-	2,00	2,00	- -	4 90	4 90	
781	" "			. 87	-	2,00	2,00	- -	1 74	1 74	
	Trpt	- -	10 47,0	(7 53) 5 70	-	-	-	- -	11 40	11 40	356 43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				7 52,0							
	Trpt.	- -	10 47,0	5 70,0	-	-	-	- -	11 40	11 40	356 43
								- -	11 40	- -	11 40
782	Åker, dy på sand	- 08,5			24,00	50,00	26,00	2 04	4 25	2 21	
783	" " "	. 08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
784	" " "	. 08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
785	" " "	. 11			24,00	50,00	26,00	2 64	5 50	2 86	
786	" " "	. 10			24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
								10 92	22 75	- -	11 84
	Summa	- 45,5	10 47,0	7 53,0	5 70,0	(frost)	-	- -	- -	- -	379 66
	mtl. Torp, ägare:										
	Selma Johansson										
787	Äng, dy på sand	- 20			30,00	50,00	20,00	6 00	10 00	4 00	
788	" " "	" 10,5			30,00	50,00	20,00	3 15	5 25	2 10	
789	" " "	. 40			24,00	50,00	26,00	9 60	20 00	10 40	
790	" " "	. 49,5			24,00	50,00	26,00	11 88	24 75	12 87	
791	" " "	. 21			26,00	50,00	24,00	5 46	10 50	5 04	
792	" " "	. 14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
793	" " "	1 31			20,00	50,00	30,00	26 20	65 50	39 30	
794	" " "	. 38,5			24,00	50,00	26,00	9 24	19 25	10 01	
795	" " "	. 31			20,00	52,00	32,00	6 20	16 12	9 92	
796	" " "	" 33,5			20,00	54,00	34,00	6 70	18 09	11 39	
797	" " "	" 05			20,00	40,00	20,00	1 00	2 00	1 00	
798	" " "	1 70			20,00	54,00	34,00	34 00	91 80	57 80	
799	" " "	" 05			20,00	40,00	20,00	1 00	2 00	1 00	
800	" " "	. 09			20,00	40,00	20,00	1 80	3 60	1 80	
801	" " "	. 10,5			20,00	52,00	32,00	2 10	5 46	3 36	
802	" " "	. 13,5			20,00	52,00	32,00	2 70	7 02	4 32	
803	" " "	. 14,5			20,00	52,00	32,00	2 90	7 54	4 64	
804	" " "	1 77,5			20,00	52,00	32,00	29 00	76 70	47 20	
805	" " "	. 83,5			20,00	52,00	32,00	16 70	43 42	26 72	
806	" " "	. 74			20,00	54,00	34,00	14 80	39 96	25 16	
807	" " "	" 41,5			20,00	54,00	34,00	8 30	22 41	14 11	
	Trpt.	- -	9 63,0	..	-	-	-	202 03	498 37	296 34	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	9 63,0	- -	-	-	-	302 03	498 37	296 34	
808	Äng, dy på sand		- 10,5		20,00	52,00	32,00	2 10	5 46	3 36	
809	" " "		- 07,5		20,00	50,00	30,00	/ 50	3 75	2 25	
810	" " "		- 25		20,00	50,00	30,00	5 10	12 75	7 65	
811	" " "		- 28		20,00	50,00	30,00	5 60	14 00	8 40	
812	" " "		/ 96		18,00	48,00	30,00	35 28	94 08	58 80	
813	" " "		- 86		22,00	50,00	28,00	18 92	43 00	24 08	
814	" " "		- 44,5		24,00	50,00	26,00	10 68	22 25	11 57	
815	" " "		- 38,5		22,00	50,00	28,00	8 47	19 25	10 78	
816	" " "		/ 51		16,00	46,00	30,00	24 16	69 46	45 30	
817	" " "		- 18		20,00	52,00	32,00	3 60	9 36	5 76	
818	" " "		- 08,5		14,00	44,00	30,00	/ 19	3 74	2 55	
								318 63	795 47	- -	476 84
819	mosse t. framtida od.			- 20	2,00	14,00	12,00	- 40	2 80	2 40	
820	" ling el. skog			- 49	2,00	10,00	8,00	- 98	4 90	3 92	
821	" "			- 90,5	2,00	12,00	10,00	/ 81	10 86	9 05	
822	" "			- 35	4,00	20,00	16,00	/ 40	7 00	5 60	
823	" "			- 17	4,00	22,00	18,00	- 68	3 74	3 06	
824	" "			/ 12	4,00	22,00	18,00	4 48	24 64	20 16	
825	" "			- 53	4,00	18,00	14,00	2 12	9 54	7 42	
826	" "			- 10	4,00	20,00	16,00	- 40	2 00	/ 60	
827	" "			- 21	4,00	22,00	18,00	- 84	4 62	3 78	
								13 11	70 10	- -	56 99
	Summa	- -	15 77,0	4 07,5	-	-	-	-	-	-	533 83
	mtl. Ingegården,										
	ägare: Albert Andersson										
828	Äng, dy på sand		/ 22		20,00	54,00	34,00	24 40	65 88	41 48	
829	" " "		- 41,5		14,00	44,00	30,00	5 81	18 26	12 45	
830	" " "		- 46,5		20,00	52,00	32,00	9 30	24 18	14 88	
831	" " "		- 03,5		10,00	24,00	14,00	- 35	- 84	- 49	
832	" " "		2 19		18,00	48,00	30,00	39 42	105 12	65 70	
833	" " "		- 09		22,00	50,00	28,00	/ 98	4 50	2 52	
	Trpt.	- -	4 41,5	- -	-	-	-	81 26	218 78	137 52	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	4 41,5	- -	-	-	-	81 26	218 78	137 52	- -
834 884	Äng, dy på sand		- 04,5		22,00	50,00	28,00	/ 26	2 25	- 99	
	Summa	- -	4 46,0	- -	-	-	-	82 52	221 03	- -	138 51
	mtl. Sibbarp,										
	ägare: Josef Larsson										
885	Äng, dy på sand		- 08		22,00	50,00	28,00	/ 76	4 00	2 24	
886	" mossig		- 26,5		4,00	20,00	16,00	/ 06	5 30	4 24	
887	" dy "		/ 16,5		20,00	50,00	30,00	33 30	58 25	34 95	
888	" " "		/ 45		20,00	52,00	32,00	29 -	75 40	46 40	
889	" " "		/ 60,5		20,00	54,00	34,00	32 10	86 67	54 57	
	Summa		4 56,5					87 22	229 62	- -	142 40
	mtl. Sibbarp, ägare:										
	Albert Edman										
889a	Äng, dy på sand		/ 62,5		20,00	54,00	34,00	32 50	87 75	55 25	
890	" " "		/ 67,5		20,00	52,00	32,00	33 50	87 10	53 60	
891	" " "		/ 04		16,00	46,00	30,00	16 64	47 84	31 20	
892	" mossig "		- 10,5		4,00	20,00	16,00	- 42	2 10	/ 68	
893	" " "		- 37		4,00	20,00	16,00	/ 48	7 40	5 92	
	Summa	- -	4 81,5	- -	-	-	-	84 54	232 19	- -	147 65
	mtl. Sibbarp, ägare:										
	Aron Andersson										
894	äng, dy på sand		/ 00,5		16,00	42,00	28,00	16 08	44 22	28 14	
895	" " "		- 49		20,00	50,00	30,00	9 80	24 50	14 70	
896	" " "		- 62,5		20,00	52,00	32,00	12 50	32 50	20 00	
897	" " "		3 10		40,00	54,00	34,00	62 00	167 40	105 40	
898	" " "		/ 75		20,00	50,00	30,00	35 00	87 50	52 50	
899	" " "		- 19		14,00	40,00	26,00	2 66	7 60	4 94	
900	" " "		- 13		18,00	48,00	30,00	2 34	6 24	3 90	
901	" " "		- 22,5		14,00	40,00	26,00	3 15	9 00	5 85	
902	" " "		- 80		16,00	42,00	26,00	12 80	33 60	20 80	
								156 33	412 56	- -	256 23
903	mosse t. framt. odling.			- 67	4,00	20,00	16,00	2 68	13 40	10 72	
	Trpt.	- -	8 31,5	- 67	-	-	-	2 68	13 40	10 72	256 23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	8 31,5	- 67,0	-	-	-	2 68	13 40	10 72	256 23
904	mosse t. framt. odling			- 22,5	2,00	12,00	10,00	- 45	2 70	2 25	
905	" "			- 66,5	2,00	10,00	8,00	1 33	6 65	5 32	
								4 46	22 75	- -	18 29
	Summa	- -	8 31,5	1 56,0	-	-	-	- -	- -	- -	274 52
	mtl. Bystad, litt S,										
	ägare: Lars Andersson										
906	mosse t. framtida			- 78	2,00	10,00	8,00	1 56	7 80	6 24	
907	" odl. el. skog			- 24	2,00	12,00	10,00	- 48	2 88	2 40	
908	" "			- 55	2,00	10,00	8,00	1 10	5 50	4 40	
				1 57,0				3 14	16 18	- -	13 04
909	hvitmosse "			- 57	-	4,00	4,00	- -	2 40	- 24	
910	hvitmosse frostförande			- 45	6,00	16,00	10,00	2 70	7 20	4 50	
911	" "			- 57	-	2,00	2,00	- -	1 14	1 14	
912	" "			- 40	-	2,00	2,00	- -	- 80	- 80	
913	" "			- 53	-	2,00	2,00	- -	1 06	1 06	
914	" "			- 24	-	4,00	4,00	- -	- 96	- 96	
915	" "			- 21	-	2,00	2,00	- -	- 42	- 42	
				2 91,0	-	-	-	2 70	13 98	- -	11 28
916	Åker, dy på sand	- 66,5			38,00	54,00	16,00	25 27	35 91	10 64	
917	" " "	- 36,5			34,00	54,00	20,00	12 41	19 71	7 30	
918	" " "	- 08			38,00	54,00	16,00	3 04	4 32	1 28	
919	" " "	- 16			36,00	54,00	18,00	5 76	8 64	2 88	
920	" " "	- 17,5			34,00	54,00	20,00	5 95	9 45	3 50	
921	" " "	" 20			34,00	54,00	20,00	6 80	10 80	4 00	
922	" " "	" 88,5			32,00	54,00	22,00	28 32	47 79	19 47	
								87 55	136 62	- -	49 07
	Summa	2 53,0	- -	1 57,0	2,91,0	(frost)	-	- -	- -	- -	73 39
	mtl. Bystad, litt R,										
	ägare: Alb. Öberström										
923	mosse t. framt. skog			- 30	10,00	26,00	16,00	3 00	7 80	4 80	
924	" "			- 57	2,00	12,00	10,00	1 14	6 84	5 70	
	Trpt.	- - - -		- 87	-	-	-	4 14	14 64	10 50	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- - - -		- 87	-	-	-	4 14	14 64	10 50	- -
925	mosse t. framt. odl. el.			- 81	2,00	10,00	8,00	1 62	8 10	6 48	
926	" skogsv.			- 74	2,00	10,00	8,00	1 48	7 40	5 92	
927	" "			- 13	2,00	10,00	8,00	- 26	1 30	1 04	
928	Äng- skogsvät			- 23	4,00	14,00	10,00	- 92	3 22	2 30	
929	" "			- 27	4,00	18,00	4,00	1 08	4 86	3 78	
				3 05,0				9 50	39 57	- -	30 02
930	hvitmosse, frostförande			- 99	-	2,00	2,00	- -	1 98	1 98	
931	" "			3 16	-	2,00	2,00	- -	6 32	6 32	
932	" "			1 28	-	2,00	2,00	- -	2 56	2 56	
933	" "			- 69	-	2,00	2,00	- -	1 38	1 38	
934	" "			- 20	-	2,00	2,00	- -	- 40	- 40	
935	" "			1 56	-	2,00	2,00	- -	3 12	3 12	
936	" "			3 10	-	2,00	2,00	- -	6 20	6 20	
937	" "			1 06	-	2,00	2,00	- -	2 12	2 12	
				12 04,0				- -	24 08	- -	24 08
	Summa	- - - -		3 05,0	13,04	(frost)	-	- -	- -	- -	54 10
	mtl. Bystad, litt C 1,										
	ägare: Algot Kristoffersson										
938	Äng. dy på sand			1 43,5		20,00	52,00	32,00	28 70	74 62	45 92	
939	" " "			1 07,5		20,00	54,00	34,00	21 50	58 05	36 55	
940	" " "			1 91		18,00	50,00	32,00	34 38	95 50	61 12	
941	" " "			- 19,5		20,00	40,00	20,00	3 90	7 80	3 90	
942	" " "			- 41		20,00	50,00	30,00	8 20	20 50	12 30	
943	" " "			- 21		12,00	50,00	28,00	4 62	10 50	5 88	
									101 30	266 97	- -	165 67
944	mosse t. framtida			- 89	2,00	14,00	12,00	1 78	12 46	10 68	
945	" odl. el. skog			1 15	2,00	10,00	8,00	2 30	11 50	9 20	
946	" "			- 085	-	2,00	2,00	- -	- 17	- 17	
947	" "			1 37	2,00	12,00	10,00	2 74	16 44	13 70	
								6 82	40 57	- -	33 75
	Summa	- -	5 23,5	3 49,5	-	-	-	- -	- -	- -	199 42

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtl. Bystad litt C II.										
	ägare: H. Grönbäck										
948	Äng, dy på sand		1,35		18,00	52,00	34,00	24 30	70 20	45 90	— —
949	" " "		- 15		18,00	50,00	32,00	2 70	7 50	1 80	
950	" " "		- 19		18,00	48,00	30,00	3 42	9 12	5 70	
951	" " "		1,31		20,00	50,00	30,00	26 20	65 50	39 30	
952	" " "		- 14,5		20,00	52,00	32,00	2 90	7 54	4 64	
953	" " "		1,45		20,00	54,00	32,00	29 00	75 40	46 40	
954	" " "		- 14		20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
955	" " "		1,38,5		20,00	54,00	34,00	27 70	74 79	47 09	
956	" " "		- 05		20,00	40,00	20,00	1 00	2 00	1 00	— —
								120 02	319 05	- -	199 03
957	mosset. framt. ödl.			1,65	2,00	12,00	10,00	3 30	19 80	16 50	
958	" eller skog			- 22	2,00	10,00	8,00	- 44	2 20	1 76	
								3 74	22 00	- -	18 26
	Summa	- -	6,70	1,80	-	-	-	-	-	- -	217 29
	mtl. Bystad litt B,										
	ägare: H. Grönbäck										
959	Äng, dy på sand		- 71		20,00	50,00	30,00	14 20	35 50	- -	21 30
960	Åker " "	- 21			32,00	56,00	24,00	6 72	11 76	5 04	
961	" " "	- 62			24,00	50,00	26,00	14 88	31 00	16 12	
								21 60	42 76	- -	21 16
	Summa	- 83,0	- 7,0	- -	-	-	-	-	-	- -	42 46
	mtl. Bystad, litt A,										
	ägare: Aug. Johansson										
962	Äng. dy på sand		- 23		20,00	54,00	34,00	4 60	12 42	7 82	
963	" " "		- 04		20,00	50,00	30,00	- 80	2 00	1 20	
964	" " "		1,25		20,00	54,00	34,00	25 00	67 50	42 50	
965	" " "		1,42		20,00	52,00	32,00	28 40	73 84	45 44	
966	" " "		- 49		20,00	50,00	30,00	9 80	24 50	14 70	
967	" " "		- 22		22,00	50,00	28,00	4 84	11 00	6 16	
968	" " "		- 07,5		22,00	50,00	28,00	1 65	3 75	2 10	
	Summa	- -	3,72,5	- -	-	-	-	75 09	195 01	119 92	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Summa	- -	3,72,5	- -	-	-	-	75 09	195 01	119 92	- -
								75 09	195 01	- -	119 92
969	åker, dy på sand	- 12,5			20,00	50,00	30,00	2 50	6 25	3 75	
970	" " "	- 07,5			20,00	50,00	30,00	1 50	3 75	2 25	
971	" " "	- 09			20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
972	" " "	- 08,5			20,00	50,00	30,00	1 70	4 25	2 55	
973	" " "	- 08,5			20,00	50,00	30,00	1 70	4 25	2 55	
974	" " "	- 10			20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
975	" " "	- 09,5			20,00	50,00	30,00	1 90	4 75	2 85	
976	" " "	- 09,5			20,00	50,00	30,00	1 90	4 75	2 85	
977	" " "	- 11			20,00	50,00	30,00	2 20	5 50	3 30	
978	" " "	- 11,5			20,00	50,00	30,00	2 30	5 75	3 45	
979	" " "	- 09			24,00	50,00	26,00	2 16	4 50	2 34	
980	" " "	- 08,5			24,00	50,00	26,00	2 04	4 25	2 21	
981	" " "	- 09			24,00	50,00	26,00	2 16	4 50	2 34	
982	" " "	- 08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
983	" " "	- 09,5			24,00	50,00	26,00	2 28	4 75	2 47	
984	" " "	- 08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
985	" " "	- 08,5			24,00	50,00	26,00	2 04	4 25	2 21	
986	" " "	- 08,5			24,00	50,00	26,00	2 04	4 25	2 21	
987	" " "	- 08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
988	" " "	- 11,5			24,00	50,00	26,00	2 76	5 75	2 99	
								40 74	93 00	- -	52 26
	Summa	1,86,0	3,72,5	- -	-	-	-	-	-	- -	172 18
	mtl. Bystad, litt E,										
	Soldattorp.										
989	Äng, dy på sand		- 81,5		22,00	50,00	28,00	17 93	40 75	22 82	
990	" " "		- 71		24,00	50,00	26,00	17 04	35 50	18 46	
991	" " "		- 18		30,00	50,00	20,00	5 40	9 00	3 60	
992	" " "		- 12		22,00	50,00	28,00	2 64	6 00	3 36	
993	" " "		- 11,5		22,00	50,00	28,00	2 53	5 75	3 22	
994	" " "		- 12,5		20,00	46,00	26,00	2 50	5 75	3 25	
	Tvpt.	- -	2,06,5	- -	-	-	-	48 04	102 75	57 71	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- -	2 06,5	- -	-	-	-	48 04	107 75	54 71	- -
995	äng, dy på sand		- 12		20,00	46,00	26,00	2 40	5 52	3 12	
996	" " "		1 49		20,00	46,00	26,00	29 80	68 54	38 74	
997	" " "		- 16		20,00	40,00	20,00	3 20	6 40	3 20	
998	" " "		- 57,5		22,00	46,00	24,00	11 99	25 07	13 08	
999	" " "		- 20,5		24,00	44,00	20,00	4 92	9 02	4 10	
								100 35	217 30	- -	116 95
1000	mosse t. framtida			- 155	2,00	10,00	8,00	- 31	1 55	1 24	
1001	" odl. el. skog			- 42	2,00	8,00	6,00	- 84	3 36	2 52	
1004	" "			2 47,5	2,00	10,00	8,00	4 95	24 75	19 80	
1005	" "			- 50	2,00	14,00	12,00	1 00	7 00	6 00	
				3 55,0				7 10	36 66	- -	29 56
1002	hvitmosse, frostförande			- 13	-	2,00	2,00		- 26	- 26	
1003	" "			- 79	-	2,00	2,00		1 58	1 58	
				- 92,0					1 84	- -	1 84
	Summa	- -	4 38,5	3 55,0	0,92,0 (frost).			- -	- -	- -	148 35
	Bystad litt. C.										
	Soldattorp.										
1006	äng, dy på sand		- 48,5		22,00	46,00	24,00	10 67	22 31	- -	11 64
	Summa	- -	- 48,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	11 64
	mtl. Simmareds Så										
	teri. ägare Nylanders										
	Herrhus, enl. uppgift										
	försäldt till Krüger										
1007	åker, dy på sand	- 14			30,00	50,00	20,00	4 20	7 00	2 80	
1008	" " "	- 12			28,00	50,00	22,00	3 36	6 00	2 64	
1009	" " "	" 12			28,00	50,00	22,00	3 36	6 00	2 64	
1010	" " "	- 15,5			26,00	50,00	24,00	4 03	7 75	3 72	
1011	" " "	- 16,5			24,00	50,00	26,00	3 96	8 25	4 29	
1012	" " "	- 56			24,00	50,00	26,00	13 44	28 00	14 56	
1013	" " "	" 20			24,00	50,00	26,00	4 80	10 00	5 20	
1014	" " "	- 29,5			24,00	50,00	46,00	7 08	14 75	7 67	
	Trpt.	1 75,5	- -	- -	- -	- -	-	44 23	87 75	43 52	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 75,5	- -	- -	- -	- -	- -	44 23	87 75	43 52	- -
1015	åker, dy på sand	- 07,5			26,00	50,00	24,00	1 95	3 75	1 80	
1016	" " "	" 11,5			26,00	50,00	22,00	2 99	5 75	2 76	
1017	" " "	" 19,5			24,00	50,00	26,00	4 68	9 75	5 07	
1018	" " "	" 22,5			24,00	50,00	26,00	5 40	11 25	5 85	
								59 25	118 25	- -	59 00
1019	äng, dy på sand		- 83,5		20,00	50,00	30,00	16 70	41 75	25 05	
1020	" " "		2 20		20,00	52,00	32,00	44 00	114 40	70 40	
1021	" " "		2 05		20,00	54,00	34,00	41 00	100 70	69 70	
1022	" " "		- 12		16,00	46,00	30,00	1 92	5 52	3 60	
1023	" " "		" 73		20,00	50,00	30,00	14 60	36 50	21 90	
1024	" " "		1 95,5		20,00	52,00	32,00	29 10	75 66	46 56	
1025	" " "		2 15		20,00	54,00	34,00	43 00	116 10	73 10	
1026	" " "		" 22		24,00	50,00	26,00	5 28	11 00	5 72	
1027	" " "		" 10,5		22,00	50,00	28,00	2 31	5 25	2 94	
1028	" " "		1 32,5		20,00	50,00	30,00	26 50	66 25	39 75	
1029	" " "		" 34,5		20,00	52,00	32,00	6 90	17 94	11 04	
1030	" " "		" 19		24,00	50,00	26,00	4 56	9 50	4 94	
1031	" " "		1 36,5		20,00	52,00	32,00	27 30	70 98	43 68	
1032	" " "		1 79		20,00	50,00	30,00	35 80	89 50	53 70	
1033	" " "		" 65		20,00	54,00	34,00	13 00	35 10	22 10	
1034	" " "		3 09		20,00	54,00	34,00	61 80	166 86	105 06	
1035	" " "		1 99		20,00	52,00	32,00	39 80	103 48	63 68	
1036	" " "		" 11,5		20,00	50,00	30,00	2 30	5 75	3 45	
1037	" " "		" 26,5		24,00	50,00	26,00	6 36	13 25	6 89	
1038	" " "		" 44		24,00	50,00	26,00	10 56	22 00	11 44	
1039	" " "		" 54		20,00	50,00	30,00	10 80	27 00	16 20	
1040	" " "		" 22		20,00	50,00	30,00	4 40	11 00	6 60	
1041	" " "		" 51		24,00	50,00	26,00	12 24	25 50	13 26	
1042	" " "		" 37		10,00	24,00	14,00	3 70	8 88	5 18	
1043	" " "		1 24,5		20,00	50,00	30,00	24 90	62 25	37 35	
1044	" " "		" 35		24,00	50,00	26,00	8 40	17 50	9 10	
	Trpt.	2 36,5	24 66,5	- -	- -	- -	- -	497 23	1269 62	772 39	59 00
			15 12,5							462 08	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 36,5	24 66,5	- -	-	-	-	497 25	1269 62	772 39	59 00
1045	Äng. dy på sand		. 92,5		22,00	52,00	30,00	20 35	48 10	27 75	
1046	" " "		. 17		20,00	40,00	20,00	3 40	6 80	3 40	
1047	" " "		/ 45		20,00	54,00	34,00	29 00	78 30	49 30	
1048	" " "		/ 86,5		20,00	52,00	32,00	37 30	96 98	59 68	
1049	" " "		. 55		20,00	30,00	30,00	11 00	27 50	16 50	
1050	" " "		. 49,5		18,00	48,00	30,00	8 91	23 76	14 85	
1051	" " "		. 32,5		24,00	50,00	26,00	5 40	11 38	5 85	949 7½ 1008.72
1052	" " "		. 40		22,00	48,00	26,00	8 80	19 20	10 40	
1053	" " "		. 72		16,00	46,00	30,00	11 52	33 12	21 60	
1054	" " "		/ 62,5		20,00	54,00	34,00	32 50	87 75	55 25	
1055	" " "		3 43		40,00	54,00	32,00	68 60	178 36	109 76	
1056	" " "		/ 48,5		14,00	44,00	30,00	17 99	56 54	38 55	
1057	" " "		" 43		10,00	36,00	26,00	4 30	15 48	11 18	
1058	" " "		" 10		10,00	36,00	26,00	1 00	3 60	2 60	
1059	" " "		. 57		14,00	44,00	30,00	7 28	22 88	15 60	
1060	" " "		. 16		14,00	40,00	26,00	2 24	6 40	4 16	
1061	" " "		. 24,5		24,00	50,00	26,00	5 88	12 25	6 37	
1062	" " "		. 26,5		16,00	44,00	28,00	4 24	11 66	7 42	
1063	" " "		/ 58		20,00	50,00	30,00	31 60	79 00	47 40	
1064	" " "		2 38,5		20,00	50,00	30,00	47 70	119 25	71 55	
1065	" " "		. 56		16,00	42,00	26,00	8 96	23 52	14 56	
1066	" " "		/ 24,5		22,00	50,00	28,00	2 39	62 25	34 86	
1067	" " "		" 20		22,00	50,00	28,00	4 40	10 00	5 60	
1068	" " "		" 14		24,00	50,00	26,00	3 36	7 00	3 64	
1069	" " "		" 20		20,00	50,00	30,00	4 00	10 00	6 00	
1082	" " "		" 56,5		18,00	46,00	28,00	10 17	25 99	15 82	
1083	" " "		/ 46,5		20,00	52,00	32,00	29 30	76 18	46 88	
1084	" " "		" 25		20,00	40,00	20,00	5 00	10 00	5 00	476 9½
								948 82	243 74	- -	1483 92
1070	mosse, tic framt. odl.			/ 32	2,00	16,00	14,00	2 64	21 12	18 48	
1071	" el. skog.			32	2,00	16,00	14,00	. 64	5 12	4 48	
	Trpt.	2 36,5	48 11,5	/ 67,0	-	-	-	3 28	26 24	22 96	1542 92

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 36,5	48 11,5	/ 67,0	-	-	-	3 28	26 24	22 96	1542 92
1072	mosse, t. framt. odl. el. skog			. 28	2,00	16,00	14,00	. 50	4 00	3 50	
				/ 89,0				3 78	30 24	- -	26 46
1073	hvitmosse, frostförande			/ 61	-	4,00	4,00		6 44	6 44	1569 38
1074	" "			. 27	-	4,00	4,00		1 08	1 08	
1075	" "			" 35	"	4,00	4,00		1 40	1 40	
1076	" "			" 65	-	4,00	4,00		2 60	2 60	
1077	" "			2 89	-	4,00	4,00		11 56	11 56	
1078	" "			. 30	"	4,00	4,00		1 20	1 20	
1079	" "			" 70	-	4,00	4,00		2 80	2 80	
1080	" "			/ 75	-	4,00	4,00		7 00	7 00	
1081	" "			. 43	"	4,00	4,00		1 72	1 72	
				8 95,0					35 80	- -	35 80
	Summa	2 36,5	48 11,5	/ 89,0	8,95% (frost)	-	-	-	-	-	1605 18
	I mtl. Åsarp N:o 3 Ladugår den ägare Aktiebol. Fr. Trusewitz.										
1085	åker dy på sand		. 06,5	-	26,00	46,00	20,00	1 69	2 99	1 30	
1086	" " "		" 06,5		26,00	46,00	20,00	1 69	2 99	1 30	
1087	" " "		" 04,5		22,00	46,00	24,00	. 99	2 07	1 08	
1088	" " "		" 05	-	22,00	46,00	24,00	1 10	2 30	1 20	
1089	" " "		" 06,5		22,00	46,00	24,00	1 43	2 99	1 56	
1090	" " "		" 07,5		22,00	46,00	24,00	1 65	3 45	1 80	
1091	" " "		" 14		22,00	46,00	24,00	3 08	6 44	3 36	
1092	" " "		" 15,5		20,00	46,00	26,00	3 10	7 13	4 03	
1093	" " "		" 15		20,00	46,00	26,00	3 00	6 90	3 90	
1094	" " "		" 15		20,00	46,00	26,00	3 00	6 90	3 90	
1095	" " "		" 14,5		20,00	46,00	26,00	2 90	6 67	3 77	
1096	" " "		" 14,5		20,00	46,00	26,00	2 90	6 67	3 77	
1097	" " "		" 15		20,00	46,00	26,00	3 00	6 90	3 90	
1098	" " "		" 12		20,00	46,00	26,00	2 40	5 52	3 12	
1099	" " "		" 14		20,00	46,00	26,00	2 80	6 44	3 64	
	Trpt.	1 66,0	- - - -	- - -	-	-	-	34 73	76 36	41 63	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	166,0						34 73	76 36	41 63	
1100	Åker, dy på sand	. 10			20,00	46,00	26,00	2 00	4 60	2 60	
1101	" " "	. 10			20,00	46,00	26,00	2 00	4 60	2 60	
1102	" " "	. 09			20,00	46,00	26,00	1 80	4 14	2 34	
1103	" " "	. 08,5			20,00	46,00	26,00	1 70	3 91	2 21	
1104	" " "	. 07,5			20,00	46,00	26,00	1 50	3 45	1 95	
1105	" " "	. 08			20,00	46,00	26,00	1 60	3 68	2 08	
1106	" " "	. 07			20,00	46,00	26,00	1 40	3 22	1 82	
1107	" " "	. 07,5			20,00	46,00	26,00	1 50	3 45	1 95	
1108	" " "	. 06			20,00	46,00	26,00	1 20	2 76	1 56	
1109	" " "	. 04,5			20,00	46,00	26,00	. 90	2 07	1 17	
1110	" " "	. 03,5			20,00	46,00	26,00	. 70	1 61	. 91	
1111	" " "	. 03,5			20,00	46,00	26,00	. 70	1 61	. 91	
1112	" " "	. 03			20,00	46,00	26,00	. 60	1 38	. 78	
1113	" " "	. 05,5			20,00	46,00	26,00	1 10	2 53	1 43	
1114	" " "	. 06			22,00	46,00	24,00	1 32	3 76	1 44	
1115	" " "	. 06,5			22,00	46,00	24,00	1 43	2 99	1 56	
1116	" " "	. 05,5			22,00	46,00	24,00	1 21	2 53	1 32	
1117	" " "	. 03,5			22,00	46,00	24,00	. 77	1 61	. 84	
1118	" " "	. 03			22,00	46,00	24,00	. 66	1 38	. 72	
1119	" " "	. 02,5			22,00	46,00	24,00	. 55	1 15	. 60	
1120	" " "	. 06			22,00	46,00	24,00	1 32	2 76	1 44	
1121	" " "	. 03,5			22,00	46,00	24,00	. 77	1 61	. 84	
1122	" " "	. 16			20,00	50,00	30,00	3 20	8 00	4 80	
1123	" " "	. 12,5			20,00	50,00	30,00	2 50	6 25	3 75	
1124	" " "	. 10			20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
1125	" " "	. 09			20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
1126	" " "	. 08			20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
1127	" " "	. 07			20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
1128	" " "	. 06			20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
1129	" " "	. 06			20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
1130	" " "	. 05			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
	Trpt.	3 75,5						77 36	175 91	98 55	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3 75,5						77 36	175 91	98 55	
1131	Åker, dy på sand	. 09,5			20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
1132	" " "	. 09,5			20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
1133	" " "	. 09,5			20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
1134	" " "	. 09			20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
1135	" " "	. 09,5			20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
1136	" " "	. 09,5			20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
1137	" " "	. 10			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
1138	" " "	. 09			20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
1139	" " "	. 09			20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
1140	" " "	. 10			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
1141	" " "	. 10			20,00	50,00	30,00	. 60	1 50	. 90	
1142	" " "	. 09,5			20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
1143	" " "	. 10			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
1144	" " "	. 07			20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
1145	" " "	. 07,5			20,00	50,00	30,00	1 50	3 75	2 25	
1146	" " "	. 07			20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
1147	" " "	. 06,5			20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
								94 36	218 41		124 05
1148	Äng, stenig	. 43			4,00	20,00	16,00	1 72	8 60	6 88	
1149	" sandmylla	. 21			8,00	28,00	20,00	1 68	5 88	4 20	
1150	" dy på sand	. 22,5			10,00	40,00	30,00	2 25	9 00	6 75	
1151	" " "	. 20			20,00	54,00	34,00	4 00	10 80	6 80	
1152	" " "	. 13,5			20,00	54,00	34,00	2 70	7 29	4 59	
1153	" " "	1 55,5			20,00	54,00	34,00	31 10	83 97	52 87	
1154	" stenigt "	. 08			10,00	30,00	20,00	. 80	2 40	1 60	
1155	" " "	. 17			10,00	30,00	20,00	1 70	5 10	3 40	
1156	" " "	. 14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
1157	" " "	. 14,5			20,00	50,00	30,00	2 90	7 25	4 35	
1158	" " "	. 14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
1159	" " "	. 14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
1160	" " "	. 13,5			20,00	46,00	26,00	2 70	6 21	3 51	
	Trpt.	9 60,5	3 65,5					59 45	166 00	106 55	124 05

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	4 60,5	3 65,5	. .	-	-	-	59 48	166 00	106 55	174 05
1161	Äng, dy på sand		. 14		20,00	46,00	26,00	2 80	6 44	3 64	
1162	" " "		. 14		20,00	46,00	26,00	2 80	6 44	3 64	
1163	" " "		. 13		20,00	46,00	26,00	2 60	5 98	3 38	
1164	" " "		. 11		20,00	40,00	20,00	2 20	4 40	2 20	
1165	" " "		. 48,5		20,00	46,00	26,00	9 70	22 31	12 61	
1166	" " "		. 48		20,00	52,00	32,00	9 60	24 96	15 36	
1167	" " "		. 31		22,00	50,00	28,00	6 82	15 50	8 68	
1168	" " "		. 09		20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
1169	" " "		. 37		22,00	50,00	28,00	8,14	18 50	10 36	
1170	" " "		. 10		24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
1171	" " "		. 69		20,00	50,00	30,00	13 80	34 50	20 70	
1172	" " "		1 06,5		20,00	52,00	32,00	21 30	55 38	34 08	
1173	" " "		2 30		20,00	54,00	34,00	46 00	124 20	78 20	
1174	" " "		. 20		20,00	50,00	30,00	4 00	10 00	6 00	
1175	" " "		. 17		20,00	50,00	30,00	3 40	8 50	5 10	
1176	" " "		. 16,5		20,00	50,00	30,00	3 30	8 25	4 95	
1177	" " "		. 24		20,00	50,00	30,00	4 80	12 00	7 20	
1178	" " "		. 20		24,00	50,00	26,00	4 80	10 00	5 20	
1179	" " "		. 80		20,00	52,00	32,00	16 00	41 60	25 60	
1180	" " "		. 44,5		20,00	50,00	30,00	8 90	22 25	13 35	
1181	" " "		. 23		24,00	50,00	26,00	5 52	11 50	5 98	
1182	" " "		. 30		22,00	50,00	28,00	6 60	15 00	8 40	
1183	" " "		. 20,5		20,00	50,00	30,00	4 10	10 25	6 15	
1184	" " "		1 63		20,00	52,00	32,00	32 60	84 76	52 16	
1185	" " "		2 68		20,00	54,00	34,00	53 60	144 72	91 12	
1186	" " "		. 60		20,00	50,00	30,00	12 00	30 00	18 00	
1187	" " "		. 16		20,00	50,00	30,00	3 20	8 00	4 80	
1188	" " "		. 45		20,00	52,00	32,00	9 00	23 40	14 40	
1189	" mossig "		. 17		10,00	40,00	30,00	1 70	6 80	5 10	
								364 93	941 14	- -	578 21
1190	mosse t. framt. odl. efter skog			. 80	10,00	34,00	24,00	8 00	27 20	19 20	
	Trpt.	4 60,5	18 71,0	. 80	-	-	-	8 00	27 20	19 20	702 26

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	4 60,5	18 71,0	. 80,0	-	-	-	8 00	27 20	19 20	702 26
1191	mosse t. framtida odling			. 15	10,00	30,00	20,00	1 50	4 50	3 00	
1192	" ll. skog.			. 90	2,00	18,00	16,00	1 80	16 20	14 40	
1193	" "			. 57	2,00	16,00	14,00	1 14	9 12	7 98	
1194	" "			. 78,5	2,00	14,00	12,00	1 57	10 99	9 42	
1195	" "			. 26	2,00	14,00	12,00	- 52	3 64	3 12	
1196	" "			. 43	2,00	14,00	12,00	- 86	6 02	5 16	
1197	" "			1 01	2,00	12,00	10,00	2 02	12 12	10 10	
1198	" "			. 77	2,00	16,00	14,00	1 54	11 52	10 08	
1199	" "			2 18	2,00	16,00	14,00	4 36	34 88	30 52	
1200	" "			. 56	2,00	16,00	14,00	1 12	8 96	7 84	
1201	" "			. 14	"	8,00	8,00	- -	1 12	1 12	
1202	" "			. 51,5	2,00	20,00	18,00	1 03	10 30	9 27	
1203	" "			1 08	2,00	14,00	12,00	2 16	15 12	12 96	
1204	" "			. 39	2,00	16,00	14,00	. 78	6 24	5 46	
1205	" "			. 43	2,00	16,00	14,00	- 86	6 88	6 02	
				10 92,0				29 16	184 81	- -	155 65
1206	hvitmosse. frostl.			1 15	-	4,00	4,00	- -	4 60	4 60	
1207	" "			. 73	-	4,00	4,00	- -	2 92	2 92	
1208	" "			. 21	-	2,00	2,00	- -	- 42	- 42	
1209	" "			. 06	-	2,00	2,00	- -	- 12	- 12	
1210	" "			. 35	-	4,00	4,00	- -	1 40	1 40	
1211	" "			. 28	-	2,00	2,00	- -	- 56	- 56	
1212	" "			. 46	-	2,00	2,00	- -	- 92	- 92	
1213	" "			. 24	-	4,00	4,00	- -	- 96	- 96	
1214	" "			. 40	-	4,00	4,00	- -	1 60	1 60	
1215	" "			. 24	-	4,00	4,00	- -	- 96	- 96	
1216	" "			. 75	-	2,00	2,00	- -	1 50	1 50	
1217	" "			. 71	-	2,00	2,00	- -	1 42	1 42	
1218	" "			1 17	-	4,00	4,00	- -	4 68	4 68	
1219	" "			. 89		4,00	4,00	- -	3 56	3 56	
				4 64,0				- -	25 62	- -	25 62
	Summa	4 60,5	18 71,0	10 92,0	764,0 (frost)			- -	- -	- -	883 53

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2 mtl. Åsarp N:102 Öfver-										
	gården o. Nedergården,										
	ägare: Aktiebolaget Sv.										
	Trävarufabrik.										
1220	Åker, dy på sand	. 06,5			24,00	50,00	26,00	1 56	3 25	1 69	
1221	" " "	. 07			24,00	50,00	26,00	1 68	3 50	1 82	
1222	" " "	. 05,5			24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
1223	" " "	. 10,5			24,00	50,00	26,00	2 52	5 25	2 73	
1224	" " "	. 10			30,00	50,00	20,00	3 00	5 00	2 00	
1225	" " "	. 08,5			30,00	50,00	20,00	2 55	4 25	1 70	
1226	" " "	. 06			30,00	50,00	20,00	1 80	3 00	1 20	
1227	" " "	. 09			30,00	50,00	20,00	2 70	4 50	1 80	
1228	" " "	. 06,5			30,00	50,00	20,00	1 95	3 25	1 30	
1229	" " "	. 09,5			30,00	50,00	20,00	2 85	4 75	1 90	
1230	" " "	. 07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
1231	" " "	. 07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
1232	" " "	. 05,5			24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
1314	" " "	. 09,5			24,00	50,00	26,00	2 28	4 75	2 47	
1315	" " "	. 10			24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
1316	" " "	. 10			24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
1317	" " "	. 08,5			24,00	50,00	26,00	2 04	4 25	2 21	
1318	" " "	. 10			24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
1319	" " "	. 09,5			24,00	50,00	26,00	2 28	4 75	2 47	
1320	" " "	. 08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
1321	" " "	. 08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
1322	" " "	. 07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
1323	" " "	. 07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
1324	" " "	. 06			24,00	50,00	26,00	1 44	3 00	1 56	
1325	" " "	. 05,5			24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
1326	" " "	. 05			24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30	
1327	" " "	. 04			24,00	50,00	26,00	. 98	2 00	1 02	
1328	" " "	. 03			24,00	50,00	26,00	. 72	1 50	. 78	
	Trpt.	2 11,5						53 75	105 75	52 00	

79,30
52 00
27 30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 11,5						53 75	105 75	52 00	
1329	Åker dy på sand	. 03			24,00	50,00	26,00	. 72	1 50	. 78	
1330	" " "	. 03,5			24,00	50,00	26,00	. 84	1 75	. 91	
1331	" " "	. 04			24,00	50,00	26,00	. 96	2 00	1 04	
1332	" " "	. 07,5			24,00	50,00	26,00	1 08	2 25	1 17	
1333	" " "	. 06			24,00	50,00	26,00	1 44	3 00	1 56	
1334	" " "	. 07			24,00	50,00	26,00	1 68	3 50	1 82	
1335	" " "	. 07			24,00	50,00	26,00	1 68	3 50	1 82	
1336	" " "	. 06			24,00	50,00	24,00	1 44	3 00	1 56	
1337	" " "	. 09			24,00	50,00	24,00	2 16	4 50	2 34	
1338	" " "	. 07,5			24,00	50,00	24,00	1 80	3 75	1 95	
1339	" " "	. 05			24,00	50,00	24,00	1 20	2 50	1 30	
1340	" " "	. 07,5			24,00	50,00	24,00	1 80	3 75	1 95	
1341	" " "	. 05			24,00	50,00	24,00	1 20	2 50	1 30	
1342	" " "	. 05,5			24,00	50,00	24,00	1 32	2 75	1 43	
1343	" " "	. 05			24,00	50,00	24,00	1 20	2 50	1 30	
1344	" " "	. 05,5			24,00	50,00	24,00	1 32	2 75	1 43	
1345	" " "	. 06,5			24,00	50,00	24,00	1 56	3 25	1 69	
1346	" " "	. 07,5			24,00	50,00	24,00	1 80	3 75	1 95	
		105								27 30	
								78 95	158 25	- -	79 30
1233	Äng, dy på sand	. 07,5			20,00	32,00	32,00	1 50	3 90	2 40	
1234	" " "	. 19			20,00	32,00	32,00	3 80	9 88	6 08	
1235	" " "	. 05			22,00	50,00	28,00	1 10	2 50	1 40	
1236	" " "	. 18,5			20,00	32,00	32,00	3 70	9 62	5 92	
1237	" " "	. 41			20,00	32,00	32,00	8 20	21 32	13 12	
1238	" " "	. 18,5			20,00	46,00	26,00	3 70	8 51	4 81	
1239	" " "	. 10			20,00	44,00	24,00	2 00	4 40	2 40	
1240	" " "	. 10,5			20,00	44,00	24,00	2 10	4 62	2 52	
1241	" " "	" 20,5			20,00	40,00	20,00	4 10	8 20	4 10	
1242	" " "	" 35			20,00	42,00	22,00	7 00	14 70	7 70	
1243	" " "	2 87			20,00	50,00	30,00	57 40	143 50	86 10	
1244	" " "	" 34			20,00	52,00	32,00	6 80	17 68	10 88	
	Trpt.	3 16,5	5 06,5					101 40	248 83	147 43	79 30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3	16,5	6	06,5			101 40	248 83	147 73	79 30
1245	Äng, dy på sand		. 10		10,00	40,00	30,00	1 00	4 00	3 00	
1246	" " "		. 24		20,00	46,00	26,00	4 80	11 04	6 24	
1247	" " "		. 32,5		20,00	46,00	26,00	6 50	14 95	8 45	
1248	" " "		. 78		20,00	52,00	32,00	15 60	40 56	24 96	
1249	" " "		. 28,5		22,00	52,00	30,00	6 27	14 82	8 55	
1250	" " "		. 95		20,00	52,00	32,00	19 00	49 40	30 40	
1251	" " "		1 28,5		20,00	52,00	32,00	25 70	66 82	41 12	
1252	" mossig "		. 14,5		2,00	20,00	18,00	. 29	2 90	2 61	
1253	" " "		. 30		10,00	36,00	26,00	3 00	10 80	7 80	
1254	" " "		. 14		10,00	36,00	26,00	1 40	5 04	3 64	
1255	" " "		. 21		10,00	36,00	26,00	2 10	7 56	5 46	
1256	" dy "		. 50		20,00	52,00	32,00	10 00	26 00	16 00	
1257	" " "		. 82,5		20,00	50,00	30,00	16 50	41 25	24 75	
1258	" mosig "		. 73,5		2,00	22,00	20,00	1 47	16 17	14 70	
1259	" dy "		. 06,5		20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
1260	" " "		. 32		20,00	44,00	24,00	6 40	14 08	7 68	
1261	" " "		. 23		20,00	40,00	20,00	4 60	9 20	4 60	
1262	" " "		. 20		20,00	40,00	20,00	4 00	8 00	4 00	
1263	" " "		1 06,5		20,00	48,00	28,00	21 30	51 12	29 82	
1264	" " "		. 43,5		22,00	52,00	30,00	9 57	22 62	13 05	
1265	" " "		1 44		20,00	50,00	30,00	28 80	72 00	43 20	
1266	" " "		. 21,5		22,00	52,00	30,00	4 73	11 18	6 45	
1267	" " "		. 15		4,00	30,00	26,00	. 60	4 50	3 90	
1268	" " "		1 08,5		20,00	52,00	32,00	21 70	56 42	34 72	
1269	" " "		2 29		20,00	54,00	34,00	45 80	123 66	77 86	
1270	" " "		1 08,5		20,00	54,00	34,00	21 70	58 59	36 89	
1271	" " "		. 17,5		20,00	52,00	32,00	3 50	9 10	5 60	
1272	" " "		. 56		4,00	30,00	26,00	2 24	16 80	14 56	
1273	" " "		. 39		4,00	30,00	26,00	1 56	11 70	10 14	
1274	" " "		. 56,5		20,00	52,00	32,00	11 30	29 38	18 08	
1275	" " "		1 51		20,00	54,00	34,00	30 20	81 54	51 34	
	Trpt.	3	16,5	23	66,5	- - - - -		434 33	1143 28	708 95	79 30
				12	24					403 29	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3	16,5	23	66,5			434 33	1143 28	708 95	79 30
1276	Äng, dy på sand		" 55		20,00	50,00	30,00	11 00	27 50	16 50	
1277	" " "		28		20,00	46,00	26,00	5 60	12 88	7 28	
1278	" " "		" 33		10,00	30,00	20,00	3 30	9 90	6 60	
1279	" " "		1 37		20,00	54,00	34,00	27 40	73 98	46 58	
1280	" " "		1 36,5		20,00	54,00	34,00	27 30	73 75	46 45	
1281	" " "		. 30		10,00	40,00	30,00	3 00	12 00	9 00	
1282	" " "		. 32		20,00	54,00	34,00	6 40	17 28	10 88	
1283	" " "		1 44		20,00	54,00	34,00	28 80	77 76	48 96	
1284	" " "		" 27,5		10,00	40,00	30,00	2 75	11 00	8 25	
1285	" " "		. 42,5		2,00	18,00	16,00	. 85	7 65	6 80	
1286	" " "		. 20		2,00	16,00	14,00	. 40	3 20	2 80	
1287	" " "		. 33		2,00	16,00	14,00	" 66	5 28	4 62	
1288	" " "		. 40,5		2,00	18,00	16,00	. 91	8 19	7 28	
1289	" " "		. 76		20,00	52,00	32,00	15 20	39 52	24 32	
1290	" " "		. 25,5		20,00	54,00	34,00	5 10	13 77	8 67	
1291	" " "		. 26		18,00	50,00	32,00	4 68	13 00	8 32	
1292	" " "		2 41		20,00	54,00	34,00	48 20	130 14	81 94	
1293	" " "		2 31		20,00	52,00	32,00	46 20	120 12	73 92	
1294	" " "		" 15,5		20,00	46,00	26,00	3 10	7 13	4 03	
1295	" " "		" 66,5		18,00	48,00	30,00	11 97	31 92	19 95	
1296	" " "		. 15		22,00	50,00	28,00	3 30	7 50	4 20	
1297	" " "		. 23		2,00	20,00	18,00	. 46	4 60	4 14	
1298	" " "		. 20		20,00	54,00	34,00	4 00	10 80	6 80	
1299	" " "		" 10		20,00	52,00	32,00	2 00	5 20	3 20	
1300	" " "		. 45,5		20,00	50,00	30,00	9 10	22 75	13 65	
1301	" " "		. 37,5		22,00	50,00	28,00	8 25	18 75	10 50	
1302	" " "		. 17,5		20,00	54,00	34,00	3 50	9 45	5 95	
1303	" " "		2 02,5		20,00	52,00	32,00	40 50	105 30	64 80	
1304	" " "		" 90		20,00	50,00	30,00	18 00	45 00	27 00	
1305	" " "		" 19,5		22,00	50,00	28,00	4 29	9 75	5 46	
1306	" " "		. 28		24,00	50,00	26,00	6 72	14 00	7 28	
	Trpt.	3	16,5	43	20,5	- - - - -		787 27	2092 33	1305 06	79 30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3	16,5	43	30,5				787 27	2092 33	1305 06	79 30
1307	Äng, dy på sand			.	08,5	20,00	40,00	20,00	1 70	3 40	1 70	
1308	" "	"		.	25	20,00	46,00	26,00	5 00	11 50	6 50	
1309	" "	"		.	14	20,00	44,00	24,00	2 80	6 16	3 36	
1310	" "	"		.	21	20,00	46,00	26,00	4 20	9 66	5 46	
1311	" "	"		.	21	20,00	44,00	24,00	4 20	9 24	5 04	
1312	" "	"		.	21	20,00	46,00	26,00	4 20	9 66	5 46	
1313	" "	"		.	10,5	20,00	44,00	24,00	2 10	4 62	2 52	
									811 47	2146 57	- -	1335 10
1347	mosselt. framtida odling			.	20	2,00	18,00	16,00	" 40	3 60	3 20	
1348	" el. skogsvåt			.	17	2,00	16,00	14,00	. 34	2 72	2 38	
1349	"	"		"	52,5	2,00	20,00	18,00	1 05	10 50	9 45	
1350	"	"		.	26	2,00	20,00	18,00	. 52	5 20	4 68	
1351	"	"		.	38	2,00	18,00	16,00	. 76	6 84	6 08	
1352	"	"		.	09	2,00	10,00	8,00	. 18	. 90	. 72	
1353	"	"		.	24	2,00	18,00	16,00	. 48	4 32	3 84	
1354	"	"		.	80	2,00	16,00	14,00	1 60	12 80	11 20	
1355	"	"		.	20	2,00	16,00	14,00	. 40	3 20	2 80	
1356	"	"		.	34	2,00	16,00	14,00	. 68	5 44	4 76	
1357	"	"		.	31	2,00	10,00	8,00	. 62	3 10	2 48	
1358	"	"		1	10,5	2,00	10,00	8,00	2 21	11 05	8 84	
1359	"	"		.	20	2,00	12,00	10,00	. 40	2 40	2 00	
1360	"	"		.	20	2,00	12,00	10,00	. 40	2 40	2 00	
1361	"	"		.	29	2,00	12,00	10,00	. 58	3 48	2 90	
1362	"	"		1	35	2,00	10,00	8,00	2 70	13 50	10 80	
1363	"	"		.	36	2,00	12,00	10,00	. 72	4 32	3 60	
1364	"	"		"	22	2,00	14,00	12,00	. 44	3 08	2 64	
1365	"	"		.	10	2,00	14,00	12,00	. 20	1 40	. 20	
1366	"	"		.	46,5	2,00	12,00	10,00	. 93	5 58	4 65	
1367	"	"		"	22	2,00	12,00	10,00	. 44	2 64	2 20	
1368	"	"		.	31	2,00	10,00	8,00	. 62	3 10	2 48	
1369	"	"		.	24	2,00	12,00	10,00	. 48	2 88	2 40	
	Trpt.	3	16,5	44	41,5	8	57,5	- - -	17 15	114 45	97 30	1414 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3	16,5	44	41,5	8	57,5	- - -	17 15	114 45	97 30	1414 40
						8	57,5		17 15	114 45	- -	97 30
1370	kvitmosse, frostförande						58	-	4,00	4,00	- -	2 32	2 32	
1371	" "						26	-	4,00	4,00	- -	1 04	1 04	
1372	" "						66	-	4,00	4,00	- -	2 64	2 64	
1373	" "					1	45	-	2,00	2,00	- -	2 90	2 90	
1374	" "					1	07	-	2,00	2,00	- -	2 14	2 14	
1375	" "						36	-	2,00	2,00	- -	72	- 72	
1376	" "					1	67	-	2,00	2,00	- -	3 34	3 34	
1377	" "					1	69	-	2,00	2,00	- -	3 38	3 38	
1378	" "						61	-	2,00	2,00	- -	1 22	1 22	
1379	" "						70	-	2,00	2,00	- -	1 40	1 40	
1380	" "						67	-	2,00	2,00	- -	1 34	1 34	
1381	" "						61	-	4,00	4,00	- -	2 44	2 44	
1382	" "						32	-	4,00	4,00	- -	1 28	1 28	
1383	" "					1	70	-	2,00	2,00	- -	3 40	3 40	
1384	" "					2	83	-	2,00	2,00	- -	5 66	5 66	
1385	" "						33	-	4,00	4,00	- -	1 32	1 32	
1386	" "						34	-	4,00	4,00	- -	1 36	1 36	
1387	" "					2	40	-	2,00	2,00	- -	4 80	4 80	
1388	" "					2	36	-	2,00	2,00	- -	4 72	4 72	
1389	" "						88	-	2,00	2,00	- -	1 76	1 76	
1390	" "						25	-	4,00	4,00	- -	1 40	1 40	
1391	" "					3	06	-	2,00	2,00	- -	6 12	6 12	
1392	" "						23	-	4,00	4,00	- -	92	- 92	
1393	" "						80	-	2,00	2,00	- -	1 60	1 60	
1394	" "					2	75	-	2,00	2,00	- -	5 50	5 50	
1395	" "						19	-	2,00	2,00	- -	38	- 38	
1396	" "						18	-	2,00	2,00	- -	36	- 36	
1397	" "					1	52	-	2,00	2,00	- -	3 04	3 04	
1398	" "						55	-	4,00	4,00	- -	2 20	2 20	
1399	" "					2	45	-	2,00	2,00	- -	4 90	4 90	
	Trpt.	3	16,5	44	41,5	8	57,5	- - -			85 60	85 60	1511 70
						33	57,0					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tryt.	3	1/65	44	41,5	8 57,5 / 33 57,0	-	-	-	-	85 60	85 60	151 170
1400	hvitmosse, frostförande					65	-	4,00	4,00	-	2 60	2 60	
1401	" "					2 54	-	2,00	2,00	-	5 08	5 08	
1402	" "					26	-	4,00	4,00	-	1 04	1 04	
1403	" "					25	-	4,00	4,00	-	1 00	1 00	
1404	" "					2 87	-	2,00	2,00	-	5 74	5 74	
1405	" "					32	-	4,00	4,00	-	1 28	1 28	
1406	" "					103	-	2,00	2,00	-	2 06	2 06	
						41 49,0				-	104 40	-	104 40
	Summa	3	1/65	44	41,5	85 75	41 49,0	(frost)	-	-	-	-	1616 10
	3:mtl. Täle, ägare, Aktie- bolaget F. Bruserwitz.												
1407	åker, dy på sand	-	05,5				24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
1408	" " "	-	05,5				24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
1409	" " "	-	06				24,00	50,00	26,00	1 44	3 00	1 56	
1410	" " "	-	06,5				24,00	50,00	26,00	1 56	3 25	1 69	
1411	" " "	-	06,5				24,00	50,00	26,00	1 56	3 25	1 69	
1412	" " "	-	12,5				24,00	50,00	26,00	3 00	6 25	3 25	
1413	" " "	-	13,5				30,00	50,00	20,00	4 05	6 75	2 70	
1414	" " "	-	05,5				20,00	50,00	30,00	1 10	2 75	1 65	
1415	" " "	-	05,5				20,00	50,00	30,00	1 10	2 75	1 65	
1416	" " "	-	05,5				20,00	50,00	30,00	1 10	2 75	1 65	
1417	" " "	-	11				20,00	50,00	30,00	2 20	5 50	3 30	
1418	" " "	-	05				20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
1419	" " "	-	04,5				20,00	50,00	30,00	- 90	2 25	1 35	
1420	" " "	-	04,5				20,00	50,00	30,00	- 90	2 25	1 35	
1421	" " "	-	04				20,00	50,00	30,00	- 80	2 00	1 20	
1422	" " "	-	04				20,00	50,00	30,00	- 80	2 00	1 20	
1423	" " "	-	07				20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
1424	" " "	-	07				20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
1425	" " "	-	07				20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
1426	" " "	-	05,5				20,00	50,00	30,00	1 10	2 75	1 65	
	Tryt.	1	32,0	-	-	-	-	-	-	29 45	66 00	36 55	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tryt.	1	32,0	-	-	-	-	-	-	29 45	66 00	36 55	- -
1427	åker, dy på sand	-	07,5				20,00	50,00	30,00	1 50	3 75	2 25	
1428	" " "	-	03,5				20,00	50,00	30,00	- 70	1 75	1 05	
1429	" " "	-	05				20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
1430	" " "	-	06,5				20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
1431	" " "	-	07,5				20,00	50,00	30,00	1 50	3 75	2 25	
1432	" " "	-	10				20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
1433	" " "	-	06				30,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
1434	" " "	-	06,5				20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
1435	" " "	-	06				20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
1436	" " "	-	07				20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
1437	" " "	-	06,5				20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
1438	" " "	-	07,5				20,00	50,00	30,00	1 50	3 75	2 25	
1439	" " "	-	12				20,00	50,00	30,00	2 40	6 00	3 60	
1440	" " "	-	05				24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30	
1441	" " "	-	10,5				24,00	50,00	26,00	2 52	5 25	2 73	
1442	" " "	-	06				20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
1443	" " "	-	03,5				20,00	50,00	30,00	- 50	1 25	- 75	
1444	" " "	-	03				20,00	50,00	30,00	- 60	1 50	- 90	
1445	" " "	-	03,5				20,00	50,00	30,00	- 50	1 25	- 75	
1446	" " "	-	08				20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
1447	" " "	-	05,5				20,00	50,00	30,00	1 10	2 75	1 65	
1448	" " "	-	06				20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
1449	" " "	-	06,5				20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
1450	" " "	-	06,5				24,00	50,00	26,00	1 56	3 25	1 69	
1451	" " "	-	06,5				24,00	50,00	26,00	1 56	3 25	1 69	
1452	" " "	-	05,5				24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
										63 91	148 75	- -	84 84
1453	Äng, dy på sand			-	25		20,00	54,00	34,00	5 00	13 50	8 50	
1454	" " "			-	41,5		20,00	54,00	34,00	8 30	22 41	14 11	
1455	" " "				200		20,00	54,00	34,00	40 00	108 00	68 00	
1456	" " "				130		20,00	52,00	32,00	26 00	67 60	41 60	
	Tryt.	2	97,5	3	96,5	-	-	-	-	79 30	211 51	132 21	84 84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Flyt.	2 97,5	3 96,5	- -				79 30	211 51	132 21	84 84
1457	Äng, dy på sand		2 18		20,00	34,00	34,00	42 60	115 02	72 42	
1458	" " "		- 55		20,00	34,00	34,00	11 00	29 70	18 70	
1459	" " "		2 00		20,00	34,00	34,00	40 00	108 00	68 00	
1460	" " "		- 67,5		20,00	50,00	30,00	13 50	33 75	20 25	
1461	" " "		- 41		20,00	50,00	30,00	8 20	20 50	12 30	
1462	" " "		- 54,5		20,00	50,00	30,00	10 90	27 25	16 35	
1463	" " "		- 42,5		20,00	50,00	30,00	8 50	21 25	12 75	
1464	" " "		- 34		22,00	50,00	28,00	7 48	17 00	9 52	
1465	" " "		- 53,5		24,00	50,00	26,00	12 84	26 75	13 91	
1466	" " "		- 30		20,00	50,00	30,00	6 00	15 00	9 00	
1467	" " "		- 16,5		20,00	32,00	34,00	3 30	8 58	5 28	
1468	" " "		- 30		20,00	34,00	34,00	6 00	16 20	10 20	
1469	" " "		- 24		20,00	50,00	30,00	4 80	12 00	7 20	
1470	" " "		- 29		20,00	32,00	32,00	5 80	15 08	9 28	
1471	" " "		1 01		20,00	50,00	30,00	20 20	50 50	30 30	
1472	" " "		- 26		24,00	50,00	26,00	6 24	13 00	6 76	
1473	" " "		- 21		20,00	50,00	30,00	4 20	10 50	6 30	
1474	" " "		- 12,5		24,00	44,00	20,00	3 00	5 50	2 50	
1475	" " "		- 22		20,00	40,00	20,00	4 40	8 80	4 40	
1476	" " "		- 60		20,00	46,00	26,00	12 00	27 60	15 60	
1477	" " "		- 20		20,00	30,00	10,00	4 00	6 00	2 00	
1478	" " "		- 21,5		20,00	40,00	20,00	4 30	8 60	4 30	
1479	" " "		- 54		20,00	40,00	20,00	10 80	21 60	10 80	
1480	" " "		- 40		20,00	50,00	30,00	8 00	20 00	12 00	
			16 65,0					347 36	849 69	- -	502 33
1481	Äng, dy på sand		- 44,5		20,00	40,00	20,00	8 90	17 80	8 90	
1482	" " "		1 45		20,00	40,00	20,00	29 00	58 00	29 00	
1483	" " "		1 10		20,00	40,00	20,00	22 00	44 00	22 00	
1484	" " "		2 10		20,00	40,00	20,00	42 00	84 00	42 00	
1485	" " "		1 16		20,00	40,00	20,00	23 20	46 40	23 20	
1486	" " "		- 63		20,00	40,00	20,00	12 60	25 20	12 60	
	Flyt.										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Flyt.										
1487	linda, mossig		- 23		20,00	30,00	10,00	4 60	6 90	2 30	
1488	Äng, dy på sand		- 28		20,00	30,00	10,00	5 60	8 40	2 80	
1489	" " "		- 46		20,00	30,00	10,00	9 20	13 80	4 60	
1490	" " "		- 63		20,00	30,00	10,00	12 60	18 90	6 30	
1491	" " "		1 33		20,00	30,00	10,00	26 60	39 90	13 30	
1492	" " "		2 43,5		20,00	30,00	10,00	48 70	73 05	24 35	
1493	" " "		- 28		20,00	30,00	10,00	5 60	8 40	2 80	
1494	" " "		- 49		20,00	30,00	10,00	9 80	14 70	4 90	
			13 02					260 40	459 45	- -	199 05
1495	skogsmark			- 56,5	2,00	10,00	8,00	1 13	5 65	- -	4 52
	Summa	2 97,5	29 67	- 56,5	-	-	-	-	-	-	790 77
	Simmareds säteri ägare: Ingenjör Sine on Nylander.										
1498	Åker, dy på sand		- 10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
1499	" " "		- 05		20,00	50,00	30,00	2 10	5 25	3 15	
1500	" " "		- 085		24,00	50,00	26,00	2 04	4 25	2 21	
1501	" " "		- 05		24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30	
1502	" " "		- 04,5		26,00	50,00	24,00	1 08	2 25	1 17	
1503	" " "		- 06		26,00	50,00	24,00	1 44	3 00	1 56	
1504	" " "		- 08		30,00	50,00	20,00	1 92	4 00	2 08	
								11 78	26 25	- -	14 47
1496	Äng, dy på sand		- 55		20,00	40,00	20,00	11 00	22 00	11 00	
1497	" " "		- 47,5		20,00	40,00	20,00	9 50	19 00	9 50	
1505	" " "		- 10		20,00	40,00	20,00	2 00	4 00	2 00	
1506	" " "		- 49,5		20,00	40,00	20,00	9 90	19 80	9 90	
1507	" " "		1 76,5		20,00	40,00	20,00	35 30	70 60	35 30	
1508	" " "		- 08		20,00	40,00	20,00	1 60	3 20	1 60	
1509	" " "		- 41		20,00	40,00	20,00	8 20	16 40	8 20	
1510	" " "		- 15		20,00	30,00	10,00	3 00	4 50	1 50	
1511	" " "		1 09,5		20,00	30,00	10,00	21 90	32 85	10 95	

Flyt.

13,5 432
845 8874
5480 9274

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1512	Äng, dy på sand		,08		20,00	30,00	10,00	1 60	2 40	,80	
1513	" " "		1 565		20,00	30,00	10,00	31 30	46 95	15 65	
								135 30	241 70	. .	106 40
1520	skogs- och hogmark			,20	10,00	20,00	10,00	2 00	4 00	2 00	
1521	" "			,10	10,00	20,00	10,00	1 00	2 00	1 00	
1522	" "			,57	20,00	40,00	20,00	11 40	22 80	11 40	
1523	" "			,565	16,00	32,00	16,00	5 84	11 68	5 84	
								20 24	40 48	. .	20 24
	Summa	,535	676,5	1 235							141 11

1	2.	åker 3	äng att odla 4	framt. odl. el. skog 5	frostförande 6	7	8	9.	10.	11.	12.
antl.											
	Sammandrag										
	mtl. Öfparg. Grefve C.										
	Sparre.										
	äng att odla	. .	13 80,0	. . .				309 95	489 83	179 88	
	frostförande mosse	. .	. . .	. . .	9,35			. .	18 70	1870	198 58
	Hästra Grefve Claes Sparre										
	äng att odla	. .	8 47,5	. . .				140 77	339 78	199 01	
	framt. odl. el. skog	. .	. . .	11 14,0	.			22 28	117 30	95 02	
	frostförande mosse	. .	. . .	. . .	18,39,0			. .	36 78	36 78	330 84
	Slumsvik, litt A I, H.										
	J. Rydin.										
	åker	3 76,0	. .	. . .				84 96	179 92	94 96	
	äng att odla	. .	4 85,0	. . .				91 20	240 67	149 47	
	framt. odl. el. skog	. .	. . .	1 34,0	.			2 68	16 48	13 80	258 23
	Slumsvik, litt C I,										
	H. J. Rydin										
	äng att odla	. .	2 94,5	. . .				47 70	132 80	85 10	
	framt. odl. el. skog	. .	. . .	2 73,5	.			5 44	27 35	21 88	106 98
	Slumsvik, litt A. II										
	B. Grönlund.										
	åker	1 08,0	. .	. . .				29 64	54 00	24 36	
	äng att odla	. .	4 76,0	. . .				90 43	233 33	142 90	
	framt. odl. el. skog.	. .	. . .	1 55,0				3 90	17 50	13 60	180 86
	Slumsvik, litt. A. III										
	B. Grönlund.										
	äng att odla	. .	1 53,0	. . .				26 12	72 82	46 70	
	annan mark	. .	. . .	9,5	.			1 85	9 25	7 40	54 10
	Slumsvik, litt C II										
	Hans Andersson										
	äng att odla	. .	2 30	. . .				38 50	106 20	67 70	
	annan mark	. .	. .	3 98	.			11 16	48 60	37 44	105 14
	Trpt	4 54,0	38 76,0	21 67,0	27,74,0			906 58	2141 31	. .	1734 73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	4	35,0	38	76	21	67	27,77	-	-	906 58	214 31	-	-	1734 73
	Slumsvik, litt B.														
	Ida Lundin														
	åker	-	47,0	-	-	-	-	-			14 10	23 50	9 40		
	äng att odla	-	-	7	27,0	-	-	-			111 08	301 05	189 97		
	annan mark	-	-	-	-	3	02,5	-			6 05	30 25	24 20	223 57	
	Slumsvik, litt D II														
	Lukan Eliasson														
	åker	-	23,0	-	-	-	-	-			6 90	11 50	4 60		
	äng att odla	-	-	1	93,0	-	-	-			40 07	95 44	55 37		
	annan mark	-	-	-	-	1	77,5				3 55	17 75	14 20		
	hvitmosse, frostf.	-	-	-	-	-	-	4 93,0	-	-	- -	9 74	9 74	83 91	
	Ekereds soldat														
	torp														
	äng att odla	-	-	-	80,0	-	-	-			16 00	32 00	16 00		
	annan mark	-	-	-	-	1	21,0	-			2 42	12 10	9 68	25 68	
	Månstad, stenhuggare, ekl. bost.														
	åker	3	23,0	-	-	-	-	-			99 90	174 08	74 18		
	äng att odla	-	-	10	05,5	-	-	-			173 70	478 12	304 42		
	annan mark	-	-	-	-	11	57,5	-			28 61	131 77	103 16		
	hvitmosse, frostf.	-	-	-	-	-	-	29 17,0			- -	58 34	58 34	540 10	
	Lilla Månstad litt A.														
	Carl Claesson														
	åker	4	82,0	-	-	-	-	-			155 98	268 37	112 39		
	äng att odla	-	-	5	02,5	-	-	-			101 65	260 42	158 77	271 16	
	Månstad litt H.														
	Carl Larsson														
	åker	-	67,5	-	-	-	-	-			16 04	28 70	12 66		
	äng att odla	-	-	3	71,5	-	-	-			74 75	178 94	104 19		
	annan mark	-	-	-	-	4	09,5	-			8 19	40 95	32 76		
	hvitmosse, frostf.	-	-	-	-	-	-	14 31,0			- -	28 62	28 62	178 23	
	Trpt.	13	94,5	67	55,5	43	30,0	76 15,0	-	-	1765 57	4332 95	-	-	2557 38

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	13	94,5	67	55,5	43	30,0	76	15,0	-	-	1765 57	4332 95	-	-	2557 38
	Brudared, Oscar															
	Bonander															
	åker		1 69,0	-	-	-	-	-				39 31	84 50	45 19		
	äng att odla	-	-	4	07	-	-	-				57 72	168 02	110 30		
	hvitmosse, frostf.	-	-	-	-	-	-	-	6	13,0		- -	12 24	12 24	167 73	
	Björnarp, litt C II och															
	Joh. Gustafsson															
	åker		5 79,0	-	-	-	-	-				136 10	278 34	142 24		
	äng att odla	-	-	3	42,0	-	-	-				34 92	122 76	87 84		
	annan mark	-	-	-	-	1	77,0	-				- -	21 24	21 24	251 32	
	Björnarp, litt VI och D II															
	Aug. Svanberg															
	åker		2 85,5	-	-	-	-	-				65 62	143 46	77 84		
	äng att odla	-	-	9	49,0	-	-	-				201 99	486 40	284 41		
	annan mark	-	-	-	-	2	85,0	-				5 70	39 90	34 20	396 45	
	Björnarp, litt E, sol-															
	dattorp och Joh. Gustafs.															
	äng att odla	-	-	-	68,0	-	-	-				13 60	36 22	22 62	22 62	
	Björnarp litt C I och C II															
	Joh. Gustafsson															
	åker	-	22,0	-	-	-	-	-				5 72	11 00	5 28		
	äng att odla	-	-	1	88,0	-	-	-				310 12	76 14	457 02		
	annan mark	-	-	-	-	2	75,0	-				5 50	32 30	26 80	483 10	
	Backa, Carl Johans-															
	son.															
	åker		7 38,5	-	-	-	-	-				84 02	119 25	- -	35 23	
	Grundtorp, litt B.															
	Claes Svensson															
	åker		5 43,0	-	-	-	-	-				143 01	274 37	131 36		
	äng att odla	-	-	2	27,0	-	-	-				45 40	121 68	76 28		
	annan mark	-	-	-	-	1	59,0	-				3 18	15 90	12 72		
	Trpt.	32	31,5	102	36,5	52	76,0	82	27,0			291 78	705 67	220 86	391 83	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	32 31,5	107 36,5	52 24,0	8 22,7			29 17 48	7 05 1 67	2 20 36	39 13 83
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	2,67			- -	5 24	5 24	2 25 60
	Brundtorp, litt. C b.										
	P.M. Vigstrand										
	åker	1 03,0	- -	- -	-			33 80	5 1 60	1 7 70	
	äng till odling	- -	9 1,0	- -	-			14 60	4 1 56	2 6 96	
	annan mark	- -	- -	1 16,5	-			2 33	11 65	9 32	
	hvitmosse	- -	- -	- -	5 12,0			- -	10 24	10 24	6 4 22
	Brundtorp, litt. Da,										
	Josefina Andersson										
	åker	1 11,5	- -	- -	-			4 0 14	5 5 75	1 5 61	
	äng till odling	- -	7 0,0	- -	-			9 10	2 8 38	1 9 28	
	annan mark	- -	- -	1 6,0	-			3 34	2 0 04	1 6 70	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	25,88			- -	5 1 76	5 1 76	10 3 35
	Brundtorp, litt. D 6.										
	Alfred Johansson										
	åker	8,0	- -	- -	-			3 2 40	4 0 50	8 10	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	2 4,0			- -	4 82	4 82	1 2 92
	Röseredsrusthåll										
	äng till odling	- -	1 2,0	- -	-			2 0 90	5 4 50		3 3 60
	Korrebo litt. C.										
	Karl Johansson										
	äng till odling	- -	1 5 0,0	- -	-			3 0 00	7 5 00	4 5 00	
	annan mark	- -	- -	7 0 5,0	-			2 1 48	8 6 06	6 4 58	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	12,03,0			- -	2 4 06	2 4 06	13 3 64
	Korrebo litt. 73.										
	Oskar Svensson										
	annan mark	- -	- -	6 9 6,0	-			3 4 35	11 9 19	8 4 84	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	8,17			- -	1 6 68	1 6 68	10 1 52
	Korrebo litt. A.										
	Emil Pettersson										
	åker	1 65,0	- -	- -	-			3 4 76	6 9 87	3 5 41	
	Trpt.	36 92,0	106 74,5	69 10,5	138,50			3 1 9 4 38	7 8 1 8 47	3 5 41	7 5 8 8 68

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	36 92,0	106 74,5	69 10,5	138,50			3 1 9 4 38	7 8 1 8 47	3 5 41	7 5 8 8 68
	äng till odling	- -	7 4 9,0	- -	-			9 2 39	2 7 8 96	1 8 6 57	
	annan mark	- -	- -	5 20,0	-			1 0 60	5 9 86	4 9 26	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	8,33			- -	2 1 16	2 1 16	2 9 2 40
	Björdal litt. b.										
	Axel Johansson										
	åker	1 5,0	- -	- -	-			4 6 00	5 7 50	1 1 50	
	äng till odling	- -	2 3 5,0	- -	-			4 5 75	1 1 5 78	7 0 03	
	annan mark	- -	- -	4 0 9,0	-			8 18	4 9 08	4 0 90	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	12,79,0			- -	2 5 58	2 5 58	1 4 8 01
	Björdal litt. a° III										
	L.P. Björnanders Aterbl.										
	äng till odling	- -	1 3 2,5	- -	-			2 7 10	6 0 85	3 3 75	
	annan mark	- -	- -	1 3,0	-			2 7 4	2 0 34	1 7 60	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	7,79,0			- -	1 5 58	1 5 58	6 6 93
	Björdal, litt. a° I,										
	C Björnander										
	äng till odling	- -	1 9 4,0	- -	-			3 5 50	9 0 50	5 5 00	
	annan mark	- -	- -	2 3 5,0	-			4 7 0	3 5 24	3 0 54	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	6,25,0			- -	1 2 50	1 2 50	9 8 04
	Björdal litt. A.										
	Axel Johansson										
	äng till odling	- -	4 4 4,0	- -	-			8 2 85	2 1 7 39	1 3 4 54	
	annan mark	- -	- -	3 0 4,0	-			6 08	5 0 08	4 4 00	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	2 3 5,0			- -	9 40	9 40	1 8 7 94
	Björdal, litt. C.										
	L.A. Lönnerblad										
	åker	1 9 1,5	- -	- -	-			4 5 38	9 5 75	5 0 37	
	äng till odling	- -	4 0 0,0	- -	-			8 0 00	2 0 9 78	1 2 9 78	
	annan mark	- -	- -	8 6 9,0	-			1 7 38	1 2 3 20	1 0 5 82	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	1 8 7,0			- -	3 74	3 74	2 8 9 71
	Trpt.	38 98,5	128 23,0	93 94,5	177,88,0			3 6 9 9 03	9 3 7 0 74	- -	5 6 7 1 71

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	38 93,5	128 23,0	93 94,5	17 78,0			369 03	937 07	- -	567 71
	Ystjördal, litt Y I. D.										
	E. Strömbans konkursm.										
	åker	- 77,0	- -	- -	- -			18 48	38 50	20 02	
	äng till odling	- -	1 31,0	- -	- -			25 30	66 68	41 38	
	annan mark	- -	- -	2 32,0	- -			4 64	32 52	27 88	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	1 87,0			- -	3 74	3 74	93 02
	Ystjördal, litt. A I,										
	Carl Andersson										
	äng till odling	- -	10 55,0	- -	- -			224 46	590 30	365 84	
	annan mark	- -	- -	8 47,0	- -			16 94	99 28	82 34	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	4 15,0			- -	10 02	10 03	458 20
	Skårtibo ekl.										
	boställe.										
	åker	- 75,5	- -	- -	- -			109 22	75 11	83	
	äng till odling	- -	10 47,0	- -	- -			165 96	455 31	289 35	
	annan mark	- -	- -	7 53,0	- -			15 98	83 06	67 08	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	5,70			- -	11 40	11 40	379 66
	Torp, Selma										
	Johansson										
	äng	- -	15 77,0	- -	- -			318 63	795 47	476 84	
	annan mark	- -	- -	4 07,5	- -			13 11	70 10	56 99	533 83
	Enegården										
	Albert Andersson										
	äng till odling	- -	4 46,0	- -	- -			82 52	221 03	- -	138 51
	Sibbarp										
	Josef Larsson										
	äng t. odling	- -	4 56,5	- -	- -			87 22	229 64	- -	142 40
	Sibbarp										
	Albert Ödman										
	äng till odling	- -	4 81,5	- -	- -			84 54	232 19	- -	147 65
	Trpt.	40 21,0	180 17,0	116 34,0	189,60			476 73	1233 71	- -	756 98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	40 21,0	180 17,0	116 34,0	189,60			476 73	1233 71	- -	756 98
	Sibbarp.										
	Aron Andersson										
	äng till odling	- -	8 31,5	- -	- -			156 33	413 56	256 23	
	annan mark	- -	- -	1 56,0	- -			4 46	22 75	18 29	274 52
	Ystad. litt. D.										
	Lars Andersson										
	åker	2 33,0	- -	- -	- -			87 55	136 62	49 07	
	annan mark	- -	- -	1 57,0	- -			3 14	16 18	13 04	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	2,91			2 70	13 98	11 28	73 39
	Ystad, litt. E.										
	Alb. Öfverström										
	annan mark	- -	- -	3 05,0	- -			9 50	39 52	30 02	
	hvitmossl, frostf.	- -	- -	- -	12,04			- -	24 08	24 08	54 10
	Ystad litt. C I.										
	Algot Kristoffersson										
	äng till odling	- -	5 23,5	- -	- -			101 30	266 97	165 67	
	annan mark	- -	- -	3 49,5	- -			6 87	40 57	33 75	199 42
	Ystad litt. C II.										
	H. Grönbäck										
	äng till odling	- -	6 17,0	- -	- -			120 02	319 05	199 03	
	annan mark	- -	- -	1 87,0	- -			3 74	22 00	18 26	217 29
	Ystad litt. B										
	H. Grönbäck										
	åker	- 83,0	- -	- -	- -			21 60	42 76	21 16	
	äng till odling	- -	- 71,0	- -	- -			14 20	35 50	21 30	42 46
	Ystad litt. A.										
	Aug. Johansson										
	åker	1 86,0	- -	- -	- -			40 74	93 00	52 26	
	äng till odling	- -	3 72,5	- -	- -			75 09	195 01	119 92	172 18
	Trpt.	45 43,0	204 32,5	127 88,5	204,55			514 92	1403 26	- -	859 34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tryt	45 73,0	204 32,5	12 7 88,5	204,55			541 92	1401 3 26	- -	8398 34
	Bystad litt. A:										
	Soldattorp										
	Ång t. odling	- -	4 58,5	- - -				100 35	217 30	116 95	
	annan mark	- -	- -	3 55,0	-			7 10	36 66	29 56	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	0,92			- -	1 87	1 87	148 35
	Bystad, litt. C:										
	Soldattorp										
	ång till odling	- -	- 78,5	- -	-			10 67	22 31	- -	11 64
	Lunmareds Säteri										
	Nylanders Sterbhus										
	alias Krüger										
	åker	2 36,5	- -	- -	-			59 25	118 25	59 00	
	äng till odling	- -	48 11,5	- -	-			948 82	2432 74	1483 92	
	annan mark	- -	- -	1 89,0	-			3 78	30 24	26 46	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	8,95			- -	35 80	35 80	1605 18
1	Åsarp N:o 3 Ladugården										
	Aktiebolag Fr. Brusewitz										
	åker	4 60,5	- -	- -	-			94 36	218 41	124 05	
	Äng att odla	- -	18 71,0	- -	-			362 93	941 14	578 21	
	annan mark	- -	- -	10 92,0	-			29 16	184 81	155 65	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	7,64			- -	25 62	25 62	883 53
2	Åsarp N:o 1 o. 2 Öfver										
	gårdarne nedergården										
	A. B. Fr. Brusewitz										
	åker	31 6,5	- -	- -	-			78 95	158 75	79 30	
	Äng till odling	- -	44 41,5	- -	-			811 47	2146 57	1335 10	
	annan mark	- -	- -	8 57,5	-			17 15	114 45	97 30	
	hvitmosse, frostf.	- -	- -	- -	41,49			- -	104 40	104 40	1616 10
	Tryt.	55 56,5	320 63,5	152 82,0	263,55			7938 91	20804,05	- -	12863 14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sammandrag (för lika förslaget)										
	Tryt.	55 56,5	320 63,5	152 82	263,55			7938 91	20804,05	- -	12863 14
	Fäle Aktiebolag										
	Fr. Brusewitz										
	åker	2 97,5	- -	- -	-			63 91	148 75	84 84	
	äng till odling	- -	29 67,0	- -	-			607 76	1309 14	701 38	
	annan mark	- -	- -	36,5	-			1 13	5 65	4 52	790 77
	Lunmareds Säteri										
	Ing. Simon Nylander										
	åker	- 52,5	- -	- -	-			11 78	26 25	14 47	
	äng till odling	- -	6 76,5	- -	-			135 30	241 70	106 40	
	annan mark	- -	- -	1 23,5	-			20 74	40 48	20 74	141 11
	Summa	60 05,5	357 07,0	154 62,0	263,55			877 03	2257 07	- -	13794 99

Repartition

					Personer			Procent
	Öfrarp, Grefve C. Sparre	deltager för uppskattad förråd						
				ram af	198	58	√ med	1 770
1/16	Hestra do	"	"	"	330	87	√ "	2 398
	Slumsvik, lit A I. H. J. Rydin √	"	"	"	358	73	√ "	1 873
	Slumsvik, lit C I. H. J. Rydin √	"	"	"	106	98	√ "	0 775
	Slumsvik, lit A II, Y3. Grönlund	"	"	"	180	86	√ "	1 311
	Slumsvik, lit A III Y3. Grönlund	"	"	"	54	10	√ "	0 392
	Slumsvik, litt C II Hans Andersson	"	"	"	105	14	√ "	0 767
	Slumsvik, lit Y3. Ida Lundin	"	"	"	223	57	√ "	1 631
	Slumsvik, litt D II Lukas Eliasson	"	"	"	83	91	√ "	608
	Ytterås Soldattorp	"	"	"	25	68	"	186
	Månstad Stomhe[illegible]man	"	"	"	540	10	"	3 915
	Gd Månstad lit. A a, Carl Claesson	"	"	"	271	16	√ "	1 966
	Månstad litt A b. Carl Larsson	"	"	"	178	23	"	1 292
	Y3redared, Oscar Y3onander √	"	"	"	167	73	√ "	1 216
	Y3örnarp litt. C I & C II Joh. Gustafsson √	"	"	"	734	72	√ "	5 324
	do do D I & D II Aug. Svanberg √	"	"	"	396	45	√ "	2 874
	do do E. Soldattorp, Joh. Gustafsson	"	"	"	22	62	√ "	0 167
	Y3acka, Carl Johansson	"	"	"	35	23	√ "	0 255
	Y3rundtorp, lit Y3. Elas Svensson	"	"	"	225	60	√ "	1 635
	do C b P. M. Ygstraud	"	"	"	64	22	√ "	0 465
	do " Da Josefina Andersson	"	"	"	103	35	√ "	0 749
	do " Db. Alfred Johansson	"	"	"	12	92	√ "	0 094
	Y3ösereds Rusthåll	"	"	"	33	60	√ "	0 244
	Y3orrebo, lit C. Karl Johansson	"	"	"	133	67	√ "	0 969
	Do " Y3. Oscar Svensson	"	"	"	101	52	√ "	0 736
	do " A. Emil Pettersson	"	"	"	292	70	√ "	2 120
	Y3jördal, litt C. Axel Johansson √	"	"	"	148	01	√ "	1 075
	do " F III C. P. Y3örnander Aterbh.	afv.	"	"	66	93	"	0 485
	do " F I O. Y3örnander	Död.	"	"	98	04	"	0 711
	do " D. Axel Johansson √	"	"	"	187	94	√ "	1 362
	do " C. G. A. Lönnerblad Obs.	"	"	"	289	71	√ "	2 100
				Tspt.	5671	71	–	41 112

							Kronor		Procent		
Forts.											
Björstad, litt. F.II, L.pl. Björnanders Stenhh.	delägare	för	förbättring	af			51	35	med	0,390	%
D:o " F.I O. Björnander	"	"	"	"			85	54	"	0,648	%
D:o " D, Axel Johansson	"	"	"	"			178	54	"	1,352	%
D:o " C, L.A. Lönnerblad	"	"	"	"			285	97	"	2,166	%
D:o " B1, E. Strömbom	"	"	"	"			89	28	"	0,676	%
D:o " A, Carl Anderssson	"	"	"	"			448	18	"	3,395	%
Skärtebo,	"	"	"	"			368	26	"	2,790	%
Torp, Helena Johansson	"	"	"	"			533	83	"	4,043	%
Enegården, Alb. Andersson	"	"	"	"			138	51	"	1,049	%
Sibbarp, Josef Larsson	"	"	"	"			142	40	"	1,079	%
D:o Albert Öhman	"	"	"	"			147	65	"	1,118	%
D:o Aron Andersson	"	"	"	"			274	52	"	2,079	%
Bygstad, litt. D, Lars Andersson	"	"	"	"			62	11	"	0,470	%
D:o " E, Alb. Åhrenström	"	"	"	"			30	02	"	0,227	%
D:o " C1, Algot Christoffersson	"	"	"	"			199	42	"	1,510	%
D:o " C2, H. Grönbäck	"	"	"	"			217	29	"	1,646	%
D:o " B, D:o	"	"	"	"			42	46	"	0,320	%
D:o " A, Mez. Johansson	"	"	"	"			172	18	"	1,304	%
D:o " F, Salelattorp	"	"	"	"			146	51	"	1,110	%
D:o " G, D:o	"	"	"	"			11	64	"	0,088	%
Linnarens Säteri, O. Krüger	"	"	"	"			1569	38	"	11,887	%
Åsarp N:3, Alb. Fr. Rosencrantz	"	"	"	"			857	91	"	6,498	%
D:o N:o 2 D:o	"	"	"	"			1511	70	"	11,450	%
Fäle, D:o	"	"	"	"			790	74	"	5,990	%
Linnared, S. Nylander	"	"	"	"			141	11	"	1,070	%
						82	13201	63	—	100,00	—

Vemmenhög den 13 Mars 1905

Oskar Wilhelm Fredenfeldt

							Kronor		Procent		
Alternativ B. —											
Åsarps Grefve Sparre	delägare	för	förbättring	af			179	88	med	1,552	%
Hestra, D:o	"	"	"	"			199	04	"	1.718	%
Stumrik, litt. A1, K.J. Ryding	"	"	"	"			244	43	"	2,110	%
D:o " C1, D:o	"	"	"	"			85	10	"	0,734	%
D:o " A2, B. Grönlund	"	"	"	"			167	26	"	1,443	%
D:o " A3, D:o	"	"	"	"			46	70	"	0,403	%
D:o " C2, Hans Andersson	"	"	"	"			67	70	"	0,584	%
D:o " B, Ida Lundin	"	"	"	"			199	37	"	1.720	%
D:o " D3, Emil. Eliasson	"	"	"	"			69	97	"	0,517	%
Ekeredz Soldattorp	"	"	"	"			16	00	"	0,138	%
Mäntad Strom	"	"	"	"			378	60	"	3,267	%
Le Mäntad, litt. A, Carl Olsson	"	"	"	"			271	16	"	2,340	%
D:o " Ab, Carl Larsson	"	"	"	"			116	85	"	1,008	%
Bredared, Oskar Bonander	"	"	"	"			155	49	"	1,342	%
Björnarp, litt. C10. C2, Joh. Gustafsson	"	"	"	"			686	38	"	5,922	%
D:o " D10. D2 Aug. Svanberg	"	"	"	"			362	25	"	3,126	%
D:o " L, Soldattorp, Jak. Jonsson	"	"	"	"			22	62	"	0,195	%
Backa, Carl Johansson	"	"	"	"			35	23	"	0,304	%
Brunsttorp, litt. B, Claes Svensson	"	"	"	"			207	64	"	1,792	%
D:o " C2, P.M Högstrand	"	"	"	"			44	66	"	0,385	%
D:o " D2, Josefina Andersson	"	"	"	"			34	89	"	0,301	%
D:o " D6, Alfred Johansson	"	"	"	"			8	10	"	0,070	%
Rösereds Rusthåll	"	"	"	"			33	60	"	0,290	%
Konsebo, litt. C, Karl Johansson	"	"	"	"			45	00	"	0,388	%
D:o " B, Oskar Svensson	"	"	"	"			-	-	"	-	-
D:o " A, Emil Pettersson	"	"	"	"			221	98	"	1,915	%
Björkhed, litt. E, Axel Johansson	"	"	"	"			81	53	"	0,704	%
D:o " F11, L.pl. Björnanders Stenhh.	"	"	"	"			33	75	"	0,291	%
D:o " F1, O. Björnander	"	"	"	"			55	00	"	0,475	%
D:o " D, Axel Johansson	"	"	"	"			134	54	"	1,161	%
D:o " C, L.A. Lönnerblad	"	"	"	"			180	15	"	1,555	%
D:o " B1, E. Strömbom	"	"	"	"			61	40	"	0,530	%
							Forts.				

					Kronor		Procent
Kjörd.							
Kjörbal, lin. Arr, Carl Andersson	Skattegen för förbättring af				365	84	med 3,157 %
Skärlebo	"	"	"	"	301	18	" 2,600 %
Torp, Selma Johansson	"	"	"	"	476	84	" 4,115 %
Ewegården, Albert Andersson	"	"	"	"	138	51	" 1,195 %
Sibarp, Josef Larsson	"	"	"	"	142	40	" 1,230 %
D: Albert Olsson	"	"	"	"	147	65	" 1,274 %
D: Aron Andersson	"	"	"	"	256	23	" 2,211 %
Dyntad, lin. d, Lars Andersson	"	"	"	"	49	07	" 0,423 %
D: " b, Mlle. Öhrenström	"	"	"	"	-	-	" -
D: " C:x, Mg. Christoffersson	"	"	"	"	165	67	" 1,430 %
D: " C:x, A. Gröndahl	"	"	"	"	199	03	" 1,717 %
D: " B, D:	"	"	"	"	42	46	" 0,366 %
D: " a, Aug. Johansson	"	"	"	"	172	18	" 1,486 %
D: " F. Lobaeus	"	"	"	"	116	95	" 1,010 %
D: " G. D:	"	"	"	"	11	64	" 0,100 %
Linnarids Säteri, O. Krieger	"	"	"	"	1542	92	" 13,314 %
Åtorp, N:o 3, AB. F. Bratsevitch	"	"	"	"	702	26	" 6,060 %
D: N:o 2 D:	"	"	"	"	1414	40	" 12,205 %
Tåle D:	"	"	"	"	786	22	" 6,784 %
Linnared. P. Nyqvander	"	"	"	"	120	87	" 1,043 %
				83	11588	59	— 100,00 —

Varnhem den 13 Mars 1905.

Bror Leonhard Fredrand

Bilaga Lit. B.

KONGL. MAJ:TS
BEFALLNINGSHAFVANDE
I
ELFSBORGS LÄN.
LANDSKANSLIET.

Att lecspår mot en af Landtbruksingeniören Bror Emil Hildebrand den 28 Juli 1903 upprättad syneförrättning för reglering af Sämån i Kinds härad icke befinnit mera lägga till handlingarnes anmälan, lemnar Generalstaben i Landskansliet, den 5 Mars 1904.

Ex officio:

Fr Fahlerikstrom.

FEMTIO ÖRE

Lagen 0,50
Stämpel 0,50.

Jmr Jn Rosen.

Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand gör lecspår.

Bilaga Lit. F.

Utdrag ur Protokollet för vid extra kommunalstämma med Finnskoga socken särskild beslutsägare den 17 April 1904.

Stämman var påkyld i Finnskoga kyrka den 10 April 1904.
Sockenmännen hade blifvit kallade att yttra sig angående mönstrandsstämmans (stämmans) framställning jemte förslag angående indragningen af de vattensjuka markerna och ersättningen för dessa ödemarkegarna kring nämnda sjöar med skall att de vore kunnade reglera dessa vattendrag för torläggning af ordinarie vara mader samt för torläggning af här belägna stora fastjordsområden samt att de till dessa företag erhållna lån av ordinarie länsfonden samt af annat utan återbetalningsskyldighet av fastighetsägarna, hvilka kommunalstämman för sin del ville tillåta att dessa företag skulle belåna till största nytta för vanna och genom den betydliga fastighetsökning som skall följa af dessa anläggningar förvärfvas skulle belåna en följd.

Som ofvan
Lars Larsson
Ordf. i Kom. Stäm.

Upplåt att på stället justeras.

Th. Jorgensen
C. O. Skaglund

Vidimeras
Lars Larsson

Utdrag.

Bilaga litt. F.

Protokoll, hållet vid ordinarie kommunalstämma med Södra Åsarps kårtbevättigade i Lunnareds gästgifvaregård den 11 April 1904.

— — — — — — — — —

§ 5. Från Ordföranden i "Sämåns regleringsföretag" Herr Ingenjör F. Brunswick hade ingått en skrifvelse med anhållan att stämman måtte yttra sig med afseende på den nytta, som genom Sämåns regulering ansågs kunna anses vinnas; och beslöt stämman med anledning däraf att ena sig om följande utlåtande:

"Sedan strandägare kring Sämån blifvit meddelat, att de voro hänvisade reglera detta vattendrag för torrläggning af odlingsbara marker samt för torrläggning af lägre belägna torra fastigheter samt att de torde detta förslag ärnade röra sådan åtgärd som afsåg, utan återbetalningsskyldighet, ur fiskevårdsmedlen för sin del uttala, att detta förslag skulle befinna tillräcklig nytta för denna ort genom den betydliga frostminskning, som i följd af detsammas utförande skulle befinna en följd".

§ 6. Att justera protokollet utsågs Skjöldmen August Josefsson i Åsarp och Klasarbetaren Oskar Andersson Lunnared

Justerade A. Josefsson Oskar Andersson Som ofvan
Carl A. Brunswick

Från kronofogdemyndighet befullmäktigas:
A. Bratberg kommunalstämmans vice ordförande. G. Lindstedt.

Afskrift

Bilaga Lit. F.

Protokoll, förd vid extra kommunalstämma med Mönstads kommun den 18 April 1904.

§ 1.

Sedan strandegarne Kring Sunäs hit meddelat, att de voro sinnade reglera detta vattendrag, för torläggning af odlingsbara marker samt för torläggning af här belägna stora frostförande kvittvassor samt att de till detta företag ämnade söka såväl lån ur odlingslånefonden som äfven anslag utan utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, beslöt kommunalstämman för sin del uttala, att detta företag skulle blifva till största nytta för denna ort genom den betydliga frostminskning, som i följd af detsammas utförande skulle blifva en följd.

Som ofvan
Carl Andersson
St. nämn.

Genast uppläst och justerad betygar.
Joh. Gustafsson Carl Isaksson

Rätt utdraget styrker
Carl Andersson
St. nämn.

Sta. Cj.

Undertecknade intressenter uti det
företag, som efter reglering af Sånåu inom
Finnekumla, Månstad, Södra eskarp och Fra-
mnemo socknar af Elfsborgs län önska
få afdikning af oss tillhöriga frostförmå-
mark erhålla utslag utan återbetalnings-
skyldighet ur frostfonden.

Limmared den 26 April 1904.

Namn	Hemman	Socken
C. Sparre	Öfrarp ö Hestra	Finnekumla
Carlsdammen	Limmareds Bruk	S. Skoga ö Ramm.
F.W. Bruseus	Limmared Bruk	S. Åsarp
	Karrebo	Månstad
Carl Johansson	Björnarp öfre	Månstad
Joh. Gustafsson	Skärdebo	S. Åsarp
A. Blomquist	Bruntorp	Månstad
Josefina Andersson	Bruntorp	Månstad
O.K. Wiktorsson	Bruntorp	"
Carl O. Claesson	d:o Måndal	"
Claes Svensa	Bruntorp	"
J.M. Pettersson	Kvarnvad Sibbarp	
Aron Andersson	Sibbarp	
Josef Larsson	Torp	Månstad
Ernst Johansson	Skeensvik	d:o
H.J. Bergelin	Björnd	d:o
L.J. Lönnerblad	Björndal	"
D.E. Strömborn		
Carl Andersson	Björndal	dito
Axel Johansson	Björndal	dito
Albert Andersson	Enegården	dito
Albert Ödman	Sibbarp	dito
O. Wrigert	Limmared sätero	Tranemo
Alb. Österström	Bystad	Tranemo
L.P. Andersson	Byerad	Tranemo
A. Bengtsson	Wägabo Bystad	Tranemo
J.A. Kristoffersson	Malomyr Bystad	Tranemo
Aug. Johansson	Bystad Östergård	Tranemo
H. Johansson	Bystad Östergård	Tranemo

Lit. G.

Undertecknade intressenter uti det
företag, som afser regleringen af Säm-
o. Finnekumla, Månstad, Södra Åsarps och
Tranemo socknar af Elfsborgs län önska
till detta arbetes utförande erhålla lån
ur nadlingslånefonden.
Limmared den 26 April 1904

Namn	Hemman	Socken
C. Sparre.	Öfrapö Hestra	Finnekumla
Carl Hansson	dimmareds Bruk	S. Åsarp Tranemo
F.V. Brusewitz	Limmareds Bruk	S. Åsarp
Carl Johansson	Karreboa	Månstad
Jn. Gustafsson	Björnarp Öfre	Månstad
A. Blomquist	Stråvärte Eo	S. Åsarp
Josefina Andersson	Bruntorp	Månstad
P.M. Wigstrand	Bruntorp	Månstad
Carl O. Claesson	Lm Månstad	"
Claes Jonsson	Bruntorp	"
J.N. Pettersson	Björnarp	
Aron Andersson	Silbarp	
Joseph Larsson	Silbarp	
Ernst Johansson	Torp Lilla mark	Månstad
L.A. Lauterbladh	Björke	Månstad
H. J. Bexelius	Stenvik	
D.E. Strömbom	Månstad Bjärdal	"
Carl Andersson	Bjärdal	Månstad
Axel Johansson	Bjärdal	dito
Albert Andersson	Enegården	dito
Albert Alman	Silbarp	Tranemo.
O. Wrugen	Limmared säteri	Tranemo
Alb. Ohlsson från Bystad	Bystad	Tranemo
L.P. Andersson	Bystad	Tranemo
A. Bengtsson	Wägabo Bystad	Tranemo
J.A. Karlsson	Mellanby Bystad	Tranemo
August Johansson	Bystad Öfregård	Tranemo
H. Gronbäck	Bystad	

V. A. Johansson	Brunterp Yttre	Månstad
Pet. Pettersson	Karreba	Månstad
Fr. Aug. Svanberg	Björnarp	Månstad
A. Svensander	Bredared	Månstad
A. Andersson	Stenstorp	
Oscar Svensson	Karreba	Månstad
E. Pettersson	Karreba	Månstad
B. Gränlund	Stenstorp	Månstad
Karl Isaksson	Stenstorp	Månstad
Ida Lundin	Stenstorp	Månstad
Gustaf Gustafsson	Stenstorp	Månstad
Carl Johansson	Backa	Månstad

P.A. Pettersson	Korreba	Månstad
Petter Svanberg	Björnarp	Månstad
A. Benander	Bredared	Månstad
W. Andersson	Slumsvik	do
Edgar Svensson	Korreba	Månstad
E. Eriksson	Korreba	Månstad
B. Grönlund	Slumsvik	Månstad
Karl Isakssons	Slumsvik	Månstad
Ida Sundin	Slumsvik	Månstad
Gustaf Gustafsson	Slumsvik	Månstad
Carl Claesson	Brunlorps Yttre	Månstad
Carl Johansson	Backa	Månstad

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

4341/10

Godkändt d. 17/1 1911.

FEMTIO ÖRE

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet. Distriktsingeniören.

Bevis

om verkställd afsyning å
"Begränsning af Sämån för förläggning och odling af varpenkadade marker (samt minskande af frostbändig bredden å marken) tillhörande hemman, belägna inom Finnekumla, Månstads, Södra Åsarps och Tranemo socknar samt af Finnes kåsad, Älfsborgs län."

Planen fastställd den 6 September 1905.
Ändring däri medgifven af Kungl. Maj:t genom nådigt bref af den 18 November 1910.
Statsbidrag: från anslaget till odlingsändamål, kronor Sjuhundranio Tusen sjuhundra (109.900).
Kontraktet om arbetets utförande antaget den 21 November 1905.
Fastställd arbetstid till den 1 September 1913.
Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget: för varpanläggningen 120.776 kr.
" odlingen 32.190 "
Summa 152.976 kr.

Vid af Undertecknad den 30 och 31 Oktober 1910 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har det befunnit, att berörda

vattenafledningen, blifvit utförda i nära öfver-
ensstämmelse med fastställda arbetsplanen
och däri af Kungl. Maj:t den 18 November 1910
medgifven ändring, och hafva arbetena i öf-
rigt blifvit tillbörligen godkännande förrättade.

I samma kontrakt upptager anslag
till protokollsutdragsförrättningen, men äro dit-
hörande arbeten ännu ej fullbordade.

Göteborg den 19 Dec 1910
Wilhelm Ingelsund

Kapten, Distriktsingeniör
i Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Stämpel: 0.15
Porto: 1.10
1.25 kr.

Med stöd af Kungl. brefvet den 6 September
1905 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 21 November 1905.

Rudolf Nijnblad.

P. H. Ekenblad

Kungl.
Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.

2420/10

63.7

P 53 0094

Kontrakt
angående

Reglering af Sämån m. m.

Älfsborgs län.

Styrelsen för Sämåns reglering

3-10
07

Utdrag:

Protokoll, fördt vid sammanträdet med Styrelsen för regleringen af Sämån enligt del på sammanträdet i Södra Åsarps skolhus sistlidne 28 Juli anlagna 8 k. mindre förslaget, i Mäntorps skolhus den 12 Augusti 1903

Samtliga styrelseledamöterna voro tillstädes.

§1. Till ordförande i styrelsen valdes Ingenjör F. Bruscewitz på Limmared.

§2. Till kassör utsågs åforvaltades Ingenjör F. Bruscewitz.

— — — — —

— — — — —

Mäntorps skolhus den 12 Augusti 1903

F. Bruscewitz, Joh. Gustafsson

Claes Sparre, Carl Bruscewitz, Carl Johansson

Rätt utdraget bekygga:

A. Brantberg
Limmared

G. Lindstedt,
Limmared.

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Inkom till Jordbruks-Dept
d. 21 SEP. 1910

1666.

2420
10

Inkom till
K. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
den 24 MAJ 1910

Till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Med remissaktens återställande får jag härmed vördsamt afgifva infordradt yttrande öfver en af arbetsstyrelsen för "Sämåns reglering" gjord underdånig hemställan om vissa ändringar af fastställda arbetsplanen.

På anmodan af nämnda arbetsstyrelse har jag, efter verkställd tj. inspektion sistliden höst utfört sektioneringar af hela den reglerade å-sträckan för att exakt kunna utröna, i hvad mån å-Sektionerna afvika från den form, fastställda planen angifver. Därefter har jag med stöd af dessa mätningar uppgjort de ritningar samt utfört de beräkningar, som åtfölja arbetsstyrelsens underdåniga ansökan. Af dessa framgår, att Å-rensningen utförts för grundt men med större bottenbredder. Enligt de gjorda uträkningarne öfver afbördningsförmågan framgår, att den ökade bottenbredden ger kanalen den önskade afbördningsförmågan, oaktadt ån blifvit för grundt upprensad.

Då det dessutom praktiskt har visat sig, att torrläggningen gifvit ett synnerligen godt resultat, och det med all säkerhet skulle blifva för intressenterna mycket ekonomiskt betungande att upptaga kanalen till fastställdt djup, utan att därmed vunnes motsvarande fördelar i torrläggningsafseende, får jag vördsamt tillstyrka, att den gjorda afvikelsen från fastställda planen icke måtte lägga hinder i vägen för företagets godkännande samt att för det framtida underhållet de

å mina ritningar antecknade kanaldjupen och bottenbredderna måtte lända till efterrättelse.

Sedan frågan om dessa sektionsändringar blifvit afgjord, är det i öfrigt ingenting som hindrar mig att utfärda afsyningsbevis med tillstyrkan om godkännande.

Göteborg den 21 Maj 1910.

Arthur Appelquist

Kapten, Distriktsingeniör.