Akt nr:

P-E1a-0143

AU$P-E1a-0143

Till Landtbr.-styrelsen

Ink. till Jordbruks-Dep:t d. 30 DEC. 1914

KUNGL. GÖTA HOFRÄTT 3 MRS 1920

2954/14

Avskrifter.

P 16*0143

FÖRSLAG

till torrläggning av vattensjuka och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Gästarp, Slätte och Limmareds Säteri uti Tranemo socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Till den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 dec. 1912 fastställts, med villkor, att beträffande diken, där sidolutningen föreslagits brantare än 1:1 och där jordmånen vid utförandet skulle visa sig vara annorlunda än i förslaget angivits, dikesslänterna givas den mindre lutning, som av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen kan godkännas; att samtliga i företaget ingående träbroar förses med bärplank av minst 7,5 centimeters tjocklek; att i utfartsbron vid 1, diket A, inläggas 5 bärbjälkar av minsta tvärgenomskärning 15 x 20 centimeter och med högst 0,9 meters inbördes avstånd; att i utfarts~~vägen~~vägsbron vid XVII + 28, diket A, inläggas 5 bärbjälkar av minsta tvärgenomskärning 15 x 15 centimeter med högst 0,9 meters inbördes avstånd; samt att vägtrummorna enligt typ A och typ B förses med täckhällar av respektive minst 0,4 meters och 0,35 meters tjocklek; samt ~~att~~ med intressenternas medgivande rätt till ändring enligt anteckning under kostnadsförslaget.

Översiktskarta.



1:100000

Stockholm den 28 april 1913.

Fridolf Wijnbladh.

F. H. Steinman.

Vidimeras ex officio:

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande att dikning som är upptagen under benämningen "gemensam torrläggning ensamt för prast-avdikning" må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen, dels och föreskrivit att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 11.040 kronor till 60 kronor. Stockholm den 15 februari 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Rätt avskrivet betyga

Staadvan

Förslag

till torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gästarpo och lägenheterna Stickbacken, Rydet n:o 2 samt Horshagen uti Tranemo socken, Kinda härad av Älvsborgs län.

Sedan Kunungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 14 juni 1909 förordnat mig, att i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gästarp samt Limmareds Säteri uti Tranemo socken, har sådan syneförrättning påbörjats den 10 augusti samt avslutats den 3 september 1909, sedan undersökningarne för densamma verkställts under juli månad samma år.
Denna syneförrättning har därefter vunnit laga kraft.

Av detta företag beröras följande hemman och lägenheter:

3/16 mtl.	Bystad	ägare:	Alb. Öfverström.
3/16 "	Bystad	"	Lars Andersson.
"	Bystad	"	G. Andersson.
1/4 "	Bystad	"	A. Grönbäck.
1/4 "	Bystad	"	Alfred och August Johansson.
1/4 "	Bystad	"	A. Kristoffersson.

Frå Limmareds Säteri nu mera frånsålda lägenheterna:

Bron	"	?
Stickbacken	"	A. J. Ödman.
Nybygget	"	? K. A. R. Johansson
Rydet n:o 2	"	Alfred Andersson.
Horshagen	"	Fritz Abrahamsson.
Rydet n:o 1	"	? C. A. Johansson
1/4 mtl. Slätte	"	Alfred Andersson.
1/8 " Slätte	"	A. Svensson.
./8 " Slätte	"	J. Svenssons Sterbhus.
1/8 " Gästarp	"	August Ryström.
1/32 " Gästarp	"	Oskar Ryström.
1/32 " Gästarp	"	Rickard Ryström.

Direktören Simeon Nylander i Göteborg är delägare uti den Alfred och August Johansson i Bystad tillhöriga vitmossen.

Sedan samtlige intressenter i detta torrläggningsföretag, med undantag av Lars Andersson och G. Andersson i Bystad samt, äro icke intressenter i odlingslåneföretaget ägarne av de från Limmareds Säteri nu mera frånsälda lägenheterna Bron, Nybygget och Rydet n:o 1, förklarat dels jämlikt § 13 uti det vid syneförrättningen förda protokollet dels jämlikt bilagde ansökningshandling 2bil. litt G), att de till detta företags utförande önska erhålla såväl lån ur Statens odlingslånefond som även anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, får jag för sådant ändamål härmed, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, samt på grund av verkställda undersökningar och förda förhandlingar avgiva följande

Betänkande.

Orienterande beskrivning.

Avdikningslägenheten befinner sig på ömse sidor om Alvesta - Borås järnväg å dess sträcka Limmared - Boda, något över en kilometer väster om Limmareds station, och bildar första avdelningen av den stora mosstrakt, som sträcker sig från Limmared ned mot Svenljunga.

De här ifrågavarande mossarne ligga omedelbart intill och omkring de hemmans åkerjord, vilka av detta dikningsföretag beröras.

Orsaken till markernas vattenskadade och frostspridande tillstånd.

Orsaken till vattenskadan är att söka däri, att de genom avdikningslägenheten framrinnande bäckarne - gemensamt hallade Bystadbäcken - äro fullständigt oreglerade, eller, där de verkligen äro grävda, äro de igenfallna och icke underhållna.

De stora mossarne sakna varje spår av avdikning.

Arealer och jordmån.

Genom det ifrågavarande avdikningsarbetets utförande torrläggas följande arealer : redan odlad mark .... 43,475 h:ar

odlingsbar mark .... 11,~~895~~900 "

äng utan odlingstvång ..... 27,29 "

vitmossar .... 237,55 "

Tillsammans 320,215 hektar.

Den dugliga marken består ab torvdy på sand, grus eller sten. Dyjordens djup är kanske i medeltal c:a 1,00 meter, men det kan stundom överstiga 2,00 m. Dyjorden är fast och god, någon nämnvärd sättning av densamma toricke behöva befaras, enligt vad erfarenheten visat från närliggande torrlagda företag med liknande jord.

Vitmossarne äro synnerligt dåliga och lösa, ofta över 3,00 m. djupa, därav vitmossa ända till två meters djup, därunder sämre torv,och underst sten och grus.

Avkastning och jordvärden.

Den nuvarande nettoavkastningen från de dugliga markerna är uppskattad till 1693,58 kronor pr år,- och samma slags avkastning pr år efter avdikningens utförande är beräknad till 3573,70 kronor, vadan alltså genom torrläggningen skulle åstadkommas en ökad årlig nettoavkastning av1880,12 kronor.

Kapitaliserat efter fem procent motsvara dessa siffror:
ett nuvarande jordvärde av .... 33871,60 kronor
ett blivande jordvärde av .... 71474,00 kronor
alltså genom torrläggningen ett ökat
jordvärde av .... 37602,40 kronor.

För lånesökandes vidkommande utgör arealen duglig mark, som torrlägges, 71,765 hektar,- dess nuvarande jordvärde 29630,60 kronor,- dess blivande jordvärde 62323,00 kronor,- och jordförbättringen sålunda 32692,40 kronor.

De frostspridande mossarne hava för närvarande praktiskt taget intet värde och bliva efter avdikningen likaledes värdelösa,- de äro fullständigt odugliga till odling.

(Se vidare härom bil.litt. A, Tabell,- bil. litt. B,och B^1, Ägobeskrivning samt bil.litt. D, avskrifter av synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd.)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C bifogas kostnadsförslag slutande på en summa för torrläggningen av 53830,20 kronor och för odlingen av 1189,50 kronor. Torrläggningskostnaden är uppdelad uti kostnaden för diken, som huvudsakligen beröra duglig mark, 23316,20 kronor och rena frostdiken 30514,00 kronor. emellertid tjäna ju en hel del av de förra dikesslagen även direkt frostminskningen, och alla göra det indirekt. Det är därföre rätt svårt uppdraga någon bestämd skilnad emellan de båda olika slagen diken. Priserna pr kbm. äro sådana, som under senaste åren betalats här i trakten, och torde näppeligen tåla någon nedprutning. Arbetet i morängruset här i orten har visat sig vara mycket tungt, då gruset i allmänhet är pinmoartat. Priset pr kbm. grävning i mosstorv får icke sättas under 50 öre, då mossarne visat sig vara rika på stubbar och virke.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Vattensamlingsområdet för ifrågavarande avdikning är icke vidare stort c:a 1600 h:ar. Tillrinningen vid flod får knappast räknas högre än 0,7 l/s pr H:ar och hela framströmningen vid flod skulle således kunna bilva 1,1 kbm. vatten pr sek.

Lutningar och dimensioner.

Lutningarne äro, som vanligt i denna ort, mycket goda,- minsta lutning, som behöver föreslås, är 1:1000.

Uti diket litt. A, den egentliga Bystadbäcken, föreslås å nedre sträckan till n:o 13 en bottenbredd av 1,20 m., för att kunna hålla flodvattenytan nere till 0,6 á 0,7 m. över botten. Sidolutningen föreslås här till 1:1:5.- efter en kort övergång med 1,00 m. bottenbredd blir samma bredd 0,60 m. uti detta dike liksom uti samtliga s.k. bäckar. I övriga diken tages bottenbredden 0,30 m.

Sidolutningen tages 1:0,5 i torvjorden och 1:1,00 i grus eller sand.

I övrigt framgår dikenas olika dimensioner av de ritningar, som åtfölja detta betänkande och av den grävningslista, som åtföljer kostnadsförslaget

Broar.

Där broar nu finnas, skola sådana ombyggas. Den största bron blir vid företagets börjah över diket litt. A, där genomsläppningsöppningen bör tagas 1;70 m.

I övrigt hänvisas till ritningarne.

Avdikningen berör icke någon allmän väg utan ensadt enskilda utfartsvägar och gärdesvägar.

Avdikningens effekt.

Genom de föreslagna avloppsdikenas upptagande torrläggas först och främst betydande arealer odlad och odlingsbar jord samt kommer vattnet att bortledas från de stora vitmossarne. Dessas frostspridande ägenskaper komma härigenom att minskas till båtnad för flere tiotal hektar gammal åkerjord tillhörig dessa hemman, inom vilka denna avdikning nu skall ske.

Avdikningens laglighet.

Emot dikningsföretaget möter intet laga hinder. Den avslutade syneförrättningen har vunnit laga kraft. Inga nedanförliggande vare sig marker eller vattenverk kunna av företagets utförande skadas.
Emellertid synes skäl föreligga, att till företagets utförande förvärva tillstånd från det allmännas sida.

Arbetets utförande.

Samtliga diken berörande duglig mark böra vara fullbordade inom fem år, efter sedan lån ur odlingslånefonden blivit beviljat,-
Frostdikningen bör vara fullbordad inom tio á femton år, efter sedan anslag till densamma beviljats. För frostdikningen torde lämpligen kunna bestämmas, att årligen skall dikas för 2000 á 3000 kronor enligt det fastställda kostnadsförslaget.

Liknade med statsmedel understött företag i närheten.

Till Sämåns reglering, vilket företag ligger i omedelbar närhet till det ifrågavarande företaget, har på sin tid beviljats såväl lån ur odlingslånefonden som även anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden.

De dugliga markernas skötsel.

För denna sak synes föga vara att föreskriva. Grannföretaget Sämåns reglering har redan lärt vederbörande, hur sådana torrlagda marker skola skötas, för att bringa största avkastning. Vid Sämån äro flere försöksfält anlagda från Svenska Mosskulturföreningen och här lära vederbörande kunna få all upplysning för jordens skötsel, de behöva.

Tillstyrkande.

Det är icke svårt att tillstyrka att ett företag såsom det här ifrågavarande må understödjas med statsmedel. Företaget talar för sig självt och det vill ju synas för var och en klart, att företaget är av allra största betydelse för intressenterna i detsamma. Hjälp behöves i denna del av vårt land och det är ju gott, att hjälp finnes.

Beträffande fördelningen av lån och av anslag kan anledning finnas till eftertanke. Jag skulle ju helt enkelt kunna föreslå, att i enlighet med mitt kostnadsförslag, för den händelse detsamma godkännes, ett lån ur odlingslånefonden beviljades till ett belopp av 23300 kronor och anslag utan återbetalningsskyldighet beviljades till hälften av det belopp, vartill kostnaden för frostavdikningen blivet beräknad, eller hälften av 30500 kronor- således 15200 kronor.

Men å andra sidan torde det vara skäl besinna, att de diken, som skola i första hand gagna den dugliga marken likväl även i mycket hög grad gagna frostavdikningen och i många fall äro nödvändiga för denna.

Jag tillåter mig därföre, med hänsyn därtill att den odugliga frostspridande marken utgör 74 % av all i företaget ingående mark, vördsamt föreslå, att fördelningen sker sålunda, att till företaget må beviljas i anslag utan återbetalningsskyldighet 20000 kronor och i lån från odlingslånefonden 18500 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000.

2:o) Tabell, bil.litt. A.

3:o) Ägobeskrivning, bil.litt. B och B^1.

4:o) Kostnadsförslag, bil.litt. C.

5:o) Avskrifter av vis syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil.litt. D.

6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E.

7:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil.litt. F.

8:o) Ansökningshandling om lån och anslag, bil.litt. G.

9:o) Plankartor i skalan 1:4000 i 4 blad.

10:o) Profil - och sektionsritningar i skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och bredd,- samt broritningar i skalan 1:50- tillsammans 11 blad.

Länsstyrelsens resolution rörande tillstånd från det allmännas sida lär följa.

Vänersborg den 8 januari 1911.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandens andel.			
	Areal hektar		Värde kronor		Areal hektar		Värde kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet av:								
åker	43	47,5			36	56,5		
odlingsmark	11	89,5			11	89,5		
äng utan odlingsvärde	27	29,0			23	30,5		
Summa	82	66,0	33871	60	71	76,5	29630	60
vitmossar	237	55			220 ~~237~~	67 ~~55~~		
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
åker, förbättrad	43	47,5			36	56,5		
D:o, förut äng	11	89,5			11	89,5		
äng, utan odlingsvärde	27	29			23	30,5		
Summa	82	66,0	71474	–	71	76,5	62323	–
vitmossar	237	55			220 ~~237~~	67 ~~55~~		
Kostnad			37602	40			32692	40

Vänersborg den 16 Maj 1910.

Bror Emil Hildebrandt

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrandt

Avskrift

Bil. Litt. B.

Ägobeskrivning

Beskrivnings och värderingslängd över vattenskadade mark tillhörig nedanstående lånesökandes hemman.

Hemmanets N:o	Hemmanets Mtl	Hemmans, lägenheters o ägares namn	Areal: åker	Areal: äng som bibehålles	Areal: för odling föreslagen mark	Areal: annan mark	Jordförbättringens värde genom avdikningen: å för odling föreslag. mark		Jordförbättringens värde genom avdikningen: å övrig mark		D:o genom odlingen: i medeltal	D:o genom odlingen: å hemmanet el. lag
	3/16	Bystad, Alb. Öfverström	303.5	– –	231.0	136.0	1315	–	1812	20		
	1/4	Bystad, A. Grönbäck	395.0	– –	343,5	–	1069	20	2023	80		
	1/4	Bystad, Alfr. o. Aug. Johansson	141.0	– –	– –	170.	–	–	1192	60		
	1/4	Bystad, A. Kristoffersson	28.5	– –	– –	141.	–	–	657	40		
	lag	Stickbacken, A.J. Ödman	333,5		201.0	58.5	1097	–	1867	20		
	"	Rydet N:o 2, Alfr. Andersson	424,5	– –	– –	186.0	–	–	3161	40		
	"	Horshagen, Fritz Abrahamsson	468.0	. .	258	77.0	1402	40	2739	60		
	1/4	Slätte, Alfr. Andersson	263,5	. .	156	289.5	762	20	3253	40		
	1/8	Slätte, A. Svensson	252,5	. .	–	61.0	–	–	1270	60		
	1/8	Slätte, J. Svenssons sterbh.	208.5	. .	. –	376.0	–	–	2073	–		
	1/4	Gåstorp Aug. Ryström	510.0	– –	. .	421.0	–	–	3878	80		
	4/32	Gåstorp, Oskar Ryström	194.5	– –	– –	281.0	–	–	2045	40		
	2/16	Gåstorp, Rickard Ryström	133,5	– –	. :	133.5	–	–	1687	20		
		Summa	3656,5	– –	1189.5	2337.5	5645	80	27046	60		
							32692,40					

Vänersborg den 16 maj 1910.

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bil. litt. B1.

Ägobeskrifning
öfver i företaget ingående vitmossar.

	Hektar		Summa	
3/16 mtl. Bystad, Alb. Öfverström	4	73.		
3/16 " D:o Lars Andersson	11	44.		
1/128 " D:o G. Andersson	1	62.		
1/4 " D:o A. Grönbäck	69	77		
1/4 " D:o Alfred o. August Johansson	61	80		
1/4 " D:o H. Grönbäck	3	44		
1/4 " D:o A. Kristoffersson	5	35		
Sågverket Rydet N:o 2, Alfr. Andersson (f.d. Banken).	1	36		
" Horstorpen, Fritz Abrahamsson "	8	41		
" Rydet N:o 1 Bank A.B. Södra Sverige	-	08		
1/4 mtl. Hätte, Alfred Andersson.	35	45 54		
1/8 " D:o; A. Svensson	4	59		
1/8 " D:o J. Svenssons sterbhus	2	36		
1/4 " Gårtorp, Aug. Ryström	1	93		
1/32 " D:o Oskar Ryström				
2/16 " D:o Rickard Ryström	5	83		
Summa Mossar			237	55

Vänersborg den 16 maj 1910.

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

avskrift.

Bilaga litt. C.

Kostnadsförslag för avdikning vid Bystad, Slätte, Gästarp o. Lemmerods säteri uti Tranemo socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

fr. Stacke o. N:r	Längd m.	Djup m.	bredd öppen m.	bredd botten m.	arbete			Kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa
					A. Gemensam torrläggning för odling och även frostminskning							
					Diket litt. A. - Bystadbäcken							
0		1,25	1.20	4.95								
-1	100	1.30	.	5.10	torvjord, grus o. sten			255	1.	255	-	
+50	50.0	1.30	.	5.10	, , .			205	2:	410	-	
-2	50.0	1,50	.	5.70	, , .			232	1:	232	-	
-3	100.	1.50	.	5.70	, , .			518	1.70	362	60	
-4	100.	1.60	.	6.00	, , .			547	1.50	820	50	
-5	100.	1.85	.	6.75	sten o. grus			250	2:	500	-	
-6	100.	1.50	.	5.70	. ,			288	〃	576	-	
-7	100.	1.50	.	5.70	. ,			281	:	562	.	
-8	100.	1.85	.	6.75	, .			335	.	670	-	
-9	100.	1.70	.	6,30	torvjord grus o. sten			322	1.50	483	-	
-10	100.	1.80	.	6.60	. . .			232	1,50	348	-	
-11	100.	1.70	.	6,30	. . .			266	0.70	186	20	
-12	100.	1.80	.	6.60	. . .			381	0.60	228	60	
-13	100.	1.80	1,00	4.60	.			368	.	220	80	
-14	100.	2,10	.	5.20	.			368	.	220	80	
-15	100	1.80	0.60	4.20	.			365	0,50	182	50	
-16	100.	1.50	〃	3.60	.			226	.	113	-	
					berg			5	10-	50	-	
-17	100.	1.30	1.20	:	torvjord			72	0.50	36	-	
					berg.			65	6:	390	-	
-18	100.	1.50	1.20	3,40	torvjord o. grus			161	0.80	128	80	
					berg			65	6:	390	-	
-19	100-	1.55	0.60	3.70	torvjord o. grus			41	0.80	32	80	
					berg			90	6:	540	-	
-20	100.	1.65	.	3,90	torvjord			231	0,50	115	50	
-21	100.	1.50	.	3.60	.			237	.	118	50	
					Trspt.					8172	60	

längd sträcka N:o	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trspt.			8172 60	
-22	100-	1.50	0.60	3.60	torvdj	200	0.50	100 -	
-23	100-	1.50	.	3.60	.	200	.	100 -	
-24	100-	1.50	.	3.60	.	219	.	109 50	
-25	100-	1.60	.	3.80	.	262	.	131 .	
-26	100-	1.80	.	4.20	.	392	.	196 .	
-27	100-	1.50	.	3.60	.	211	.	105 50	
-28	100-	1.80	.	4.20	.	373	0.60	223 80	
-29	100-	1.80	.	2.40	.	351	.	210 60	
-30	100-	2.00	.	2.60	mosstorv	295	0.50	147 50	
-31	100-	1.80	.	2.40	.	295	.	147 50	
-32	100-	2.10	.	2.70	.	308	0.60	184 80	
-33	100-	2.20	.	2.80	.	360	.	216 -	
-34	100-	2.00	.	2.60	.	397	0.50	198 50	
+52	100-	1.80	.	2.40	.	53	.	26 50	
								10269 80	
					1 bro i utfartsväg vid N:o 1.			600 -	
							Sm	10869 80	
					tillägges 10% till förestående			1087 -	
					Summa kostnad				11956 80
					Bro i utfartsväg vid XVIII + 28 enl. räkning			- -	120 -
					2°/ dike lit. B				
0		1.50	0.60	3.60					
-1	100-	1.50	.	3.60	torvdj	250	0.50	125 -	
-2	100-	1.50	.	3.60	.	209	.	104 50	
-3	100-	1.50	.	3.60	. o. sand	256	0.70	179 20	
-28	28	1.50	.	3.60	. .	75	.	52 50	
							Sm	461 20	
					tillägges 10% till förestående			46 10	
					Summa kostnad				507 30
					Trspt. - - .	-	-	-	~~12464 10~~ 12584 10

Typ, Station v. Nr	Längd m.	Djup m.	bredd botten m.	dagen m.	arbete	kub. m.	à kr	Kostnad	Summa
					trpt.				~~12464 10~~ 12584 20
					3e/ av dike litt. G.				
2+12		1.40	0.30	1.70					
-3	100-	1.50	0.60	3.60	torvdy o. grus	205	0.80	164 -	
-4	100-	1.50	"	3.60	" "	225	"	180 -	
+70	70	1.20	"	3.00	" "	126	"	100 80	
						Sm		444 80	
					tillägges 10% till förestående			44 50	
					Summa i kostnad				489 30
					4e/ av dike litt. H.				
0		1.50	0.60	3.60					
-1	100-	1.50	"	3.60	torvdy, grus o. sten	150	0.80	120 -	
-2	100-	1.50	"	3.60	" " "	150	"	120 -	
+40	40-	1.50	"	3.60	" " "	60	0.60	36 -	
								276 -	
Typ B					en ~~gärdesstörar av trä~~ trumma för ägoväg ?			~~100~~ 120 -	
					en ~~bro~~ trumma för utfartsväg, ~~på stenfot~~			~~400~~ 120 -	
								~~776~~ 516 -	
					tillägges 10% till förestående			~~77 60~~ 51	
					Summa kostnad				~~853 60~~ 576 -
					5e/ diket litt. O.				
0		1.50	0.60	3.60					
-1	100-	1.50	"	3.60	mosstorv o. grus	200	0.80	160 -	
-2	100-	1.50	"	3.60	" "	175	0.70	122 50	
-3	100-	1.50	"	3.60	"	137	0.50	68 50	
-4	100-	1.50	"	3.60	"	173	"	86 50	
-5	100-	1.40	"	3.40	"	162	"	81 -	
-6	100-	1.80	"	4.20	"	231	"	115 50	
-7	100-	1.50	"	3.60	"	287	0.60	172 20	
-8	100-	1.75		4.10	"	292	0.50	146 -	
					trpt.			952 20	~~13807 -~~ 13640 40

120
60
120
300
112 ?

Läge Sträcka o. N:r	Längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr	Kostnad	Summa
					tpt.			952 20	13640 40 ~~13807~~ -
-9	100-	1.80	0.60	4.20	mosstorv o. grus	266	0.70	186 20	
-10	100-	1.50	"	3.60	" "	185	0.60	111 -	
-11	100-	1.40	0.30	3.10	" "	220	0.50	110 -	
-12	100-	1.40	"	3.10	" "	280	"	140 -	
-13	100-	1.50	"	3.30	" "	248	"	124 -	
								1623 40	
					3 st. ägobroar av trä à 80			240 ~~300~~ -	
						d:o		1863 ~~1923~~ 40	
					tillägges 10% till förestående			186 60 ~~192 30~~	
					Summa kostnad				2050 ~~2115 70~~
					6e/ dike lit. Oa.				
0		1.50	0.60	3.60					
-1	100-	1.60	"	3.80	torvdy o. grus	264	0.60	158 40	
-2	100-	1.60	"	3.80	" "	282	"	169 20	
-3	100-	1.60	"	3.80	" "	282	"	169 20	
-4	100-	1.50	"	3.60	" "	264	"	158 40	
-5	100.	1.50	"	3.60	" "	245	0.70	171 50	
+28	28-	1.50	"	3.60	" "	69	"	48 30	
								875 -	
					en ~~bro~~ trumma i utfartsväg, typ B			120 ~~400~~ -	
						d:o		995 ~~1275~~ -	
					tillägges 10% till förestående			100 ~~127 50~~	
					Summa kostnad				1095 ~~1402 50~~
					7e/ dike lit. U.				
0		1.20	0.30	1.50					
-1	100.	1.20	0.30	1.50	mosstorv	}			
2	100.	1.20	"	1.50	"	}			
+55	55-	1.20	"	1.50	"	275	0.50	137 50	
					tillägges 10% till förestående			13 80	
					tpt.			151 30	~~17325 20~~ 16785 40

läge sträcka & N:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Tpt.			151 30	~~17325 20~~ 16785 40
					Summa kostnad				151 30
					8°/ av diket Ma.				
3		1.20	0.30	1.50					
-4	100	1.20	.	2.70	mosstorv, grus o. sten	144	0,50	72 -	
-5	100	1.20	.	2.70	. . .	180	2:	360 -	
+58	58	1.20	.	2.70	. .	~~104~~ 15	2:	~~208~~ 30 -	
					~~en trätrumma~~			~~100 -~~	
							Sm.	~~740~~ 462 -	
					tillägges 10 % till förestående			~~74~~ 48 -	
					Summa kostnad				~~810~~ 510 -
					9°/ av diket Ro. Ra.				
4		1.20	0.30	2.70					
-Ra	100	1.20	.	2.70	torvdy o. sten	153	1.50	229 50	
-1	100	1.20	.	2.70	. .	180	1.50	270 -	
-2	100	1.20	.	2.70	. .	180	1:	180 -	
+86	86	1.20	.	2.70	. .	125	3:	375 -	
					berg	30	10:	300 -	
							Sm.	1354 50	
					tillägges 10 % till förestående			135 50	
					Summa kostnad				1490 -
					10°/ av diket A IV.				
5		1.20	0.30	2.70					
-6	100	1.20	0.60	3.00	torvdy, sand o. sten	148	1:	148 -	
-7	100	1,20	.	3.00	. .	216	2:	432 -	
-8	100	1.10	.	2.80	. .	69	2:	138 -	
-9	100	0.90	.	2.40	. .	35	2:	70 -	
					en vägtrumma, typ B			100 -	
							Sm.	888 -	
					tillägges 10 % till förestående			88 80	
					Tpt.			976 80	~~19776 50~~ 18936 70

Prof. Sträcka o. N:r	Längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd i dagen m.	arbete	Kub m.	à kr.	kostnad	Summa
					transp.	–	–	976 80	18936 70 ~~19776 50~~
					Summa kostnad				976 80
					11) av diket a IV.				
X1		1.60	0.60	3.80					
-XII+46	140	1.50	.	3.60	torvdy o. stenig grus	468	1:	468 –	
-XII+52	112-	1.20	.	3.00	. .	291	0.60	174 60	
							S:a	642 60	
					Tillägges 10% till föregående			64 30	
					Summa kostnad				706 90
	140.	1.00	0.30	1.30	12e) diket N:r 20 (oprofilerat)		0.40		56 –
					13e) Förrättningskostnad (för lånet)				1800 –
					Summa gemensam torrläggn. kostnad för duglig mark.				22476 40 ~~23316 20~~
					~~B. Gemensam torrläggningskostnad~~				
					~~ensamt för [illegible]~~				
					~~1) diket litt. Ab.~~				
~~0~~		~~1.50~~	~~0.30~~	~~1.80~~					
-1	100-	1.80	.	2.40	mosstorv				
-2	100	1.50	.	1.80	.				
-3	100-	1.50	.	1.80	. [illegible] samma	531.	0.50	265 50	
					Tillägges 10% till föregående			26 60	
					Summa kostnad				292 10
					2) diket litt. Ac.				
0		1.80	0.30	2.10					
-1	100	1.80	.	2.10	mosstorv	216	0.50	108 –	
-2	100-	1.50	.	3.30	. o. grus	243	0.70	170 10	
-3	100-	1.80	.	2.10	. .	243	.	170 10	
					transp.			448 20	292 10

Läge i St:n:m o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd öfvan m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					~~trpt.~~			~~448~~	~~20~~	~~292~~	~~10~~
~~+30~~	~~30~~	~~1.00~~	~~0.30~~	~~1.30~~	~~mosstorv o. grus~~	~~44.~~	~~0.60~~	~~26~~	~~40~~		
							S:ma	474	60		
					tillägges 10% till förestående			47	50		
					Summa kostnad					522	10
					3:e/ dike lit. ad.						
0		1.80	0.30	2.10							
-1	100-	1.65	„	1.95	mosstorv	201	0.50	100	50		
+60	60-	1.20	„	1.50	„ o. grus	88	0.60	52	80		
							S:ma	153	30		
					tillägges 10% till förestående			15	30		
					Summa kostnad					168	60
					4:e/ dike lit. ae.						
0		1.20	0.30	1.50							
-1	100-	1.80	„	2.10	mosstorv	162,	0.50	81	–		
+70	70	1.20	„	1.50	„ o. grus	113.	0.60	67	80		
							S:ma	148	80		
					tillägges 10% till förestående			14	90		
					Summa kostnad					163	70
					5:e/ dike lit. af.						
0		1.60	0.30	1.90							
-1	100-	1.80	„	2.10	mosstorv	196	0.50	98	–		
+40	40-	1.00	„	1.30	„ o. grus	59	0.60	35	40		
							S:ma	133	40		
					tillägges 10% till förestående			13	30		
					Summa kostnad					146	70
					6:e/ dike lit. C.						
0		1.50	0.30	1.80							
-1	100-	1.90	„	2.20	mosstorv	197.	0.50	98	50		
-2	100-	2.50	„	2.80	„	312.	0.50	156	–		
					~~trpt.~~			~~254~~	~~50~~	~~1298~~	~~20~~

Läge o. Nr.	Längd m.	djup m	bredd botten m.	bredd uppe m.	arbete	kub. m.	á kr	Kostnad	Summa
					trpt.			254 50	1293 20
-3	100-	2.45	0.30	2.75	mosstorv	380	0.60	228 -	
-4	100-	1.80	"	2.10	"	295	0.50	147 50	
+60	60-	1.50	"	1.80	"	94	"	47 -	
							Sm	677 -	
					tillägges 10% till förestående			67 70	
					Summa kostnad				744 70
					7e/ diket litt. D.				
0		1.50	0.30	1.80					
-1	100-	1.90	"	2.20	mosstorv				
-2	100-	2.50	"	2.80	"				
-3	100-	2.20	"	2.50	"				
-4	100-	1.50	"	1.80	"	1088	0.50	544 -	
					tillägges 10% till förestående			54 40	
					Summa kostnad				598 40
					8e/ diket litt. E.				
0+30		1.20	0.30	2.70					
-1	70	1.20	"	2.70	mosstorv o. grus	180	0.80	144 -	
-2	100-	1.80	"	2.40	" "	198	0.60	118 80	
-3+20	1.20-	1.80	"	2.10	"	259	0,50	129 50	
3+36 ~~-4~~	16 ~~80.-~~	1,80 ~~1.00~~	" ~~"~~	2.10 ~~2.30~~	" "	35 ~~220~~	"	17 50 ~~110 -~~	
~~+16~~	~~16.-~~	~~1.00~~	~~"~~	~~2.30~~	" "	~~37~~	~~0.80~~	~~29 60~~	
							Sm	409 80 ~~531 90~~	
					tillägges 10% till förestående			40 20 ~~53 20~~	
					Summa kostnad				450 ~~585 10~~
					9e/ diket litt. F.				
0		1.20	0.30	1.50					
-1	100-	1.80	"	2.10	mosstorv o. sand				
-2	100-	1.80	"	2.10	"				
+13	13.-	1.20	"	1.50	"	399	0.50	199 50	
					trpt.			199 50	3086 30 ~~3221 40~~

Löp. Sträcka o. N:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub m.	à kr.	Kostnad	Summa
					~~Trspt.~~			~~199 50~~	~~3086 30~~ ~~3221 40~~
					~~Tillägges 10% till förestående~~			~~20 -~~	
					Summa kostnad				219 50
					10/ av diket litt. G.				
0		1.80	0.30	2.10					
-1	100	1.80	"	2.10	mosstorv				
-2	100	1.20	"	1.50	"				
+12	12	1.40	"	1.70	"	395	0.50	197 50	
					Tillägges 10% till förestående			19 80	
					Summa kostnad				217 30
					11/ av diket litt. H.				
2+40		1.50	0.30	1.80					
-3	60	1.60	"	1.90	mosstorv o. grus	100	0.80	80 -	
-4	100	1.80	"	2.10	"				
-5	100	1.80	"	2.10	"				
-6	100	1.90	"	2.20	"				
-7	100	1.90	"	2.20	"				
+70	70	2.00	"	2.30	"	1095	0.50	547 50	
							Sm:	627 50	
					Tillägges 10% till förestående			62 80	
					Summa kostnad				690 30
					12/ diket litt. I.				
0		0.90	0.30	1.20					
-1	100	1.60	"	1.90	mosstorv				
-2	100	2.25	"	2.55	"				
-3	100	1.80	"	2.10	"				
-4	100	1.80	"	2.10	"				
-5	100	1.80	"	2.10	"				
-6	100	1.80	"	2.10	"				
-7	100	1.50	"	1.80	"				
+56	56	1.50	"	1.80	"	1532	0.50	766 -	
					~~Trspt.~~			~~766 -~~	4213 40 ~~4348 50~~

Läng, Station n:r	Längd m.	djup m.	Medel bredd m.	Medel djup m.	arbete	Kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					trpt.			766 -	~~4213 40~~ ~~4340 50~~
					~~tillägges 10 % till förestående~~			~~76 60~~	
					Summa kostnad				842 60
					13e) diket litt. J.				
0		0.60	0.30	0.90					
-1	100-	1.50	„	1.80	mosstorv				
+44	44-	1.00	„	1.30	„				
2+32 -3	68-	1.00 1.40	„	1.30 1.70	„				
-4	100-	1.80	„	2.10	„				
-5	100-	1.90	„	2.20	„				
-6	100-	1.90	„	2.20	„				
-7	100-	1.80	„	2.10	„				
-8	100-	1.80	„	2.10	„				
-9	100-	1.80	„	2.10	„				
-10	100-	1.80	„	2.10	„	1739	0.50	869 50	
					tillägges 10 % till förestående			87 -	
					Summa kostnad				956 50
					14) diket litt. K.				
0		2.30	0.30	2.60					
-1	100-	2.00	„	2.30	mosstorv				
-2	100-	1.90	„	2.20	„				
-3	100-	1.80	„	2.10	„				
-4	100-	1.80	„	2.10	„				
-5	100-	1.70	„	2.00	„				
+20	20-	1.80	„	2.10	„	1235	0.50	617 50	
-6	80-	1.30	„	2.90	„ o. sand	242	1:	242 -	
-7	100-	1.30	„	1.60	„	123	0.50	61 50	
-8	100-	1.50	„	1.80	„ „ sand o. sten	140	0.80	112 -	
-9	100-	1.50	„	1.80	„	157	0.50	78 50	
							Sm	1111 50	
					trpt.			1111 50	6012 50 ~~6147 60~~

läge, sträcka o. N:r	längd m.	djup m	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					~~Trspt.~~			~~1111 50~~	~~6147 60~~ 6012 50
					~~Tillägges 10% till förestående~~			~~111 20~~	
					Summa kostnad				1222 70
					15/ diket litt. p.				
0		1.50	0.30	1.80					
-1	100	1.80	"	2.10	mosstorv				
-2	100	1.80	"	2.10	"				
-3	100	1.80	"	2.10	"				
-4	100	1.80	"	2.10	"				
-5	100	1.80	"	2.10	"				
-6	100	1.50	"	1.81	"				
-7	100	1.95	"	2.25	"	1441	0.50	720 50	
-8	100	2.30	"	2.60	"				
-9	100	2.20	"	2.50	"				
-10	100	2.20	"	2.50	" o. sand	920	0.60	552 -	
-11	100	1.80	"	3.90	" "	370	0.70	259 -	
-12	100	1.00	"	2.30	"	296	0.50	148 -	
+64	64	1.20	"	2.70	"	120	0.50	60 -	
							Sm	1739 50	
					Tillägges 10% till förestående			174 -	
					Summa kostnad				1913 50
					16/ diket till Na.				
0		1.20	0.30	1.50					
-1	100	1.00	"	2.30	mosstorv o. grus	134	0.60	80 40	
-2	100	1.20	"	2.70	" "	188	0.70	131 60	
-3	100	1.50	"	1.80	" "	187	0.50	93 50	
+60	60	0.80	"	1.10	"	64	0.50	32 -	
							Sm	337 50	
					Tillägges 10% till förestående			33 80	
					~~Summa kostnad~~				~~371 30~~
					~~Trspt.~~				~~9655 10~~ 9520

Läge Station o. M.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					trpt.				9520 ~~9655 10~~
					~~17/ ditto litt. T.~~				
14391		1.20	0.30	1.50					
-2	60	1.70	,	2.00	mosstorv				
-3	100	1.80	,	2.10	"				
-4	164	1.80	,	2.10	"				
-5	160	1.80	,	2.10	"	996	0.50	498 -	
					Tillägges 10 % till förestående			49 80	
					Summa kostnad				547 80
					18/ ditto litt. S.				
0		1.20	0.30	1.50					
-1	100	1.50	"	1.80	mosstorv o. ugl. grus				
+86	86	1.20	"	1.50	" "	247	0,50	123 50	
					Tillägges 10 % till förestående			12 40	
					Summa kostnad				135 90
					19/ ditto litt. V.				
0		1.60	0,30	1.90					
-1	100	1,80	"	2.10	mosstorv, ugl. grus				
-2	100	1.80	"	2.10	"				
-3	100	1.80	"	2.10	"				
-4	100	1.10	"	1.40	"				
+20	20	1,00	"	1,30		799	0,50	399 50	
					Trumma för utfartsväg, typ. B			120	
					Tillägges 10 % till förestående			40 -	
					Summa kostnad				559 50 ~~439 50~~
					20/ ditto litt. X.				
0		1,00	0.30	1.30					
-1	100	1.80	"	2.10	mosstorv				
-2	100	1.80	"	2.10	"				
+75	75	1.00	"	1,30	"	471	0,50	230 50	
					~~Tillägges 10 % till förestående~~			~~23 10~~	
					~~trpt.~~			~~253 60~~	~~10763 20~~ ~~10770 30~~

Läge Station i m.	längd m.	djup m.	bredd m.	brinkarne m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					~~tspt.~~			~~253 60~~	10763 20 ~~10778 30~~
					~~Summa kostnad~~				~~253 60~~
					~~21/ diket litt. Å.~~				
0		0.90	0.30	1.20					
-1	100.	1.40	"	1.70	mosstorv	}			
-2	100.	2.00	"	2.30	"				
-3	50.	1.50	"	1.80	"				
+47	47	1.00	"	1.30	" mjl. grus	567	0.50	283 50	
					tilläggs 10 % till förestående			28 40	
					Summa kostnad				311 90
					22/ diket litt. Ä.				
0		1.00	0.30	1.30					
-1	100	1.00	"	1.90	mosstorv	}			
+66	66	1.00	"	1.30	"	212	0.50	106 -	
					tilläggs 10 % till förestående			10 60	
					Summa kostnad				116 60
					23/ dike litt. Ö.				
0		1.00	0.30	1.30					
-1	100.	1.80	"	2.10	mosstorv	}			
-2	100.	1.10	"	1.40	"				
-3	100.	1.40	"	1.70	"				
-4	100.	2.20	"	2.50	"	612	0.50	306 -	
-5	100.	2.20	"	2.50	"	}			
+17	17.	2.20	"	2.50	"	360 ~~616~~	0.60	216 ~~369 60~~	
							Sm	522 ~~675 60~~	
					tilläggs 10 % till förestående			52 ~~67 60~~	
					Summa kostnad				574 - ~~743 20~~
					24/ diket litt. Z.				
0		1.80	0.30	2.10					
-1	100.	1.70	"	2.00	mosstorv	205	0.50	102 50	
					~~tspt.~~			~~102 50~~	~~19203 60~~ ~~12024 30~~

Station längd Nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd ytan m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					~~trpt.~~			~~102~~	~~50~~	~~12203~~	~~60~~
-2	100-	1.20	0.30	1.50	mosstorv	151	0.50	75	50		
-3	100-	1.20	„	2.70	„	144	„	72	-		
-4	100-	1.20	„	2.70	sten o. grus	180	2:	360	-		
-5	100-	1.20	„	2.70	mosstorv o. sten	180	1:	180	-		
-6	100-	1.20	„	2.70	„	180	0.50	90	-		
-7	100-	1.20	„	2.70	„	180	„	90	-		
-8	100-	2.00	„	4.30	„ sten o. grus	320	„	160	-		
-9	100-	2.40	„	2.70	„ „ „	410	„	205	-		
-10	100-	2.30	„	2.60	„	347	„	173	50		
-11	100-	2.10	„	2.40	„	308	„	154	-		
+60	60	1.91	„	2.20	„	156	„	78	-		
								1740	50		
					trumma en bro i utfartsväg, typ A.			150 ~~400~~	-		
							Sm.	1890 ~~2140~~	~~50~~		
					tillägges 10% till föreståndare			189 ~~214~~	50 ~~10~~		
					Summa kostnad					2080 ~~2354~~	- ~~60~~
					25) diket Za.						
0		1.20	0.30	2.70							
-1	100-	1.20	„	2.70	mosstorv o. grus	180	0.70	126	-		
-2	100-	1.20	„	2.70	„ „	}					
+40	40-	1.20	„	2.70	„ „	252	0.80	201	60		
							Sm.	327	60		
					tillägges 10% till föreståndare			32	80		
					Summa kostnad					360	40
					26) diket vid Zb.						
0		1.00	0.30	1.30							
-1	100-	1.80	„	2.10	mosstorv	148	0.50	74	-		
-2	100-	2.30	„	2.60	„	}					
~~-3~~	~~100-~~	~~2.10~~	~~„~~	~~2.40~~	~~„~~	~~609~~	~~0.60~~	~~365~~	~~40~~		
					~~trpt.~~			~~439~~	~~40~~	~~14468~~ ~~14918~~	~~20~~ ~~60~~

Läges station o. m.	längd m.	djup m.	bredd bottnen m.	ovan m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					tspt.			439 40	~~14464 70~~ 14918 60
-4	100.	1.70	0.30	2.00	mosstorv				
+60	60.	0.60	„	1.90	„	308	0,50	154 –	
							Sm	593 40	
					tilläggs 10% till förestående			59 30	
					Summa kostnad				652 70
					27) diket Zc.				
0		1.00	0.30	1.30					
+50	50.	2.00	„	2.30	mosstorv				
-1	50.	1.70	„	2.00	„				
+93	93	1.00	„	1.30	„	327	0,50	163 50	
					tilläggs 10% till förestående			16 40	
					Summa kostnad				179 90
					28) diket litt. L.				
0		2.20	0.30	2.50					
-1	100.	1.60	„	1.90	mosstorv				
-2	100.	1.60	„	1.90	„				
-3	100.	1.60	„	1.90	„				
-4	100.	1.65	„	1.95	„				
+83	83	0.90	„	1.20	„	880	0,50	440 –	
					tilläggs 10% till förestående			44 –	
					Summa kostnad				484 –
					29) diket litt. M.				
0		2.00	0.30	2.30					
-1	100.	1.80	„	2.10	mosstorv o. grus	238	1:	238 –	
-2	100.	1.80	„	2.10	„				
-3	100.	1.75	„	2.05	„				
-4	100.	1.80	„	2.10	„				
-5	100.	1.70	„	2.00	„				
+20	20	1.00	„	1.30	„	870	0,50	435 –	
					tspt			673	~~15781 30~~ 16235 20

Läge, Station o. nr	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	ängen m.	arbete	Kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					~~Transport~~			~~673 -~~	~~15781 30~~ ~~16235 20~~
					Tillägges 10% till förrättningen			67 30	
					Summa kostnad				740 30
					30) dike till M a.				
0		1.50	0.30	1.80					
-1	100.	1.50	„	1.80	mosstorv o. grus	157	0.50	78 50	
-2	100.	1.50	„	1.80	„ „	157	0.60	94 20	
-3	100.	1.20	„	1.50	„	132	0.50	66 -	
					~~en rågsumma~~			~~100 -~~	
							Sm	~~338~~ 238 70	
					Tillägges 10% till förrättningen			~~33 90~~ 23 30	262 -
					Summa kostnad				~~372 60~~
					31) dike till N.				
0		1.00	0.30	1.30					
-1	100-	1.80	„	2.10	mosstorv				
-2	100-	1.80	„	2.10	„				
-3	100-	1.85	„	2.15	„				
-4	100-	1.80	„	2.10	„				
-5	100-	1.80	„	2.10	„				
-6	100-	2.00	„	2.30	„				
-7	100-	2.00	„	2.30	„				
-8	100-	2.00	„	2.30	„				
-9	100.	2.20	„	2.50	„				
-10	100.	1.90	„	2.20	„				
-11	100.	1.95	„	2.25	„				
-12	100.	1.90	„	2.20	„				
-13	100.	1.85	„	2.15	„				
-14	100.	1.85	„	2.15	„				
-15	100.	1.50	„	1.80	„				
~~16~~	~~100.~~	~~1.55~~	~~„~~	~~1.85~~	„	~~3642~~	~~0.50~~	~~1821 -~~	
					~~Transport~~			~~1821 -~~	~~16785 60~~ ~~17548 10~~

läge Station o. N:o	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd öppen m.	arbete	kub. m.	à kr.	kostnad	Summa
					Trpt			1821 -	16783 60 ~~17348 10~~
-17	100	1.80	0.30	2.10	mosstorv				
-18	100	1.60	"	1.90	"	387	0.50	193 50	
					en ~~bro~~ trumma i utfartsväg, typ B			120 ~~400~~ -	
							Sm	2134 50 ~~2414 50~~	
					tillägges 10 % till förestående			213 50 ~~241 50~~	
					Summa kostnad				2348 ~~2656~~ -
					32/ diket litt. R.				
0		1.20	0.30	1.50					
-1	100	1.80	"	2.10	mosstorv				
-2	100	1.80	"	2.10	"				
-3	100	1.80	"	2.10	"	594	0.50	297 -	
-4	100	1.20	"	2.70	" sten o. grus	198	1:	198 -	
					en vägtrumma, typ B.			100 -	
							Sm	595 -	
					tillägges 10 % till förestående			59 50	
					Summa kostnad				654 50
					33/ diket litt. a3				
0		1.80	0.30	2.10					
-1	100	1.80	"	2.10	mosstorv				
-2	100	1.80	0.60	2.40	"				
-3	100	1.80	"	2.40	"				
-4	100	1.80	"	2.40	"				
-5	100	1.60	"	3.80	"	1310	0.50	655 -	
-6	100	1.40	"	3.40	" och grus	316	0.60	189 60	
-7	100	1.20	"	3-	" "	248	0.80	198 40	
-8	100	1.20	"	3-	" "	216	2:	432 -	
+66	66	1.00	"	2.60	" "	124	2:	248 -	
					en ~~bro~~ trumma i utfartsväg, typ d.			150 ~~400~~ -	
							Sm	1873 ~~2123~~ -	
					Trpt			2123 -	~~20658 60~~ 19786 10

Läge stationen o. nr	Längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					trpt.			~~2123 -~~ 1873	~~20618 60~~ 19786 10
					tillägges 10 % till förestående			~~212 30~~ 187	
					Summa kostnad				~~2335 30~~ 2060
					34/ diket litt. A1.				
0		1.40	0.30	1.70					
-1	100.	1.70	"	2.00	mosstorv				
-2	100.	1.80	"	2.10	"				
-3	100.	2.10	"	2.40	"				
+40	40	1.80	"	2.10	"	723	0,50	361 50	
					tillägges 10 % till förestående			36 20	
					Summa kostnad				397 70
					35/ diket litt. A2.				
0		1.00	0.30	1.30					
+40	40.	1.80	"	2.10	mosstorv				
-1	60.	1.80	"	2.10	"				
-2	100	1.80	"	2.10	"				
-3	100.	2.00	"	2,30	"				
+35	35.	1.80	"	2.10	"	~~901~~ 720	0,50	~~450 50~~ 360	
					tillägges 10 % till förestående			~~45 10~~ 36	
					Summa kostnad				~~495 60~~ 396
					36/ diket litt. A4.				
0		1.00	0.30	1.30					
-1	100	1.50	"	1.80	mosstorv, myl. sand				
2	100	1.80	"	2.10	" "				
-3	100.	1.90	"	2.20	" "				
-4	100.	1.60	"	1.90	" "				
-5	100.	1.20	"	2.70	" grus	886	0.50	443 -	
					tillägges 10 % till förestående			44 30	
					Summa kostnad				487 30
					trpt.				~~24374 50~~ 23127 10

Läge, Sträcka o. N:r	Längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	Längd m.		Kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					trpt.							23127 10 24374	50
		medel djup			37) Oprofilerade diken.								
		1.50	0.30	1.80	N:r 1	460			0.80	368	-		
		1.50	,	1.80	N:r 2	170			0.80	136	-		
		1.50	,	1.80	N:r 3	190			0.80	152	-		
		1.20	,	1.50	N:r 4	180			0.55	99	-		
		0.60	,	0.90	N:r 5	150			0.25	37	50		
		1.00	,	1.30	N:r 6	95			0.40	38	-		
		1.20	,	1.50	N:r 7	300			0.55	165	-		
		1.20	,	1.50	N:r 8	195			0.55	107	75		
		1.20	,	1.50	N:r 9	425			0.55	233	75		
		1.50	,	1.80	N:r 10	195			0.80	156	-		
		1.50	,	1.80	N:r 11	195			0.80	156	-		
		1.50	,	1.80	N:r 12	320			0.80	256	-		
		1.50	,	1.80	N:r 13	390			0.80	312	-		
		1.20	,	1.50	N:r 14	170			0.55	93	50		
		1.20	,	1.50	N:r 15	40			0.55	22	-		
		1.50	,	1.80	N:r 16	520			0.80	416	-		
		1.20	,	1.50	N:r 17	265			0.55	145	75		
		1.50	,	1.80	N:r 18	100			0.80	80	-		
		1.50	,	1.80	N:r 19	745			0.80	596	-		
		1.00	,	1.30	N:r 21	390			0.40	156	-		
		1.50	,	1.80	N:r 22	260			0.80	208	-		
		1.20	,	1.50	N:r 23	105			0.55	57	75		
		1.20	,	1.50	N:r 24	180			0.55	99	-		
		1.20	,	1.50	N:r 25	100			0.55	55	-		
		0.60	,	0.90	N:r 26	260			0.25	65	-		
		1.50	,	1.80	N:r 27	195			0.80	156	-		
		1.50	,	1.80	N:r 28	80			0.80	64	-		
		0.60	,	0.90	N:r 29	285			0.25	71	25		
						trpt.				4502	25	24374	50

längd Strömo. Nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	längd m.		kub. m.	à kr	Kostnad	Summa
		~~medel dj.~~			~~Trpt.~~					~~4502 25~~	23127 10 ~~24374 50~~
		1.20	0.30	1.50	Nr 30	145			0.55	79 75	
		1.20	"	1.50	Nr 31	160			0.55	88 -	
		1.20	"	1.50	Nr 32	160			0.55	88 -	
		1.20	"	1.50	Nr 33	140			0.55	77 -	
		1.20	"	1.50	Nr 34	185			0.55	101 75	
		1.00	"	1.30	Nr 35	400			0.40	160 -	
		1.00	"	1.30	Nr 36	85			0.40	34 -	
		0.60	"	0.90	Nr 37	210			0.25	52 50	
		1.00	"	1.30	Nr 38	345			0.40	138 -	
		1.50	"	1.80	Nr 39	230			0.80	184 -	
		1.50	"	1.80	Nr 40	200			0.80	160 -	
		~~1.20~~	"	~~1.50~~	~~Nr 41~~	~~135~~			~~0.55~~	~~74 25~~	
					Summa kostnad						5665 25 ~~5739 50~~

38) Anslag i förrättningskostnaden i vad densamma berör torrläggningen omfattande plankarta, arbetsritningar, profiler o. kostnadsförslag torde lämpligen kunna utföras med 400 -

Totalsumma torrläggningskostn. ~~30514~~ -

Diket A^5	170	0,50	85 -	
Diket A^6	310	0,80	248 -	
10% tillägg			32	365 -
				29557 35

C. Odlingskostnad.

~~Odling av 11.995 har à 100~~ ~~1199 50~~

	Kostnad	Summa
Sammandrag.		
A. Gemensam torrläggning för odling och även för frostminskning.		
1) diket litt. A	~~11956 80~~ 12076 80	
2) diket litt. B.	507 30	
3) av diket litt. Cj.	489 30	
4) av diket litt Hb.	~~853 60~~ 567	
5) diket litt. O.	~~2115 70~~ 2050	
6) diket litt. Oa	~~1102 52~~ 1045	
7) diket litt. U	157 30	
8) av diket litt Mr	~~810 -~~ 510 -	
9) av diket litt Ro. diket Ra.	1490 -	
10) av diket A IV	976 80	
11) av D:o d:o	716 90	
12) diket N:r 2o	56 -	
13) andel i förrättningskostnaden	1800 -	
Totalsumma gemensam torrläggningskostnad för uppodlingsmark samt även för frostminsk.		~~23316 20~~ 22476 40
~~B. Gemensam torrläggningskostnad~~		
för frostavdikning.		
1) diket Ab	292 10	
2) " Ac	522 10	
3) " Ad	168 60	
4) " Ae	163 70	
5) " Af	146 70	
6) " C	744 70	
7) " D	598 40	
8) " E	~~585 10~~ 450	
9) " F	219 50	
~~Trpt~~	~~3440 90~~ 3305 80	~~23316 20~~

		Kostnad	Summa
	~~Trspt.~~	~~3305 80~~ ~~3440 90~~	~~23316 20~~
10)	av arket litt. G	217 30	
11)	av " " H	690 30	
12)	arket " I	842 60	
13)	" " J	956 50	
14)	" " K	1222 70	
15)	" " P	1913 50	
16)	" " Na	371 80	
17)	" " T	547 80	
18)	" " S	135 90	
19)	" " V	559 50 ~~439 50~~	
20)	" " X	258 60 ~~253 60~~	
21)	" " Å	311 90	
22)	" " Ä	116 60	
23)	" " Ö	574 ~~743 20~~	
24)	" " Z	2080 ~~2354 60~~	
25)	" " Za	360 40	
26)	" " Zb	652 70	
27)	" " Zc	179 90	
28)	" " L	484 -	
29)	" " M	741 30	
30)	av " " Ma	262 ~~372 60~~	
31)	" " N	2348 ~~2656 -~~	
32)	av " " R	654 50	
33)	" " a0	2060 ~~2335 80~~	
34)	" " a1	397 70	
35)	" " a2	346 ~~495 60~~	
36)	" " a4	487 30	
37)	arken a5 och a6 " oprofilerade arken	365 - ~~5739 50~~ 5665 25	
38)	" andel i undersökningskostnad	400 -	
	~~Trspt.~~	~~29557 31~~ ~~30514 -~~	~~23316 20~~

	Kostnad	Summa
Trpt.	~~30574 -~~	22476 40 ~~23316 20~~
Totalsumma frostavvärjningskostnad		~~29557 81~~ ~~30574 -~~
Totalsumma torrläggningskostnad		~~52033 75~~ *) 5383 ~~53890 20~~) 22476 40
C. Odlingskostnad.		1190 ~~1109 50~~

Vänersborg den 18 Nov. 1910.

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

*) Enär á-prisen synas väl höga, minskas denna kostnad med c:a 20 % till 41630: kronor.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för odlingslåneföretaget: a) vattenavledning 17980 - }—

odlingsarbete 1190 -

19170 -

frostavvärjningsföretaget 13650 - }

Summa kronor 42820 -

och äga intressenterna rätt att, därest de så önska, minska tjockleken av frontmurarne i utfartsvägsbron vid /, diket A, såsom å ritningen med blå beteckning angivits, och att beträffande såväl denna bro som vägtrummorna enligt typ. A minska grundskiftet till front och sidomurarne; att utbyta de över dikena H, Oa och N föreslagna enskilda väg-

vägbroarne mot trummor enligt typ. B; att utbyta den över diket A³ föreslagna enskilda vägbron mot en trumma enligt typ A; att med uteslutande av sträckan IV + 76 – V + 58 av diket Ma jämte å nämnda sträcka föreslagna ägovägstrumma, giva nedre delen av diket Ma från IV + 76 den sträckning, som å plankartan med blå beteckning angives, med utlopp i diket R vid N:o III + 56; att ur förslaget utesluta den över diket Ma å sträckan O – III föreslagna ägovägstrumman; samt att likaså ur förslaget utesluta såväl sträckan III + 36 – IV + 16, diket E som även det oprofilerade diket N:o 41, vilket sistnämnda ej kunnat å plankartan återfinnas.

Stockholm den 28 april 1913.

Harry Lenander.
t. f. Notarie.

Vidimeras ex officio:

Avskrift

Genom Nådigt Brev den 20 januari 1915 har Kungl. Maj:t till företaget ytterligare beviljat ett lån av 1.810:- kronor och ett anslag av 60:- kronor för utförande av de å lägenheterna Nybygget och Rydet N:1 belöpande andelarna av detsamma.

Stockholm den 12 juni 1915.

På Lantbruksstyrelsens vägnar;

Fredrik Egerström. E. Wilh. Ewe, Olof Fredholm
Föredragande

Vidimeras ex officio
Olof Fredholm.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen *)

denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden beräknats till (för odlingsföretaget: vatten-avledning 17.980 kr.
odlingsarbete 1.190 "
summa 19.170 kronor

Stockholm den 15 januari 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt.
Rätt avskrivet betygar:

Avskrift! Bil. litt. D.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gästarp och Limmareds Säteri uti Tranemo socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

År 1909, den 10 augusti, Klockan tio före middagen, inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, vid Bystad hos Alb. Öfverström, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades som följer.

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil. n:o 1)

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsoå närvarande antecknades: lantbrukarne Alb. Öfverström, A. Grönbäck, H. Grönbäck, Alfred Johansson, August Johansson och J.A. Kristoffersson i Bystad,- Alfred Andersson, August Svensson och Johan Svensson i Slätte,-August Ryrström, Oskar Ryrström och Rickard Ryrström I Gästarp,- samt skogvaktaren Carl F. Larsson enligt uppgift ombud för ägaren till Limmareds Säteri.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande: skiftesgodemännen J.A. Pettersson I Rösered i Månstad socken och Jon Andersson i Gulbrandsbo i Tranemo socken. (bil. litt. n:o 2)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Som Lars Andersson i Bystad vägrat erkänna honom delgiven kallelse till sammanträdet, begåvo sig nu synemännen till Lars Anderssons i närheten belägna bostad, där han natraffades och av synemännen muntligen kallades till sammanträdet. Lars Andersson förklarade, att han ej för sin del ville vara med om någon dikning, men att han intet hade emot, att andra dikade genom hans mosse, varjämte han önskade ett genom Alb. Öfverströms mark gående dike flyttat, så att detsamma komme att gå rakt ut till Bystadbäcken. (dike litt G4)

§ 5.

Efter återkomsten redogjorde förrättningsmannen för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade och frostspridande markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsförslag till torrläggningens utförande. Det meddelades, att hela arealen mark, som medtagits, utgjorde c:a 640 tunnland och att samfällda kostnaden beräknades till ett par och femtiotusen kronor.

§ 6.

Skogvaktare Larsson från Limmareds Säteri förklarade, att Säteriets ägare icke ville vara med om någon torrläggning, då de hade för avsikt att sälja Säteriet. H.Grönbäck i Bystad tillkännagav, att han icke önskade ingå i dikningen genom hans mosse, men att han intet hade emot att andra fullföljde dikningen där.

§ 7.

Härefter endaes intressenterna, att till arbetsstyrelse för detta torrläggningsföretag välja,

Albert Öfverström i Bystad

Albin Grönbäck i Bystad samt samt Alfred Andersson i Slätte, vilka skulle utgöra överstyrelse,- samt Oskar Ryström och Rickard Ryström i Gästarp såsom biträdande ledamöter.

§ 8.

Synemän och intressenter begåvo sig härefter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom arbetets utförande skulle beredas de vattenskadade markerna, varjämte dikningsläggningen förevisades. Sedan förrättningsmannen härefter meddelat, att nytt sammanträde i saken komme att hållas hos Öfverström i Bystad fredagen den 3 instundande september, klockan tio före middagen, förklarades dagens sammanträde avslutat.

Bystad den 10 augusti 1909.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

J.A.Pettersson. John Andersson.

§ 9.

§ 9.

År 1909, den 3 september, klockan tio före middagen, fortsattes denna förrättning hos Alb. Öfverström i Bystad och antecknades då såsoå närvarande samtlige sökande till förrättningen med undantag av Aug. Johansson i Bystad samt A. Svensson och Johan Svaensson i Slätte. Något ombud för Limmareds Säteri var icke närvarande.

Samme gode män som vid förra sammanträdet voro närvarande.

§ 10.

Förrättningsmannen företedde synemännenas hävdeförteckning och uppskattningslängd, av vilka sammandraget och repartitionslängderna för de närvarande upplästes. (bil.~~xxxx~~ n:o 4)

§ 11.

Sedan frågan härefter en stund diskuterats, ende sig synemännen om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (bil. n:o 3)

§ 12.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annorlunda beslutas, förvaras hos Alb. Öfverström i Bystad.

Till syssloman för företaget, enligt § 74 i dikningslagen, utsågs Alfred Andersson i Slätte.

§ 13.

Intressenterne beslöto enhälligt, att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såväl ~~lån~~ anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden som även lån ur odlingslånefonden,- och uppdrogs åt den valda styrelsen, att sådant anslag och lån söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även att för bestridande av nu förestående kostnader samt för att kunna börja arbetet, under avaktan på statsmedelns utbekommande, å intressenternas i företaget vägnar i lämplig penningeinrättning, eller eljes, upptaga ett lån å högst 12000 kronor, att vid statsmedelns utfallande genast återbetala.

§ 14.

Arbetsstyrelsen bemyndigades att, där så kunde anses nödigt, tillkalla länets lantbruksingeniör för råd och kontroll.

§ 15.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa samt ingen - på förfrågan - hade något vidare till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad. Bystad den 3 september 1909.

Ex officio

Bror Emil Hildebeand.

J.A.Pettersson.   John Andersson.

Vidimeras ex officio:

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrandt

Avskrift. Bil.litt. D.

Som förening icke kunde åstadkommas rörande det företag, som avsre torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gästarp och Limmareds Säteri uti Tranemo socken, kinds härad av Älvsborgs län, få synemännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.
Emot företaget möter intet laga hinder.
Företaget avser, att genom uppgrävning av den så kallade Bystadbäcken ~~torrlägga~~ med sidobäckar torrlägga en del dessa hemman tillhöriga vattenskadade och frostspridande marker samt att genom ytterligare detaljdikning i mossarne göra torrläggningen så mycket mera effektiv.
Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade och frostspridande marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,20m. höjd över bäckarnes sommarvattenstånd.
Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande och hänvisa härom till dessa handlingar åtföljande ritningar.
Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom detta torrläggningsarbetes utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande nettoavkastning pr år samt den avkastning samma marker kunna anses lämna pr år fullt torrlagda och odlade, utvisande skilnaden förbättringen. Synemännen hava härvid tagit hänsyn i främsta rummet till markernas respektive höjdlägen över den bestämmande vattenytan, men även till deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:
1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget ingå.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget tilltorrläggningens utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas

3:o) Gemensamma kostnader vid arbetets utförande och vid företagets underhåll delas intressenterne emellan, efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslångd med de därtill fogade repartitionslängderna,- för mossarne, där ingen förbättring åsatts, delas gemensamma kostnader efter respektive intressenters areal mosse.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: uppgrävningen av samtliga bäckar och frostdiken, omläggning av de broar, som förekomma samt kostnaden för syneförrättningen. gemensamma kostnader för framtiden äro: kostnaden för underhållet av samtliga bäckar och diken.

5:o) På grund av terrängförhållandena delas torrläggningsföretaget i följande avdelningar: a) Bystadbäcken, dikena litt. A, litt.B, litt.H till n:o I plus 50 m., litt. G från n:o II plus 6 m. och litt. AIV, sträckan X - XIV delas emellan A.Öfverström, A.Grönbäck i Bystad, Limmareds Säteri, Alfred Andersson och A.Svensson i Slätte enligt repartitionslängden n:o II.

b) diket H,Iplus 50 m. - II plus 40 m., diket O till n:o V gräves av J Svenssons Sterbhus i Slätte ensamt,-

c) återstoden av dikrt O till Gästarpsgränsen bekostas av J.Svenssons Sterbhus i Slätte samt av de tre intressenterne i Gästarp, repartitionslängd III,-

d) återstoden av diket O, diket Oa samt dikena U och n:o 20 bekostas av de tre intressenterna i Gästarp,- repartitionslängd IV,-

e) diket Ma från n:o 3, diket R från n:o 4 och diket Ra bekostas av A Alfred och Aug. Johansson I Bystad,-

f) diket A IV från n:o 5 till n:o 8 bekostas av A.Kristoffersson i Bystad,-

Samtlige övrige diken äro frostdiken och bekostas av mossägarne gemensamt efter areal.

Förrättningskostanden delas så, att mossägarne betala särskilt efter 2,00 kronor pr hektar och återstoden delas enligt repartitionslängden n:o I.

6:o) Hela det gemensamma samt enskilda torrläggningsarbetet skall vara fullbordar, vad bäckarne beträffarax och dikena för duglig marks torrläggning, inom fem år, efter sedan lån ur odlingslånefonden beviljats,- frostdikningen skall vara fullbordad inom femton år, eftre sedan anslag ur frostminskningsfonden beviljats. Arbetsstyrelsen äger rätt,att om finnes ändamålsenligt, låta påbörja arbetet redan år 1910.

7:o) Uppkastad dikesjord må ej läggas närmare dikenas nya kanter än 1,00 meter,- beträffande frostdikena får dikesjorden dock läggas intill 0,50 m. från dikeskanten.

8:o) Den uppkastade jorden skall från bäckarnes och de ensilda dikenas kanter vara bortförd inom 10 år, eftre sedan dikningen fullbordats, och svarar härvid varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning. Från frostdikena behöver jorden icke bortföras.

9:o) För jord, som till dikenas förstorande åtgår, betalas ingen ersättning,- ej häller betalas sådan för annan skadad eller intrång, som vid arbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

De gemensamma dikena skola genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt ränsas minst vart femte år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avlednöng av vatten den 20 juni 1879.
Bystad den 3 september 1909.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

J.A.Pettersson.

John Andersson.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Bilaga N:o 4.

Hävdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadande och frostspridande marker tillhöriga hemmanen Bystad, Slätte, Gästarp och Limmareds Säteri uti Tranemo socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	Sammandrag.				mosse.						
3/16	Bystad, Alf. Överström										
	åker	3 13.5						77 19	151 75	74 56	
	äng		231.0					50 -	115 75	65 75	
	annan mark			1 36				24 50	40 05	15 55	
	mosse				4 73.0			- -	- -	- -	155 86
3/16	Bystad, Lars Andersson.										
	annan mark & mosse				11 44.0						
1/128	Bystad. G. Andersson										
	mosse				1 62						
1/4	Bystad, A. Grönbäck										
	åker	395						96 31	197 50	101 19	
	äng		343,5					118 29	171 75	53 46	
	mosse				69 77			- -	- -	- -	154 65
1/4	Bystad, Alfred och Augst. Johansson										
	åker	141.0						37 67	70 58	32 83	
	annan mark			1 70				17 -	43 80	26 80	
	mosse				61 80			-	- -	- -	59 63
1/4	Bystad H. Grönbäck										
	mosse				3 74						
1/4	Bystad, A. Kristoffersson										
	åker	28,5						7 08	14 75	7 67	
	annan mark			1 41.0				14 10	39 -	24 90	
	mosse				5 35.0						32 57
	Transport.	868.0	574.5	44 70	158 45.0			442 14	844 85		402 71

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport	868.0	57 45	447	158	45		442 14	844 85		402 71
1/2	Linmarzens Säteri										
	Bank A.B. Södra Sverige										
	Lägenheten Bron										
	annan mark			171.5				31 36	73 85	- -	42 49
✓	läg. Stickbacken										
	åker	333.5						79 69	166 75	87 06	
	äng		201..					45 65	100 50	54 85	
	annan mark			58.5				5 85	12 15	6 30	148 21
	läg. Nybygget										
	åker	691.0						163 11	345 50	182 39	
	annan mark			19.0				7 10	9 50	2 40	184 79
✓	läg. Ryaet N:r 2.										
	åker	424.5						100 38	212 25	111 87	
	annan mark			186..				18 60	64 80	46 20	
	mosse				1	36.0					158 07
✓	läg. Horstapen										
	åker	468.						106 13	234 -	127 87	
	äng		258.0					58 88	129 -	70 12	
	annan mark			77				7 70	16 81	9 11	
	mosse				8	41.0				- -	207 10
	läg. Ryaet N:r 1										
	annan mark			2 08		.08		10 48	28 70	- -	18 22
✓ 1/4	Stätte, Alfr. Andersson										
	åker	2 63.5						81 12	181 75	100 63	
	äng		156.0					39 89	78 -	38 11	
	annan mark			2 89.5				36 45	98 49	62 04	
	mosse				35	54.0					200 78
✓ 1/8	Stätte, A. Svensson										
	åker	2 52,5						70 74	126 25	55 57	
	annan mark			61.0				6 10	14 12	8 02	
	mosse				4	59.0					63 53
	Transport	33 01.0	11 89.5	15 17,5	208	43.0		1311 37	2737 27		1425 90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	Transport	33 01	11 89.5	15 17.5	208	43		1311 37	2737 27	- -	1425 90
1/8	Stäfve, J. Svenssons sterb.										
	åker	2 08.5	- -	- -	-	-	-	58 25	104 25	46 -	
	annan mark	- -	- -	3 76.0	-	-	-	41 90	99 55	57 65	
	mosse	- -	- -	- -	21	36	-	- -	- -	- -	103 65
1/4	Gästarp Aug. Rydström										
	åker	5 10	- -	- -	-	-	-	119 82	255 -	135 18	
	annan mark	- -	- -	4 21.0	-	-	-	41 68	100 44	58 76	
	mosse	- -	- -	- -	1	93	-	- -	- -	- -	193 94
1/32	Gästarp, Oscar Rydström										
	åker	1 94.5	- -	- -	-	-	-	43 93	97 25	53 32	
	annan mark	- -	- -	2 81.0	-	-	-	28 10	77 05	48 95	102 27
2/16	Gästarp, Rich. Rydström										
	åker	1 33.5	- -	- -	-	-	-	35 18	66 75	31 57	
	annan mark	- -	- -	1 33,5	-	-	-	13 35	36 14	22 79	54 36
	Gästarp gemensamt:										
	mosse	- -	- -	- -	5	83.					
	Summa	43 47.5	11 89.5	27 29.0	237	55.0		1693 58	3573 70	- -	1880 12

Alltså:

åker	434.75	
odlingsmark	11 89.5	
annan äng	27 29.	82 66
mosse	- -	237 55
Sma	- -	320 21

Således efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Bystad den 3 September 1909.

ex officio

Per Emil Hildebrand,

J. A. Pettersson

John Andersson.

Vidimeras ex officio

avskrift

Repartition I.

1.	2.	3.–9.	10.		11.	12.	
mtl.			Kronor			Procent	
3/16	Bystad, Alb. Överström	deltager för uppstående förrättn. av	155	86	med	8,29	%
3/16	D:o Lars Andersson						
	D:o G. Andersson						
1/4	D:o A. Grönbäck	. . . . .	154	65	.	8,23	%
1/4	D:o Alfr. o. Aug. Johansson	. . . . .	59	63	.	3,17	%
1/4	D:o A. Kristofferson.	. . . . .	32	57	.	1,73	%
	Limmareds bateri, Bron.	. . . . .	72	49	.	2,26	%
	D:o Stickbacken	. . . . .	148	21	.	7,88	%
	D:o Nybygget	. . . . .	184	79	.	9,83	%
	D:o Rydet N:r 2	. . . . .	158	07	.	8,41	%
	D:o Horshagen	. . . . .	207	10	.	11,01	%
	D:o Rydet N:r 1	. . . . .	18	22	.	0,97	%
1/4	Stato, Alfr. Andersson	. . . . .	200	78	.	10,68	%
1/8	D:o A. Svensson	. . . . .	63	53	.	3,38	%
1/8	D:o J. Svenssons sterbhus	. . . . .	103	65	.	5,51	%
1/4	Gårtorp, Aug. Ryström	. . . . .	193	94	.	10,32	%
2/16	D:o Oscar Ryström	. . . . .	102	27	.	5,44	%
2/16	D:o Rick. Ryström	. . . . .	54	36	.	2,89	%
	D:o Gemensamt						
1/4	Bystad, H. Grönbäck						
		Summa	1880	12	—	100.00	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition II.								Kronor		Procent.
	Bystad, Alb. Öfverström	deltager	för	uppstående				förbättr. av	155 86	med	11.69 %
	D:o H. Grönbäck		„	„	„			„ „	154 65	„	11,60 %
	Limmareds Säteri, Bron		„	„	„			„ „	42 49	„	3,19 %
	D:o Stickbacken		„	„	„			„ „	148 21	„	11,11 %
	D:o Nybygget		„	„	„			„ „	184 49	„	13,86 %
	D:o Rydet N:o 2		„	„	„			„ „	158 07	„	11,85 %
	D:o Horstugan		„	„	„			„ „	207 10	„	15,53 %
	D:o Rydet N:o 1		„	„	„			„ „	18 22	„	1,36 %
	Slätte, Alfr. Andersson		„	„	„			„ „	200 78	„	15,05 %
	D:o A. Svensson.		„	„	„			„ „	63 53	„	4,76 %
									1333 70	–	100,00 –
	Repartition III.								Kronor		Procent.
	Slätte, J. Svenssons sterbh.	deltager	för	uppståen.				förbättr. av	103 65	med	22,82 %
	Gåstorp, Aug. Ryström		„	„	„			„ „	193 94	„	42,70 %
	D:o Oscar Ryström		„	„	„			„ „	102 27	„	22,50 %
	D:o Rich. Ryström.		„	„	„			„ „	54 36	„	11,97 %
									454 22	–	100,00 –
	Repartition IV.								Kronor		Procent
	Gåstorp, Aug. Ryström.	deltager	för	uppstående				förbättr. av	193 94	med	55,32 %
	D:o Osk. Ryström		„	„	„			„ „	102 27	„	29,17 %
	D:o Rich. Ryström.		„	„	„			„ „	54 36	„	15,51 %
									350 57	–	100,00 –

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition V.										
	Frostavdikningen enligt areal, såsom:								areal		procent
3/16	Bystad, A. Öfverström			för				✓	4 73	med	2,15 %
1/4	D:o A. Grönbäck			"				✓	69 77	"	31,62 %
1/4	D:o Alfr. o. Aug. Johansson			"				✓	61 80	"	28,00 %
1/4	D:o A. Kristoffersson			"				✓	5 35	"	2,42 %
	Limmareds Säteri, tåg. Bystad N:o 2			"				✓	1 36	"	0,62 %
	" " Horstugan			"				✓	8 41	"	3,81 %
1/4	Slätte, Alfr. Andersson			"				✓	35 54	"	16,11 %
1/8	D:o A. Svensson			"				✓	4 59	"	2.08 %
1/8	D:o J. Svenssons sterbhus			"				✓	21 36	"	9.68 %
1/4	Klåstorp, Aug. Byström			"				✓	1 93	"	0.87 %
	D:o gemensamt			"				—	5 83	"	2.64 %
								Sum	220 67	—	100.00 —

Bystad den 3 sept. 1909.
Per Emil Hildebrand

Vidimerat ex officio
Per Emil Hildebrand

Avskrift.

Bilaga litt. E.

Att såvitt här förda anteckningar utvisa, missnöje mot en av lantbruksingeniören B.E.Hildebrand den 3 september 1909 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattensjuka och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Sibbarp, Gästarp, Slätte och Limmareds Säteri uti Tranemo socken icke blivit inom laga tid anmält hos Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län,- betygar. Vänersborg i landskansliet den 26 maj 1911.

Ex officio

L. Th. Jacobson.

Stppr.

Lösen 0,50

Stpl. 0,50

S:a Enkrona.

Vidimeras ex officio:

Avskrift. Bilaga litt.

Utdrag ur Protokoll fört vid ordinarie kommunalstämma med Tranemo kommun den 30 oktober 1909.

Kungörelse om denna stämma hade upplästa i kyrkan söndagarne den 17 och 24 oktober.

??-------.-

§7.

Seda ägare till hemmanen Bystad, Slätte,Gästarp m.fl. uti Tranemo socken till stämman meddelat,att de ärnade avdika dem tillhöriga frostspridande stora mossar~~xxx~~ ealer samt att de till dessa företags utförande ärnade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden,beslöt kommunalstämman som sin åsikt förklara,att dessa mossavdikningsföretag skaulle bliva till mycket stor nytta för orten genom frostländighetens minskande.

-.-

Som ovan

Ernst Claeson.

Justerat:

John Andersson. Carl Hellberg.

Att förestående protokoll upplästs från predikstolen i Tranemo kyrka söndagen den 7 november 1909 intygar

Carl Hellberg.

Rätt utdraget

Ernst Claeson.

Rätt avskrivet betygar ex officio

Lantbruksstyrelsen

2954/14

KUNGL GÖTA HOFRÄTT
3 MRS 1920

d. 30 DEC 1914

P 16*0143

Synförrättningshandlingar
rörande torrläggning av vattenskadade
och frostupprivande marker tillhörande
hemmanen Bystad, Slätte, Gästorp och
Liemareds Säteri uti Tranemo socken,
Kinds härad av Älvsborgs län.

P-E1a-0143

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning, i överensstämmelse med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade och frostförande marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gåstarp och Limmareds säteri uti Tranemo socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

År 1909, den 10 augusti, klockan tio före middagen, inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, vid Bystad hos Alb. Öfverström, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades som följer:

§1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil. N:o 1).

§2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarna dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: lantbrukarna Alb. Öfverström, A. Grönbäck, H. Grönbäck, Alfred Johansson, August Johansson och J. A. Kristoffersson i Bystad; Alfred Andersson, August Svensson och Johan Svensson i Slätte; Aug. Ryström, Oskar Ryström och Richard Ryström i Gåstarp; samt skogvaktaren Carl. F. Larsson enligt uppgift ombud för ägaren till Limmareds Säteri. Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen J.A. Pettersson i Böreed i Månstad socken och John Andersson i Gulbrandsbo i Tranemo socken (Bil. N:o 2).

§3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning fanns emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§4.

Som Lars Andersson i Bystad vägrat erkänna honom delgiven kallelse till sammanträdet, begåvo sig nu synemännen till Lars Anderssons i närheten belägna bostad, där han anträffades och av synemännen muntligen kallades till sammanträdet. Lars Andersson förklarade, att han ej för sin del ville vara med om någon dikning, men att han intet hade emot, att andra dikade genom hans mosse, varjämte han önskade ett genom Alb. Öfverströms g. i Bystad mark gående avloppsdike flyttat, så att detsamma komme att gå rakt ut till Bystadbäcken (dike till 9).

§5.

Efter återkomsten redogjorde förrättningsmannen för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade och frostspridande markerna framvisades även som profilritningar med kostnadsförslag till torrläggningens utförande. Det meddelades att hela arealen mark, som medtagits utgjorde c:a 640 tunnland och att samfälda kostnader beräknats till ett par och femtiotusen kronor.

§6.

Skogvaktare Larsson från Limmareds Säteri förklarade att Säteriets ägare icke ville vara med om någon torrläggning, då de hade för avsikt att sälja Säteriet. K. Grönbäck i Bystad tillkännagav att han icke önskade ingå i dikningen genom sin mosse, men att han intet hade emot att andra fullföljde dikningen där.

§7.

Härefter enades intressenterna att till arbetsstyrelse för detta torrläggningsföretag välja:
Albert Öfverström i Bystad,
Albin Grönbäck i Bystad samt
Alfred Andersson i Slätte, vilka skulle utgöra överstyrelse samt

Oskar Ryström och Rickard Ryström i Gästarp och Alfred Johansson i Bystad samt Johan Svensson i Slätte såsom biträdande ledamöter.

§8.

Synemän och intressenter begåvo sig härefter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom arbetets utförande skulle beredas de vattenskadade markerna, varjämte dikningsläggningen förevisades. Sedan förrättningsmannen härefter meddelat, att nytt sammanträde i saken komme att hållas hos Öfverström i Bystad fredagen den 3 instundande september, klockan tio före middagen, förklarades dagens sammanträde avslutat.

Bystad den 10 augusti 1909.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.
J. A. Pettersson.
John Andersson.

§9.

År 1909, den 3 September, klockan tio före middagen fortsattes denna förrättning hos Alb. Öfverström i Bystad och antecknades då såsom närvarande samtl. sökande till förrättningen, med undantag av Aug. Johansson i Bystad samt A. Svensson och Johan Svensson i Slätte. Något ombud från Limmareds Säteri var icke närvarande.

Samma gode män voro närvarande som vid förra sammanträdet.

§10.

Förrättningsmannen företedde synemännens värdeförteckning och uppskattningslängd, av vilka sammandraget och repartitionslängderna för de närvarande uppslästes. (Bil. N:o 4).

§11.

Sedan frågan härefter en stund diskuterats, enade sig synemännen om närslutna utlåtande, vilket för de närvarande uppslästes (Bil. N:o 3).

§ 12.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annorlunda beslutes, förvaras hos Alb. Öfverström i Bystad. Till syssloman för företaget, enligt §74 i dikningslagen utsågs Alfred Andersson i Stäve.

§ 13.

Intressenterna beslöto att enhälligt till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden som äfven lån ur odlingslånefonden; och uppdrog åt den valda styrelsen att sådant anslag och lån söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades likaledes, att för bestridande av nu förestående kostnader samt för att kunna börja arbetet under afvaktan på statsmedelns utbekommande, å intressenternas i företaget vägnar i lämplig penningeinrättning, eller eljes, upptaga ett lån å högst 12000 kronor, att vid statsmedelns utfallande genast återbetala.

§ 14.

Arbetsstyrelsen bemyndigades att, där så kunde anses nödigt, tillkalla länets lantbruksingeniör för råd eller kontroll.

§ 15.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blifvit för de närvarande upplästa samt ingen - på förfrågan - hade något vidare till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Bystad den 3 September 1909.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

J. A. Pettersson.

John Andersson.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

N:o 17 pag. 258 avskrift
1909 E.D.

Bilaga N:o 1.

Till Konungens Befallningshavande uti
Älvsborgs län.

För att förena olika åsikter rörande torrläggning av vattensjuka och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Sibbarp, Gästarp, Slätte och Limmareds Säteri uti Tranemo och Månstad socknar, av detta län, få vi härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig tjänsteman att, i överenstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879 förrätta syn för bestämmande såväl av sättet för denna torrläggnings verkställande som och huru kostnaden för densamma och dess framtida underhåll skall emellan intressenterna fördelas
Bystad pr Limmared den 7 Juni 1909.

Alb. Öfverström Bystad. Alfr. Andersson Slätte.
Johan Svensson Slätte. Aug. Svensson Slätte.
J. A. Kristoferson Bystad. M. R. Ryström Gästarp.
G. Ryström Gästarp Osk. Ryaström Gästarp
Alb. Grönbäck Alfred Johansson Bystad.
August Johansson Bystad.

N:r 17 pag. 258
1909 E.D.

Bilaga N:o 1.

Resolution.

Lantbruksingeniören Bror Emil Hildebrand varder härigenom förordnad att den i bilagda handling anhållna synförrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 14 Juni 1909.

På landshövdingämbetets vägnar
L. Th. Jacobson. Ture A. Hellberg.

Vidimeras ex officio.
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bilaga N:o 2.

Kungörelse.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 14 juni 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande avdikningar vid hemmanen Bystad, Slätte, Gästarp och Limmareds Säteri uti Tranemo socken av detta län, får jag härmed kalla alla, vars rätt av detta företag beröres till sammanträde med synemännen tisdagen den 10 augusti 1909 kl. 10 f.m. hos Alb. Öfverström i Bystad.

Vänersborg den 26 juli 1909

Bror Emil Hildebrand.

Uppläst i Tranemo kyrka den 25 juli 1909 av
Carl Hellberg.

D:o D:o D:o den 1 augusti 1909 av
Carl Hellberg.

Till Herr Ingeniör Simeon Nylander
Limmared.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 14 juni 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Gästarp, Säte och Limmareds Säteri uti Tranemo socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare i Bystad mosse till sammanträde med synemännen tisdagen den 10 Augusti 1909 kl. 10 f.m. hos Alb. Öfverström i Bystad.

Vänersborg den 31 juli 1909
Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Limmared den 10 Augusti 1909.

Simeon Nylander

Till Emil Johanssons Sterbhus
Timmerhagen, Gästorp, Limmared.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 14 juni 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostgivande marker till hemmanen Bystad, Gästorp, Hätte och Limmareds Säteri uti Tranemo socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare i Gästorp till sammanträde med synemännen tisdagen den 10 augusti 1909 kl. 10 f. m. hos Alb. Öfverström i Bystad.

Vänersborg den 31 juli 1909.

Per Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Gästorp den 7 aug. 1909.

Aug. Larsson.
Förmyndare.

Till Lantbrukaren Lars Andersson.
Bystad, Limmared.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 14 juni 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning ~~och annan~~ avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostgrinande marker tillhörande hemmanen Bystad, Gästarp, Hätte och Limmareds Säteri uti Tranemo socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare i Bystad till sammanträde med synemännen tisdagen den 10 augusti 1909 kl. 10 f.m. hos Alb. Öfverström i Bystad.

Vänersborg den 31 juli 1909.

Bror Emil Hildebrand

Till Lantbrukaren H. Grönbäck.
Bystad, Limmared.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 14 juni 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostlidande marker tillhörande hemmanen Bystad, Gästarp, Stätte och Limmareds Säteri uti Tranemo socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare i Bystad till sammanträde med synemännen tisdagen den 10 augusti 1909 kl. 10 f. m. hos Alb. Öfverström i Bystad.

Vänersborg den 31 juli 1909

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Bystad den 7 augusti 1909.

H. Grönbäck.

Till Skiftesgodemannen John Andersson.
Gulbrandsbo, Tranemo Ö.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 14 juni 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostgivande marker tillhörande hemmanen Bystad, Gästarp, Skätte och Limmareds Säteri uti Tranemo socken av detta län, får jag härmed kalla Eder såsom Godeman till sammanträde med synemännen tisdagen den 10 augusti 1909 kl. 10 f.m. hos Alb. Öfverström i Bystad.

Vänersborg den 31 Juli 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Gulbrandsbo den 2/8 1909.

John Andersson.

återsändes.

Till Skiftes-godemannen J. A. Pettersson.
Rösered Månstadkulle.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 14 juni 1909 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 26 Juni 1879, förrätta syn å ärnade torrläggning av vattenskadade och frostlidande marker tillhörande hemmanen Bystad, Gästarp, Slätte och Limmareds Säteri uti Tranemo socken av detta län, får jag härmed kalla eder såsom God man till sammanträde med synemännen tisdagen den 10 augusti 1909 kl. 10 f.m. hos Alb. Öfverström i Bystad.

Vänersborg den 31 juli 1909.

Bror Emil Hillebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Rösered den 5/8 1909.

J. A. Pettersson.

Återsändes.

avskrift

Bilaga
No 2.

Limmared den 16/8 1909.

Broder Hildebrand!

Mitt delegarskap i Bystad mosse inskränker sig till hälften af hvad som däraf tillhör 1/4 mtl. Kronoskatte Bystad - Skatte el. Öfregården till A. -östra sidan af järnvägen.

Öfriga delar af mossen har jag på tillsvidare öppet köp och äro de således icke mina.

T. f. af sammanträde för Styra sjukstugan i dag, der jag måste o. särsk. anmodats tillstädeskomma kan jag ej infinna mig å Bystad i dag.

Vännen

S. Nylander.

Bilaga N:o 2 vidimeras ex officio

[illegible] Hildebrand

Bilaga N:o 3.

Som förening icke kunde åstadkommas rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gästorp och Limmareds Säteri uti Tranemo socken, Kinds härad av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.
Emot företaget möter intet laga hinder.
Företaget avser att genom uppgrävning av den så kallade Bystadbäcken med sidobäckar torrlägga en del dessa hemman tillhöriga vattenskadade och frostspridande marker samt att genom ytterligare detaljdikning i mossarna, göra torrläggningen så mycket mera effektiv.
Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade och frostspridande marker och därvid såsom vattenskadad medtagit en mark belägen inom 1,20 m höjd över bäckarnas sommarvattenstånd.
Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande och hänvisas härom till dessa handlingar åtföljande ritningar.
Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom detta torrläggningsarbetes utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande avkastning netto pr. år samt den avkastning samma marken kunna anses lämna per år fullt torr-

lagda och odlade, utvisande skillnaden förbättringen. Synemännen hava härvid tagit hänsyn i främsta rummet till markens resp. höjdläge över den bestämmande vattenytan, men även till deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2) Det av förrättningsmännen upprättade förslaget till torrläggningsarbetets utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.

3) Gemensamma kostnader vid arbetets utförande och vid företagets underhåll, delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företaget erhålla förbättrad mark, sådan denna ~~mark~~ förbättring finnes uträknad uti synemännens värdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden; för mossarna, där ingen förbättring åsatts, delas gemensamma kostnader efter resp. intressenternas areal mosse.

4) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro uppgrävningen av samtliga bäckar och fördiken, omläggning av de broar, som förekomma samt kostnader för framtiden äro kostnaderna för underhållet av samtliga bäckar och diken.

5) På grund av terrängförhållande delas torrläggningsföretaget i följande avdelningar:

a) Bysta bäcken - dikena litt A, litt B, litt H till N:r I+50, litt G från N:r II+6 – [illegible] litt A IV, st. X - XIV. delas emellan A. Öjerström, A. Grönbäck i Bystad, Lommareds Säteri, Alfred Andersson i Slätte och A. Svensson i Slätte enligt repartitionslängden N:r II.

b) diket H, I+50 till II+40, diket O till N:r V grävas av J. Svenssons Sterbhus i Slätte ensamt;

c) återstoden av diket till O till Gästarps gräns bekostas av J. Svenssons Sterbhus i Slätte samt de tre intressenterna i Gästarp; Repartitionslängd III.

d) Återstoden av diket till O, diket till Oa samt dikena till U och N:o 20 bekostas av de tre intressenterna i Gästarp. Repartitionslängd IV.

e) diket till Ma från N:o III, diket R från N:o IV och diket Ra bekostas av Alfr. och Aug. Johansson i Bystad.

f) diket A IV från N:o V till N:o VIII bekostas av A. Kristofferson i Bystad.

Samtliga övriga diken, äro frostdiken och bekostas av mossägarna gemensamt efter areal. Förrättningskostnaden delas, så att mossägarna betala särskilt efter 2 kronor pr. hektar och återstoden delas enligt repartitionslängden N:o I.

6:o) Hela det gemensamma samt enskilda torrläggningsarbetet skall vara fullbordat, vad bäckarna och dikena för ängsjordens torrläggning beträffar, inom fem år efter sedan lån ur odlingslånefonden beviljats; frostdikningen skall vara fullbordad inom 15 år efter sedan anslag ur frostminskningsfonden beviljats. Arbetsstyrelsen äger rätt att, om så finnes ändamålsenligt låta påbörja arbetet redan år 1910.

7:o) Uppkastad dikesjord må ej läggas närmare dikenas nya kanter än 1,00 m; beträffande frostdikena får jorden dock läggas intill 0,50 m. från dikeskanten.

8:o) Den uppkastade jorden skall från bäckarnas och de enskilda dikenas kanter vara bortförd inom 10 år efter sedan dikningen fullbordats och svarar härvid varje jordägare för sin mark utom ersättning. Från frostdikena behöver jorden ej bortföras.

9:o) För jord som till dikenas förstorande åtgår, betalas ingen ersättning; ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid arbetets utförande med nödvändighet vållas.

10:o) De gemensamma dikena skola, genom den valda arbetsstyrelsens försorg, grundligt rensas minst vart femte år. Vid sådana tillfällen uppkastad rens bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Bystad den 3 September 1909

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

John Andersson. J. A. Pettersson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bilaga N:o 4.

Värdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade och frostlidande marker tillhöriga hemmanen Bystad, Slätte, Gästarp och Limmareds Säteri uti Tranemo socken. Kinds härad av Älvsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar				Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen		Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen		Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring		Summor och repartition	
		åker, som förbättras		till odling föreslagen mark	annan mark											
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	3/16 mtl. Bystad.															
	Alb Öjerström.															
1	åker, mylla på sand	-	10			24-	50-	26-	2	40	5	-	2	60		
2	" " "	-	04,5			24-	50-	26-	1	08	2	25	1	17		
3	" " "	-	06			24-	50-	26-	1	44	3	-	1	56		
4	" " "	-	09,5			24-	50-	26-	2	28	4	75	2	47		
5	" " "	-	12			24-	50-	26-	2	88	6	-	3	12		
6	" " "	-	06			26-	50-	24-	1	56	3	-	1	44		
7	" " "	-	06,5			30-	50-	20-	1	95	3	25	1	30		
8	" " "	-	04			26-	50-	24-	1	04	2	-		96		
9	" " "	-	06			30-	50-	20-	1	80	3	-	1	20		
10	" " "	-	11			30-	50-	20-	3	30	5	50	2	20		
11	" " "	-	09			30-	50-	20-	2	70	4	50	1	80		
12	" " "	-	07,5			30-	50-	20-	2	25	3	75	1	50		
13	" " "	-	06,5			20-	50-	30-	1	30	3	25	1	95		
14	" " "	-	06,5			20-	50-	30-	1	30	3	25	1	95		
15	" " "	-	07			20-	50-	30-	1	40	3	50	2	10		
16	" " "	-	06			20-	50-	30-	1	20	3	-	1	80		
17	" " "	-	05			20-	50-	30-	1	-	2	50	1	50		
18	" " "	-	05			20-	50-	30-	1	-	2	50	1	50		
19	" " "	-	04,5			20-	50-	30-		90	2	25	1	35		
20	" " "	-	04,5			24-	50-	26-	1	08	2	25	1	17		
21	" " "	-	05			24-	50-	26-	1	20	2	50	1	30		
22	" " "	-	05,5			24-	50-	26-	1	32	2	75	1	43		
23	" " "	-	05,5			24-	50-	26-	1	32	2	75	1	43		
24	" " "	-	03,5			24-	50-	26-		84	1	75		91		
25	" " "	-	02,5			24-	50-	26-	-	60	1	25		65		
	Trpt.	1	59.0	- -	- -	-	-	-	39	14	79	50	41	36	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tupt.	1 59,0						39 14	79 50	46 36	
26	åker dy på grus	- 01,5			24-	50-	26-	- 36	. 75	. 39	
27	" " "	- 07			31-	50-	20-	2 10	3 50	1 40	
28	" " "	- 05,5			31-	50-	20-	1 65	2 75	1 10	
29	" " "	- 04			41-	50-	16-	1 60	2 -	- 40	
30	" " "	- 03,5			30-	50-	20-	1 05	1 75	- 70	
31	" " "	- 04,5			30-	50-	20-	1 35	2 25	- 90	
32	" " "	- 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 -	
33	" " "	- 02,5			31-	50-	20-	- 75	1 25	- 50	
34	" " "	- 03,5			31-	50-	20-	1 05	1 75	- 70	
35	" " "	- 01,5			26-	50-	24-	- 39	- 75	- 36	
36	" " "	- 03			31-	50-	20-	- 90	1 50	- 60	
37	" " "	- 05			31-	50-	20-	1 50	2 50	1 -	
38	" " "	- 08,5			24-	50-	26-	2 04	4 25	2 21	
39	" " "	- 02			31-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
40	" " "	- 03,5			30-	50-	20-	1 05	1 75	- 70	
41	" " "	- 02,5			30-	50-	20-	- 75	1 25	- 50	
42	" " "	- 02			31-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
43	" " "	- 03,5			30-	50-	20-	1 05	1 75	- 70	
44	" " "	- 02			40-	50-	10-	- 80	1 -	- 20	
45	" " "	- 03			40-	50-	10-	1 20	1 50	- 30	
46	" " "	- 01			40-	50-	10-	- 40	- 50	- 10	
47	" " "	- 03			24-	50-	26-	- 72	1 50	- 78	
48	" " "	- 03,5			24-	50-	26-	- 84	1 75	- 91	
49	" " "	- 04			24-	50-	26-	- 96	2 -	1 04	
50	" " "	- 01,5			24-	50-	26-	- 36	- 75	- 39	
51	" " "	- 02			24-	50-	26-	- 48	1 -	- 52	
52	" " "	- 02,5			30-	50-	20-	- 75	1 25	- 50	
53	" " "	- 05,5			30-	50-	20-	1 65	2 75	1 10	
54	" " "	- 20			21-	50-	30-	4 -	10 -	6 -	
55	" " "	- 28			20-	50-	30-	5 40	14 -	8 40	
								77 19	151 75	- -	74 56
56	äng, " "		- 06		20-	50-	30-	1 20	3 -	1 80	
57	" " "		- 04,5		20-	50-	30-	- 90	2 25	1 35	
	Tupt.	3 03,5	- 10,5	- -	-	-		2 10	5 25	3 15	74 56

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3 03,5	- 10,5	- -	-	-	-	2 10	5 25	3 15	74 56
58	äng, dy på grus		02		30-	50-	20-	60	1 -	- 40	
59	" " "		. 15		30-	50-	20-	4 50	7 50	3 .	
60	" " "		. 10		30-	50-	20-	3 .	5 .	2 .	
61	" " "		. 27		20-	50-	30-	5 40	13 50	8 10	
62	" " "		. 43,5		20-	50-	30-	8 70	21 75	13 05	
63	" " "		. 68,5		20-	50-	30-	13 70	34 25	20 55	
64	" " "		- 30		20-	50-	30-	6 -	15 -	9 -	
65	" " "		. 25		24-	50-	26-	6 -	12 50	6 50	
γ								50 -	115 75	- -	65 75
66	" " "			. 12	20-	40-	20-	2 40	4 80	2 40	
67	" " "			. 09,5	20-	40-	20-	1 90	3 80	1 90	
68	" " "			. 04	20-	30-	10-	80	1 20	. 40	
69	" " "			. 14	20-	40-	20-	2 80	5 60	2 80	
70	" " "			. 04	20-	30	10-	80	1 20	. 40	
71	" " "			. 39	20-	30-	10-	7 80	11 70	3 90	
72	" " "			. 05	10-	20-	10-	50	1 -	. 50	
73	" " "			. 19	20-	30-	10-	3 80	5 70	1 90	
74	" " "			. 06	10-	20-	10-	- 60	1 20	- 60	
75	" " "			. 07,5	10-	20-	10-	- 75	1 50	. 75	
82	" " "			. 05,5	20-	20-	-	1 10	1 10	- .	
83	" " "			. 02	20-	20-	-	- 40	- 40	- .	
84	" " "			. 04,5	10-	10-	-	- 45	- 45	- .	
85	" " "			. 04	10-	10-	-	- 40	- 40	- .	
				1 36,0				24 50	40 05	. .	15 55
76	vitmosse			. 46							
77	"			. 92							
78	"			1 30							
79	"			. 06							
80	"			. 98							
81	"			1 61,0							
	Summa	3 03,5	2 31,5	1 36,0	mosse 4 73		-	- -	- -	- -	155 86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3/16 mtl. Bystad,										
	Lars Andersson.										
86	äng, dy på grus.			. 24	10.	10.	.	2 40	2 40		
87	" " "			. 63	10	10.	.	30	30		
88	" " "			. 09	10.	10.	.	90	90		
89	" " "			. 17	10	10.	.	1 70	1 70		
90	" " "			. 55	10.	10.	.	5 50	5 50		
91	vitmosse			. 35							
92	"			. 72							
93	"			. 64							
94	"			. 63							
95	"			. 40							
96	"			. 87							
97	"			. 06							
98	"			. 69							
99	"			. 68							
100	"			. 08							
101	"			2 04							
102	"			. 35							
103	"			. 63							
104	"			. 18							
105	"			. 47							
106	"			. 28							
107	"			1 24							
108	"		-	1 16							
109	"			. 05							
110	"			. 04							
111	"			. 83							
112	"			. 37							
	Summa	. .	. .	. .	mosse: 11	44,0	-	10 80	10 80	- -	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Bystad,										
	G. Andersson.										
113	vitmosse			. 66							
114	"			. 75							
115	"			. 08							
116	"			. 09							
117	"			. 30							
118	"			. 26							
119	"			. 63							
120	"			. 05							
	Summa	- -	- -	- -	mosse 1	62					
	1/4 mtl. Bystad,										
	A. Grönbäck.										
121	åker dy på sand	. 05			20-	50-	30-	1 -	2 50	1 30	
122	" " "	. 03,5			20-	50-	30-	. 70	1 75	1 05	
123	" " "	. 66			20-	50-	30-	1 20	3 .	1 80	
124	" " "	. 04,5			20-	50-	30-	. 90	2 25	1 35	
125	" " "	. 04			20-	50-	30-	. 80	2 .	1 20	
126	" " "	. 03			20-	50-	30	. 60	1 50	- 90	
127	" " "	. 03,5			20-	50-	30-	. 70	1 75	1 05	
128	" " "	. 06,5			21-	50-	30-	1 30	3 25	1 95	
129	" " "	. 13			21-	50-	30-	2 60	6 50	3 90	
130	" " "	. 13			20.	57.	30.	2 60	6 50	3 90	
131	" " "	. 08			20.	57.	30.	1 60	4 .	2 40	
132	" " "	. 02			20.	57.	30.	40	1 -	- 60	
133	" " "	. 12			20.	50.	30.	2 40	6 .	3 60	
134	" " "	. 11			20.	50	30.	2 20	5 50	3 30	
135	" " "	. 08,5			20.	50.	30.	1 70	4 25	2 55	
136	" " "	. 08			20-	50-	30-	1 60	4 .	2 40	
137	" " "	. 11			20.	50.	30-	2 20	5 50	3 30	
138	" " "	. 03			24.	50.	26.	. 72	1 50	- 78	
	Transport.	1 25,5	- -	- -	-	-	-	25 22	62 75	37 53	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 25,5	. -	. .	.	.	.	25 22	62 75	37 53	
139	åker, dy på sand.	. 08,5			24-	50-	26-	2 04	4 25	2 21	
140	„ „ „	. 05,5			24-	50-	26-	1 32	2 75	1 43	
141	„ „ „	. 04,5			24-	50-	26	1 08	2 25	1 17	
142	„ „ „	. 03,5			24-	50-	26-	. 84	1 75	- 91	
143	„ „ „	. 03			24-	50	26-	. 72	1 50	- 78	
144	„ „ „	. 03,5			24-	50-	26-	- 84	1 75	- 91	
145	„ „ „	- 07,5			24-	50-	26-	1 80	3 75	1 95	
146	„ „ „	. 12,5			24-	50-	26-	3 -	6 25	3 25	
146a	„ „ „	. 08			24-	50-	26-	1 92	4 .	2 08	
147	„ „ „	. 03			24-	50	26-	- 72	1 50	- 78	
148	„ „ „	. 04			24-	50	26-	. 96	2 .	1 04	
149	„ „ „	. 04,5			24-	50	26-	1 08	2 25	1 17	
150	„ „ „	. 04,5			24-	50-	26-	1 08	2 25	1 17	
151	„ „ „	. 06			24-	50	26-	1 44	3 .	1 56	
152	„ „ „	- 09			24-	50-	26-	2 16	4 50	2 34	
153	„ „ „	- 11			24-	50-	26-	2 64	5 50	2 86	
154	„ „ „	- 03			26-	50-	24-	. 78	1 50	- 72	
155	„ „ „	. 05,5			26-	50-	24-	1 43	2 75	1 32	
156	„ „ „	. 05			26-	50-	24-	1 30	2 50	1 26	
157	„ „ „	- 06,5			26-	50-	24-	1 69	3 25	1 56	
158	„ „ „	- 07			26-	50-	24-	1 82	3 50	1 68	
159	„ „ „	- 08			26-	50-	24-	2 08	4 .	1 92	
160	„ „ „	- 05,5			26-	50-	24-	1 43	2 75	1 32	
161	„ „ „	- 04,5			26-	50-	24-	1 17	2 25	1 08	
162	„ „ „	. 03			26-	50-	24-	. 78	1 50	. 72	
163	„ „ „	- 01			26-	50	24-	. 26	. 50	. 24	
164	„ „ „	- 02			26-	50-	24-	. 52	1 ~	. 48	
165	„ „ „	- 01,5			26-	50	24-	. 39	. 75	. 36	
166	„ „ „	- 02			26-	50-	24-	- 52	1 -	. 48	
167	„ „ „	. 02			26-	50-	24-	. 52	1 .	. 48	
168	„ „ „	- 02,5			26-	50-	24-	. 65	1 25	. 60	
169	„ „ „	- 04			26-	50-	24-	1 04	2 ~	~ 96	
	Trpt.	2 87,0	. .	. .	-	-	.	65 24	143 50	78 26	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 87,0	- -	- -	-	-	-	65 24	143 50	78 26	
170	åker, ang på sand	. 66			26-	50.	24-	1 52	3 .	1 44	
171	" " "	. 01,5			28.	50	22.	- 42	. 75	- 33	
172	" " "	. 02			28.	50.	22.	- 56	1 -	- 44	
173	" " "	. 03,5			28.	50.	22.	. 98	1 75	. 77	
174	" " "	. 06			28.	50	22.	1 68	3 .	1 32	
175	" " "	. 07			28-	50.	22.	1 96	3 50	1 54	
176	" " "	. 05,5			28-	50.	22.	1 54	2 75	1 21	
177	" " "	. 06			28.	50.	22.	1 68	3 .	1 32	
178	" " "	. 02,5			28.	50.	22-	- 70	1 25	- 55	
179	" " "	. 02			28-	50.	22.	. 52	1 -	. 44	
180	" " "	. 01,5			28.	50.	22.	- 42	- 75	33	
181	" " "	. 02			28.	50.	22.	. 52	1 .	- 44	
182	" " "	. 02,5			28.	50	22.	. 70	1 25	. 55	
183	" " "	- 02,5			28-	50.	22.	. 70	1 25	. 55	
184	" " "	- 05			28-	50.	22.	1 40	2 50	1 10	
185	" " "	- 05			28.	50.	22-	1 40	2 50	1 10	
186	" " "	. 02			30.	50.	20-	- 60	1 -	. 40	
187	" " "	. 04			30.	50.	20.	1 20	2 ~	- 80	
188	" " "	- 07,5			30.	50.	20.	2 25	3 75	1 50	
189	" " "	- 04,5			30.	50.	20.	1 35	2 25	- 90	
190	" " "	. 02			30.	50	20.	. 60	1 -	. 40	
191	" " "	. 12,5			30.	50.	20.	. 75	1 25	- 50	
192	" " "	- 06			30.	50.	20	1 80	3 .	1 20	
193	" " "	. 05			30.	50	20.	1 50	2 50	1 -	
194	" " "	- 05			30.	50.	20.	1 50	2 50	1 -	
195	" " "	. 07			30	50	20-	2 10	3 50	1 40	
196	" " "	. 02			30-	50	20.	- 60	1 -	. 40	
								96 31	197 50	. .	101 19
197	äng, " "		- 06		40	50.	10-	2 40	3 .	. 60	
198	" " "		. 09		30	50.	20.	2 20	4 50	1 80	
199	" " "		- 10		30	50	20	3 -	5 -	2 -	
200	" " "		. 18,5		30	50.	20	5 55	9 25	3 70	
	Trpt.	3 95,0	- 43,5	- -	-	-	-	13 65	21 75	8 10	101 19

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3 95,0	- 43,5	- -	.	.	.	13 65	21 75	8 10	101 19
201	äng, dy på sand			. 50	34.	50.	16.	17 -	25 -	8 -	
202	" " "			. 44	40.	50.	10.	17 60	22 -	4 40	
203	" " "			. 14	40.	50.	10.	5 60	7 -	1 40	
204	" " "			. 32	34.	50.	16.	10 88	16 -	5 12	
205	" " "			. 20	30.	50.	20.	6 -	10 -	4 -	
206	" " "			. 29	40.	50.	10.	11 60	14 50	2 90	
207	" " "			. 30	34.	50.	16.	10 20	15 -	4 80	
208	" " "			. 61	30.	50.	20.	18 30	30 50	12 20	
209	" " "			. 08	40.	50.	10.	3 20	4 -	. 80	
210	" " "			. 03	40.	50.	10.	1 20	1 50	. 30	
211	" " "			. 09	34.	50.	16.	3 06	4 50	1 44	
								118 29	171 75	. .	53 46
212	vitmosse			. 08							
213	"			. 74							
214	"			. 21							
215	"			. 10							
216	"			1 40							
217	"			. 35							
218	"			1 55							
219	"			. 13							
220	"			. 06							
221	"			. 10							
222	"			1 07							
223	"			. 24							
224	"			. 16							
225	"			. 12							
226	"			. 52							
227	"			. 85							
228	"			. 55							
229	"			. 10							
230	"			. 38							
231	"			. 55							
	Trpt.	3 95,0	3 43,5	9 30	.	.	.	.	.	.	154 65

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	3	95	3	43,5	9	30										154	65
232	vitnesse					-	21											
233	"					-	10											
234	"					-	52											
235	"					-	82											
236	"					-	37											
237	"					-	40											
238	"					-	15											
239	"					-	90											
240	"					1	30											
241	"					-	14											
242	"					-	13											
243	"					-	08											
244	"					-	20											
245	"					-	58											
246	"					2	60											
247	"					1	75											
248	"					2	35											
249	"					1	58											
250	"					-	74											
251	"					2	95											
251a	"					-	14											
252	"					1	22											
253	"					2	66											
254	"					2	32											
255	"					-	15											
256	"					1	45											
257	"					2	60											
258	"					1	39											
259	"					2	77											
260	"					-	46											
261	"					-	60											
262	"					-	90											
263	"					1	48											
	Trpt.	3	95,0	3	43,5	45	31,0	-	-	-	.	-	.	.	-	-	154	65

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trspt.	3	95,0	3	43,5	45	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	65
264						1	18											
265						-	68											
266						-	09											
267						1	39											
268						-	45											
269						-	23											
270						-	16											
271						.	24											
272						-	52											
273						-	20											
274						.	43											
275						.	53											
276						.	09											
277						1	95											
278						1	16											
279						-	35											
280						.	25											
281						.	21											
282						1	91											
283						-	07											
284						.	65											
285						.	44											
286						-	15											
287						-	02											
288						.	41											
289						.	52											
290						.	21											
291						.	08											
292						1	60											
293						.	39											
294						.	06											
295						.	23											
	Trspt.	3	95,0	3	43,5	62	14,0	.	-	-			.				154	65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3 95.0	3 43.5	62 14.0	.	.	.				154 65
290	vitmosse			. 36							
297	"			. 20							
298	"			. 80							
299	"			. 25							
300	"			2 72							
301	"			2 10							
302	"			1 10							
303	"			. 10							
	Summa	3 95.0	3 43.5	. .	mosse 69	77.0	.	. .	. .	. .	154 65
	1/4 mtl. Bystad, Alfred och August Johansson.										
304	åker, dy på sand	. 07,5			30.	50.	20.	2 25	3 75	1 50	
305	" " "	. 06			30.	50.	20.	1 80	3 .	1 20	
306	" " "	. 06,5			30.	50	20.	1 95	3 25	1 30	
307	" " "	. 06,5			30.	50	20.	1 95	3 25	1 30	
308	" " "	. 04			30.	50.	20.	1 20	2 -	. 80	
309	" " "	. 11,5			26.	50	24.	2 99	5 75	2 76	
310	" " "	. 10.0			26.	50.	24.	2 61	5 -	2 40	
311	" " "	. 05,5			26.	50.	24.	1 43	2 75	1 32	
312	" " "	. 04,5			26.	50	24.	1 17	2 25	1 08	
313	" " "	. 04			26.	50.	24.	1 64	2 -	- 96	
314	" " "	. 04			24.	50	26.	- 96	2 -	1 04	
315	" " "	. 05,5			24.	50	26.	1 32	2 75	1 43	
316	" " "	. 05			24.	50	26.	1 20	2 50	1 30	
317	" " "	. 04,3			30.	50	20.	1 35	2 25	. 90	
318	" " "	. 04			30.	50	20.	1 20	2 .	. 80	
319	" " "	. 03,5			30.	50	20.	1 05	1 75	- 70	
320	" " "	. 03,5			30.	50	20.	1 05	1 75	. 70	
321	" " "	. 05			26.	50	24.	1 30	2 50	1 20	
	Trpt.	1 61.0	. .	. .	-	-	-	27 81	50 50	22 69	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 01,0						27 81	50 50	22 69	
322	åker, dy på sand	. 04			26-	50	24-	1 04	2 .	- 96	
323	" " "	. 03,5			26-	50-	24-	. 91	1 75	84	
324	" " "	. 05,5			26	50-	24-	1 43	2 75	1 32	
325	" " "	. 04,5			24-	50-	26-	1 08	2 25	1 17	
326	" " "	. 05,5			24-	50	26-	1 32	2 75	1 43	
327	" " "	. 05,5			24-	50	26	1 32	2 75	1 43	
328	" " "	. 11,5			24-	50-	26	2 76	5 75	2 99	
								37 67	70 50	. .	32 83
329	äng, " "			- 40	10.	30-	20-	4 -	12 -	8 -	
330	" " "			. 37	10-	30-	20-	3 70	11 10	7 40	
331	" " "			. 21	10-	30-	20-	2 10	6 80	4 20	
332	" " "			. 39	10-	20-	10-	3 90	7 80	3 90	
333	" " "			. 33	10-	20-	10-	3 30	6 60	3 30	
				1 70	.	.	.	17 -	43 80	. .	26 80
334	vitmosse			- 29							
335	"			- 49							
336	"			. 96							
337	"			. 35							
338	"			- 96							
339	"			1 00							
340	"			1 06							
341	"			- 19							
342	"			- 18							
343	"			- 17							
344	"			- 48							
345	"			- 30							
346	"			1 33							
347	"			- 52							
348	"			- 21							
349	"			- 45							
350	"			- 09							
351	"			- 11							
	Trpt.	1 41,0	- -	(1 70) 8 54	-	-	.				59 63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 41.0	- -	(1 70) 8 54.0							59 63
352	vitmosse			- 32							
353	"			- 65							
354	"			- 96							
355	"			- 76							
356	"			- 42							
357	"			- 16							
358	"			- 65							
359	"			- 28							
360	"			- 36							
361	"			- 63							
362	"			- 59							
363	"			- 20							
364	"			- 18							
365	"			- 53							
366	"			- 63							
367	"			- 11							
368	"			- 14							
369	"			- 35							
370	"			1 88							
371	"			- 11							
372	"			- 24							
373	"			- 25							
374	"			- 90							
375	"			- 83							
376	"			- 41							
377	"			- 36							
378	"			1 15							
379	"			- 50							
380	"			- 98							
381	"			- 27							
382	"			- 13							
383	"			- 11							
	Trpt.	1 41.0	- -	(1 70) 23 32							59 63

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Trpt.	1	41.	-	.	(1 23	40) 32							59	63
384	vitnosse					4	14								
385	"					1	13								
386	"					1	50								
387	"					.	28								
388	"					.	62								
389	"					1	50								
390	"					.	66								
391	"					.	49								
392	"					-	15								
393	"					1	32								
393a	"					.	62								
393b	"					-	43								
394	"					-	10								
395	"					.	32								
396	"					-	12								
397	"					-	24								
398	"					.	20								
399	"					-	44								
400	"					1	94								
401	"					.	77								
402	"					-	48								
403	"					-	67								
404	"					1	62								
405	"					-	96								
406	"					2	21								
407	"					-	96								
408	"					1	40								
409	"					-	62								
410	"					1	90								
411	"					-	87								
412	"					-	62								
413	"					-	20								
	Trpt.	1	41.	-	-	(1 52	70) 40	-	-	-				59	63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tapt.	1 41.0	. .	(1 10) 52 40	.	-	.				59 63
414	vitnosse			. 15							
415	"			. 75							
416	"			. 65							
417	"			1 62							
418	"			1 43							
419	"			. 94							
420	"			. 53							
421	"			. 70							
422	"			. 28							
423	"			. 18							
424	"			. 16							
425	"			. 33							
426	"			. 15							
427	"			. 41							
428	"			. 06							
429	"			. 37							
430	"			. 31							
431	"			. 38							
	Summa	1 41.0	- -	1 70.	mose: 61	80	-	- -	- -	- -	59 63
	1/4 mtt. Bystad, H. Grönbäck										
432	vitnosse			. 21							
433	"			1 38							
434	"			. 51							
435	"			. 08							
436	"			. 12							
437	"			. 14							
438	"			. 35							
439	"			. 19							
440	"			. 10							
	Tapt.			3 09							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tupt.			3 09.	-	-	-				
441	vitmosse			. 29							
442	"			. 18							
443	"			. 06							
444	"			. 10							
445	"			. 02							
	Summa	. .	. -	. .	mosse: 3	74.	.	. .	. -	. -	- -
	1/4 mtl. Bystad, A. Kristofferson										
446	åker, dy på gräns.	. 04			24.	50.	26.	. 96	2 -	1 04	
447	" " "	. 05			24.	50.	26.	1 20	2 50	1 30	
448	" " "	. 06			24.	50.	26.	1 44	3 -	1 56	
449	" " "	. 05			24.	50.	26	1 20	2 50	1 30	
450	" " "	. 05			24.	50.	26	1 20	2 50	1 30	
451	" " "	. 04,5			24.	50.	26.	1 08	2 25	1 17	
								7 08	14 75	- -	7 67
452	ängs- och hagmark, gräs			. 45	10.	30.	20.	4 50	13 50	9 -	
453	" " "			. 25	10.	20.	10.	2 50	5 -	2 50	
454	" " "			. 08	10.	20.	10.	. 80	1 60	. 80	
455	" " "			. 46	10.	30.	20.	4 60	13 80	9 20	
456	" " "			. 17	10.	30.	20.	1 70	5 10	3 40	
				1 41.0				14 10	39 -	- .	24 90
457	vitmosse			. 07							
458	"			. 12							
459	"			. 14							
460	"			. 87							
461	"			. 51							
462	"			. 23							
463	"			. 37							
464	"			. 55							
465	"			. 18							
	Tupt.	- 28,5	- .	(1 41) 3 04.							32 57

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	. 28,5	. .	(1 40 3 04.0	.	.	.	. .	. .	. .	32 57
466	vitmosse			1 59							
467	"			. 60							
468	"			. 04							
469	"			. 08							
	Summa	. 28,5	. .	1 41.0	mosse: 5	35.0	.	. .	. .	. .	32 57
	Limmareds Säteri; lägenh. Bron. Bankaktiebolaget Södra Sverige.										
470	äng, dy, stenigt			. 14,5	10.	20.	20.	1 45	4 35	2 90	
471	" " "			. 10,5	10.	30.	20.	1 65	3 15	2 10	
472	" " "			. 05	10.	20.	10.	. 50	1 -	- 50	
473	" " "			. 07	10.	20.	10.	. 70	1 40	. 70	
474	" " sand			. 03,5	20.	50.	30.	. 70	1 75	1 05	
475	" " "			. 05	20.	50.	30.	1 -	2 50	1 50	
476	" " "			. 26	20.	50.	30.	5 20	13 -	7 80	
477	" " "			. 04	20.	40.	20.	80	1 60	. 80	
478	" " "			. 35	20.	50.	30.	7 -	17 50	10 50	
479	" " "			. 23	24.	50.	26.	5 52	11 50	5 98	
480	" " "			. 26	24.	50.	26.	6 24	13 -	6 76	
481	" " "			. 07	10.	30.	20.	. 70	2 10	1 40	
482	" " "			. 05	10.	20.	10.	50	1 -	. 50	
	Summa	. .	. .	1 71,5	.	.	.	31 36	73 85	. .	42 49
	Limmareds Säteri, läg. Stickbacken. Se ovan.										
483	äng, dy, stenigt			. 08	10.	20.	10.	. 80	1 60	- 80	
	Trpt.			. 08.	-	.	.	. 80	1 60	- 80	. .

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.			. 08	-	-	-	- 80	1 60	- 80	- -
484	äng, stenig			. 39	10-	26.	10-	3 90	7 80	3 90	
485	"			. 04	10-	26-	10-	. 40	80	40	
486	"			. 04,5	10-	30-	20-	. 45	1 35	. 90	
487	"			. 03	10-	20-	10-	. 30	60	30	
								5 85	12 15	- -	6 30
488	åker, dy på sand	- 07,5			20-	50-	30-	1 50	3 75	2 25	
489	" " "	- 11			20-	50-	30-	2 20	5 50	3 30	
490	" " "	. 10			20-	50-	30-	2 -	5 -	3 -	
491	" " "	- 07,5			20-	50-	30-	1 50	3 75	2 25	
492	" " "	. 08			20-	50	30-	1 60	4 -	2 40	
493	" " "	- 12,5			20-	50-	30-	2 50	6 25	3 75	
494	" " "	. 03			20-	50-	30-	60	1 50	- 90	
495	" " "	- 06			20-	50-	30-	1 20	3 -	1 80	
496	" " "	. 02			20-	50-	30-	40	1 -	60	
497	" " "	. 13,5			20-	50-	30-	2 20	6 75	4 05	
498	" " "	. 31			20-	50-	30-	6 20	15 50	9 30	
499	" " "	. 22			20-	50-	30-	4 40	11 -	6 60	
500	" " "	. 13,5			20-	50-	30-	2 20	6 75	4 05	
501	" " "	- 05,5			20-	50	30-	1 10	2 75	1 65	
502	" " "	- 11,5			22-	50-	28-	2 53	5 75	3 22	
503	" " "	. 06,5			22-	50-	28-	1 43	3 25	1 82	
504	" " "	. 02,5			22-	50-	28-	. 55	1 25	. 70	
505	" " "	. 06			24-	50-	26-	1 44	3 -	1 56	
506	" " "	. 16			24-	50-	26-	3 84	8 -	4 16	
507	" " "	. 16,5			24-	50-	26-	3 96	8 25	4 29	
508	" " "	. 06,5			26-	50-	24-	1 56	3 25	1 69	
509	" " "	- 04			30	50	20-	1 20	2 -	80	
510	" " "	- 06			24-	50-	26-	1 44	3 -	1 56	
511	" " "	. 10,5			30-	50-	20-	3 15	5 25	2 10	
512	" " "	- 10			30-	50-	20-	3 -	5 -	2 -	
513	" " "	- 04,5			24-	50-	26-	1 68	2 25	1 17	
514	" " "	. 04			24-	50-	26-	96	2 -	1 64	
	Trpt.	2 57,5	- -	. 58,5	-	-	-	56 74	128 75	72 01	6 30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 57,5	. .	. 58,5	-	.	-	56 74	128 75	72 01	6 30
515	åker, dy på sand	. 03,5			24.	50.	26.	84	1 75	91	
516	" " "	. 04			24.	50.	26.	96	2 –	1 04	
517	" " "	. 04,5			24.	50.	26.	1 08	2 25	1 17	
518	" " "	. 04			24.	50.	26.	96	2 –	1 04	
519	" " "	. 09			24.	50.	26.	2 16	4 50	2 34	
520	" " "	. 05			24.	50.	26.	1 20	2 50	1 30	
521	" " "	. 04,5			30.	50.	20.	1 35	2 25	- 90	
522	" " "	. 05,5			30.	50.	20.	1 65	2 75	1 10	
523	" " "	. 04			30.	50.	20.	1 20	2 –	- 80	
524	" " "	. 03,5			30.	50.	20.	1 05	1 75	. 70	
525	" " "	. 03,5			30.	50.	20.	1 05	1 75	. 70	
526	" " "	. 03			30.	50.	20.	90	1 50	. 60	
527	" " "	. 02,5			30.	50.	20.	75	1 25	. 50	
528	" " "	. 03			40.	50.	10.	1 20	1 50	. 30	
529	" " "	. 03			40.	50.	10.	1 20	1 50	. 30	
530	" " "	. 02,5			40.	50.	10.	1 –	1 25	. 25	
531	" " "	. 02,5			40.	50.	10.	1 –	1 25	. 25	
532	" " "	. 02,5			40.	50.	10.	1 –	1 25	. 25	
533	" " "	. 02,5			40.	50.	10.	1 –	1 25	. 25	
534	" " "	. 03,5			40.	50.	10.	1 40	1 75	. 35	
	"							79 69	166 75	. .	87 06
535	äng, " "		. 13		20.	50.	30.	2 60	6 50	3 90	
536	" " "		. 15		24.	50.	26.	3 60	7 50	3 90	
537	" " "		. 05		30.	50.	20.	1 50	2 50	1 –	
538	" " "		. 21		30.	50.	20.	6 30	10 50	4 20	
539	" " "		. 55		20.	50.	30.	11 –	27 50	16 50	
540	" " "		. 18,5		20.	50.	30.	3 70	9 25	5 55	
541	" " "		. 19		20.	50.	30.	3 80	9 50	5 70	
542	" " "		. 22,5		30.	50.	20.	6 75	11 25	4 50	
543	" " "		. 23		20	50	30.	4 60	11 50	6 90	
544	" " "		. 09		20	50	30.	1 80	4 50	2 70	
								45 65	100 50	. .	54 85
	Summa	3 33,5	2 01.	. 58,5	.	–	-	- -	. .	- .	148 21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Linnarydss Säteri										
	läg. Nybygget.										
	Se ovan.										
545	åker, dy på sand.	. 55			20-	50	30-	11 -	27 50	16 50	
546	" " "	. 53			20-	50-	30-	10 60	26 50	15 90	
547	" " "	. 59			20-	50	30-	11 80	29 50	17 70	
548	" " "	. 58			20-	50	30	11 60	29 .	17 40	
549	" " "	. 18			20-	50	30-	3 60	9 .	5 40	
550	" " "	. 11,5			20-	50	30-	2 30	5 75	3 45	
551	" " "	. 08			22-	50	28-	1 76	4 -	2 24	
552	" " "	. 03,5			22-	50	28-	77	1 75	98	
553	" " "	. 25			20-	50	30-	5 -	12 50	7 50	
554	" " "	. 18			20-	50	30-	3 60	9 -	5 40	
555	" " "	. 21			22-	50	28-	4 62	10 50	5 88	
556	" " "	. 06			22-	50	28-	1 32	3 -	1 68	
557	" " "	. 02			24-	50	26-	48	1 -	. 52	
558	" " "	. 02,5			24-	50	26-	60	1 25	65	
559	" " "	. 03			24-	50-	26-	72	1 50	78	
560	" " "	. 03,5			24-	50-	26-	84	1 75	91	
561	" " "	. 05			24-	50	26-	1 20	2 50	1 30	
562	" " "	. 17			24-	50-	26-	4 08	8 50	4 42	
563	" " "	. 27			24-	50-	26-	6 48	13 50	7 02	
564	" " "	. 26,5			24-	50-	26-	6 36	13 25	6 89	
565	" " "	. 19			24-	50-	26-	4 56	9 50	4 94	
566	" " "	. 12			24-	50-	26-	2 88	6 -	3 12	
567	" " "	. 26			24-	50-	26-	6 24	13	6 76	
568	" " "	. 10,5			26	50-	24-	2 73	5 25	2 52	
569	" " "	. 03			26-	50-	24-	78	1 50	. 72	
570	" " "	. 07			26-	50-	24-	1 82	3 50	1 68	
571	" " "	. 14			24-	50-	26-	3 36	7 -	3 64	
572	" " "	. 27			26-	50-	24-	7 02	13 50	6 48	
573	" " "	. 04,5			26-	50-	24-	1 17	2 25	1 08	
574	" " "	. 49			28-	50-	22-	13 72	24 50	10 78	
	Trpt.	5 94,5	- -	- -	-	-	-	132 01	297 25	165 24	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	5 94,5	- -	- -	-	-	-	132 61	297 25	165 24	
575	åker, dy på sand	46			30-	50-	20	13 80	23 -	9 20	
576	" " "	. 02			40-	50-	10.	80	1 -	- 20	
577	" " "	. 08,5			30	50-	20-	2 55	4 25	1 70	
578	" " "	. 11,5			30-	50-	20.	3 45	5 75	2 30	
579	" " "	. 09			30-	50-	20.	2 70	4 50	1 80	
580	" " "	. 06,5			40-	50-	10.	2 60	3 25	- 65	
581	" " "	. 06,5			40-	50-	10.	2 60	3 25	. 65	
582	" " "	. 06,5			40-	50-	10-	2 60	3 25	. 65	
								163 11	345 50	. .	182 39
583	äng i betesmark			. 05	30.	50.	20.	1 50	2 50	1 -	
584	" "			. 08	40.	50.	10.	3 20	4 -	. 80	
585	" "			. 06	40.	50.	10-	2 40	3 -	. 60	
								7 10	9 50	- -	2 40
	Summa	6 91,0	- -	- 19,0	-	-	-	- -	- -	- -	184 79
	Limmareds Säteri										
	läg. Rydet N:o 2.										
	Se ovan.										
586	åker, dy på sand	. 23,5			20.	50-	30.	4 70	11 75	7 05	
587	" " "	. 20,5			20.	50	30-	4 30	10 75	6 45	
588	" " "	. 20			20.	50	30.	4 -	10 -	6 -	
589	" " "	. 18			20.	50.	30.	3 60	9 -	5 40	
590	" " "	. 16,5			20.	50	30.	3 20	8 25	4 95	
591	" " "	. 13,5			20.	50-	30-	2 70	6 75	4 05	
592	" " "	. 02			24.	50-	26.	- 48	1 -	- 32	
593	" " "	. 03			24-	50-	26-	- 72	1 50	- 78	
594	" " "	. 04			24-	50-	26-	96	2 -	1 04	
595	" " "	. 05,5			24-	50-	26-	1 32	2 75	1 43	
596	" " "	. 18			24-	50-	26-	4 32	9 -	4 68	
597	" " "	. 14,5			24.	50-	26-	3 48	7 25	3 77	
598	" " "	. 21			26-	50	24	5 46	10 50	5 04	
	Trpt.	1 81,0	- -	- -	-	-	-	39 34	90 50	57 16	

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	1	81.0	.	–	.	–	.	.	.	39	34	90	50	57	16	–	
599	åker, dy på sand	.	20					26-	50	24-	5	20	10	-	4	80		
600	" " "	.	20					30-	50-	20-	6	-	10	-	4	-		
601	" " "	.	22					30-	50	20-	6	60	11	-	4	40		
602	" " "	.	12,5					34-	50	16-	.	85	1	25	-	40		
603	" " "	.	02					40-	50-	10-	.	80	1	-	-	20		
604	" " "	.	13,5					40-	50-	10-	1	40	1	75	-	35		
605	" " "	.	04					40-	50-	10-	1	60	2	-	.	40		
606	" " "	.	06					30-	50-	20-	1	80	3	-	1	20		
607	" " "	.	05					30-	50-	20-	1	50	2	50	1	-		
608	" " "	.	03,5					30-	50-	20-	1	05	1	75	-	70		
609	" " "	.	10,5					26-	50-	24-	2	73	5	25	2	52		
610	" " "	.	07,5					26-	50-	24-	1	95	3	75	1	80		
611	" " "	.	07,5					26-	50-	24-	1	95	3	75	1	80		
612	" " "	.	07,5					26-	50	24-	1	95	3	75	1	80		
613	" " "	.	03,5					24-	50-	26-	.	84	1	75	.	91		
614	" " "	.	03,5					24-	50-	26-	.	84	1	75	.	91		
615	" " "	.	04,5					24-	50-	26-	1	08	2	25	1	17		
616	" " "	.	05,5					24-	50-	26-	1	32	2	75	1	43		
617	" " "	.	14,5					24-	50-	26-	3	48	7	25	3	77		
618	" " "	.	15					20-	50-	30-	3	-	7	50	4	50		
619	" " "	.	15,5					20-	50-	30-	3	10	7	75	4	65		
620	" " "	.	13,5					20-	50-	30-	2	70	6	75	4	05		
621	" " "	.	15,5					20-	50-	30-	3	10	7	75	4	65		
622	" " "	.	31					20-	50	30-	6	20	15	50	9	30		
											100	38	212	25	.	-	111	87
623	äng, " "					.	92	10-	40	30-	9	20	36	80	27	60		
624	" " "					.	41	10-	40	30-	4	10	16	40	12	30		
625	" " "					.	16	10-	30-	20-	1	-	3	-	2	-		
626	" " "					.	23	10-	20-	10-	2	30	4	60	2	30		
627	" " "					.	15	10-	20-	10-	1	50	3	-	1	50		
628	" " "					.	05	10-	20-	10-	.	50	1	-	.	50		
											18	60	64	80	-	-	46	20
	Trpt	4	24,5	-	-	1	86	.	-	-	.	-	-	.	-	.	158	07

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	4 24,5	- -	1 86,0	-	-	-	- -	- -	- -	158 07
					mosse:						
629	vitmosse				.	04					
629a	"				-	52					
	Summa	4 24,5	- -	1 86,0	1	36.0	-	- -	- -	- -	158 07
	Limmareds Säteri läg. Horshagen. Se ovan.										
630	åker, dy på sand	. 73			20-	50-	30-	14 60	36 50	21 90	
631	" " "	- 32			20-	50-	30-	6 90	16 -	9 60	
632	" " "	- 28			20-	50-	30-	5 60	14 -	8 40	
633	" " "	- 33			20-	50-	30-	6 60	16 50	9 90	
634	" " "	- 30			22-	50-	28-	6 60	15 -	8 40	
635	" " "	- 28			24-	50-	26-	6 72	14 -	7 28	
636	" " "	- 02			24-	50-	26-	- 48	1 -	- 52	
637	" " "	- 02,5			24-	50-	26-	- 60	1 25	- 65	
638	" " "	- 05,5			26-	50-	24-	1 32	2 75	1 43	
639	" " "	- 06			26-	50-	24-	1 56	3 -	1 44	
640	" " "	. 04			30-	50-	20-	1 20	2 -	- 80	
641	" " "	. 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 -	
642	" " "	. 03,5			40-	50-	10-	1 40	1 75	- 35	
643	" " "	- 03,5			40-	50-	10-	1 40	1 75	. 35	
644	" " "	. 05			40-	50-	10-	2 -	2 50	- 50	
645	" " "	- 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 -	
646	" " "	- 06			26-	50-	24-	1 56	3 -	1 44	
647	" " "	- 07			24-	50-	26-	1 68	3 50	1 82	
648	" " "	- 03			24-	50-	26-	- 72	1 50	- 78	
649	" " "	- 18			20-	50-	30-	3 60	9 -	5 40	
650	" " "	- 09			20-	50-	30-	1 80	4 50	2 70	
651	" " "	- 19			20-	50-	30-	3 80	9 50	5 70	
652	" " "	- 12			20-	50-	30-	2 40	6 -	3 60	
653	" " "	- 11			20-	50-	30-	2 20	5 50	3 30	
	Trpt.	3 57,0	- -	- -	-	-	-	77 24	175 50	98 26	- -

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	3	57,0	.	.	.	.	.	-	.	77	24	175	50	98	26	-	-
654	åker, dy på sand	.	10					26-	50-	30-	2	-	5	-	3	-		
655	" " "	.	09					20-	50-	30-	1	80	4	50	2	20		
656	" " "	.	09					24-	50-	26-	2	16	4	50	2	34		
657	" " "	.	16,5					24-	50-	26-	3	96	8	25	4	29		
658	" " "	.	16					24-	50-	26-	3	84	8	-	4	16		
659	" " "	.	13					24-	50-	26-	3	12	6	50	3	38		
660	" " "	-	06					26-	50-	24-	1	56	3	-	1	44		
661	" " "	.	04					26-	50-	24-		94	2	-	1	06		
662	" " "	.	03,5					26-	50-	24-		91	1	75	-	84		
663	" " "	.	10					26-	50-	24-	2	60	5	-	2	40		
664	" " "	.	04					30-	50-	20-	1	20	2	-	-	80		
665	" " "	.	03,5					30-	50-	20-	1	05	1	75	.	70		
666	" " "	.	04,5					30-	50-	20-	1	35	2	25	.	90		
667	" " "	.	08					30-	50-	20-	2	40	4	-	1	60		
											106	13	234	-	-	-	127	87
668	äng " "				10,5			20-	50-	30-	2	10	5	25	3	15		
669	" " "			-	34			24-	50-	26-	8	16	17	-	8	84		
670	" " "			.	28			26-	50-	24-	6	72	14	-	7	28		
671	" " "			.	20			30-	50-	20-	6	-	10	.	4	.		
672	" " "			.	14			40-	50-	10-	5	60	7	.	1	40		
673	" " "			-	46			20-	50-	30-	9	20	23	-	13	80		
674	" " "			.	25			20-	50-	30-	5	-	12	50	7	50		
675	" " "			-	71			20-	50-	30-	14	20	35	50	21	30		
676	" " "			.	09,5			20-	50-	30-	1	90	4	75	2	85		
											58	88	129	-	-	-	70	12
677	betesmark .					.	06,5	10-	30-	20-	.	65	1	95	1	30		
678	" " "					.	19	10-	24-	14-	1	90	4	56	2	66		
679	" " "					.	37	10-	20-	10-	3	70	7	40	3	70		
680	" " "					-	14,5	10-	20-	10-	1	45	2	90	1	45		
						.	77,0				7	70	16	81	.	.	9	11
681	vitmosse					3	10											
682	- "					3	16											
	Trpt.	4	68,0	2	68,0	6	26	.	.	-	-	-	.	-	-	-	207	10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	4 68.0	2 58.	(- 77) 6 26	.	-	-	. .	- -	. .	207 10
683	vitmosse			2 15							
	Summa	4 68.0	2 58.	. 77.0	mosse: 8 41	.	-	- -	- -	- -	207 10
	Limmareds Säteri										
	lag. Rydet N:o 1										
	Se ovan.										
684	mossig äng			. 68	2-	10-	8-	1 36	6 80	5 44	
685	" "			- 61	2-	10-	8-	1 22	6 10	4 88	
686	" "			. 63	10-	20-	10-	6 30	12 60	6 30	
687	" "			- 07	10-	20-	10-	70	1 40	- 70	
688	" "			. 09	10-	20-	10-	90	1 80	. 90	
				208				10 48	28 70	. .	18 22
689	vitmosse			. 08				. .	. .	. .	
	Summa	. .	. .	2 08	mosse: . 08.			. .	. .	. .	18 22
	1/4 mtl. Slätte,										
	Alfred Andersson										
690	åker, dy på sand	. 58			20-	50-	30-	7 60	19 .	11 40	
691	" " "	- 15			20-	50-	30-	3 -	7 50	4 50	
692	" " "	. 09.5			20-	50-	30-	1 90	4 75	2 85	
693	" " "	. 07			24-	50-	26-	1 68	3 50	1 82	
694	" " "	. 08			24-	50-	26-	1 92	4 -	2 08	
695	" " "	. 26			24-	50-	26-	6 24	13 -	6 76	
696	" " "	. 12			26-	50-	24-	2 88	6 -	3 12	
697	" " "	. 08.5			26-	50-	24-	2 04	4 25	2 21	
698	" " "	- 15			24-	50-	26-	3 60	7 50	3 90	
699	" " "	. 08			26-	50-	24-	2 08	4 -	1 92	
700	" " "	. 14			24-	50-	26-	3 36	7 -	3 64	
701	" " "	. 11			30-	50-	20-	3 30	5 50	2 20	
702	" " "	. 09.5			30-	50-	20-	2 85	4 75	1 90	
	Trpt.	1 81.5						42 45	90 75	48 30	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 81,5	- -	- -	.	-	-	42 45	90 75	48 30	- -
703	åker, dy på sand	. 05,5			30-	50-	20-	1 65	2 75	1 10	
704	" " "	. 13			20-	50-	30-	2 60	6 50	3 90	
705	" " "	.. 13			20-	50-	30-	2 60	6 50	9 90	
706	" " "	. 05,5			20-	50-	30-	1 10	2 75	1 65	
707	" " "	. 04			20-	50-	30-	80	2 -	1 20	
708	" " "	. 04			24-	50-	26-	96	2 -	1 04	
709	" " "	. 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 -	
710	" " "	. 02,5			30-	50-	20-	75	1 25	. 50	
711	" " "	. 02			30-	50-	20-	60	1 -	. 40	
712	" " "	. 02,5			30-	50-	20	75	1 25	. 50	
713	" " "	. 03,5			24-	50-	26-	. 84	1 75	. 91	
714	" " "	. 03			24-	50-	26-	72	1 50	. 78	
715	" " "	. 02,5			24-	50-	26-	60	1 25	. 65	
716	" " "	. 04,5			20-	50-	30-	90	2 25	1 35	
717	" " "	. 08,5			20-	50-	30-	1 70	4 25	2 55	
718	" " "	. 58			20-	50-	30-	11 60	29 -	17 40	
719	" " "	. 45			20-	50-	30-	9 -	22 50	13 50	
								81 12	181 75	- -	100 63
720	äng, " sten		. 14		30-	50-	20-	4 20	7 -	2 80	
721	" " grus		. 38,5		24-	50-	26-	9 24	19 23	10 01	
722	" " "		. 26		30-	50-	20-	7 80	13 -	5 20	
723	" " sand		. 27		30-	50-	20-	8 10	13 50	5 40	
724	" " "		. 46		20-	50-	2-	9 20	23 -	13 80	
725	" " "		. 04,5		30-	50-	20-	1 35	2 25	. 90	
								39 89	78 -	- -	38 11
726	" " "			. 08	10-	20-	10-	80	1 60	. 80	
727	" " "			. 05	10-	20-	10-	50	1 -	. 50	
728	" " "			. 04,5	10-	20-	10-	45	90	. 45	
729	" " "			. 06,5	10-	20-	20-	65	1 95	1 30	
730	" " "			. 07	10-	20-	10-	70	1 40	. 70	
731	" " "			. 10,5	10-	20-	10-	1 05	2 10	1 05	
732	" " "			. 24	10-	20-	10-	2 40	4 80	2 40	
	Trpt.	2 63,5	1 56,4	- 65,5	-	-	-	6 55	13 75	7 20	138 74

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 63,5	1 56,0	. 65,5	-	-	-	6 55	13 75	7 20	138 74
733	mossig äng			. 36	10-	30-	20-	3 60	10 80	7 20	
734	" "			. 21	10-	34-	24-	2 10	7 14	5 04	
735	" "			. 16	10-	40-	30-	1 60	6 40	4 80	
736	" "			. 76	10-	40-	30-	7 60	30 40	22 80	
737	" "			. 75	20-	40-	20-	15 -	30 -	15 -	
				2 89,5	-	-	-	36 45	98 49	- -	62 04
738	vitmosse			. 56							
739	"			. 81							
740	"			. 05							
741	"			. 18							
742	"			. 39							
743	"			. 54							
744	"			. 64							
745	"			. 33							
746	"			. 56							
747	"			. 24							
748	"			. 24							
749	"			. 14							
750	"			. 05							
751	"			. 28							
752	"			. 57							
753	"			. 30							
754	"			. 10							
755	"			. 31							
756	"			. 46							
757	"			. 56							
758	"			. 38							
759	"			. 66							
760	"			2 40							
761	"			37							
762	"			. 55							
763	"			42							
	Trpt.	2 63,5	1 56,0	(2 89,5) 11 85,0	. .	-	-	- .	- -	- -	200 78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		2 63,5	1 52.	(2 89,5) 11 85.	-	-	-				200 78
764	vituurose			- 20							
765	"			. 19							
766	"			- 42							
767	"			- 35							
768	"			- 40							
769	"			. 32							
770	"			1 38							
771	"			. 89							
772	"			2 23							
773	"			- 95							
774	"			1 17							
775	"			. 05							
776	"			- 07							
777	"			- 21							
778	"			. 23							
779	"			- 26							
780	"			- 67							
781	"			. 20							
782	"			- 09							
783	"			1 39							
784	"			- 08							
785	"			- 09							
786	"			1 71							
787	"			. 06							
788	"			. 90							
789	"			- 17							
790	"			. 13							
791	"			. 52							
792	"			1 77							
793	"			- 97							
794	"			. 53							
795	"			. 90							
	Trpt.	2 63,5	1 52.	(2 89,5) 30 75	-	-	-				200 78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 63,5	1 56,0	2 81,5 30 75,	-	-	-				200 78
796	vitmosse			. 89							
797	"			. 20							
798	"			2 79							
799	"			. 08							
800	"			. 34							
801	"			. 08							
802	"			41							
	Summa	2 63,5	1 56,0	2 89,5	minne: 35	54.	-				200 78
	1/8 mtl. Slätte.										
	A. Svensson.										
803	åker, dy på sand	. 36			24-	50-	26-	8 64	18 ~	9 36	
804	" " "	. 21			26-	50-	24-	5 46	10 50	5 04	
805	" " "	. 04			30-	50-	20-	1 20	2 ~	- 80	
806	" " "	. 12			30-	50-	20-	3 60	6 ~	2 40	
807	" " "	. 16			24-	50-	26-	3 84	8 ~	4 16	
808	" " "	. 03			30-	50-	20-	90	1 50	60	
809	" " "	. 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 ~	
810	" " "	. 17			26-	50-	24-	4 42	8 50	4 08	
811	" " "	. 12			24-	50-	26-	2 88	6 ~	3 12	
812	" " "	. 12			26-	50-	24-	3 12	6 ~	2 88	
813	" " "	. 13			24-	50-	26-	3 12	6 50	3 88	
814	" " "	. 05,5			26-	50-	24-	1 43	2 75	1 32	
815	" " "	. 06,5			26-	50-	24-	1 69	3 25	1 56	
816	" " "	. 06			26-	50-	24-	1 56	3 -	1 44	
817	" " "	. 10			30-	50-	20-	3 -	5 -	2 ~	
818	" " "	. 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 ~	
819	" " "	. 06,5			30-	50-	20-	1 95	3 25	1 30	
820	" " "	. 09			30-	50-	20-	2 70	4 50	1 80	
821	" " "	. 06,5			30-	50-	20-	1 95	3 25	1 30	
822	" " "	. 05,5			30-	50-	20-	1 65	2 75	1 10	
	Trpt.	2 11,5	- -	- -	-	-	-	56 11	105 75	49 64	- -

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	2	11,5	-	-	-	-	-	-	-	56	11	105	75	49	64	-	-
823	åker, dy på sand	-	03					36-	50-	26		90	1	50		60		
824	" " "	-	13,5					34-	50-	16-	4	59	6	75	2	16		
825	" " "	-	07					34-	50-	16-	2	38	3	50	1	12		
826	" " "	-	04					34-	50-	16-	1	36	2	-		64		
827	" " "	-	03					40-	50-	10-	1	20	1	50	-	30		
828	" " "	-	01					40-	50-	10-	-	40	-	50	-	10		
829	" " "	.	01					40-	50-	10-	.	40	-	50	-	10		
830	" " "	-	04					40-	50-	10-	1	60	2	-	-	40		
831	" " "	-	04,5					40-	50-	10-	1	80	2	25	-	45		
											70	74	126	25	-	-	55	57
832	betesmark					.	10	10-	20-	10-	1	-	2	-	1	-		
833	"					.	21	10-	26-	16-	2	10	5	46	3	36		
834	"					.	14	10-	20-	10-	1	40	2	80	1	40		
835	"					.	11	10-	26-	16-	1	10	2	86	1	76		
836						.	05	10-	20-	10-		50	1	-	.	50		
						.	61	-	-	-	6	10	14	12	-	-	8	02
837	vitmosse					-	94											
838	"					1	16											
839	"					.	73											
840	"					.	05											
841	"					.	25											
842	"					1	46											
	Summa	2	52,5	-	-	-	61,0	mosse 4	59,0								63	53
	1/8 ontl. Slätte.																	
	J. Svenssons sterbhus																	
843	åker, dy på sand	.	05,5					40-	50-	10-	2	20	2	75	-	55		
844	" " "	-	13,5					26-	50-	24-	3	57	6	75	3	24		
845	" " "	.	20					24-	50-	26-	4	80	10	-	5	20		
846	" " "	.	07					24-	50-	26-	1	68	3	50	1	82		
847	" " "	-	10					26-	50-	24-	2	60	5	-	2	40		
	Trpt.	-	56,0								14	79	28	-	13	21	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	-	36.	-	-	.	_	-	-	-	14	77	28	~	13	21		
848	åker, dy på sand	.	09					30-	50-	20-	2	70	4	50	1	80		
849	" " "	.	08					30-	50-	20-	2	40	4	-	1	60		
850	" " "	.	26,5					24-	50-	26-	4	80	10	~	5	20		
851	" " "	.	06,5					30-	50-	20-	1	95	3	25	1	30		
852	" " "	-	05,5					30-	50-	20-	1	65	2	75	1	10		
853	" " "	-	05,5					30-	50-	20-	1	65	2	75	1	10		
854	" " "	.	04,5					30-	50-	20-	1	35	2	25	-	90		
855	" " "	-	04,5					40-	50-	10-	1	80	2	25	-	45		
856	" " "	.	04,5					40-	50-	10-	1	80	2	25	.	45		
857	" " "	-	06					40-	50-	10-	2	40	3	~	.	60		
858	" " "	-	03,5					40-	50-	10-	1	40	1	75	.	35		
859	" " "	-	04					24-	50-	26-		96	2	~	1	64		
860	" " "	.	05,5					30-	50-	20-	1	65	2	75	1	10		
861	" " "	.	06					26-	50-	24-	1	56	3	~	1	44		
862	" " "	-	06					24-	50-	26-	1	44	3	~	1	66		
863	" " "	-	06,5					24-	50-	26-	1	56	3	25	1	69		
864	" " "	-	12,5					24-	50-	26-	3	-	6	25	3	25		
865	" " "	.	10					24-	50-	26-	2	40	5	~	2	60		
866	" " "	.	06					24-	50-	26-	1	44	3	-	1	56		
867	" " "	.	09,5					30-	50-	20-	2	85	4	75	1	90		
868	" " "	-	09					30-	50-	20-	2	70	4	50	1	80		
											58	25	104	25	.	-	46	~
869	betesmark -					.	21	20-	40-	20-	4	20	8	40	4	20		
870	"					-	22	20-	30-	10-	4	40	6	60	2	20		
871	äng mossig					-	09	11-	20-	10-		90	1	80		90		
872	" "					-	11,5	11-	20	10-	1	15	2	30	1	15		
873	" "					-	10	10-	20-	10-	1	-	2	~	1	-		
874	" "					~	04,5	10-	30-	20-		45	1	35		90		
875	" "					-	48	10-	30-	20-	4	80	14	40	9	66		
876	" "					.	65	10-	30-	20-		50	1	50	1	-		
877	betesmark					.	63	10-	20-	10-		30		60		30		
878	"					-	01	10-	20-	10-		10		20		10		
	Trpt.	2	68,5	-	-	1	35,	-	-	.	17	80	39	15	21	35	46	~

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tpst.	2 08,5	- -	1 35	.	-	-	17 80	39 15	21 35	46 -
879	betesmark			. 02	10-	20	10	20	40	20	
880	"			. 03	10-	20-	10-	30	60	30	
881	äng mossig			. 03	10-	30-	20-	30	90	60	
882	"			. 32	10-	30-	20-	3 20	9 60	6 40	
883				. 11	10-	20-	10-	1 10	2 20	1 10	
884	"			. 15	10-	20-	10-	1 50	3 ~	1 50	
885	"			. 12	10-	20-	10-	1 20	2 40	1 20	
886	"			. 11	10-	30-	20	1 10	3 30	2 20	
887	"			. 55	10-	30-	20-	5 50	16 50	11 ~	
888	"			. 21	10-	30-	20-	2 10	6 30	4 20	
889	"			. 23	10-	20	10	2 30	4 60	2 30	
890	"			. 53	10-	20-	10-	5 30	10 60	5 30	
				3 76	.	-	-	41 90	99 55	- .	57 65
891	vitmosse			- 29							
892	"			- 25							
893	"			- 30							
894	"			- 27							
895	"			. 20							
896	"			- 14							
897	"			- 49							
898	"			1 20							
899	"			. 83							
900	"			. 23							
901	"			. 16							
902	"			1 70							
903	"			- 93							
904	"			. 53							
905	"			1 90							
906	"			- 98							
907	"			- 16							
908	"			- 46							
909	"			- 41							
	Tpst.	2 08,5	. .	(3 76) 11 37,6	.	-	-	- -	- -	- -	103 65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 08,5	- -	(3 76) 11 37,6	-	-	-				103 65
910	vitmosse			. 61							
911	"			. 86							
912	"			. 04							
913	"			. 27							
914	"			1 26							
915	"			- 12							
916	"			- 94							
917	"			- 46							
918	"			- 66							
919	"			1 50							
920	"			2 ~							
921	"			. 67							
922	"			. 37							
923	"			. 29							
	Summa	2 08,5	- -	3 76,	mosse: 21 36						103 65
	1/4 mtl. Gärtarp										
	Ang. Ryström										
924	åker dy på sand	. 04,5			20	50	30	90	2 25	1 35	
925	" " "	. 52			20	50	30	10 40	26 ~	15 60	
926	" " "	. 35			20	50	30	7 ~	17 50	10 50	
927	" " "	. 11			20	50	30	2 20	5 50	3 30	
928	" " "	. 09			20	50	30	1 80	4 50	2 70	
929	" " "	. 15,5			24	50	26	3 72	7 75	4 03	
930	" " "	. 20,5			24	50	26	4 92	10 25	5 33	
931	" " "	. 08			26	50	24	2 08	4 ~	1 92	
932	" " "	- 04			30	50	20	1 20	2 ~	- 80	
933	" " "	. 05,5			30	50	20	1 65	2 75	1 10	
934	" " "	. 05,5			30	50	20	1 65	2 75	1 10	
935	" " "	. 05,5			20	50	30	1 10	2 75	1 65	
	Trpt.	1 76,0	- -	- -	-	-	-	38 62	88 ~	49 38	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 76,0	- -	- -	-	-	-	38 62	88 -	49 38	- -
936	Åker, dy på sand	. 05			20-	50-	30-	1 -	2 50	1 50	
937	" " "	. 06			20-	50-	30-	1 20	3 -	1 80	
938	" " "	. 07,5			20-	50-	30-	1 50	3 75	2 25	
939	" " "	. 05,5			30-	50-	20-	1 65	2 75	1 10	
940	" " "	. 36			20-	50-	30-	7 20	18 -	10 80	
941	" " "	. 32			20-	50-	30-	6 40	16 -	9 60	
942	" " "	. 35			20-	50-	30-	7 -	17 50	10 50	
943	" " "	. 07			24-	50-	26-	1 68	3 50	1 82	
944	" " "	. 05			24-	50-	26-	1 20	2 50	1 30	
945	" " "	. 27			24-	50-	26-	6 48	13 50	7 02	
946	" " "	. 23			24-	50-	26	5 52	11 50	5 98	
947	" " "	. 23			26-	50-	24-	5 98	11 50	5 52	
948	" " "	. 25			30-	50	20-	7 50	12 50	5 -	
949	" " "	. 13,5			30-	50	20	4 05	6 75	2 70	
950	" " "	. 17			24-	50	26	4 08	8 50	4 42	
951	" " "	. 10			24-	50-	26	2 40	5 -	2 60	
952	" " "	. 12			26-	50	24-	3 12	6 -	2 88	
953	" " "	. 12,5			26-	50-	24-	3 25	6 25	3 -	
954	" " "	. 04			26-	50-	24-	1 04	2 -	96	
955	" " "	. 06,5			30-	50-	20-	1 95	3 25	1 30	
956	" " "	. 08			30-	50-	20-	2 40	4 -	1 60	
957	" " "	. 08			30-	50-	20-	2 40	4 -	1 60	
958	" " "	. 02,5			40-	50-	10-	1 -	1 25	. 25	
959	" " "	. 01,5			40-	50-	10-	60	- 75	. 15	
960	" " "	. 01,5			40-	50-	10-	60	- 75	. 15	
								119 82	255 -	- -	135 18
961	äng, mossig			. 63	10-			6 30	18 90	12 60	
962	" "			. 08,5	10-			85	1 70	85	
963	" "			. 50	10-			5 -	15 -	10 -	
964	linda			. 20	10-			2 -	4 -	2 -	
965	"			. 10	10-			1 -	2 -	1 -	
966	"			. 03,5	10-			. 35	- 70	35	
	Trpt.	5 10,0	. .	1 55,0	.	.	.	15 50	42 30	26 80	135 18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	5 10,0	- -	1 55,0	-	-	.	15 50	42 30	26 80	135 18
967	ãng, mossig			- 10	10-	20-	10-	1 -	2 -	1 -	
968	" "			- 05	10-	20-	10-	50	1 -	. 50	
969	" "			. 07	10-	20-	10-	70	1 40	. 70	
970	" "			- 60	10-	30-	20-	6 -	18 -	12 -	
971	" "			- 11	10-	20-	10-	1 10	2 20	1 10	
972	" "			- 46	10-	20-	10-	4 60	9 20	4 60	
973	" "			. 28	10-	20-	10-	2 80	5 60	2 80	
974	" "			. 32	10-	20-	10-	3 20	6 40	3 20	
975	linda			- 10	10-	20-	10-	1 -	2 -	1 -	
976	"			- 02	10-	20-	10-	20	40	. 20	
977	"			. 03	8-	10-	2-	24	30	- 06	
978	"			- 04	10-	20-	10-	40	80	. 40	
979	" mossig			- 13	8-	18	10-	1 04	2 34	1 30	
980	"			. 04	10-	20-	10-	40	80	- 40	
981	"			. 07	10-	20-	10-	70	1 40	. 70	
982	"			. 05	8-	10-	2-	40	50	. 10	
983	"			. 06	10-	20-	10-	60	1 20	- 60	
984	"			- 13	10-	20-	10-	1 30	2 60	1 30	
				4 21,0	-	-	.	41 68	100 44	— .	58 76
985	vitmosse			- 52							
986	"			- 44							
987	"			- 22							
988	"			. 75							
	Summa	5 10,0	- -	4 21,0	mosse 1 93,0						193 94
	2/16 mtl. Gãstarp Oscar Ryström										
989	åker, dy på sand	. 14			20-	50-	30-	2 80	7 -	4 20	
990	" " "	. 11,5			20-	50-	30-	2 30	5 75	3 45	
991	" " "	- 13,5			20-	50-	30-	2 70	6 75	4 05	
992	" " "	- 10			20-	50-	30-	2 -	5 -	3 -	
	Summa	- 49,0						9 80	24 50	14 70	- .

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 49						9 80	24 50	14 70	— -
993	åker, ay på sand.	13			20-	50-	30-	2 60	6 50	3 90	
994	" " "	- 09,5			20-	50-	30-	1 90	4 75	2 85	
995	" " "	- 12			20-	50-	30-	2 40	6 -	3 60	
996	" " "	- 12			24-	50-	26-	2 88	6 -	3 12	
997	" " "	- 04			30-	50-	20-	1 20	2 -	- 80	
998	" " "	- 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 -	
999	" " "	- 03,5			30-	50-	20-	1 05	1 75	70	
1000	" " "	- 04			30-	50-	20-	1 20	2 -	. 80	
1001	" " "	. 07			26-	50-	24-	1 82	3 50	1 68	
1002	" " "	- 06			26-	50-	24-	1 56	3 -	1 44	
1003	" " "	- 05,5			26-	50-	24	1 43	2 75	1 32	
1004	" " "	- 05,5			26-	50-	24-	1 43	2 75	1 32	
1005	" " "	- 09			24-	50-	26-	2 16	4 50	2 34	
1006	" " "	- 10,5			24-	50-	26-	2 52	5 25	2 73	
1007	" " "	- 08,5			24-	50-	26-	2 04	4 25	2 21	
1008	" " "	- 08,5			24-	50-	26-	2 04	4 25	2 21	
1009	" " "	- 05,5			20-	50-	30-	1 10	2 75	1 65	
1010	" " "	- 03			20-	50-	30-	60	1 50	90	
1011	" " "	- 08			20-	50-	30-	1 60	4 -	2 40	
1012	" " "	- 05,5			20-	50-	30-	1 10	2 75	1 65	
								43 93	97 25	- .	53 32
1013	äng, mossig			- 02,5	10-	30	20-	. 25	75	- 50	
1014	" "			- 05	10-	30-	20-	50	1 50	1 -	
1015	" "			- 09	10-	30-	20-	- 90	2 70	1 80	
1016	" "			- 80	10-	30-	20-	8 -	24 -	16 -	
1017	" "			- 80	10-	30-	20-	8 -	24 -	16 -	
1018	"			- 04	10-	20-	10-	40	80	40	
1019	"			- 14	10-	20-	10-	1 40	2 80	1 40	
1020	"			- 12	10-	30-	20-	1 20	3 60	2 40	
1021	"			- 20	10-	30-	20-	2 -	6 -	4 -	
1022	"			- 15	10-	20-	10-	1 50	3 -	1 50	
1023	"			- 07	10-	20-	10-	70	1 40	. 70	
	Trpt.	1 94,5	- -	2 48,5	-	-	-	24 85	70 55	45 70	53 32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 94,5	. .	2 48,5	.	-	.	24 85	70 55	45 40	53 32
1024	äng. dy på sand			. 32,5	10.	20-	10.	3 25	6 50	3 25	
								28 10	77 05	. .	48 95
	Summa	1 94,5	. .	2 81,0							102 27
	2/16 mtl. Gastarp										
	Rich. Ryström										
1023	åker, dy på sand	. 05,5			20-	50-	30-	1 10	2 75	1 65	
1026	" " "	. 04,5			20-	50-	30-	90	2 25	1 35	
1027	" " "	. 14			24-	50-	26-	3 36	7 ~	3 64	
1028	" " "	. 13			24-	50-	26-	3 12	6 50	3 38	
1029	" " "	. 14			24-	50-	26-	3 36	7 ~	3 64	
1030	" " "	. 15			24-	50-	26-	3 60	7 50	3 90	
1031	" " "	. 15,5			24-	50-	26-	3 72	7 75	4 03	
1032	" " "	. 05,5			26-	50-	24-	1 43	2 75	1 32	
1033	" " "	. 04,5			26-	50-	24-	1 17	2 25	1 08	
1034	" " "	. 03			26-	50-	24-	. 78	1 50	. 72	
1035	" " "	. 04			26-	50-	24-	1 04	2 ~	96	
1036	" " "	. 05			26-	50-	24-	1 30	2 50	1 20	
1037	" " "	. 05			30-	50-	20-	1 50	2 50	1 ~	
1038	" " "	. 02			30-	50-	20-	60	1 ~	. 40	
1039	" " "	. 02,5			30-	50-	20-	75	1 25	. 50	
1040	" " "	. 02,5			30-	50-	20-	75	1 25	. 50	
1041	" " "	. 02,5			30-	50-	20-	75	1 25	50	
1042	" " "	. 02,5			30-	50-	20-	75	1 25	50	
1043		. 03,5			40	50-	10-	1 40	1 75	35	
1044		. 03			40	50-	10-	1 20	1 50	. 30	
1045		. 03,5			40-	50-	10-	1 40	1 75	35	
1046		. 03			40-	50-	10-	1 20	1 50	30	
								35 18	66 75	. .	31 57
1047	äng			. 02,5	10-	20-	10-	25	50	25	
1048	"			. 03	10-	30-	20-	30	90	60	
	Trpt.	1 33,5		. 05,5	-	-	-	. 55	1 40	. 85	31 57

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 33,5		. 05,5				55	1 40	85	31 57
1049	äng, dy på sand			- 05	10-	34-	24-	50	1 70	1 20	
1050	" " "			. 09	10-	36-	26-	90	3 24	2 34	
1051	" " "			. 25	10-	36-	26-	2 50	9 ~	6 50	
1052	" " "			- 09	10-	30-	20-	90	2 70	1 80	
1053	" " "			- 21	10-	30-	20-	2 10	6 30	4 20	
1054	" " "			- 10	10-	20-	10-	1 ~	2 ~	1 -	
1055	" " "			. 22	10-	20-	10-	2 20	4 40	2 20	
1056	" " "			. 20	10-	20-	10-	2 ~	4 ~	2 ~	
1057	" " "			. 07	10-	20-	10-	70	1 40	- 70	
								13 35	36 14	. .	22 79
	Summa	1 33,5		1 33,5							54 36
	Gåstarps by gemensamt.										
1058	vitmosse			1 20							
1059	"			- 60							
1060	"			. 17							
1061	"			. 35							
1062	"			2 30							
1063	"			. 40							
1064	"			. 43							
1065	"			. 31							
1066	"			- 07							
	Summa				mosse 5	83					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Impediment.										
1067	backe			- 46							
1068	väg			- 30							
1069	backe			- 78							
1070	"			- 09							
1071	"			- 53							
1072	"			- 28							
1073	"			- 04							
1074	väg			- 20							
1075	bäck			- 29							
1076	väg			- 10							
1077	linda			- 15							
1078	"			- 05							
1079	väg			- 04							
1080	linda			- 24							
1081	göl			- 30							
1082	väg			- 06							
1083	backe			- 13							
1084	"			- 27							
1085	"			1 08							
1086	"			- 15							
1087	"			1 70							
1088	"			- 28							
1089	"			- 19							
1090	"			- 63							
1091	"			- 68							
1092	"			- 15							
1093	"			- 12							
1094	"			- 03							
1095	"			- 06							
1096	järnväg			1 82							
1097	backe			- 30							
	Trpt.			11 50							

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.			11	50							
1098	backe			7	53							
1099	bäck				26							
1100	"				05							
1001	"				15							
1102	"			-	07							
1103	väg			-	20							
1104	järnväg			1	40							
1105	bäck			-	14							
1106	väg			-	07							
1107	"			-	08							
1108	bäck			-	20							
1109	"			-	10							
1110	"			-	05							
1111	"			-	12							
1112	backe			-	65							
1113	"			1	70							
1114	"			-	32							
1115	"			-	06							
1116	väg			-	09							
1117	bäck			-	15							
1118	backe			-	63							
1119	väg			-	07							
1120	"			-	13							
1121	bäck			-	30							
1122	"			-	13							
1123	"			-	32							
1124	backe			-	16							
1125	väg			-	12							
1126	mosse			-	73							
1127	backe			1	05							
1128	väg			-	07							
1129	backe			-	05							
	Trpt			28	67							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.			28 67							
1130	väg			- 04							
1131	backe			- 19							
	Summa	- -	- -	28 90							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					mosse:						
ontl.	Sammandrag										
3/16	Bystad, Alb. Öfverström √										
	åker	3 03,5	. .	. .	.	.	.	77 19	157 75	74 56	
	äng	. .	2 31,0	. .	.	.	.	50 –	115 75	65 75	
	annan mark	. .	. .	1 36,0				24 50	40 05	15 55	155 86
	mosse				4	73,0	:	- -	- -		
3/16	Bystad, Lars Andersson										
	annan mark i mosse	. .	. .	. .	11	44,0	.	. .	. .	. .	
1/28	Bystad, G. Andersson										
	mosse	. .	. .	. .	1	62.	.	. .	. .	. .	
1/4	Bystad, A. Grönbäck √										
	åker	3 95.	. .	. .	.	.	.	96 31	197 50	101 19	
	äng	. .	3 43,5	. .	.	.	.	118 29	171 75	53 46	
	mosse	. .	. .	. .	69	77.	.	. .	. .	. .	154 65
1/4	Bystad, Alfred och August Johansson										
	åker	1 41,0	. .	. .	.	.	.	37 67	70 50	32 83	
	annan mark	. .	. .	1 70,0	.	.	.	17 –	43 80	26 80	
	mosse	. .	. .	. .	61	80,0	.	. .	. .	. .	59 63
1/4	Bystad, H. Grönbäck										
	mosse	. .	. .	. .	3	74,0	.	. .	. .	. .	
1/4	Bystad, A. Kristoffersson										
	åker	. 28,5	. .	. .	.	.	.	7 08	14 75	7 67	
	annan mark	. .	. .	1 41,0	.	.	.	14 10	39 –	24 90	
	mosse	. .	. .	. .	5	35,0	.	. .	. .	. .	32 57
1½	Limmareds Säteri Bank A.B. Södra Sverige lägenhet Bron.										
	annan mark	. .	. .	1 71,5	.	.	.	31 36	73 85	. .	42 49
	läg. Stickbacken .										
	åker	3 33,5	. .	. .	.	.	.	79 69	166 75	87 06	
	äng	. .	2 01,0	. .	.	.	.	45 65	100 50	54 85	
	Trpt.	12 01,5	7 75,5	6 18,5	158	45,0	–	598 84	1185 95	141 91	445 20

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
								mosse										
	Tspt.	12	01.5	7	75.5	6	18.5	158	45.	-	598	84	1185	95	141	91	445	20
	annan mark	.	.	.	.	.	58.5	-	.	.	5	85	12	15	6	30	148	21
	låg Nybygget.																	
	åker	6	91.	.	.	.	.	.	.	.	163	11	345	50	182	39		
	annan mark	.	.	.	.	-	19.	.	.	.	7	10	9	50	2	40	184	29
	låg Rydet № 2.																	
	åker	4	24.5	.	.	.	.	.	.	.	100	38	212	25	111	87		
	annan mark	.	.	.	.	1	86.	.	-	.	18	60	64	80	46	20		
	mosse	.	.	.	.	.	.	1	36.	-	-	.	-	.			158	67
	låg Horshagen	√																
	åker	4	68.	.	.	.	.	-	.	.	106	13	234	~	127	87		
	äng	.	.	2	50.	.	.	.	.	.	58	88	129	~	70	12		
	annan mark	.	.	.	.	.	77.	-	.	.	7	70	16	81	9	11		
	mosse	.	.	.	.	.	.	8	41.	.	-	.	-	.	.	.	207	10
	låg Rydet № 1.																	
	annan mark	.	.	.	.	2	08	.	08	-	10	48	28	70	.	.	18	22
1/4	**Stäne Alfr. Anderss.**																	
	åker	2	√ 63.5	.	.	.	.	-	-	-	81	12	181	75	100	63		
	äng	.	.	1	56	.	.	.	.	-	39	89	78	~	38	11		
	annan mark	.	.	.	.	2	89.5	-	.	.	36	45	98	49	62	04		
	mosse	.	.	.	.	.	.	35	54.	.	.	.	.	.			200	78
1/8	**Stäne A. Svensson**																	
	åker	2	52.5	.	.	.	.	.	-	-	70	74	126	25	55	57		
	annan mark	.	.	.	.	.	61.	.	.	.	6	10	14	12	8	02		
	mosse	.	.	.	.	.	.	4	59.	-	.				.	.	63	53
1/8	**Stäne J. Svenssons Sterbhus**																	
	åker	2	08.5	.	.	.	.	.	.	-	38	25	104	25	46	~		
	annan mark	.	.	.	.	3	76.	.	.	.	41	90	99	55	57	65		
	mosse	.	.	.	.	.	.	21	36	.	.	-	-	-	.	.	103	65
1/4	**Gästorp, Aug Ryström**																	
	åker	5	10	.	.	.	.	.	.	~	119	82	255	~	135	18		
	annan mark	.	.	.	.	4	21	.	.	.	41	68	100	44	58	76		
	mosse	.	.	.	.	.	.	1	93.	.	.	.	.	.	.	.	193	94
	Tspt.	40	19.5	11	89.5	23	14.5	23	72	~	1573	02	3286	51	-	-	1723	49

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	40	19,5	11	89,5	23	14,5	231	72.	-	1573	02	3296	51	.	.	1723	49
1/32	Gästarp. Oscar Ryström																	
	åker	1	94,5	.	.	.	.	.	-	-	43	93	97	25	53	32		
	annan mark	.	.	.	.	2	81.	-	-	-	28	10	77	05	48	95	102	27
2/16	Gästarp, Rich. Ryström																	
	åker	1	33,5	.	.	.	.	-	.	-								
	annan mark	.	.	.	.	1	33,5	-	-	-	35	18	66	75	31	57		
	Gästarpsgemensamt										13	35	36	14	22	79	54	36
	mosse	.	.	.	.	.	.	5	83.	-								
	Summa	43	47,5	11	89,5	27	29.0	237	55.0	-	1693	58	3573	70	-	-	1880	12
	Alltså:																	
	åker	43	47,5															
	odlingsmark	11	89,5															
	annan äng	27	92,0	83	29,0													
	mosse	.	.	237	55													
		.	.	320	84.													

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Bystad den 3 September 1909

ex officio
Bror Emil Hildebrand
J. A. Pettersson
John Anderson.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	**Repartition I.**								Kronor	Kronor	Procent
3/16	Bystad, Alb. Öfverström	dettager för uppskattad förbätt. av							155 86	loned	8.29 %
3/16	D:o Lars Andersson										
	D:o G. Andersson										
1/4	D:o A. Grönbäck	"	"		"			" "	154 65	"	8,23 %
1/4	D:o Alfr. i Aug. Johansson	"	"		"			" "	59 63	"	3,17 %
1/4	D:o A. Kristoffersson	"	"		"			" "	32 57	"	1,73 %
	Limmareds Säteri, Bron	"	"		"			" "	42 49	"	2,26 %
	D:o Stickbacken	"	"		"			" "	148 21	"	7,88 %
	D:o Nybygget	"	"		"			" "	184 79	"	9,83 %
	D:o Rydet N:o 2.	"	"		"			" "	158 07	"	8,41 %
	D:o Horstvagen	"	"		"			" "	217 10	"	11.01 %
	D:o Rydet N:o 1	"	"		"			" "	18 22	"	0,97 %
1/4	Slätte, Alfr. Andersson	"	"		"			" "	200 78	"	10,68 %
1/8	D:o A. Svensson	"	"		"			" "	63 53	"	3,38 %
1/8	D:o J. Svenssons Sterbh.	"	"		"			" "	103 65	"	5.51 %
1/4	Gästarp, Aug. Ryström	"	"		"			" "	193 94	"	10,32 %
2/16	D:o Oscar Ryström	"	"	"			"	"	102 27	"	5,44 %
2/16	D:o Rich. Ryström	"	"	"			"	"	54 36	"	2,89 %
	D:o Gemensamt										
1/4	Bystad, H. Grönbäck										
									1880 12	—	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition II:								Kronor		Procent
	Rystad, Alb. Öfverström	deltager	för	uppskattad			förbättring	av	155 56	med	11.69 %
	D:o A. Grönbäck ✓	"	"	"			"	"	154 65	"	11.60 %
	Linnarveds Säteri Bron	"	"	"			"	"	42 49	"	3,18 %
	D:o Stickbacken ✓	"	"	"			"	"	148 21	"	11,11 %
	D:o Nybygget	"	"	"			"	"	184 49	"	13,86 %
	D:o Rydet N:o 2 ✓	"	"	"			"	"	158 07	"	11,85 %
	D:o Horshagen ✓	"	"	"			"	"	207 10	"	15,53 %
	D:o Rydet N:o 1	"	"	"			"	"	18 22	"	1,36 %
	Slätte, Alf. Andersson ✓	"	"	"			"	"	200 78	"	15,05 %
	D:o A. Svensson ✓	"	"	"			"	"	63 53	"	4.76 %
									1333 70	—	100,00 –
	Repartition III.								Kronor		Procent
	Slätte, J. Svenssons Sterbh. ✓	deltager	för	uppskattad			förbättring	av	103 65	med	22,82 %
	Gästarp, Aug. Ryström ✓	"	"	"			"	"	193 94	"	42,70 %
	D:o Osk. Ryström ✓	"	"	"			"	"	102 27	"	22,50 %
	D:o Rich. Ryström ✓	"	"	"			"	"	54 36	"	11,97 %
									454 22	—	100,00 –
	Repartition II.								Kronor		Procent
	Gästarp, Aug. Ryström ✓	deltager	för	uppskattad			förbättring	av	193 94	med	55,32 %
	D:o Osk. Ryström ✓	"	"	"			"	"	102 27	"	29,17 %
	D:o Rich. Ryström ✓	"	"	"			"	"	54 57	"	15,51 %
									350 57	—	100,00 –

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition V.										
	Frostavdikningen enl. areal masse.								areal		procent
3/16	Bystad, A. Öjerström						för		4 73	med	2,15 %
1/4	D:o A. Grönbäck						"		69 77	"	31,62 %
1/4	D:o Alfr. o. Aug. Johansson						"		61 80	"	28,00 %
1/4	D:o A. Kristoffersson						"		5 35	"	2,42 %
	Lännmarens Säteri; läg. Rydet N:o 2						"		1 36	"	0,62 %
	D:o d:o " Horshagen						"		8 41	"	3,81 %
1/4	Slätte, Alfred Andersson						"		35 54	"	16,11 %
1/8	D:o A. Svensson						"		4 59	"	2,08 %
1/8	D:o J. Svenssons Sterbhus						"		21 36	"	9,68 %
1/4	Gåtarp, Aug. Rydström						"		1 93	"	0,87 %
	D:o Gemensamt.						"		5 83	"	2,64 %
								S:a	220 67		100,00

Bystad den 3 Sept. 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Sven Alfr. Karlsson Bystad Mellangård 1/4 mtl.

Godkänt den 15 februari 1924.

126/12

D.-№ 669
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 10 JAN. 1924

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och odikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Landtbruksstyrelsen den 17 September 1923, angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Bystad, Slätten, Gästorp och Limmareds Säteri, uti Tranemo socken, Kinds härad och Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1912;

Statsbidrag:

dels lån — 15.630:- kronor och

anslag — 10.980: "

dels den 20/1 1915: lån — 1.810:- kronor och

anslag — 60:- "

Fastställd arbetstid till den 1 Sept. 1917;

Förlängd arbetstid till den 1 — 1923;

Kontrakt antaget den 12 Juni 1915

Vid den av undertecknad den 21 december 1923 verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har detsamma, vad beträffar den del av företaget som benämnes "Gemensam torrläggning för odling och även frostminskning" befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför denna del förordas till godkännande. Beträffande den del av företaget, som benämnes "Gemensam torrläggning endast för frostminskning", så har denna ej påbörjats, utan önska delägarna att densamma uteslutes ur planen, vilket jag får tillstyrka, då planen avser en alltför dyrbar odikning.

Halmstad den 7 Januari 1924

Hjalmar Brännvall

1 KR. STÄMPEL EN KRONA STÄMPEL 1 KR.
Hjlmr 7/1 24

Stämpel = En (1) Krona

15

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

D.-N:o 6066.

K. Landtbruksstyrelsen
den 10 JUN. 1915

P 16-0143

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t dels den 31 december 1912 i och för torrläggning och delvis odling av vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Bystad, Slätte och Gästarp samt lägenheterna Stickbacken, Rydet och Horshagen i Tranemo socken av Älvsborgs län, enligt en av lantbruksingenjören B. E. Hildebrand upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, anvisat såväl ett lån av femtontusensexhundratrettio (15.630) kronor från 1912 års odlingslånefond, som även ett anslag utan återbetalningsskyldighet av tiotusenniohundraåttio (10.980) kronor från 1912 års allmänna frostminskningsanslag,

dels även den 20 januari 1915, till utförande av de å lägenheterna Nybygget och Rydet N:o 1 belöpande andelar i ifrågavarande företag anvisat ~~län, enligt en av upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat~~ ~~*dels*~~ ett lån av ettusenåttahundratio (1.810) kronor från 1915 års odlingslånefond och ~~dels~~ ett anslag utan återbetalningsskyldighet av sextio (60) ------ ------------------------------ kronor från allmänna -------- ---------- avdikningsanslaget för år 1915, ~~varav hela beloppet ————— kronor ————— utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, ~~enligt bifogade protokoll av den~~ ~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse~~ — ~~förtroendemän~~ —, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

93,146 / 12   128,160 / 15

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1915,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1917,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1925,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, samt att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rörer vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för utförande av den del av företaget, vartill anslag av statsmedel beviljats, befinnes understiga den beräknade, av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden tjugotretusenåttahundratrettionio (23.839) --------- kronor 67 öre, medgiva att det beviljade anslaget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort av den för detta arbete beräknade kostnadssumman, ävensom att rörande nämnda del av företaget föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för dithörande arbeten må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Bystad i Tranemo socken den 27 maj 1915

Alb Grönbäck
äger 1/4 mt. Bystad [illegible]
Alb. Öfverström
äger 3/16 mt Bystad skatteg
Alfred J Hansson
äger 1/8 mt. Bystad skatteg
C. A. Rydström
äger 1/8 mt. Göstorp
Anders Josef Odmann
äger 13/100 mt. Stickebacken
August Johansson
äger 1/8 mt Bystad skatteg
August Svensson
äger 3/32 mt Slätte
Frits. Abrahamsson
äger Horshagen
C A Johansson
äger Bystad N:r 1.
Johan Svensson
äger 3/32 mt Slätte
Karl Johansson
äger Nybygget
W. R. Rydström
äger 1/16 mt Göstorp
O Rydström
äger 3/32 mt Göstorp

Att förestående personer i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Karl Johansson
Adress: Bystad
Limmared

Johan Svensson.
Adress: Bystad.
Limmared.

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1915.

Med stöd av Kungl. breven den 31 dec. 1912 och den 20 jan. 1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 12 juni 1915.

På Lantbruksstyrelsens vägnar:

[illegible] Hagerström

E. Wilh. Ewe

Olof Fredholm
Fördragande.

Inkl. d. 1/7 1914

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS STYRELSEN

2955 b)

D.-N:o 6654 a)
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 24 JUL. 1914

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 30 DEC. 1914

Nya lånsökande.

Till Konungen

Underdånigast får undertecknade ansöka om lån ur odlingslånefonden för det företag som avser torrläggning och delvis odling av vatten-skadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, och Göstorp samt lägenheterna Sticksbacken, Rydet och Horshagen uti Tranemo socken, Älvsborgs län, till vilket företag landtbruksingeniören B. E. Hildebrand upprättatt och Eders Maj:t fastställt plan med dertill hörande kostnadsförslag och lånebidrag på förut gjord ansökan är för sökandena beviljad den 31 December 1912. Dervid för undertecknades av företaget berörda fastighet intet lån sökts och då företaget ej ännu är avslutat och det ej önskas avsäga all båtnad som kommer av företaget och avstå jord, får undertecknade härmed underdånigast ansöka om lån ur odlingslånefonden till det belopp som på fastställda vilkor kan erhållas enligt för företaget fastställda plan och kostnadsförslag och ikläda oss undertecknade alla de skyldigheter och föreskrifter som för företaget äro utfördade och som framdeles komma att gälla eller utfördas

Tranemo den 26 Aprill 1914

Karl August Rudolf Johansson
Nybygget

C A Johansson
Rydet n:o 1.

Tillägg till förestående

Med anledning av Kungl. Landtbruksstyrelsens skrivelse av den 14 september 1914 samt övriga intressenter och styrelsens ansökan få vi Underdånigast begöra ökat anslag till förestående torrläggnings-företag, och i vad våra hemmansdelar vidkomer instämma vi i styrelsens för företaget Underdåniga ansökan av den 2 mars 1914 om ett anslag till förenämnda torrläggningsföretag utan återbetalningsskyldighet å 20.000 kronor.

Nybygget och Rydet i Tranemo socken Älvsb. län den 19 september 1914

K. A. R. Johansson Nybygget. C A Johansson Rydet N:o 1

93/121, 160/15

Ardr. A. 28 okt. 1938

o.o.

Bystad Limmared 20/5 1938

DIARIE N:r 8887
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1938

Till Kungl Lantbruksstyrelsen Stockholm

Från Bystad, Slätte, m.fl. hemmans torrläggningsföretag i Tranemo socken S. Älvsborgs Län. — Upphörande av odlingstvång enl. närslutna f.f. har medfört att 1/4 m.t. Slätte bland andra icke odlat.

Nämnda fastighet är för övrigt icke sådd eller skördad på 12 år.

Jag har upptaget en del avloppsdiken till dubbel bredd; emedan det bolag som äger Limmared sökte diket ca. 1 mil med avlopp åt Bystad, Slätte, avloppsdike, utan vederlag.

Delägarne i nämnda företag hava beslutat att rensningsarbete skall göras för 60 öre pr timme, detta går inte leja för med eget folk har jag nödgats utföra dikningen, och då jag egenmäktigt breddat dikena fick jag ingen betalning.

Delägarne hava i allmänhet anlitat Advokater i stället för godvillig betalning. en olägenhet är att ansvaret å fördelat odlingslån vid nytt skifte ej ändras på samtliga brukningsdelar.

Jag har i detta fall ensam fått betala hela skatten.

Bystad m.fl. torrläggningsföretag
Högaktningsfullt
Alb. Brinbäck
syssloman

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

Överlämnas till Hemmansägaren
Alb. Grönbäck,
Bystad, Limmared.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE N:r 8887
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1938

Transumt av Kungl. Maj:ts brev den 22 juni 1928 till Kungl. Statskontoret.

GUSTAF etc.

— —

Tillika meddelar Kungl. Maj:t lantbruksstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande att, där vid beviljande av lån från den före avdikningslånefondens tillkomst föreintliga odlingslånefonden föreskrivits skyldighet för låntagaren att utföra odlingsarbete, låntagaren befrias från skyldigheten att fullgöra odlingsarbetet, i den mån detsamma ej blivit verkställt. Stockholms slott den 22 juni 1928.

GUSTAF

/ *N. Gärde.*

12. 28. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171128

126/12

~~avskrift~~ Transsumt

Bil. lit. D.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Göstorp, och Limmareds säteri uti Tranemo socken Kinds härad av Älvsborgs Län.

Ink. till Jordbruks-Dept. d. 30 DEC. 1914

År 1909, den 10 augusti, klockan 10 före middagen, instälde sig undertecknad Landtbruksingeniör, vid Bystad hos Alb. Öfverström, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades som följer. – – – – – – –

§ 7 Härefter enades intressenterna att till arbetsstyrelse för detta torrläggningsföretag välja, Albert Öfverström i Bystad Albin Grönbäck i Bystad samt Alfred Andersson i Slätte vilka skulle utgöra överstyrelse, samt Oscar Ryström och Rickard Ryström i Göstarp som biträdande ledamöter. – – – – – – – –

År 1909, den 3 september, klockan tio. före middagen, fortsattes denna förrättning hos Albert Öfverström i Bystad och antecknades då såsom närvarande samtlige sökande till förrättningen med undantag av Aug johansson i Bystad, samt A Svensson och Johan Svensson i Slätte.

– – § 12. – – Till syssloman, för företaget enligt 74 § dikningslagen, utsågs Alfred Andersson i Slätte

§ 13. Intressenterna beslöts enhälligt att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden som även lån ur odlingslånefonden, och uppdrogs åt den valda styrelsen, att sådant anslag och lån, söka lyfta kvittera och mot redovisning förvalta Arbetsstyrelsen bemyndigades även att för bestridande av nu förestående kostnader, samt för att kunna börja arbetet, under avaktan på statsmedlens utbekommande, å intressenternas i företaget vägnar i lämplig penningeinrättning, eller eljes, upptaga ett lån å högst 12 000 kronor, att vid statsmedlens utfallande genast återbetalas. – – – – – –

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

J A Pettersson
John Andersson

Rätt transsumeradt, betyga

S. W. Meurke
J. d. Distriktschef
Limmared.

C. A. Edsöy
Folkskollärare
Limmared

Inkom till
K. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
den 1 JUL I 1914

2955 a)

Jfr. preg. utredn
Till Lbrst:n ?

4/7 14.
G.S.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 30 DEC. 1914

D.-No 6654 l.
K. Landtbruksstyrelsen
den 24 juli 1914

Kontr. ej antaget. Ej å order 1914.

Tilläggsanslag

Till Konungen

Underdånigast ansöker härmed öfverstyrelsen för det företag som avser torrläggning och delvis odling av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande Bystad m. f. l. hemman i Tranemo socken Älvsborgs län, att Kungl. Maj:t måtte för nämda företag bevilja större anslag utan återbetalningsskyldighet än det den 31 December 1912 beviljade (10.980) kronor, dels på grund av Landtbruksingeniör B. E. Hildebrands tillstyrkande av ett anslag utan återbetalningsskyldighet å 20.000 kronor då 74% av all i företaget ingående mark är odiglig och frostspridande, samt på grund av att vid två gånger kungjord entreprenad å frostdikningen intet anbud avgivets och arbetets storlek och omfattning är sådan att mossägarne ej med egen arbetskraft kan utföra arbetet och då redan av ägarne grävda frostdiken visa att den beräknade kostnaden var för låg, och företaget är till stor nytta för kringliggande ort, och mossägarne således ej ensamma äga fördel av företaget och följaktligen ej böra fullkomligt ruineras genom åtagande för allmänt bästa, och vid bedömmande av anslag entreprenören för odlingediken för företaget som styrkts ej förmått fullföra arbetet, och styrelsen för undersökning och verkställt arbete utbetalt mer än som lån ur odlingelånefonden beviljats och vidare närliggande handlingar visa anslagets otillräcklighet, så anhålles underdånigast om ett anslag i likhet med Landtbruksingeniör B. E. Hildebrands tillstyrkande à 20.000 kronor utan återbetalningskyldighet.

Tranemo den 2 Mars 1914

Alb. Grönbäck. Alb. Öfverström. Alf Andersson

2955/14

Förteckning

å de penningar som entreprenören för det torrläggningsföretag som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande Bystad, Slätte, Gåstorp och Limmareds Säteri i Tranemo socken Älvsborgs Län på grund av närlagda entreprenadkontrakt av den 3/8 1911. bekommet enligt kvitto.

24	September	1911.	kronor	1500
4	oktober	"	"	2000
13	November	"	"	1200
15	December	"	"	800
2	Februari	1912	"	900
13	"	"	"	1000
28	Mars	"	"	700
2	Maj	"	"	800
21	"	"	"	1200
22	Juni	"	"	600
27	Juli	"	"	2500
31	oktober	"	"	1050
			Summa Kronor	14250

för Kungörelse i tidningarne Västgöten och Södra Västergötland ang anbud å ovannämnda torrläggning enl. räkningar av den 30 juni 1911. Kronor 25.56
och för likadan kungörelse i Boråsposten. och ersättning för auktionsförrättare l l.

förteckning å de penningbelopp Landtbruksingeniör B. E. Hildebrand bekommit av intressenterna för ovannämnda företag enligt av honom utfärdade närslutna räkning.

26 juli	1909.	kronor	500
11 Augusti	"	"	700
3 september	"	"	898.80
		Summa Kronor	2[illegible]98.80

Att å denna förteckning upptagna poster öfverensstämma med för oss företedda och af oss granskade vexlar och kvittenser, med undantag endast af ofvan nämnda "Kungörelse i Boråsposten", enligt uppgift å 7 kronor, varder härmed intygadt. Limmared den 4 Maj 1914

S. W. Munthe
f. d. Distriktschef

C. A. Edén
folkskollärare

2955/14

Protokoll

1) Fört vid entreprenadauktion å frostminskningsdiken tillhörande torrläggningsförslag vid Bystad, Slätte, m.f.l. hemman i Tranemo socken, av Styrelsen, inför Kronolänsman i orten å hotellet i Tranemo den 28 februari 1914, auktionen börja kl. 2. em.

2) Utförlig kungörelse om förenämnda auktion till denna tid hade varit införd i tidningen Boråsposten åtta dagar innan auktion och var tid och ställe angivet, samt att styrelsen lemnar alla ärfoderliga upplysningar.

3) Kungörelsen föredrogs och Kartor, profilritningar, och Kostnadsförslag förevisades.

4) Och meddelades att den av Lantbruksingeniör B. E. Hildebrand beräknade kostnaden betalas, och anmodades de närvarande att avgiva anbud. Något anbud avgavs ej.

Som ofvan å Styrelsens vägnar
Alb. Grönbäck

[illegible] Jordbruks-Dept.
d. 30 DEC. 1914

Närvarande:
N. Ossian Bonstedt
Länsman.

Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

Ink. till Jordbruks-dep:t
d. 30 DEC. 1914

2954/14

Arkiv

På grund av mig verkställd kontroll av det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gästarp, Limmareds Säteri m.fl. uti Tranemo socken av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Majt. genom nådigt brev den 31 december 1912 beviljat ett lån ur odlingslånefonden av 15630,oo kronor och ett anslag utan återbetalningsskyldighet av 10980,oo kronor, får jag härmed på begäran intyga:

dels att arbetet med odlingsdikena varit bortlämnat på entreprenad till Otto Persson i Sjötofta, vilken även fullbordat samtlige dessa diken, vilka av mig år 1912 avsynats,

dels att arbetet med frostdikningen endast får anses påbörjat, men att detsamma för tillfället står stilla, av brist på anbud.

Under sådana förhållanden tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att av det beviljade ~~odlingslånet~~ statsbidraget må nu genast till arbetsstyrelsen eller till Sysslomannen för företaget, Alfred Andersson i Slätte, utanordnas:

av odlingslånet	kronor	15000,oo
och av anslaget såsom förskott	"	2500,oo
Summa	kronor	17500,oo

Vänersborg den 25 juni 1914.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

lån – 14000 –
Ansl –

Ink. till Jordbruksdep:t
d. 30 DEC. 1914

2955/14

Protokoll.

fört vid sammanträde i Slätte i Tranemo socken den 28 maj 1910 med intressenter för det företag som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande mosser tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gästorp, och lägenheterna Stecksbacken, Rydet, Horshagen, alla i Tranemo socken Kinds härad Älvsborgs län.

1.) Sysslomannen för ovannämda företag Alfr Andersson i Slätte, hade med anledning av att handlingar, [illegible], och profilritningar, ankommit från Länets Landtbruksingenjör, jemte råd från densamme att genast låta börja med arbetet för nämda företag, låtit kalla samtliga delägare i företaget för att höra om nämda råd borde följas.

2.) Och yrkade samtliga de närvarande att sysslomanen för företaget skulle genom kungörelse införd minst två gånger i tidningarne västgöten, och södra Västergötland, utbjuda torrläggningsarbetet på entreprenad till den minstbjudande, under hand och hålla anbuden för delägarne tillgängliga. och att om lägste anbudsgivare, förmår ställa av Statens tjensteman för vederhäftighet godkänd borgen, så uppdrogs åt överstyrelsen Alfr Andersson i Slätte Alb. Grönbäck, och Alb Överström i Bystad, att med anbudsgivaren avsluta entreprenadkontrakt efter bästa förstånd. och uppdrogs åt sysslomannen att verkställa alla utbetalningar till entreprenören, och lyfta statsbidraget och att arbetsstyrelsens ovannämde tre ledamöter äga att med Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen äga avsluta kontrakt och i övrigt vidtaga erforderliga åtgärder.

Som ofvan

Alb. Grönbäck
Bystadsövregård
Johan Svensson
Slätte
C. Rydström
A. Fred. Johansson
Bystad

Oscar Rydström
W. K. Rydström
Aug. Svensson
Slätte
J. A. Johansson
Bystad

Albert. Öfverström   Algot. Kristoferson
Bystod   Bystad

Alf. Andersson
äg 1/4 stället 9/100 de Rydet   Frits Abrahamson
Anders Josef Ödmann   Horstagen
Storbacken

Karl Johansson   C A Johansson
Nybygget   Rydet

Förestående personers egenhändiga namnteckning
Bevittnas av

O. R. Stål   David Stål
Totebo

avskrivt

Entreprenadkontrakt

Undertecknad arbetsstyrelse öfverlemnar härmed till utförande nedanstående delar af det torrläggningsföretag som afser torrläggning af marker tillhörande Bystad, Slätte, Göstarp och Limmareds säteri uti Tranemo socken Kinds härad Elfsborgs län för ett pris af (15250) kr Femtontusentvåhundrafemtio. Företaget afser följande afdelningar.

Nº 1 — a
" 2 — B
" 3 — C
" 4 — H
" 5 — O
" 6 — O.A.
" 7 — U
" 8 — M-a.
" 9 — Ro-Ra
" 10 — a IV
" 11 — a IV
" 12 — oprofilerat, tillhörande den gemensamma torrläggningen.

II Arbetet skall utföras i noggran öfverenstämmelse med de af Landtbruksingeniör Hildebrand upprättade kartor och profiler, så att det blifver af honom eller någon annan statens tjensteman godkändt. III Arbetet skall påbörjas innevarande år, samt vara färdigt i sin helhet senast den 1 oktober 1913.

IV Entreprenadsumman utbetalas i den mon som arbetet framskrider, men skall dock 20% af det beräknade arbetet som för varje månad blifvit utfört innestå, och skall det utbetalas först då hela arbetet blifvet afsynat och godkänt. V Arbetet afser inberäknat alla broar som äro i Kostnadsförslaget intagna å samtliga här ofvan antecknade afdelningar. Sålunda öfverenskommet som skedde i Bystad den 3 Aug. 1911.

Otto Persson
Sjötofta
Entreprenör.

Alb. Grönbäck. Alb. Öfverström. C. A. Ryström. Alfr. Andersson
syssloman

Rätt afskrifvet, betyga

S. W. Munthe
f.d. Distriktschef
Limmared

C. A. Edény
Folkskollärare
Limmared

Sedan undertecknad den 30 Sept. förliden år företagit noggranna uppmätningar av de å samma dag utförda arbetena av det utdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Bystad, Stätte, Gåltorp m.fl. i Tranemo socken, Älvsborgs län och däröm avgivit ett utförligt utlåtande, vari med hänvisning till de tillhörande ritningarne de delar av arbetet, varom kontrakt uppgjorts med entreprenören Otto Persson: Sjöutsläpp och som nämnda dag ännu icke utförts, närmare beskrives, får undertecknad till detta intyg, som nu lär befinna sig i Kinds häradsrätts vård, tillägga att största delen av det med Persson kontrakterade arbetet utförts och att jag uppskattar det återstående utgöra mindre än 25% av det hela

Karlstad 21/4 1914

Thor Berg

Löjtnant vid V.- Väg- o Vattenb. Kåren.

Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

2954/14

Ink. till Jordbruks-dep:t
d. 30 DEC.1914

Arkiv.

Härmed intygas, att undertecknad, lantbruksingeniör, jämlikt § 14 uti det vid syneförrättningen rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Bystad, Slätte, Gästarp, Limmareds Säteri m.fl. uti Tranemo socken av Älvsborgs län av den 13 september 1909, är antagen såsom arbetsledare för detta avdikningsföretag, och har jag såsom sådan kontrollerat de arbeten, som utförts.

Vänersborg den 25 juni 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

C. B. CARLSON
Statens landtbruksingenjör
Halmstad

126 93/12

2

114-73.

K. Landtbruksstyrelsen
14 SEP 1917

Rapport

angående verkställd afsyning af vattenafledningsarbetena för det företag som afser torrläggning af vattensjuk mark till Bystad, Slätte och Götkärr i Tranemo socken, Älfsborgs län, enligt särskildt förordnande den 29 maj 1917.

Arkiv

Planen fastställd den 31 dec. 1912.
Statsunderstöd: anslag från 1912 års allmänna frostmildringsanslag 10.980 kr.
lån från 1912 års odlingslånefond 15.630 kr.
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1917.

Vid af undertecknad den 6 september 1917 verkställd afsyning af ofvannämnda arbeten befunnos dessamma icke fullbordade och uppgafs såsom anledning härtill att tvist uppstått med entreprenören för företaget hvilken tvist fortfarande var föremål för domstols pröfning.

Ansökning om förlängning af arbetstiden uppgafs hafva inlämnats till Kungl. Landtbruksstyrelsen under sistförflutna augusti månad.

D.N:o 10775/17

Halmstad den 10 september 1917
CBCarlson

Tillh. Dn:o 13896/17

Avskrift av avskrift.

Inkom d. 13 dec. 1917.

På av Alb.Grönbäck i Bystad i egenskap av ledamot i arbetsstyrelsen för det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker till Bystad, Slätte, Gästarps och Limmareds säteri uti Tranemo socken, Kinds härad och Älvsborgs län gjord anhållan om undersökning huruvida ifrågavarande företag i de delar det varit föremål för arbete, blivit utfört i överensstämmelse med av statens Lantbruksingenjör Bror Emil Hildebrand vid syneförrättning år 1909 upprättat förslag till sagda företag, har undertecknad vid denna dag verkställd mätning och avvägning funnit, att bottnen å sträckan I - VI av avloppsdiket litt A. ligger 0.1 - 0.4 meter högre än den i förslaget för denna sträcka angivna, samt att dikets bredd i dagen å sträckan ifråga tillfölje härav eller av annan anledning är för snäv, vadan företaget i denna del och alltså ej heller i sin helhet är i överensstämmelse med det förslag, enligt vilket det skolat utföras.

Bystad den 8 juni 1915.

C.B.Carlson.

Vid förenämnda undersökning iakttogs noga att afvägningsstången nedfördes till fast botten, där sådan anträffades, innan afläsning skedde. Vid insättning af den afvägda bottenlinjen å den fastställda profilritningen öfver det ifrågakommande vattendraget befanns denna linje i det allra närmaste sammanfalla med en tidigare vid af vattenbyggnadsbyrån verkställd kontroll af arbetena indragen linje. Efter denna sistnämnda kontroll hade enligt hvad arbetsstyrelsen uppgaf intet arbete blifvit af entreprenören utfördt å företaget. Omstående protokoll med däri intagna anmärkningar visar tydligt, att företaget ifråga icke vid tiden för undersökningen blifvit utfördt i öfverensstämmelse med det fastställda förslaget.

Halmstad den 10 december 1917.

C.B.Carlson

Afskrift af protokoll fört vid omstående undersökningstillfälle:

Afvägningspunkts nummer efter förslaget.		Afläsn.	Instrument höjd m-e-t-e-r	Profil höjd	Bredd i dagen, meter	i vattenytan	Anmärkningar.
Fixpunkt		1.21	3.47.	2.26			
1.	vy.	2.53		0.94			
	bt.	2.80		0.67			
1+50	my.	1.45		2.02	5.3,	2.–	
	vy.	2.49		0.98			
	bt	2.80		0.66			
2.	my.	1.39.		2.08	4.8	1.6	
	vy.	2.44.		1.03			
	bt.	2.62		0.85			fast botten, sten.
2+50	my.	1.06		2.41			
	vy	2.33		1.14.			
	bt	2.56		0.91			
3.	my.	0.94		2.53			
	vy	2.25		1.22			
	bt	2.36		1.11			fast botten,
flyttpunkt		0.29.		3.18			
d:o		1.41	4.59				
3+30	my.	1.66		2.93	6.2	1.7	
	vy	3.30		1.29			
	bt.	3.49		1.10			fast botten.
3+50	bt	3.44.		1.15			
4.	vy	3.02		1.57			
	bt.	3.15		1.44.			
4+50	my.	1.38		3.21.			
	vy.	2.79		1.80			
	bt	2.97		1.62			
5.	my.	1.04		3.55	6.4	2.–	fast, stenbunden jord.
	vy.	2.59		2.–			
	bt	2.71		1.88			
5+50	my.	1.20		3.39	5.5	2.7	
	vy.	2.51.		2.08			
	bt	2.80		1.79			
flyttpunkt		0.86		3.73			
d:o		1.43	5.16.				
6.	my.	1.62		3.54.			
	vy.	3.08		2.08			
	bt.	3.31		1.85.			
6+25 vid rö	vy	2.94		2.17			
	bt	3.18		1.98			

my = markyta; vy = vattenyta; bt = botten.

Rätt afskrifvet, betygar

C.W. Carlson

6066/15

Att förvaras i arkivet och biläggas kontrakts-handlingarna rörande Bygstad.

P. M. rörande beräknande af den kostnad, hvartill anslag beviljats.

Den 31 December 1912 beviljade K. M:t 10.980:- kr. i anslag, motsvarande ½ af sökandenas andel, 21.968:49 kr, af kostnaden för [illegible], 23.650:- kr.

Den 20 januari 1915 beviljades i anslag 60:- kr, utgörande ⅓ af den på de nytillkomna sökandenas ängsmarken belöpande ~~kostnaden~~ andelen, 189.67 kr, af kostnaden för odlingslåneföretaget, 17.980:- kr.

Den kostnad, hvartill anslag beräknats, utgör således 23.650 + 189.67 = 23.839.67 kr.

12.6.15

93: 126/12

D-N:o 11810
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 9 JULI 1923

Bevis

över verkställd besigtning ~~utigt~~ av vattenavlednings- och avdikningsarbeten, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 Maj 1923, angående det företag, som avser torrläggning av vattensjuk mark, å Kystad, m. fl. i Tranemo socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 21 december 1912;

Fastställd tid till den 1 september 1917;

Förlängd arbetstid till den 1 september 1923; medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 aug. 1920;

Vid den av undertecknad den 26 juni 1923 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits, att den del av arbetet, som betecknas med "litt. A, gemensam torrläggning för odling och även för frostminskning" är utfört till 97 % före 1922-års utgång, men att den andra delen av samma företag, betecknad med "litt. B, gemensam torrläggningskostnad för frostavdikning ej blivit påbörjad.

Halmstad den 4 juli 1923

Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör.

litt. A. ber. kostn. 17 980 kr härtill erhållit odl. lån

" B " " 23 650 " erhållit statsbidrag 10 980 + 60 kr, vilket arbete enl. ovanst. bevis ej blivit påbörjat, och således ej heller berättigat till tilläggsbidrag.

126/12

D.-N:o 19329
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 30 NOV. 1925

Bevis om verkställd avsyning av dikningsarbetet inom det företag, som avser torrläggning av vattensjukande och frostlänande marker, tillhörande Nystad, Slätte, Gråstorps och lägenheterna Stickshultsen, Rydet n:o 2 och Horslagen, uti Tranemo socken av Älvsborgs län.

Plan fastställd den 31 december 1922;

Ändring beviljad den 15 februari 1924;

Fastställd tid för dikningen: den 1 september 1925;

Vid av undertecknad den 27 november 1925 företagen avsyning av ovan angivna arbete befanns, att ägofigurerna N:is 535–544 och 720–725 ännu ej odlats.

Ansökan om 2 års uppskov tillstyrkes.

Halmstad den 28 november 1925

Hjalmar Brånvall

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 27/11 25

Stämpel: En (1) krona.

Ang. Sven Alfred Carlssons delaktighet i laget se ink. skr. Dn 1687/33 och svarsskr.