Akt nr:

R-E1a-0043

AU$R-E1a-0043

1280/93

Afskrift.

22/1893

R 1*0043

de

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

Betänkande och Förslag

för afdikning och odling af vattenskadade marker tillhörande Hjö stads och landsförsamling uti Kåkinds härad af

Skaraborgs län

Upprättade år 1892 af

S. A. Smedberg
Statens landtbruksingeniör

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 5 Maj 1893 nådigst faststälda arbetsplanen, dervid stadgats de vilkor, som å ritningarne finnas angifna. Stockholm den 29 Juni 1893.–
Å Kongl. Väg- och Wattenbyggnadsstyrelsens vägnar.
T. H. Hedenblad.– C. H. Öhnell.–

sig med afseende på flottled eller bed för fiskens gång m. m. för företagets utförande.

De vid N:o III på afloppet från Nygård och N:2 på afloppet från Svartån belägna jernvägsbroarne behöfva endast helt obetydligt fördjupas alldenstund de innehafva den tillräckliga bredden. Endast en bottenrensning är behöflig.

Undersökningarne gifva vid handen att afdikningsområdet tillhör ett vattensamlingsområde, som har sina källor omkring den s. k. Yrmossen hvilken är belägen i sydvestra delen af Breviks socken.

Sedan afloppet från Hjo mossar strax nedom hålldammen förenat sig med utloppet från sjön utfaller det i Wettern omedelbart bredvid Hjo stad.

Undersökningarne gifva vidare vid handen, att nederbördsområdet för dessa sankmarker utgör en areal af 5,800 h-ar; och då den vattenmängd som här kan beräknas att afbörda utgör 0,7 à 0,8 liter per sekund och hektar har det gemensamma utloppet med en sidolutning af 1 : 1,5 erhållit en bottenbredd af 2,50 meter.

Wid denna beräkning har afseende fästats vid Mullsjöns vattenvariation, hvilken uppgår till 0,6 meter och stundom deröfver, hvarigenom i nämnde sjö med en areal af 400 hektar rymmes

Betänkande och kostnadsförslag, rörande afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Hjo stad, Svärtan, Knäppeltorp, Åsen och Nygård uti Hjo stad- och landsförsamling, Kåkinds härad af Skaraborgs län, upprättad i och för sökande af lån ur odlingsfonden.

1: Ifrågavarande sankmarker tillhöra ofvan angifna hemman uti Hjo Stads och landsförsamling af Kåkinds härad och Skaraborgs län.

2: Förslaget är upprättadt på förordnande af Konungens Befallningshafvande af den 12 Februari 1891.

3: Bland i närheten belägna af allmänna medel understödda vattenafledningsföretag må nämnas en afdikning af hemmanen Orrleka och Kaggerstorp uti Fröjereds Socken belägen omkring 2 mil Sydvest om det ifrågavarande.

4: Den inom afdikningsområdet belägna Mullsjön inverkar ej på vattenregleringen ty lägenheten skyddas dels af jernvägslinien Hjo-Stenstorps jernväg, dels af höga sandbackar utmed sjöns stränder.

Wid sjöns utlopp är en hålldam belägen. Wattenregleringen är till största delen beroende af den vid vattenafdikningsområdets nedra ända belägna Svärtans qvarn, hvilken vid laga synförrättningen blifvit af intressenterna inlöst; i öfrigt finnes intet hinder vare mandet af deras läge lemnats fritt åt hvarje jordegare. Ej heller hafva några flera aflednings- och afskäringsdiken kunnat å planen utläggas, emedan det är intressenternas afsigt att efter vattenafledningens utförande begära nytt skifte. All den öfriga dikningen å odlingsfälten utföres medelst tegdikning och täckdikning, vid hvilken senare bör användas vanliga rör.

5° Af den i företaget ingående marken utgöres 51 h.ar 66 ar af redan odlade, ehuru vattensjuka och till fullständig kultur obrukbara fält, 86 h.ar 25 ar af äng och odlingsmark, resten 7 h.ar 35 ar utgöres af skog och betesmark.

6° Protokoll öfver laga syneförrättningen bifogas, bil. N:1, äfvensom intyg om att förrättningen är laga kraftvunnen, bil. N:2.

7° Beloppet af den förbättring i jordvärde, som genom företagets utförande kan påräknas, uppskattas sålunda:

Egoslag m. m.	Areal		nuvarande		blifvande		Förbättringsvärde			
			Värde pr hektar				per hektar		Summa	
	h.ar	ar.	Kr.	öre	Kr.	öre				
dlad jord tillhörande Ask. Wahlström i Svartan, samt ckaren Johansson i Mussjödal, förbättrad endast enom vattenafledningen	1.	48	175.	.	350.	.	175.	.	259.	00
dlingsmark tillhörande samma jordegare, förbättd endast genom vattenafledningen	6.	72	100.	.	300.	.	200.	.	1344.	00
lad jord förbättrad genom vattenafledning o dikninglingsbar mark	50	18	175.	.	400.	.	225.	.	11,290.	50
	79	53	100.	.	400.	.	300.	.	23,859.	00
ll odling otjenlig mark, hvilken således endast i förbättrad genom vattenafledningen	7.	35	75.	.	100.	.	25.	.	183.	75
Summa	145.	26							36936.	25
ch då kostnaderna tillsammans utgöra									29462.	00
lifver Nettovinsten Kronor									7474.	25

en vattenmassa af 2,400,000 kubikmeter.

De öfriga afloppen erhålla med olika sidolutningar följande bottenbredder.

Afloppet från Nygård 0,6 - 1,2 meter med en sidolutning af 1 : 1½, diket från Knäppeltorp 0,4 meter, rågångsdiket från N:o XVI 0,3 meter, diket från N:o XII åt Svärtans soldattorp 0,3 meter, alla med en sidolutning af 1 : 1, diket i rå mellan Hejo mossar och Svärtan, afloppet från Mullsjödal samt östra afloppet genom Svärtans egor till N:o X 0,3 meter med en sidolutning af 1 : 1,5, hvarigenom de blifva tillräckliga att fullt torrlägga den kringliggande marken.

Vid bestämmandet af gräfningsdjupet har afseende fästats vid markens sättning efter torrläggningen.

Beträffande desammas sträckning kommer den att i hufvudsak bibehållas, med undantag endast att alla mindre krökar afskäras och rätas såsom de å plankartan uppdragna röda linierna närmare angifva. Dikena, hvilka ej ingå i den gemensamma afdikningen, erhålla en bottenbredd af 0,3 meter, ett gräfningsdjup af 1,2 meter samt en sidolutning af 1 : 1.

Backdikena hafva emedan odlingsmarkerna oftast begränsas af andra odlingsbara fält ej å plankartan kunnat utläggas, utan har bestäm-

14: Såsom förut är nämndt, utgöres de vattenskadade markerna *dels* af redan odlade fält med en jordmån af 0,2—1,0 meter sand eller lermylla på sand eller lera och som visserligen under gynnsamma väderleksförhållanden kunna framalstra vårsäd och gräs, då deremot odling af höstsäd är mera osäker, *dels* äng och odlingsmark med en jordmån vanligen af 0,4—1,0 meter mylla på lerblandad sand eller lera. –

I sitt nuvarande tillstånd lemna dessa marker en ganska ringa afkastning af starr och andra lägre grässlag, hvilkas fodervärde knappt motsvarar bergningskostnaderna, men komma de genom fullständig afdikning och odling att förvandlas till fruktbärande fält, lämpliga för frambringande af våra vanligaste kulturväxter. –

15: Enligt hvad ofvan är nämndt, utgöres en del af sankmarkerna af redan odlade fält; för dessa erfordras således endast en upprensning af de gamla tegdikena till 1,2 meters djup, för hvilket arbete kostnaden är beräknad till 50 kronor pr hektar. – Å de öfriga odlingsmarkerna, af hvilka en mindre del äro beväxta med buskar utföres arbetet medelst rothuggning samt hackning eller djupplöjning och är

8: Då intressenterna i företaget önska för arbetets utförande, söka understöd från odlingslånefonden föreslås följande

Arbetsplan.

Första och andra året efter Statslånets beviljande utföres följande arbeten:

Sedan vattenverken inlösts och rifvits för en kostnad af ——— 6,935.13

upptages de gemensamma afloppen för en kostnad af ——— 9,800.00

hvarjemte förrättningskostnaderna torde utgå med ——— 1414.87

Tredje året utföres den återstående dikningen för en kostnad af ——— 850.00

Fjerde och femte året utföres tegdikning och odlingsarbeten för en kostnad af ——— 10462.00

Summa. 29462.00

9: Plankartan i ett kartblad är upprättad i 1/4000 af verkliga storleken. —

Å den bifogade generalkartan är odlingslägenheten betecknad med grön färg.

10: Längdprofilerna äro upprättade i samma skala som plankartan eller 1/4000, höjdskalan är 1/100 del. Mått å gräfningarnes djup äro utsatta.

11: Tvärprofilernas skala är densamma som längdprofilernas höjdskala; måtten äro påskrifna.

12: Alla mått äro utsatta i meter.

13: Detta förslag har ej förut varit till Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen inlemnadt.

kostnaden derför beräknad till 100 kronor pr hektar. Efter hand och sedan de kommit i kultur, böra fälten indelas i sju- à åttaårigt omloppsbruk ~~med höstsäd och~~ flerårige vallar samt vårsäd och rotfrukter. Till insådd af klöfvervallarne kan användas följande fröblandning pr hektar:

Timothej	12,0 Kgm.
Hundäxing	5,0 "
Engelskt rajgräs	2,0 "
Ängskafle	5,5 "
Tuftåtel	1,5 "
Ängsärter	1,5 "
Rödklöfver	4,5 "
Hvitklöfver	3,0 "
Alsikeklöfver	5,0 "
	40,0 Kgm.

Såsom gödningsämnen böra med fördel användas kalisalter i förening med Tomasfosfat samt kalk, hvilket alltid, isynnerhet på den lösare dyjorden och hvitmossan befrämjar förmultningen samt ökar bördigheten.

16o. Då såsom ofvan synes, den direkta vinsten af företaget är ganska stor och då man äfven betraktar den indirekta vinsten såväl i hygieniskt hänseende som ock med afseende på den minskade frostländigheten, kan ej tvifvel uppstå om företagets nytta.

I följd häraf föreslås i underdånighet

i och för arbetets utförande efter den uppgjorda planen, att lån ur odlingslånefonden måtte beviljas motsvarande det belopp hvartill vattenafledningen, afdikningen, förrättningen samt lösen för vattenverken hafva beräknats eller i runat tal 19,000 Kronor.—

Mariestad den 14 Mars 1892.—

S. A. Smedberg.

Kostnads-förslag.

Dagsverkspris 2,00

Läge	Längd	Jordart m. m.	Meter	Qv.-meter	Kb.-meter	à Kronor	Kostnad	Summa Kronor	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		I. Wattenafledningen							
		Lit. A Det gemensamma utloppet.							
IV-VIII	266.	Sandmylla på sand.			1850,0	0,45	832.50		
VIII-X	140				1000,0	"	450.00		
X-XII	175.				980,0	"	441.00		
XII-XVII	307	dyjord			1030,0	0,30	309.00		
" "	"	sten o grus.			276,3	0,80	221.04		
XVII-XIX	180	dyjord			500,0	0,30	150.00		
vid XXII		Bottenrensning, sand.			90,0	0,50	45.00		
		Rifning af damfästet.					200.00		
		Kronor..					2648.54		
		För slitning af redskap arbetstillsyn m.m. tillägges omk. 12% af ofvanstående					351.46	3,000.00	
		Lit. B. Afloppet från Nygård							
I-III	235.	Mylla på sand			1030,0	0,40	412.00		
III-V	255.	" "			1150,7	"	460.28		
V-VIII	322	" "			1576,5	"	630.60		
VIII-X	210	" "			870,0	0,35	304.50		
X-XII	207	" "			950,0	"	332.50		
XII-XVI	385	" "			1530,0	"	535.50		
XVI-XX	300	" "			1300,0	"	455.00		
		Fördjupning vid jernvägstrumman vid N:o III					100.00		
		Omläggning af bron vid N:o X till 1,50 m. bredd					35.00		
		" N:o XIX till 1,20 -					30.00		
		Kronor					3295.38		
		för slitning af redskap etc. till omk. 10% af ofvanstående					304.62	3600.00	
		Öfverföres						6600.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Öfverfördt						6,600.00	
		Lit. C. Diket åt Knäppeltorp:							
V-6.	550.	Mylla på sandb. lera			1182,7	0,30	354.41		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 10% af ofvanstående					45.19	400.00	
		Lit. D. Rågångsdiket från No XVI							
XVI-A	172	Dymylla på sand			344,7	0,30	103.41		
		för slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkring 10% af ofvanstående					6.59	110.00	
		Lit E. Diket från No XII åt Svärtans soldattorp:							
0-XII	320	Dymylla på sand			720,0	0,30	216.00		
		för slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 10% af ofvanstående					24	240.00	
		Lit F Diket i rå mellan Hjo mossar och Svärtan.							
6a.-10.	370.	Dymylla på sand			1210,1	0,35	423.53		
10-VIII	100	— — —			407,7	0,40	163.08		
					Kronor.		586.61		
		för slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 10% af ofvanstående					63.39	650.00	
		Lit. G. Afloppet från Mullsjödal							
1-4	240	Mylla på sand			600,0	0,35	210.00		
4-8.	400	— —			1300,0	〃	455.00		
8-9.	162.	— —			500,0	〃	175.00		
9-III	303.	— —			750,0	〃	262.50		
		Bro vid No 8 till 1,2 m. spann					25.00		
					Kronor.		1127.50		
		för slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 10% af ofvanstående					72.50	1200.00	
		Lit H Östra Afloppet genom Svärtans egor.							
1-6.	400.	Dymylla på sand			1100,0	0,35	385.00		
		Fördjupning af jernvägstrumman vid No 2.					100.00		
		Öfverföres					485.00	9200.00	

Gräfningslista

Afvägningspålarnes N:o	Afloppens namn m. m.	Sidoslutning	Bottenbredd	Gräfningsdjup	Dagbredd	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Lit. A Det gemensamma utloppet					
IV		1:1½	2,50	1.80	7,90	
V		〃	〃	1,65	7,45	
VI		〃	〃	1,65	7,45	
VII		〃	〃	1,70	7,60	
VIII		〃	〃	1,75	7,75	
IX		〃	〃	1,65	7,45	
X		〃	〃	1.45	6,85	
XI		〃	〃	1,45	6,85	
XII		〃	〃	1,20	6,10	
XIII		〃	〃	1,10	5,80	
XIV		〃	〃	1,00	5,50	
XV		〃	〃	0,90	5,20	
XVI		〃	〃	1,30	6,40	
XVII		〃	〃	0,90	5,20	
XVIII		〃	〃	1,00	5,50	
XIX		〃	〃			
XXII		〃	〃			
	Lit. B Afloppet från Nygård					
I		1:1½	1,20	1,55	5,85	
II		〃	〃	1,50	5,70	
III		〃	〃	1,55	5,85	
IV		〃	〃	1.35	5,25	
V		〃	0,90	1.25	4.65	
VI		〃	〃	1.35	4,95	
VII		〃	〃	1.75	6,15	
VIII		〃	0,60	1.80	6,00	
IX		〃	〃	1,45	4,95	
X		〃	〃	1.45	4,95	
XI		〃	〃	1,50	5,10	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Öfverfördt					485.00	9200.00	
		Omläggning af broarne vid N:o 3-5 till 1,2 m. bredd				35	70.00		
		Kronor					555.00		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 10% af ofvanstående					45.00	600.00	
		Summa vattenafledningskostnad						9800.00	
		Lösen för Svärtans qvarn						4000.00	
		d:o Björketorps vattenverk						2935.13	
		Tillsammans						16735.13	
		II. Dikningen							
	1455	Dymylla på Sand			2619.0	0,30	785.70		
		för slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 10% af ofvanstående					64.30	850.00	
		Förrättningskostnaderna m.m.						1414.87	
		III. Odlingen							
		Upprensning af tegdikena å de redan odlade fälten 50 h.ar 18 ar à 50 kronor pr h.ar.					2509.00		
		Odling och tegdikning å 79 h.ar 53 ar à 100 kronor pr hektar					7953.00	10462.00	
		Summa Kostnad Kronor						29462.00	

Mariestad den 14 Mars 1892.

S. A. Smedberg.

3100
16735,13
19835,13

XII		1:1½	0,60	1,50	5,10
XIII		„	„	1,55	5,25
XIV		„	„	1,65	5,55
XV		„	„	1,55	5,25
XVI		„	„	1,55	5,25
XVII		„	„	1,60	5,40
XVIII		„	„	1,70	5,70
XIX		„	„	1,50	5,10
XX		„	„	1,50	5,10
	Lit. C. Diket åt Knäppetorp				
V		1:1	0,40	1,25	2,90
1		„	„	1,45	3,30
2		„	„	1,30	3,00
3		„	„	1,30	3,00
4		„	„	1,30	3,00
5.		„	„	1,20	2,80
6.		„	„	1,20	2,80.
	Lit. D. Rågångsdiket från N:o XVI				
XVI		1:1.	0,30	1,55	3,40
A I		„	„	1,50	3,30
A II		„	„	1,40	3,10
	Lit. E. Diket från N:o XII åt Svärtans soldattorp.				
0		1:1	0,30	1,20	2,70
1		„	„	1,25	2,80
2		„	„	1,45	3,20
3.		„	„	1,45	3,20
4 = XII		„	„	1,50	3,30
	Lit F. Diket i rå mellan Hjo mossar samt Svärtan				
6, a.		1:1½	0,30	1,25	4.05
7		„	„	1,30	4,20
8		„	„	1,35	4,35
9		„	„	1,40	4,50
10		„	„	1,30	4,20
VIII.		„	„	1,80	5,70

	Lit. G. Afloppet från Mullsjödal				
1.		1:1½	0,30	1.30	4,20
2.		〃	〃	1.40	4,50
3.		〃	〃	1.40	4,50
4.		〃	〃	1.40	4,50
5.		〃	〃	1,55	4,95
6.		〃	〃	1,65	5,25
7.		〃	〃	1,50	4,80
8.		〃	〃	1,50	4,80
9.		〃	〃	1,45	4,65
III		〃	〃	1,55	4,95
	Lit. H Östra afloppet genom Svartåns egor till Hufvudafloppet vid X+				
1.		1:1½	0,30	1.35	4.35
2.		〃	〃	1.45	4,65
3.		〃	〃	1.45	4,65
4.		〃	〃	1.40	4,50
5.		〃	〃	1.20	3,90
6.		〃	〃	1.35	4,35

Gräfningsarbetet börjas vid afloppens nedre ända och fortsättes uppåt, så det hinder genom vattenflöde ej måtte afbryta arbetet. – I öfrigt iakttages, att den uppkastade dikesjorden lägges på minst 1,0 meters afstånd från dikets kanter och att åt densamma gifves såväl behöflig lutning att den ej må nedrasa, som och erforderliga öppningar för ytvattnets från sidorna genomsläppande. –

Till ledning och kontroll vid utförandet äro fixpunkter inhuggna i jordfasta stenar längs aflopps-dikena och finnas dessa såväl i plan som profilritningarne angifne med kors (+) – Kontrollering af arbetet bör tid efter annan verkställas af sakkunnig person –

Mariestad den 14 Mars 1892. –

S. A. Smedberg. –

Rätt afskrifvet intyga:

[illegible]
Stadsfogde, Kjö

F. Lidén
adv. Kjö

1280/93.

Handlingar

tillhörande s. k. Hjo mossars afdikning

Skaraborgs län.

Tillhöra betänkandet af den 14 Mars 1892. —

Afskrift.

På begäran af intressenterna i bolaget för afdikning af Hjo mossar tillhörande Hjo stad, samt Svärtan, Knäppetorp, Åsen och Nygård i Hjo landsförsamling får jag härmed afgifva följande från Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen infordrade förklaring och förtydligande af vissa frågor rörande den af mig för erhållande af till företagets utförande begärdt odlingslån upprättade planen.

A. Beräkning af vattensamlingsområden och dimensioner å hufvudafloppen litt. A–B.

Enligt topografiska kårens karta utgör Mullsjöns vattensamlingsområde vid utloppet en areal af 4,900 hektar, deraf sjelfva Mullsjöns ytvidd 400 hektar; samt Hjo mossars vattensamlingsområde 900 hektar, hvadan sålunda hela vattensamlingsområdet vid sammanflytningspunkten från Mullsjön och mossarne utgör 5800 hektar.

Då i allmänhet vinternederbörden i dessa trakter utgör 125 m/m. blir den totala vinternederbörden inom Mullsjöns vattensamlingsområde 7,250,000 kbm.

Under vanliga förhållanden, då de inom vattensamlingsområdet belägna öfriga markerna till någon väsentlig del utgöras af odlade eller kala fält, försiggår snösmältningen i dessa trakter under en tid af 20 dygn och skulle sålunda den vattenmängd, som det gemensamma utloppet har att afbörda utgöra 4,2 kubikmeter pr sekund. Men då härvidlag helt andra förhållanden råda, såsom att de omgifvande markerna bestå af nästan uteslutande skog och mossar, samt att den ofvan om utloppet belägna Mullsjön hela året om användes såsom reservoir för det vatten, hvaraf alla nedanför belägna vattenverk erhålla sin drifkraft, gestaltar sig saken helt annorlunda, i det att sjelfva snösmältningen försiggår mycket långsammare och tiden för densamma med all säkerhet kan beräknas till 30 dygn samt dessutom sjön under hela flodtiden verkar reglerande på vattenflödet. –

Vinternederbörden inom Mullsjöns område utgör sålunda 49,000,000 × 0,125 = 6,125,000 kubmeter; och då Mullsjön med en vattenvariation af 0,6 meter eger en rymningskapacitet af 2,400,000 kbm. utgör resten af vårflödet inom detta område, oafsedt den vattenmängd, som, under såväl vintermånaderna som under sjöns fyllningstid, afrinner genom utloppet, hvilket under denna årstid alltid hålles tillräckligt öppet för vattenverkens behof, 3,725,000 kbm., hvilken fördelad på 30 dygn utgör 1.50 kub.meter per sekund. –

Hjo mossars vinternederbörd utgör 1,125,000 kub.m. och då denna vattenmängd efter mossarnes ölling måste antagas afbördas på en tid af endast 20 dygn, utgör vattenmängden per sekund från detta område 0,65 kub.meter, till följe hvaraf den totala vattenmängden per sekund vid sammanflytningspunkten från de begge områdena utgör 2,15 kubmeter. –

Enligt direkta mätningar och undersökningar har framgått att största vattenmängden vid flodtid innan arbetets utförande utgjorde endast 1,8 Kubmeter men har dock vid bestämmandet af afloppets dimensioner denna siffra höjts till 2,15 Kub.meter.

~~B~~ C. Såsom förut är nämnat utgör Hjo mossars vattensamlingsområde 900 hektar med en vattenmassa af 0,65 Kbm. per sekund att afbörda.

Wid beräknandet af afloppens dimensioner vid större vattenafledningsföretag, hvilka måste behandlas efter gällande dikningslag, är alltid nödvändigt att utgå från innehållet i det för denna förrättning utfärdade förordnandet hvilket i hufvudsak är lämpadt efter innehållet i ansökan till förrättningen; och då i detta fall sökandena önskat få sina vattenskadade egor afdikade till lagligt djup, fyra fot = 1,20 meter, har afdikningsplanen upprättats med afseende derå.

Då hufvudafloppet under sträckan mellan N:s IV och X har att mottaga vatten från de söder om belägna, Åkarp tillhörande vattensjuka markerna, hvilka till större delen äro temligen flackt belägna har bottenliniens läge måst bestämmas derefter, liksom och bottenbredden tilltagits något mera än af nöden påkallats, endast för att i någon mån på samma gång minska såväl vattenståndet vid flodtid som och vattnets hastighet, hvilken naturligtvis måste vara mera beroende af vattenytans än bottenliniens lutning hvarigenom också vunnits den fördelen att vid sommarvatten medelstånd de beröda markerna till Åkarp kunna fullt nöjaktigt täckdikas.

Något bakvatten i afloppet ofvan om N:o X torde väl ej heller vara att befara, sådant att det skulle kunna menligt inverka på markerna ofvan samma punkt, alldenstund nedre kanalsträckan är beräknad att med ett vattenstånd af 0,9 meter afbörda allt det vid flodtid nedkommande vattnet; den lilla uppdämning som förorsakas af skillnaden i vattenstånd i afloppet ofvan och nedom N:o X verkar ej längre än till mellan punkterna VII och VIII der vattnet från de lägsta markerna från Åkarp kommer att få sitt utlopp.

Wid punkten X^a har bottenliniens läge blifvit bestämd med afseende å de kring afloppet Litt. H belägna markernas lagliga afdikning, och är vid laga synförrättningen värderingen å kringliggande markens förbättring gjord med hänsyn till egarnes till dessa marker ingifna ansökan.

Att åstadkomma denna afdikningsgrad med att åt hufvudafloppet gifva en sammanhängande bottenlutning af omkring 1:1000 är från teknisk synpunkt alldeles omöjligt alldenstund bottenlinien enligt profilen öfver afloppet Litt. H komme att ofvan utloppspunkten ligga djupare än bottenlinien i utloppet och således ej det åsyftade ändamålet med torrläggningen af dessa marker skulle vinnas, hvarföre ingen höjning af bottenlinien vid denna punkt torde kunna göras.

Hvad vidare angår läget å bottenlinien nedan X^a. har detsamma blifvit bestämdt på grund deraf att den närmast omkring läget belägna sänkmarken endast utgör en smal landremsa, som blott i obetydligaste grad vinnes någon förbättring, motsvarande tillökningen i såväl gräfningskostnaden som underhållet, i all synnerhet som de jordegare, som skulle hafva mesta nyttan deraf, bestridt hvarje deltagande deri. – Någon fullständig afdikning af dessa jordremsor har ej heller med företaget afsetts och äro ej heller desamma i värderingslängden uppskattade högre än till motsvarande afdikningsgrad. –

C. Hvad slutligen beträffar det af Kungl. Styrelsen uttalade befarandet för utskärningen å det utmed jernvägen löpande diket Litt G, torde detta förfalla, alldenstund allt vatten från mossarne som förut gått genom diket mellan N:o VIII å diket B till 9 å diket G och vidare längs jernvägen numera, och just för att undvika de befarade urskärningarne, kommer att genom det nyupptagna afloppet VIII–III å den förra dikeslinien afskäras från sitt gamla lopp, så att diket längs jernvägen hädanefter får helt obetydligt vatten att afbörda emot hvad det förut haft, och då för öfrigt jernvägsdiket kommer att utvidgas endast åt östra sidan och sålunda jernvägsbanken blifver alldeles orörd, kan genom denna ändring ej inträffa annat än en förbättring af det förra förhållandet, isynnerhet som afståndet från sjelfva banken till dikeskanten redan är vid banans anläggning så fullt tillräckligt tilltaget, att hvarje annat försigtighetsmått är helt och hållet öfverflödigt. –

Ej heller torde någon misshällighet vara att befara rörande afloppet B, hvilket liksom äfven hela det gemensamma utloppet af entreprenören redan blifvit fullbordadt fram till punkten VIII samt vidare till öfre ändan af dikena F o C samt nedre delen af diket H och bifogas härmed ett af honom afgifvet intyg om jordens naturliga beskaffenhet, såväl längs afloppen som vid jernvägstrumman, der grunden ligger öfver 0,6 meter under blifvande dikesbotten. –

Skulle det oaktadt framdeles visa sig behöfligt att på något enstaka ställe förstärka sidorna af den ännu ej upptagna sträckan af afloppet B torde kostnaden derför kunna beräknas till 4 öre pr qvadratmeter, hvilket skulle under hela den återstående sträckan af afloppet B till sandkantens öfverkant för 2.200 qvadratmeter utgöra 88 kronor. –

Någon beklädnad af öfriga afloppen kan efter hvad erfarenheten redan visat ej vara nödvändig, emedan helt obetydligt vatten skall genom desamma afbördas. –

Slutligen får jag bifoga tvenne alternativa kostnadsförslager, det ena upprättadt efter den af Kongl. Styrelsen med blyerts uppdragna öfre bottenlinien, hvilken har en sammanhängande lutning af 1:1000 samt det andra utgående från N:o X med en bottenlutning af 0,7:1000. –

Af det förra förslaget framgår:

att kostnadssumman visserligen minskas med 400 kronor, men äfven att med detta gräfningsdjup vid X a ej kan ernås den nödvändiga afdikningsgraden för sankmarkerna kring diket Litt. H samt

att i fall för desammas skull bottenlinien sänkes till det djup som erfordras vid samma punkt med bibehållande af en bottenlutning af 1:1000, denna åtgärd tydligen skulle i väsendtlig grad öka kostnaderna.

Af det senare alternativet framgår:

att kostnadssumman med bibehållandet af samma gräfningspris visserligen ökas med endast 100 kronor, men

att då jordegarne till markerna kring afloppet nedom XII under såväl förrättningens gång som ock vid den uppgjorda planens förevisande gillat densamma och då för öfrigt enligt 3§ af gällande dikningslag ingen eger rätt att fordra större dike genom annans mark än hvad som fordras för hans egen jords afdikning till lagenligt djup har bottenlinien ej här kunnat läggas annorlunda än med den i dylika fall konventionela lutningen af 0,5: 1000.

Af den inlagda högsta vattenytan, på hvilken planläggningen varit grundad framgår slutligen:

att en sådan sänkning ej kan vara nödvändig utan på dessa kringliggande madremsors brukningssätt inskränkas till frambringande af

2

vårsäd och gräs —

Mariestad den 24 Januari 1893. —

S. A. Smedberg. —

Kostnads-förslag

Dagsverkspris 2,00 Kronor.

Läge	Längd	Jordart att gräfva m.m.	meter	Qv. meter	Kb. meter	à Kronor	Kostnad	Summa Kronor	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Alt A Efter den öfre med blyerts uppdragna bottenlinien: Relativa fallet 1 : 1000.							
IV-VIII	266	Sandmylla på sand			1460,0	0,45	657.00		
VIII-X	140	d° d°			850,0	„	382.50		
X-XII	175	d° samt något sten			730,0	„	328.50		
XII-XVII	307	dyjord			860,0	0,30	258.00		
		Sten och grus			290,0	0,80	232.00		
XVII-XIX	180	dyjord			550,0	0,30	165.00		
vid XXII		Bottenrensning, sand			120,0	0,50	60.00		
		Rifning af damfästet					200.00		
					Kronor.		2283.00		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 12% af ofvanstående					317.00	2600.00	
		Alt B. Efter den nedre med blyerts uppdragna bottenlinien: Relativa fallet 0,7 : 1000.							
IV-VIII		Se det förut inlemnade förslaget					832.50		
VIII-X		d° d°					450.00		
X-XII	175	Sandmylla samt något sten.			960.	0,45	432.00		
XII-XVII	307	dyjord			1170.	0,30	351.00		
		sten och grus			315.	0,80	252.00		
XVII-XIX.	180	dyjord			600.	0,30	180.00		
vid XXII		Bottenrensning			120.	0,50	60.00		
		Rifning af damfästet					200.00		
					Kronor.		2757.50		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 12% af ofvanstående					342.50	3100.00	

Mariestad den 24 Januari 1893.

S. A. Smedberg

vänd!

På begäran får jag härmed, sedan jag för Hjo mossars afdikningsbolag utfört de flesta till vattenafledningsföretaget hörande gräfningsarbeten, lemna det intyg att jordens naturliga beskaffenhet, såväl i sjelfva hufvudafloppet som ock alla större från mossarne ledande bikanaler, är sådan att inga som helst skyddsåtgärder kunna anses behöfliga för vare sig sjelfva afloppens eller jernvägstrummornas framtida bestånd. – Hjo den 10 Oktober 1892. –

J. Ant. Andersson.

Rätt com afskrifvet intyga:

A. Almoner. F. Lidén

Stadsfiskal, Hjo adv. Hjo.

1280/97.

Bil N:o 1.

Handlingar
rörande sänkning af Mullsjön samt
torrläggning af omkringliggande sankmarker
tillhörande Hjo stads och landsförsamling samt
Mofalla socken uti Kåkinds härad af
Skaraborgs län.

upprättade år 1871.

af

J. A. Sundberg
Statens landtbruksingeniör.

Protokoll, hållet vid sammanträde å Hjo gästgifvaregård den 17 Augusti 1891.

År 1891 den 17 Augusti instälde sig undertecknad landtbruksingeniör å Hjo gästgifvaregård för att på grund af vederbörligt förordnande förrätta laga syn rörande sänkning af Mullsjön och afdikning af kringliggande marker tillhörande Hjo stads- och landsförsamling samt Mofalla socken uti Kåkinds härad, och hade vederbörande sakegare genom behöriga kallelser bil. a blifvit underrättade om förrättningens företagande denna dag, hvarjemte kungörelser derom, bil. b. och c blifvit den 2, 9 och 16:de innevarande månad uppläste i Hjo och Mofalla kyrkor, med anledning hvaraf följande personer sig instälde:

Såsom delegare

Alla sökanderna till förrättningen, bil. d1 o. d2 samt dessutom

för Svartan: Skolläraren J. A. Svensson, Oscar Wahlström samt soldaten Blomqvist.

" Kappetorp: Gustaf Andersson

" Hjo mossar: Joh Gustaf Gustafsson, Mullsjödal, Lars Joh. Carlsson - d:o Anders Fröding - d:o O. Wahlström, Carl Joh Larsson, St. Lundängen, Gustaf Ring Nya Lundängen, Carl Larsson Brunstorp, L. J. Lans Skogström; Johannes Pettersson Fjellängen genom Gustaf Pettersson i Knåppet, Joh Alfred Carlsson i Backafallet, Per Johan Johansson i Stekarekärret, Gustaf Pettersson i Knåppet Johan Jonsson Backen, C. Alberg, Sandåsen, Carl Pettersson i Smedstorp;

Lovisa Pettersson enligt fullmakt bil. d., Anl. Joh. Johansson, Andersstorp; Joh.s Larsson Slättåsatorp; Gustaf Ekvall, Olofsby; Wilhelmina Norlin Hulefall enl. fullmakt, bil. e; Gustaf Ryberg genom sonen Carl Ryberg enl. fullmakt bil. f., Soldaterna Nätt och Joh. Brott; Charlotta Lundström samt Anders Larsson i Mullsjödal;

för Torpet: Anders Johansson
„ Bengtstorp: Johan Andersson genom fullmakt bil. g.
„ Smedskogen: Gustaf Jönsson, genom fullmakt, bil. h;
„ Mofalla: f. d. Stationsinspektor Wahlströms.

Såsom vattenverksegare: Bernhd Larsson för Hammarns qvarn,
E. Johansson Strömsholms spinneri,
Carl Sundberg. Hjo mek. Werkstad (Strömsdal),
Johan Carlsson Stampens qvarn,
Carl Andersson Herrequarn,
J. M. Brömbergs sterbhus, Hjo hammar,
Såsom godemän: Anders Johansson i Camma, och Lars Larsson i Lammagårdstorp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet uppläses, och var af följande lydelse:

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs Län.
Undertecknade, delegare i sankmarker kring Mullsjön i Hjo stads- och landsförsamling samt Mofalla socken, få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Herr Landtbruksingeniören S. A. Sundberg, att i öfverensstämmelse med gällande dikningslag förrätta syn i och för nämnde markers afdikning.

Företaget är beroende af ett nedanför sjön beläget qvarnoch sågverk. Närmaste jernvägsstation är Mofalla

Hjo den 22 November 1890.

A. H. Möller eger stadsländerne Åkarp 100 tld, Oscar Johansson 2 3/8 hemman Åsen; Alfr. Ramell, egare af 1 mantal Ebbetorp; A. J. Johansson, egare af 1/10 mantal Bengtstorp; C. E. Johansson egare af 1/20 mantal Bengtstorp; O. L. Schaut, eger 1/9 mantal Smedskogen, Carl Eliasson, eger 5/96 mantal Smedsskogen; J. A. Gustafsson eger 5/96 mantal Smedskogen; Gustaf Larsson, Kullebäcken, eg. 1/8 mantal Kullebäcken; Herman Johansson Kullebäcken, eg: 1/8 mantal; Gustaf Pettersson eg: 1/8 mantal Svärtan; C. J. Johansson eg: 1/8 mtl: Svärtan Lars Johan Johansson eg: 1/4 mtl: Svärtan; J. Ström eg: 1/4 mantal Svärtan, L. Faugust eger 8 1/4 tld Stadsjord."

Förordnande

Landtbruks Ingeniören S. A. Smedberg, har på begäran af stadsfiskalen A. H. Möller m. fl: erhållit detta förordnande att verkställa den i bilagde ansökning omförmälde förrättning. Mariestad i Landskansliet den 12 februari 1891.

På Landshöfdinge Embetets vägnar:

A. M. Bolinder H. Ammens.

Att Konungens befallningshafvandes i Skaraborgs län, kungörelse af den 12 jan d. år, N:o 3 Serien B, angående förordnande för Landtbruksingeniören Smedberg att verkställa syn för afdikning af vattenskadade marker omkring Mullsjön i Hjo och Mofalla socknar, denna dag blifvit uppläst i såväl Kyrkefalla som Mofalla kyrka betygar Kyrkefalla den 18 jan 1891.

Ex officio
Casper Tham, kyrkoherde

Att Länsstyrelsens kungörelse den 24 sistl. December angående förordnande för Landtbruksingeniören J. A. Smedberg att anställa laga syn för afdikning af vattenskadade marker, omkring Mullsjön i Hjo Stads och Lands församling samt Mofalla socken blifvit den 18 januari 1891 uppläst i Hjo Kyrka betygas. Hjo, den 19 jan 1891.

Aug. Sandrén
v. Pastor"

§ 2.

På tillfrågan, om laga jäf fanns att anmäla emot förrättningsmännen, svarades nej, och visste ej heller desse med sig något af de jäfsförhållanden, som omförmäles i 33§ af lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 juni 1879.

§ 3.

Stadsfiskal Möller tillkännagaf, att meningen med förrättningen vore att få Mullsjön sänkt så mycket, att de kringliggande odlingsmarkerna kunde afdikas till lagenligt skick utan att så vidt möjligt vattenverksegarnes rätt förmycket förnärmades samt att öfrige delegare, som deraf kunde hafva någon nytta, skulle i mån deraf deltaga samt äfven att fullständigt specificeradt kostnadsförslag skulle upprättas.
Rommell och Schuer instämde i samma yttrande, med yrkande, att den blifvande uppdämningshöjden måtte bestämmas genom ett fixt märke. Johan Johansson i Svärtan framställde att afdikningen af Hjo Mossar måtte skiljas från den egentliga sjösänkningen samt yrkade i likhet med de öfriga, att förrättningen måtte fortsättas i öfverens-

stämmelse med innehållet i ansökan.

§ 4.

Berndt Larsson hade såsom vattenverksegare ingenting emot förrättningen att invända, blott vattenverken framdeles ej komme att lida brist på vatten.

§ 5.

Anders Johansson i Torpet äfvensom sökandena från Kullebäcken ansågo sig ej hafva någon nytta af sjösänkningen.

§ 6.

Sedan intet vidare var att för tillfället afhandla, tillkännagaf förrättningsmannen, att förrättningen kommer att fortsättas med återstående mätningar samt värderingar af den vattenskadade marken i öfverensstämmelse med 43 § i dikningslagen, samt att värdering af vattenverken kommer att försiggå onsdagen den 26te i denna månad, hvarefter nästa sammanträde kommer att hållas hos Herr Stadsfiskal S. H. Möller å Skarp Fredagen derpå Kl: 10 f. m.
Dag som ofvan

På Embetets vägnar.
S. A. Smedberg

Anders Johansson Lars Larsson

År 1891 den 28 Augusti sammanträdde ånyo förskrifne synemän å Skarp för att fortsätta den här förut omnämnda syneförrättningen; och hvar genom ytterligare utfärdad kallelse till, förut okände intressenter blifvit underrättade om förrättningens företagande denna dag, hvarvid följande personer sig inställt nämligen.

Såsom Sökande: Stadsfiskalen A. H. Möller i Åkarp, Förvaltaren O. Johansson för Åsen, Alfr. Romell i Ebbetorp genom fullmakt bil. k, A. P. Johansson i Bengtstorp, O. L. Selmer, genom fullmakt åt sonen, se förut; Carl Eliasson och J. A. Gustafsson i Smedstorp, Gustaf Larsson och Herman Johansson i Kullebäcken, Gustaf Pettersson, C. J. Johansson, Lars Johan Johansson och L. Ström i Svärtan samt L. Fagerst för andel i Hjo stadsjord.

Såsom jordägare:

För Svärtan: H. Carlsson, Skollärare S. A. Svensson, A. Andersson, O. Wahlström och Joh. Johansson Lyckan.

" Knäppetorp: Arrendatorn Gustaf Andersson

" Hjo mossar: Lars Joh. Carlsson, Gustaf Rydberg, And. Fröding, Alf. Andersson Mullsjödal, And. Larsson, Lovisa Pettersson enl. fullmakt, bil. d, soldaten Joh. Brodd, Charlotta Lundström, F. G. Lätt enl. fullmakt, bil. l, Joh. Pettersson i Fjellången, Joh. Gustafsson, Jonas Petter Larsson, Häradsskrifvaren G. W. Gallander genom fullmakt, bil. m, Carl Joh. Larsson i Stora Lundången, A. G. Jonsson i Grebbestugan, Karl Lagerström, Gustaf Pettersson i Knäppen, Joh. Johnsson Bakre Mofalla, C. A. Åbergs enka Mofann, Gustaf Johansson Lundången, Jonas Pettersson i Smedstorp, Joh. Larsson i Slättås, Gustaf Ekman, [illegible]

Alfr. Carlsson, Bäckafall, Sv. Johansson Stickarekärret och snickare J. Johansson i Anderstorp.

För Björkestorp: Rådman J. Pettersson.
" Åsen: Patron J. Fogelin Heintzeg: samt såsom befullmäktigadt ombud för S. Jönsson St. Bjurum förvaltaren O. Johansson samt Moliniis arfingar Jönköping, bil n. o. o.;
" Nygård: Patron J. Schmitt; Aug. Karlsson i Kilan
" Svedbråta: And. Jönsson, Petter Eriksson och Kajsa Jönsson enl. fullmakt, bil. p, samt Inga Andersson, äfven genom fullmakt, bil. q, Carl Johansson, Carl Gustaf och Sven Johansson, Herman Andersson samt kamrer F. Svensson i Tören
" Smedskogen: Gustaf Johansson Joh. Aug. Gustafsson.
Såsom vattenverksegare:
A. Pettersson enl. fullmakt, bil r, O. J. Andersson Herregarn genom fullmakt bil s, Hjo stad genom fullmakt bil. t, Berg i Betebron, äfven såsom ombud för brodern, Rådman Pettersson samt för öfrigt alla vid förra sammanträdet närvarande.
Såsom konsistorieombud: komministern A. Lampa.
" regementsombud: Sergeanten J. R. Pettergren.
" kronoombud: Länsman J. Dahlin
" biträdande godeman vid vattenverksvärderingen hade herr Ingeniör C. R. Stenström i Moholm varit närvarande.

§ 7.

Sedan förra sammanträdet hade värdering af den vattenskade marken egt rum, hvarvid synemännen för utrönande af värdet å den jordförbättring, som af företaget kan påräknas, uppskattat jorden såväl i dess nuvarande skick, som och i det skick, hvari den antages komma efter företagets utförande, samt värderat i pengar ~~eft~~ efter hektar räknadt. Derjemte hade fullständig beskrifning och värderingslängder, Bil. C, öfver den vattenskadade marken blifvit upprättade, upptagande ej blott de intresserade hemmanens och jordegarnes namn, de i företaget ingående egornas uppskattade värde före och efter företagets utförande, utan äfven värdet af den jordförbättring, för hvilken intressenterna böra i företaget deltaga; och blefvo dessa handlingar af delegarne granskade utan att någon anmärkning framställdes.

§ 8.

Kronoombudet hade intet emot förrättningen att anmärka; arrendatorn af Bostället påstod sig ej hafva någon nytta af företaget, hvari äfven Ecklesiastikombudet instämde såsom varande Boställsinnehafvarens yttrande.

Militärombudet hade ej heller något emot förrättningen att anmärka, men ansåg att rusthållaren måtte ansvara för kostnaderna, såvida icke soldaterna sjelfva vilja ingå i företaget

§ 9.

På tillfrågan huruvida delegarne kring Mullsjön voro hågade för att deltaga i densammas sänkning, yttrade sig endast Sehmer för företaget, och som ombudet för söksköts denna fråga till nästa sammanträde.

§ 12.

Patron Fogelin yrkade, att det måtte vid denna förrättning bestämmas en högsta vattenyta i Mullsjön samt att den måtte fixeras till den vid tillfället rådande eller den å profilritningen afvägda d. 18 Augusti i hvilket alla delegare kring sjön instämde. Efter en stunds öfverläggning utan att vinna någon öfverenskommelse uppsköts denna fråga till nästa sammanträde, då i enlighet med första sammanträdets beslut fullständigt specificeradt kostnadsförslag blifvit upprättadt såväl för vattenledningen som sjöns sänkning. Vattenverksegarne i Svärtan Gram erbjödo sig att med undantag af utmålet afträda grunden med dambyggnad och tillbehör samt öfriga i besigtnings- och värderingslängden intagna effekter mot en lösesumma af Fyratusen (4.000) kronor med rättighet för dikningsbolaget till fritt tillträde samt fritt upplag af dikesjorden inom utmålets område.

Med rådman Pettersson kunde rörande lösen af samma slag ingen öfverenskommelse träffas.

§ 13.

Sedan intet vidare för dagen var att afhandla förklarades sammanträdet afslutadt med tillkännagifvande att såvidt möjligt slutsammanträde kommer att hållas å Åkarp Onsdagen den 9 nästkommande September kl. 10 f. m. Dag som ofvan

På Embetets vägnar
J. A. Smedberg

Biträdande godemän:
Anders Johansson Lars Larsson.

anden Romell redan aflägsnat sig uppsköts det definitiva bestämmandet häraf till nästa sammanträde, då kostnadsförslag öfver utloppets upptagande skulle af förrättningsmannen vara uppgjordt.

§ 10.

Mellan Stadsfiskal Möller samt Johansson i Svartan gjordes den öfverenskommelsen, att det af den senares madäng, som blifver af kanalen frånskild de öfriga egorna skulle af Möller lösas med nuvarande värdet efter den verkställda uppskattningen med 8 kronor 80 öre. Likaledes gjordes mellan Lambert Ström och samme Johansson den öfverenskommelse, att afloppet från Hjommen skulle ofvanom trumman vid N:o III dragas rätt fram emot Hjo mossens rågång såsom plankartan närmare utvisar samt att de derigenom afskurna jordbitarna skulle af angränsande jordegare emottagas i utbyte för det afträdda, hvarvid dock Lambert Ström förbehöll sig den från hans afträdda stycke aftagna vägen emellan sitt hemskifte och mosskiftena.

Vidare bestämdes, att den å Hjo mossar uttagande vägen skulle framdragas till Oscar Wahlströms södra rågång samt att ett dike skulle läggas invid östra sidan om densamma; samt slutligen att diket från Lambert Ströms åker vester om jernvägen igenom Johanssons skifte samt vidare i rå mot Johansson skulle till lika delar upptagas och underhållas till 1,2 meters djup af hvar och en af de tre interessenterna.

§ 11.

Sedan förrättningsmannen redogjort för fördelarne af odlingslån och delegarne derom en stund diskuterat upp-

År 1891 den 9 September sammanträdde ånyo samma synemän å Åkarp för att enligt tillkännagifvandet vid förra sammanträdet fortsätta och afsluta ofvanberörda synförrättning och hade vid detta sammanträde sig inställt Sökandena till förrättningen, bil u,

för Svärtan: C. H. Carlsson, Skolläraren S. A. Svensson, Oscar Wahlström, Karl Wellergren, Carl Johan Pettersson samt A. Andersson bil u_4

" Knäppeltorp: Arrendatorn Gustaf Andersson

" Sjö Mossar: Joh Carlsson i Mullsjödal, And. Frödin, Alf Andersson, And. Larsson, Carl Larsson i Lundängen, Soldat Joh Brodd enl: fullmakt bil u_3, Charlotta Lundström, Aug. Carlsson i Kihlan bil. v. Joh. Pettersson Tjäuängen, Jonas Peter Larsson i N. Lundängen, Joh Gustafsson, Häradsskrifvare G. W. Granander, enl: fullmakt, bil x, A. G. Jansson i Grebbestugan, Carl Lagerström, Gustaf Pettersson Knäppet, C. A. Åbergs enka, L. J. Lans, Gustaf Johansson, Lundängen, Joh. Larsson i Slättås, Alfr: Carlsson i Bockafall, L. Fangust Smedstorp, Snickare J. Johansson.

" Björkstorp: Rådman Pettersson

" Åsen: Patron J. Toselin, Emtyg: och S. Jönsson Stora Bjurum samt förvaltaren Oskar Johansson som befullmäktigadt ombud för Molines arfvingar i Jönköping.

" Bengtstorp: Johan Andersson e/h: fullmakt, bil y And. Eriksson.

Såsom vattenverksägare: Berndt Larsson, C. Johansson, Carl

Smedberg, Johan Karlsson; Karl Andersson
genom fullmakt bil. Z, Häradsskrifvaren Erik
Gallander såsom befullmäktigadt ombud för
Hjo Hammar och Hjo stadsgrän, bil. å.
såsom Kronoombud: Herr Domänintendenten Kapten M.
F. Rohde.
„ ombud för Hjo-Stenstorps järnväg Herr Trafikchefen
A. J. Frick enl: bil. å.

§ 14.

Sedan förrättningsmannen redogjort för den enligt vid förra sammanträdet framlagda ~~planen~~ och godkända planen, upprättade kostnadsförslaget, Bil. Q, tillfrågades ytterligare intressenterna i Mullsjöns sänkning, huruvida de voro hågade att i företaget ingå, hvarvid endast Otto Lehner samt Alf Romon fortfarande förklarade sig för företaget, och då dessa tillsammans icke egde tillräcklig areal i företaget emot, öfriga strandegare förklarades att för tillfället inte arbete för ifrågavarande sjösänkning kunde ifrågakomma.

§ 15.

Efter en längre underhandling mellan vattenverksegarne och strandegarne kring Mullsjön, hvarvid de förra slutligen medgåfvo, att, i vattenafledningen komme till stånd, på egen bekostnad sänka skibordet 0.3 meter under det nu varandes medelhöjd samt förlänga detsamma ~~efter~~ efter af förrättningsmannen uppgjord ritning, med vilkor att samtliga strandegare såväl vid sjön som utmed åntillrinnan~~na~~ egarna af vattenverken i strömmen obestridlig rätt att när så påfordrades ombygga eller reparera dam och damfästen samt verkställa nödiga grafningar såväl i ån nedanför träddammen som i sjön samt att gå gemensamt bekostnad lagliga märken rörande skibordets nu öfverenskomna höjd måtte anordnas, vore jordegarne till en början ej obenägna att ingå härpå, men fordrade dock att dessa bestämmelser skulle göras oberoende af, huruvida vattenafledningen från Hjo mossar komme till stånd eller ej.

§ 16.

Sedan förrättningsmannen ytterligare berört fördelarne af odlingslån, hvarvid arrendatorn af kronobostället förklarade sig hvarken vilja i företaget deltaga ej heller i händelse staten vore villig att betala boställets omkostnader, betala ränta å dessa kostnader, bestämdes, att denna fråga skulle af delegarne framdeles afgöras.

§ 17.

Med ombudet för Hjo-Stenstorps jernväg gjordes den öfverenskommelse, att jordegarne medgåfvos rättighet att vid framdragande af afloppet från Mullsjöbäcken på egen bekostnad få fördjupa och förbreda det nu befintliga jernvägsdiket framtill jernvägstrumman vid N:o III såvida inga större vattenmassor komma att i densamma framledas, hvarigenom skador och utskärningar å banvallen kunde förorsakas.

Beträffande deremot omläggandet af jernvägstrummorna protesterade ombudet för deltagandet i hvarje kostnad härför från jernvägens sida, men ville ej neka jordegarne tillträde till banans område under den tid, då arbetet pågår eller reparationer framdeles komma att göras.

§ 18.

Oscar Wahlström i Svärtan samt snickaren Johansson i

Mullsjödal förklarade sig ej hafva någon nytta af dikningen, hvarföre, sedan den senare afstått från upptagandet af rågångsdiket dem emellan bestämdes, att kostnaden derför skull ur kostnadsförslaget utgå samt att gräfningsarbetena skulle såväl rörande väganläggningen genom Hjo Mossor som och rågångsdiket emellan Svärtan och Hjö mossor i kostnadsförslaget upptaget under lit E., sluta vid Wahlströms ägogräns.

§ 19.

Emellan de närvarande intressenterna gjordes följande öfverenskommelser:
ingen ersättning skall utgå, hvarken för mark till aflöppens förstoring eller för plats till upplag af dikesjorden ej heller för skada och intrång under den tid arbetet pågår, men eger hvarje jordegare rätt att öfver den å hans mark upphastade dikesjorden fritt disponera.
Till arbets direktion valdes: Stadsfiskal A. H. Möller ordförande samt Skollärare Svensson kassaförvaltare, och dessutom Gustaf Pettersson och K. J. Johansson i Svärtan samt f. Häradsskrifvare G. W. Gallander i Hjo, som suppleanter L. J. Johansson och Lambert Ström i Svärtan.
Till syssloman Stadsfiskalen A. H. Möller med rättighet att vid behof utse ombud vid rättegångar, och medgifva vi honom ersättning för nödiga resor och utgifter.
Arbetet skall taga sin början, så snart förrättningen vunnit laga kraft samt vara slutligen fullbordadt senast 3 år derefter.

§ 20.

Frågan om sökande af odlingslån för arbetets utförande uppsköts ytterligare, och beslöts, att detsamma skulle afgöras genom ett bifallande beslut af delegarne.

§ 21.

Sedan derefter alla anhängiga frågor tagits i öfvervägande, meddelade synemännen sitt utlåtande om hvad som borde före förrättningens afslutande utredas, Bil E.

§ 22.

Då intet vidare återstod, att afhandla förklarades förrättningen afslutad, och upplästes derpå 51 och 52 §§ af dikningslagen, angående klander emot förrättningen, hvarjemte särskilt förklarades, hvad parterna hade att iakttaga för bevarandet af sin talan i denna sak. Slutligen tillkännagafs, att afskrift af synehandlingarne skulle inom i lag stadgad tid till stadsfiskal Möller öfversändas, hvilken äfven skulle framdeles mottaga karta med profiler, rörande vattenafledningsområdet. Dag som ofvan.

På Embetets vägnar:
J. A. Swedberg

Biträdande godemän:
Anders Johansson Lars Larsson.

Bil B.

Besigtnings- och värderingsinstrument, öfver nedanför Mullsjön belägna Svartans qvarn och såg jemte å motsatta stranden belägna vattenverk, upprättadt med anledning af föreslagen sänkning af nämnda sjö samt afsikning af vattenskadade marker inom Hjo stad och landsförsamling samt Mofalla socken, år 1891.

	värde		Summa	
	Kr:	öre	Kr:	öre
Svartans qvarn och såg. Fastighet				

Qvarnhuset i ytterst bristfälligt skick, uppfördt af resvirke och bräder under spåntak 8,8 m. långt, 2.8 m till vandet samt 7.2 m bredt på stenfot	200.00	
Hjulhuset 4. m bredt 8,8 m långt, uppfördt af resvirke och bräder under spåntak	30.00	
Såghuset öfver, af resvirke och bräder 13.3 m långt 4.4 m. bredt samt 2.2 m. högt till vandet	125.00	
Damfästet med rännor och lyckor samt pådrag	50.00	
Trenne vattenhjul, den ena med 3,6 den andra 4.2 m. diameter med axlar långjern samt utvexlingar och öfriga tillbehör utom stenarna	250.00	
Två par sammalningsstenar, à 80 kr:	160.00	
Ett par siktstenar	75.00	
En sikt	40.00	
En kätting med vindstock	5.00	
En sågram med långbänk och ledningar	25.00	960.00
Summa fastighetsvärde		960.00
Vattenkraftens värde uppskattas tillsammans med utmätet af synemännen med hänsyn till såväl den inkomst vattenverken lemna som och det ytterst bristfälliga skick, hvari de sig befinna till		2000.00
Tillsammans		2.960.00
Inventarier:		
En tullbing	3.00	
18 st: qvarnhackor	10.00	
3 " hyfveljern	15.00	

1 gränhyfvel, och, ett sågblad	25	-	53	00
Summa inventarievärde			53	00
Björkestorp vattenverk.				
Turbin med tillhörande ränna och pådragningslucka jemte turbinhus			200	00
Axelledningar till smedjan med 4 follager och 6 remskifvor, af trä à 10 kr: pr meter (5.7 m längd)	57	00		
En läderrem 8 meter lång à 1.50 pr meter	12	00		
Smergelmaskinen af trä med lager och axlar samt 13 lösa smergeltrissor	75		144	00
Linledning till benstampen och tröskverket 21 meter med skifvor och lager à 1.25 pr meter	26	25		
2 axlar af tillsammans 3.75 m. längd med skifvor och lager à 10 kr: pr meter	37	50		
16 meters läderremmar à 1.50	24	00		
En barkgrop med tillbehör:	275	00		
En benstamp med axel och tre stötar	50	00	412	75
Summa			756	75
Vattenkraften uppskattas af synemännen dels med hänsyn till sjelfva motorns beskaffenhet dels och med hänsyn till det ringa värde vattenkraften här i trakten eger samt dess relatift obetydliga användning, till			1200	00
Tillsammans			1956	75

Lösesumma

Svartans Qvarn och såg				
Fastighetsvärde	960	00		

Wattenkraftens värde tillsammans med utmålet	2000	00		
Summa	2960	00		
50 % förhöjning enl: 18 § af gällande dikningslag	1480	00	4440	00
Lösegendomen med fulla värdet enl: 20 § af samma lag	53	00	53	00
Summa löseskilling			4493	00

Björkestorps vattenverk.

Fastighetsvärde	756	75		
Wattenkraftens värde med utmål för dammfäste	1200	00		
Summa	1956	75	1956	75
50 % förhöjning ~~enligt~~ ofvanstående lagrum			978	38
Summa löseskilling			2935	13

I händelse det framdeles skulle kunna visas att egaren till Björkestorps vattenverk, hvilka utan laglig utredning lär hafva enligt egarens uppgift tillkommit under de sista 15 à 20 åren saknar uppdämningsrätt, anse synemännen Björkestorps vattenverk sakna allt värde.

Sålunda värderadt betyga
På Embetets vägnar
S. A. Sunerberg

Biträdande Godemän.
C. R. Stenström. Anders Johansson. Lars Larsson.

Bil. C

Beskrifnings och värderingslängd öfver den mark, som genom sänkning af Mullsjön samt afdikning af omkringliggande sankmarker blifver förbättrad å egor tillhörande Hjo stad, Svärtan, Knippelltorp, Åkarp, Ån, Nygård, Ebbetorp, Smedskogen, Bengtstorp, Svedbråten, Kullebäcken och Warpet uti Hjo stad och landsförsamling och Mofalla socken af Skaraborgs län, år 1891.

Hemmanets namn.	Mantal	Nummer å kartan	Jordegarnes namn, jordens beskaffenhet m. m.	Areal										Värde per hektar				Förbättringsvärde per hektar		Förbättringsvärde per figur	
				Odlad jord		Ängs- o. ötlings mark		Skog o. betes mark		Landvinning.		Summa.		Före företagets utförande.		Efter företagets utförande					
				har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8		9.		10.		11.		12.		13	
			A Området för Mullsjöns sänkning																		
			Hjo stadsjord																		
			Rådman Josef Pettersson																		
		1.	Landvinning, sandmylla på sand								97.0		97.0	30.	00	40.	00	10.	00	9.	70
Åkarp			Stadsfiskal A. H. Möller																		
		2.	Landvinning sandmylla på sand								12.5		12.5	5.	00	10.	00	5.	00	-	63
		3.	" " " "								14.0		14.0	20.	00	25.	00	5.	00		70
		4.	" " " "							3.	66.0	3.	66.0	20.	00	25.	00	5.	00	18.	30
		5.	åker; 0.15 m. " "		34.0								34.0	200.	00	320.	00	120		40.	80
		6.	" " "		65.0								65.0	200.		320.	00	120		78.	00
			Summa		99.0					3.	92.5	4.	91.5							138.	43
			Hjo landsförsamling																		
Svärtan			Samfäldt																		
		7.	Landvinning sandjord							4.	77.0	4.	77.0	0.		5.		5.		23.	85
		8.	" "								40.0		40.0	5.		10.		5.		2.	00
		9.	" "								49.0		49.0	0.		5.		5.		2.	45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		10	Sandvinning, sandjord				1.730	1.730	10.00	16	6	10.38
		11	„ „ , sand o. lera				840	840	8.	16	8.	6.72
		12	„ , sandjord				690	690	5.	10	5.	3.45
		13	„ „ „				970	970	8	12	4	3.88
		14	„ „				1.540	1.540	5.	10	5.	7.70
		15	„ „				1.280	1.280	5	10	5	6.40
			Summa.					12.710				66.87
Svårtan			**Gustaf Pettersson**									
		16	åker, 0.25 mylla på sand	330				330	180	280	100 —	33.00
		17	skog			540		540	50	70	20	10.80
		18	"			350		350	50	70	20	7.00
		23	åker 0.3, 0.4 mylla på sand	590				590	250	320	70	41.30
		24	äng 0.2 mylla på sand		590			590	120	200	80	47.20
			Summa	920	590	890		2.400				139.30
			Karl Johan Johansson									
		19	skog			480		480	50	70	20	9.60
		20	„			1.760		1.760	50	70	20	35.20
		21	äng		210			210	100	120	20	4.20
		22	åker 0.3, 0.4 mylla på sand	850				850	250	320	70	59.50
			Summa	850	210	2.240		3.300				108.50
			Hjo stadsjord									
Hjo stad			**Lars Joh. Karlsson i Mullsjödal**									
		25	åker 0.25 mylla på sand	140				140	200	280	80 -	11.20
			Gustaf Rydberg									
		26	åker 0.25 mylla på sand	540				540	200	280	80 -	43.20
			Anders Frötning i Mullsjödal									
		27	åker 0.15 mylla på sand	410				410	180	260	80	32.80
		28	„ 0.15 „ „ „	770				770	180	260	80	61.60
		29	„ 0.1 sandmylla på sand	600				600	150	200	50	30.00
		30	„ „ „ „	1.020				1.020	150	200	50	51.00
			Summa	2.800				2.800				175.40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Hejö kyrkoherde boställe									
			arr And. Fröding									
Hej stad		31	åker 0.15 sandmylla på sand	37.0				37.0	180	260	80	21.60
		32	„ 0.1 „ „ „	43.0				43.0	150	200	50	21.50
			Summa	70.0				70.0				43.10
			Alfr. Andersson Mullsjödal									
		33	åker 0.15 sandmylla på sand	24.0				24.0	180	260	80	19.20
		34	„ 0.10 „ „ „	29.0				29.0	150	200	50	14.50
			Summa	53.0				53.0				33.70
			Anders Larsson									
		35	skog			1.25.0		1.25.0	50	70	20	25.00
		36	åker, 0.1 torfmylla på sand	57.0				57.0	100	150	50	28.50
			Summa	57.0		1.25.0		1.82.0				53.50
			Gustaf Ring									
		37	skog			1.07.0		1.07.0	50	70	20	21.40
		38	„			07.0		07.0	80	120	40	2.40
		39	äng 0.3 mylla på sand		17.0			17.0	150	250	100	17.00
		40	„ „ „ „		23.0			23.0	150	250	100	23.00
			Summa		40.0	1.14.0		1.54.0				64.20
			Lovisa Pettersson									
		41.	äng 0.3 mylla på sand		19.0			19.0	150	250	100	19.00
		42	„ 0.2 „ „ „		68.0			68.0	120	250	130	88.40
		43	„ 0.15 „ „ „		18.0			18.0	80	150	70	17.60
		44	skog			27.0		27.0	50	70	20	5.40
			Summa		1.05.0	27.0		1.32.0				125.40
			Karl Larsson Lundängen									
		45	äng: 0.2 mylla på sand		0.40			0.40	120	250	130	5.20
		46	„ „ „ „ „		09.0			09.0	100	120	20	1.80
		47	„ 0.15 „ „ „		27.0			27.0	80	150	70	18.90
			Summa		40.0			40.0				25.90

1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11.	12.	13.
			Gustaf Pettersson, Svärtan									
		48a	skog			130		130	50	70	20	2.60
			Soldat Joh. Brodd									
		48b	åker; 0.25 mylla på sand	220				220	250	320	70	15.40
			Karl Joh. Johansson i Svärtan									
		49	åker 0.25 mylla på sand	170				170	250	320	70	11.90
			Charlotta Lundström									
		50	åker, 0.25 mylla på sand	170				170	250	320	70	11.90
			Soldat Pått									
		51.	åker, 0.25 mylla på sand	320				320	250	320	70	22.40
			Mofalla socken									
Ebbetorp			Alfr. Romell									
		52	åker 0.4 mylla på sand	570				570	280	350	70	41.20
		53	" 0.1 " " "	090				090	150	200	50	4.50
		54a	" 0.3 " " "	440				440	280	350	70	30.80
		54b	otlingsmark 0.2 " "		1.76			1.76	40	100	60	105.60
		55	åker 0.25 " "	270				270	280	350	70	18.40
		56	" " " "	600				600	280	350	70	42.00
		57	" " " "	270				270	280	350	70	18.40
		58	" " " "	300				300	280	350	70	21.--
		59	" 0.2 på grus	310				310	250	300	50	15.50
		60	" " " "	930				930	250	300	50	46.50
		61	" 0.2" mylla på sand	1.500				1.500	250	350	100	150.00
		62	" " " " "	1.410				1.410	250	350	100	141.00
		63	landvinning; sandjord				890	890	5.	10	5	4.45
		78	åker	040				040	250	300	50	2.00
			Summa	6.750	1.76		890	9.400				641.45
			Joh. Svensson									
		64	åker 0.3; mylla på sand	480				480	250	300	50	24.00
Svedbråten			Samfällt.									

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8	9.	10	11	12	13
Nolgården		65	Odlingsmark; 0.1 mylla på sand		20.0			20.0	40	70	30	6.00
		66	" "		08.0			08.0	40	70	30	2.40
		67	" "		27.0			27.0	40	70	30	8.10
		68	gammal åker; 0.15 morig	11.0				11.0	150	200	50	5.50
		69	" "	11.0				11.0	150	200	50	5.50
		70	" " "	12.0				12.0	150	200	50	6.00
		71	" " "	31.0				31.0	150	200	50	15.50
		72	" " "	15.0				15.0	150	200	50	7.50
		73	åker 0.2-0.4 " "	26.0				26.0	300	350	50	13.00
		74	" " " "	34.0				34.0	300	350	50	17.00
		75	" 0.3 " "	43.0				43.0	250	320	70	30.10
		76	äng 0.3-0.4. på sand		29.0			29.0	150	200	50	14.50
		77	" " " "		1.23.0			1.23.0	150	200	50	61.50
			Summa	1.83.0	2.07			3.90				192.40
Sörgården			**Samfäldt**									
		79	Odlingsmark 0.15 mylla på sand		17.0			17.0	60	140	80	13.60
		80	äng; 0.4 " "		97.0			97.0	150	200	50	48.50
		81.	äng " " "		16.0			16.0	150	200	50	8.00
		82	åker " " "	30.0				30.0	300	350	50	15.00
		83	" " " "	16.0				16.0	300	350	50	8.00
		84	" " " "	13.0				13.0	300	350	50	6.50
		85	" " " "	65.0				65.0	300	350	50	32.50
		86	" " " "	18.0				18.0	300	350	50	9.00
		87	" " " "	54.0				54.0	300	350	50	27.00
			Summa	1.96.0	1.30.0			3.26.0				168.10
Svedbråta			**Samfäldt**									
		88	Sandvinning; sandjord				33.0	33.0	0	5	5.	1.65
		89	" "				1.50.0	1.50.0	5.	10	5.	7.50
		90	" "				41.0	41.0	5.	10	5.	2.05
		91	" "				32.0	32.0	5.	10.	5.	16.00
			Summa				2.56.0	2.56.0				27.20

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Smedskogen			Karl Eliasson									
		92	äng, 0.3 mylla på sand		10.0			10.0	90	230	140	14.—
		93	„ 0.15 „ „ „		16.0			16.0	70	150.	80.	12.80
		94	„ „ „ „ „		27.0			27.0	70.	150.	80	21.60
		95	„ 0.3 „ „ „		32.0			32.0	90.	230	140.	44.80
		96	„ 0.15 „ „ björk		47.0			47.0	70	90	20	9.40
			Summa		1.32			1.32				102.60
			Joh. Larssons sterbhus									
		97	äng; 0.2 mylla på sand		18.			18.0	50	70	20—	3.60
			Otto Sehner									
		98	äng 0.4-0.6 mylla på sand		68.			68.	100	300	200	136.—
		99	„ ; 0.25 „ „ „		19.			19.	100.	240.	140.	26.60
		100.	„ ; 0.15 „ „ „		32.			32.	70.	150.	80.	25.60
		101.	„ 0.4-06 „ „ „		47.			47.	100.	300	200	94.—
		102	„ „ „ „		38.			38.	120.	300	180.	68.40
		103	„ „ „ „		30.			30.	100.	300	200	60.—
		104	„ ; 0.15 „ „ „		26.			26.	70	150	80	20.80
		105	„ ; 0.4 „ något stenig		07.			07.	150	280	130	9.10
		106	„ „ „ „		11.			11.	150.	280.	130.	14.30
		107.	åker, 0.25 „ „	24.				24.	230.	300.	70.	16.80
		108	„ „ „ „	24.				24.	230.	300.	70.	16.80
			Summa	48.	2.78			3.26				488.40
			Samfäldt									
		109.	Sandvinning; sandjord				18.	18.	5.	10.	5.	-.90
		110	„ „				83.	83.	5.	10.	5.	4.15
			Summa				1.01	1.01				5.05
			Hjo landsförsamling									
			Samfäldt									
Bengtstorp		111.	Sandvinning; sandjord				76.	76.	5.	10.	5	3.80
			A. P. Johansson									

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bengtstorp.		112.	Odlingsmark, 0.25 mylla på sand [illegible]		29.0			29.0	80.	150.	70	20.30
		113	" " "		67.0			67.0	80.	150.	70.	46.90
		114	Skog 0.1 mylla på sand.			65.0		65.0	60.	80.	20.	13.00
			Summa		96.0	65.0		1.61.0				80.20
			Karl Emil Johansson									
		115	Skog, 0.1 mylla på sand			34.0		34.0	60.	80	20.	6.80
			Joh. Andersson									
		116.	åker 0.25 sandmylla på sand	11.				11.0	250.	300	50	5.50
— And. Eriksson			N. Johansson.									
		117.	åker, 0.25 sandmylla på sand	33.0				33.0	240.	300.	60.	19.80
		118	" " " "	39.0				39.0	240.	300.	60.	23.40
			Summa	72.0				72.0				43.20
Kullebäcken			Herman Johansson.									
		119	åker, 0.2 sandmylla p. sand	43.0				43.0	230.	300.	70.	30.10
		120.	" 0.3 " "	17.0				17.0	180.	250.	70.	11.40
		121.	" 0.3-04 " "	22.0				22.0	150.	250.	100.	22.00
		122.	" 0.4. mylla p. sand	62.0				62.0	140.	250.	110.	68.20
		123	" 0.3	18.0				18.0	180.	250.	70.	12.60
		124	" 0.2.	07.0				07.0	180.	240.	60.	4.30
		125	" 0.15 sandmylla p. grus	26.0				26.0	200.	240.	40.	10.40
			Summa	1.95				1.95				158.90
			Gustaf Larsson									
		126.	åker, 0.2 sandmylla på grus	17.0				17.0	200.	250.	50	8.50
		127.	" 0.3. " "	39.0				39.0	140.	240.	100.	39.00
		128	" 0.2 " "	09.0				09.	180.	240.	60.	5.40
		129	" " " "	11.0				11.0	180.	240.	60.	6.60
		130.	" 0.1 " "	37.0				37.0	110.	200.	90.	33.30
		131.	" " " "	08.				08.0	110.	200.	90.	7.20
		132	" 0.2 " "	11.				11.	200.	280.	80.	8.80

1.	2.	3.	4.	6.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		133.	åker 0.2 sandmylla på grus	07.0				07.0	200.	280.	80.	5.60
		134.	" 0,25 " "	15.0				15.0	200.	280.	80.	12.00
		135	" 0,1 " "	04.0				04.0	200.	250.	50.	2.00
		136.	" " "	19.0				19.0	200.	240.	40.	7.60
		137.	" " "	10.0				10.0	180.	250.	70.	7.00
			Summa	1.87.				1.87.				143.00
			B. Området för Hjo mossars afdikning.									
			Hjo stad									
Åkarp			Stadsfiskal A. C. Möller									
		138.	åker 0.25 sandmylla på sand	54.				54.0	200.	350.	150.	81.00
		139.	" " " " "	30.				30.	200.	350.	150.	45.00
		140	" " " " "	41.				41.	200.	350.	150.	61.50
		141	" " " " "	46.				46.	250.	350.	100.	46.00
		142	" 0,5 mylla på sand	15.				15.	200.	320.	120.	18.00
		143.	" " " " "	16.				16.	200.	320.	120.	19.20
		144.	" " " " "	14.				14.	200.	320.	120.	16.80
		145	" " " " "	09.				09.	200.	320.	120.	10.80
		146	" " " " "	33.				33.	200.	320.	120.	39.60
		147.	" 0.4 sandmylla "	1.72.				1.72.	160.	300.	140.	240.80
		148	" " " "	45				45.	160.	300.	140.	63.00
		149	" " " "	1.25.				1.25.	180.	300.	120.	150.00
		150	" " " "	09.				09.	180.	300.	120.	10.80
		151	odlingsmark 0.1 " "		28.			28.	30.	60.	30.	8.40
		152 a	" 0.25 "		90.			90.	40.	140.	100.	90.00
		152. b.	äng " "		36.			36.	90.	270.	180.	64.80
		153. a	" 0.15 "		86.			86.	60.	200.	140.	120.40
		153. b.	" 0.25 "		21.			21.	100.	270.	170.	35.70
		154.	igenlagd åker; 0,1. "	21.				21.	20.	70.	50.	10.50
		155	" ; 0.15 "	07.				07.	60.	200.	140.	9.80
		156	" " "	07.				07.	60.	200.	140.	9.80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		157.	? äng; 0.15 " "		05.			05.	80.	100.	20.	1.00
		158	" " "		14.			14.	80.	100.	20.	2.80
		159	" " "		26.			26.	100.	250.	150.	39.00
		160.	Mad, nyt mossig 0.3 dyjord på sand		39.			39.	100.	~~300.~~	200.	78.00
		161	" " " "		10.			10.	80.	200.	120.	12.00
		162.	" " " "		11.			11.	80.	200.	120.	13.20
		163	" " " "		20.			20.	80.	150.	70.	14.00
		164	Skog; 0,1-0,2 sandmylla på sand			37.		37.	70.	100.	30.	11.10
		165.	" " " "			1.26.		1.26.	70.	100.	30.	37.80
			Summa	6.44	3.86	1.63		11.93				1.360.80
			Hjo kyrkoherdeboställe innehafvare kyrkoherde O. Hedén									
		166.	äng 0.2 mylla på sand		46.0			46.0	90.	150.	60.	27.60
		167.	Mad;		20.			20.0	10.	50.	40.	8.00
			Summa		66.			66.				35.60
			Aug. Karlsson Kilan									
		168	mad;		09.			09	10.	50.	40.	3.00
			Rådman J. Pettersson									
		169.	mad;		11.0			11.0	10.	50.	40.	4.40
			Hjo landsförsamling									
Svårtan			Lambert Ström.									
		170.	Mad;		0.5.			05	10.	50.	40.	2.00
		171.	"		0.9			09.	10.	50.	40.	3.60
		172	"		0.2.			02.	10.	50.	40.	-.80
		173a	äng; stenig		21.			21.	40	50.	10.	2.10
		173b	åker 0.25 sandmylla på sand		37.			37.	125.	150.	25.	9.25
		219.	Skog; 0.2 mylla på sand			2.00		2.00	50.	70.	20.	40.00
		220.	Åker 0,2-03 " "	14.				14.	200.	350.	150.	21.00
		221	" " " "	17.				17.	200.	350.	150.	25.50
		222	" " " "	17.				17.	200.	350.	150.	25.50
		223.	" " " "	35				35.	200.	350	150.	53.50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	13.
		224.	åker, 0.2-03.- mylla på sand	50.				50.	200.	350.	150.	75
		225	„ „ „ „	42.				42	200.	350.	150.	63
		226	„ „ „ „	61.				61.	200.	350.	150.	91.50
		227.	„ „ „ „	45.				45.	200	350.	150.	67.50
		228.	skog; 0.2 „ „			66.		66.	90	120	30.	19.80
		229	„ „ „			22.		22.	60.	80.	20.	4.40
		230	„ „ „			2.65		2.65	80.	100.	20	53.00
		231.	äng 0.3-05 dymylla på sand		1.20			1.20	100.	320.	220.	264.-
		232.	åker, 0.2, 06 „ „ „	48.				48.	150.	400.	250.	120.00
		233	„ „ „ „	43				43.	150.	400	250.	107.50
		234.	„ „ „ „	67.				67.	150.	400	250.	167.50
		235	äng 0.3-08 dymylla på lera		78.			78.	120.	350.	230	179.40
		236.	„ 02. „ „ sand		1.28.			1.28.	120.	240.	120.	153.60
		237.	„ 0.15 „ „		1.11			1.11	100.	160.	60.	66.60
		238	„ 03 mylla på sand o. lera		09.			09.	100.	150.	50.	4.50
		239.	åker 0,7 mylla på sand	18.				18.	250.	430.	180.	32.40
		240a	„ 0.2 „ „	52.				52.	200.	350.	150.	78.-
		240b	„ „ „	03.				03.	200.	350.	150.	4.50
		241.	„ „ „	52.				52.	250.	350.	100.	52.-
		242.	„ „ „	1.00.				1.00.	250.	350.	100	100.-
		243.	; 0.2-04. „ „	32.				32.	200.	350.	150.	48.-
		244	„ ; igenlagd 0.4 „	10.				10.	150.	400.	250.	25.-
		245	; „ „ „	51.				51.	150.	400.	250.	127.50
		246.	; 0.2 mylla på sand o. lera	59.				59.	250.	350.	100.	59.-
		247.	; „ „ „	29.				29.	200.	350.	150.	43.50
			Summa	8.45	5.20	5.53		19.18				2187.85
Svårtan			C. H. Karlsson									
		248.	åker 0.25 mylla på sand	89.				89.	200.	350	150	133.50
		277.	odlingsmark, skogbevuxet		33.			33.	50.	150.	100.	33.-
		278.	åker 0.3 mylla på sand	32.				32.	200	350.	150.	48.-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		279.	åker 0.3. mylla på sand	26.				26.	200. -	350.	150.	39. -
		280.	" " "	21.				21.	200.	350.	150.	31.50
		281.	" " "	62.				62.	200.	350.	150.	93. -
			Summa.	2.30	33			2.63.				378.00
			Soldat Blomqvists torp.									
		249.	Odlingsmark, 0.8 mylla på sand		1.35			1.35	90.	160.	70.	94.50
		250.	" 0.2-0.3. "		1.29.			1.29.	120.	270.	150.	193.50
		251.	" " "		28.			28.	130.	230.	100.	28.00
		252.	åker " "	52.				52.	200.	300.	100.	52.00
			Summa	52	2.92			3.44				368. -
Svärtan			J. A. Johansons sterbhus									
		174.	Mad.		36.			36.	80.00.	200.	120.	43.20
		175	"		44.			44.	80.	200	120.	52.80
		176.	Odlingsmark, 0.1 mylla på sand.		1.33.			1.33.	40.	100.	60.	79.80
		177.	åker, 0.2 " "	17.				17.	250.	300.	50.	8.50
		178a	äng; " " "		32.			32.	60.	120.	60.	19.20
		178b	" 0.4 " "		07.			07.	100.	150.	50.	3.50
		199.	" 0.3-0.5		64.			64.	120.	320.	200.	128.00
		200.	" " "		27.			27.	120.	320.	200.	54. -
		201.	" " "		79.			79.	140.	320.	200.	158. -
		202.	" " "		38.			38.	120.	320.	200.	76. -
		203	" " "		42.			42.	120.	320.	200.	84. -
		204.	" 0.15 " "		14.			14.	80.	240.	160.	22.40
		205.	" " "		19.			19.	80.	240.	160.	30.40
		206.	åker 0.2 mylla på sand i lera	73.				73.	250.	350.	100.	73. -
		207		11.				11.	250.	350.	100.	11. -
		208.		23.				23.	250.	350.	100.	23. -
		209		35.				35.	250.	350.	100.	35. -
		210		53.				53.	200.	330.	130.	68.90
		211.	äng; 0.4 " på lera		18.			18.	130.	250.	120.	21.60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		212	åker; 0.4 på lera	14				14	200	330	130	18.20
		213	" 0.2 mylla på sand	1.50				1.50	180	350	170	255 -
		214	" ; " "	30				30	200	330	130	39 -
		215	" 0.3 " "	04				04	150	350	200	8 -
		216	" 0.2 " "	93				93	180	350	170	158.10
		217	" " " "	1.21				1.21	150	350	200	242 -
		218	" " " "	08				08	100	250	150	12 -
		253	Äng; 0.3 mylla på sand		16			16	120	250	130	20.80
		254	Skog			19		19	80	100	20 -	3.80
		255	åker; 0.3 mylla på sand	2.48				2.48	150	350	200	496 -
		256	" " " "	36				36	100	200	100	36 -
		257	" 0.5 mylla på sand	1.96				1.96	120	360	240	470.40
		258	" 0.1 " " "	52				52	50	200	150	78 -
		259	" 0.3 " " "	50				50	100	250	150	75 -
		260	" " " " "	19				19	100	250	150	28.50
			Summa	12.33	5.69	19.0		18.21				2.934.10
Svärtan			Karl Johan Johansson									
		179a	Medungt mosig; 0.3 dyjord på sand		23			23	100	300	200	46 -
		179b	" " "		12			12	100	300	200	24 -
		180	äng 0.3 mylla på sand		43			43	100	250	150	64.50
		181	åker 0.2 " "	06				06	250	300	50	3 -
		185	" ; " " "	2.08				2.08	150	250	100	208 -
		186	" " " "	21				21	180	250	70 -	14.70
		187	" ; " " "	34				34	150	300	150	51 -
		188	" ; " " "	1.05				1.05	180	320	140	147 -
		189	" ; " " "	02				02	250	350	100	2 -
			Summa	3.76	78			4.54				560.20
			Gustaf Pettersson									
		190a	åker; 0.2 mylla på sand	45				45	250	350	100	45 -
		190b	äng 0.15		08			08	80	240	160	12.80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		191	äng; mylla på sand		20			20	80	240	160	32 -
		192	" 03-05. " "		27			27	120	320	200	54 -
		193	" ; " "		20			20	120	320	200	40 -
		194	" ; " "		19			19	120	320	200	38 -
		195	" " "		21			21	120	320	200	42 -
		196	" 0.15 " "		96			96	80	240	160	153 60
		197	åker; 0.2 " "	07				07	250	300	50	3 50
		198	" " "	40				40	250	300	50	20 -
—		282	" 0.2-03 " "	27				27	200	350	150	40 50
		283	" 0.2-0.3 " "	34				34	200	320	120	40 80
			Summa	1.53	2.11			3.64				522 20
Svartan	5/96		Oskar Wahlström									
		261.	odlingsmark; skogbevuxt 0.3. m. mylla på sand		62			62	50	150	100	62 -
		262	åker, 0.3 mylla på sand.	09				09	120	300	180	16 20
		265	odlingsmark 0.2 sandmylla på sand		30			30	50	150	100	30 -
		266	" " "		06			06	50	150	100	6 -
			Summa	09	98			1.07				114 20
	1/32		Karl Wettergren									
		263a	åker; 03 m. mylla på sand	15				15	120	300	180	27 -
		263b	åker; 0.15 m. " "	09				09	100	250	150	13 50
		264	" : 0.3 " "	57				57	120	300	180	102 60
			Summa	81				81				143 10
	1/96		Karl Joh. Pettersson									
		267	åker; 0.3 mylla på sand	04				04	140	320	180	7 20
		268	" " "	24				24	140	320	180	43 20
			Summa	28				28				50 40
	3/67		A. Andersson									
		269	åker, 0.3 mylla på sand	1.03				1.03	150	320	170	175 10
		270	odlingsmark.		08			08	80	160	80	6 40
			Summa	1.03	08			1.11				181 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Svärtan	3/61		Skollärare S. A. Svensson									
		271	åker 0,1-03 mylla på sand	23				23	150.	320	70	16.10
		272	" ; " " "	28.				28.	150.	320	70	19.60
		273	" ; " " "	27.				27.	150.	320	70.	18.90
		274	" ; " " "	17.				17.	150.	320	70.	11.90
		275	" ; " " "	09.				09.	150.	320	70	6.30
		276	" ; " " "	27				27.	150.	320	70	18.90
			Summa.	1.31.				1.31.				91.70
Åsen			J. Fogelin Hintzes, J. Jönsson Sty. Rurenw. och Molines arfvingar Jönköping)									
		284	Äng 0.6 mylla på sand.		2.47			2.47.	140.	320	180.	444.60
		285	" " "		4.86			4.86	100.	280	180.	874.80
		286	" " " "		1.53			1.53.	120.	320.	200.	306.–
		287	" 0.25 " "		70.			70.	100.	250.	150.	105.–
		288	" 06. " "		86.			86.	120.	320.	200.	172.–
		289	" ngt mossig "		3.58			3.58	100.	300	200.	716.–
		290	" " "		10.			10.	120.	250.	130.	13.–
		291	" " "		16.			06.	110.	250.	140.	8.40
		292	" " "		04.			04.	110.	250.	140.	5.60
			Summa.		14.20			14.20				2,645.40
Nygård			Wiktor Jehnell									
		293	äng 0.3 mylla på sand		08.			08.	120.	250.	130.	10.40
		294	" 03-1.0 "		2.61			2.61	110,	250.	140.	365.40
		295	" 02-04 "		27.			27.	150.	250.	100.	27.–
		296	åker "	05.				05.	250.	300.	50.	2.50
		297	Äng; 02. "		1.14.			1.14.	150.	250.	100.	114.–
		298	" " "		57.			57.	120.	220.	100.	57.–
		299	" 03-05 "		98.			98.	110.	250.	140.	137.20
			Summa.	05.	5.57.			5.62				705.50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Gate.			Soldat Krons torp.									
		300.	åker; 0.2 mylla på sand	30.				30.	250.	300.	50.	15.-
		301.	" ; " " "	44.				44.	200.	300.	100.	44.-
		302.	äng; 0.25 " " "		1.52.			1.52.	100.	220.	120.	182.40
		303.	" 05-06 nyt. torpäng		2.69.			2.69.	100	250	150.	403.50
			Summa	74.	4.21.			4.95.				644.90
Käppeltorp			Indraget regementsläkarebostället									
			arr. Gust. Andersson.									
—		304.	äng. 02-05 mylla på sand.		4.03.			4.03.	100.	250.	150.	604.50.
		305.	" " " "		2.02.			2.02.	100.	250.	150.	303.-
—		306.	" nyt. björkbrunnen "		2.37.			2.37.	100.	250.	150.	355.50
		307.	" " "		1.90.			1.90	100.	250.	150.	285.-
			Summa.		10.32			10.32.				1548.00
			Hjö stads mossar.									
Hjö stad.			Joh. Pettersson, Fjensåga									
		308.	äng 0.3. mylla på sand		34			.34.	120.	270.	150.	51.-
		309.	odling; 0.7 " "		35.			35.	120.	320.	200.	70.-
		310.	" " "		08.			08.	120.	360.	240.	19.20
		312.	" " "		41.			41.	120.	280.	160.	65.60
			Summa.		1.18.			1.18				205.80.
			Alfr. Andersson, Mullsjödal									
		313.	odling 0.7. mylla på sand.		05.			05.	120.	360.	240.	12.-
		314.	åker; 03-06. " "	23.				23.	180.	400.	220.	50.60
		315.	odling; 07. " "		23.			23.	120.	270.	150.	34.50
		311.	" ; " " "		20.			20.	120.	360.	240.	48.-
		327.	" 0.7-01. " "		80.			80.	120.	400.	280.	224.-
		326.	åker 0.25 dymylla "	47.				47.	150.	350.	200.	94.-
		325	" 0.4 " "	62.				62.	200.	360.	160.	99.20
			Summa	1.32.	1.28.			2.60				562.30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			C. H. Carlsson i Svartan									
		316.	åker 04. mylla på sand	12.				12.	200.	360.	160.	19.20
		317.	" " "	63.				63.	200.	360.	160.	100.80
		318.	" 03–06	52.				52.	180.	400.	220.	114.40
		319.	äng 07. dymylla på sand.		11.0			11.0	120.	360.	240.	26.40
			Summa.	1.27	11.0			1.38				260.80
			And. Fröbing Mullsjödal									
		320.	äng; 07 mylla på sand		26.0			26.	120.	360.	240.	62.40
		321.	odling 0.5. " "		15.0			15.	130.	360.	230.	34.50
		322.	åker; 0.25 " "	24.				24.	150.	350.	200.	48.--
		332.	" 0.4. " "	36.0				36.	200.	360.	160.	57.60
		377.	äng 0.4.–08 " "		13.			13.	120.	320.	200.	26.–
		378.	" " " "		04.			04.	120.	320.	200.	8.--
		379.	" ngt hvitmossig 0.2. "		05.			05.	50.	120.	70.	3.50
		380.	" björkhvitmossig 0.3. "		04.			04.	100.	250.	150.	6.00
			Summa.	60.0	67.0			1.27				246.--
Hjo stad			Jonas Petter Larsson Å:a Lundången									
		323.	åker, 04. mylla på sand	62.0				62.	200.	360.	160.	99.20
			Joh. Gustafsson.									
		340.	åker	15.				15.	200.	380.	180.	27.--
		324.	"	59.0				59.0	200.	360.	160.	94.40
		436.	"	71.0				71.0	200.	250.	50.	35.50
		437.	" 0.4 sandmylla på sand	52.0				52.0	240.	350.	110.	57.20
			Summa.	1.97				1.97				214.10
			Häradsskrifvare G. W.									
			Ganander Backen									
		328.	odling; 0.4–1.0 mylla på sand		24.			24.	120.	400.	280.	67.20
		329.	åker; 0.3. " "	32.0				32.0	200.	400.	200.	64.--
		333.	" 0.4 " "	31.0				31.	200.	360.	160.	49.60
		383.	äng " " "		18.			18.	120.	320.	200.	36.--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		386	äng; 0,4 mylla på sand		07.			07.	100	270.	170	11.90
		387.	" björkbevuxen 03-06 "		08.			08.	80.	250	170.	13.60
			Summa	63.0	57.0			1.20.				242.30
			Karl Larsson Lundängen.									
		330.	åker; 0.3 mylla på sand.	95.				95.	200.	400.	200.	190.00
		331.	odling 04-1.0 "		60.			60.	120.	400.	280	168.00
			Summa	95.	60.			1.55.				358.00
			A. G. Jonsson Grebbestugan									
		334.	åker;	24.0				24.0	200.	360.	160.	38.40
		335.	äng;		36.0			36.	140.	340.	200.	72.00
		338.	åker;	15.0				15.	200.	360.	160.	24.00
		346.	äng; 07 mylla på sand		31.			31.	120.	360.	240.	74.40
		347.	odling 0.4-1.0 " "		26.			26.	120.	400.	280.	72.20
		348.	åker; 04. " " "	06				06.	200.	400.	200.	12.00
			Summa	45.	93.			1.38.				293.00
			Gustaf Ring									
		336.	åker;	15.				15.	220.	400.	180.	27.00
		339.	"	15.				15.	100.	380.	280.	42.00
			Summa se vidare 341. etc:	30.				30.				69.-
			Karl Lagerström									
		337.	åker	15.				15.	220.	360.	140.	21.-
		415.	äng		-30			30.	140.	320.	180.	54.-
		416.	"		07.			07.	140.	320.	180.	12.60
		417.	" björkbevuxet		25.			25.	80.	250.	170.	42.50
		343.	" "	04.				04.	200.	400.	200	8.00
		344.	odling; 04-1,0 mylla p. sand		20.			20.	120.	400.	280.	56.00
		345	" 07. "		18.			18.	150.	400.	250.	45.-
			Summa	19.	1.00			1.19.				239.10.
			Gustaf Ring. Lundängen.									
		341.	odling; 04-1,0 mylla p. sand		22.			22.	120.	400.	280.	61.60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		342	åker 0.4. mylla på sand	04.				04.	200.	400	200	8.–
		381	äng björkbrand: 0,3.-05 „		14.0			14.	80	250	170	23.80
		382	„ buskfri 04.		04.			04.	100.	270.	170.	6.80
		343	„ 0.4.08.		12.			12.	120.	320.	200.	24.–
		384	„ „		26.			26.	120	320	200	52.–
			Summa	04.	78.			82.				176.20
			Joh. Carlsson Mullsjödal									
		349	åker; 04 mylla på sand	05.				05.	200.	400	200	10.–
		350	odling 04-1.0 „ „		22			22.	120.	400.	280	61.60
		351	äng; 0.7 „ „ „		04.			04.	120.	360.	240.	9.60
		352	„ „ „ „		32.			32.	120.	360	240.	76.80
			Summa.	05.	58			63.				158.–
			Karl Larsson Brunstorp									
		353	odling; 07 mylla p. sand.		56.			56.	150	400.	250	140.–
		354	„ 0.5-1.2. „		40.			40.	120.	400.	280	112.–
		355	åker; 0.4.	08.				08.	200.	400	200.	16.–
			Summa	08	96.			1.04.				268.–
			Gustaf Pettersson i Knäppe									
		356	åker; 0.2 mylla p. sand	11.				11.	200.	400.	200	22.–
		357	odling; 04-1.0 „		05.			05.	120.	400.	280	14.–
		358	äng „ „ „		25.			25.	120.	400.	280.	70.–
		359	„ 0.3 „ „		29.			29.	140.	320.	180.	52.20
		360	„; 0.6. ngt. tufvig.		66.			66.	140.	320.	180.	118.80
			Summa	11.	1.25.			1.36.				277.–
			Joh. Jonsson Backen Mofalla									
		361	äng 0.3 mylla på sand.		87.			87.	140.	320.	180.	156.60
		362	„; „ „		25.			25.	140.	320.	180.	45.–
		363	„ 04.-1.0 „ „		34.			34.	120.	320.	200.	68.–
		364	odling „ „ „		19.			19.	120.	400.	280.	53.20
		365	åker; 0.2 „ „		16.			16.	150.	400.	250.	40.–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		412.	äng björkbevåxt 0.6 mylla på sand		38.			38.	100.	250	150.	57.–
		413.	„ buskfri „ „		16.			16.	140.	320.	180.	28.80
		414.	„ ; „ „		58.			58	140	320	180	104.40
			Summa.	160	2.77			2.93				553.–
			C. A. Åbergs Enka Mofana									
		366.	äng hvit mossig 0.2 mylla p. sand		15.			15.	50.	120.	70.	10.50
		367.	„ 04-08.		13.			13.	120.	320.	200.	26.–
		368.	„ 04. „		25.			25.	140.	320.	180.	45.–
		394.	„ skogbevåxt		21.			21.	80.	250.	170.	35.70
		395	„ skogsfri		06.			06.	120.	320.	200.	12.–
		396.	„ „		31.			31.	140.	320	180.	55.80
			Summa		1.11			1.11.				185.–
			Wilhelmina Norling									
		369	äng 0.4 mylla på sand		27.			27.	120.	320.	200.	54.–
		370.	„ „ „ „		10.			10	120.	320.	200.	20.–
		371.	„ hvitmossig 0.2. „ „		14.			14.	50.	120.	70.	9.80
		372.	„ skogbevåxt 0.3-05. „		02.			02.	80.	150.	70.	1.40.
			Summa		53.			53.				85.25
			L. J. Lars Skogström									
		373.	äng skogbevåxt mossig.		08.			18.	80.	250.	170.	13.60
		374.	„ hvit mossig 0.2 mylla p. sand.		13.			13.	50.	120.	70.	9.10
		375.	„ 04-0.8 „		08.			08.	120.	320.	200.	16.–
		376.	„ 04. „		29.			27.	120.	320.	200.	58.–
		434a	„ 0.6 „		23.			23.	120.	280.	160.	36.80
		434b	åker: 03 „	1.12				1.12	220.	350.	130.	145.60
		435	„ 0.25.	77.				77.	250.	320	70.	53.90
			Summa.	1.89.	81.			2.70.				333.–
			Gust Johansson Lundången.									
		388	äng. björkbevåxt 03-05 mylla p. sand	34.				34.	80.	250.	170.	57.80
		389	„ skogsfri 04-06 „	22.				22.	120.	320.	200.	44.–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
		390.	äng. skogfri 04-06 mylla p. sand		53.			53.	120.	320	200	106	-
			Summa.		1.09			1.09				207.	80
			Carl och Lovisa Pettersson										
			samt Jonas Pettersson i Smedstorp.										
		391.	äng; 04-06 mylla på sand		34.			34.	120.	320.	200.	68.	-
		392.	" " "		08.			08.	120.	320.	200	16.	-
		393	" skogbevuxet "		25.			25.	80	250.	170.	42.	50
			Summa		67.			67.				126.	50
			Joh. Larsson i Slättås										
		397.	äng.		29			29.	120	320	200	58	-
		398.	" ;		06.			06	120	320.	200.	12.	-
		399	" skogbevuxet		25.			25.	80.	250.	170.	42.	50
			Summa		60.			60.				112.	50
			Gust. Ekvall Olofsby. Kyrkofallna.										
		400.	äng. skogbevuxet; 04-08 mylla på sand		20.			20.	80.	250.	170.	34.	-
		401.	" ; buskfri 0.4		05.			05.	140.	320.	180.	9.	-
		402.	" " " "		27.			27.	140.	320.	180.	48.	60
			Summa.		57.			57.				91.	60
			Alfr. Karlsson, Rockafall										
		403	äng. 04 mylla på sand		26.			26.	140.	320.	180.	46.	80
		404.	" " " "		06.			06.	140.	320.	180.	10.	80
		405	" skogbevuxet "		19.			19.	80.	250.	170.	32.	30
			Summa.		51.			51.				89.	90
			Per Johansson Stekarskärret										
		406.	äng skogbevuxet		19.			19.	80.	250.	170.	32.	30
		407.	" 04. mylla på sand		07.			07.	140.	320.	180.	12.	60
		408.	; " " "		28.			28.	140.	320.	180.	50.	40
		409.	" " "		24.			24.	140.	320.	180.	43.	20
		410.	" " "		07.			07.	140.	320.	180.	12.	60
		411.	" ; skogbevuxet "		17.			17.	80.	250.	170.	28.	90
			Summa.		1.02			1.02				180.	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Fanjust Smedstorp.									
		418.	äng, skogbevuxt 0,4 mylla p. sand		1.62			1.62	80	250	170	275.40
		419.	„ buskfri „		20.			20.	140.	320.	180.	36.-
		420.	„ „ „		2.04			2.04	140.	320	180.	367.20
			Summa		3.86			3.86				678.60
			Oskar Wahlström.									
		421.	äng; 0,4 mylla på sand		87.			87.	100	300.	200.	174.00
		422.	„ „ „ „		05.			05.	100	300.	200	10.-
		423.	„ skogbevuxt „		73.			73.	80.	200.	120.	87.60
		424	„ „ „		32.			32.	80.	200.	120.	38.40.
		425.	; 0,4 mylla på sand		1.20.			1.20.	100.	300.	200.	240.-
		426.	åker; 0,3.	07.				07.	150.	350.	200.	14.-
			Summa	07.	3.17.			3.24				(564.)
			som enl: utlåtandet minskats med 89 kr: 30 öre till									474.70
			Snickare J. Johanson i Anderstorp.									
		427.	äng björkbevuxt 0,4 mylla p. sand		08.			08.	80.	200.	120.	9.60
		428.	åker; 0,6 mylla på sand.	44.				44.	200.	350.	150.	66.-
		429.	äng „ „ „ „		05.			05.	120.	300.	180.	9.00
		430.	„ „ „ „ „		65			65.	100.	300.	200.	130.-
		431.	odlingsmark „ „		1.57.			1.57.	100.	300.	200.	304.-
		432.	äng; „ „		27.			27.	120.	300.	180.	48.60
		433.	åker; 0,6. „ „	88.				88.	200.	350.	150.	132.-
			Summa.	1.32.	2.57.			3.89				(699.20)
			som enl: utlåtandet minskas med 110.70 till									588.50

Sålunda befunnet och värderadt intyga.

På Embetets vägnar.

S. A. Smedberg.

Biträdande godemän:

Anders Johansson Lars Larsson.

Sammandrag af förestående värderingslängd

Hemmanets namn			Jordegarnes namn	Areal: odlad jord		äng och ollungs-mark		Skog och betes mark		Landvinning		Summa		Jordförbättrings-värde		Procent i del-tagandet	
				hr	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	Kr:	öre		
			A. Området för Mullsjöns sänkning														
			Hjo stadsjord														
			Rådman Jacob Pettersson								97.		97.	9.	70.	0.	303
Åkarp			Stadsfiskal A. H. Möller		99.					3.	92.5	4.	91.5	138.	43.	4.	330.
Hjo stad			Joh. Karlsson i Mullsjöda		14.0								14.0	11.	20	0.	350.
			Gustaf Ryberg		54.0								54.0	43.	20.	1	351
			Anders Fröding	2.	80.							2.	80.	175.	40.	5.	487.
			Hjo kyrkoherdeboställe														
			arr. Anders Fröding		70.								70.	43.	10	1.	349
			Alfr. Andersson Mullsjöda		53.								53.	33.	70	1	054
			Anders Larsson		57.			1.	25.			1.	82.	53.	50.	1	673
			Gustaf Ring				40.	1.	04.			1.	54.	67.	20.	2.	008
			Lovisa Pettersson			1.	05.	-	27.			1.	32.	125.	40.	3.	923
			Karl Larsson i Rundängen				40.						40.	25.	90.	0.	810
			Gustaf Pettersson Svärtan						13.				13.	2.	60	0.	081
			Soldat Joh. Rodd		22.								22.	15.	40.	0.	482.
			Karl Johansson i Svärtan		17.								17.	11.	90	0.	372
			Charlotta Lundström		17.								17.	11.	90.	0.	372
			Soldat Lott		32.								32.	22.	40	0.	701
			Hjo landsförsamling														
Svärtan			Samfäldt							12.	71.	12.	71.	66.	82	2.	090
			Gustaf Pettersson		92.		59.		89.			2.	40.	139.	30.	4.	357.
			Karl Johan Johansson	-	85		21.	2.	24			3.	30	108.	50.	3.	394.
			Mofalla socken														
Ebbetorp			Alfr. Romen	6.	75	1.	76.				89.	9.	40.	641.	45.	20.	066
			Johan Svensson	-	48.								48.	24.	00	0.	751.

Skedbråten, Norr:e	Samfäldt	1.83	2.07			3.90.	192.60	6.025.
Söd:e	Samfäldt	1.96	1.30.			3.26	168.10.	5.258.
	Samfäldt				2.56	2.56.	27.20.	0.851.
Smedshagen	Karl Eliasson		1.32			1.32	102.60	3.209
	Johan Larssons sterbhus		18.			18.	3.60	0.113.
	Otto Selmer	48.	2.78.			3.26.	488.40.	15.277.
	Samfäldt				1.01	1.01	5.05	0.158.
	Hjo landsförsamling							
Bengtstorp	Samfäldt				76.	76	3.50	0.119
	A. J. Johansson		96.	65.		1.61.	80.20	2.509.
—	Karl Emil Johansson			34.		34.	6.80	0.212.
	Joh. Andersson	11.				11.	5.50.	0.172.
	Anders Eriksson och A. J. Johansson.	72.				72	43.20.	1.351.
	Herman Johansson	1.95				1.95	158.90.	4.970.
	Gustaf Larsson	1.87.				1.87	143.00	4.473.
	Summa.	25.07.	13.02.	6.91	22.825	67.825	3196.95	100.00
	B. Området för Hjo mossars afdikning							
	Hjo stadsjord.							
Åkarp	Stadsfiskal A. H. Möller	6.44	3.56.	1.63.		11.93.	1360.80	6.226.
Hjo stads och landsförsamling	Hjo kyrkoherde boställe		66.			66.	35.60.	0.163.
	Aug. Karlsson i Kilan		09.			09.	3.60.	0.017.
	Rådman J. Pettersson		11.			11.	4.40.	0.020.
	Joh:s Pettersson i Ginängen		1.18.			1.18.	205.80.	0.942.
	Alfr. Andersson i Mullsjödal	1.32.	1.28.			2.60	562.20.	2.573.
	E. H. Carlsson i Svarten	1.27.	11.			1.38.	260.80.	1.193.
	Anders Fröding i Mullsjödal	60.	67.			1.27.	246.-	1.126.
	Jonas Petter Larsson, S:a Lundängen	62.				62.	99.20.	0.454.
	Joh. Gustafsson	1.97.				1.97.	214.10	0.980.
	Häradsskrifvare G. W. Gaunder	63.	57.			1.20.	242.30.	1.109.

	Karl Larsson i st: Lundängen	95.	60.		1.55.	358.	-	1.638
	A. G. Jansson Grebbestugan	45.	93.		1.38.	293.	-	1.341.
	Gust: Ring Lundängen	34	78.		1.12.	245.	20.	1.122.
	Karl Lagerström	19.	1.00.		1.19.	239.	10	1.094.
	Joh. Carlsson Mullhyttan	05.	58.		63.	158.	-	0.723
	Karl Larsson i Brunntorp	08	96.		1.04.	268.	-	1.226
	Gustaf Pettersson i Käppa	11.	1.25.		1.36.	277		1.267
	Joh. Jonsson Backen, Mosan	16.	2.77.		2.93.	553		2.530.
	C. A. Åbergs enka Mosan		1.11		1.11.	185.	00	0.847.
	Wilhelmina Norling		.53		53.	85.	20.	0.390.
	L. J. Lans, Skogshem	1.87.	81.		2.70.	333.	00.	1.524
	Gustaf Johansson, Lundängen		1.09.		1.09.	207.	80.	0.951
	Carl och Louisa Pettersson i [illegible]							
	Jonas Pettersson i Smedst:		67.		67.	126.	50.	0.579
	Joh. Larsson i Stättåsen		60		60.	112.	50	0.934.
	Gustaf Ekvall Stopsby Kyrkogård		52		52.	91.	60	
	Alfr. Karlsson, Backahagen		51.		51.	89.	90	0.411
	Per Johansson Stackarekärr		1.02.		1.02.	180.		0.824.
	F. Fangvakt. Smedstorp		3.86.		3.86.	678.	60.	3.105.
	O. Wahlström	07.	3.17.		3.24.	(564	00)	
					reducerad till	474.	70	2.172
	Snickare J. Johansson	1.32.	2.57		3.89.	(699	20)	
					reducerad till	588	50	2.692
	Hjo landsförsamling							
Svartån.	Lambert Ström	8.45	5.20.	5.53	19.18.	2189.	85	10.019
	C. H. Carlsson	2.20.	33.		2.63	378.	00	1.728.
	Soldat Blomqvists torp	52	2.92.		3.47.	368.	00	1.683.
	J. A. Johanssons sterbhus	12.33.	5.69.	19.	18.21.	2934.	10.	13.424.
	Karl Joh. Johansson	3.76.	78.		4.54.	560.	20.	2.563
	Gustaf Pettersson	1.53.	2.11		3.64.	522.	20.	2.389.
	Oskar Wahlström	09.	98.		1.07.	114.	20.	0.522.
	Karl Weltergren	81.			81.	143.	10.	0.655.

	Karl Joh Pettersson		28								28	50	40	0	231
	A. Andersson	1	03		08					1	11	181	50	0	830
	Skollärare S. A. Svensson	1	31							1	31	91	70	0	420
Åsen	J. Fogelin Hintzag: P. Jönsson Stora Bjurum och Molines arfvingar i Jönköping			14	20					14	20	2645	40	12	103
Nygård	Wiktor Schmell		05	5	57					5	62	705	50	3	228
~~Gäto~~	Soldat Krons torp		74	4	21					4	95	644	90	2	950
Knåpspeltorp	Indraget regementsläkare boställe.			10	32					10	32	1548	-	7	082
	Summa.	51	66	86	250	7	350			145	260	21856	55	100	000

Åkarp, den 8 September 1891.

S. A. Smedberg

Bil. D.

Kostnadsförslag (dagsverkspris 2 kr.)

II Vattenafledningen.

Lit A. Det gemensamma utloppet

Läge å kartan	Sidolutning	Afloppens- Bottenbredd	Längd	Medel djup	Medel bredd	Rymd	Afgår för gamla afloppet	Återstår att gräfva m. m.	Jordart m. m.	à Kronor	Kronor Kr	Kronor öre	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr	Summa Kostnad öre
		Meter				Kubikmeter										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.		14.	
IV–VIII	1:1½	2.5	266	1.71	5.07	2316.1	466.1	1850.0	Sandmylla på sand	0.45	832	50				
VIII–X	"	"	140	1.61	4.92	1009.0	9.0	1000.0	– d:o d:o –	"	450	00			—	
X–XII.	"	"	175	1.37	4.56	1093.3	113.3	980	– d:o d:o samt nya sten		441	00				
XII–XVII	"	"	307	1.10	4.15	1401.5	371.5	1030.0	– dyjord	0.30	309	00			—	
—	"	"	"	0				276.3	sten och grus	0.80	221	04				
XVII–XIX	"	"	180	0.80	3.70	532.8	32.8	500	dyjord	0.30	150	00				
Vid XXII								90.0	bottenrensning sand	0.50	45	00				
									Rifning af damfäste		200		2648	54		
									För slitning af redskap, arbetstillsyn m. m. tillägges ungefär 12% af ofvanstående				351	46	3000	00

Lit B. Afloppet från Nygård.

Läge å kartan	Sidolutning	Afloppens- Bottenbredd	Längd	Medel djup	Medel bredd	Rymd	Afgår för gamla afloppet	Återstår att gräfva m. m.	Jordart m. m.	à Kronor	Kronor Kr	Kronor öre	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr	Summa Kostnad öre
I–III	1:1½	1.20	235	1.53	3.50	1258.4	228.4	1030.0	Mylla på sand	0.40	412	00				
III–V	"	"	255	1.38	3.27	1150.7	"	1150.7	d:o d:o	"	460	28				
V–VIII	"	0.90	322	1.53	3.20	1576.5	"	1576.5	d:o d:o	"	630	60				
VIII–X	"	0.60	210	1.55	2.93	953.7	83.7	870.0	d:o d:o	0.35	304	50				
X–XII	"	"	207	1.51	2.87	1035.4	85.4	950.0	d:o d:o	"	336	50				
XII–XVI	"	"	385	1.56	2.94	1765.8	235.8	1530.0	d:o d:o	"	535	50				
XVI–XX	"	"	300	1.57	2.96	1436.1	136.1	1300.0	d:o d:o	"	455	00				
									Sänkning af järnvägstrumman vid N:r III		100	–				
									Omläggn: af bron vid N:r X till 1.5 m. bredd		35	00				
									d:o N:r XIX " 1.2 "		30		3299	38		

									För slitning af redskaper, arbetstillsyn m. m. tillägges omkring 10 % af ofvanstående			300.62	3600.00
V-6.	1:1.	0.40	550	1.28	1.68	1182.7	Lit.	C.	Diket åt Knäppeltorp.				
							–	1182.7	Mylla på sandbl: lera	0.30	354.81		
							För	slitning af redskap, arbetstillsyn m. m. tillägges omkr: 10 % af ofvanstående			45.19		400.–
							Lit.	D.	Rågångsdiket fr. N:o XVI				
XVI-A	1:1	0.30	172	1.41	1.71	344.7	–	344.7	dymylla på sand	0.30	103.41		
							För	slitning af redskap, arbetstillsyn m. m. tillägges omkr. 10 % af ofvanstående			6.59		110.–
							Lit.	E.	Diket från N:o XII åt Svärtans soldattorp.				
O-XII	1:1	0.30	320	1.37	1.67	732.1	12.1	720.0	dymylla på sand.	0.30	216.00		
							för	slitning af redskap, arbetstillsyn m. m. tillägges omkring 10 % af ofvanstående			24.00		240.00
							Lit.	F.	Diket i rå mellan Hjo mossar och Svärtan samt dess fortsättning.				
6a-10.	1:1½	„	370	1.38	2.37	1210.1	–	1210.1	dymylla på sand.	0.35	423.53		
10-VIII	„	„	100	1.53	2.63	407.7	–	407.7	d:o d:o	0.40	163.08	586.61	
							för	slitning af redskap, arbetstillsyn m. m. tillägges omkr 10 % af ofvanstående				63.39	650.00
							Lit.	G.	Afloppet från Mullsjödal.				
1-4.	1:1½	0.30	240	1.37	2.36	756.0	156.0	600.0	Mylla på sand	0.35	180.00		
4-8.	„	„	400	1.52	2.58	1568.6	268.6	1300.0	d:o d:o	„	455.00		
8-9.	„	„	162	1.47	2.50	595.4	95.4	500.0	Dymylla på sand	„	175.00		
9-III	„	„	303	1.45	2.48	1089.6	339.6	750.0	d:o d:o		262.50		
									Bro vid N:o 8 till 1.2 m. spann.		25.00	1097.50	
							För	slitning af redskap, arbetstillsyn m. m. tillägges omk: 10 % af ofvanstående.				102.50	1200.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14
							Lit.	F II	Östra afloppet genom Svärtans ågor till No X Hufvudafloppet				
1 – 6.	1:1½	0.30	400.	1.36.	2,34	1,273.0	173.0	1,100.0	Dymylla på sand	35.	385.00		
									Omläggning af jernvägstrumma vid No 2.		100.00		
									Bro[illegible]arne vid N:ris 3 o 5 till 1.2 m. bredd	35.	70.	555.00	
									Förslitning af redskap, arbetstillsyn tillägges omkring 10% af ofvanstående			45.00	600.–
									Summa gräfningskostnad				9800.–
									Lösen för Svärtans qvarn				4000.–
									D:o " Björkstorps vattenverk				2935.13
									Summa Vattenafl. kostnad				16.735.13

Hjo den 8 September 1891.

S. A. Smedberg.

Från denna summa afgår 1/4 del af vattenverkslösen i händelse sjösänkningsföretaget vid förrättningen kan beräknas komma till stånd. Dag som ofvan.

S. A. Smedberg

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14
								II.	Mullsjöns-sänkning				
0 – I.	1:1·2	2.50.	400.	0.63.	3.45.	869.4	–	869.4	sand; uppränsning ofvan kvarndammen	0.60	521.64		
									Ändring af kvarndammen		350.00		
I – III.	"	"	127.	1.65.	4.98	1,043.6	193.6	850.	sandmylla på sand	0.40	340.00		
III – IV.	"	"	50.	1.90	5.35	483.3	83.3.	400.0	d:o d:o	0.45	180.00	1391.64	
									för slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkring 15% af ofvanstående.			208.36	
									Summa gräfningskostnad			1.600.00	
									hvartill kommer 1/4 del i vattenverkslösen i händelse delegarne				

besluta sig att verkställa företaget

Hjo den 8 September 1871.

S. A. Smedberg.

Bil. E.

Utlåtande

af synemännen vid den af Konungens Befallningshafvande på derom gjord begäran förordnade syn, rörande sänkning af Mullsjön samt torrläggning af omkringliggande sankmarker tillhörande Hjo stads- och landsförsamling samt Mofalla socken uti Kåkinds härad af Skaraborgs län.

Då ifrågavarande företag omfattar såväl sänkning af Mullsjön som ock afdikning af de kring densamma belägna betydliga vidder af vattenskadad odlingsmark, hafva synemännen ansett denna förrättning böra hänföras under dikningslagens 2 § rörande vattenafledning i vidsträckt bemärkelse.

Tillfölje häraf hafva äfven undersökningar företagits, rörande företagets beskaffenhet, fördelar, framrinnande vattenmängder, affall m. fl. på ~~företaget~~ utförandet inverkande förhållanden, och hafva af dessa undersökningar framgått, att det berörda företaget tillhör Mullsjöns vattensamlingsområde, hvilket har sina tillflöden dels genom den s. k. Hultabäcken, hvilken har sina källor kring den s. k. Yrmossen i sydvestra delen af Bredviks socken, dels genom Ebbetorpsbäcken, hvilken har sin upprinnelse i sydöstra delen af Kyrkefalla socken, dels genom smärre bäckdrag från vester och söder. Sedan utloppet från sjön ett litet stycke nedanför handammen vid dess östra strand upptagit afloppen från Hjo stads och Svärtans m.fl. hemmans mossor, infaller det i Wettern, omedelbart bredvid Hjo stad.

I enlighet med innehållet i 13 § af gällande dik~~es~~ningslag hafva synemännen ansett, att sedan den i sagde § erforderliga pluralitet för företaget för tillfället saknas, den i ansökan omförmälde sänkningen af Mullsjön måste tillsvidare uppskjutas, hvadan utlåtandet kommer att omfatta endast de punkter, som röra vattenafledningen från de s. k. Hjo Mossar, hvilket företag är helt och hållet oberoende af Mullsjöns sänkning.

Under sin sträckning genom de vattenskadade markerna hafva afloppen för detta vattenafledningsområde en temligen ringa lutning samt äro dels från början allt för knappt tilltagna, dels i tillfölje af det dåliga underhållet igenfallna, så att den största delen af afdikningsområdet vid flodtid och större nederbördstillfällen öfversvämmas och isynnerhet utgör den s. k. Svartåns Qvarndam ett hinder för sagda markens afdikning till nöjaktigt djup, hvadan denna dambyggnad för ändamålet måste utrifvas.

De ifrågavarande markerna utgör en areal af 145 h. ar 26 ar med en jordmån af särdeles god beskaffenhet bestående af 0.2 – 1.2 meter mylla på dels ren, dels lerblandad sand eller lera och kunna efter ändamålsenlig afdikning lemna goda skördar af såväl säd som foderväxter och rotfrukter.

Undersökningarne gifva vidare vid handen, att nederbördsområdet för dessa sankmarker utgör en areal af 5800 h. ar, och, då den vattenmängd, som här kan beräknas att afbörda utgör 0.7 à 0,8 liter per sekund och hektar, har det gemensamma utloppet med en sidolutning af 1:1.5 erhållit en bottenbredd af 2.5 meter. Vid denna beräkning har afseende fästats vid Mullsjöns vatten variation, hvilken uppgår till 0,6 meter och stundom derutöfver, hvarigenom i nämnde sjö med en areal af 400 h. ar rymmes en vattenmassa af 2,400000 kbm. De öfriga afloppen erhålla med olika sidolutningar följande bottenbredder. Afloppet från Nygård 0.6-1.2 meter med en sidolutning af 1:1½, diket från Knäppeltorp 0.4 meter, rågångsdiket från N:o XVI 0,3 meter, diket från N:o XII åt Svärtans soldattorp 0.3 meter alla med en sidolutning af 1:1., diket i rå mellan Hjö mossar och Svärtan, afloppet från Mullsjödal samt östra afloppet genom Svärtans sjör, åt N:o X 0,3 meter med en sidolutning af 1:1.5, hvarigenom de blifva tillräckliga att fullt torrlägga den kringliggande marken.

Beträffande desammas sträckning, kommer den att i hufvudsak bibehållas med undantag endast, att alla mindre krökar afskäres och rätas.

Synemännen hafva funnit skäligt bestämma att hvarje enskild jordegare sjelf ansvarar för såväl utläggandet som underhållet af i kostnadsförslaget icke upptagna ägobroar.

Vid tagen kännedom, huruvida något så beskaffadt förhållande, som omförmäles i Kongl: kungörelsen af den 31 December 1879, angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m. m. vid ifrågavarande företag förefinnes, hafva synemännen funnit, att med undantag af de gräfningsarbeten, som måste göras längs Hjö-Stenstorps jernväg samt omläggande af tvenne jernvägstrummor under samma bana, intet sådant förhållande förefinnes, ity att hvarken flottled eller led för fiskens gång förekomma i vattendragen; ej heller kan i synnerhet sedan frågan om Mullsjöns sänkning förfallit, någon skada genom vattnets gång genom ofvan eller nedom belägna sjör antagas kunna uppkomma.

I öfverensstämmelse med dikningslagens föreskrifter hafva synemännen icke allenast värderatt jorden sådan den i sitt nuvarande skick sig befinner, utan äfven samtidigt dermed åsatt det värde hvartill detsamma genom vattenafledningen kommer att stiga, allt värderadt i penningar efter hektars räkning.

Enligt deröfver uppgjord beskrifnings och värderingslängd uppgår inom vattenafledningsområdet jordens förbättringsvärde till 21856 kronor 55 öre, och finna synemännen skäligt bestämma, att delaktigheten i alla med vattenafledningsföretaget förenade kostnader böra intressenterna emellan fördelas efter ofvanskrifna värde undantagandes Åkarps egor, hvilka endast deltaga i det gemensamma utloppet samt vattenverkslösen samt sjelfva bekosta den öfriga större dikningen. Beträffande upptagandet, öfrensom underhållet af norra bydiket genom Hjö mossar, hvilket bör hafva ett djup af 1.2 m. en bottenbredd af 0.3 m. samt en dagbredd af 2.7 meter bör kostnaden derför bestridas af hvarje jordegare öfver egen mark. Öfriga rågångsdiken upptagas midt i rågången af rågrannarne till hälftenhvar. Gräfningsarbetet utföres sålunda, att början göres, sedan Svartåns Grandam blifvit utrifven, vid hufvudafloppets nedre ända och fortsättes uppåt så det hinder genom vattenflöde ej må afbryta arbetet, hvarvid noga iakttages de djup, som å profilritningen finnes antecknade vid hvar och en af de nedslagna afvägningspålarne.

I öfrigt iakttages, att den uppkastade dikesjorden läggas på minst 1 meters afstånd från dikets kanter och lemnas så väl behöflig lutning, att ej nedrasa och skada dikenas bestånd, som och erforderliga öppningar för ytvattnets genomgång och aflopp. Till ledning och kontroll vid arbetet äro fixpunkter inhuggna i stenar längs kanalen hvilka å såväl plan som profilritningar äro betecknade med kors (+). Kontrolleringen af arbetet bör tid efter annan verkställas af sakkunnig person.

Enligt uppgjordt förslag uppgår kostnaden för den gemensamma dikningen samt vattenverkslösen till 16,735 kronor 13 öre hvilket utgör omkring 115 kr. pr hektar af den torrlagda och förbättrade mosken: en summa, som måste anses obetydlig i förhållande till de vunna fördelarne.

Rörande de af en del intressenter under förrättningens lopp gjorda invändningarne under påstående att, de ej hade någon nytta af företaget, anse sig ej synemännen kunna fästa något afseende dervid, utan hafva äfven deras egor blifvit värderade i förhållande till den nytta de af företaget röna. Hvad särskildt Oskar Wahlström i Svärtan och Snickare Johanson i Mullsjödal under §18. framställda yrkandena angår, hafva synemännen dervid funnit skäl, att med inskränkande af diket Lit F. upptagande endast till Wahlströms sydöstra rågång göra en nedsättning i jordvärderingen motsvarande kostnaden för nämnde arbete eller tvåhundra kronor, att tillgodoräknas de begge jordegarne i mon af deras förut tilldömda jordförbättringsvärde.

Slutligen och föröfrigt godkänna synemännen de af delegarne under förrättningens lopp träffade öfverenskommelser.

Skarp den 9 September 1891.
På Embetets vägnar
J. A. Sundberg.
Anders Johanson Lars Larsson.

Kallelse

bil. a.

På grund af Konungens Befallningshafvandes för mig utfärdade förordnande att förrätta laga syn, rörande sänkning af Mullsjön samt torrläggning af omkringliggande sankmarker tillhörande Hjo stad, Svärtan, Knäppetorp, Nygård, Åsen, Ebbetorp, Kullebäcken och Smedskogen m.fl. hemman uti Hjo och Mofalla socknar, kommer sammanträde att hållas i Hjo gästgifvaregård måndagen den 17 innevarande Augusti kl. 10 f.m., och kallas med anledning häraf följande personer att sig å sagda tid och ställe infinna för att sin vid denna förrättning beroende rätt bevaka, nämligen:

För Sörtan: Gustaf Pettersson, Carl Joh. Johansson, E. Carlsson, Skolläraren S. A. Svensson, A. Andersson, Carl Johan Pettersson, Oskar Wahlström, Karl Wettergren, J. A. Johanssons sterbhus (Enkan Lisa Larsdotter och sonen Lars Johansson,) Lambert Ström samt soldaten för soldattorpet.

" Köpetorp: Gust Andersson ors.

" Sjömossar: Johan Gustaf Gustafsson Mussjödal; Lars Joh. Carlsson d:o, Anders Fröding d:o, O. Wahlström, Anders Gust. Jonsson Grettestugan; Carl Johan Larsson St: Lundängen, Joh. Johansson L:a Lundängen, Petter Larsson d:o, Gustaf Ring Nya Lundängen, Carl Erik Lundströms Enka, Mussjödal; L. J. Lans, Skogsham, Joh. Pettersson, Fjellängen; A. G. Pettersson, Mossen Borsgården, Joh. Svenssons Enka, Nyhemmet; Joh. Alfr. Carlsson, Backafall. Per Johan Johansson, Stakerkärret; Gustaf Pettersson Knäppen, C. A. Abergs Enka Maria Lisa, Sandåsen; Carl Pettersson Smedstorp; Lovisa Pettersdotter; Alexander Klint, Anders Joh. Johansson, Anderstorp; Joh. Larsson, Stättasätorp; Gustaf Ekvall, Olofsby; Snickare Norlins sterbhus, Hulefall, L. Andersson, Anderstorp. A. P. Pettersson, Sörtan, Karl Larsson, Brunntorp; Gustaf Ryberg, Soldat Lätt, Soldat Joh. Brodd, Charlotta Lundström, och L. F. August Smedstorp.

" Torpet. Gustaf och Johan Andersson

" Kullebäcken Gustaf Larsson, och Herman Johansson

För Bengtstorp. Anders Eriksson, Joh. Johansson, Joh. Andersson, K. E. Johansson o. A. P. Johansson.

" Smedskogen: Alexander Johansson, Gustaf Jonsson, Joh. Aug. Gustafsson, Otto Schmer, Johannes Larssons sterbhus (Enkan Maria Larsson, barnen Ida, Ester, och Theodor, förmyndare Carl Melander, Nyskogen) och Karl Ericsson.

" Mofalla: Joh. Svensson och f. d. Stationsinspektor Wahlström

" Nygård Patron Schmer samt soldaten för Gate soldattorp.

Mariestad, den 11 Augusti 1891.

J. A. Smedberg.

Förestående kallelse hafva vi delgifvit: Gustaf Andersson Knapptorp, Joh. Pettersson Fjäuängen, Soldaten Kron, Karl Larsson Brunntorp, Lambert Ström, och Snickare Norlins Enka, intyga Hjo, den 12 Augusti 1891.

F. G. Olsson. J. G. Dahlin

Öfriga i förestående kallelse upptagna personer, äro, med undantag af Petter Larsson i Lundängen, som för tillfället vistas i Stockholm, C. E. Lundströms Enka, som uppgifvits sålt sin mosskifte till Carl Larsson i Brunntorp, Joh. Svenssons i Nyhammar enka, som ej anträffats, Lars Andersson, Backen hvars skiften innehafvas af Joh. Jonsson, som kallats genom hustrun, Alexander Klint, som uppgifvits vistas å okänd ort L. Andersson, Anderstorp, hvars skift uppgifvits skola innehafvas af, O. Kohlström och Joh. Johansson, som vistas i Sundsvall, samtliga af undertecknade kallade till här, ofvan omnämnde sammanträde å Hjo gästgifvaregård måndagen, den 17 i denna månad Kl: 10 f. m., på sätt vid namnen anmärkts: intyga
Hjo den 13 Augusti 1891.

J. G. Dahlin A. D. Groof

Delgifningskostnaderna utgöra

1891.	Aug. 12	till undertecknad skjuts från Hjo till Bruntorp			
		och 2.5 mil à 1.70	4.25		
		6 delgifningsarvoden	3.00	7.25	
		till Kronolänsman S. G. Olsson lika		7.25	14.50
	Aug 13.	till undertecknade för lågt beräknade			
		3.5 mil à 1.70	5.95		
		53 delgifningsarvoden	26.50	32.45	
		till Löjtnant D. Graaf lika		32.45	64.90

Summa Kronor — 79.40

Hjo den 10 aug. 1891. J. G. Dahlén.

bil. 6.

Kungörelse.

På grund af Konungens Befallningshafvandes för mig utfärdade förordnande att förrätta laga syn, rörande sänkning af Mullsjön samt torrläggning af omkringliggande sankmarker, tillhörande Hjo stad, Svarten, Knäppetorp, Nygård, Åsen, Ebbetorp, Kullebäcken, och Smedsskogen m.fl. hemman uti Hjo och Möfalla socknar kommer sammanträde att hållas uti Hjo gästgifvaregård måndagen den 17 nästkommande Augusti kl: 10 f. m. och kallas med anledning deraf samtlige intressenter att sig på förutnämnde tid och ställe infinna för att sin vid denna förrättning beroende rätt bevaka.

Mariestad den 31 Juli 1891.

S. A. Smedberg

Bevis om uppläsandet torde mig benäget tillsändas under förrättningsställets adress.

S. A. Smedberg.

Uppläst i Hjo kyrka Sönd. d. 2, 9 och 16 aug. 1891 af

Aug. Sandrén

bil. c

Kungörelse (för Mofalla)

På grund af konungens befallningshafvandes för mig utfärdade förordnande att förrätta laga syn, rörande sänkning af Mullsjön samt torrläggning af omkringliggande sankmarker tillhörande Hjo stad, Sörten, Köpptorp, Nygård, Åsen, Ebbetorp, Kullebäcken och Smedskogen m.fl. hemman uti Hjo och Mofalla socknar kommer sammanträde att hållas uti Hjo gästgifvaregård måndagen den 17 nästkommande augusti kl: 10 f. m. och kallas med anledning häraf samtlige intressenter att sig på förutnämnde tid och ställe infinna för att sin vid denna förrättning beroende rätt bevaka. Amnästed d. 31/7 91. S. A. Smedberg

bil. d_1

Fullmakt för innehafvaren att föra min talan vid sammanträde på gästgifvaregården i Hjo Måndagen den 17 Augusti 1891. rörande vattnet i Mullsjön, och är jag nöjd hvad han gör och låter. Bengtstorp, den 17 aug 1891.

5

C. Emil Johansson

Bevittnas af Gustaf Larsson J. A. Gustafsson

bil. d_2

Fullmakt utlemnas för min son Carl Gustaf Lehner i Smedskogen att vid det sammanträde, som kommer att hållas å Gästgifvaregården i Hjo den 17 i denna månad, för att bevaka min rätt och föra min talan angående sänkning i Mullsjön

Smedskogen den 14 Augusti 1891. C. K. Lehner

Bevittnas af And. J. Larsson

bil. d_3

Fullmakt för Carl Pettersson i Smedstorp att föra min talan vid sammanträde i Hjo den 17 dennes angående Hjo mossars torrläggning och Mullsjöns sänkning

Smedstorp den 17/8 91. Lovisa Pettersson.

Bevittnas af J. Jonsson J. Pettersson.

bil. e

Fullmakt för innehafvaren, att vid sammanträde i Hjo den 17 dennes angående utdikning af de så kallade Hjo mossar bevaka min rätt och föra min talan, hållande jag för gällt hvad ombudet lagligen gör och låter. Östorp under Sörbråten den 14. aug. 1891.

Wilhelmina Norling m. h. å p.

Bevittnas af Alf. Romell.

bil f.

Hvad sjösänkningen angår det har jag ej med att göra, ty det har jag ej den ringaste nytta af. Och förresten har min son Carl min talan i den saken

G. Ruberg.

Witten L. J. Carlsson. Anders Fröding.

bil g.

Fullmakt in blanko, för Karl Selmer i Smedskogen att vid sammanträde, som kommer att hållas i Hjo den 17 dennes för att bevaka min rätt och föra min talan angående sänkning af vattnet å Mullsjön. Bengtstorp den 16 aug. 1891.

Johan Andersson.

Bevittnas af Alf. Svensson. L. Johansson.

bil h.

Fullmakt in blanko för min son J. A. Gustafsson i Smedskogen att vid det sammanträde, som kommer att hållas i Hjo den 17 i denna månad, för att bevaka min rätt och föra min talan angående sänkning af vattnet å Mullsjön. Smedskogen den 17 augusti 1891.

Gustaf Jansson.

Bevittnas, af: Karl Selmer Johan Oskar Larsson

bil i.

Kallelse

På grund af Konungens befallningshafvandes för mig utfärdade förordnande, att förrätta laga syn rörande sänkning af Mullsjön samt afdikning af omkringliggande sankmarker, tillhörande Hjo stad, Svarten, Kuppetorp, Nygård, Åsen, Ebbetorp, Kullebäcken och Smedsskogen m. fl. hemman uti Hjo, och Mofalla socknar, kommer sammanträde att hållas å Åkorp fredagen den 28 innevarande Augusti kl: 10 f. m. och kallas med anledning häraf följande personer att sig på sagda tid och ställe infinna sig för att sin vid denna förrättning beroende rätt bevaka nemligen.

Aug. Karlsson i Kila, Skräddare Lars Johan Pettersson Mårrosden, Rådman J. Pettersson, Svante Larsson, A. P. Pettersson, Svårtan, Johan Johansson i Lycken Karl Johan Pettersson i Svårtan, förut skajad genom [illegible], Gustaf Lundström, Grebbestugan, Karl Lagerström i Lagarebol, Häradsskrifvare G. W. Hollander, Rocken, Alfr Andersson, Mullsjödal, Jonas Petter Larsson, D:o Lundängen, Joh Gustafsson, Mullsjödal Albertina Jonsson Svedbråten, Gustaf Johansson Lundängen, Jonas Pettersson Smedstorp, Per i Åltorp, Patron Fogelin Kurtzgården, Patron Jönsson Björum, Molins arfvingar Jönköping, Joh Johansson i Lunnevan, Johan Svensson, Aug. Eriksson, Carl Nilsson, Lars Johan Andersson i Svedbråten, Aug. Jonsson Smedskogen, Gustaf Jonsson och pastor i Hjo.

Hjo, den 24 Augusti 1891.

J. A. Smedberg

Samtlige förenämnde personer med nedannämnda undantag äro kallade förutom Patron Jönsson, Patron Fogelin och Molins arfvingar, hvarjemte kallats Carl Johansson, Gustaf Johansson Herman Andersson, Sven Johansson och i Amerika vistande Aug. Anderssons hustru äfvensom Petter Eriksson alla i Svebråta, den sistnämnde ej uppförd, såsom egare 1/10 mtl: + 1/24 mtl Sörgh: Svebråta, Jonas Pettersson Smedskogen kallad genom hustrun den $\frac{25-27}{8}$, Carl Nilsson Svebråta finnes i Amerika, men hans moder Kajsa Ebba kallats såsom egare af gården. J. Svensson är samma person, som till förra sammanträdet kallats under samma namn i Smedskogen.

Alf Andersson i Mullsjödal var kallad till förra sammanträdet derved han var närvarande. Johan, d:o finnes ej.

Johan Johansson, Sundsvall, A. J. Johansson, Bengtstorps köpt
för Johanssons hemman i Bengtstorp.

Aug. Johansson Smedskogen finnes ej

G. Lundström Grebbestugan, nu ej anträffad, är samma person
som till förra sammanträdet kallats under namn af G. Jonsson. Hjo den 27 Augusti 1891.

J. G. Dahlén A. D. Graaf.

Kostnaderna

Till undertecknad skjuts den 25/8 26 tillsammans 5 mil à 1.70 =		8.50
24 st: delgifningsarvoden à	0.50	12.00
Till Löjtnant Graaf lika skjuts	8.50	
26 delgifningsarvoden	13.00	21.50
Sma Kr:		42.00

Hjo som ofvan

J. G. Dahlén

bil K

Fullmakt för Innehafvaren att vid sammanträde i Åkarp fredagen den 28 nästa Augusti angående sänkning af Mullsjön, och utdikning af vattensjuka marker kring nämnda sjö, bevaka min rätt, och föra min talan. Ebbetorp den 26 Augusti 1891.

Alf Ramell

Bevittnas af J. H. Jonsson S. Söderberg.

bil L.

Fullmakt för ~~(Innehafvaren)~~ Alf Andersson i Mullsjödal att vid sammanträdet i Åkarp den 28 dennes, angående Mullsjöns sänkning och Hjo mossars torrläggning, föra min talan. Mullsjödal den 24 Aug. 1891.

J. G. Lätt

Bevittnas af:

J. Svensson. A. Johansson.

bil m.

Innehafvaren befullmäktigas att vid sammanträde med egarne af Hjo mosser uti Skorp den 28 dennes, hvarvid fråga om berörde mossers utdikning förekommer, föra min talan; hållande jag för gilda ombudets åtgärder.

Hjo, den 26 Aug 1891.

G. W. Ganander (sigill)

bil n.

Fullmakt för förvaltaren Herr O. Johansson på Åsen, att vid det med strandegarne kring Mullsjön vid Hjo i denna vecka utsatta sammanträde för öfverläggning och beslut rörande berörde sjösänkning föra min talan, hållande jag gildt hvad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Stora Björnum den 27de Aug 1891.

P. Jönsson

Bevittnas af W. J. Fogelin

bil o.

Fullmakt för Inspektoren å Åsens egendom Herr Oscar Johansson att vid förekommande frågor och sammanträden rörande afdikning och torrläggning af de s. k. Hjo mossar samt sänkning af Mullsjön föra vår talan samt bevaka vår rätt, godkännande vi ombudets laga åtgärder

Jönköping den 26 Aug 1891.

pp S. R. Molinius & Co

Edvin Forsblad (sigill)

bil p.

Undertecknade befullmäktigar härmed Aug. Eriksson i Torp: Ivebråten, att föra vår talan vid sammanträdet i Skorp den 28 dennes, angående sänkning af ~~[illegible]~~ Mullsjön

~~sjön~~, och håller vi för giltigt hvad detta vårt ombud gör, och beslutar. Sörby: Ivebråta den 27 Augusti 1891!

Anders Jönsson. Petter Eriksson. Kajsa Jönsson

Bevittnas af: Sofia Johansson J. L. Larsson.

bil 3

Innehafvaren häraf befullmäktigas att föra min talan å det sammanträde, som hålles å Åkarp af dessa torpen angående försänkning af så kallade Hemsjön. Och håller jag för giltigt, att hvad ombudet lagligen gör och låter.

Ivebråten den 28 Aug. 1891.

Inga Andersson

m. h. å p.

Bevittnas af: Sven Johansson. Anders Gustafsson

bil 4

Fullmakt för min son Gustaf Pettersson i Svartan att bevaka min rätt vid försäljning eller öfverlåtandet af Svartans Qvarn till Sjösänkningsbolaget och förklarar jag mig nöjd med hvad detta mitt ombud gör och låter

Svartan den 28 Aug. 1891.

A. P. Pettersson

m. h. å p.

Bevittnas af: Lars Johan Johansson O. H. Wahlström.

bil 5

Fullmakt för Johan Carlsson i Stampens Qvarn att å mina vägnar svara på det utsatta sammanträdet på Åkarp den 28 aug. Och förklarar mig nöjd med ombudet hvarutinnan lagligen gör och låter.

Herregvarn den 27 aug 1871.

C. J. Andersson

På en gång närvarande vittnen J. Borg Långerundet A. Borg Ekestugan

bil t

Utdrag af protokollet hållet vid extra sammanträde med Drätselkammaren i Jköping 21 aug 1871.

Närvarande = „ = „ = „ = „ = „ = „ = „ = „ = „ =

§ 1.

Då med fästadt afseende å ifrågasatt sänkning af sjön "Munksjön" från hvilkens statens egande qvarnverk, den s. k. "Stadsqvarnen" erhåller sin drifkraft, anledning förefinnes, att, derest ifrågavarande sjösänkning kommer att ega rum, vattentillgången derigenom komma att väsendtligen minskas och sålunda menligt inverka på qvarnrörelsens fortfarande bedrifvande, anser Drätselkammaren skäligt utse, ombud att föra statens talan och dess rätt bevaka vid det till den 28 i denna månad å landeriet Åkarp utsatta sammanträde med intresserade i nämnda sjösänkningsföretag och blef dertill utsedd Häradsskrifvaren Herr Erik Gallander, för hvilken utdrag af detta protokoll skall gälla som fullmakt.

som ofvan
Gottfr. Eklund

Justeradt: Erik Gallander

Rätt utdraget betygar.
Gottfr. Eklund

bil u.

Fullmakt för min son Karl Johan i Smedskogen att bevaka min rätt och föra min talan vid de sammanträden som kommer, att hållas angående sänkning af vattnet å Mullsjön. Smedskogen den 28 Augusti 1891.

O. L. Schmid

Bevittnas af Karl Eliasson G. Andersson Bengtstorp

bil n_2

Fullmakt för innehafvaren, att vid det sammanträde, som hålles på Åkarp den 9 September d. å. med strandegarne vid Mullsjön och delegarne i Skjöstads mossar, att föra min talan och utöfva min tillkommande rätt, och gillar jag i allt hvad ombudet lagligen gör och låter, som försäkras af Svartan den 27 Aug. 1891.

A. Andersson

Wittnar Oscar Hvalström Carl Larsson

bil n_3

Fullmakt för innehafvaren, att vid det sammanträde som hålles på Åkarp angående torrläggning af markerna omkring Mullsjön, föra min talan och utöfva min rätt, hållande jag för gildt ombudets lagliga åtgärder Björkelund den 8 Sept: 1891.

J. Brandt

Bevittnas af. Berndt Larsson. Carl Svensson.

bil v.

Fullmakt för Johan Carlsson i Stampens Qvarn att svara för min talan på sammanträdet i Åkarp den 9 September

Kihlan den 9 September 1891.

Aug. Karlsson

Wittnar: L. J. Johansson. Albin Larsson

Bil. x.

Innehafvaren befullmäktigas att såväl vid det i dag utsatta som möjligen framdeles blifvande sammanträden med strandegarne utmed Mullsjön och innehafvarne af Hjo mosser, rörande sänkning af Mensjön och utdikning af mossarne föra min talan och utöfva möjligen förekommande rösträtt, hållande jag för gildt hvad ombudet gör

Hjo den 9 September 1891.

J. W. Gallander (Sigill)

bil y.

Fullmakt in blanco för innehafvaren att bevaka min rätt och föra min talan vid de sammanträden, som komma att hållas angående sänkning af vattnet i Mensjön Bengtstorp den 27 Augusti 1891.

Johan Andersson

Bevittnad af G. Andersson Bengtstorp K. Johansson

bil z.

Till det i dag den 9 dennes utsatta sammanträdet i Akarp angående Mensjöns ändring, lemnar jag min son Per Johan fullmakt att svara för mig och vara belåten med hvad han lagligen gör och låter. Herregården, den 9 dennes 1891.

C. J. Andersson.

intygas af: Anders Johansson Upsala under Munkeberg
Inga Arvidsdotter under Munkeberg, båda med
hand i pennan

bil å

Utdrag af protokollet hållet vid sammanträde med drätselkammaren i Hjo den 1 September 1891.

Närvarande —〃—. —〃—. —〃—. —〃—. —〃—. —〃—. —〃—. —〃—

§ 1.

Till stadens ombud vid det, eller, de sammanträden som framdeles kunna komma att hållas i anledning af den ifrågasatta sänkningen af Mullsjön blef af Kammaren utsedd Häradsskrifvare Herr Erik Gavander, för hvilken utdrag af detta protokoll gäller såsom fullmakt, som ofvan.

Gottfr. Eklund

Justeradt G. W. Gavander

Rätt utdraget betygar:
Gottfr. Eklund

till å

Fullmakt för Herr Trafik-Chefen A. W. Frick att å våra vägnar tala och svara vid det, af Herr Landtbruksingeniören Smedberg utsatta sammanträdet å Åkorp onsdagen den 9 dennes, angående sänkning af sjön Mullsjön hållande vi förgildt hvad ombudet lagligen gör och låter. Tidaholm den 2 September 1871.

För Hjo-Stenstorps Jernvägs Aktiebolag
C. Wennberg

Wittnar Wictor Johansson, Axel Jansson

Vidimeras. [illegible]
J. A. Smedberg

479/52 Bref Dm

Resolution. Konungens Befallningshafvande har tagit ansökningen i öfvervägande; Och finner vid det förhållande att det ifrågavarande ~~vattenaftappnings~~ ledningsförslaget ej kan anses ~~anses~~ medföra sådan olägenhet, som omförmäles i 3 § uti Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledningar m. m. den 31 december 1879, skäligt förklara att, derest trafiken å Hjo Stenstorps jernväg icke i någon mån af företaget hindras eller jernvägen deraf eljest tager skada eller behöfver förändras, hinder från det allmännas sida ej mot företaget möter; skolande på sökandernas begäran vederbörandes ansökning om statsunderstöd för företagets utförande, af Konungens Befallningshafvande med förord till Kongl. Majt. i underdånighet insändas. Mariestad i Landskansliet den 4 juli 1872. C. A. Sjöcrona / H. Sunnerholm.

Att så vidt härstädes ~~förda~~ anteckningar visa, missnöje alls hittintills icke blifvit här anmäldt öfver en af Landtbruksingeniören A. A. Smedberg förrättad samt den 9 September 1871 afslutad syn för sänkning af Mullsjön samt torrläggning af omkringliggande sanka marker, tillhörande Hjo stads- och landsförsamling samt Mofalla socken i Kåkinds härad, betyger Mariestad i Landskansliet den 18 Juni 1872. Ex officio H. Sunnerholm

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs Län
Mariestad.

Som infordrad förklaring i anledning af ett tillernadt afdikningsföretag berörande vattenskadade marker tillhörande Svärtan, Hjo stad, Knappeltorp, Åsen och Nygård i Hjo stad och landsförsamling, Kåkinds härad af Skaraborgs län, får jernvägsbolagets styrelse, under åberopande af den i 17 § uti sammanträdesprotokollet, den 9 sistlidne September, med vårt ombud träffad öfverenskommelse och för så vidt ombudets då utsagda vilkor i alla delar iakttagas och vår baningeniör ej allenast i god tid förr arbetet invid och utefter jernvägslinien begynner, derom underrättas utan äfven lämnas rättighet att kontrollera och öfvervaka detsamma derstädes, och att bestämma de tider på dygnet då detsamma får fortgå så att jernvägstrafiken icke i någon mån af arbetet hindras samt att den närvarande bredden å jernvägsvallen ej genom dikningen förminskas, härmed förklara att från dess sida intet hinder må möta för företagets utförande. Tidaholm, den 9 julii 1872. För Hjo-Stenstorps jernvägs aktiebolag dess Styrelse. C. Wennberg.

Coll.

Rätt afskrifvet intyga:
A. Munier. J. Lidén
Stadsfogde, Hjo. adv. Hjo

R 1-0013
R 1*0043

Kontrakt

Sedan Kongl. Maj:t den 5 Maj 1893 i och för afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande Hjo stad med lägenheten Åkarp samt hemmanen Svärtan, Åsen, Nygård och Knäppetorp i Hjo landsförsamling och Kåkinds härad, Skaraborgs län, enligt en af Landtbruksingeniören S. A. Smedberg upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Nittontusen (:19000:) Kronor, att utgå af 1893 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 19 April 1892 af Hjo mossars Afdikningsbolag valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1893 års utgång och fullbordade senast den 1 September 1896 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1898 att i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla –

§2.

Att förstärkningar af sidodoseringarne i kanalerna vidtagas i enlighet med anvisning af statens kontrollerande ingeniör samt att vi skola vara underkastade hvad af Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län i dess resolution den 4 Juli 1892 stadgats såsom vilkor för meddeladt tillstånd från det allmännas sida att utföra företaget –

§3.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledningsar-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 4.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 5.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 6.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 7.

Att gottgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret. –

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas. –

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Hjo den 21 Oktober 1893. –

A H Möller. Victor Schnell Gust. Pettersson
C. J. Johansson L J Johanson

Att A. H. Möller, Victor Schnell, Gust Pettersson, C. J. Johansson och L. J. Johansson i begges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt, intyga Hjo, som ofvan

F. Lidén
adr. Hjo.

P. J. Carlsson
Poliskonstapel adr. Hjo. –

Med stöd af Kongl. brefvet den 5 Maj 1893 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 26 Januari 1894

Sandberg

P H Hedenblad

1/94

Hjo—Stenstorps Jernväg.
STYRELSEN.

Att Hjö mossars afdikningsbolag till alla delar fullgjort de förbindelser, som den 9 September 1891 vid sammanträde å Åkarp mellan synemännen för afdikningen af nämnde mossar beslöts uti § 17 af då förda protokoll, såväl beträffande dikningen som anläggandet af jernvägstrummorna, utan att de skador eller utskärningar å banvallen förorsakats; försäkras.

Hjö den 15. December 1893

För Hjö-Stenstorps jernvägsaktiebolag

C. Wennerberg

Egenhändiga namnteckningar intyga

A. Rydén

Östra
Väg- och
Vattenbyggnads-
distriktet.

50 ÖRE STAMPEL FEMTIO ÖRE
C. A. 2/9 96

120/96

Godk. 5/9 96

Bevis

om verkställd afsyning å afdikning [och odling] af vattenskadad mark tillhörande Hjo stad med lägenheten Åkarp samt hemmanen Svältan, Åsen, Nygård och Knäppetorp i Hjo landsförsamling o Kåkinds härad, Skaraborgs län.

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 5 Maj 1893.
Beviljadt lånunderstöd från 1893 års odlingsfond Kr. 19000,00.
Kontrakt om arbetets utförande å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar antaget den 26 Januari 1894.
Enligt kontraktet fastställd termin för arbetets fullbordande: den 1 September 1896
Beräknad kostnad enligt den fastställda arbetsplanen tillhörande kostnadsförslag Kr: 19000,00
Verkliga kostnaden enligt mig företedt, bestyrkt räkenskapssammandrag kronor: 20569,30 öre

Vid af undertecknad den 24 Augusti 1896 verkställd besigtning af ofvanskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad arbetsplan och kan arbetet (vattenafledningen och dikningen) sålunda till godkännande förordas. Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid ansökningen fogas detta bevis.

Stockholm den 2 September 1896
C. A. Ahlborg
Distriktsingeniör.

Stämpel	— 0,50
Lösen	— 1,50
S:a Kr.	2,00

1280/83

Afskrift.

Protokoll, hållet å Åkarp den 14de Juni 1892.

Genom annons, införd 3ne gånger i hvardera af Hjo Tidning och Skaraborgs läns Annonsblad var till denna dag entreprenadauktion utlyst att förrättas å arbetet för afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Hjo stad, Svärtan, Knäppetorp, Åsen och Nygård i Hjo stads- och landsförsamling, eller det så kallade "Hjo mossars afdikningsbolag".

Till spekulanters kännedom meddelades följande vilkor för arbetets utförande.

1o Arbetet skall börjas innevarande sommar och vara färdigt till afsyning senast den 1ste Oktober 1893, men får ej af entreprenören anmälas till afsyning före den 1ste December i år;

2o Arbetet skall utföras enligt af Landtbruksingeniören S. A. Smedberg upprättad, Kongl. Majts gillande underställd, arbetsplan, med de ändringar deri som från Statens sida tilläfventyrs kunna anbefallas, så ock de närmare föreskrifter som af vare sig Statens eller intressenternas kontrollant kunna varda lemnade;

3o Entreprenören bör så mycket som möjligt vid arbetet använda tjenst- och arbetslöse personer här på orten;

4o Då det sökta Statslånet utfallit och den bestämda vattenverkslösen samt förrättningskostnaden deraf först guldits, erhåller entreprenören derefter betalning i mon af arbetets fortgång, dock att 2000 kronor af arbetsstyrelsen innehållas till dess arbetet blifvit i vederbörlig ordning afsynadt och godkändt.

Entreprenören erhåller ej heller någon ränte-

godtgörelse för de penningebelopp han möjligen
får ligga i förskott med;

5o De med afsyningen förenade kostnader betalas
af intressenterna, såvida ej genom entreprenörens
förvållande extra besigtning för slutlig afsyning
blir erforderlig, då den ersättes af honom;

6o Entreprenören skall innan arbetets början aflemna
till vederhäftigheten behörigen styrkt borgen
för detsammas ordentliga fullgörande enligt
arbetsplanen på derför bestämd tid;

7o Skulle möjligen tvist om detta kontraktes rätta
tolkning uppstå kontrahenterna emellan, må
denna icke dragas inför domstols pröfning, utan
skall slitas genom kompromiss af tre personer,
valde en af hvardera parten och den tredje af
de sålunda valde, mot hvilkas dom icke får
vädjas. –

På dessa vilkor, som tydeligen upplästes,
skedde utrop, då Ingeniören Anton Andersson för
Sjöberg gjorde enda afgifna anbudet med Niotusenfemhundra
kronor, som med klubbslag fästades och
efter öfverläggning af Styrelsen för afdikningsbolaget
antogs. – Som ofvan

Å afdikningsbolagets vägnar:
A. H. Möller.
ordf.

Justeradt:
Victor Schnell, Gust. Pettersson.

Antages: J. Ant. Andersson.

Rätt afskrifvet betygar
Ex officio
A H Möller.

1280/93

Afskrifter

479/52 Bref D:n

Resolution.

Konungens Befallningshafvande har tagit ansökningen i öfvervägande; och finner, vid det förhållande att det ifrågavarande vattenledningsföretaget ej kan anses medföra sådan olägenhet, som omförmäles i 3 § uti Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m.m. den 31 December 1879, skäligt förklara att, derest trafiken å Hjo-Stenstorps jernväg icke i någon mån af företaget hindras eller jernvägen deraf eljest tager skada eller behöfver förändras, hinder från det allmännas sida ej mot företaget möter; skolande på sökandernes begäran vederbörandes ansökning om statsunderstöd för företagets utförande af Konungens Befallningshafvande med förord till Kongl. Maj:t i underdånighet insändas. – Marieholm i Landskansliet den 4 Juli 1892. – C. A. Sjöcrona

A. Sunnerholm

Stämpel Tre kronor.

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs Län, Mariestad.

Som infordrad förklaring i anledning af ett tillernadt afdikningsföretag berörande vattenskadade marker tillhörande Svärtan, Hjo Stad, Knäppeltorp, Åsen och Nygård i Hjo Stads- och landsförsamling, Kåkinds härad af Skaraborgs län, får Jernvägsbolagets Styrelse, under åberopande af den i 17 § utaf Sammanträdesprotokollet den 9 sistl. September, med vårt ombud träffad öfverenskommelse och för såvidt ombudets då utsagda vilkor i alla delar iakttagas och vår Baningeniör ej allenast i god tid före arbetet invid och utefter jernvägslinien begynner, derom underrättas, än äfven lemnas rättighet att kontrollera och öfvervaka detsamma derstädes och att bestämma de tider på dygnet då detsamma får försiggå så att jernvägstrafiken icke i någon mån af arbetet hindras samt att den närvarande bredden å jernvägsvallen ej genom dikningen förminskas, härmed förklara att från dess sida intet hinder må möta för företagets utförande.—

Tidaholm den 9 Juni 1892.—

För Hjö-Stenstorps jernvägs aktiebolag
dess styrelse C. Wennberg.

Rätt afskrifvet intyga:
A.H. Möller. F. Lidén
Stadsfogde, Hjö. au. Hjö.—

De i denna resolution af Konungens Befallningshafvande stadgade vilkor förbinda vi oss härmed, en för alla och alla för en, att fullgöra, försäkras, Hjö den 21 Oktober 1893.—

För Hjö Mossens Afdikningsbolag:
A.H. Möller. Victor Schnell Gust. Pettersson
F. Johansson L.J. Johansson

Att A. H. Möller, Victor Schnell, Gust Pettersson,

C. J. Johanſon och L. J. Johanſon i begges vår närvaro undertecknat förestående handling intyga, Hjo, ſom ofvan

F. Lidén
adr: Hjo.

P. Larsson
Poliskonstapel, adr: Hjo.

1280/93.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträde å Åkarp den 19de April år 1892 emellan delegarne i Hjo mossars m. fl. sankmarkers afdikning.

§ 1.

Närvarande voro: Stadsfiskalen A. H. Möller i Hjo, Förvaltare Oscar Johansson å Åsen, Patron Will. Schnell å Nygård, Gustaf Pettersson, Lambert Ström, C. J. Johansson samt L. J. Johansson alla i Svärtan. –

§ 2.

Den för sammanträdet utfärdade kungörelsen upplästes, bil. A.

§ 3.

Till ordförande utsågs enhälligt undertecknad, Möller.

§ 4.

Beslöts att företagets officiella benämning skulle vara: "Hjo mossars afdikningsbolag", hvilkens styrelse skulle bestå af 5 personer, för närvarande de vid sammanträdet den 9 September sistlidet år redan valde, nämligen: Stadsfiskal Möller, Häradsskrifvaren G. W. Gallander (afgått) i Hjo, samt Skollärare S. A. Svensson (afgått), kassaförvaltare, G. Pettersson och C. J. Johansson i Svärtan samt såsom suppleanter: L. J. Johansson och Lambert Ström äfven i Svärtan. –

§ 5.

I stället för Häradsskrifvare Gallander och Skollärare Svensson, hvilka afsagt sig förtroendet, utsågos för den förre Patron C. J. Fogelin å Hintzegården samt för den senare Patron W. Schnell å Nygård, kassaförvaltare. –

§ 6.

Beslöts enhälligt att för arbetets utförande lån ur odlingslånefonden skulle sökas enligt af Landtbruksingeniör S. A. Smedberg upprättadt förslag, med anledning hvaraf åt nämnde styrelse uppdrogs:

1° att hos Kongl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån ur odlingslånefonden till det belopp, hvartill vattenverkslösen, vattenafledningen, den större dikningen samt förrättningskostnaden äro beräknade eller 19,000 kronor;

2° att med Kongl. Maj:t och Kronan uppgöra kontrakt om arbetets utförande inom 5 års tid, räknadt från det år, då statslånet utfaller, och hvarigenom delegarne förbinda sig att med det statslån som erhålles, fullborda arbetet i enlighet med den uppgjorda och fastställda planen;

3° att uppbära och qvittera det statslån, som till arbetet erhålles på derför bestämda tider;

4° att till alla delar ombesörja arbetets utförande i enlighet med den deröfver uppgjorda och fastställda planen, dertill anskaffa nödiga materialier; att hålla erforderliga entreprenadauktioner för arbetets utförande på detta sätt, eller om ändamålsenligare pröfvas, utlemna det på accord; att å våra vägnar upptaga lån för förrättningskostnadens bestridande samt arbetets bedrifvande intill dess statslånet utfaller;
att af delegarne utdebitera och uppbära medel för arbetets och underhållets bedrifvande samt de upptagna lånens inbetalning;
att öfver alla inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper samt att tills vidare tillse, att underhållet af afloppskanalerna blifver ordentligen handhaft; att till biträde för

arbetets kontrollering antaga den person, som af styrelsen anses lämplig med hvad mera som kan erfordras för verkställigheten;

5° Skulle någon af oss försumma att till arbetsdirektionen inbetala på derför utsatta tider till arbetets eller underhållets behöriga handhafvande utdebiterade medel, så eger arbetsdirektionen att på laglig väg utan vårt vidare hörande låta uttaga de försummade inbetalningarne;

6° För att besluta i bolagets ärenden kallas delegarne genom kungörelse, som tvenne söndagar å rad före sammanträdet uppläses i Hjo kyrka samt minst en gång inom samma tid införes i Hjo tidning, och hvarvid de som förfallolöst från så tillkännagifvet sammanträde uteblifva, få åtnöja sig med de närvarandes beslut; och afgöras alla frågor, hvarom delegarne ej äro ense genom röstning med enkel pluralitet, hvarvid hvarje delegare röstar för sin andel i företaget.

§ 7.

Af Rådman A. J. Pettersson i Björkestorp hade framställts att få tillgodogöra sig en del af det vid det gemensamma utloppets nedre ända midt för Björkestorps gård belägna möjligen disponibla fallet, samt uppdrogs med anledning häraf åt styrelsen att uppgöra med rådman Pettersson om vilkoren härför; dock beroende på, huruvida ej nedanför liggande vattenverksegare hade något häremot att invända samt att förslaget till denna uppdämning skulle uppgöras af Landtbruksingeniör Smedberg så att ingen skada skulle kunna tillskyndas ofvanför belägna egor, samt att i hvarje fall uppdämningstiden skulle inskränkas till den årstid, då i vanliga fall en ringa uppdämning skulle kunna i någon mån inverka skadligt –

§ 8.

Att justera dagens protokoll utsågos Förvaltare Johansson å Åsen samt Gustaf Pettersson i Svärtan.

Som ofvan
A. H. Möller

Justeradt:
Oscar Johansson, Gust. Pettersson.

Rätt afskrifvet betygar
Ex officio
A. H. Möller.

1280/93

År 1893 den 4 September inställde sig undertecknad Landtbruksingeniör i Hjo för att på begäran af Stadsfiskalen A. H. Möller derstädes verkställa besigtning å gräfningsarbetet för afdikning af s.k. Hjo stads mossar, och får jag nu med stöd af de gjorda undersökningarne afgifva följande utlåtande:

A. Det gemensamma utloppet. Ingen anmärkning å gräfningsarbetet än att några lösa stenar nedrasat.

B. Afloppet från Nygård. Vid punkterna IV–VII samt IX har en uppgrundning på 0,10 meter samt N:ris XVI–XVIII på 0,3–0,4 meter förefunnits, beroende af den djupare skärningen i sandlager, för hvilka sträckor, om detta finnes tillfälle, torfbeklädnad torde anskaffas, ett arbete, som dock ej kan utföras innan nästa vårflöde är afslutadt. I dyjorden anses insådd med råg och gräsfrö böra vara tillräcklig.

C. Diket åt Knappeltorp. Gräfningsdjupet fullt uttaget. Till följe af det jemförelsevis ringa vattenflödet kan nödvändigheten af släntarnas förstärkning tills vidare anstå eller räknas till framtida underhållet.

D. Diket ofvan N:o XVI.
Gräfningsdjupet lika med vid Lit B N:o XVI. Förstärkning af släntarna nödvändig.

E. Afloppet till N:o XII å Lit B. På det hela lika med Lit C.

F. Diket mellan Svartan och Hjo mossar. Gräfningsdjupet till fyllest. Nödvändigheten af förstärkning å släntarna lika med afloppet Lit C.

G. Afloppet från Mullsjödal. Något igenslammadt vid N:ris 1.2 och 3 – 0,15 meter samt
" " 6.7.8 och 9 – 0,10 meter. Torfbeklädnad å släntarna torde här vara mera nödvändig intill sandlagrets öfverkant, dock högst 1.0 meter öfver bottenlinien.

linien

H. Diket åt Swartån. En uppdämning af 0.15 meter förefans vid N:ris 3 och 4. För öfrigt lika med Lit C. Jernvägstrumman vid N:o 2 hade en öppning af endast 0,6 meter, hvilken vid sommarnederbördstillfällen torde vara fullt tillräcklig, men vid vinterflöden, till följe af snö och ispackningar tvifvelaktig.

Arbetet i sin helhet torde oafsedt dessa smärre anmärkningar anses såsom väl utfördt; och finnas å detsamma nedlagda, isynnerhet å hufvudafloppet, arbeten utöfver hvad den fastställda planen upptager.

Hjo den 11 September 1893.

O. S. A. Smedberg

Statens landtbruksingeniör.

Utfördt arbete, jemte vattenverkens kosten, för c:a 18200:

O. E.

1280/92

Vid den af mig den 4 i denna månad werkstälda besigtningen å arbetet för Hjo mossars afdikning befunnos de tvenne jernvägstrummorna öfver afloppen Litra B och H vara omlagda samt försedda med vingmurar åt strömsidan, och upplystes dervid att entreprenören af arbetet i sin helhet öfverlåtit trummornas omläggning åt banans ingeniör.—

Hjo den 11te September 1893.

J. A. Smedberg

Att ofvannämnde tvänne bantrummor äro omlaggda och godkända betygas

Hjo den 25 Oktober 1893.

A. W. Frick

Trafikchef och Baningeniör vid Hjo-Stenstorps jernväg—

Enligt oss denna dag företedda räkenskaper utvisa dessa att kostnaderna för Hjö Mossens Afdiknings-Bolags arbeten utgöra Kr 20569.30. intygas

Hjö den 30 Januari 1896

Josef Bromgren
Bankkassör
adr Hjö.

Rudolf [illegible]
Bankkamrer
Adr. Hjö

1/94

Till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

I anledning af den anmärkning, som vid granskningen af kontraktshandlingarna angående afdikning och odling af mark, tillhörande Hjo stad med lägenheten Åkarp samt hemmanen Svartån, Åsen, Nygård och Knappstorp i Hjo landsförsamling gjorts därom, att arbetsdirektionen icke styrkt sin behörighet att å intressenternas vägnar teckna ansvarsförbindelse för fullgörandet af de vilkor som föreskrifvits för arbetets utförande från det allmännas sida – härvidlag Hjo–Stenstorps Jernvägsbolag – får Styrelsen för afdikningsbolaget vördsamt hänvisa till det handlin garne bilagda protokollet vid sammanträde med delegarne den 19 April 1892, deri det bland annat stadgats, att desse åtagit sig och åt styrelsen uppdragit att till alla delar ombesörja arbetets utförande i enlighet med den deröfver uppgjorda och fastställda planen, och då i denna jemväl ingår vilkoret från det ännämnas sida, har styrelsen icke tänkt att taga den ifrågavarande ansvarsförbindelsen, hvilken äfven är en af de många betingelserna för arbetets ombesörjande och utförande i enlighet med planen.

Men för att ytterligare undanröja det anmärkta hindret får styrelsen härjemte bifoga intyg från jernvägsbolaget, att Afdikningsbolaget redan fullgjort alla sina skyldigheter mot det förra bolaget utan att detta därigenom förorsakats någon skada, och vid detta förhållande lärer den anmärkta ansvarsförbindelsen icke hafva någon slags betydelse utan kan och må kunna helt och hållet annulleras.–

På grund af det nu anförda hemställer styrelsen vördsamt, att intet vidare hinder måtte förefinnas för det beviljade statslånets utanordnande, synnerligast som, enligt Landtbruksingeniören S. A. Sundbergs med handlingarne förut insända bevis, bolaget till sin helhet redan verkstäldt afdikningsarbetet.

Hjo den 20 December 1893.

För Hjo Mossars Afdikningsbolag.

A. A. Möller.