



Akt nr:

R-E1a-1439

AU$R-E1a-1439

3934-20

R 20-1439

R 20-1439

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN 1952
DIARIE Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar rörande

Gamla Ätrans vattenavledningsföretag av år 1951

uti Vartofta-Åsaka och Vårkumla s:r av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län upprättade vid syneförrättning år 1951 av

Carl Berner
Lantbruksingenjör

Handlingar rörande

GAMLA ÄTRANS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1951

uti Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar

av Skaraborgs län samt

Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län

upprättade vid syneförrättning år 1951 av

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Innehåller 174 paginerade sidor

1 översiktskarta

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll vid syn-
förrättning enligt ut-
tagsdelar rörande lan-
läggning av väg till
fastighet Åkeran ny-
bildning, avd II inom Ös-
tagata, Åsaka och Berbenna
socknar av Skaraborgs län
samt Tanda och N. Vings
socknar av Älvsborgs län

År 1950, den 5 april, inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman, jämte nedan upptagna biträdande synemän i Östa-
tagata sockenstuga för att handlägga förrättningen i fråga.

Kungörelse om sammanträdet hade dels anslagits i socken-
kyrkorna (bil. C 1-4), dels varit införd i Falköpings tidning (bil. C 5).

Underrättelse om sammanträdet hade därutom översänts till
dessa sakägare enligt förteckning (bil. C 6).

Närvarande voro:
av sökandena till förrättningen:
Karl Dahl
Henning Dahlgren
Gunnel Fredriksson

av övriga sakägare:
Kronofogden Bertil Ekberg såsom representant för Kronan
Klas Johansson " " " Fastighet (bil D 1)
Överkonstapel S. Nilsson såsom representant för Väghållningen (bil D 2)
Erik Pettersson
Karl Gudjonsson
Ivar Ågren

Mattias Andersson
Lars Johansson, Spångjärde
Lars Johansson, Nolg. Öja
Olof Persson
Folke Andersson
Hj. Gustafsson, Storegärde Öja
Folke Johansson
Axel Hyltin
Erik Bohman
Sven Neuman
Hj. Gustafsson, Gräsmyra
Gust. Ekenberg

Såsom biträdande expeditör hade undertecknat sig skiftesgodemännen Gunnar Larsson och Lars Johansson

§ 1.

Ansökningen (bil. A) och förordnandet (bil. B) upplästes.

§ 2.

Jämväl syneprotokollen hade ingen anmärkning föranlett.

§ 3.

De anbud, som upptagits i samband med utförandet av stadsplaneregleringen, avd. II, hade endel ännu icke ingått definitivt, emedan upphandlingen av anbuden ännu icke fullständigt och fastställts av Kungl. Fastighetsregleringsnämnden underkastats kontroll av underhållet. Då emellertid på grund av klarhetens skäfning ej ens en preliminär uppskattning endast gamla förslaget av år 1916 skulle kunna tillräcklig för fastighetsmyndighet av full tydlighet betydande avsevärda delar av det gamla förslaget, hade den syneförrättning begärts. Förrättningsmannen fann, att förslag skulle upprättas för erforderlig fördjupning av anbuden att utföras samtidigt med stadsregleringen.

För att kunna erhålla en uppfattning om möjligheterna till fördjupningen och kostnaderna för densamma hade genom fastighetsnämndens försorg upprättats av anbuden skett, begärd uppdragning av anbuden, i vilken utförandet skett och infogats i de gamla planhandlingarna.

Med ledning av undersökningsresultaten hade preliminärt förslag till fördjupningen upprättats. Jämte kostnings- och fördjupningsförslaget hade kostnadsberäkning och kommande fastighetsregleringen en redogörelse för dessa beräkningar. Det nyligt approverade statliga fastighetsbokföringen ifråga om fördjupningen både även berörts, och kommande en redogörelse för denna.

Denna kostnadsberäkning upptog bl.a., att fördjupningen medförde ökade 75 + 50 skulle kosta sig betydligt billigare än omförd kommande ökade.

§ 4.

Beträffande djupbrons medelande förutsättningsmännen att den belastade kostnaden c:a 0.85 m. under omgivande lägsta bottenläge. Förrättningsmännen ansåg, att på den sträckning med bibe-

hållande av gamla bron det alltför riskfyllt för att kunna utföras. Stöttigen bestode 2 st. 1.5 m:s bulvaner utställegen mellan land-fästena. Då bron hade att först bullerhistorisk värde, ehuru den var byggd så sent som år 1863, hemde beslutas, att rivning av bron ej skulle tillåtas av riksantikvarieämbetet. Skulle någon protest från detta håll ej framkomma, var det lämpligt, att ny bro byggdes utskaftad gamla bron, vilken i så fall skulle rivas. Berörande fördelningen av kostnaderna för nya bron hemde ej beslut fattas då frammanträdet ansåg, att förrättningen saknar behörig ställning till denna fråga. Förrättningen skulle även kontakta landsantikvarien för att få förklaringsbesked om hans inställning till gamla bronos bevarande. Om gamla bron ej kunde skyddas, funnes även den möjligheten att bibehålla denamedan bron byggs av betong vid södra om gamla bron c:a 20 m. åt söder.

Delägarna i torrläggningsföretaget ansåg, att bron var av farlig trafikfälla och att gamla dålig beskaffenhet, varför densamma borde rivas och helt ny bro uppföras med samtidig upprätning.

Berörande önskemålet att förrättningen skulle fortsättas med upprättning av ägoplan, ändamål m. m. Ansåg Gjabron skulle bibehållas, borde saken underställas länsstyrelsens i länga av dispensen av företaget enligt förrättningsmännen

§ 5. från arbetsutskottet.

Beträffande övriga av företaget berörda broar anförde:

1) byxelbron i södra änden av företaget borde ej av fördjupningen men bedömdes fördjupas något enligt företaget

2) Upsängen vid plat 108 hemde slopas.

3) Upsängen vid c:a 103 dm erfordrlig men hade såsom bland bl. bland Gjap, att ägom. mellanrummet ej ansågs erforderligt

4) Ägrönbron vid 90+37 bedömde ej behöva slopas på grund av fördjupningen

5) Ägrönbron vid 90+25 byggdes omkring år 1947. På den tid för senast hölls hade ägarna för att ens tillåta rivning enligt gamla fördelningen ansåg, att företaget ej skulle belasta med ägarnas kostnad för mellanbron

6) Ägobrun vid 86 kunde ombyggas på grund av fördjupningen; då bron var av gammalt datum ansågs att ersättning för brons ombyggnade borde utgå till brons ägare (Ides Eder).

7) Ägobrun vid 51+79 kunde ombyggas på grund av fördjupningen då bron inpick i gammal kyrkogård som spång, ansågs att fastighet skulle ombygga densamma. Ersättning erhölles

8) Allmänningsbron vid H skulle ej ombyggas på grund av fördjupningen, dess tänkningen erfordrade av fördjupning med till bottenlinien.

§ 6.

Sakägarne avstod fri ersättning på grund av avlopps förbjudande.

Däremot skulle ersättning för vallarnas uppläggande utgå enligt syneförrättarnes bestämmande. De ersättningsbestämmelser, som gälla för gamla fastighet, bruka ej tillämpas på denna. Ersättningen för upplägganden är större på grund av tänkningen skulle därför utgå efter samma principer som vid dessa fastighet där ersättningsbestämmelserna gälla av resp. särskilt enligt syneförrättarnes bestämmande.

§ 7.

Några andra ersättningar förekommas ej.

§ 8.

Planering och bestämning av kanalens skulle verkställas såsnart erforderligt resultatet av dessa åtgärder, definitivt förslag till nya fastighet m. m. skulle delgivits sakägarne och tillfälle lämnats, inom bestämd tid, skulle anmärkningar göras i förhandlingsprotokollen samt tillfälle i tillämpningen. Underrättelse till berörde sakägare skulle då anses utgiven.

§ 9.

Skulle till protokollet anteckningar av arbetsföretagaren för gamla fastighet bruka följande sammansättning:
ordf: Karl Bodin, ledamöter: Erik Pettersson, John Johansson

Henning Dahlgren och Erik Svensson

§ 10

Som intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, vilket godkändes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Vattefta, Forke, den 5 april 1950

Karl Dahl.

Anton Johansson Gunnar Larsson

Kalvome 15 Kalvome 34

År 1951, den 26 juli, inställde sig åtta förmånsrätterna i samma plats för att fortsätta förrättningen i fråga.

Kungörelse om sammanträdet hade dels anslagits i socknens kyrkorna (bil. C 7-10), dels varit införd i Folkspings tidning (bil. C 11).

Underrättelse om sammanträdet hade dessutom översänts till kända sakägare enligt förteckning (bil. C 6).

Närvarande voro:
av sökandena till förrättningen:
Karl Dahl
Filip Jonsson
Fredrik Dahlberg genom Gunnar Nordström
Henning Dahlgren

av övriga sakägare:
Kungl. Fastighetsstyrelsen genom Fastighetsförvaltaren Axel Ekberg
Ellesteds pastorats kontraktsstyrelse genom Klas Johansson enligt fullmakt (bil. D 3)
Erik Pettersson
Erik Jansson
Ivar Lyrén
Sven Johansson
Karl Gudmundsson
Arne Johansson

Erik Fredriksson

Johan Fredrik Nemans Dödsbo genom Son Nemans
enligt fullmakt (bil. D 4)

Erik Boman

Alfred Gustavsson

Emanuel Jonsson, ägare till Smeds Stommen 5 16

Karl Andersson

Nils Larsson

Oskar Johansson

Alfred Gustavsson

Axel Lidén

Viktor Fredriksson

John Henrik Johansson

Emanuel G. M. Lundkvist

Olof Person

Ecklesiastikförvaltningen i Kristinehamns Län genom Landshövding
Ivar Carlsson enl. fullmakt (bil. D 5)

§ 11.

Kungl. Domänstyrelsen hade i därom upprättad förening (bil. E') förenat sig med förbundsmen till ersättningen. Detsamma hade genom särskild förening (bil. E 2-4) skett beträffande Olof Johansson, Lemnå, Sven Villhelmsson och Nils Lyxegren, Kolbacka torp samt Albin Andersson, Öja.

§ 12.

Lämnade förrättningsmännen en redogörelse för de sedan förrättningen verkställda förrättningsåtgärderna förenade förrättet.

§ 13.

Redogörelse förrättningsmännen för upprättat förslag till genomförande av nya förrättet samt för kostnadsberäkningen beträffande skäl till gamla förrättets kännande samt nya förrättets utförande innefattande för de ersättningar, som syneförrättningsmännen ansett skola utgå.

§ 14.

Värdering av skogarna hade av syneförrättningsmännen verkställts. De med ledning av denna värdering beräknade bidragsbelopp för resp. fastigheter bestämda av nya förrättet upptagas. Vidare lämnades en redogörelse för det av syneförrättningsmännen tillämpade förfaringssättet vid bestämmandet av fördelningen beträffande förrättets kostnader. En kostnadsfördelningsförslag upprättades resp. fastigheters beräknade kostnad för hela förrättet samt fastigheternas procentiska andelar i kostnaderna samt i framtida underhållet av det gemensamma förrättet.

§ 15.

Syneförrättningens utlåtande uppläses.

§ 16

Till arbetsstyrelse för ~~sjätte~~ delen av femte distriktet valdes:
såsom ordförande: lantbrukaren Karl Bodin, Stadshemmet per Vretsta
" ledamöter: Erik Pettersson, John Johansson, Hemming Dahlgren
och Eric Johansson
" suppleanter: ~~Karl~~ Pettersson och Gust. Ekenberg

Arbetsstyrelsens ordf. fick i uppdrag:
att skrifva och förvara förhandlingsprotokollen
att ansöka om stadfästelse till företaget
att jämlikt underrätta kronofogden och övriga arbetsberörda
myndigheter om beslutet och i öfrigt vidtaga de åtgärder som
erfordras för företagets verkställande och allmänna säkerhet
samt tillse och lagligen fördela uppkommande arbetsskyldighet
Arbetsstyrelsen fick i uppdrag att tillvarata företagets rätt jämväl
utanför socknen samt i öfrigt vårda för företaget nödiga angelägenheter.

§ 16.

Delägarne uttalade sig tillfredsställt för att förrättningsdokumenten skulle bliva kvarblandt de till företaget hörande och fick arbetsstyrelsen i uppdrag att ingå till Kongl. Lantbruksstyrelsen med framställning härom.

§ 17.

Som intet vidare förekom, uppläste dagens protokoll, hvilket godkändes, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Vretsta-Kyrkby den 26 Juli 1901.

Carl Bodin

Hjalmar Johansson Emanuel Larsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

10

Bil. B 2

E.D.nr 48-49-1949.

Förordnande.

Bifogade förordnande av den 1/2 1945 transporteras härigenom å lantbruksingenjören Carl Berner, Jönköping. Mariestad å landskansliet den 25 juni 1949.

Carl Mannerfelt

C.E.Carlsson

6

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 17 - 49
1945

11
Bridgtan

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 MAJ 1949
Diarie Nr D 406

Bil. B 1

LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1/2 1945.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Besök 9/8 48.
Åtgärder på ägorna och utöver vad i Björbergs byn förekommer. Förmarkerna ej gjorda.
Nyavsyn med besvär sålägganden äro klara till slutet av 1949.
Ansvarande ordf. i gamla förbundet: Karl Bodin

E.D 17-49 1945 E.D 48-49-1949

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 1-FEB. 1945

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Bil. A

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stenshalmen m. fl. i Vartofta-Åsaka m. fl. socken av Skaraborgs och Älvsborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vartofta

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Anders Åkerskog Karl Bach

adress Stenhuggården Stackhlunda

pr Vartofta

Telefon: Åkaby 65

Vartofta den 30/1 1945

Anders Åkerskog

✓ Karl Bach	Stackhlunda Vartofta
✓ Henning Dahlgren	Öjevalla Vartofta
✓ Gunnar Arvidsson	Gn Storegf Vartofta
Filip Jansson.	Gn Storegf Vartofta.
✓ Emil Johansson	Västgårdsgård Smula

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 31 januari 1945.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTEC[illegible]NG

över fastigheter, som väntas bliva [illegible]taget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Öja Valla	Hemming Dahlgren
Åkerlunds gårdar	Anders Åkerlund
Svarta Västgöta gården	Emil Johansson
Stockslunda	Karl Berg
Öja 2 Storegård	Gunnar Arvidsson
Öja Storegård	Filip Jansson
Öja Storegård	Alfred Gustafsson
Åsaka Bondeg	K. A. Lundquist
" "	Ernst Jansson
" Brog	Alex Ferm
" Nolg	Erik Fagerlin
" "	M. Samuelsson
" "	F. N. Gustavsson
Åkatorp	Br. Åkerlund
Löckefala	J. Broberg
Stenkholmen	Frida Johansson
Björkholmen	David Jonsson
"	K. Granlund
Grännarp	A. Gustavsson
Slättäng	F. Neiman återbkar
Slättäng	Erik Bohman

m fl.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

Bil. C[1].

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering, avd. II" inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola onsdagen den 5 april 1950 klockan 11.30.

Delägarna i ovannämnda avd. II, ägare till broar och trummor över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping, den 15 mars 1950

Carl Berner.

Anslagen i laga ordning i Vartofta-Åsaka sockens kyrka söndagen den ....19. mars..1950, betygar: ....Eg. A. Sandstedt Kommun.

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C 2

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering, avd. II" inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola onsdagen den 5 april 1950 klockan 11.30.

Delägarna i ovannämnda avd. II, ägare till broar och trummor över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping, den 15 mars 1950

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Vårkumla sockens kyrka söndagen den 19 mars 1950, betygar: Ruth Larsson kh.

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C 3.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering, avd. II" inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola onsdagen den 5 april 1950 klockan 11.30.

Delägarna i ovannämnda avd. II, ägare till broar och trummor över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping, den 15 mars 1950

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Smula sockens kyrka söndagen den 19 mars 1950, betygar: K. Strandell

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C 4.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering, avd. II" inom Vartofta-Åsaka och Värkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola onsdagen den 5 april 1950 klockan 11.30.

Delägarna i ovannämnda avd. II, ägare till broar och trummor över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping, den 15 mars 1950

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Norra Åsarps sockens kyrka söndagen den 19 mars 1950, betygar: K. Strandell

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C5.

Kungörelse införd i Falköpings-Tidning den 18/3 1950.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande ytterligare torrläggning av markerna till företaget »Ätrans reglering, avd. II» inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola onsdagen den 5 april 1950 klockan 11.30.

Delägarna i ovannämnda avd. II, ägare till broar och trummor över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 15 mars 1950.

Carl Berner.

Bil. C 6

F ö r t e c k n i n g

över personer och myndigheter, till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syneförrättning enligt vattenlagen för ytterligare torrläggning av marker tillhörande "Ätrans reglering, avd. II" inom Vartofta-Åsaka m.fl. socknar inom Skaraborgs och Älvsborgs län, avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 16 mars 1950:

Länsstyrelsen i Skaraborgs län	Mariestad
Vägförvaltningen i " "	"
Boställsstyrelsen i Yllestad, Näs, Vistorp, Vartofta-Åsaka och Kälvene Pastorat	Kättilstorp
Falköpings tidning	Falköping
Lantbrukaren Karl Badh	Vartofta
Pastorsämbetet i Vårkumla socken	"
" " Vartofta-Åsaka socken	"
" " Norra Åsarps "	Åsarp
" " Smula " (Norra Åsarp)	"
Skiftesgodemannen Gunnar Larsson, Ramsgården	Kälvene
" Arthur Johansson, Trädgården	"

Jönköping, den 16 mars 1950

Underrättelser avlämnade på posten den 5 juli 1951:

Lantbrukaren Bengt Bengtsson,	Bredened,	Å s a r p
" Hugo Claesson,	"	"
" Martin Andersson,	"	"

Lantbrukaren	Karl Johansson,	Bredened,	Åsarp
"	Erik Gustavssons dödsbo,	"	"
"	Erik Johansson och Ester Naemi Johansson	"	"
"	Johan Alfred Reinhold Pettersson, (Erik Pettersson	Bredened Traneg.	Åsarp
"	Erik Larsson,	"	"
"	Ernst Jonsson	"	"
"	E.V. Johansson,	"Kolbrandstorp	"
"	Ivar Ågren,	"L. Bergsg.	"
"	Gilbert Wahnberg el. Johan E. Gustafsson ägare av Bergsgården 2[2]	Bredened,	"
"	Sigurd Wahnberg,	"	"
"	Alvar Eriksson,	"	"
"	Nils Lagergren,	Kolbrandstorp,	"
"	Alice Ingeborg Andersson,	"	"
"	Adolf Willman Andersson,	"	"
"	Sven Willmansson,	"	"
"	Tage Johansson,	Smula, 6'	"
"	Karl Andersson,	" Björnsg.	"
"	Martin Larsson,	"	"
"	Arne Johansson,	" Spångården	"
"	Ernst Andersson,	"	"
"	Erik Fredriksson,	"	"
"	Emil Johansson,	Smula Västgötag.	"
"	Johan Fredrik Neumans dödsbo,	Slättäng,	Vartöfta
"	Erik Boman,	"	"
"	Alfred Gustavsson,	Gränarp,	"

Gunnar Jonsson

Smula

Lantbrukaren	Karl Granlund,	Billsholmen,	Vartofta
"	David Jonsson,	"	"
"	Karl Andersson,	L.Fagerås,	"
Domänintendent	Bertil Ekberg,	Dagsnäs,	Störa Bjurum
Bröderna	Andersson,	Åkerholmen,	Vartofta
Lantbrukaren	Klas Ceder,	Svensholmen,	"
"	Oskar Johansson,	Öja,Nolgården,	"
"	Albin Andersson,	Öja Lillegården,	"
"	Filip Jansson,	Öja,	"
"	Sixten Nyström,	"	"
"	Alfred Gustavsson,	Öja Storegården,	"
Fru	Carola Arvidssons dödsbo,	Öja "	"
Lantbrukaren	Karl Johansson m.fl.	Öja Nolgården,	"
"	Axel Hulin,	" "	"
"	Viktor Fredriksson,	" Lillegården	"
Hemmansägarna	Frida Elisabeth Johansson,		
	Jóhn Henrik "		
	Karl Hilmer "	Svensholmen,	"
Lantbrukaren	Henning Dahlgren,	Öjevalla,	"
"	Karl Badh	Stackslunda,	"
"	Gustav o.Sven Åkerskog,	Åsakatorp,	"
"	Erik Badh,	Åsaka Stenhusgården,	"
"	Johan Viktor Broberg,	Lockefalan,	"
"	Lennart E.V. Lundkvist,	Åsaka Bondegården,	"
"	Olof Alexander Ferm,	Åsaka Brogården	"
La "	Agnes Elisabeth Gustafsson,	Nolbacken,	"

Lantbrukaren	Mattias Samuel Samuelsson	Åsaka Nolgården,	Vartofta
"	Märta Matilda V.Andersson,	Åsaka Kockgården,	"
"	Ragnar Folke Isak Andersson,	" Skrivareg.	"
"	Per August Hallberg,	Åsaka Kockgården,	"
Boställsstyrelsen i Yllestads Pastorat,			Kättilstorp
Lantbrukaren	Torsten V.Anderssons dödsbo,	Öjevalla Lövö,	Vartofta
"	Gustaf Lennart Olander,	Lövbacken,	"
Skräddaremästare	Johan Ljunggren,	Öjevalla,	"
Lantbrukaren	Sanfrid Andersson, m.fl.	Fridhem,	"
Trädgårdsmästare	Anders Olof Gustafsson,	Nolgården,	"
Lantbrukaren	Erik Anton Gustafsson,	Landsvägen,	"
Lägenhetsägare	Oskar Evald Thim,	Nolgården,	"
"	Nils Emil Gilbert Ström,	Hulegården,	"
"	Arne Sandberg,	Bredened	Åsarp
Skiftesgodemannen	Gunnar Larsson,	Ramsgården,	Kälvene
"	Arthur Johansson,	Trädgården,	"
Pastorsämbetet i Vårkumla socken			Vartofta
"	i Vartofta-Åsaka socken,		"
"	i Smula socken		Åsarp
"	i Norra Åsarps socken,		"
Falköpings tidning			Falköping
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			Mariestad.
"	i Älvsborgs län		Vänersborg

Jönköping den 5 juli 1951

Carl Borell.

Bil. C7

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering avd. II" och omgivande marker inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län, dels kostnadsfördelning mellan ovannämnda gamla och nya företag kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola torsdagen den 26 juli 1951 kl. 11.30.

Ägare och innehavare av ovannämnda marker, belägna omkring s.k. gamla Ätran med sidotillopp, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Ätran samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 4 juli 1951

Carl Berner.

Anslagen i laga ordning i Vartofta-Åsaka sockens kyrka söndagen den 8/7 1951, betygar: E. G. A. Sandstedt, v. pastor

Anhålles om kungörelsens anslagning och återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C 8

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering avd. II" och omgivande marker inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län, dels kostnadsfördelning mellan ovannämnda gamla och nya företag kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola torsdagen den 26 juli 1951 kl. 11.30.

Ägare och innehavare av ovannämnda marker, belägna omkring s.k. gamla Ätran med sidotillopp, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Ätran samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 4 juli 1951

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Vårkumla sockens kyrka söndagen den 8 juli 1951, betygar: Rune Larsson kk.

Anhålles om kungörelsens anslagning och återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C 9.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering avd. II" och omgivande marker inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarp socknar av Älvsborgs län, dels kostnadsfördelning mellan ovannämnda gamla och nya företag kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola torsdagen den 26 juli 1951 kl. 11.30.

Ägare och innehavare av ovannämnda marker, belägna omkring s.k. gamla Ätran med sidotillopp, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Ätran samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 4 juli 1951

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Smula sockens kyrka söndagen den 8/7 1951, betygar:

Anders Karlsson

Anhålles om kungörelsens anslagning och återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C 10.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid synefförrättning enligt vattenlagen rörande dels ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering avd. II" och omgivande marker inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län, dels kostnadsfördelning mellan ovannämnda gamla och nya företag kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola torsdagen den 26 juli 1951 kl. 11.30.

Ägare och innehavare av ovannämnda marker, belägna omkring s.k. gamla Ätran med tidotillopp, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Ätran samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 4 juli 1951

Carl Berner.

Anslagen i laga ordning i N. Åsarps sockens kyrka söndagen den 8/7 1951, betygar: Anders Karlsson

Anhålles om kungörelsens anslagning och återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingenjör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C[11].

Kungörelse införd i Falköping - Tidning den 7/7 1951

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels ytterligare torrläggning av markerna till företaget »Ätrans reglering avd. II» och omgivande marker inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län, dels kostnadsfördelning mellan ovannämnda gamla och nya företag kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola torsdagen den 26 juli 1951 kl. 11.30.

Ägare och innehavare av ovannämnda marker, belägna omkring s. k. gamla Ätran med sidotillopp, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Ätran samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 4 juli 1951.

Carl Berner.

Bil. D[1].

Utdrag ur protokoll, fört vid ord. pastorats-
& kommun med Ullervads pastorat hållen i
Ullervads Jobsbrokala onsdagen den 28 dec 1949

§ 1.

Till pastoratsstämmoordf för år 1950 att vårda vid
syner och sammanträden, som berörа pastoratet valdes
nämndemannen Claes Johansson Trätegården Hälvene
Helgs Hälvene 4.

— — — — — — — —

§ 8.

Till att justera dagens protokoll valdes kommunalarb.
herr Gottfrid Johansson Trätorked.

Vad som anmäldes:
Olle Johansson
Sekr.

Justerat:
S Helgatan
Gottfr. Johansson

Protokollet i laga ordning: Ullervads
pastorat den 1 jan 1950 S Helgatan
kyrkoherde

Rätt utdragit bestyrkes
Ullervads den 18 mars 1950
S Helgatan
pastoratskommunens ordf.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1171-43/50

Ls/MJ

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering, avd.II" inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 21 mars 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Herr Klas Johansson
Fälsegården Kälvene

Som partsombud för Ullevads kallar Vi kamrer Erik Gustavsson Ekeby vid i denna stund omständlig Synefaförrättning

Ullevad den 7 juli 1951

Erlagt av
ovt: Ullevads partsombud och partsombudskommun.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande dels ytterligare torrläggning av markerna till företaget "Ätrans reglering avd. II" och omgivande marker inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län, dels kostnadsfördelning mellan ovannämnda gamla och nya företag kommer att hållas i Vartofta-Åsaka småskola torsdagen den 26 juli 1951 kl. 11.30.

Ägare och innehavare av ovannämnda marker, belägna omkring s.k. gamla Ätran med sidotillopp, av överfarter över avloppen, av vattenverk i Ätran samt övriga sakägare kallas till sammanträdet, vid vilket även arbetsstyrelse för företaget kommer att väljas.

Jönköping den 4 juli 1951.

Carl Berner
Lantbruksingenjör

Bil. D[4].

Fullmakt

För Sam Neiman Slättäng, Bårkunda.
Härstyrka att vid sammanträde med "Trans
reglering avd. 4" i Karlstad - Arvika mejeriola
torsdagen den 26 juli 1951 kl 11.30 föra vårs
talan och utöva vår tillkommande rösträtt

Slättäng den 25 juli 1951

Holger Neiman
Berittmas

Nils Neiman

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
Dnr 3927-43/51

Bil. D 5.

Fullmakt.

Vägmästaren i vägmästarområde P.5 , Sven Carlsson , befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende ~~förrättning för~~ torrläggning av mark till företaget "Ätrans reglering avd.II" och omgivande marker inom Smula och N.Åsarps socknar, Älvsborgs län,

utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 9 juli 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

L.A.Wallmark

/ G.H.Willebrand

D 105
1950

Bil. E'

F ö r e n i n g.

I egenskap av ägare till Åkerholmen 1[4] i Vartofta-Åsaka socken av Skaraborgs län får Kungl. Domänstyrelsen härmed förena sig med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser torrläggning av mark till företaget Ätrans reglering avd. II inom Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län.

Avsikten med denna förening är upptagande av ett sidotillopp till s.k. gamla Ätran för torrläggning av mark till Åkerholmen, Öja, Svensholm m.fl. i Vartofta-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Dagsmås den 19. febr. 1951

Enligt uppdrag: (se bil.)

Domänintendent.

Vittnesord:

Lantbruksingenjör C. Berner, Jönköping.

Avskrift.

J:2056
d. 2/2 1951

Föredragande:
Eric Wiberg.

84

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen, berörande kronoegendomen Åkerholmen 1^4 i Vartofta-Åsaka socken.

I en av Eder till Kungl. domänstyrelsen överlämnad skrivelse av den 20 januari 1951 har lantbruksingenjören C. Berner, Jönköping, föreslagit, att kronan såsom ägare till rubricerade egendom skulle ställa sig som sökande till en pågående syneförrättning, avseende fördjupning av gamla Ätran, för att vid förrättningen även måtte behandlas frågan om uppgrävning av ett sidotillopp till nämnda å för torrläggning av mark, tillhörande kronoegendomen med flera fastigheter.

Styrelsen är villig att i sådant syfte ställa sig som sökande till förrättningen och bemyndigar härmed Eder att underteckna därför erforderlig handling. Ett av lantbruksingenjören uppgjort förslag till förening bifogas. Tillika anhåller styrelsen, att utlåtandet vid förrättningen måtte delges styrelsen i god tid innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår.

Styrelsen erinrar om vad som enligt DRS M. 4 ankommer på Eder i fråga om sökande av statsbidrag och avgivande av förslag till arrendeförhöjning. Stockholm den 2 februari 1951.

Kungl. domänstyrelsen

Erik W. Höjer

/Eric Wiberg

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Ruuskanen

Bil. E.2

Förening

Undertecknad, ägare av Smula 6' i Smula socken av Älvsborgs län, förenar sig med övriga sökanden till den förrättning, som avser tvångsgyning av mellan tillkommande Smula och Bredens byar i Smula socken av Älvsborgs län samt Öja m.fl. byar i Varbofta-Åtaks socken av Skaraborgs län.

Jag avser med denna förening upptagande av sidoavloppet från pälar 140=94+17 - pälar 151+20.

Smula, på Stugu den 2 maj 1950.

Inge K. M. Johansson.

Vittnen: Carl Svensk
Hilma Johansson Gunnar Larsson

Bil. E3

Undertecknade, ägare av 1/16 mtl Kolbäcksbyn 12 och 1/4 mtl Kolbäcksbyn 13 uti Smula socken av Älvsborgs län, förenar sig med övriga sökanden till den förrättning, som avser tvångsgyning av mellan tillkommande Smula och Bredens byar i Smula socken av Älvsborgs län samt Öja m.fl. byar i Varbofta-Åtaks socken av Skaraborgs län.

Vi avser med denna förening upptagande av sidoavloppet från pälar 180=84+64 - pälar 186+71.

Kolbäcksbyn, på Stugu den 2 maj 1950.

Sven Villmansson. Nils Lagergren

Vittnen: Carl Svensk
Hilma Johansson Gunnar Larsson

Bil. E 4.

Undertecknad, ägare av Öja Lillegård 1' i Varbyla-backa socken av Skaraborgs län, förnimmer sig med övriga tillhörande Smula och Berdem byar i Smula socken av Skaraborgs län samt Öja m fl. byar i Varbyla-backa socken i Skaraborgs län.

Jag avser med denna förening upptagande av avdoppet från pela 160 = 90+86 till pela 176+15

Öja, pr Varbyla den 2 maj 1910

Albin Andersson

Vittnesord:

Carl Grund.

Gustaf Johansson Emanuel Larsson

Bil. F.

37

Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Vid sammanträde den 5 april 1950 angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Stensholmen, Öja, Slättäng, Tranegården m.fl. i Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län konstaterades bl.a. att för övre delen av företagets utförande erfordrades ombyggnad av s.k. Öjabron. Övervägmästare Mattson, vägförvaltningens representant vid sammanträdet, framkastade därvid att motstånd mot gamla brons rivning möjligen kunde resas från riksantikvarieämbetet på grund av att bron eventuellt kunde hava kulturhistoriskt värde. Övervägmästaren utlovad att han skulle kontakta landsantikvarien för att få förhandsbesked om dennes inställning till saken. Meddelande härom skulle därefter omgående sändas till mig.

Då något dylikt meddelande ännu ej inkommit hit, vore jag tacksam om ett sådant snarast översändes.

Vore även av intresse att få reda på Vägförvaltningens inställning till brons ombyggande. Enligt vad jag kunnat finna utgör den nuvarande bron en svår trafikfälla, varför det kanske vore lämpligt ur trafiksynpunkt att i samband med torrläggningsföretagets utförande slopa den gamla bron, verkställa vägrätning och bygga ny bro nedanför den nuvarande.

Jönköping, den 21 april 1950

Carl Berner

Till VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN.

Beträffande Öjabron över gamla Ätran.

Landsarkivarie Ullenius har pr telefon meddelat, att han, därest ej stora extra kostnader uppstode för torrläggningsföretaget, helst såge, att Öjabron kunde bibehållas i sitt nuvarande skick. Något fornminne, som bör bevaras, torde dock bron knappast anses vara. Som jag framhöll i min skrivelse av den 21 april 1950, kan bron emellertid anses vara en farlig trafikfälla, varför det borde vara lämpligt att i samband med torrläggningsföretaget riva densamma och bygga ny bro nedanför den gamla. Detta torde väl i alla fall förr eller senare behöva göras i samband med vägrätning. En ny bro högst 40 m nedanför Öjabron skall hava en minsta bredd mellan landfästena av 4,50 m, överkanten av landfästenas bottenplattor ligga å höjden +5,23 eller lägre och överkanten av överbyggnaden ej lägre än å +7,40.

Därest emellertid Vägförvaltningen ej f.n. vill gå in för en ombyggnad, finnes även ett alternativ 2 för lösning av frågan, nämligen byggande av en rörtrumma under landsvägen c:a 25 m söder om Öjabron. Enligt av mig verkställda beräkningar behöver denna hava 1,50 m:s diameter och få ett inre bottenläge av +5,30 i förhållande till torrläggningsföretagets jämförelseplan. Av- och tillopp å båda sidor den nya trumman skulle av torrläggningsföretaget utföras med en bottenbredd av 1,0 m och släntlutningen 1:1,25 Då trumman ej ensam förmår avbörda högvattenmängderna utan skadlig uppdämning, skulle en del av högflodsmängden fortfarande avbördas genom Öjabron med av- och tillopp.

Rensningen i Öjabron skulle härigenom reduceras till en obetydlighet, i det att bottenläget därstädes skulle bliva +6,12, bottenbredden 2,0 m och släntlutningen 1:1,5. Detta innebär, att bottenläget i bron skulle förläggas 0,25 m högre än som fastställdes vid syneförrättningen år 1916 rörande Ätrans reglering.

Å bifogade ritningar över bron och och trumman är nyssnämnda alt. 2 angivet med röd beteckning. Planläget å fixpunkt å höjdläget +8,82 finnes även angivet.

På grund av bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 52§ får jag härmed anhålla om att snarast möjligt erhålla uppgift om Vägförvaltningens ställningstagande till de båda alternativen samt besked om, hur arbetet bör utföras ävensom huruvida Vägförvaltningen åtager sig hela kostnaderna för byggandet ifråga eller bidrag härtill från torrläggningsföretaget förväntas. I detta sammanhang vill jag framhålla, att den del av företaget, vars torrläggning är beroende av Öjabron, drager mycket höga grävningskostnader, som nätt och jämt torde täckas av båtnaden. Den tål därför ej nämnvärda extrakostnader, utan att risk för dess slopande uppstår.

Jönköping den 5 december 1950

Carl Jansson.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

40

Dnr 4272-43/50
Ls/MN

Lantbruksingenjören Carl Berner,
J ö n k ö p i n g.

Ang. bro över Ätrans gamla fåra vid Öja.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 december rörande rubr. får vägförvaltningen härmed meddela.

Åtgärder för förstärkning av bron vid Öja, eventuellt omfattande byggande av helt ny bro, komma att vidtagas men när detta kan ske är för närvarande omöjligt att göra något uttalande om. Bron är nämligen icke intagen i ombyggnadsprogrammet för länets broar.

Med hänsyn härtill och till nuvarande bros ålder, som enligt vattenlagens föreskrifter icke ålägger väghållaren någon skyldighet att deltaga, anser sig vägförvaltningen förhindrad att lämna något bidrag till byggande av rörtrumman. Skulle denna komma till utförande, förutsätter vägförvaltningen, att den utföres med sådan längd att sländtlutningen blir 1:1,5 och att skyddsräcke uppsättes.

Mariestad den 9 december 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1007-43/51
Ls/VH

Till
Lantbruksingenjören Carl Berner,
von Platensg. 42,
J ö n k ö p i n g.

Med återställande av ritning till trumma söder om den s.k. Öjabron över gamla Ätran får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen inget har att erinra mot densamma. Arbetets utförande skall ske under vägförvaltningens kontroll och skall kontrollantens anvisningar noga iakttagas.

Eftersom trafiken å vägen icke kan avstängas under så lång tid som trummarbetet kräver, skall dikningsföretaget anordna provisorisk överfart förbi trumman. Denna skall vara dimensionerad för minst 2.0 tons hjultryck och förbifartsvägen skall vara godkänd av vägförvaltningen, innan arbetet med nya trumman får igångsättas.

Om något år kommer vägförvaltningen sannolikt att bygga om den nuvarande "Öjabron". Om den nya bron kommer att utföras så att torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande mark kan utföras, fyller trumman intet ändamål och vägförvaltningen utgår från att under sådana förhållanden trumman får igenfyllas.

Mariestad den 21 mars 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Nils G. Lenas

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Angående Öja bro.

I anslutning till mitt sammanträffande med vägingenjör Högborg i går vill jag här nedan lämna de ur torrläggningssynpunkt erforderliga data rörande ombyggande av bron:

1) bron kan ombyggas med 2 st 1,5 m:s kulvertar,

2) inre bottenlägena å kulvertarna få ej förläggas högre än å +4,96 i förhållande till tidigare angiven fixpunkt vid bron å +8,82. Angivet bottenläge å kulvertarna ligger 0,30 m lägre än det föreslagna bottenläget å avloppet vid kulvertarna. Anledningen härtill är, att härigenom säkerställes en eventuell framtida fördjupning av avloppet, vilken icke av ekonomiska skäl kan tänkas gå djupare än till +4,96.

Massorna i gamla Öjabron erfordras enligt vägingenjör Högborg som fyllning för nya vägen, varför jag för torrläggningsföretagets del endast räknar med kostnaderna för fördjupningen i gamla bron samt givetvis hela avloppet ovan bron och nedom kulvertarna. Dessa senare skola enligt vägingenjör Högborg helt bekostas av Vägförvaltningen, som skulle utföra arbetet under innevarande år.

Vore tacksam få bekräftelse å ovanstående.

Jönköping den 25 april 1951

Carl Jonsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1570-43/51
H.K./R.H.

Lantbruksingenjören Carl Berner,
von Platensgat. 42,
J ö n k ö p i n g.

Angående Öja bro.

Åberopande Eder skrivelse den 25 april detta år får vägförvaltningen hemställa om yttrande över ett reviderat förslag till ombyggnad av Öja bro.

I ovannämnda skrivelse har föreslagits en dubbeltrumma, 2 st ∅ 1500 mm. På grund av den relativt stora bredden för denna typ erfordras emellertid avsevärda schaktningsarbeten. Vägförvaltningen vill därför föreslå att dubbeltrumman utformas med dels ett rör ∅ 2000 mm beläget med underkant på tidigare angiven höjd, dels ett rör ∅ 1000 mm beläget med underkant på högre höjd, förslagsvis + 6,10 m. (jämför bilagda skiss)

./.

Vägförvaltningen är även tacksam för uppgift om den beräknade höjden för högsta högvattenytan efter torrläggningsföretagets färdigställande.

Mariestad den 30 april 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag
Folke Högberg
Folke Högberg

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Har emottagit Eder skrivelse av den 30/4 51 med begäran om yttrande över reviderat förslag till ombyggnad av Öja bro medelst en 2.0 meters kulvert med inre underkanten å +4,96 och en 1,0 m:s kulvert med inre underkanten förslagsvis å +6,10.

De tidigare av mig föreslagna båda 1,50 m:s kulvertarna med inre underkanten å +4,96 äro speciellt med tanke på en framtida eventuell sänkning av bottenlinjen något att föredraga. För det nu aktuella torrläggningsförslaget blir det däremot endast en mycket obetydlig försämring genom det reviderade kulvertförslaget. Med hänsyn härtill och till att den eventuella framtida sänkningen av bottenlinjen troligen ej blir ekonomiskt genomförbar och säkerligen ej aktuell förrän efter mycket lång tid om ens någonsin, anser jag, att det reviderade förslaget kan godtagas. För att öka avbördningen av högvattenmängden, får jag dock föreslå att 1,0 meters kulvertens inre bottenläge förlägges å + 5,90.

Exceptionellt högvattenstånd vid trummans övre ände beräknas till +7,10 under förutsättning, att avloppet nedom trumman är tillfredställande underhållet enligt mitt nu aktuella förslag.

Jönköping den 2 maj 1951

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

46

Datum 14 juni 1951

Lantbruksingenjör Carl Berner
von Platensgatan 42
J ö n k ö p i n g

H.K./MN

Eder beteckning | Edert meddelande av den | Vår beteckning
1682-43/51

Ärende
Ang. Öja bro.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län får härmed meddela att vägförvaltningen godtager de i Eder skrivelse den 25 april 1951 anförda anordningarna beträffande ombyggnaden av ovannämnda bro, dock med beaktande av de revideringar som föranletts av senare skriftväxling i ärendet. I enlighet härmed skall vägförvaltningen helt bestrida kostnaderna för de nya trummorna. Massorna i gamla bron skola användas som fyllning för nya vägen.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

/Folke Högberg.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker kring s.k. gamla Ätran med sidotillopp uti Vartofta-Åsaka och Vårkumla socknar av Skaraborgs län samt Smula och N. Åsarps socknar av Älvsborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrläggningsområdets läge och omfattning.

Efter syneförrättning enligt dikningslagen avslutad år 1916 rörande Ätrans reglering torrlades, förutom markerna till avd. I kring "nya Ätran", vilken utgör den egentliga Ätran, även markerna kring "gamla Ätran" och ingingo i företaget som en helt självständig del kallad avd. II. Dennas avlopp hava på grund av bristande underhåll slammat igen betydligt, varför rensning av dessa kanaler erfordras. Då markerna sjunkit avsevärt, erfordras emellertid utöver en fullständig rensning enligt gamla förslaget även en fördjupning av de flesta av gamla företagets avlopp. Denna rensning och fördjupning kunna anses lämpligen böra utföras samtidigt. Nu ifrågavarande förrättning avser därför dels upprättande av förslag m.m. till det nya företaget, dels bestämmande av kostnadsfördelning m.m. mellan

gamla och nya företagen.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt ej ens efter en fullständig rensning enligt gamla förslaget kan torrläggas till fullt djup. Å plankartan har även medtagits sådana marker, som för sin torrläggning äro beroende av sådana sidotillopp till gamla företagets huvudkanal, vilka ej ingingo i detta företag, men som nu påyrkats upptagna.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande av vattenavloppen genom de vattenskadade markerna enligt de sträckningar, som angivas å plankartan med röda littera samt med för öppna avlopp dubbeldragna och för täckta avlopp enkeldragna röda linjer. Dimensioner och djup framgå av bifogade profiler och sektioner.

Å dessa hava även med streckade svarta linjer och svarta littera införts förslaget av år 1916. Å profilerna och sektionerna över de sidotillopp, som skola ingå i nya företaget, finnes dessutom med gröna linjer införd den rensning, som varit möjlig att genomföra för dessa sidodiken, därest gamla företagets huvudkanal varit rensad enligt 1916 års förslag. Beträffande nedannämnda sidodike $D-D^1-D^2$, sträckan D^1-D^2 har upptagande till röd bottenlinje alltså till fullt djup visat sig möjligt, därest

gamla företagets huvudkanal varit rensad enligt 1916 års förslag. Nämnda sträcka har därför i sin helhet hänförts till "rensning av sidodike".

De avlopp, som ingå i gamla företagets rensning äro:

Huvudavloppet O-N-M-L-K-I-H-G

Sidodiket m-m^1

" H-H^1

Av dessa ingå sträckorna O-N-M-L-K-I och nästan hela I-H i nya företagets förslag till fördjupning utöver rensningen.

De avlopp, som skola utföras för nya företaget äro:

Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-K-L-M

Sidodiket C-C'-C^2

" D-D'-D^2

" E-E'

Sträckan A-B utgör en del av stora Ätran, då nya och gamla Ätran strax nedom den i "nya Ätran" belägna Bredened kvarn sammanflyta vid punkt B. De grävningar, som föreslagits å sträckan A-B utgöras endast av borttagandet av en del bankar omedelbart nedom skärningspunkten i avsikt att i möjligaste mån bibehålla åns nuvarande vattenstånd vid punkt B. Någon grävning nedom A har däremot ej förealagits, då den dels blir dyrbar i förhållande till nyttan, dels risken för igenslamning av ån därstädes ej synes vara så stor. Genom avvägning vid dels exc. lågvatten, dels 1951 års ytterst exceptionella högvattenstånd av åsträckan mellan A och järnvägsbron belägen c:a 750 m nedom A har nämligen konstaterats

så pass gott, tämligen jämnt fall å vattenytan därstädes som resp. 0,75:1000 och 0,65:1000.

Bredened kvarn ligger som nämnts i "nya Ätran". Den ovanför kvarnen belägna verkdammen skiljes från "gamla Ätran" av en vall uppförd i samband med och delvis efter den på 1860-talet utförda uppgrävningen av "nya Ätran". Belägenheten å kvarnen, dess till och avlopp samt vallen framgå närmare av planritning. Över dammen och vallen finnes även profil och sektionsritningar upprättade. Av profilritningen över vallen framgå dels dess nuvarande krönhöjd, dels krönhöjden den 4/10 30 enligt uppmätning av Söderbygdens vattendomstol vid mål mellan kvarnägaren och 1916 års torrläggningsföretag om skadestånd för uppslamning i verkdammen. Jämföres de båda krönhöjderna befinnes, att nedre halvan av dammen låg högre 1930 än 1950, medan för övre halvan förhållandet var tvärtom. Största skillnaden var emellertid att år 1950 vid punkt 132 ett utskov var anordat vilket ej alls fanns år 1930. Vid jämförelse mellan å profilritningen ifråga inritade vattenstånd vid 1951 års exceptionella högvattenstånd och nuvarande krönhöjden framgår, att vallen vid stora flöden tjänar som skibord, så att stora vattenmängder avbördas över vallen ned till "gamla Ätran". På grund av de vid flod synnerligen höga vattenstånden ovan den för trånga landsvägsbron vid 136+20 (se profilen över vallen) avbördas även ganska stor vattenmängd ned till gamla Ätran från en efter år 1916 byggd landsvägstrumma belägen c:a 175 m norr om nyssnämnda landsvägsbro. Genom vattenståndsmätningar vid vårfloden 1951 och å dessa mätningar grundade vattenmängdsberäkningar hava dessa tillskott till gamla Ätrans naturliga vattenmängder med god

vid exceptionell flod i "nya Ätran".

tillförlitlighet kunnat konstateras t.o:a 9.0 resp. 1,5 m^3/sek./

Den väsentliga orsaken till tillskotten ifråga är de ökade vattenmängder i nya Ätran, som otvivelaktigt blevo en följd av 1916 års företag. Innan detta företag genomfördes, framgick nämligen enligt beräkningar genom gamla Ätran vid flod 4 m^3 pr sekund från det då gemensamma nederbördsområdet ovan den punkt, där åarna delade sig. Efter 1916 års företags genomförande framgår däremot hela denna vattenmängd enbart genom "nya Ätran", vilken dessutom ensam skall avbörda de ökade flodvattenmängder, som orsakats genom den i regel snabba -re/avrinningen från markerna till avd. I samt andra torrläggningsföretag inom "nya Ätrans" nederbördsområde. Till dessa ökade vattenmängder togs emellertid vid 1916 års förrättning ingen hänsyn. Då dammen vid Bredened därför i sitt oförändrade skick blev för liten för flödenas genomsläppande, måste följden bliva, att vattnet stiger över vallen. Detta förhållande synes därför få tålas av torrläggningsintressenterna. Däremot torde kvarnägarens ordnande av utskov vid punkt 132 och byggandet av trumman norr om landsvägsbron vara olagliga. Dessa kunna därför begäras igensatta av jordägare, som lida men av dem. Emellertid har vid nu ifrågavarande förrättning utgåtts från de befintliga förhållandena och företaget planlagts därefter. Nedre delen av "gamla Ätran" har sålunda erhållit sådana dimensioner, att nämnda tillskott i vattenmängd från nya Ätran ej verka uppdämmande i någon högre grad. Den nya byvägsbro över huvud-

avloppets nedre del, som fördenskull måst byggas vid sidan om den befintliga, har sålunda givits så stora dimensioner, att en flodvattenmängd av 1951 års storlek från hela nya och gamla Ätran beräknas kunna avbördas genom de båda broarna utan att högre vattenstånd skulle komma att uppstå omedelbart ovan byvägen än vid 1951 års flod.

Av nedanstående tabell framgå nederbördsområden och beräknade framrinnande vattenmängderna i "nya Ätran" samt för företagets och 1916 års företags avlopp:

Avloppssträcka	Omedelbart ovan punkt	Nederbördsområde.	HHQ 51		HHQ 10 (Högvattenmängd återkommande vart 10 år		HQ = normal högvattenmängd		MQ = medelvattenmängd under veg. perioden	
			sekl/km²	m³/sek	sekl/km²	m³/sek.	sekl/km²	m³/sek.	sekl/km²	m³/sek
A-B	A	279	115	32	100	28	63	17,6	7,5	2,1
Nya Ätran	Lvgbron	236	125	30	105	25	65	15,3	7,5	1,8
B-115+50	B inkl.tillskott fr."nya Ätran"	13				7,5		3,2		0,45
	B naturlig avrinning	43	150	6,5	120	5,2	60	2,6	6	0,26
	121 inkl.tillsk.fr.nya Ätran			8,0		6,0		2,8		0,3
	118+92			7,0		5,5		2,6		0,26
	117+15	43	150	6,5	120	5,2	60	2,6	6	0,26
115+50-C-D	115+50	41			122	5,0	61	2,5	6	0,25
	105+50= N	39			123	4,8	62	214.	6	0,23
	94+17 = C	35	160	5,6	125	4,4	65	2,3	6	0,21
D-E-F-G-H	90+86 = D	33			127	4,2	66	2,2	6	0,20
	84+64 = E	30			130	3,9	67	2,0	6	0,18
	78+90 = F	29			130	3,8	67	1,95	6	0,18
	66+63= L	27			130	3,5	67	1,8	6	0,16
H-K-L-M-H	60+95= H	19			140	2,7	70	1,35	5,5	0,11
	48 = I	17			142	2,4	71	1,2	5,5	0,095
	35+40=L	15,5			145	2,25	74	1,1	5,5	0,085
	26+66= M	15			147	2,2	75	1,1	5,5	0,085
H-G	26+37=H	2			200	0,4	80	0,16	5	0,01
m-m¹	m	0,5			300	0,15	150	0,08	5	0,0025
H-H¹	H	13			150	1,95	75	1,0	5,5	0,07

C-C¹-C²	140= C	0,6	300	0,18	150	0,09	5	0,003
D-D'-D²	160	1,2	250	0,3	125	0,15	5	0,006
	168+27	0,6	300	0,18	150	0,09	5	0,003
	175+18	0,23	400	0,09	200	0,05	5	0,0015
	176+15	0,17	400	0,07	200	0,035	5	0,001
E-E¹	180	0,8	275	0,22	150	0,12	5	0,004

Med utgång från dessa vattenmängder och avloppens blivande dimensioner hava vattenstånden vid HHQ_{10}, $\bar{H}Q$ och $\bar{M}Q_{veg}$ beräknats dels under förutsättning att avloppen rensats enligt 1916 års förslag, dels med avloppen uppgrävda enligt nu föreliggande förslag. De beräknade vattenstånden efter rensning hava införts å profilerna endast vid en del punkter och gäller detta även HHW_{10} efter grävning. HW och MW_{veg} efter grävning hava däremot inlagts med blått å de viktigaste avloppssträckornas hela längd. Beträffande de i nya företaget medtagna sidodikena hava vattenstånden beräknats dels/under förutsättning av rensning enligt gröna bottenlinjer, dels efter grävning enl. röda bottenlinjer.

Jämföres normala högvattenståndet efter grävningen med markernas å plankartan utmärkta höjdlägen befinnes, att för huvuddelen av markerna ovan punkt C någon fara för översvämning av desamma ej förefinnes, även därest markerna komma att sätta sig avsevärt. Detsamma gäller även vid HHW med undantag för en del lågt belägna ägofigurer, som möjligen efter sättning komma att kortvarigt översvämmas. Även i förhållande till medelvattenstånd under veg. perioden erhålla markerna ovan punkt C full eller i det närmaste full torrläggning. Undantag härifrån utgöra dels en del lågt belägna ägofigurer ovan punkt D^2, som av ekonomiska skäl endast kunnat erhålla avsevärt förbättrad torrläggning, dels ägofigurer-

na ovan punkt M. Dessa senare få endast sin torrläggning obetydligt förbättrad, då det ej ansetts ekonomiskt att utsträcka grävningen ovan punkt M.

Nedom punkt C bliva på grund av bakvatten från stora Ätran de lägst belägna ägofigurerna fortfarande översvämmade vid högvattenstånd och erhålla ej häller full torrläggning vid medelvattenstånd under vegetationsperioden. En ganska betydande förbättring i torrläggningsförhållandena uppkommer dock för dessa marker liksom även för de högre belägna ägofigurerna utefter avloppssträckan ifråga.

Broar och trummor.

På grund av företagets utförande måste den s.k. Öja bro vid punkt 59+20 utrivas och ersättas av 2 st kulvertar med resp. 2,0 och 1,0 m:s diameter, vilka skola förläggas omedelbart nedanför gamla bron. Inre bottenlägena å kulvertarna skola ligga å resp. +4,96 och +5.90 Vägförvaltningen i Skaraborgs län har åtagit sig att ombesörja och bekosta såväl kulvertarnas byggande som rivningen av Öja bro. Avloppets uppgrävning nedom och ovan bron skola däremot utföras och bekostas av företaget. Ombyggnaden skall vara utförd senast den 1 nov. 1951 eller det senare datum, varom skriftlig överenskommelse kan träffas mellan vägförvaltningen och företagets arbetsstyrelse.

Landsvägstrumman vid C^1 behöver däremot ej ombyggas på grund av företagets utförande.

Följande enskilda överfarter skola byggas, ombyggas eller förstärkas på företagets bekostnad:

1) byvägsbro c:a 100 m norr om Bredened kvarn: gamla bron skall bibehållas oförändrad sånär som på en obetydlig bottenrensning; extra bro med 4,0 m:s bredd mellan landfästena föreslås byggd norr om gamla bron enligt ritning; till och avloppskanal till nya bron ordnas enligt ritning;

2) ägovägsbron vid 90+36: botten och slänter genom bron förstärkas enligt ritning;

3) gångbro vid 51+79 ombygges enligt ritning;

4) ägotrumma vid 143+24 bygges enligt ritning;

5) trumma för utfartsväg vid 172+80 ombygges enligt ritning

6) ägovägstrumma vid 185+61 " " "

Bron nr 1 skall underhållas av torrläggningsföretaget, medan övriga överfarter liksom för närvarande skola underhållas av resp. broägare.

Trafiken över överfarterna kan under byggnadstiden söka sig andra vägar, varför några provisoriska broar ej då erfordras.

I stället för ombyggande på företagets bekostnad skola följande ersättningar för försvårad överkörsel utgå:

1) till Svensholm 1^{1}, ägare Klas Ceder för försvårad överkörsel vid 85+88 **med 200 kr.**

2) **till Bredened Ågården, ägare Erik Larsson för försvårad överkörsel vid 90+25 med 100 kr.**

3) **till Smula Stommen 5^{16}, Gunnar Jonsson för försvårad överkörsel vid 140+60 med 100 kr.**

Följande befintliga överfarter hava ansetts kunna bibehållas utan särskilda åtgärder:

1) spång vid 103+02: fördjupning erfordras enl. ritning, men är avståndet mellan spångens landfästen så stort att ombyggnad eller särskild förstärkning beräknas bliva onödig;

2) utfartsvägsbron vid M skall endast fördjupas till sitt vid gamla förslaget bestämda bottenläge; grävningen nedanför bron beräknas ej inverka å densamma;

3) trumman för f.d. järnvägen vid 168+20 skall endast rensas ned till bottenstenarna;

4) ägovägstrumman vid 170+55 är grundlagd så djupt, att erforderlig fördjupning av avloppet beräknas kunna ske utan trummans ombyggande.

5) ägovägstrumman vid 171+10 gäller detsamma som för trumman vid 170+55.

Därest någon av ovannämnda överfarterna 1-5 skadas på grund av företagets utförande, skall skadan botas genom företagets försorg och på dess bekostnad. Detta gäller dock ej skador, som uppstå mer än ett år efter det företaget utförts och godkänts.

Följande befintliga överfarter kunna slopas eller få, om så önskas, ombyggas av ägarna privat utan kostnad för företaget:

1) ägobron vid 90+25 av skäl, som närmare angivas i protokollets § 5; ersättning enligt ovan skall dock utgå.
2) gamla järnvägsbron vid 66+61
3) ägovägstrumman vid 140+60 och ägovägsbron vid 141+46, då desamma bliva obehövliga på grund av trummans vid 143+24 byggande.

4) ägotrumman vid 174+56, då nuvarande trumma är raserad och oduglig och kommunikation mellan de olika skiftena till Öja Nolgården 3^4 lämpligen kan ske omedelbart ovan punkt 175+18;

5) ägotrumman vid 180+06, då avloppet **E-E**^{1} framgår i rågång, som t.o.m. är länsgräns och trumman numera kan anses obehövlig;

6) någon trumma vid **E**^{1} erfordras ej, då inkörsel till och utkörsel från Hällestorp 1^2 lämpligast sker över trumman vid 185+61.

Överfarter, dom byggas över avloppen och vilkas dimensioner ej ovan bestämts, skola hava följande minsta dimensioner:

Avloppssträcka	Bredd mellan landfästena vinkelrätt mot avloppet	Fri höjd över avloppets föreslagna bottenläge	Diameter å eventuella rörtrummor.
A - B	10,00	2,30	
B-121	8,00	2,30	
121-118+92	6,00	2,30	
118+92-117+15	5,50	2,20	
117+15-105+50	5,00	2,10	
105+50-94+17=**C**	5,00	2,00	
C-90+86=**D**	4,80	1,90	
D-84+64=**E**	4,70	1,85	
E-78+90-**F**	4,50	1,85	
F-G-60+95=**H**	5,00	1,90	
H-57+62=**K**	4,00	1,90	
K-48	4,10	1,90	
48-43	3,80	1,90	
43-35+40=**L**	3,20	1,90	
L-27+50= **M**	3,00	1,90	
M-H	3,00	1,90	
H-21+75	0,80	1,80	0,80
21+75-10=G	0,60	1,60	0,60

H-H^1	2,00	1,60	
C-143+50	0,50	1,20	0,45
143+50-147=C'	0,50	1,00	0,45
C^1-149+50	0,50	0,80	0,45
149+50-151+20=C^2	0,40	0,50	0,30
D-167	0,80	1,30	0,60
167-168+27=D^1	0,60	1,10	0,45
D^1-175+18	0,80	1,00	0,60
E-E'	0,50	1,30	0,45

Landfästena å broarna och bottenstenarna å trummorna skola nedläggas så djupt att en framtida eventuell sänkning av bottenlägena med 0,20 m kan ske utan ombyggande av överfarterna.

Kostnader och ersättningar.

Kostnaderna hava beräknats dels för enbart rensning, dels för rensning och fördjupning samtidigt. Av upprättade kostnadsförslag framgår, att resp. kostnader inklusive ovan och nedan bestämda ersättningar beräknats till:

för rensning av gamla företagets samtliga avlopp 30,300 kr.

" såväl " " " " " " som

hela uppgrävningen av nya företagets " " 114,090 kr.

Kostnaden för nya företaget beräknas alltså uppgå till 83,790 "

För att åstadkomma en så rättvis kostnadsfördelning som möjligt, har även kostnadsförslag upprättats för den rensning enligt gröna bottenlinjer och för sträckan D^1 - D^2 röd bottenlinje av nya företagets sidodiken, vilken varit möjlig att genomföra, därest gamla företagets huvudkanal varit rensad enligt 1916 års förslag.

Då sakägarna avstått från ersättning för avloppens utvidgning, skola några sådana ersättningar ej utgå.

Däremot skola ersättningar utgå för vallarnas uppläggande efter den areal, som vallar och frikant upptaga efter företagets utförande. Frikanterna skola dock därvid ej räknas till större bredd än resp. bottenbredder, dock till minst 1,0 m. Å sträckan 118+92-114+60 räknas dock endast 1,0 m:s frikant, då massorna där äro mycket små. Arealpriserna skola, där vallarna innehålla sten eller mycket stubbar, uppgå till:

för åker	1600 kr/ha
" permanent betesmark	1200 "
" betesmark o.dyl.	500 "
" skogsmark	300 "

Där vallarna ej innehålla mämnvärt med sten eller mycket stubbar, skola arealpriserna vara hälften av de ovannämnda.

För vallar, som uppläggas i gamla ågrenar, gölpor eller å gamla vallar, som ej äro odlade, gives ingen ersättning.

Sammanlagda ersättningarna för vallarnas uppläggande har approximativt beräknats till 8310 kronor. Fördelningen av dessa ersättningar mellan gamla resp. nya företaget vid de avlopp, som äro gemensamma för båda företagen, har skett i proportion till arbetskostnaderna. **Uppmätning och uträkning av definitiva vallersättningar skall ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg.**

I övrigt torde inga skador uppstå genom företaget och har ej heller några ersättningar påyrkats. Synemännen bestämma därför, att inga som helst andra ersättningar skola utgå vid företagets utförande eller framtida underhåll.

Båtnad genom företaget.

Den genom nya företagets uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden. Enligt denna längd utgör

alstringsbåtnaden för markerna 142,013 kr.

brukningsbåtnaden för fastigheterna 4,829 "

vadan hela värdeökningen genom företaget skulle uppgå till 146,842 kronor. Beträffande tillvägagångsättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m. som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vattenskadat skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, har givetvid reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer värdet pr hektar i fullt torrlagt skick angivet inom parentes. Detsamma gäller de ägofigurer, som för sin torrläggning äro beroende av att/s.k. avdragsdiken upptagas och vilkas båtnad fördenskull reducerats i proportion till beräknade kostnaderna för avdragsdikenas upptagande.

En särskild beräkning har skett och införts i värderingslängden i fråga om storleken av den båtnad, som uppkommer för de utefter nya företagets sidodiken belägna ägofigurer, vilka skulle få nytta av ovannämnda rensning av sidodikena enligt gröna bottenlinjer och för

sträckan D^1-D^2 röd bottenlinje. Båtnaden genom dessa rensningar, som inräknats i ovannämnda sammanlagda båtnad för nya företaget, uppgår till inalles 42,029 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Då samtidigt utförande av såväl gamla som nya företaget påyrkats och av synemännen befunnits lämpligast har i bifogade kostnadsfördelningslängd uppdelning av kostnaderna mellan fastigheterna skett under denna förutsättning. Härvid har förfarits på följande sätt:

1) Kostnaderna för gamla företagets rensning hava fördelats å fastigheterna efter den kostnadsfördelningslängd, som fastställdes vid 1916 års syneförrättning. Härvid har dock dels uppenbara felräkningar i 1916 års längd tillrättats, dels uppdelning gjorts å det stora antal nya fastigheter, som tillkommit sedan 1916. Denna uppdelning har skett i proportion till den år 1916 beräknade båtnaden för de nya fastigheternas ägofigurer

2) Kostnaderna för rensning av nya företagets sidokanaler efter gröna bottenlinjer och för sträckan D^1-D^2 efter röd bottenlinje har fördelats å berörda fastigheter i proportion till den beräknade båtnaden genom rensningen av resp. dikessträckor.

3) För fördelningen av kostnaderna för utförande av nya företagets huvudkanal och sidokanaler efter avdrag av ovannämnda kostnader för rensning av nya företagets sidokanaler har undersökning skett i vad mån denna del av företaget skall enligt vattenlagens bestämmelser uppdelas i avdelningar. Härvid har befunnits att upp-

delning bör ske i 2 avdelningar n:ris A och B. Av vidstående "framställning av jordförbättring, samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar", framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna, ävensom vilka kostnader, som erfordras för de olika avdelningarnas torrläggning. Resultatet av uppdelningen har blivit, att avd. A kan torrläggas med mindre relativ kostnad ensam för sig än tillsammans med avd. B. De båda avdelningarna skola därför var för sig bestrida kostnaderna inom avdelningarna. Uppdelning av kostnaderna enligt denna princip har därför skett i kostnadsfördelningslängden.

Genom sammanslagning av resp. fastigheters andelar i de ovan under 1-3 angivna kostnaderna har för de olika fastigheterna i kostnadsfördelningslängden framkommit en sammanlagd beräknad kostnad. Med utgång från denna kostnad har slutligen uträknats fastigheternas procentiska andelar i sammanlagda kostnaderna för gamla företagets rensning och nya företagets utförande. Dessa %-tal skola alltså gälla vid gemensamt utförande av både gamla och nya företaget, vilka alltså i så fall skola betraktas som ett företag.

Skulle av någon anledning de båda företagen ej ut-föras samtidigt, skall kostnadsfördelningen ske efter ovan angivna principer, varvid dock/de/ särskilda %-tal, som uträknats för nya företaget efter fastigheternas i kostnadsfördelningslängden angivna beräknade andelar

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

(Utredning jämlikt 7: 24 vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigur	Jordförbättring	Andel i kostnad för fördjupning av							Relativ kostnad (kostnad för) varje kronas förbättring)
			A–B–C–D–E–F	F–G–G–K–L–M	C–C^1	C^1–C^2	D–D^1	E–E^1	Summa	
		Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	
A	1–281, 286–306, 456–510	58,339	26,790		2930	250	2420	2790	35,180	0,603
B	282–285, 307–374, 385–407, 516–665	46,474		37,020					37,020	0,797
A+B	1–665	104,813	26,790	37,020	2930	250	2420	2790	72,200	0,689

i samtliga kostnader för nya företagets utförande skola gälla nu för detta företag. Då det av såväl praktiska som ekonomiska skäl får anses självklart, att samtliga arbeten utföras på en gång, hava dessa %-tal endast angivits inom parentes i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningsåtgärderna hava till avsevärd del avsett utrönande och bestämmande av gamla företagets förhållanden. Då dessutom svårigheter skulle uppstå att fördela förrättningskostnaderna separat mellan de båda företagen, bestämma synemännen att förrättningskostnaderna, nedan nämnda vattendomstolsavgift o.dyl. skola fördelas enligt de i kostnadsfördelningslängden angivna %-talen för företagens gemensamma utförande.

Underhållskostnadernas fördelning.

Den fördelning av kostnaderna för gamla företagets utförande, som skedde vid 1916 års förrättning, bestämdes efter de principer för kostnadsfördelning, som då tillämpades. Därest vattenlagens principer för kostnadsfördelning kunnat tillämpas år 1916, skulle fastigheternas %-tal i många fall blivit avsevärt andra än de fastställda. Att även om så kunde anses rättvist tillämpa "vattenlagens %-tal" vid nu aktuell rensning av gamla företaget har ej varit möjligt utan därvid har, som ovan nämnts, de gamla %-talen använts. Däremot hava synemännen, vid bestämmande av hur framtida underhållskostnaderna skola fördelas sedan det gemensamma företaget utförts, ansett sig oförhindrade att i möjligaste mån tillämpa vattenlagens principer. Resultatet av denna tillämpning har blivit de särskilda %-tal rörande blivande fördelningen av underhållskostna-

derna för såväl gamla som nya företagets avlopp, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden. Dessa %-tal hava visserligen uträknats på samma sätt som %-talen för utförandet av det gemensamma företaget, men dock med den skillnaden, att kostnaderna för gamla företagets rensning fördelats mellan de av gamla företaget berörda fastigheterna med tillämpning av vattenlagens principer för kostnadsfördelning.

Om gamla och nya företagen ej utföras samtidigt skall ändock synemännens %-tal gälla för underhållet, så snart nya företaget är utfört. Utföres endast gamla företaget skall däremot underhållakostnaderna fördelas efter 1916 års %-tal, sådana dessa finnas angivna i nu upprättad kostnadsfördelningslängd.

Vattendomstolsavgift.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, till Länsstyrelsen i Skaraborgs län inbetalas ett belopp av 220:25 kronor utgörande avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Arbetsstyrelse.

Arbetsstyrelse skall väljas för det gemensamma företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos Länsstyrelsen i Skaraborgs län innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till vattenlagens 3 kap. 17 - 25 §§.

Företagets namn.

Företaget, vari då inbegripes såväl gamla som nya företaget, skall benämnas "Gamla Ätrans vattenavledningsföretag av år 1951".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma:

att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas av vederbörande lantbruksingenjör;.

att dock, därest företaget kommer att understödjas av anslag av allmänna medel, de bestämmelser, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödets beviljande skola lända till efterrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behövligt. Enskild sakägare har även vitsord till rensnings verkställande, men skall i så fall behövligheten av dylik åtgärd styrkas genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart femte år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1960;

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansvar rubbas;

att resp. markägare skola genom stängsel eller på annat sätt förhindra kreatur att komma ned i avloppen; vattning bör ske i särskilda

vattningsgropar intill avloppen och avskilda från dessa med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl., som ej omgående botas av markägaren, skola på den försumliges bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Vartofta-Åsaka den 26 juli 1951

Carl Jonsson

Hilding Johansson

Gunnar Larsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Teckenförklaring:

t = torvjord
sl = slamjord
m = mylla
s = sand eller grus
st = sten
dj = djup

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Älvsborgs län					
Smula socken.		1. Alstringsbåtnad.			
Bredene Ledsgården	6^{3}		1/8		Karl Johansson
				1	åker tm/s
				2	" "
				3	" "
					A-summa
		1. Alstringsbåtnad.			
Bredene Korsgården	1^{2}		1/4		Hugo Claesson
				4	åker sl/s
				5	" sl o.t/s
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" tm/s
					A-summa
		1. Alstringsbåtnad.			
Bredene Korsgården	1^{3}		1/4		Martin Andersson
				10	åker sl/s
				11	" sl
				12	" "
				13	" t.o.sl./s
				14	" tm/s
				15	" "
				16	" t.o.sl./s
				17	" t.o.sl./s
				18	" "
				19	" sl.o.t/s
					Överföres

	09	800	1090 (1400)	290	26
	65	930	1260 (1600)	330	214
	41	660	940 (1400)	280	115
1	15				355
	13	1330	1390 (1400)	60	8
	22	1410	1530 (1700)	120	26
	22	1180	1440 (1700)	260	57
	38	800	1160 (1700)	360	137
	95	980	1270 (1600)	290	276
	65	940	1240 (1600)	300	195
2	55				699
	14	810	940 (1200)	130	18
	08	1200	1330 (1600)	130	10
	09	1490	1550 (1600)	60	5
	25	1540	1600	60	15
	09	1350	1450 (1500)	100	9
	11	990	1200 (1500)	210	23
	55	1020	1270 (1700)	250	138
	60	820	1300 /1600)	480	288
	10	1380	1600	220	22
	08	1020	1270 (1700)	250	20
2	09				548

			70		Överfört	
			20	åker	sl.o.t/s	
			21	"	sl/s	
			22	"	"	
						Å-Summa
	1.Alstringsbåtnad					
av Bredene Ågården	7^3	½		Erik Gustavsson dödsbo		
			23	åker	tm/s	
			24	"	"	
			25	"	"	
			26	perm.bete	"	
			30a	åker	dj.sl.	
						A-Summa
	2. Brukningsbåtnad:					
			29			
			30b			
						B-Summa
						Totalsumma kr.
av Bredene Ågården	7^3	½		Erik Larsson		
	1. Alstringsbåtnad:					
			78a	åker	sl/s	
			78b	"	"	
			79	"	"	
			94	"	"	
						A-summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SMÅRA

2	09										1470			548	
	60									1190	(1700)		280	168	
	23									1470	1550 (1600)		80	18	
	24									1360	1470 (1600)		110	26	
3	16													760	
	08									870	1380 (1600)		510	41	
	24									1260	1580 (1600)		320	77	
	24									1529	1600		80	19	
		24								780	1300 (1400)		520	125	
	23									680	1260 (1700)		580	133	
	79	24												395	
	91												50	45	
	19												100	19	
1	10													64	
														459	
	09	"					"			780	800		20	2	
	13									560	"		240	31	
	10		"	"						790	"		10	1	
	26			280		520		" 240	62	520	1400		880	229	
	58								62					263	

Bredene Ågården	7^4		½	72	Ester Naemi Johansson m.fl.	
				31	åker	t/s
				32	"	sl/s
				33	"	"
				34	"	m/s
				35	"	sl
				80	"	sl/s
				89	"	tm/s
				90	"	t/s
				91	"	"
				92	"	"
				93	"	"
						A-summa
				2. Brukningsbåtnad.		
				32,34,89		
						B-Summa
						Totalsumma kr.
Bredene Tranegården	5^1		½		Johan Alfred Pettersson m.fl.	
				1. Alstringsbåtnad.		"
				42	åker	slamjord/sand
				43	"	" "
				44	"	dj. sl
				81	"	" "
				82	"	dj.t.o.sl.
				83	perm. bete	sl/s
				84	åker	"
				85	"	t/s
				86	"	"
				87	"	t.o.sl/s
				88	"	tm/s
						A-Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	13							750	1380 (1700)	630	82	
	50							1330	1700	370	185	
	14							750	1380 (1700)	630	88	
	70							1580	1600	20	14	
	35							560	1240 (1700)	680	238	
	37							1470	1500	30	11	
	33		510	820	310	102		820	1500	680	224	
	13		100	170	70	9		170	1090 (1200)	920	120	
	17		"	"	"	12		"	1090 (1200)	"	156	
	19		"	"	"	13		"	1090 (1200)	"	175	
	07		620	820	200	14		820	1200	380	27	
3	08					150					1320	
1	53									200	306	
3	08					150					306 1626	
	64							1290	1680 (1700)	390	250	
	19							1410	1680 (1700)	270	51	
	20							1080	1200	120	24	
	55							1270	1600	330	182	
	30							1040	1200	150	48	
		10						470	800	330	33	
	40							1100	1700	600	240	
	18							1270	1300	30	5	
	37							1110	1500	390	144	
	61							910	1600	690	421	
	70		900	1010	110	77		1010	1600	590	413	
4	14	10				77					1811	

Bredene Bredegården	3^2	1/4		Johan Alfred Reinhold Pettersson m.fl.	
	Alstringsbåtnad		45	åker	sl/s
			46	perm. bete	"
					A-Summa
Bredene Bredegården	3^3	1/4		Erik Larsson	
	Alstringsbåtnad		49	åker	sl/s
			50	"	dj..sl.
					A-Summa
Bredene	11^1	1/2		Ernst Jonsson	
	Alstringsbåtnad		51	" åker "	dj.sl/s
"	"		62	" " "	dj.sl. o./s
			53	"	tm/s
			54	"	dj.sl.
			55	"	m/s
			56	"	"
			57	"	"
			58	"	"
			59	"	"
					A-Summa
Bredene Bergsgården Stora	4^3	1/4		E. V. Johansson	
	Alstringsbåtnad		60	åker	m/s
			61	"	"
			62	"	dj.sl.
			63	"	"
			64	"	"
					A-SUMMA
Bredene Bergsgården Lilla	2^3	1/3		Ivar Åkren	
	Alstringsbåtnad		65	åker	m/s
			66	"	"
			67	"	"
			68	"	sl/s
			69	"	m/s
			70	"	"

Överf.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

322622

	07					1500	1700	200	14
		12				700	800	100	12
	07	12							26
	13					1110	1650 (1700)	540	70
	37					1550	1700	150	56
	50								126
	06					990	1500 (1600)	510	31
	11		"	"		1210	1580 (1600)	370	41
	07					1480	1500	20	1
	10					1330	1600	270	27
	60					1480	1500	20	12
	70		"			"	"	"	14
	10		"	"		930	1550 (1600)	620	62
	08					1570	1600	30	2
	10					930	1520 (1600)	590	59
1	92								249
	17			"		1470	1500	30	5
	40		"	"		"	"	"	12
	44		"			1540	1600	60	26
	05					880	1530 (1700)	650	33
	09					1360	1680 (1700)	320	29
1	15								105
	40			"		1470	1500	30	12
	56		"			1540	1600	60	34
	26			"		1350	1500	140	36
	08					710	1530 (1700)	820	66
	18					1310	1680 (1700)	370	67
	08					1670	1700	30	2
1	56								217

Överfört

			71	åker	m/s	
			72	"	dj.sl.	
						A-Summa
Bredene Bergsgården L:a	2^2	1/12		Johan Erik Gustavssons dödsbo		
	1.Alstringsbåtnad					
			73	åker	sl/s	
						A-Summa
Bredene Bergsgården L:a	2^5	1/12		Sigurd Wahnberg,		
	Alstringsbåtnad		74	åker	m/s	
			75	"	"	
						A-Summa
Bredene Bergsgården L:a	2^4	1/4		Sigurd Wahnberg.		
	Alstringsbåtnad.		76	åker	sl/s	
	"		77_a	"	"	
			77b	"	"	
						A-Summa
Kolbrandstorp	1^6	1/8		E. V. Johansson		
	Alstringsbåtnad		95	åker	tm/s	
			96	"	t/s	
			97	"	tm/s	
			98	"	"	
			99	"	"	
			1			A-Summa
Kolbrandstorp	1^4	1/4		Alvar Eriksson		
	1. Alstringsbåtnad					
			100	åker	t/s	
			101	"	tm/s	
			102	"	"	
			103 a	"	t/s	
						A-Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

1	56										217
	05							1070	1670 (1700)	600	30
	17							1020	1520 (1600)	500	85
1	78										332
	16							980	1570 (1600)	590	94
	16										94
	08							1390	1400	10	1
	20							1480	1500	20	4
	28										5
		17						1030	1200	170	29
	14							640	800	150	22
	14		610	"	720	110	15	720	800	80	11
	28	17					15				62
	24		950		1190	240	58	1190	1400	210	50
	56		840		"	350	196	"	"	210	118
	66		510		1200	690	455	1200	1500	300	198
1	20		390		830	440	528	830	1500	670	804
	84		210		440	230	193	440	1440 (1500)	1000	840
3	50						1430				2010
	62		300		750	450	279	750	1500	750	465
	81		210	"	440	230	186	440	1440 (1500)	1000	810
	23		-		-	-	-	1080	1500	420	97
	37		120		260	140	52	260	1360 (1500)	1100	407
2	03						517				1779

2. Brukningsbåtnad

102,103b

100

B-Summa

Totalsumma Kr.

Kolbrandstorp 1[3] 1/4 Nils Lagergren

1. Alstringsbåtnad.

104 åker tm/s

105 " t/s

106a " tm/s

107 " "

108 " t/s

109 " tm/s

110 " t/s

111 " "

112 " t/s

113 " "

A-Summa

2. Brukningsbåtnad

106a,b

111 "

B-Summa

Totalsumma kr

Kolbrandstorp 1[2] 1/8 Sven Villmansson m.fl.

1.Alåtringsbåtn. 114 perm. bete t med st/s

115 åker tm/s

116 " sm/s

117 " tm/s

118 " "

A-Summa

Smula Björnsgården 1[1] ½ Karl Andersson

1. Alstringsbåtnad

119 åker t(s

120 " sl/s ''''

Överf.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

	29									300	87
	62			"						200	124
	91										211
				"		517					1990
	04						720	800		80	3
	10						880	1000		120	12
	39		1260	1290	30	12	1290	1400		110	43
	55		120	410	290	160	410	1440 (1500)		1030	567
	41		110	300	190	78	300	1450 (1500)		1150	472
	58		270	340	70	41	340	1440 (1500)		1100	638
	14		260	280	30	3	280	960 (1000)		680	95
	14						940	1000		60	8
	41		"				750	"		250	103
	16		"	"			680	800		120	19
2	92			"		294					1960
			. .	"							
	51			"						300	153
	14		. .	"						200	28
	65			"							181
			. .			294					2141
				"							
		14		. "			720	800		80	11
	04						1100	1200		100	4
	20		1320	1370	50	10	1370	1500		130	26
	55		450	840	390	215	840	1400		560	308
	16		910	1040	130	21	1040	1300		260	42
	95	14		.		246					391
			"								
		.	. .	"							
	11						1190	1330 (1600)		140	15
	35						960	1140 (1600)		180	63
	46										

Överfört

			121	åker	t/s
			122	"	"
			123	"	"
			124	"	"
			125	"	sm/s
			126	"	tm/s
			127	"	dj. sl/s
			128	"	sm/s
			129	"	tm/s
			130	"	"
			131	"	"
			132	"	sl/s
			133	"	tm/s
			134	"	"
			135	"	"
			136	"	"
			137	"	dj.sl.
			138	"	tm/s
			139	"	dj.sl.
			140	"	tm/s
			141	"	dj.sl.
			142	"	"
			143	perm. bete	

A-Summa

Smula Björnsgården 1:3 avs. Erik Fredriksson

1. Alstringsbåtnad

			228	åker	tm/s
			229	perm.bete	tm/s
			230	åker	"
			231	"	dj.t.o.sl./s

A-Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

	46										78
	10							1410	1520 (1600)	110	11
	12							1330	1470 (1600)	140	17
	26							1350	1410 (1500)	60	16
	97							1470	1570 (1600)	100	97
1	02							1360	1470 (1600)	110	112
	32							1410	1470 (1500)	60	19
	45							1240	1440 (1700)	200	90
	30							1420	1500	80	24
	70							1540	1600	60	42
	67							1390	1500 (1600)	110	74
	53							1440	1520 (1600)	80	42
	95							"	1520 (1600)	"	76
	17							1580	1600	20	15
	15							1350	1500	150	23
	32							900	1370 (1500)	470	150
	51							850	1430 (1700)	580	296
	22							1220	1650 (1700)	430	95
	50							1450	1700	250	125
	14							910	1440 (1600)	530	74
	28							1310	1600	290	81
	32							1300	"	300	96
	15							1380	1700	320	48
		05						1360	1500	140	7
10	21	05									1708
1	14		650		1230		580	661	1230	1600	370	422
		62	560		1010		450	279	1010	1400	390	242
	42		290		670		380	160	670	1500 (1600)	830	349
	44		290		610		320	141	610	1440 (1600)	"	365
2	00	62						1241				1378

Smula Stommen	5^{2}		1/8	82	Martin Larsson	
	Alstringsbåtnad			144	åker sl/s	
				145	perm. bete t med st/s	
						A-Summa
Smula Stommen II	5^{16}		5/32		~~Tage Johansson~~ Gunnar Jonsson	
	Alstringsbåtnad.			223	åker dj.t	
				224	" sl/s	
				225	" sl o.t/s	
				226	" tm/s	
				227	" "	
						A-Summa
Smula Spångården	4^{3}		1/8		Arne Johansson	
	Alstringsbåtnad.			146	åker tm/s	
				147	" "	
						A-Summa
Smula Spångården	4^{4}		1/8		Ernst Andersson	
	Alstringsbåtnad.			148	åker tm/s	
				149	" dj. sl.o.t.	
				150	" "	
				151	" sl/s	
				152	" t o.sl/s	
				153	" "	
				154	" sl.o.t/s	
				155	" "	
				156	" "	
				157	" "	
				158	" "	
				159	dj.sl/s	
						A-Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	10		.						1190	1570 (1600)	385	38
			20	"		"			970	1000	30	6
	10		20									44
	16			790		1270	480	77	1270	1500	230	37
	21					"			1470	"	30	6
	32					"			1020	1520 (1600)	500	160
	05			"		"			1470	1500	30	1
	12								"	"	"	4
	86					"		77				208
				"		"						
						"						
	15			"		"			1350	1500	150	23
	82					"			1550	1700	"	123
	97					"						146
				"		"						
			. . .									
	11		. . .			"			1650	1700	50	6
	04			. .		"			1190	1680 (1700)	490	20
	45								1460	1680 (1700)	220	99
	15								1220	1680 (1700)	460	69
	25								1110	1570 (1600)	"	115
	12								1440	1600	160	19
	27								1610	1700	90	24
	65			.					1160	1670 (1700)	510	331
	90								1120	1650 (1700)	530	477
	08								880	1560 (1700)	680	54
	75								1220	1680 (1700)	460	345
	29								850	1300 (1400)	450	130
4	06											1689

Smula Spångården	4^6		avs		Erik Fredriksson
(Björnsholm nr 3)				252	åker t.o.sl./s
				253	" "
					A-Summa
Smula Skräddaregården	3^2		1/4		Bengt Bengtsson
	1. Alstringsbåtnad:				
				160	åker sl/s
				161	" tm/s
				162	" t/s
				163	" "
				164	åker. dj.t.
				165	" t/s
				166	" "
				167	" dj.t.
				168	" "
				169	" t med st/s
				170	" t/s
				171	" "
				172	" dj.t.o.sl.
				173	" dj.sl.o.t.
				174	" dj.t.
					A-Summa
	2. Brukningsbåtnad.				
				169	B-Summa
					Totalsumma kr.
Smula	6^1		1 11/32		Tage Johansson
	1. Alstringsbåtnad.			175	åker dj.t.
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	02		210	770	560	11	770	1550 (1600)	780	16
	06		"	"	"	34	"	1550 (1600)	"	47
	08					45				63
	20						1080	1400	320	64
	60		1290	1490	200	120	1490	1500	10	6
	09		700	1270	570	51	1270	1400	130	12
	27		200	750	550	149	750	1450 (1500)	700	189
	22		190	790	600	132	790	1440 (1500)	650	143
	24		"	820	630	151	820	1470 (1500)	"	156
	18		340	970	"	113	970	1480 (1500)	510	92
	21		720	1280	560	118	1280	1570 (1600)	290	61
	14		450	970	520	73	970	1410 (1500)	440	62
	39		620	1100	480	187	1100	1200	100	39
	48		420	1050	630	302	1050	1400	350	168
	37		600	1200	600	222	1200	1500	300	111
	11		220	600	380	42	(600)	1200 (1500)	600	66
	17		"	"	"	65	"	1200 (1500)	"	102
	23		"	"	"	87	"	1200 (1500)	"	138
3	90					1812				1409
	39				100	39				
	39					39				
						1851				1409
	35		640	1410	770	270	1410	1550 (1600)	140	49
	35					270				49

Överfört

176	åker	t/s
177	"	dj.t.
178	"	"
179	"	"
180	"	"
181	odlingsmark	"
182	åker	t/s
183	perm. bete	t med st/s
184	" "	t/s
185	åker	"
186	"	"
187	perm bete	
188	" "	
189	åker	t med st/s
190	"	sl.o.t/s
191	"	t/s
192	"	dj.t.
193	"	"
194	"	"
195	"	t.o.sl./s
196	"	t/s
197	"	dj.t/s
198	"	t/s
199	"	"
200	"	"
201	"	"
202	"	"
203	"	"
204	"	"

Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STABO

322622

	35					270					49	
	40		800	1550	750	300	1550	1600		50	20	
1	36		"	1540	740	1006	1540	"		60	82	
	33		880	1550	670	221	1550	"		50	16	
	73		800	1500	700	511	1500	1580 (1600)		80	58	
	10		480	770	290	29	770	800		30	3	
		10	180	200	20	2	-	-		-	-	
	86		1040	1600	560	482	-	-		-	-	
		29	590	900	310	90	-	-		-	-	
		20	770	1400	630	126	-	-		-	-	
	28		560	1520	960	269	1520	1580 (1600)		460	17	
	49		640	1550	910	446	1550	1580 (1600)		30	15	
		18	300	600	300	54	-	-		-	-	
		10	"	"	"	30	"	-		-	-	
	22		350	960	610	134	960	980 (1000)		20	4	
	21		770	1360	590	124	1360	1400		40	8	
	14		1100	1300	200	28	-	-		-	-	
	57		530	1090	560	319	1090	1550 (1600)		460	262	
	28		240	800	"	157	800	1540 (1600)		740	207	
	46		480	1250	770	354	1250	1520 (1600)		270	124	
	34		560	1460	900	306	1460	1600		140	48	
	13		600	1080	480	62	1080	1200		120	16	
	45		480	960	"	216	960	1500 (1600)		540	243	
	33		150	780	630	208	780	1450 (1500)		670	221	
	26		510	990	480	125	990	1480 (1500)		490	127	
	51		570	1110	540	275	1110	1500		390	199	
	47		"	"	"	254	"	"		"	183	
	24		300	690	390	94	690	1440 (1500)		750	180	
	43		"	"	"	168	"	1440 (1500)		"	323	
	14		120	590	470	66	590	1440 (1500)		850	119	
10	08	87				6726					2524	

Överfört

205	åker	t/s
206	"	dj.t.o.sl.
207	"	"
208	"	dj.t.
209	"	t/s
210	"	"
211	"	tH/s
212	"	"
213	"	"
214	"	"
215	"	"
216	"	dj.t.
217	"	tm/s
218	"	dj.sl.o.t.
219	"	"
220	"	"
221	"	"
222	"	"

A-Summa

2. Brukningsbåtnad:

192-194, 198-201

B-Summa

Totalsumma kr.

Björnholm 1 1 läg. Erik Fredriksson

1. Alstringsbåtnad

232	åker	dj. to.sl.
233	"	tm/s
234	"	"
235	perm. bete	tm/s

Överföres

10	08		87					6726					2524
	23			100		500	400	92	500	1380 (1500)	880		202
	33			120		"	380	125	"	1350 (1500)	850		280
	48			190		750	560	269	750	1450 (1600)	700		336
	49			310		730	420	206	730	1330 (1400)	600		294
1	02			510		1120	610	622	1120	1500	380		388
	33			950		1350	400	132	1350	"	150		50
	22			840		1140	300	66	1140	"	360		79
	82			590		1170	580	476	1170	"	330		271
	15								1130	1400	270		41
	15			420		950	530	80	950	1370 (1400)	420		63
	06			960		1150	190	11	1150	1200	50		3
	08			140		430	290	23	430	1080 (1200)	650		52
	04			960		1150	190	8	1150	1200	50		2
	16			610		970	360	58	970	1390 (1400)	420		67
	33			350		620	270	89	620	1490 (1600)	870		287
	13			1270		1400	130	17	-	-	-		-
	13			420		560	140	18	560	1270 (1400)	710		92
	11			1190		1390	200	22	1390	1400	10		1
15	34		87					9040					5032
2	88										200		576
2	88												576
													5608
	47			100		260	160	75	260	1000 (1600)	740		348
	17			"		170	70	12	170	1000 (1600)	830		141
	25			320		720	400	100	720	1520 (1600)	800		200
			28	400		780	380	106	780	1190 (1200)	410		115
	89		28					293					804

Överfört

			236	åker	tå/s	
			237	"	"	
			238	"	"	
			239	"	"	
			240	"	"	
			241	"	t.o.sl./s	
			242	"	"	
			243	"	dj.sl.o.t.	
			244	"	"	
			245	"	t.o.sl./s	
			246	"	"	
			247	"	tm/s	
			248	"	t.o.sl./s	
			249	"	"	
			250	"	t.o.sl./s	
			251	"	t.o.sl.	

A-Summa

2. Brukningsbåtnad:

234-236

239

240,247

B-Summa

Totalsumma kr.

Fagerås Lilla 1⁵ 3/64 Karl Andersson

1. Alstringsbåtnad

			600	åker	t/s	
			601	"	dj.t.	
			602	"	"	
			603	"	"	
			604	"	"	
			605	"	"	
			606	"	"	

Överföres

	89		28					293	01					804	
	55			270		800	530	292		800	1580 (1600)		780	429	
	07			1470		1500	30	2		-	-		-	-	
	88			820		1320	500	440		1320	1500		180	158	
	73			439		1070	640	467		1070	1600		530	387	
	37			880		1440	560	207		1440	"		160	59	
	18			180		600	420	76		600	1570 (1600)		970	175	
	18			260		770	510	92		770	1600		830	149	
	88			100		430	330	290		430	1410 (1600)		980	862	
	08			"		140	40	3		140	740 (800)		600	48	
	77			"		300	200	154		300	1450 (1600)		1150	886	
	30			"		350	250	75		350	1470 (1600)		1120	336	
	61			460		1120	660	403		1120	1600		480	293	
	17			100		230	130	22		230	1380 (1600)		1150	196	
	25			"		370	270	67		370	1460 (1600)		1090	273	
	29			130		560	430	125		560	1540 (1600)		980	284	
	41			210		770	560	230		770	1550 (1600)		780	320	
7	61		28					3238						5659	
1	08												200	216	
	73												100	73	
	98												300	294	
2	79													583	-
								3238						6242	
	28						9			900	1080 (1200)		(180	50	
	24									870	950 (1000)		80	19	
	34									930	1310 (1600)		380	129	
	34									"	1310 (1600)		"	129	
	14									940	1090 (1200)		150	21	
	12									620	940 (1200)		320	38	
	32									700	980 (1200)		280	90	
1	78													476	

Överfört

607 åker dj.t.

A-Summa

Skaraborgs län

Vårkumla socken

Av Hällestorp el.Halles- 2[1] läg. Nils Lagergren Olsson
torp

254 åker tm/s

A-Summa

1.Alstringsbåtnad

av Hällestorp el. 2[1] läg. äg. Sven Willmansson.
Hallestorp

255 åker tm/s
256 " "
257 " "
258 " "
259 " "

A.Summa

2. Brukningsbåtnad

257

B-Summa

Totalsumma Kr.

1. Asltringsbåtnad.

Hällestorp el.Hallestorp 1[3] avst. Ernst Jonsson

260 åker tm/s
261 " "
262 " "
263 " "
264 " "
265 " "
266 " t.ö. sl/s
267 " sl/s

A.Summa

1	78											476
	13							700	980 (1200)		280	36
1	91											512
	58		300		450	261		750	1500		750	435
	58					261						435
	55		360	680	320	176		680	1500		820	451
	35		510	780	270	95		780	1500		720	252
	31		970	1200	230	71		1200	"		300	93
	71		630	720	90	64		720	1500		780	554
	40		780	850	70	28		850	1300		450	180
2	32					434						1530
	31										300	93
						434						1623
	45		430	840	410	185		840	1400		560	252
	56		360	900	540	302		900	1500		600	336
	40		"	"	"	216		"	"		"	240
	48		900	1380	480	230		1380	"		120	58
	58		510	1120	610	354		1120	"		380	220
	61		540	1020	480	293		1020	"		480	293
	40		900	1140	240	96		1140	1600		460	184
	28							"	1700		560	157
3	76					1676						1740

Hällestorp el. Hallestorp	1^2		avst.	94	Alice Ingeborg Andersson, Smula och Sven Wilmansson	
				268	åker dj.sl/s	
				269	" t.o.sl./s	
				270	" tm/s	
				271	" "	
				272	" "	
				273	" "	
						A-Summa
Slättäng	1^2		½		Johan Fredrik Neumans dödsbo	
		1.Alstringsbåtnad.				
				274	åker t/s	
				275	" tm/s	
				276	" "	
				277	" "	
				278	" "	
				279	" "	
				280	" t.ö.sl/s	
				281	" sl/s	
				305	gämmal åker t/s	
				306	åker "	
						A-Summa
		2. Brukningsbåtnad				
				275,279		B-Summa
						Totalsumma kronor
Slättäng	1^3		½		Erik Boman	
		1. Alstringsbåtnad				
				282	åker sl/s	
				283	" "	
				284	" "	
				285	" "	
				286	" "	
						Överföres

	35							870	1700		830	291
	63							1140	1600		460	290
	62		600		1050	450	279	1050	1500		450	279
	68		440		950	510	347	950	"		550	374
	60		490		560	70	42	560	1400		840	504
	99		600		750	150	148	750	1500		750	743
3	87						816					2481
	86		370		450	80	69	450	1480 (1500)		1030	886
1	10		650		750	100	110	750	1500		750	825
	52		480		250	110	57	590	1380 (1600)		790 (~~2015~~)	411
1	78		420		520	100	178	520	1280 (1500)		760	1353
1	29							580	1500		920	1187
1	37							870	1500		630	863
2	57							1040	1600		560	1439
1	08							990	1700		710	767
	66							600	1000		100	66
	67							1400	1450 (1500)		50	33
11	90						414					7830
2	47										100	247
							414					8077
	91							1140	1700		560	510
	46							1010	1600		590	271
	34							1390	"		210	71
	13							1650	1700		50	7
	06							910	1250 (1600)		340	20
1	90											879

Överfört

287a åker sl/s
287b " "
288 perm.bete tm/s
289 " " "
290 åker tm/s
291 " "
292 " dj.t.
293 " t(s
294 " dj.t.
295 " tm/s
296 " t/s
297 " "
298 " tm/s
299 perm.bete
300 åker tm/s
301 " "
302 " t/s
303 " tm/s
304 perm.bete t/s

A-summa

2. Brukningsbåtnad

294,295

B-Summa

Totalsumma kronor

Gränna rp 1[1] 1 Alfred Gustavsson

1. Alstringsbåtnad

307 åker djsl.
308 " "
309 " t/s
310 perm.bete
311 åker

Överföres

1	90													879
	77									1470	1530 (1600)		60	46
	07									640	1110 (1600)		470	33
			36							1180	1190 (1200)		10	4
			15							960	1080 (1200)		120	18
1	21									1300	1400 (1500)		100	121
1	14									1080	1280 (1500)		200	228
	83			430		520		90	75	520	1260 (1500)		740	614
	45			450		560		110	50	560	1350 (1600)		790	356
	14			860		880		20	3	880	1440 (1600)		560	78
	55									1380	1470 (1500)		90	50
	34									510	1040 (1600)		530	180
	90									1280	1440 (1600)		160	144
1	07									1050	1270 (1500)		220	235
			17							1080	1140 (1200)		60	10
	47									1440	1470 (1500)		30	14
	61									1500	1550 (1600)		50	30
	81									1440	1520 (1600)		80	65
	13									1390	1440 (1500)		50	7
			42							1360	1380 (1400)		20	8
11	39	1	10						128					3120
	69												200	138
									128					3258
1	36									1270	1700		430	585
	52									1630	"		70	36
1	07									1520	1600		80	86
			65							1180	1200		20	13
	72									1390	1400		10	7
3	67		65											727

Överfört

				312	åker	t.o.sl./s	
				313	"	dj.sl.	
				314	"	t/s	
				315	"	dj.t.	
				316	"	"	
				317	"	t/s	
				318	"	"	
				319	"	dj.sl.	
				320	"	"	
				321	"	dj.t.o.sl.	
				322	"	"	
				323	"	"	
				324	"	t/s	
				325	"	"	
				326	"	"	
							A-Summa
Billsholmen	3 1		½		David Jonsson		
	Alstringsbåtnad			327	åker	dj.t.o.sl.	
				328	"	"	
				329	"	dj.sl.	
				330	"	"	
				331	"	dj.t.o.sl.	
							A-Summa

3	67		65												727	
	51										1380	1500		120	61	
	35										1410	1700		290	102	
1	72										1340	1400		60	103	
	52										1280	1600		320	166	
	16										1000	1500		500	80	
	25										1260	1400		140	35	
	44										"	"		"	62	
	49										1500	1700		200	98	
	14										1670	"		30	4	
	85										1360	1600		240	204	
	75										780	1580 (1600)		800	600	
	56										800	1580 (1600)		780	437	
	74										1280	1600		320	237	
	20										"	"		320	64	
	17										"	"		"	54	
11	52		65												3034	
	27										1540	1600		60	16	
	74										1360	"		240	178	
	60										1610	1700		90	54	
	38										1500	"		200	76	
	33										1470	1600		130	43	
2	32														367	

Vartofta-Åsaka socken.

Stensholmen	1[1]		1		Frida Elisabeth, John Henrik och
	Alstringsbåtnad				Karl Hilmer Johansson.
				332	åker dj.sl.
				333	" dj.sl.o.t.
				334	" "
				335	" "
				336	" "
				337	" dj.sl.
				338	" "
				339	" "
				340	" "
				341	" "
				342	perm.bete dj.sl.
				343	åker "
				344	" "
					A-Summa
Öjevalla	1[1]		1		Henning Dahlgren
	Alstringsbåtnad			345	åker sl/s
				346	" dj.t.
				347	" sm/s
				348	perm.bete dj.sl.
				349	åker "
				350	" "
				351a	äng
				351b	perm.bete
				613	åker dj.sl.
				614	perm.bete "
				615	" " "
				616	" " "
					A-Summa

	70								1570	1600	30	21
1	41								1360	"	240	338
	39								"	"	"	94
	29								1280	"	320	93
1	05								1180	"	420	441
	56								1340	1700	360	202
	37								1040	"	660	244
	49								1220	"	480	235
1	37								1460	"	240	329
	11								1300	1500	200	22
			10						700	800	100	10
	92								1360	1600	240	221
	88								1420	"	180	158
8	54		10									2408
	86								1200	1600	400	344
1	01								1120	"	480	485
	11								1070	1200	130	14
			08						840	1400	560	45
	29								1410	1600	190	55
2	73								990	"	610	1665
			05						240	300	60	3
			11						1300	1500	200	22
	33								860	1600	740	244
			31						1120	1500	380	118
			13						600	1000	400	52
			18						"	"	"	72
5	33		86									3119

Öja Storegården | 2^2 | 3/8 | 102 | Fru Carola Arvidsson

1. Alstringsbåtnad

352	perm bete sl/s
353	åker "
354	perm.bete sl/s
355	åker sl/s
356	" "
357	" dj.sl.
516	" dj.t.
534	" t/s
535a	" "
536	" dj.sl.
537	" "
538	" t/s
539	" dj .t.o.sl.
540	" t/s
541	perm.bete t med st/s.o.st.
542	betesmark(bliv.perm. bete)
543	åker t/s
544a	" "
545	perm.bete t/s.o.st.
546	" " t med st/s.o.st.
547	" " "
550	" tm/s.o.st.
551a	åker dj.sl.o.t.
552	" dj.sl.
553a	" dj. t.o.sl.
554	" "

A-Summa

2. Brukningsbåtnad

534, 538, 540

535a, b, 544b, 551b, 553b

544a

B-Summa

Totalsumma kronor

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

322622

			13							540	800.	260	34
	30									1120	1600	480	144
			83							1020	1500	480	398
	22									1460	1600	140	31
	70									1440	"	160	112
	25									1520	"	80	20
	35									620	1120 (1300)	500	175
	80									830	1390 (1600)	560	448
	10									1570	1600	30	3
	12									340	1490 (1600)	1150	138
	37									740	1370 (1600)	630	233
	32									770	1370 (1600)	600	192
	28									560	1280 (1600)	720	202
	18									670	1350 (1600)	680	122
			18							440	560 (600)	120	22
			56							120	250 (300)	130	73
	48									290	930 (1200)	640	307
2	03									640	1340 (1600)	700	1421
			14							480	570 (600)	90	12
			19							290	800	510	97
			07							510	"	290	20
			20							660	800	140	28
1	09									560	1470 (1500)	910	992
	84									640	1570 (1600)	930	781
1	80									770	1580 (1600)	810	1458
	64									510	1520 (1600)	1010	646
10	87	2	30										8109
1	30											50	165
	58											300	174
2	03											100	203
3	91												442
													8551

Öja Storegården 2^3 1/4 104 Alfred Gustavsson

1. Alstringsbåtnad.

358a	åker	dj.sl.o.t./s
359	"	"
360	"	sl/s
361	"	dj.sl.
362	"	t.o.sl./s
367	"	dj.sl.
532	"	t med st/s.o.st.
533	"	t/s
555a	"	dj.sl.o.t.
556	"	dj.t.o.sl.

A-Summa

2. Brukningsbåtnad

555b B-Summa

Totalsumma kronor

Öja Storegården 2^9 expr. Alfred Gustafsson

358b	åker	sl.o.t./s

A-Summa

Öja 5^1 1/8 Sixten Nyström.

1.Alstringsbåtnad

363	åker	sl/s
364	"	dj.t.o.sl.
365	"	t.o.sl./s
366	"	tm/s
390	"	dj.t.o.sl.
391	"	dj.sl.
392	"	dj.sl.o.t.
393	"	t.o.sl./s
394	"	sl/s
395	"	"
396	"	t.odsl./s
397	"	"
531a	"	t/s

A-Summa

1	10											1480	1700		220	242		
	32											1560	"		140	45		
	34											1630	"		170	24		
	32											1650	"		50	16		
	28											1170	1600		430	120		
	89											1070	1600		530	472		
	22											240	500 (600)		260 (360	57		
1	44											640	1340 (1600)		700	1008		
	85											770	1240 (1600)		470	400		
	67											980	1350 (1600)		370	248		
6	43															2632		
	07														300	21		
																2653		
1	65											1480	1700		220	363		
1	65															363		
	24											1450	1700		250	60		
	09											990	1600		610	55		
	11											1310	"		290	32		
2	48											1550	"		50	124		
	22											850	"		750	165		
	46											1360	1700		340	156		
	68											1230	1600		370	252		
	04											1570	"		30	1		
	56											1440	"		160	90		
	77											940	"		660	508		
	08											1550	"		50	4		
	14											770	"		830	116		
1	35											"	1380 (1600)		610	823		
7	22															2386		

2. Brukningsbåtnad

531 b B-Summa

Totalsumma kronor

Öja 4 1 1/8 Filip Jansson

1. Alstringsbåtnad

385	åker	tm/s
386	"	"
387	"	"
388	"	"
389	"	dj.t.
390	"	t.o.sl./s
525	"	t/s
526	"	"
527	"	"
528	perm.bete	dj.t.
529	åker	"
530	"	"

A-summa

2. Brukningsbåtnad.

525b B-Summa

Totalsumma kronor

av Öja Lillegården 1 1 ½ Albin Andersson

1. Alstringsbåtnad

376	åker	tm/fm
377	"	tm/s
378	"	"
379		"
380	åker	t/s
381	"	dj.t.
382	"	"
383	"	dj.sl.o.t.
384	"	tm/s

Överföres

												2386
	13									300		39
												2425
	64							1360	1600		240	154
	38							1440	"		160	61
	28							"	"		"	45
	24							1520	"		80	19
	15							1360	1400		40	6
1	54							1390	1600		210	323
	10							610	"		990	99
	27							830	"		770	208
	10							1500	"		100	10
			47					550	880 (1000)		330	155
	09							360	540 (600)		180	16
	88							960	1430 (1600)		470	413
4	67		47									1509
	07										300	21
												1530
	29			1230	1540 (1600)		310	90				
	44			1360	1560 (1600)		200	88				
	21			740	1290 (1400)		550	116				
	33			1440	1570 (1600)		130	43				
	27			1040	1510 (1600)		470	127				
	06			"	1510 (1600)		470	28				
	12			220	560 (800)		340	41				
	12			530	1270 (1600)		740	89				
	19			100	820 (1600)		720	137				
2	03							759				

Överfört

408	åker	tm/s	
409	"	"	
410	"	"	
411	"	"	
412	"	"	
413	"	"	
414	"	"	
415	"	"	
416	"	"	
417	"	tm o.st/s	
418	"	tm/s	
419	"	"	
420	"	"	
421	"	t/s	
422	"s	sm/s	
423	"	dj.sl.o.t.	
424	"	"	
425	"	"	
585a	"	t.o.sl./s	
586	"	"	
587	"	"	

A-Summa

2. Brukningsbåtnad

416		
417, 419, 422		
585 b		
587		

B-Summa

Totalsumma kronor

2	03							759						
	36			680	1270 (1500)		590	212						
	33			100	640 (1500)		540	178						
	17			550	1310 (1500)		760	129						
	13			670	1320 (1500)		650	84						
	06			830	1390 (1500)		560	34						
	50			100	750 (1500)		650	325						
	43			"	1030 (1600)		930	400						
	49			"	980 (1500)		880	431						
	17			450	1220 (1500)		770	131						
	27			680	780 (800)		100	27						
	57			270	1320 (1600)		1050	598						
	43			1280	1550 (1600)		270	116						
	24			910	1490 (1600)		580	139						
	29			560	1430 (1600)		870	252						
	14			1280	1550 (1600)		270	38						
	05			560	1300 (1600)		740	37						
	08			430	1190 (1600)		760	61						
	38			530	1350 (1600)		820	312						
	76								320	1000 (1600)		680	517	
	49								350	1020 (1600)		670	328	
	56								690	1220 (1600)		530	297	
8	93							4263					1142	
	17						100	17						
	84						300	252						
	09											300	27	
	56											100	56	
1	66							269					83	
								4532					1225	

av Öja Lillegården	1^1	1/2	110	Axel Hulin	
		1. Alstringsbåtnad			
			574	åker	dj.t.o.sl.
			575	"	"
			576	"	"
			577	"	"
			578	"	"
			579	"	t.o.sl./s
			580	"	"
			581	"	dj.t.o.sl.
			582	"	t/s
			583	perm. bete	"
			584	åker	"
					A-Summa
		2. Brukningsbåtnad			
			578		B-Summa
					Totalsumma kronor
Öja Nolgården	3^4	9/74		Oskar Johansson	
		1.Alstringsbåtnad	399	åker	dj.sl.
			400	"	sl/s
			401	"	tm/s
			436	perm.bete	sl/s
			437	"	t.o.sl. med st/s
			438	åker	t/s
			439	"	"
			440	"	t/s
			441	"	t/s.o.st.
			442	perm.bete	t/s
			443	" "	t med st/s
			561	åker	tm/s
			562	perm.bete	"
			563a	åker	"
			564	perm.bete	"
					A-Summa

	22								980	1230 (1400)	250	55	
1	52								930	1320 (1500)	390	593	
	32								1220	1450 (1600)	230	74	
	22								1150	1420 (1600)	270	59	
	36								1090	1390 (1600)	300	108	
	33								770	1260 (1600)	490	162	
	19								640	1200 (1600)	560	106	
	25								170	750 (1400)	580	145	
	08								210	630 (1000)	420	34	
			24						550	810 (1000)	260	62	
	36								340	810 (1200)	470 (800)	169	
3	85		24									1567	
	36										100	36	
												1603	
1	09								900	1700	800	872	
	29								1470	1500	30	9	
	04								1520	1600	80	3	
			06	490	1400	910	55						
			31	480	800	320	99						
	26			1050	1500	450	117						
	17			450	"	1050	179						
	39			700	850 (1500)	150	59						
	11			440	800	360	40						
			34	600	1000	400	136						
			15	440	800	360	54						
	09								1340	1380 (1400)	40	4	
			12						460	540 (600)	80	10	
	13								250	900 (1400)	650	84	
			16						150	450 (600)	250	40	
2	57	1	14				739					1022	

2. Brukningsbåtnad

563 b B-Summa

Totalsumma kronor

Öja Nolgården 3[3] 21/148 Oskar Johansson

1.Alstringsbåtnad

402	åker	tm/s
403	"	"
404	"	sl/s
405	"	tm/s
406	"	"
407	"	"
431	"	"
432	"	"
433	"	"
434	"	sl/s
435	perm.bete	"
557	åker	dj.t.o.sl.
558	"	dj.t.
559	"	"
560	"	"

A-Summa

2. Brukningsbåtnad

431 a B-Summa

Totalsumma kronor

Öja Nolgården 3[10] 43/1480 Oskar Johansson

Alstringsbåtnad

374	gammal åker		dj.sl.
426a	åker	t	t/s
426b	"		dj.t.o.sl.
426c	"		"
427	"		t/s
518	gammal åker		dj.sl.

A-Summa

	34											300	102
													1124
	07								1520	1600		80	6
	08								410	1580 (1600)		1170	94
	35								1290	1700		410	143
	44								1570	1600		30	13
	21								1280	"		320	67
	39								1580	"		20	8
	15			1320	1460 (1500)		140	21					
	29			300	1230 (1500)		930	270					
	18			600	1500		900	162					
	06			600	1700		1100	66					
			25	490	1400		910	228					
	37								1170	1420 (1600)		250	92
	48								1410	1520 (1600)		110	53
	57								"	1520 (1600)		"	63
	10								840	930 (1000)		90	9
3	74		25					747					548
	15						300	45					
								792					548
	03								960	1500		540	16
	91			450	1500		1050	956					
	08			"	1320 (1500)		870	70					
	11			"	1320 (1500)		"	96					
	23			"	1500		1050	242					
	35								960	1500		540	189
1	71							1364					205

Öja Nolgården	3^{11}	43/1480		Oskar Johansson
	1.Alstringsbåtnad		428	åker tm/s
			429	" "
			430	" "
			517	perm. bete
			548	åker dj.sl.o.t.
				A-Summa
	2. Brukningsbåtnad			
			429	B-Summa
				Totalsumma kronor
Öja Nolgården	3^{8}	43/1480		Albin Andersson
	Alstringsbåtnad.		368	perm.bete dj.sl.
			369	" " "
			373	" " "
				A-Summa
Öja Nolgården	3^{12}	4/1480		Alfred Gustavsson
	Alstringsbåtnad		370	perm.bete
				A-Summa
Öja Nolgården	3^{13}	4/1480		Alfred Gustavsson
	Alstringsbåtnad		371	perm. bete
				A-Summa
Öja Nolgården	3^{9}	43/1480		Karl Gottfrid Johansson m.fl.
	Alstringsbåtnad:		372	perm. bete
			375	åker tm/s
			511	" "
				A-Summa

	87			380		1280 (1500)	900	783						
	14			900		1390 (1500)	490	68						
	56			300		1230 (1500)	930	521						
			09							450	700 (800)		250	22	
	74									870	1300		430	318	
2	31		09					1372						340	
	14		09				300	42							
								1414						340	
			22							720	1200		480	106	
			19							900	"		300	57	
			11							960	"		240	26	
			52											189	
			04							780	1000		220	9	
			04											9	
			03							780	1500		220	7	
			03											7	
			07							500	600		100	7	
	10			1220		1240 (1300)	20	2							
	31			850		940 (1300)	90	28							
	41		07					30						7	

Öja Nolgården	3^5		7/148	116	Karl Gottfrid Johansson m.fl.
				512	åker tm/s
				513	" dj.t.o.sl.
				514	" t.o.sl./s
					A-Summa
Öja Nolgården	3^6		7/74		Axel Hulin
	1.Alstringsbåtnad				
				549	åker tm/s
				565	" dj.t.
				566	" "
				567	äng dj.t/s
				568	åker dj.t.
				569	" "
				570	" "
				571	" "
				572	" "
				573	" "
					A-Summa
	2. Brukningsbåtnad				
				565	B-Summa
					Totalsumma kronor
Broholm	1^1		läg.		Viktor Fredriksson
				515	åker dj.sl.
					A-Summa
Broholm	2^1		avs.		Viktor Fredriksson
	1. Alstringsbåtnad			519	åker dj.sl.o.t.
				520	" "
				521	" sl.o.t./s
				522	" t/s
					Överföres

	42			1100	1140 (1300)	40	17						
	99			600	780 (1500)	180	178						
	16			970	1080 (1500)	110	18						
1	57						213						
1	18								950	1300		350	413
	74								1170	1430 (1600)		260	192
	63								700	1210 (1600)		510	321
			11						50	130 (200)		80	9
	10								920	1260 (1500)		340	34
	19								1450	1480 (1500)		30	6
	52								880	1310 (1600)		430	224
	92								930	1320 (1600)		390	359
	39								860	1270 (1600)		410	160
	62								960	1340 (1600)		380	236
5	29		11										1954
	74											200	148
													2102
	47			1050	1140 (1500)	90	42						
	47						42						
	77								730	1580 (1600)		850	655
	09								1390	1600		210	19
	20								780	"		820	164
	17								720	1200		480	82
1	23												920

Överfört

			523	åker	t/s
			524	"	"

A-Summa

2. Brukningsbåtnad

			520		
			522,524		

B-Summa

Totalsumma kronor

Svensholm 1[1] läg Klas Ceder

1.Alstringsbåtnad

			478	åker	sl/s
			479	"	t.o.sl./s
			480	perm.bete	
			481 a	åker	sl.o.t/s
			481b	"	"
			481c	"	"
			482	"	tm/s
			483	"	dj.sl.
			484	"	"
			485	"	tm/s
			486	"	"
			487	"	'
			488	"	"
			489	"	"
			490	"	"
			491	"	t.o.sl./s
			492	"	"
			493	"	tm/s
			494	"	tm med st/s
			495	perm.bete	
			496	"	
			497	"	t/s

Överföres

1	23											920
	07							480	1200		720	50
	30							720	"		480	144
1	60											1114
	09										300	27
	47										100	47
	56											74
												1188
	50							1460	1700		240	120
	45							1490	1600		110	50
			38					1080	1200		120	46
	26							1100	1500		400	104
	23							1320	1400		80	18
	18							1040	"		360	65
	55							1110	1500		390	215
	13							630	800		170	22
	10							500	1380 (1500)		880	88
	12							300	770 (800)		470	56
	42							590	1440 (1500)		850	357
	33							1270	1500		230	76
	45							1440	1600		160	72
	20							960	1600		640	128
1	21			880	1440	560	678	1440	1600		160	194
	05			400	1120	720	36	1120	1600		480	24
	47			1120	1540	420	197	1540	1600		60	28
	36			1040	1520	480	183	1520	"		80	29
	43			1220	1400	180	77					
			21	1080	1200	120	25					
			34	300	840	540	184	840	1800		360	122
			29	100	500	400	116	500	"		700	203
6	44						1486					2017

Överfört

		498	perm. bete	
		499	" sl/s	
		500	" "	
				A-Summa
	2. Brukningsbåtnad			
		487		B-Summa
				Totalsumma kronor
Bottnerna	1^1 läg.		Sigurd Wahnberg	
	1. Alstringsbåtnad	501	åker tm/s	
		502	" "	
		503	" sl/s	
		504	" tm/s	
		505	perm. bete "	
		506	" dj.sl.	
		507	åker tm/s	
		508	" "	
		509	" dj.sl.	
		510	" tm/s	
				A-Summa
	2. Brukningsbåtnad.			
		501,503		B-Summa
				Totalsumma kronor
Åkerholmen	1^4 1		Kungl. Domänstyrelsen	
	1. Alstringsbåtnad			
		444	åker sl.o.t./s	
		445	" "	
		446	perm. bete t.o.sl.med st/s	
				Överföres

6	44	1	22					1486					2017
			14	1180		1200	20	3					
			62	230		660	430	267		660	1200	540	335
			15	600		780	180	27		780	800	20	3
6	44	2	13					1783					2355
	33											300	99
								1783					2454
	29			270		650	380	110		650	1000	350	102
	58			100		340	240	139		340	980 (1000)	640	371
	23			550		880	330	76		880	1000	120	28
	27			480		1050	570	154		1050	1400	350	95
			07	360		640	280	20		640	800	160	11
			09							1180	1200	20	2
	48			1050		1340	290	139		1340	1400	60	29
	10									1470	1500	30	3
	16									1170	"	330	53
	61			1130		1410	280	171		1410	"	90	55
2	72		16					809					749
	52											200	104
								809					853
	62			960		1600	640	397					
	18			510		"	1090	196					
			88	910		1400	490	431					
	80		88					1024					

Överfört

447	åker sl.o.t./s
448	perm. bete
449	" "
450	" "
451	" " sl.o.t./s
452	" " t.o.sl./s
453	" " t.o.sl.med st/s med
454	" " t.o.sl./s st
455	" " "
456	" " "
457	" " "
458	" " "
459	" " "
460	" " "
461	åker tm/s
462	" "
463	" t med st/s
464	" t(s
465	" sl o.t/s
466	" dj. sl.o.t.
467	" "
468	" "
469	dj.sl.
470	" tm/s
471a	" "
471 b	" sl/s
471c	" tm/s
472	" dj.sl.
473a	" t.o.sl./s
474	" "
475	" "
476	" t.o.sl./s

Överföres

80		88				1024					
16		1100	1700	600	96						
	09	480	600	120	11						
	12	240	"	360	43						
	05	330	"	270	14						
	67	640	1600	960	643						
	1 32	770	1400	630	832						
	73	1250	1260 (1400)	1010	737						
	27	560	1400	840	227						
	46	490	"	910	419						
	94	250	770	520	489	770	1400	630	592		
	07	1330	1400	70	5						
	66	630	1190	560	370	1190	1400	210	139		
	1 09	120	670	550	600	670	"	730	796		
	35	240	840	600	210	840	"	560	196		
15		800	1440	640	96	1440	1600	160	24		
17		100	350	250	43	350	1320 (1400)	970	165		
11		300	820	520	57	820	1200	380	42		
30		100	400	300	90	400	1490 (1600)	1090	327		
52		"	"	"	156	"	1490 (1600)	"	567		
77		200	630	430	331	630	1630 (1700)	1000	770		
86		"	"	"	370	"	1630 (1700)	"	860		
14		1180	1610	"	60	1610	1700	90	13		
41		610	1340	730	299	1340	1680 (1700)	340	139		
88		1120	1490	370	326	1490	1600	110	97		
85		880	1390	510	434	1390	"	210	179		
32		610	1200	590	189	1200	"	400	128		
09		1550	1600	50	4						
43						480	1670 (1700)	1190	512		
30						1570	1600	30	9		
65						1440	"	160	104		
41						1360	"	240	98		
20						1090	"	510	102		
8 52					8175				5859		

Överförts

			477	åker	t.p.sl./s.l
			588	"	t/s.o.st.
			589	"	t.o.sl./s
			590	"	dj.t.o.sl.
			591	"	"
			592	"	t/s
			593	"	dj.st.o.sl
			594	"	"
			595	"	dj.t.o.sl/s
			596	"	dj.t.o.sl.
			597	"	"
			598	"	sl.o.t.
			599	"	"

A-Summa

2. Brukningsbåtnad

463, 468, 473a, 473b

444

588, 591, 595, 596, 599

B-Summa

Totalsumma kronor

Stackslunda 1[1] 1 Karl Badh

1. Alstringsbåtnad

608	åker	dj.t.o.sl.
609	"	dj.sl.
610	"	" "
611	perm.	bete
612	"	" dj.sl. med st
654	åker	sl/s
655	"	t.o.sl./s
656	perm.	bete sl/s
657	åker	dj.sl.o.t.
658	"	"

Överföres

8	52		7	70						18175						5859
2	12										1500	1600		100		212
	14										610	1070 (1400)		460		64
	72										470	1100 (1600)		630 (1070)		454
	27										640	1170 (1600)		530		143
1	40										840	1280 (1600)		440		616
	12										720	1220 (1600)		500		60
1	00										690	1190 (1600)		500		500
	45										"	1190 (1600)		"		225
	26										900	1250 (1500)		350		91
	64										920	1310 /1600/		390		250
1	06										760	1220 (1600)		460		488
1	13										810	1250 (1600)		440		497
1	13										1040	1370 (1600)		330		373
18	96		7	70						18175						9832
	69													300		207
	62								200	124						
3	57													100		357
4	88									124						564
										8299						10396
	66										790	1570 (1600)		780		515
1	-										1150	1600		450		450
	14										990	1300		310		43
				27							720	1000		280		76
				73							800	1200		320		234
	28										1170	1320 (1400)		150		42
	55										1070	1320 (1500)		250		138
				12							920	1140 (1200)		220		26
	76										1470	1580 /1600/		110		84
1	47										1210	1500 (1600)		290		426
4	86		1	12												2034

Överfört

				659	åker dj.sl.o.t.	
				660	perm. bete sl/s	
				661	åker t/s	
				662	" "	
				663	" dj.sl.o.t.	
				664	perm bete "	
				665	" " "	

A-Summa

Åsaka Stenhusgården	7[1]		3/4		Erik Badh	

1.Alstringsbåtnad

617	perm bete	dj.sl.
618	åker	sl/s
619	"	dj.sl.
620	"	t/s
621	"	m/s
622	"	dj.sl./s
623	perm bete	dj.sl.
624	"	dj sl.med st.
625	"	dj.sl.
626	åker	"
627	"	t(s
628	"	t med st/s.o.st.
629	"	tm/s
630	"	t med st/s.o.st.
631	"	dj.t.
632	"	"
633	"	"
634	"	"
635	"	"

Överföres

4	86	1	12										2034	
	32									1540	1600	60	19	
			39							1030	1200	170	66	
	05									1230	1600	370	19	
	34									1340	"	260	88	
	39									1180	"	420	164	
			62							980	1400	"	260	
			14							1010	1200	190	27	
5	96	2	27										2677	
	63									970	1300	330	208	
	65									960	1600	640	416	
	31									1170	"	430	133	
	45									1210	1500	290	130	
	08		-							1360	1600	240	19	
	79									900	"	700	553	
			49							980	1200	220	108	
			31							850	1100	250	77	
			55							1050	1400	350	193	
	23									1090	1600	510	117	
	53	-								1300	"	300	159	
	10									900	1000	100	10	
	41									1410	1600	,90	78	
	22									1550	1600	50	11	
	67									1520	"	80	54	
	87									1110	1570 (1600)	460	400	
	39									1040	1540 (1600)	500	195	
	07									600	1260 (1400)	660	46	
	94	-								1090	1600	510	479	
7	34	1	35										3386	

Överfört

				636	åker	dj. sl.
				637	perm bete	
				638	åker	t/s
				639	perm bete	
				640	åker	t/s
				641a	"	"
				642	"	dj. t.o.sl.
				643	"	t/s
				644	"	dj.sl.
				645	perm. bete	
						A-Summa
	2. Brukningsbåtnad					
				641a		
				641b, c, d		
						B-Summa
						Totalsumma kronor
Åsaka Kockgården	5^{3}		1/4		Sven Åkerskog m.fl.	
	Alstringsbåtnad.			646	åker	dj sl
				647	"	"
				648	"	sl/s
						A-Summa
Torp	1^{1}		1		Sven Åkerskog m.fl.	
	Alstringsbåtnad			649	åker	sl/s
				650	"	dj. sl
				651	"	dj.sl.o.t.
				652	"	"
				653	perm bete	
						A-Summa

7	34		1	35									3386
	11									1090	1600	510	56
				13						270	300	30	4
	88									1220	1600	380	334
				13						190	200	10	1
	86									750	1440 (1500)	690	593
	32									960	1440 (1500)	480	154
	11									530	1280 (1500)	750	83
	34									1230	1480 (1500)	250	85
	22									1140	1410 (1500)	270	59
				09						950	1000	50	5
10	18		1	70									4760
	32											200	64
	38											300	114
	70												178
													4938
	29									1300	1400	100	29
	13									1040	1290 (1400)	250	33
	05									1170	1420 (1500)	250	13
	43												75
	03									1170	1420 (1500)	250	8
	52									1320	1480 (1500)	160	83
	49									1550	1600	50	25
	87									1230	1420 (1500)	190	165
				24						530	600	70	17
1	91			24									298

S A M M A N D R A G.

Älvsborgs län.

		Å	KBÄ		Sk.	
	Smula socken					
f?	Bredene Ledsgården	6^3	18 –	1/8	20	Karl Johansson
o	" Korsgården	1^2	8 2	1/4	6	Hugo Claesson
o	" "	1^3	8.5 5	1/4	5	Martin Andersson
o	av " Ågården ?	7^3	9 –	1/2	7	Erik Gustavssons dödsbo
o	" " " ?	7^3	2.5+9=11.5	½	5	Erik Larsson
o	" " ?	7^4	10 –	½	8	Ester Naemi Johansson m.fl.
f	" Tranegården	5^1	20 2	½	21	Johan Alfred Reinhold Pettersson m.fl.
	" Bredegården	3^2		1/4		-"-
o	" " ?	3^3	9+2.5	1/4	5	Erik Larsson
f?	Bredene ?	11^1	15+4	1/2	16.5	Ernst Jonsson
f?	" Bergsgården	4^3	18 – Smula-Kolbrandstorp 16	1/4	10	E.V. Johansson
o	" " L:a	2^3	7.5 –	1/3	6	Ivar Ågren
o	" " "	2^2	9 –	1/12	7	Gilbert Wahnberg
o	" " "	2^5	7.5 –	1/12	6	Johan Erik Gustavsson
	" " "	2^4		1/4		-"-
f?	Kolbrandstorp	1^6	se Bredene nr 43	1/8		E. V. Johansson
o	"	1^4	10 –	1/4	4	Alvar Eriksson
o	"	1^3	7.5 –	1/4	4	Nils Lagergren
o	"	1^2	Se Hällestorp 12	1/8		Sven Willmansson
f	Smula Björnsgården	1^1	34 8	1/3	6	Karl Andersson
o	" "	1^3	se Björnholm 1	avs.		Erik Fredriksson
o	" Stommen	5^2	8 –	1/8	2	Martin Larsson
f	" "	5^{16}	se 4	5/32		Tage Johansson
o	" Spångården	4^3	10 4	1/8	–	Arne Johansson
o	" "	4^4	15 –	1/8	–	Ernst Andersson
o	" " (Björnholm nr 3)	4^6	se Björnholm 1	avs.		Erik Fredriksson

Överföres

				Markvärde nuvarande	Markvärde blivande		Markvärde nuvarande	Markvärde blivande	
1	15						948	1303	355
2	55						2589	3288	699
3	16						3609	4369	760
	79		24				1080	1475	459
	58			73	135	62	357	620	263
3	08			261	411	150	3124	4444	1626
4	14		10	630	707	77	4708	6519	1811
	07		12				189	215	26
	50						717	843	126
1	92						2665	2914	249
1	15						1682	1787	105
1	78						2458	2790	332
	16						157	251	94
	28						407	412	5
	28		17	86	101	15	366	428	62
3	50			1680	3110	1430	3110	5120	2010
2	03			400	917	517	1165	2944	1990
2	92			793	1087	294	1752	3712	2141
	95		14	656	902	246	1047	1438	391
10	21		05				13825	15533	1708
2	00		62	1336	2577	1241	2577	3955	1378
	10		20				313	357	44
	86			126	203	77	1088	1296	208
	97						1473	1619	146
4	06						4948	6637	1689
	08			16	61	45	61	124	63
49	27	1	64	6057	10211	4154	56415	74393	18740

				a				Överfört
o?	Smula Skräddaregården	3^{2}	18	–	1/4		6	Bengt Bengtsson
f	Smula	6^{1}	40	–1	11/32		15	Tage Johansson
o	Björnholm	1^{1}	16	1.5	läg.		–	Erik Fredriksson
o	Fagerås Lilla	1^{5}	5.5	–	3/64		2	Karl Andersson
	Skaraborgs län							
	Vårkumla socken							
o	av Hällestorp el. Hällestorp	2			läg.			Nils Lagergren ~~Adolf Wilman Andersson~~ Sven Willmansson m. fl.
	-"-	2^{1}			"			
	-"-	1^{3}	4	–	avst.		–	Ernst Jonsson
o	-"-	1^{2}	10.5	–	"		–	Sven Wilmansson o. Alice Ingeborg Andersson
o?	Slättäng	1^{2}	20	–	1/2		18	Johan Fredrik Neumans dödsbo
f?	"	1^{3}	22	3	1/2		18	Erik Boman
f	Gränarp	1^{1}	40	–	1		15	Alfred Gustavsson
f?	Billsholmen	1^{3}	20	–	1/2	8.5	4	David Jonsson
	Vartofta-Åsaka socken.							
f	Stensholmen	1^{1}	45	1.5	1		7	Frida, Elisabeth, John Henrik och Karl Hilmer Johansson
f	Öjevalla	1^{1}	75	2.5	1		–	Henning Dahlgren
o?	Öja Storegården	2^{2}	22	6	3/8		7	Fru Carola Arvidsson
o	" "	2^{3}	17.5	1	1/4		–	Alfred Gustavsson
	" "	2^{9}			expr			Alfred Gustavsson
o	Öja	5^{1}	17	4	1/8		–	Sixten Nyström
o	"	4^{1}	10	–	1/8		–	Filip Jonsson
o?	av Öja Lillegården	1^{1}	17		1/8	10	12	Albin Andersson
o!	" -"-	1^{1}	14		1/8	1	12	Axel Hulin
o	Öja Nolgården	3^{4}			7/74			Oskar Johansson
	-"-	3^{3}	18	–	21/148	8	3	-"-
	-"-	3^{10}			43/1480			-"-
	-"-	3^{11}			43/1480			-"-
o?	-"-	3^{8}	se 1		43/1480			Albin Andersson
	-"-	3^{12}	0.52		4/1480			Alfred Gustavsson

Överföres

48	27	1	64	6057	10211		4154		56415	79393		18740
3	90			2033	3845		1851		4061	5470		1409
15	34		87	9311	18351		9040		16051	21083		5608
7	61		28	2596	5834		3238		5729	11388		6242
1	91								1614	2126		512
	58			174	435		261		435	870		435
2	32			1436	1870		434		1870	3400		1623
3	76			1956	3632		1676		3951	5691		1740
3	87			1559	2375		816		3397	5878		2481
11	90			2031	3445		414		9659	17489		8077
11	39	1	10	678	806		128		14502	17622		3258
11	52		65						15745	18779		3034
2	32								3443	3810		367
8	54		10						11604	14012		2408
5	33		86						6432	9551		3119
10	87	2	30						9573	17682		8551
6	43								6776	9408		2653
1	65								2442	2805		363
7	22								8939	11325		2425
4	67		47						6100	7609		1530
8	93			4472	8735		4532		801	1943		1225
3	85		24						3355	4922		1603
2	57	1	14	1118	1857		739		1701	2723		1124
3	74		25	551	1298		792		4164	4712		548
1	71			597	1961		1364		365	570		205
2	31		09	625	1997		1414		685	1025		340
			52				3309 2217 5526		435	624		189
			04						31	40		9
193	51	10	55	35194	65652		30853		200275	276950		79818

Överfört

tomt	Öja Nolgården	3^{13}	0.52 ha	4/148	0		Alfred Gustavsson
o	-"-	3^{9}	5 -	43/148	0	—	Karl Gottfrid Johansson m.fl.
	-"-	3^{5}		7/148			-"-
ⓞ	-"-	3^{6}	se Öja av 11	7/74			Axel Hulin
o	Broholm	1^{1}	4.5 -	läg		—	Viktor Fredriksson
	"	2^{1}		avs.			-"-
o	Svensholm	1^{1}	9 -	läg		—	Klas Ceder
ö	Botterierna	1^{1}	2	"		—	Sigurd Wahnberg
(f)	Åkerholmen	1^{4}	41.5 15.5	1		20	Kungl. Domänstyrelsen
f	Stackslunda	1^{1}	32.5 -	1		50	Karl Badh
f	Åsaka Stenhusgården	7^{1}	30 14	3/4		28	Erik Badh
f	Åsaka Kockgården	5^{3}	38.5 15	1/4		88	Sven Åkerskog m.fl.
	Torp	1^{1}		1			-"-

Totalsumma

Hartofta - Åsaka, den 26 juli 1901.

Carl Jonsson.

Gustaf Johansson

Gunnar Larsson

192	61	10	55	35194	65652	30853	200275	276950		79818
			03				23	30		7
	41		07	385	415	30	35	42		7
1	57			1211	1424	213	-	-		-
5	29		11				5046	7000		2102
	47			494	536	42	-	-		-
1	60						1215	2329		1188
6	44	2	13	3265	5048	1783	8898	11253		2454
2	72		16	1609	2418	809	2858	3607		853
18	96	7	70	7772	15947	8299	20049	29881		10396
5	96	2	27				9189	11866		2677
10	18	1	70				12708	17468		4938
	43						570	645		75
1	91		24				2677	2975		298
248	55	24	96	49930	91440	42029	263543	364046		104813

42029
146842

Alstringsbåtn.=41510 kr.
Brukn. " 519 "

Alstringsbåtn.=100503 kr
Brukn. " = 4310 "

Summa båtnad **146.842:-**

Förbättrad mark				SIDODIKES RENSNING				FÖRDJUPNING			
åker, tomt		annan		Värde pr ha		Båtnad		Värde pr ha		Båtnad	
				före	efter	pr ha	pr. ägofig.	före	efter	pr ha	pr ägofig.
ha	år	ha	ar	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkant; pålarna skola vara nedtryckta i markytan vid måttagningen;

att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas utan endast uppflyttas å avloppens kanter;

att de ur avloppen uppkastade schaktmassorna ej få läggas närmare avloppens kanter än 1,0 meter och böra av resp. jordägare med det snaraste bortköras och utspridas; Vid vallarnas uppläggande iakttages, att dessa ej får uppläggas å tomtmark;

att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppen inmynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter;

att krökar å avloppen skola avrundas för minskande av faran för utskärningar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl.

att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas; vederbörande lantbruksingenjörs anvisningar bör därvid först inhämtas;

Beträffande den täckta ledningen iakttages:

att lantbruksrören skola vara oskadade och uppfylla normalbestämmel-

serne för lantbruksrör av betong, fastställda av Kungl. Lantbruks-
styrelsen den 14/7 1950;

att kontroll av rörens täthet och och hållfasthet skall utföras genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg;

att rörledning i fastmark ej får läggas direkt på berg eller sten; läggningen utföres av sakkunnig person;

att dikesbotten noggrannt avväges före rörens nedläggande och kontroll av ledningens bottenläge utföres genom vederbörande lantbruksingenjörs;,sedan rören nedlagts, men innan återfyllning sker;

att rörfogarna skola täckas med ett lager grus och sand, vafefter rören höljas med ett lager stenfri jord till minst 0,5 meters höjd innan fullständig återfyllning sker samt

att intag och slambrunn utföras med noggrannt iakttagande av på ritningarna angivna mått och dimensioner.

Vartofta-Åsaka den 26 juli 1951

Paul Hamer.

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

för hela nya företaget samt rensningen av gamla företaget å nedannämnda sträckor.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-K-L-M						
124+75-123+75	100	Sand, grus och sten	10	4:-	40	-		
		Sand	85	2:-	170	-		
		Slamjord med ngt. stubbar o. ngt. sten	15	1:80	27	-	237	-
123+75-122+63	112	Sand, grus och sten	5	4:-	20	-		
		Sand	20	2:-	40	-		
		Slamjord med stubbar	160	1:70	272	-	332	-
		Extra byvägsbro vid 122+65 enl. spec. kostnadsförslag					3300	-
122+63-121	163	Sten, grus och sand med ngt. stubbar	110	7:-	770	-		
		Sand, grus, sten, ngt. stubbar, ganska hårt	230	5:-	1150	-		
		Sand, grus och sten	140	4:-	560	-		
		Sand, grus och ngt. sten	30	3:-	90	-		
		Slamjord med stubbar	80	1:80	144	-		
		Slamjord med ngt. stubbar	50	1:60	80	-	2794	-
121-119	200	Sand, grus och ngt. sten	360	3:-	1080	-		
		Slamjord med ngt. stubbar	80	1:60	128	-	1208	-
119-115+50	350	Sand, grus och sten	5	5:20	26	-		
		Sand, grus o. sten, lösare i botten	60	4:-	240	-		
		Sand	35	2:40	84	-		
		Slamjord med ngt. stubbar	85	1:80	153	-		
		Slamjord	15	1:60	24	-	527	-
115+50-111+50	400	Berg	6	25:-	150	-		
		Sten, grus och sand med block	70	7:50	525	-		
		Sand, grus och sten	140	4:-	560	-		
		Dy o. slamjord m. sten, block, ngt. stubbar	10	2:50	25	-		
		Dy och slamjord	90	1:30	117	-	1377	-
Överföres	1325	m. Överföres	1891				9775	-

1	2	3	4	5	6	7
	1325	Överfört	1891			9775 -
111+50-108	350	Sand,grus o.sten.m.ngt.block	90	4:50	405 -	
		Sand,grus och sten	160	4:-	640 -	
		Dy o.slamjord med sten	25	1:80	45 -	
		Dy och slamjord	280	1:20	336 -	1426 -
108-105+50	250	Sand,grus,sten,delvis lösare i botten	250	3:50	875 -	
		Dy o.slamjord	320	1:20	384 -	1259 -
105+50-101 +90	360	Sten,grus o.sand med block o.ngt. stubbar	110	8:50	935 -	
		Sten,grus o. sand med stubbar	110	8:-	880 -	
		Sand,grus,sten med ngt.stubbar, hårt	130	6:50	845 -	
		Sand,grus o.sten,delvis lösare i botten	250	3 :50	875 -	
		Sand,grus och ngt. sten	120	2:50	300 -	
		Dy o.slamjord, delvis med sten	90	1:50	135 -	3970 -
101+90-98+ 50	340	Sand,grus o.sten,delvis lösare i botten	260	3:50	910 -	
		Sand	90	2:-	180 -	
		Dy o.slamjord med ngt. stubbar	30	1:50	45 -	
		Dy och slamjord	240	1:30	312 -	1447 -
98+50-95+50	300	Sand,finmo och ngt. sten	15	2:40	36 -	
		Sand,lösare i botten	70	2:-	140 -	
		Dy och slamjord	510	1:30	663 -	839 -
95+50-94+17	133	Sand,grus o.sten, hårt	100	5:-	500 -	
		Sand,grus o.sten,delvis lösare i botten	50	3:50	175 -	
		Sand,grus o.sten,delvis finmo,del-vis lösare i botten	100	2:80	280 -	
		Dy och slamjord m. ngt. sten o.stub-bar	120	1:80	216 -	1171 -
94+17-92+50	167	Sand,grus o.sten,delvis lösare i bn	220	3:50	770 -	
		Dy o.slamjord m.ngt.sten o.stubbar	50	1:80	90 -	
		Dy och slamjord	80	1:30	104 -	964 -
92+50-90+86	164	Sand m.ngt.sten,lösare i botten	10	2:60	26 -	
		Sand	100	2:30	230 -	
		Dy och slamjord	270	1:30	351 -	607 -
		Ersättning för försvårad överkörsel v.	90+25		enl.utl.	100 -
90+86-88+50	236	Rivning av ägobro vid 90+25	20	7:-	140 -	
		Stensättning i botten och slänter genom ägovägsbron vid 90+36 m^2	15	5:-	75 -	
		Sand,grus o,sten m.ngt.stubbar,hårt	130	6:-	780 -	
		Sand,grus, lösare i botten	340	2:40	816 -	
		Dy och slamjord	320	1:50	480 -	
Överföres	3625	m Överföres	6951			23849 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
Överfört	3625	Överfört	6951				23849	-
88+50-86+50	200	Sten,grus och sand	60	6:50	390	-		
		Sand och grus	50	2:40	120	-		
		Dy och slam jord med enstaka block	30	1:80	54	-		
		Dy och slamjord	420	1:50	630	-	1194	-
86+50-84+64	186	Sten,grus och sand	230	7:-	1610	-		
		Sand,delvis lösare i botten	130	2:40	312	-		
		Dy och slamjord med sten	60	2:-	120	-		
		Dy och slamjord	230	1:50	345	-	2387	-
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 85+90					200	-
84+64-83+50	114	Sand,delvis lösare i botten	70	2:40	168	-		
		Dy och slamjord	320	1:50	480	-	648	-
83+50-80+80	270	Sand,delvis lösare i botten	190	2:30	437	-		
		Dy o.slamjord m.ngt.stubbar	730	1:70	1241	-		
		Dy och slamjord	220	1:50	330	-	2008	-
80+80-78+90	190	Sand,delvis lösare i botten	180	2:30	414	-		
		Dy och slam jord med ngt. stubbar	720	1:70	1224	-	1638	-
78+90-76+50	240	Sand,grus och sten	20	3:50	70	-		
		Sand, delvis lösare i botten	310	2:-	620	-		
		Dy o.slamjord med ngt.stubbar	70	1:70	119	-		
		Dy och slam jord	780	1:40	1092	-	1901	-
76+50-74+30	220	Sand,grus och sten	310	3:80	1178	-		
		Sand och grus	90	2:50	225	-		
		Sand,delvis lösare i botten	120	2:-	240	-		
		Dy o.slamjord m.ngt. sten	210	1:80	378	-		
		Dy och slam jord	440	1;40	616	-	2637	-
74+30-71+50	280	Sand,grus och sten	520	3:80	1976	-		
		Sand och grus	360	2:50	900	-		
		Dy o.slamjord med ngt. stön	440	1:80	792	-		
		Dy och slamjord	340	1:40	476	-	4144	-
Överf.	5325	Överföres	14601				40606	-

1	2	3	4	5	6	7
Överf.	5325		14601			40606 -
71+50-69	250	Sand,grus och sten	330	3:80	1254 -	
		Sand, grus och ngt. sten	50	3:-	150 -	
		Sand och grus	750	2:50	1875 -	
		Dy och slamjord med ngt. sten	160	1:80	288 -	
		Dy och slamjord	250	1:40	350 -	3917 -
69-66+63	237	Rivning av landfästen efter gammal				
		järnvägsbro vid 66+63	30	7:-	210 -	
		Sand, grus och sten	250	3:80	950 -	
		Sand, grus och sten	260	3:-	780 -	
		Sand och grus	200	2:50	500 -	
		Dy o.slamjord m.ngt.stubbar	220	1:70	374 -	
		Dy och slamjord	330	1:40	462 -	3276 -
66+63-63+58	305	Sand, grus och sten	60	3:80	228 -	
		Dy, lös	450	1:60	720" -	
		Dy	780	1:40	1092 -	2040 -
63+58-60+95	263	Sand,grus och sten	100	3:80	380 -	
		Sand och grus	340	2:50	850 -	
		Dy o.slamjord m. sten	20	2:50	50 -	
		Dy och slamjord	1050	1:40	1470 -	2750 -
60+95-59+52	143	Sand och grus	350	2:50	875 -	
		Dy och slamjord	260	1:40	364 -	1239 -
59+92-57+62	190	Sand,grus och sten	70	3:50	245 -	
		Sand, grus och ngt. sten	60	3:-	180 -	
		Sand och grus	280	2:50	700 -	
		Dy och slamjord	440	1:40	616 -	1741 -
57+62-54+50	312	Sand,grus och sten	100	3:50	350 -	
		Sand,grus och ngt. sten	390	2:80	1092 -	
		Dy och slamjord med ngt. sten	320	1:60	512 -	
		Dy och slamjord	440	1:30	572 -	2526 -
Överf.	7025	Överföres	22941			58095 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
Överfört	7025	Överfört	22941				58095	-
54+50-51	350	Sand, grus och sten	140	3:50	490	-		
		Sand och grus	200	2:40	480	-		
		Dy o. slamjord med sten	130	2:-	260	-		
		" " " " ngt. sten	220	1:60	352	-		
		Dy och slam jord	580	1:30	754	-	2336	-
		Bro v. 51+79 enl. spec. kostn. förslag					480	-
51-48	300	Sten, grus och sand	80	6:-	480	-		
		Sand, grus och sten	80	3:75	300	-		
		Dy o. slamjord med sten	130	2:-	260	-		
		Dy och slamjord	620	1:20	744	-	1784	-
48-45	300	Sten, grus och sand	50	5:60	280	-		
		Dy med sten	230	2:-	460	-		
		Dy	600	1:10	660	-	1400	-
45-43	200	Sand, grus o. sten, delvis ngt. block	110	3:75	412	-		
		Dy o. slamjord med sten och block	260	2:50	650	-		
		Dy och slamjord	270	1:10	297	-	1359	-
43-49	400	Sten, block, grus och sand	160	7:50	1200	-		
		Sand, grus o. sten m. ngt. block	300	4:-	1200	-		
		Sand, grus och sten	120	3:30	396	-		
		Sand, grus o. ngt. sten	70	3:-	210	-		
		Dy o. slamjord m. sten, block och ngt. stubbar	180	2:80	504	-		
		Dy och slam jord	180	1:20	216	-	3726	-
39-35+50	350	Sand, grus, sten och ngt. block	160	4:-	640	-		
		Sand, grus o. sten, ngt. stubbar	210	3:50	735	-		
		Sand, grus och ngt. sten	130	2:80	364	-		
		Sand och grus	70	1:70	119	-		
		Dy o. slaj. m. ngt. sten o. block, delv. ngt. stubbar	200	2:20	440	-		
		Dy o. slamjord, delvis ngt. stubbar	190	1:50	285	-	2583	-
Överf.	8925		28611				71763	-

1	2	3	4	5	6	7
	8925	Överfört	28611			71863 -
35+50-32+50	300	Sand och grus	80	1:80	144 -	
		Sand	160	1:60	256 -	
		Dy och slamjord	400	1:10	440 -	840 -
32+50-29+50	300	Sten, block, grus och sand	90	6:-	540 -	
		Sand, grus, sten och block	100	3:50	350 -	
		Sand, grus och sten m. enstaka block	60	3:-	180 -	
		Dy o. slajord m. sten och block	40	2:50	100 -	
		Dy o. slamjord med enstaka block	90	1:40	126 -	
		Dy och slamjord	110	1:10	121 -	1417 -
29+50-26+66	284	Sand, grus och sten	65	3:-	195 -	
		Sand, grus och ngt. sten	75	2:-	150 -	
		Sand och grus	60	1:80	108 -	
		Dy och slamjord med ngt. sten	50	1:60	80 -	
		Dy och slamjord m. enstaka stora stenar	60	1:40	84 -	
		Dy och slamjord	155	1:20	186 -	803 -
		Tillägges c:a 10 % för oförutsedda utgifter o.dyl.				7077 -
Summa	9809 m.	Summa	30251			81900 -
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppläggande, approximativt				5400 -
		Summa Kronor				87300 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sidodiket C-C¹-C².						
140-142	200	Sten, grus och sand	150	6:50	975	-		
		Sand	170	1:60	272	-		
		Dy och slamjord med stubbar	80	1:50	120	-		
		Slamjord	60	1:10	66	-	1433	-
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 140+60					100	-
142-143+50	150	Sand, grus och sten, hårt	110	4:50	495	-		
		Sand	30	1:50	45	-		
		Dy och slamjord med sten o.ngt. stubbar	70	2:-	140	-		
		Dy och slamjord med stubbar	90	1:50	135	-		
		Dy o. slamjord med ngt. stubbar	30	1:30	39	-	854	-
		Ägovägstrumma vid 143+24:						
		18" betongrör inkl. asfaltstrykning						
		in- o. utvändigt 2 ggr + frakt st	6	15:30	92	-		
		18" trumögon, bestrykning + frakt	2	41:-	82	-		
		iordningställande			56	-	230	-
143+50-145	150	Sand, grus och sten	30	3:80	114	-		
		Sand, grus o. ngt. sten	50	2:80	140	-		
		Dy o. slamjord m. sten o. ngt. stubbar	10	2:-	20	-		
		Dy och slamjord m. ngt. stubbar	160	1:30	208	-	482	-
145-147	200	Sand, grus och sten	50	3:80	190	-		
		Sand, grus m. enstaka sten	130	2:50	325	-		
		Dy och slamjord med ngt. stubbar	150	1:20	180	-	695	-
147-149+50	250	Sand, grus och enstaka sten	110	2:50	275	-		
		Dy med stubbar	170	1:50	255	-		
		Dy med enstaka stubbar	190	1:10	209	-		
Överföres	950 m.	Överföres	1840				4533	-

1	2	3	4	5	6	7
Överf.	950		1840			4533 -
149+50-151+20	170	Sand, grus och sten	20	3:20	64 -	
		Dy med mkt. stubbar	150	2:-	300 -	
		Dy med stubbar	120	1:50	180 -	544 -
		Tillägges c:a 10 %				393 -
Summa	1120 meter.	Summa	2130			5470 -
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.				570 -
		Summa Kronor				6040 -
		Sidodiket D-D¹.				
160-162+50	250	Sand, grus och sten	65	3:20	208 -	
		Sand	170	1:60	272 -	
		Dy och slamjord m. enstaka stubbar	90	1:20	108 -	
		Dy och slamjord	180	1:10	198 -	786 -
162+50-165	250	Sand	400	1:60	640 -	
		Dy o. slamjord med ngt. stubbar	170	1:40	238 -	
		Dy och slamjord	200	1:10	220 -	1098 -
165-167	200	Sand	130	1:60	208 -	
		Dy o. slamjord med stubbar	370	1:50	555 -	
		Dy och slamjord	80	1:10	88 -	851 -
167-168+27	127	Överblock	1	10:-	10 -	
		Sand, grus och sten	30	3:-	90 -	
		Sand	100	1:60	160 -	
		Dy och slamjord med stubbar	110	1:50	165 -	425 -
		Tillägges c:a 10 %				320 -
Summa	827 meter	Summa	2096			3480 -
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.				380 -
		Summa Kronor				3860 -
		Sidodiket D¹- D².				
168+27-170+45	218	Sand, grus och sten, ngt. block	90	3:60	324 -	
		Sand med enstaka block	50	2:20	110 -	
		Dy och slamjord	175	-1:-	175 -	609 -
170+45-,73	255	Sand, grus och sten	60	3:20	192 -	
		Sand med enstaka sten	130	2:-	260.-	
		Dy o. slamj. med stubbar, ngt. sten o. block	50	3:-	150 -	
		Dy och slamjord med sten och stubbar	110	2:50	275 -	
		Dy o. slamjord med mkt. stubbar	80	2:10	168 -	
		Dy o. slamjord med stubbar	120	1:50	180 -	1225 -
Överf.	473	Överföres	865			1834 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
Överf.	473	Överfört	865				1834	-
		Trumma för utfartsväg v.172+80:						
		24" kulvert inkl.asfaltstrykning						
		in- och utvändigt 2 ggr +frakt st.	7	49:-	343	-		
		iordningställande			77	-	420	-
173-175+18	218	Sten,grus och sand	50	5:50	275	-		
		Sand,grus och sten	110	3:20	352	-		
		Sand med enstaka sten	80	2:-	160	-		
		Dy o.slamj.m.mkt.stubbar,delvis ngt. sten	400	2:70	1080	-	1867	-
175+18-176 +15	97	12" lantbruksrör inkl. asfaltstrykning in - och utvändigt 2 ggr						
		+frakt m.	97	5:50	534	-		
		grävning,läggning,igenfyllning	97	4:-	388	-		
		Rörutlopp vid 175+18 st	1		40	-		
		Brunna vid 176+15	1		80	-	1042	-
		Tillägges c:a 10 %					507	-
Summa	788 m	Summa	1505				5670	-
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.					420	-
		Summa Kronor					6090	-
		Sidodiket E - E[1].						
180-182	200	Sand, fast	100	2:-	200	-		
		Sand	130	1:60	208	-		
		Dy o.slamjord med sten	50	2:20	110	-		
		Dy och slamjord med stubbar	200	1:40	280	-		
		Dy o. slamjord m.enst.sten o.stubbar	110	1:40	154	-	952	-
182-184	200	Sand, fast	330	2:-	660	-		
		Dy o.slamjord med sten o.stubbar	20	1:40	28	-		
		Dy o.slamjord med enstaka stubbar	270	1:10	297	-	985	-
Överf.	400	Överföres	1210				1937	-

1	2	3	4	5	6	7
Överf.	400	Överfört	1210			1937 -
184-186+71	271	Sand, grus och sten	40	3:20	128 -	
		Sand, fast	230	2:-	460 -	
		Dy och slamjord med stubbar	230	1:40	322 -	
		Dy och slamjord med enstaka stubbar	210	1:10	231 -	1141 -
		Ägofägstrumma vid 185+61:				
		18" betongrör inkl. asfaltstrykning				
		in- och utvändigt 2 ggr + frakt st.	8	15:30	122 -	
		18" trumögon, asfaltbestrykning+frakt	2	41:-	82 -	
		iordningställande			66 -	270 -
		Tillägges c:a 10 %				132 -
Summa	671 m	Summa	1920			3680 -
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.				310 -
		Summa Kronor				3990 -

SAMMANDRAG FÖR NYA FÖRETAGET.

9809	Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-K-L-M.	30251		87300 -	
	avgår: gamla företagets rensnings-kostnad å str. A-B-C-D-E-F-G-H-K-L-M			23490 -	63810
1120	Sidodiket $C-C^1-C^2$	2130			6040 -
827	" $D-D^1$	2096			3860 -
788	" D^1-D^2	1505			6090 -
671	" $E-E^1$	1920			3990 -
Summa 13215 meter.		Summa 37.902			83790 -

Vartofta -Åsaka den 26 juli 1951

Paul Boström.

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Specialkostnadsförslag för byvägsbro vid Bredene kvarn.						
		Extra schaktning m^3	20	7:-	140	-	140	-
	Sten:	Bottenplattor, landfästen och vingmurar m^3	25	32:-			800	-
	Järn:	INP 22 kg	630	0:80			504	-
	Trä:	Bärplank, Slitplank och kantplank fot^3	112	5:50			616	-
		Spik, bultar och diverse					40	-
		Länshållning och iordningställande					100	-
			Kr.				2200	-
	Av- och tillopp:							
		Grävning ovan och nedom vägen m^3	130	4:-	520	-		
		" genom vägen	40	7:-	280	-	800	-
		Tillägges c:a 10 % för oförutsedda utgifter					300	-
			Summa Kronor				3300	-
		Specialkostnadsförslag för gångbro vid 51+79						
		Bäddbjälkar, Bärbjälkar, räckstolpar och strävor fot^3	40	6:25	250	-		
		Bärplank, ändplank, räcke, slitplank	29	5:60	162	-		
		Bult, spik samt iordningställande			68	-	480	-
			Summa Kronor				480	-

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Rensning av nya sidodiken (ån rensad)

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sidodiket C - C^1 - C^2.						
140-142	200	Sten, grus och sand	50	8:50	425	-		
		Sand	35	2:-	70	-		
		Dy o. slamjord med stubbar	10	2:-	20	-		
		Slamjord	15	1:40	21	-	536	-
142-143+50	150	Sand, grus och sten, hårt	15	6:-	90	-		
		Dy o. slamjord m. sten o. ngt. stubbar	30	2:60	78	-		
		Dy o. slamjord med stubbar	10	2:-	20	-		
		Dy o. slamjord med ngt. stubbar	5	1:70	8	-	196	-
143+50-145	150	Sand, grus och sten	5	5:-	25	-		
		Sand, grus och ngt. sten	10	3:60	36	-		
		Dy och slamjord med ngt. stubbar	40	1:70	68	-	129	-
145-147	200	Sand, grus och sten	20	4:60	92	-		
		Sand o. grus med enstaka sten	65	3:-	195	-		
		Dy o. slamjord med ngt. stubbar	75	1:40	105	-	392	-
147-149+50	250	Sand och grus med enstaka sten	70	2:70	189	-		
		Dy med stubbar	130	1:70	221	-		
		Dy med enstaka stubbar	160	1:20	192	-	602	-
149+50-151+20	170	Sand, grus och sten	15	3:50	53	-		
		Dy med mycket stubbar	120	2:20	264	-		
		Dy med stubbar	100	1;70	170	-	487	-
		Tillägges c:a 10 %					238	-
Summa	1120 meter.		Summa	980			2580	-
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.					280	-
			Summa kronor				2860	-

1	2	3	4	5	6	7
		Sidodiket D-D^1.				
160-162+50	250	Sand, grus o. sten	10	4:20	42 -	
		Sand	30	2:10	63 -	
		Dy o. slamjord m. enstaka stubbar	25	1:60	40 -	
		Dy o. slamjord	75	1:40	105 -	250 -
162+50-165	250	Sand	100	2:10	210 -	
		Dy o. slamjord med ngt. stubbar	70	1:80	126 -	
		Dy o. slamjord	90	1:40	126 -	462 -
165-167	200	Sand	20	2:10	42 -	
		Dy o. slamjord med stubbar	70	2:-	140 -	
		Dy o. slamjord	30	1:40	42 -	224 -
167-168+27	127	Överblock	1	10:-	10 -	
		Sand, grus och sten	15	3:90	58 -	
		Sand	40	2:10	84 -	
		Dy o. slamjord med stubbar	55	2:-	110 -	262 -
		Tillägges c:a 10 %				132 -
Summa	827m.		Summa 631			1330 -
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.				110 -
			Summa Kronor			1440 -
		Beträffande sträckan D^1-D^2:s rensning hänvisas till kostnadsförslaget för nya företaget.				
		Sidodiket E - E1^1.				
180-182	200	Sand, fast	20	2:60	52 -	
		Sand	25	2:-	50 -	
		Dy o. slamjord med sten	15	2:80	42 -	
		Dy o. slamjord med stubbar	65	1:80	117 -	
		Dy o. slamjord med enstaka sten och stubbar	45	1:80	81 -	342 -
182-184	200	Sand, fast	70	2:60	182 -	
		Dy o. slamjord med enstaka sten o. stubbar	5	1:80	9 -	
		Dy med enstaka stubbar	100	1:40	140 -	331 -
Överf.	400	Överföres	345			673 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	400	Överfört	345				673	-
184-186+71	271	Sand, grus och sten	5	4:20	21	-		
		Sand, fast	20	2:60	52	-		
		Dy o. slamjord med stubbar	90	1:80	162	-		
		Dy o. slamjord m. enstaka stubbar	70	1:40	98	-	333	-
		Tillägges c:a 10 %					104	-
Summa	671 m.	Summa	530				1110	-
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.					90	-
		Summa Kronor					1200	-

Sammandrag.

1120	Sidodiket C - C^1 - C^2	980			2860 -
827	" D-D^1	631			1440 -
671	" E-E^1	530			1200 -
Summa 2618 m.		Summa 2141			5500 -

Vartofta-Åsaka den 26 juli 1951

Carl Borrell

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

för rensning enligt 1916 års förslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Huvudavloppet G-H-I-K-L-M-N-O.			Sträckan O-N-M-L-K-I-26+66:			
122+63-119	363	Sten, grus, sand, ngt. stubbar	40	8:-	320	-		
		Sand, grus och sten, ngt. stubbar, ganska hårt	60	6:-	360	-		
		Sand, grus och sten	40	5:-	200	-		
		Sand, grus och ngt. sten	170	4:-	680	-		
		Slamjord med stubbar	20	2:25	45	-		
		Slamjord med ngt. stubbar	15	2:-	30	-	1635	-
119-115+50	350	Sand, grus och sten	5	5:20	26	-		
		Sand, grus o. ngt. sten, lösare i bn	45	4:-	180	-		
		Sand, " " "	15	2:40	36	-		
		Slamjord med ngt. stubbar	70	1:80	126	-		
		Slamjord	15	1:60	24	-	392	-
115+50-111 +50	400	Berg	3	25:-	75	-		
		Sten, grus och sand med block	40	8:50	340	-		
		Sand, grus och sten	40	5:20	208	-		
		Slamjord m. sten o. block, ngt. stubbar	20	3:-	60	-		
		Slamjord med ngt. stubbar	10	1:80	18	-		
		Dy och slamjord	15	1:60	24	-	725	-
111+50-108	350	Sand, grus o. sten med ngt. block	10	5:80	58	-		
		Sand, grus och sten	15	5:20	78	-		
		Dy o. slamjord m. sten	5	3:-	15	-		
		Dy och slamjord	45	2:-	90	-	241	-
108-105+50	250	Sand, grus o. sten, delvis lösare i bn	45	4:50	202	-		
		Dy och slamjord	115	1:60	184	-	386	-
Överf.	1713	Överföres	858				3379	-

1	2	3	4	5	6	7
	1713	Överfört	858			3379 -
105+50-101 +90	360	Sten, grus, sand m.block, ngt. stubbar	25	10:-	250 -	
		Sten, grus o. sand m. stubbar	15	9:-	135 -	
		Sand, grus o. ngt. stubbar, hårt	40	8:-	320 -	
		Sand, grus o. sten, delvis lösare i bn	55	4:50	248 -	
		Sand med ngt. sten	20	3:20	64 -	
		Dy o. slamjord, delvis med sten	20	2:-	40 -	1057 -
101+90-98+ 50	340	Sand, grus o. sten, delvis lösare i bn	50	4:50	225 -	
		Sand, lösare i botten	15	2:60	39 -	
		Dy o. slamjord m. ngt. stubbar	10	1:90	19 -	
		Dy och slamjord	75	1:70	127 -	410 -
98+50-95+ 50	300	Sand, lösare i botten	15	2:60	39 -	
		Dy och slamjord	100	1:70	170 -	209 -
95+50-91	450	Sand, grus o. sten, hårt	20	6:50	130 -	
		Sand, grus o. sten, delv. lösare i bn	55	4:50	247 -	
		Sand, grus o. ngt. sten, delvis finmo, lösare i botten	35	3:60	126 -	
		Sand	5	2:60	13 -	
		Dy o. slamjord med ngt. sten o. stubbar	20	2:30	46 -	
		Dy och slamjord	135	1:70	230 -	792 -
91-88+50	250	Sand, grus o. sten m. ngt. subbar, hårt	30	7:80	234 -	
		Sand, delvis lösare i botten	70	2:60	182 -	
		Dy och slamjord	110	1:80	198 -	614 -
88+50-86+ 50	200	Sten, grus och sand	5	9:-	45 -	
		Dy och slamjord	30	2:-	60 -	105 -
86+50-83+ 50	300	Sten, grus och sand	5	9:-	45 -	
		Sand	5	3:-	15 -	
		Dy och slamjord	30	2:-	60 -	120 -
83+50-80+ 80	270	Sand	5	3:-	15 -	
		Dy o. slamjord m. ngt. stubbar	110	2:20	242 -	
		" " " " "	30	2:-	60 -	
		Dy och slamjord	20	1:90	38 -	355 -
Överf.	4183	Överföres	2018			7041 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	4183	Överfört	2018				7041	-
80+80-78+90	190	Sand, delvis lösare i botten	30	2:80	84	-		
		Dy o.slamjord med ngt.stubbar	200	2:-	400	-	484	-
78+90-75+50	340	Sand,grus o.sten	20	4:20	84	-		
		Sand	50	2:40	120	-		
		Dy o.slamjord med stubbar	25	2:-	50	-		
		Dy och slamjord	300	1:70	510	-	764	-
75+50-72+50	300	Sand,grus o.sten	200	4:50	900	-		
		Sand och grus	45	3:-	135	-		
		Dy o.slamjord med ngt. sten	260	2:10	546	-		
		Dy och slamjord	50	1:70	85	-	1666	-
72+50-69	350	Sand,grus och sten	90	4:50	405	-		
		Sand,grus och ngt. sten	10	3:60	36	-		
		Sand och grus	260	3:-	780	-		
		Dy o.slamjord med ngt. sten	70	2:20	154	-		
		Dy och slamjord	270	1:70	459	-	1834	-
69-66+63	237	Sand, grus och sten	80	4:50	360	-		
		Sand,grus och ngt. sten	50	3:60	180	-		
		Sand och grus	50	3:-	150	-		
		Dy o.slamjord med ngt. stubbar	105	2:-	210	-		
		Dy och slamjord	100	1:70	170	-	1070	-
66+63-63+58	305	Sand,grus och sten	5	4:50	23	-		
		Dy, lös	150	1:90	285	-		
		Dy	200	1:70	340	-	648	-
63+58-61	258	Sand,grus och sten	50	4:50	225	-		
		Sand och grus	85	3:-	255	-		
		Dy och slamjord med sten	15	3:-	45	-		
		Dy och slamjord	350	1:70	595	-		
Överf.	6163	Överföres	5138				14627	-

1	2	3	4	5	6	7
	6163	Överfört	5138			14627 -
61-59+20	180	Sand, grus och sten	15	4:50	67 -	
		Sand och grus	115	3:-	345 -	
		Dy o. slamjord	175	1:70	298 -	710 -
59+20-57+70	150	Sand, grus och srwn	10	4:50	45 -	
		Sand, grus och ngt. sten	10	3:60	36 -	
		Sand och grus	55	3:-	165 -	
		Dy och slamjord	175	1:70	298 -	544 -
57+70-54+50	320	Sand, grus och sten	20	4:50	90 -	
		Sand, grus och ngt. sten	70	3:60	252 -	
		Dy o. slamjord med ngt. sten	100	2:10	210 -	
		Dy och slam jord	95	1:70	161 -	713 -
54+50-51	350	Sand, grus och sten	20	4:50	90 -	
		Sand och grus	35	3:10	108 -	
		Dy och slam jord med sten	25	2:60	65 -	
		Dy och slamjord med ngt. sten	40	2:10	84 -	
		Dy och slam jord	120	1:70	204 -	551 -
51-48	300	Sten, grus och sand	5	7:80	39 -	
		Sand, grus och sten	10	4:90	49 -	
		Dy och slamjord med sten	15	2:60	39 -	
		Dy och slamjord	110	1:60	176 -	303 -
48-45	300	Dy med sten	25	2:60	65 -	
		Dy	70	1:40	98 -	163 -
45-43	200	Dy och slam-jord med sten o. block	30	3:30	99 -	
		Dy och slam jord	20	1:40	28 -	127 -
43-39	400	Sten, block, grus och sand	15	9:-	135 -	
		Sand, grus o. sten, ngt. block	35	4:80	168 -	
		Sand, grus och ngt. sten	10	3:60	36 -	
		Dy o. slamjord m. ngt. sten, block o. stubbar	15	3:40	51 -	390 -
39-35+50	350	Sand, grus, sten, ngt. block	20	4:80	96 -	
		Sand, grus, sten, ngt. stubbar	40	4:20	168 -	
		Sand, grus och ngt. sten	20	3:40	68 -	
		Dy o. slamjord, ngt. sten o. block, delvid ngt. stubbar	30	2:60	78 -	
		Dy o. slamjord, delvis ngt. stubbar	20	1:80	36 -	446 -
Överf.	8713	Överföres	6708			18574 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
Överf.	8713	Överfört	6708				18574	-
35+50-32	350	Sand, grus, delvis lösare i bn	15	3:60	54	-		
		Sand	5	1,90	10	-		
		Dy o. slamjord med enstaka block	10	1:70	17	-		
		Dy och slamjord	110	1,30	143	-	224	-
32-29	300	Sten, block, grus och sand	40	6:-	240	-		
		Sand, grus och sten med block	20	3:50	70	-		
		Sand, grus och sten med enstaka block	5	3:-	15	-		
		Dy och slamjord med sten och block	20	2:50	50	-		
		Dy och slamjord med enstaka block	40	1:40	56	-		
		Dy och slamjord	100	1:10	110	-	541	-
29-26+66	263	Sand, grus och sten	30	3:-	90	-		
		Sand, grus o. ngt. sten	40	2:-	80	-		
		Sand och grus	20	1:80	36	-		
		Dy och slamjord med ngt. sten	60	1:60	96	-		
		Dy o. slamjord med enstaka stor sten	100	1:40	140	-		
		Dy och slamjord	50	1:20	60	-	502	-
S:a	9626 meter	Tillägges c:a 10 %					1979	-
		Summa	7373				21820	-
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppläggande, approximativt					1670	-
		Summa Kronor					23490	-
		Sträckan 26+66 - H - G-						
26+66-23	337	Berg	4	25:-	100	-		
		Sten, grus, sand med block	45	7:-	315	-		
		Sand, grus och sten	90	3:50	315	-		
		" " " "	20	3:-	60	-		
		Sand	10	2:-	20	-		
		Sand och grus	20	1:80	36	-		
		Dy och slamjord	90	1:50	135	-		
Överf.	337	Överföres	279		981	-		

1	2	3	4	5	6	7
	337	Överfört	279		981 -	
		Dy och slamjord	50	1:20	60 -	1041 -
23-19+50	350	Sand, lösare i botten	20	2:50	50 -	
		Dy och slamjord	80	2:-	160 -	210 -
19+50-16+50	300	Sand, grus, sten, delv. ngt. block,	20	5:50	110 -	
		Dy och slamjord med ngt. stubbar	45	3;-	135 -	245 -
16+50-13+50	300	Sand, grus, sten, ngt. block	15	5:-	75 -	
		Sand	15	2:-	30 -	
		Dy och slamjord	40	2:-	80 -	185 -
13+50-10	350	Sten, grus, sand, ngt. block	20	8:-	160 -	
		Sand, grus o. sten	10	4:-	40 -	
		Dy o. slamjord m. sten, stubbar o. ngt. block	15	4:-	60 -	
		Dy och slamjord	50	2:-	100 -	360 -
		Tillägges c:a 10 %				209 -
Summa	1637 meter.		Summa	659		2250 -
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.				460 -
			Summa Kronor			2710 -
		Sidodiket m - m[1].				
10+83-8	283	Sand, grus och sten	20	3:50	70 -	
		Sand	50	2:-	100 -	
		Dy o. slamjord m. mkt. stubbar o. ngt. sten	10	2:70	27 -	
		Dy och slamjord med mkt. stubbar	55	2;50	137 -	334 -
8-5+25	275	Sten, grus och sand	25	6:-	150 -	
		Sand och grus	30	2:20	66 -	
		Dy och slamjord m. mkt. stubbar o. ngt. sten	50	2:70	135 -	
		Dy och slamjord med stubbar	35	2:-	70 -	421 -
		Tillägges c:a 10 %				75 -
Summa	558 m.		Summa	275		830 -
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.				170 -
			Summa Kronor			1000 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sidodiket H - H^1.						
0-4	400	Sten,grus och sand	50	6:-	300	-		
		Sand,grus och sten	110	3:-	330	-		
		Dy och slamjord med sten o.block	20	3:-	60	-		
		Dy och slamjord med ngt. sten	25	2:-	50	-		
		Dy och slamjord	90	1:20	108	-	848	-
4-7	300	Sten,grus o.sand m.block o.stubbar	90	7:50	675	-		
		Sand,grus och sten	60	3:-	180	-		
		Dy o. slamjord med sten, block o. ngt. stubbar	20	3:20	64	-		
		Dy och slamjord	25	1:20	30	-	949	-
7-10	300	Sand,grus o.sten m.enstaka block	50	3:50	175	-		
		Sand,grus och sten	40	3:	120	-		
		Sand och grus	25	1:80	45	-		
		Dy och slamjord med enstaka block	50	1:50	75	-		
		Dy och slamjord	55	1:20	66	-	481	-
		Tillägges c:a 10 %					222	-
Summa	1000 meter.		Summa	710			2500	-
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppl. approx.					600	-
			Summa Kronor				3100	-
		S a m m a n d r a g.						
		Huvudavloppet G-H-I-K-L-M-N-O.						
	9626	Sträckan O-N-M-L-K-I-26+66	7373		23490	-	[illegible]	-
	1637	" 26+66-H-G	669		2710	-	26200	-
	558	Sidodiket m - m^1	275				1000	-
	1000	" H-H^1	710				3100	-
Summa	12821 meter		Summa	9017			30300	-

Vartofta-Åsaka den 26 juli 1951

Carl Sörnell

Älvsborgs län																			
Smula socken.																			
Bredene Ledsgård 6[3]																			
Karl Johansson ~~32~~																			
1-3	355						355	214							0,039	12	226	0,198 (0.255)	0,226
Bredene Korsgård 1[2],																			
Hugo Claesson ~~53~~																			
4-9	699						699	422							0,156	47	469	0,411 (0.504)	0,512
Bredene Korsgård 1[3],																			
Martin Andersson ~~34~~																			
10-19	760						760	458							0,195	59	517	0,453 (0.547)	0,581
av Bredene Ågården 7[3],																			
Erik Gustavssons dödsbo																			
23-30b ~~35~~	459						459	277							0,166	50	327	0,287 (0.331)	0,396
av Bredene Ågården 7[3],																			
Erik Larsson ~~19~~																			
78a-79,94	263					62	325	158						11	0,122	37	206	0,181 (0.202)	0,188
Bredene Ågården 7[4], 31 l																			
Ester Naemi Johansson m. fl.																			
31-35, 80, 89-93	1626					150	1776 l	981						28	0,585	177	1186	1,040 (1.204)	1,197
Bredene Tranegården 5[1],																			
Johan Alfred Pettersson m.fl. 22 ö 23 l																			
42-44, 81-88	1811					77	1888 l	1092						14	0,945	286	1392	1,220 (1.320)	1,329
Bredene Bredegården 3[2],																			
Johan Alfred Reinhold Pettersson m.fl. ~~22 o 23~~																			
45-46	26						26	16							0,073	22	38	0,033 (0.019)	0,095
Bredene Bredegården 3[3],																			
Erik Larsson ~~19~~																			
49-50	126						126	76							0,093	28	104	0,091 (0.091)	0,119
Bredene 11[1],																			
Ernst Jonsson ~~24~~																			
51-59	249						249	150							0,360	109	259	0,227 (0.179)	0,316
Bredene Bergsgården St.																			
4[3], E. V. Johansson ~~25~~																			
60-64	105						105	63							0,136	41	104	0,091 (0.075)	0,125
Bredene Bergsgården L:a																			
2[3], Ivar Ågren ~~13~~																			
65-72	332						332	200							0,380	115	315	(0.238) 0,276	0,369
Överföres	6811					289	7100	4107						53	3,250	983	5143	4,508 (4.965)	5,453

Överfört	6811				289	7100	4107					53	3,250	983	5143	4,508 (4.965)	5,453
Bredene Bergsgård L:a 2[2], ~~Gilbert Wahnberg~~ Johan Erik Gustavssons dödsbo. ~~35~~ 73	94					94	57						0,078	24	81	0,071 (0.068)	0,091
Bredene Bergsgården L:A, 2[5], Sigurd Wahnberg ~~30~~ 74-75	5					5	3						0,083	25	28	0,025 (0.003)	0,044
Bredene Bergsgården L:a 2[4], Sigurd Wahnberg ~~30~~ 76-77b	62		15			77	37			2			0,127	39	78	0,068 (0.047)	0,101
Bredene 10[1], Arne Sandberg ~~26~~													0,015	5	5	0,004	0,014
Kolbrandstorp 1[6], E. V. Johansson 96-99 25 l	2010				1430	3440 l	1212					264	0,370	112	1588	1,392 x (1.762)	1,450
Kolbrandstorp 1[4], Alvar Eriksson 28 l 100-103b	1990				517	2507 l	1200					95	0,341	103	1398	1,225 x (1.546)	1,310
Kolbrandstorp 1[3], Nils Lagergren, 29 sök. l 104-113	2141				294	2435 l	1291					54	0,107	32	1377	1,207 x (1.605)	~~1,231~~
Kolbrandstorp 1[2], Sven Willmansson m.fl. sök 114-118 ~~27~~	391				246	637	236					45	0,034	10	291	0,255 (0.335)	0,265
Kolbrandstorp 1[5], E. V. Johansson ~~25~~													0,346	105	105	0,092	0,145
Smula Björnsgården 1[1], Karl Andersson 17 l 119-143	1708					1708 l	1030						0,672	204	1234	1,082 x (1.229)	1,518
Smula Björnsgården 1[3], Erik Fredriksson 8 l 228-231	1378		1241			2619 l	831			141			0,336	102	1074	0,941 x (1.160)	1,023
Smula Stommen 5[2], Martin Larsson ~~20~~ 144-145	44					44	27						0,015	5	32	0,028 (0.032)	0,039
Smula Stommen 5[16], ~~Tage Johansson~~ Gunnar Jonsson 4 sök 223-227	208	77				285	125		21				0,127	39	185	(0.174) 0,162	0,197
Överföres	16842	77		1256	2776	20951	10156		21	143		511	5,901	1788	12619	11,060 (12.926)	12,881

Överfört	16842	77		1256		2776	20951	10156		21		143		511	5,901	1788	12619	11,060 (12.926)	12,881
Smula Spångården 4[3], Arne Johansson ~~18~~																			
146-147	146						146	88							0,219	66	154	0,135 (0.105)	0,190
Smula Spångården 4[4], Ernst Andersson 36 l																			
148-159	1689						1689 l	1018							0,429	130	1148	1,006 x (1.215)	1,114
Smula Spångården 4[6], Erik Fredriksson ~~8~~																			
252-253	63			45			108	38				5			0,005	2	45	0,039 (0.051)	0,042
Smula Skräddaregården 3[2], Bengt Bengtsson 21 l																			
160-174	1409	1851					3260 l	850		509					0,341	103	1462	1,281 x (1.622)	1,363
Smula 6[1], Tage Johansson 1. l																			
175-222	5608	3637	3970	1433			14648 l	3382		1000	1330	163			1,476	447	6322	5,541 x (7.012)	5,912
Smula Västgötagården 2[4] Arne Bertil Johansson ~~18~~															0,034	10	10	0,009 —	0,018
Björnholm 1[1], Erik Fredriksson 8 l																			
232-251	6242			3238			9480 l	3764				367			0,843	255	4386	3,844 x (4.930)	4,051
Fagerås Lilla 1[5], Karl Andersson ~~37~~																			
600-607	512						512	-	408						-		408	0,358 (0.486)	0,358
SKARABORGS LÄN.																			
Vårkumla socken.																			
av Hällestorp el.Hallestorp 2[1], Nils Lagergren sök																			
254 ~~29~~ i partitionsk.	435					261	696	262						48	0,078	24	334	0,293 (0.370)	0,288
av Hällestorp el.Hallestorp 2[1], Sven Willmansson sök																			
255 - 259 27 m.fl. 2	1623					434	2057 l	979						80	0,321	97	1156	1,013 x (1.264)	0,990
Hällestorp el.Hallestorp 1[3], Ernst Jonsson 24 l																			
260-267	1740					1676	3416 l	1049						310	1,067	323	1682	1,474 x (1.622)	1,397
Hällestorp el.Hallestorp 1[2], Sven Willmansson m.fl. sök																			
268-273 27 l	2481					816	3297 l	1496						151	1,042	316	1963	1,721 x (1.966)	1,645
Slättäng 1[2], Johan Fredrik Neumans 16 l																			
dödsbo, 274-281,305-306	8077					414	8491 l	4871						76	2,874	871	5818	(5.904) 5,100 x	4,889
Överföres	46867	5565	3970	5972		6377	68751	27953	408	1530	1330	678		1176	14,630	4432	37507	32,874 (39.473)	35,138

Överfört	46867	5565	3970	5972		6377	68751	27953	408	1530	1330	678		1176	14,630	4432	37507	32,874 (39.473)	35,138
S lättäng 1[3], Erik Boman 40 l																			
282 -285	859						3386 l		684										
286-304	2399					128		1447						24	3,132	949	3104	2,721 (2.572)	2,494
Gränarp 1[1], Alfred Gustavsson 7 l																			
307-326	3034						3034 l		2417						3,882	1176	3593	3,149 (2.885)	3,335
Billsholmen 1[3], David Jonsson ~~41~~																			
327-331	367						367		292						1,452	440	732	0,642 (0.348)	0,823
Billsholmen 1[2], Karl Granlund ~~43~~															0,526	159	159	0,139 -	0,203
Vartofta-Åsaka socken.																			
Stensholmen 1[1], Erida, Elisabeth, John, Henrik och Karl Hilmer Johansson 10 l																			
332-344	2408						2408 l		1918						4,569	1384	3302	2,894 (2.289)	3,064
Öjevalla 1[1], Henning Dahlgren 11 sök																			
345-351, 613-616 l	3119						3119 l		2485						8,758	2654	5139	4,504 (2.966)	4,166
Öjevalla 1[8], Torsten V. Anderssons dödsbo ~~57~~															0,297	90	90	0,079 -	0,069
Öjevalla 1[7], Gustav Lennart Ölander -															0,468	142	142	0,125 -	0,106
Öjevalla 1[4], Loyd Sixten A. Nyström -															0,034	10	10	0,009 -	0,008
Öjevalla 1[2], Johan Ljunggren -															0,024	7	7	0,006 -	0,005
Öjevalla 1[3], Sanfrid Andersson m.fl. -															0,068	21	21	0,018 -	0,015
Öja Storegården 2[2], Fru Carola Arvidssons dödsbo 39 sök																			
352-357,516,534-547,550-554 l	8551						8551 l		6811						5,996	1817	8628	7,563 (8.129)	7,490
Öja Storegården 2[3], Alfred Gustafsson 14																			
358a-362,367,532-533, 555a-556 l	2653						2653 l		2113						2,820	854	2967	(2.522) 2,601	2,775
Överföres	70257	5565	3970	5972		6505	92269	29400	17128	1530	1330	678		1200	46,656	14135	65401	57,324 (61.184)	59,691

Överfört	70257	5565	3970	5972		6505	92269	29400	17128	1530	1330	678		1200	46,656	14135	65401	57,324 (61.184)	56,691
Öja Storegården 2⁹, Alfred Gustafsson ~~44~~ 358b	363						363		289						0,458	139	428	0,375 (0.345)	0,402
Öja 5¹, Sixten Nyström 15 l 363-366,390-397,531a,b,	2425						2425 l		1932						1,758	533	2465	2,161 (2.306)	2,281
Öja 4¹, Filip Jansson 2 sök l 385-389,398,525-530	1530						1530 l		1219						2,226	675	1894	1,660 (1.455)	1,492
Öja Lillegård 1¹, Albin Andersson 38 sök l 376-384, 408-425					4532								2076						
585a-587	1225						5757 l		976						1,227	372	3424	3,001 (3.642)	2,884
Öja Lillegård 1¹, Axel Hulin 3 l 574-584	1603						1603 l		1277						0,639	194	1471	1,289 (1.524)	1,288
Öja Nolgården 3⁴, Oskar Johansson 5 399-401,561-564	1124								895										
l 436-443					739		1863 l						338		0,716	217	1450	1,271 (1.472)	1,236
Öja Nolgården 3³, Oskar Johansson 5 402-407,557-560	548								437										
l 431-435					792		1340 l						363		1,344	407	1207	1,058 (0.955)	1,086
Öja Nolgården 3¹⁰, Oskar Johansson 5 374,518	205								163										
l 426-427					1364		1569 l						625		0,170	52	840	0,736 (0.940)	0,783
Öja Nolgården 3¹¹, Oskar Johansson 5 428-430					1414								648						
l 517,548	340						1754 l		271						0,604	183	1102	0,966 (1.097)	0,955
Öja Nolgården 3⁸, Albin Andersson ~~38~~ sök. 368-369,373	189						189		151						0,190	58	209	0,183 (0.180)	0,188
Öja Nolgården 3¹², Alfred Gustavsson ~~12~~ 370	9						9		7						0,014	4	11	0,010 (0.008)	0,010
Öja Nolgården 3¹³, Alfred Gustavsson ~~12~~ 371	7						7		6						0,014	4	10	(0.007) 0,009	0,009
Överföres	79825	5565	3970	5972	8841	6505	110678	29400	24751	1530	1330	678	4050	1200	56,016	16973	79912	70,043 (75,115)	72,305

Överfört	79825	5565	3970	5972	8841	6505	110678	29400	24751	1530	1330	678	4050	1200	56,016	16973	79912	70,043 (75.115)	72,305
Öja Nolgråden 3^9,																			
Karl Gottfrid Johansson m.fl. 372 ~~41~~	7								6										
375, 511					30		37						14		0,058	18	38	0,033 (0.024)	0,047
Öja Nolgården 3^5,																			
Karl Gottfrid Johansson m.fl.																			
512-514 ~~44~~					213		213						98		0,107	32	130	0,114 (0.117)	0,126
Samf. till Öja Nolgården															0,004	1	1	-	-
Öja Nolgården 3^6,																			
Axel Hulin 3 l																			
549,565-573	2102						2102 l		1674						1,753	531	2205	1,933 (1,998) x	1,947
Broholm 1^1,																			
~~Viktor Fredriksson~~ ~~6~~																			
515					42		42						18		0,092	28	46	0,040 (0.022)	0,026
Broholm 2^1,																			
Viktor Fredriksson 6 l																			
520-524	1188						1188 l		946						0,628	190	1136	0,996 (1.129) x	0,972
Svensholm 1^1,																			
Klas Ceder 9 l																			
478-500	2454			1783			4237 l	1480				202			1,973	598	2280	1,999 (2.007) x	1,881
Bottnerna 1^1,																			
Sigurd Wahnberg 30 l																			
501 - 510	853			809			1662 l	514				92			0,292	88	694	0,608 (0.723) x	0,682
Åkerholmen 1^4,																			
Kungl. Domänstyrelsen 50 l																			
444-455					4170								1910						
456-477	6278			4129				3786				468							
588-599 —	4118						18695		3280						2,202	667	10111	8,862 (11.271)	9,071
Stackslunda 1^1,																			
Karl Badh 14 50 l																			
608-612, 654-665	2677						2677 l		2132						11,554	3501	5633	4,937 (2.544) x	4,058
Åsaka Stenhusgården 7^1,																			
Erik Badh 46 l																			
617-645	4938						4938 l		3934						5,485	1662	5596	4,905 (4.695) x	4,881
Åsaka Kockgården 5^3,																			
Sven Åkerskog m.fl. ~~45~~																			
646-648	75						75		60						0,813	246	306	0,268 (0.072)	0,205
Torp 1^1,																			
Sven Åkerskog m.fl. ~~45~~																			
649-653	298						298		237						2,874	870	1107	(0.283) 0,970	0,692
Överföres	104813	5565	3970	12693	13296	6505	146842	35180	37020	1530	1330	1440	6090	1200	83,851	25405	109195	95,708 (100.000)	96,893

Överfört	104813	5565	3970	12693	13296	6505	146842	35180	37020	1530	1330	1440	6090	1200	83,851	25405	109195	95,708	96,893
Lockefalan 1[6], Johan Viktor Broberg (42)															3,215	974	974	0,854	0,540
Lockefalan 1[7], Sven Åkerskog o. Gustav Åkerskog (45)															1,150	348	348	0,305	0,194
Åsaka Skinnaregården 10[2], Sven o. Gustav Åkerskog (46)															1,028	312	312	0,274	0,200
Åsaka Bondegården 2[3], Lennart E.V.Lundkvist (43)															1,111	337	337	0,295	0,217
Åsaka Brogården 3[1], Olof Alexander Ferm (56)															1,213	368	368	0,323	0,236
Åsaka Nolgården 9[5], Agnes Elisabeth Gustavsson (49)															0,541	164	164	0,144	0,106
Åsaka Nolgården 9[4], Mattias S.Samuelsson (57)															0,614	186	186	0,163	0,119
Österkärret 1[1], Lennart E.V.Lundkvist															0,721	219	219	0,192	0,139
Åsaka Nolgården 9[2], Märta M.V. Andersson (53)															1,276	387	387	0,339	0,249
Västerkärret 1[1], Ragnar F.I. Andersson (52)															0,580	176	176	0,154	0,112
Prästebolet 1[1], Yllestad pastorat (50)															1,062	322	322	0,282	0,208
Åsaka Kockgården 5[2], Per Aug. Hallbergs dödsbo (47)															1,690	512	512	0,449	0,329
Vartofta Backgården 15[1], Yllestads pastorat (54)															0,541	164	164	0,144	0,125
Vartofta Nolgården 12[3], Anders Olof Gustafsson															0,088	27	27	0,024	0,020
Vartofta Landsvägen 6[1], Erik Anton Gustavsson															0,151	46	46	0,040	0,037
Vartofta Nolgården 12[5], Oskar Ewald Thim (55)															0,443	134	134	0,118	0,104
Vartofta Bergsgården 3[7], Torsten V.Anderssons (51) dödsbo															0,482	146	146	0,128	0,114
Överföres	104813	5565	3970	12693	13296	6505	146842	35180	37020	1530	1330	1440	6090	1200	99,757	30227	114017	99,936	99,942

Socken, fastighets och ägares namn, ägofig. n:r	Båtnad av						Summa båtnad av företaget. kr.	Kostnad för							Rensning av gamla företaget		Summa kostnad kr.	% i hela nya företaget samt gamla företagets rensning % i nya företaget inom parantes.	% i framtida underhållskostnader
	nya företagets grävning kr	i nya företaget ingående rensning av sidodiket						nya företagets grävning		i nya företaget ingående rensning av sidodiket									
		C-C^1 kr	C^1-C^2 kr	D-D^1 kr	D^1-D^2 kr	E-E^1 kr		avd. A kr	avd. B kr	C-C^1 kr	C^1-C^2 kr	D-D^1 kr	D^1-D^2 kr	E-E^1 kr	%	kr.			
Överfört	104813	5565	3970	12693	13296	6505	146842	35180	37020	1530	1330	1440	6090	1200	99,757	30227	114017	99,936	99,942
Vartofta Hulegård 14^3, Nils E.G. Ström															0,024	7	7	0,006	0,005
Vartofta Hulegården 4^4, Nils E.G.Ström															0,073	22	22	0,019	0,018
Åbotomten 1^3, Nils E. G. Ström															0,083	25	25	0,022	0,020
Vartofta Bergsgården 3^4 Nils E. G. Ström															0,063	19	19	0,017	0,015
SUMMA	104813	5565	3970	12693	13296	6505	146842	35180	37020	1530	1330	1440	6090	1200	100,000	30200	114090	100,000	100,000

Vartofta - Åsaka den 26 juli 1951

Carl Hoverdal

Hakon Johansson Gunnar Larsson

Kostnadsfördelnings-längd