Akt nr:

R-E1a-1770

AU$R-E1a-1770

Västerbygdens Vattendomstol 25 OKT. 1926

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F. nr. 237.

R 2*1770

Handlingar rörande

INGEFREDSGÅRDEN-BOSSGÅRDENS
DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1925

i Segerstads och Brunnhems socknar av
Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1925 av

Sven Hallin
Statens e. lantbruksingeniör.

Innehålla:
63 paginerade sidor.
2 ritningar.

Nederbördsområde N:o 142, Lidan, Flian, L.B. III:14

Protokoll vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmannen Bossgården, Barnegården, Pickagården, Anders Torstensgården och Ingefredsgården i Segerstads socken av Skaraborgs län.

Den 11 maj 1925 i Pickagården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse i sockenkyrkan, bilaga A, vilken kungörelse även varit införd i Skaraborgs läns tidning den 22 april 1925, bilaga B, samt genom personliga underrättelser enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad, statens e.lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Alfr. Andersson i Påvagården och C.J.Sernblad i St.Torpa.

Sökandena:

C.J.Bolin	för 1/2	mtl	Pickagården	n:r	8
W.Persson	" 1/4	"	Barnegården	"	3
J.G.Eriksson	" 1/4	"	Pickagården	"	8
Karl Melin	" 9/64	"	Anders Torstensgården		

Av övriga sakägare:

A.J.Ramsén	för 21/32	"	Bossgården	n:r	19
Ernst Stork	" 1/8	"	Pickagården	"	8

G.Jonssons sterbhus för 7/32 mtl Bossgården n:r 19
genom J.R.Johansson enl.fullmakt bil.D.

J.R.Johansson " 1/9 " Brunnhem n:r 16 och 17.

Statens Järnvägar genom Ritare M.Ohlsen enl. fullmakt,bil.E.

O.Larsson för 1/8 mtl Pickagården n:r 8

C.H.Bergstrand " 31/64 " Anders Torstensgården

D.Silbergs sterbhus " 1/2 " Ingefredsgården n:r 7
genom förmyndaren Karl Svensson

Alexander Johansson " 1/2 mtl Ingefredsgården n:r 7

§ 1

Upplästes Kungl.Maj:ts Befallningshavandes förordnande för förrättningsmannen, som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrade att avloppen i fråga skulle fördjupas och utvidgas, så att deras däromkring belägna marker kunde på tillfredsställande sätt torrläggas, samt att kostnaderna härför skulle fördelas på alla dem, som därav hade nytta enligt Vattenlagens föreskrifter.

§5

Sökanden W.Persson yrkade att Statens Järnvägar skulle åläggas utföra och bekosta nytt avlopp genom banvallen, så att hans väster om järnvägen belägna, vattenskadade mark kunde torrläggas till 1,2 meters djup.

Järnvägens representant yrkade, att om det ifrågavarande området vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var åker eller äng och järnvägen alltså vore lagligen skyldig bekosta ifrågavarande avlopp genom banvallen, järnvägen skulle bliva satt i tillfälle välja mellan att ersätta skadan eller bekosta arbetet på sätt i 7 kap. 17 par. stadgas.

§6

J.R.Johansson yrkade för egen del, att huvudkanalen skulle uppgrävas upp till påle 63, samt för G.Jonssons sterbhus del att ett sidodike skulle upptagas upp till påle 55a, så att hans och sterbhusets av dessa sträckor beroende mark kunde på tillfredsställande sätt torrläggas.

J.Ramsén yrkade att ett sidodike skulle uppgrävas upp till påle 66, så att hans därovanför liggande mark kunde på tillfredsställande sätt torrläggas.

O.Larsson yrkade att sidodiket mellan pålarna 34 och 75 skulle fördjupas och utvidgas så att hans däromkring belägna mark kunde på tillfredsställande sätt torrläggas. (Bil. H)

§ 7

De närvarande yrkade att enskilda trummor och broar, som av företaget skulle ombyggas, så vitt möjligt skulle utföras som cementrörstrummor.

Något yrkande på fördjupning av den mellan pålarna 40 och 41 liggande landsvägstrumman gjordes ej.

§ 8

J. Eriksson yrkade på ersättning för jord som åtginge till dikets utvidgning eller till jordvallar.

§ 9

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades dagens sammanträde upplöst med tillkännagivande att sedan för kostnadernas fördelning erforderlig värdering av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats, detsamma komme att föreläggas sakägarna å sammanträde tisdagen den 14 nästkommande juli klockan 10.30 fm. hos Karl Melin i Anders Torstensgården, och komma inga ytterligare kallelser till nämnda sammanträde att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Alfred Andersson C. J. Samblad

Den 14 juli 1925 i Anders-Torstensgården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

J.R.Johansson

W.Persson

G.Jonssons sterbhus genom J.R.Johansson (bil. D)

A.J.Ramsén

J.G.Eriksson

C.J.Bolin genom G.Bolin enl. fullmakt bil. E II

O.Larsson

Karl Melin

§ 10

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget med tillhörande handlingar.

§11

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga O.

§ 12

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen W.Persson.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Alfred Andersson C. J. Särnblad

Bil. A.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att hålla lag a syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, medelst uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Bossgården, Barnegården, Pickagården, Anders Torstensgården och Ingefredsgården uti Segerstads socken av Gudhems härad och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos C. J. Bolin Pickagården måndagen den 11 maj 1925 klockan 11 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.

Härnösand den 16 april 1925

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Segerstads sockens kyrka , söndagen den 26 april 1925, intygas:

Nils Rosander

Komm.

Får vördsamt anhålla, att ovanstående kungörelse , försedd med bevis om uppläsningen , sändes till Statens e. lantbruksingeniör Sven Hallin , Härnösand.

Bil. B
9.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, medelst uppgrävning av avloppsdiken, tillhörande hemmanen Bossgården, Barnegården, Pickagården, Anders Torstensgården och Ingefredsgården uti Segerstads socken av Gudbems härad och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos C. J. Bolin, Pickagården, måndagen den 11 maj 1925 kl. 11 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Härnösand den 16 april 1925.

Sven Hallin,

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning onsdagen den 22 april 1925 intygas å tjänstens vägnar

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande synesammanträde den 11 maj 1925 i Pickagården i Segerstads socken av Skaraborgs län för torrläggning av vattenskadade marker, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedan stående adresser:

Distriktsförvaltningen för Statens Järnvägars II distrikt, Göteborg.

Lantbrukaren J. R. Johansson, Borsg. Brunnhem, Stenstorp
d:o W: Persson, Bernsg. Segerstad, Segerby
d:o G. Jonssons sterbhus, Borsg. d:o d:o
d:o A. J. Ramsén, d:o d:o d:o
d:o J. G. Eriksson, Pickag. d:o d:o
d:o C. J. Bolin, d:o d:o d:o
d:o O. Larsson, d:o d:o d:o
d:o C. H. Bergstrand, Anders Torstensg., d:o d:o
d:o Karl Melin d:o d:o d:o d:o
d:o D. Silbergs sterbhus, Ingefredsgården d:o d:o
d:o Ernst Stork, Öja Valtorp

Härnösand den 23 april 1925.

I tjänsten
Sven Hallin

Fullmakt.

Bilaga D.

Fullmakt för Johan Reinhold Johansson att vid sammanträde hos C. J. Bolin Pickagården den 11 Maj 1925 rörande torrläggnings företag inom Bossgb. Barnegb. m. f. hemman i Segerstads socken vår talan föra och håller vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Bossgården Segerstad den 11 Maj 1925

Mathilda Jonsson

Elisabeth Johansson

Bevittnas af

A. J. Ramsén

Erik Ramsén

Bilaga E. I

12

STATENS JÄRNVÄGAR
II DISTRIKTET

Distriktsförvaltningen

D.-nr Bd 355/25.

Anhålles, att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Fullmakt.

Baningenjör Jarl Stanzén eller den han i sitt ställe förordnar, befullmäktigas härmed utföra och bevaka statens järnvägars talan vid syneförrättning med avseende på företag för torrläggning, medelst uppgrävning av avloppsdiken, tillhörande hemmanen Bossgården m.fl.hemman uti Segerstads socken.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

kun/St.

Göteborg den 30 april 1925.

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN

Hr. Gösta Rosenmark

Transporteras på Ritaren M. Ohlsson, Falköping R.

Falköping R. den 11 maj 1925.

Jarl; Stanzén

Bilaga E II

Fullmakt

Fullmakt för Garfield Bohlin Pickag. Segerstad att vid sammanträde i Stud. Torstensg. Segerstad den 14 juli 1925 föra min talan.

Pickag. Segerstad den 14 juli 1925.
C. J. Bolin

Bevittnas:
Hjalmar Lundgren. Werner Nilsson

Skultorp station

D.52.D N:o 20-121.
1924.

Bilaga F.
14

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Skaraborgs län

Resolution.

Extra lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 5 november 1924.

På länsstyrelsens vägnar

SKARABORGS LANDSKANSLI -5 NOV 1924

Stämpel 5 **kronor.**

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Under åberopande av 11 § 1 mom. av instruktionen den 26 januari 1923 /nr 30/ för statens lantbruksingenjörer m. fl. får Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom hemställa, att förordnande till verkställande av de i härmed återgående remissakter omförmälda syneförrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören Sven Hallin, adress Härnösand. Stockholm den 29 oktober 1924.

Elis Bjurstedt.

Olof Fredholm
föredragande.

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:

Utan avgift.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. o. W.D. N:r 20-121.
1924

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 OKT. 1924

16200

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 20 oktober 1924.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson

KR. 2 STÄMPEL TVÅ KRONOR 2 KR.
SKARABORGS L. 21 OKT 1924 LANDSKANSL.

Stämpel Två kronor.

N:o 20 d. ö. v. d.
1924.

Ingifs d. 17/10 1924
Skaraborgs läns landskansli,

Till

Konungens befallningshavande

Skaraborgslän

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för den i länet tjänstgörande lantbruksingenjören att jämlikt gällande vattenlag förrätta laga syn i ändamål att uppgräva avloppsdike för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Barnegb Pickagården Anders Torstensgården och Ingefredsgården uti Segerstads socken Gudhems härad

Barnegb Segerstad den 1 Okt 1924
W. Persson.

C. J. Bolin Johan Ericsson Karl Melin
Tiuhag Segerstad Anders Torstensgb.

Landskanslist
Herr. E. A. Andersson.

Till svar å eder skrivelse av den 11 dennes får jag meddela namn och adress å de personer som saken vidrör. i följande ordning.

mantal

1/9 J. R. Johansson.
Borsgb Brunkem adress Stenstorp.
1/4 Samt undertecknad.
G. Jonssons Sterbhus.
Borsgb Segerstad. adress Segerby.
A. J. Ramsen.
Borsgb. Segerstad ,, ,,
1/4 J. G. Eriksson.
Pickagb Segerstad. ,, ,,
1/2 C. J. Bolin.
Pickagb. Segerstad ,, ,,
O. Larsson.
Pickagb. Segerstad ,, ,,
C. H. Bergstrand.
Anders Torsstensgb Segerstad ,, ,,
Karl. Melin
Anders Torsstensgb Segerstad ,, ,,
David Silbergs Sterbhus
Ingefredsgb Segerstad ,, ,,
Alexsander Johansson.
Ingefressgb Segerstad ,, ,,

Högaktningsfullt
W. Persson.
Barnegb Segerstad Segerby. den 15–10–1924.

Bilaga G.

Till Distriktsförvaltningen för
Statens Järnvägars II distrikt.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen får jag härmed översända ritning utvisande den del av planen för "Ingefredsgården-Bossgårdens dikningsföretag av år 1925", som i viss mån berör Statens Järnvägar.

Som därav framgår, löper det till fördjupning föreslagna diket på en sträcka av omkring 400 meter (från påle 12 till 20) omedelbart intill banvallen. Dikets utvidgning sker helt åt den från järnvägen vettande sidan och med en släntlutning av 1:1,5. Någon särskild släntförstärkning har ej ansetts erforderlig och finnes ej heller i det befintliga diket.

Skara den 7 juli 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

1 ritning.

Bilaga ~~H.~~ (H)

20.

Undertecknade intressenter i den syneförrättning ~~dikningsförrättning~~, som avser torrläggning av mark tillhörande Barnegården, Pickagården och Anders-Torstensgården i Segerstads socken av Skaraborgs län, förklara härmed att vi förena oss med sökandena till nämnda syneförrättning och yrka på dikningens utsträckning i den mån, som erfordras, för att jämväl våra kring ifrågavarande dike belägna vattenskadade marker må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas.

Pickagården den 11 maj 1925.

J. R. Johansson för egaren dal. och fört.

G. Jonssons Sterbhus

A. J. Ramsén   Oskar Larsson

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Sallin

Algot Andersson   C. J. Särnblad

STATENS JÄRNVÄGAR
II DISTRIKTET
Distriktsförvaltningen

Bilaga I.
21

D.-nr Bd 355/25

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Lantbruksingeniören
Herr Sven Hallin,
Skara.

Med anledning av Eder skrivelse den 7 sistlidne juli får distriktsförvaltningen härmed meddela att distriktsförvaltningen ej har något att erinra mot fördjupning av det dike utmed järnvägen, vilket finnes angivet å med Eder skrivelse översänd ritning till dikningsföretag å Ingefredsgården - Bossgården i Segerstad och Brunnhems socknar. Göteborg den 5 augusti 1925.

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN:

C. Höjer

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga K.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Segerstads socken					
Ingefredsgården	7^3	B	$\frac{1}{2}$		Alexander Johansson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
					Summa
Ingefredsgården	7^2	A	$\frac{1}{2}$		David Silbergs sterbhus
				7	åker
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
					Summa
And. Torstensgården	2^7	D	$\frac{9}{64}$		Karl Melin
				14	äng
				15	"
				16	"
				17	åker
					Summa
And. Torstensgården	2^8	E	$\frac{9}{64}$		C. H. Bergstrand
				18	äng
				19	åker
				20	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63							1000	630	–	1000	630	–		–	–
1	24							〃	1240	–	〃	1240	–		–	–
	17							〃	170	–	〃	170	–		–	–
	25							950	237	50	〃	250	–		12	50
	14							900	126	–	〃	140	–		14	–
	10							〃	90	–	〃	100	–		10	–
2	53								2493.	50		2530	–		36	50
	10							900	90	–	1200	120	–		30	–
	24							〃	216	–	〃	288	–		72	–
	18							〃	162	–	〃	216	–		54	–
	18							〃	162	–	〃	216	–		54	–
	24							〃	216	–	〃	288	–		72	–
	67							1100	737	–	〃	804	–		67	–
	47							550	258	50	〃	564	–		305	50
2	08								1841.	50		2496	–		654	50
			55					200	110	–	1200	660	–		550	–
			17					500	85	–	〃	204	–		119	–
			24					200	48	–	〃	288	–		240	–
	42							600	252	–	1400	588	–		336	–
	42		96						495.	–		1740	–		1245.	–
			24					400	96	–	1400	336	–		240	–
	36							650	234	–	〃	504	–		270	–
	11							〃	71.	50	〃	154	–		82	50
	47		24						401	50		994.	–		592	50

4

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
And. Torstensgården	2^{6}	C	7/32		C. H. Bergstrand
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	äng
				25	"
				26a 26b	"
				27	"
				28	"
				29	åker
				52	äng
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
					Summa
Pirtagården	8^{6}	D	1/12		Ernst Storck
				30	äng
				31	åker
				32	äng
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	grop
				38	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							750	195	-	1000	260	-		65	-
	05							600	30	-	〃	50	-		20	-
	30							700	210	-	〃	300	-		90	-
			04					550	22	-	800	32	-		10	-
			39					350	136.	50	〃	312	-		175	50
			30					200	60	-	〃	240	-		180	-
			11					400	44	-	〃	88	-		44.	-
			21					200	42	-	〃	168	-		126	-
			12					200	24	-	〃	96	-		72	-
	18							500	90	-	1000	180	-		90	-
			03					200	6	-	400	12			6	-
	10							500	50	-	1000	100	-		50	-
	11							〃	55	-	〃	110	-		55	-
	07							〃	35	-	〃	70	-		35	-
	15							〃	75	-	〃	150	-		75	-
	08							〃	40	-	〃	80	-		40	-
1	30	1	20						1174	50		2248	00		1133.	50
			04.					500	20	-	800	32	-		12	-
	08							600	48	-	1000	80	-		32	-
			21					400	84	-	800	168	-		84	-
			16					〃	64	-	〃	128	-		64	-
			21					600	126	-	〃	168	-		42	-
			26					400	104	-	〃	208	-		104	-
			16					〃	64	-	〃	128	-		64	-
							04				—					
	40							700	280	-	1000	400	-		120	-
	48	1.	04				0.4		790	-		1312	-		522	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Pirkagården	8^3	B	3/8		Oskar Larsson
				39	äng
				40	åker
				41	〃
				42	äng
				43	åker
				44	〃
				45	〃
				46	〃
				47	〃
				48	äng
				49	åker
				50	〃
				51	〃
					Summa
Pirkagården	8^4	C	3/8		C. J. Bolin
				58	åker
				59	〃
				60	〃
				61	〃
				62	〃
				63	〃
				64	〃
				65	〃
				66	〃
					Summa
Pirkagården	8^2	A	1/4		J. G. Eriksson
				67	åker
				68	〃
				69	〃
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04					600	24	-	1000	40	-		16	-
	12							600	72	-	1200	144	-		72	-
	18							〃	108	-	〃	216	-		108	-
			13					500	65	-	1000	130	-		65	-
	41							400	164	-	1200	492	-		328	-
	24							〃	96	-	〃	288	-		192	-
	20							〃	80	-	〃	240.	-		160	-
	26							〃	104	-	〃	312	-		208	-
	30							600	180	-	〃	360	-		180	-
			10					500	50	-	1000	100	-		50	-
	17							600	102	-	1200	204	-		102	-
	16							500	80	-	〃	192	-		112	-
	14							500	70	-	〃	168	-		98	-
2	18		27						1195.	-		2886.	-		1691.	-
	10							650	65	-	1200	120	-		55	-
	44							550	242	-	〃	528	-		286	-
	19							500	95	-	〃	228	-		133	-
	81							400	324	-	〃	972	-		648	-
1	05							500	525	-	〃	1260	-		735	-
	23							550	126	50	〃	276	-		149.	50
	50							550	275	-	〃	600	-		325	-
	23							900	207	-	〃	276	-		69	-
	21							〃	189		〃	252	-		63	-
3	76								2048	50		4512	-		2463	50
	23							600	138	-	1000	230	-		92	-
	23							550	126	50	〃	230	-		103	50
	25							550	137	50	〃	250	-		112	50
	71								402	00		710	-		308.	00

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				70	åker
				71	"
				71a	äng
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	äng
				81	åker
				82	"
				83	"
					Summa
Bosagården	19^3	B	7/32		A. J. Ramsén
				84	äng
				85	åker
				86	"
				87	"
				88	äng
					Summa
Bosagården	19^4	C	7/32		G. Jonssons sterbhus
				89	åker
				90	"
				91	"
				92	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	71								402	-		710	-		308	-
	45							400	180	-	1200	540	-		360.	-
	11							850	93	50	〃	132	-		38.	50
			04					500	20	-	600	24	-		4	-
	42							400	168	-	1200	504.	-		336	-
	48							550	264	-	〃	576	-		312	-
	10							600	60	-	〃	120	-		60	-
	28							600	168	-	〃	336	-		168	-
	20							650	130	-	〃	240	-		110	-
	20							650	130	-	〃	240	-		110.	-
	14							550	77	-	〃	168	-		91	-
	10							550	55	-	〃	120	-		65	-
			05					300	15	-	600	30	-		15	-
	22							600	132	-	1200	264	-		132	-
	16							600	96	-	1200	192	-		96	-
	10							600	60	-	〃	120	-		60	
3	67		09						2050	50		4316.	-		2265	50
			06					400	24	-	600	36	-		12	-
	22							500	110	-	1200	264	-		154.	-
	33							〃	165	-	〃	396	-		231.	-
	26							〃	130	-	〃	312	-		182	-
			04					400	16	-	600	24	-		8.	-
	81		10						445	-		1032	-		587.	-
	17							500	85	-	1000	170	-		85	-
	20							〃	100	-	〃	200	-		100	-
	18							600	108	-	〃	180	-		72	-
	17							900	153	-	〃	170	-		17	-
	72								446	-		720	-		274	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				93	åker
				94	"
					Summa
Pirkagården	8^3	B	3/8		C. J. Bolin
				95	åker
				96	"
				97	"
				98	"
					Summa
Barnegården	3^5	D	1/4		Verner Persson
				99	åker
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	äng
				109	"
				110b	åker
				110a	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	backe
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72								446	-		720	-		274	-
	15							850	127	50	1000	150	-		22	50
	07							950	66	50	〃	70	-		3	50
	94								580.	15		877.	-		296	85
	74							550	407	-	1200	888	-		481	-
	98							400	392	-	〃	1176	-		784	-
	97							〃	388	-	〃	1164	-		776	-
	30							550	165	-	〃	360	-		195	-
2	99								1352	-		3588	-		2236	-
	36							500	180	-	1200	432	-		252	-
	70							500	350	-	〃	840	-		490	-
	97							500	485	-	〃	1164	-		679	-
	23							500	115	-	〃	276	-		161	-
	14							1000	140	-	〃	168	-		28	-
	22							600	132	-	〃	264	-		132	-
	50							900	450	-	〃	600	-		150	-
	03							1100	33	-	〃	36	-		3	-
	26							900	234	-	〃	312	-		78.	-
			23					500	115	-	800	184	-		69	-
			04					〃	20	-	〃	32	-		12	-
	25							〃	125	-	1200	300	-		175	-
	20							〃	100	-	〃	240	-		140	-
1	20							〃	600	-	〃	1440	-		840	-
1	51							700	1057	-	〃	1812	-		755	-
	38							700	266	-	〃	456	-		190	-
	05							500	25	-	〃	60	-		35	-
	07							800	56	-	〃	84.	-		28	-
							40									
7	07		27				40		4483	-		8700	-		4217	-

33.

12

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Barnegården	3^{5}	D	1/4		Verner Persson (väster om järnvägen)
				117	äng
				118	åker
				119	"
				120	"
					Summa
Brunnhems socken					
Bossgården	19^{5}	Rd	1/8		J. R. Johansson
				121	äng skogbevuxen
				122	" "
				123	" "
				124	åker
				125	"
				126	"
					Summa
Bossgården	19^{6}	Re	1/8		J. R. Johansson
				127	åker
				128	åker
				129	äng
					Summa
Sigerstads socken					Sammandrag.
Ingefredsgården	7^{3}	B	1/2	1-6	Alexander Johansson
"	7^{2}	A	1/2	7-13	David Silbergs sterbhus
And. Torstensgården	2^{7}	D	9/64	14-17	Karl Milin
" "	2^{8}	E	9/64	18-20	C. H. Bergstrand
" "	2^{6}	C	7/32	21-29 52-57	do do
Pickagården	8^{6}	D	1/12	30-38	Ernst Stork
"	8^{3}	B	3/8	39-51	Oskar Larsson
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08					200	16	-	500	40	-		24	-
	22							550	121	-	1000	220	-		99	
	11							470	51	70	〃	110	-		58	30
	11							〃	51	70	〃	110			58	30
	44		08						240.	40		480	-		239	60
			32					200	64	-	500	160	-		96	-
			05					〃	10	-	〃	25	-		15.	-
			20					400	80	-	800	160	-		80	-
	08							450	36	-	1000	80	-		44	-
	06							〃	27	-	〃	60	-		33	-
	12							〃	54	-	〃	120	-		66	-
	26		57						271	-		605	-		334	-
	45							600	270	-	1200	540	-		270	-
	48							〃	288	-	〃	576	-		288	-
			03					400	12	-	800	24	-		12	
	93		03						570	-		1140	-		570	-
2	53								2493.	50		2530	-		36	50
2	08								1841	50		2496	-		654	50
	42		96						495	-		1740	-		1245	-
	47		24						401	50		994	-		592	50
1	30	1	20						1114	50		2248	-		1133	50
	48	1	04				04		790	-		1312	-		522	-
2	18		27						1195	-		2886	-		1691	-
9	46	3	71				04		8331.	-		14206	-		5875.	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Pickagården	8^{4}	C	3/8	58-66	C. J. Bolin
"	8^{3}	B	3/8	95-98	do do
"	8^{2}	A	1/4	67-83	J. G. Eriksson
Bosagården	19^{3}	B	7/32	84-88	A. J. Ramsén
"	19^{4}	C	7/32	89-94	G. Janssons sterbhus
Barnegården	3^{5}	D	1/4	99-116	Verner Persson
"	"	"	"	117-120	do do (väster om järnvägen)
Brunnhems socken					
Bosogården	195	Rd	1/8	121-126	J. R. Johansson
"	196	Re	1/8	127-129	do do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	46	3	71				04		8331	-		14206	-		5875	-
3	76								2048	50		4512	-		2463.	50
2	99								1352	-		3588	-		2236	-
3	67		09					-	2050	50		4316	-		2265.	50
	81		10					-	445	-		1032	-		587	-
	94								580	15		877	-		296.	85
7	07		27				40	-	4483	-		8700	-		4217	-
	44		08						240.	40		480	-		239.	60
	26		57						271	-		605	-		334	-
	93		03						570	-		1140	-		570	-
30	33	4.	85				44		20371.	55		39456	-		19084	45

Anders-Forsmansgården den 14 juli 1925.

Sven Hallin

Alfred Andersson C. J. Sandblad

Bilaga L

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dike A-B-C-D						
4		1.25	0.30	3.43	1:1.25	3.10	Rök. = 5.86
5	50	1.15	"	3.17	"		
6	50	1.20	"	3.30	"		
7	50	1.10	"	3.05	"		
8	50	1.25	"	3.43	"		
9	50	1.10	"	3.05	"		
10	50	1.20	"	3.30	"		
11	50	1.20	"	3.30	"		
12	50	1.20	"	3.90	1:1.5		
13	50	1.40	"	4.50	"	0.5:1000	
14	50	2.40	"	7.50	"		
15	50	2.25	"	7.05	"		
16	50	1.80	"	5.70	"		
17	50	1.70	"	5.40	"		
18	50	1.40	"	4.50	"		
19	50	1.40	"	4.50	"		
20	50	1.80	"	4.80	1:1.25	3.50	
21	50	1.55	"	4.17	"		
22	50	1.50	"	4.05	"	2.66:1000	
23	50	1.45	"	3.93	"		
24	50	1.45	"	3.93	"		
25	50	1.85	"	4.93	"	4.16	
26	50	~~[illegible]~~ 1.15	"	~~[illegible]~~ 3.17	"	~~[illegible]~~ 4.80	
27	50	1.40	"	3.80	"		Fixp = 6.45 i sten
28	50	1.40	"	3.80	"		
29	50	1.50	"	4.05	"	1:1000	
30	50	1.45	"	3.93	"		
31	50	1.45	"	3.93	"		
32	50	1.40	"	3.80	"		
	1400						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	1400						
33	50	1.70	0.30	4.55	1:1.25		
34	50	1.75	„	4.67	„		
35	50	1.40	„	3.80	„	1:1000	
36	50	1.50	„	4.05	„		
37	50	1.50	„	4.05	„		
38	50	1.60	„	4.30	„	5.40	
39	50	0.70	„	2.05	„		
	1750						
Sidodiket C-Ca							
34	–	1.75	0.30	4.67	1:1.25	5.20	
71	40	1.30	„	3.55	„	5.30	
72	50	1.50	„	4.05	„	7:1000	
73	50	1.55	„	4.17	„		
74	50	1.40	„	3.80	„		
75	50	1.50	„	4.05	„	6.60	
	240						
Diket E-F-G-H-J.							
42	–	0.70	0.30	2.40	1:1.5	10.00	Fixp.= 11.82 i sten.
43	50	1.25	„	4.05	„	10.65	
44	50	2.00	„	6.30	„		
45	50	2.15	„	6.75	„		
46	50	1.45	„	4.65	„	0.5:1000	
47	50	1.45	„	4.65	„		
48	50	1.55	„	4.95	„		
49	50	1.60	„	5.10	„	10.80	
50	50	1.70	„	5.40	„		
51	50	1.40	„	4.50	„	4:1000	
52	50	1.55	„	4.95	„		
53	50	2.00	„	6.30	„	11.60	
54	50	2.40	„	7.50	„		
55	50	1.80	„	5.70	„		
56	50	1.45	„	4.65			
	700						

Bilaga

Grävningstabell. fortsättning

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	700						
57	50	1.50	0.30	4.80	1:1.5	2,5:1000	
58	50	1.65	"	5.25	"		
59	50	1.60	"	5.10	"		
60	50	1.65	"	5.25	"	12.32	
61	50	1.60	"	5.10	"	3.43:1000	
62	50	1.40	"	4.50	"		Tilsp = 14.75 i sten
63	44	1.30	"	4.20	"	12.80	
	1044						
Sidodiket F - Fa							
46+11	-	1.45	0.30	4.65	1:1.5	10.73	
64	50	1.65 1.45	" –	5.25	"	11.00 11.20	
65	50	1.35	Täckt avlopp 9" cementrör				
66	56	1.50				11.92	
	156						
Sidodiket H - Ha							
55		1.80	0.30	5.70	1:1.5	11.75	
55 a	100	1.50	"	4.80	"	11.80	
Sidodiket G - Ga.							
49		1.60	0.30	5.10	1:1.5	10.80	
49 a	30	1.55	"	4.95	"	10.83	

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att, där dike går i rågång, grävningen verkställes så, att rågången och dikets

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

mitt linje komma att sammanfalla;

att förekommande krökar å diket böra, där så utan ökning av arbetskostnaden låter sig göra, i möjligaste mån rätas eller avrundas, så att risken för urskärning i slänterna minskas samt

att under arbetstiden eventuellt uppkommande slamavsättningar böra avlägsnas före arbetenas slutliga avsyning:

Anderstorpensgården den 14 juli 1925

Sven Hallin

Bilaga 17.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn Dikessträcka	Läge pål.n:r	Antal m².	Pris pr. m².	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Diket A-B.							
Ingefredsgården 7^{3}	Alex.Johansson	4-7	150	1o	15			
-"-	-"-	7-10+25	18o	1o	18		33	-
—//— 7^{2}	D.Silbergs sterbh.	1o+25-12	15o	12	18			
	-"-	12-13	6o	12	7	2o		
	-"-	13-14	9o	12	10	8o		
	-"-	14-16	28o	12	33	6o		
	-"-	16-17+45	2oo	12	24		93	6o
And.Torstensg. 2^{7}	Carl Melin	17+45-2o	1oo	12	12			
	-"-	2o-22+25	3oo	13	39		51	-
-"- 2^{8}	C.H.Bergstrand	22+25-24	19o	14	26	6o		
-"- 2^{6}	-"-	24-27	3oo	9	27		53	6o
		Summa					231	2o
	Diket B-C-D.							
-"- 2^{6}	C.H.Bergstrand	27-28+2o	1oo	9	9		9	-
Pickagården 8^{6}	Ernst Stork	28+2o-29+15	8o	9	7	2o	7	2o
-"- 8^{3}	Oskar Larsson	29+15-3o+25	12o	11	13	2o		
	-"-	32+5-34+2o	27o	11	29	7o	42	9o
-"- 8^{4}	C.J.Bolin	3o+25-32+5	16o	12	19	2o		
	-"-	34+2o-36	1oo	12	12			
	-"-	36-39	14o	12	16	8o	48	-
		Summa					1o7	1o
	Sidodiket C-Ca.							
Pickagården 8^{3}	Oskar Larsson	34-72	28o	12	33	6o		
	-"-	42-75	33o	12	39	6o	73	2o
		Summa					73	2o
	Diket E-F-G-H-I.							
Pickagården 8^{2}	J.G.Eriksson	42-44	22o	1o	22			
	-"-	44-46	3oo	1o	3o			
	-"-	46-48	2oo	12	24			
	-"-	48-5o	2oo	12	24			
	-"-	5o-52	2oo	12	24			
		Överföres			124			

1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			124			
Pickagården 8^2	J.G.Eriksson	52-54	35o	8	28			
	-"-	54-55	15o	12	18		17o	-
Barnegården 3^5	Verner Persson	55-57	3oo	12	36			
	-"-	57-59	3oo	12	36			
	-"-	59-6o+35	24o	12	28	8o	1oo	8o
Bossgården 19^5	J.R.Johansson	6o+35-62	18o	8	14	4o		
	-"-	62-63	15o	8	13	5o	27	9o
		Summa					298	7o
	Sidodiket F-Fa.							
Pickagården 8^2	J.G.Eriksson	46+11-64	2oo	1o	2o		2o	-
	Sidodiket G-Ga.							
Pickagården 8^2	J.G.Eriksson	49-49a	1oo	12	12		12	-
	Sidodiket H-Ha.							
Barnegården 3^5	Verner Persson	55-55a	15o	12	18		18	-
Pickagården 8^2 ~~Bossgården 19²~~	J.G.Eriksson	55-55a	15o	12	18		18	-
		Summa					36	-

Sammandrag.

Diket A-B	231	2o
" B-C-D	1o7	1o
" E-F-G-H-I	298	7o
Sidodiket C-Ca	73	2o
" F-Fa	2o	
" G-Ga	12	
" H-Ha	36	
Tillsammans Kronor	778	2o

Anders-Torstensgården den 14 juni 1925.

Sven Hallin

Alfred Andersson C. J. Särnblad

43

Bilaga N.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
4-12	400	Myrjord	460	0.60	276	-				
12-20	400	-"-	40	0.60	24	-				
		Mylla med sten o grus	850	1.50	1275.	-				
		Myrjord på " " "	590	1.00	590.	-				
20-26	300	" " " " "	650	1.00	650.	-				
		Mylla med " " "	280	1.50	420	-				
		1 Ägobro vid 11+45			150	-				
		1 " " 20			120	-				
		1 " " 24+10			120.	-	3625.	-		
		För oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 %					363.	80		
		Jordersättning enl. bil. M					231.	20	4220.	00
		Dikessträckan B-C-D								
26-32	300	Mylla med sten o grus	300	1.50	450.	-				
		Myrjord på " " "	330	1.00	330.	-				
32-39	350	" " " " "	380	1.00	380.	-				
		Myrjord	440	0.60	264.	-				
		1 Ägobro vid 26-40			120.	-				
		1 " " 30			120.	-				
		1 " " 31			120.	-				
		1 " " 33			120.	-				
26-27+30		Stensättning av botten [illegible] slänten m²	120	1.50	180.	-	2084	-		
		Tillägges c:a 10 %					213.	90		
		Jordersättning enl. bil. M					107	10	2405	00
	1750	Överföres							6625.	00

1	2	3	4	5	6	7	8
	1750	Överfört					6625. -
		Sidodiket C-Ca.					
34-75	240	Myrjord	530	0.60	318. -		
		Sten o grus	100	1.50	150. -		
		1 Ågobro vid 72+30			120. -	588. -	
		Tilläggs c:a 10 %				58. 80	
		Jordersättning enl. bil. M.				73. 20	720. -
		Diket E-F-G-H-I.					
42-46+11	211	Sten o grus	650	2.00	1300 -		
		Myrjord	20	0.60	12: -		
46+11-49	139	"	420	"	252. -		
		"	40	"	24. -		
		Sten o grus	300	2.00	600. -		
49-55	300	Myrjord	140	0.60	84. -		
		Sten o grus	700	2.00	1400. -		
		Myrjord	60	0.60	36. -		
55-63	344	"	860	0.60	516. -		
		Sten o grus	330	2.00	660. -		
		1 Ågobro vid 47+12			120 -		
		1 " " 51			120 -		
		1 " " 58+15			120 -		
		1 " " 60+40			120 -	5364. -	
		Tilläggs c:a 10 %				537. 30	
		Jordersättning enl. bil. M				298. 70	6200. -
		Sidodiket F-Fa					
46+11-64	50	Myrjord	140	0.60	84. -		
		Sten o grus	5	1.50	7. 50		
64-66	106	9" cementrör (78 cm långa) inclusive frakt st.	140	1.80	252. -		
		Grävning, läggning och igenfyllning l. m.	106	1.00	106. -		
		Stensättning i botten 2 l.m. samt kringgjutning av rörledningens utlopp vid 66.			12: -		
	3140	Överföres			461. 50		13.545. -

Bilaga

Kostnadsförslag.

Fortsättning.

Timpenning: ...... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	3140	Överfört			461.	50			13545.	-
		Samlingsbrunn vid Fa			40	-	501.	50		
		Tillägges c:a 10 %					48.	50		
		Jordersättning enl. bif. M.					20	-	570.	-
		Sidodiket G-Ga								
49-49.a	30	Myrjord	110	0.60	66.	-	66.	-		
		Tillägges c:a 10 %					7.	-		
		Jordersättning enl. bif. M.					12.	-	85.	-
		Sidodiket H-Ha.								
55-55a	100	Myrjord med mycket stubbar	400	0.80	320	-	320.	-		
		Tillägges c:a 10 %					34.	-		
		Jordersättning enl. bif. M					36.	-	390.	-
	3270	Summa Kronor							14590.	-

Anders-Torstensgården den 14 juli 1925.

Sven Hallin

Bilaga O.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Ingefredsgården, Bossgården m. fl. hemman i Segerstads socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

I frågavarande företag som avser fördjupning och utvidgning av ett i huvudsakligen sydvästlig riktning mot Slafsan flytande större avloppsdike med sidogrenar inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 Lidan i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för [illegible] vattenskadade marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta delar av avloppen ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande nuvarande beskaffenheten, varjämte de därav berörda vattenskadade områdena avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning föreslagna avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, E - F - G - H - J (nedre, resp. övre delen av huvudavloppet) C - Ca, F - Fa, G - Ga och H - Ha, för sidodikena ~~vilka~~ pålstavs beteckningar återfinnas å ~~plankartan~~ profilritningen. Å plankartan betecknar härvid dubbla röda linjer öppet dike och enkel röd linje täckt ledning.

Nederbördsområdena ha för de öppna avloppens vidkommande uttagits å Generalstabens kartblad och för den täckta ledningen uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För sträckan A-B-C högst 1.6 kv. km.
" " E-F-G-H-J -"- 0.85 " "
" " F-Fa -"- 10 hektar

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de områden, som avvattnas genom öppna huvuddiken, antagits ej komma att överstiga 0.120 kub.-meter pr sekund och kv.-km. För det mindre område, som avvattnas genom täckt ledning, har maximala avrinningen antagits kunna uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har beräknats bliva 0.010 kub.-meter pr sekund och kv.-km. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppens och vägtrummornas nya dimensioner bestämts så som med hänsyn till en ändamålsenlig torrläggning av den i företaget ingående marken ävensom dikenas framtida bestånd befunnits lämpligast. Dessa nya dimensioner framgå av grävningstabellen samt finnas å profilritningen med rött angivna.

Att företaget har på grund av yrkandena till synesprotokollets 4, 5 och 6 §§ givits den omfattning som erfordras för att all av ifrågavarande dikessträckor beroende mark, tillhörig sökandena eller dem som äro med sökandena jämnställda, må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Den mark, som härav röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av den streckad svart linje, så belägen att all därovanför liggande mark borde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i de till uppgrävning föreslagna avloppssträckorna.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i bilagda beskrivnings- och värderingslängd, som för varje ägofigur angiver dess beskaffenhet samt markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avsatta och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande, om sådan jämkning i deltagningsskyldigheten, såsom omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga P. Samfälligheten har härvid försöksvis uppdelats i fem delar (betecknade I – V) och relativa torrläggningskostnaden ~~och relativa torrläggningskostnaden~~ uträknats dels för varje del för sig och dels för olika kombinationer mellan delarna. Vilka ägofigurer, som ingå i varje del framgår av utredningen. Densamma ger vid handen, att ett sammanförande av del I och del II skulle medföra en höjning av relativa torrläggningskostnaden för II med något över 12 öre pr förbättringskrona. För delarna III, IV och V däremot erhålles lägsta relativa kostnaden om de sammanföras till en avdelning. På grund härav bestämma synemännen, att samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar nämligen avdelning I, bestående av samma ägofigurer som del I, avdelning II, bestående av samma ägofigurer som del II, och avdelning (III + IV + V), bestående av samma ägofigurer som delarna III, IV och V.

Kostnaderna för företaget skola fördelas på delägarna i proportion till båtnaden för vars och ens mark men med den jämkning som av förenämnda uppdelning i avdelningar betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet och varje delägare angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är angiven i procent av kostnaden för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad af följande vägövergångar:

Ägobro	vid	11+45
D:o	"	20
D:o	"	24+10
D:o	"	26+40
D:o	"	30
D:o	"	31
D:o	"	33
D:o	"	72+30
D:o	"	47+12
D:o	"	49+10 (å sträckan G–Ga)
D:o	"	58+15
D:o	"	60+40

Dessa vägövergångar skola samtliga utföras som rörtrummor enligt härför uppgjord typritning. Till trumman vid 11+45 skall användas 30" cementrör (invändigt mått) och till alla övriga 24" cementrör.

Någon ombyggnad av den vid 40+30 belägna landsvägstrumman erfordras ej för torrläggning av den i företaget ingående marken.

Däremot hindrar en vid K belägen trumma genom Statens Järnvägars banvall torrläggning till 1.2 meters djup av därovanför befintlig åker och äng, tillhörig sökanden V. Persson. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 5 och då det upplysts, att ifrågavarande mark jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst varit att hänföra till åker eller äng, finna synemännen skäligt bestämma, att ny trumma skall av Statens järnvägar och på dess bekostnad byggas genom banvallen på lämplig plats norr om K. Den nya trumman skall hava en fri vattenöppning av minst 0.10 kvadratmeters area (bredd minst 0.3 meter) Dess botten får ej ligga högre än +12.90 d. v. s. 4.10 meter under räls överkant vid undersökningstillfället. Trumman skall färdigställas inom sex månader efter det anmaning härom från företagets arbetsstyrelse kommit järnvägen tillhanda, varvid för ifrågavarande arbetes lämpliga bedrivande erforderlig fördjupning av nedanför liggande avlopp bör vara verkställd. Dock vare järnvägen befriad från utförandet av ovan angivna trumbyggnad, därest järnvägen till ägaren av Barnegården reg.-n:r 3^5 inom sex månader efter det detta utlåtande vunnit laga kraft erlägger ett belopp av tvåhundratrettionio kronor 60 öre (239.60) utgörande det av synemännen beräknade värdet av skadan genom befintligt avlopps bristfällighet.

Underhållet av de vägövergångar som av företaget byggas, skall åvila vägens ägare eller den som tidigare haft att svara för dylikt underhåll.

Om ytterligare vägövergångar

framdeles komma att över avloppen byggas, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk som upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget består av stenbemängd eller annars för utspridning på kringliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av sistnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall genom arbetsstyrelsens försorg, så snart ske kan efter företagets ~~fullt~~ avsyning uppskattas av sakkunnig och ojävig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen skall innan företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 19 kronor 8 öre. Denna kostnad skall fördelas på delägarna i företaget med en för tusen av värdeökningen för vars och ens mark enligt kostnadsfördelningslängdens kolumn 9.

Kostnaderna för synesförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder som ovan för grävnings- och underhållskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att detsamma skall utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget såväl med hänsyn till sträckningar som arbetsbeskrivningen;

att uppgrävd jord och sten skall läggas minst 1.0 meter från det upptagna avloppets kanter och med en lutning mot detta icke överstigande 1:1 varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckt ledning och rörtrummor skola användas cementrör av fullgod kvalitet med falsar ofler inträffar;

att under arbetstiden vattnet ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på lämpligt skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när detsamma avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger arbetsstyrelsen övervaka företagets vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten med lämpliga mellanrum och minst vart tredje år böra utföras samt

att företaget skall benämnas "Ingefteds gården – Bossgårdens dikningsföretag av år 1925".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Anders-Torkelsgården den 14 juli 1925.

I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Rydert Andersson C. J. Sårnblad

	1-6	36.	50														
	7-13	64.	50														
	14-17	1245.	-														
	18-20	592.	50														
	21.-28	738.	50														
	32-38	478.	-														
I		3745.	-	4220	-									4220.	-	1.1268	
	26 a. 29 52 - 57	395.	-														
	30-31	44.	-														
	39-51	1691.	-			2405	-										
	58-66	2463.	50	350	-	720	-										
II		4593.	50	350	-	3125	-							3475	-	0.7565	
I+II	1-66	8338.	50	4220	-	3125	-							7345	-	0.8808	
	67-80	1977.	50					2890	-								
	95-98	2236.	-					85.	-			200	-				
III	·	4213.	50					2975.	-			200.	-	3175	-	0.7536	0,60
IV	84-88	587.	-									450.	-	450		0.7666	0,65
												5%					
	81-83	288	-														
	89-94	296.	85														
	99-120	339. 4217	60 -							3310							
	121-129	904	-					500	-	390							
V		5945	45					500	-	3700	-			4200	-	0.7064	0,75

Bilaga P.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje krona jordförbättring)
				A - B		B - C - D + C - Co		E - F - G - 52 + G - Ga		52 - H - J + H - Ha		F - Fa		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
						Fortsättning.										
III+IV	67 - 80 95 - 98 84 - 88	4800	50					2975.	-			570	-	3545	-	0.7385
III+IV+V	67 - 129	10745.	95					2975	-	3700	-	570	-	7245	-	0.6742
I-V	1 - 129	19084.	45	4220	-	3125	-	2975	-	3700	-	570	-	14590	-	0.7645

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
7^{3}	B	1/2	Ingefridsgården Alex. Johansson	—	1-6	2493.50	2530.-
7^{2}	A	1/2	" D. Silbergs sterbh.	—	7-13	1841.50	2496.-
2^{7}	D	9/64	And. Torstensg. Karl Melin	Sök.	14-17	495.-	1740:-
2^{8}	E	9/64	" C. H. Bergstrand	—	18-20	401.50	994:-
2^{6}	C	7/32	" — " —	—	21-29 52-57	1114.50	2248:-
8^{6}	D	1/12	Pirkagården Ernst Stork	—	30-38	790.-	1312:-
8^{3}	B	3/8	" Oskar Larsson	Sök.	39-51	1195:-	2886:-
8^{4}	C	3/8	" C. J. Balin	Sök.	58-66	2048.50	4512.-
8^{3}	B	3/8	" — " —	Sök.	95-98	1352.-	3588:-
8^{2}	A	1/4	" J. G. Eriksson	Sök.	67-83	2050.50	4316.-
19^{3}	B	7/32	Bosagården A. J. Ramsén	Sök.	84-88	445.-	1032.-
19^{4}	C	7/32	" G. Jonssons sterbh.	Sök.	89-94	580.15	877:-
3^{5}	D	1/4	Barnegården Verner Persson	Sök.	99-116	4483.-	8700.-
"	"	"	" — " —	Sök.	117-120	240.40	480.-
195	Rd	1/8	Bossgården J. R. Johansson	Sök.	121-126	271.-	605.-
196	Re	1/8	" — " —	Sök.	127-129	570.-	1140.-
			Summa			20371.55	39456:-

För delägare, som ej sökt företaget och ej heller med sökande sig förenat, begränsas deltagningsskyldigheten, förrättningskostnaderna oräknade, till värdet av den båtnad, hans mark genom företaget beredes (7 kap. 27 § Vattenlagen)

Bilaga 9.

delningslängd.

Förbättringsvärde Kronor	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m. %	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m. Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~ I	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~ II	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~ (III+IV+V)				Summa delaktighet i företaget Kronor	Summa delaktighet i företaget %
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36.50		1.79	38 -						38:-	0.260
654.50		31.85	676 -						676:-	4.633
1245:-		60.64	1287:-						1287:-	8.821
592.50		28.84	612:-						612:-	4.195
1133.50		50.04	763:-	299:-					1062:-	7.279
522:-		24.83	494	33 -					527:-	3.612
1691:-		80.27		1279:-					1279:-	8.766
2463.50		87.84		1864:-					1864:-	12.776
2236.-		71.01			1507:-				1507:-	10.329
2265:50		72.00			1528:-				1528:-	10.473
587. -		18.66			396-				396:-	2.714
296.85		9.43			200:-				200:-	1.371
4217.-		134.02			2844:-				2844:-	19.494
239.60		7.58			161:-				161:-	1.103
334.-		10.60			225				225:-	1.542
570.-		18.10			384:-				384:-	2.632
19084:45		687.50	3870:-	3475:-	7245:-				14590:-	100:000

Anders-[illegible]gården den 14 juli 1925.

Sven Hallin.

[illegible] Andersson C. J. [illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ingefredsgården – Bossgårdens dikningsföretag av år 1925 i Segerstads och Brunnhems socknar av Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50			8	–
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	10.2	3,00	30	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 30 ar st.	96	0.24	23	–		
		har	30.33	0.78	23	60		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar st.	31	0.14	4	30		
		har	4.85	0.74	3	60		
		annan mark och impediment, medelareal 22 ar st.	2	0.05	0	10		
		har	0.44	0.78	0	35		
			35.62					
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.3	11.-	3	30		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00			02	
							92	85
		Överföres					100	85
							100	

30.6
12

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					100	85
1924		**Avvägning:**						
Nov	26-29	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har har	35.62	0.66	23	50		
		avvägda punkter st.	360	0.02	7	20		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	10.2	2,50	25	50		
		i annan mark „		5,00			92	20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, st.	129	0.05	6	45		
		har	35.62	0.10	3	55	10	00
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	129	0,03			3	85
1925		**Markvärdering,**						
maj	11	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1/2	12.-	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	2.7	1,50	4	05		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	127	0,06	7	60		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	127	0,12	15	20	36	85
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.	~~3.7~~	3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall „	3.7	3,50	12	95		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3	-	15	95
		Tvärsektion § 22, 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	21	0,25			5	25
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„						
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „	2	2.-	4	—		
		för vattenområdets areal km.^{2}		0,02				
							4	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2.2	3,50	7	70		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	1.8	1,00	1	80		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m^2						
		nämligen m^2 sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över „ „	1	10,00	10	-	19	50
		Överföres					288	45

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					288	45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	90	0,03	2	70	3	70
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st.	3	2,00	6	-	9	-
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning ... km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.7	4,00	14	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			14	50	29	30
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36 ...*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...			5	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... km.						
		c) för grundförstärkning ... „						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... „		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00			5	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 ... „*	360	0,01			3	60
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp ...*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... st.	21	0,25	5	25	6	75
1925		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 43 ... sid.*	10	3,00			30	-
maj	11 }	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** *§ 44, mom, 1, dagar*	1½	12,00			18	-
juli	14 }							
juli	7	Förslag till slambrunn o avlopps „	½	12			6	-
„	8	***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* rörande järnvägstrumma och dess [illegible] brunvall „ }	2	12,00			24	-
„	9	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14 ... „*	1	12,00			12	—
juni	13	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15 ... dagar*	½	12,00			6	-
		Summa kronor					441	80

Lösen för:

		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ Normalbladet ...			10	50		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 28 *ar ägofigurer ... st.*	129	0.07	9	-		
		har	35.62	0.14	5	-		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			3	50		
		Överföres			28	00		

1	2	3	4	5	6	7
	✓	*Överfört*			28 00	
		3) insättning av höjdlägestal .... st.	360	0,02	7 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	90	0,05	4 50	
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp .... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .... „	3.7	6,00	22 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 80	
		3) broar ~~och trummor~~ trummor, „ „ „ 30 % „			14 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar .... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar .... „		5,00		84 75
					43 30	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			10 83	
		***Avskrift av synehandlingarne,** § 55 .... sid.*	50	0,75		37 50
		- " - " grävningstabell å kopia av profil mellan 55-63				6 15
		Summa kronor				128 40
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				9 —
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 80
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				51 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. .... dagar	11	4 —		44 —
		(V. Persson 5 dagar J. G. Eriksson 2 dagar				
		C. J. Bolin 2 " Carl Melin 1 "				
		O. Larsson 1 ")				
		Summa kronor				117 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				41 80
		Lösen för kopior och avskrift				128 40
		Övriga förrättningskostnader				117 20
		Summa kronor				287 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems *häradsrätt.*

Anders-Torstensgården *den* 14 juli *19*25

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Alfred Andersson C. J. Sämblad

Kronor .... kvitteras:

.... den .... 19 ....

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.