



Akt nr:

R-E1a-2105

AU$R-E1a-2105

Fnr. 4114.

Inkom den
23. DEC. 1935
till
Västerbygdens vattendomstol.

R 2*2105

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Synehandlingar

till

SÖRBY TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Sörby och Floby socknar, Skaraborgs län.

Lidans nederbördsområde nr 142.

Synehandlingar

till

SÖRBY TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Sörby och Floby socknar, Skaraborgs län.

Innehåller 73 paginerade sidor och 1 avvodesräkning
Härtill 2 ritningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torläggning av vattensjuka marken inom Sörby Storegården m. fl. fastigheter i Sörby socken av Skaraborgs län.

Torsdagen den 14 september 1933 kl. 10 f. m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägaren Alexander Andersson i Sörby för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet (Bil. B') hade den 26 nästlidna augusti varit införd i Falköpings Tidning och den 27 samma månad uppslagits i Sörby kyrka, varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning (Bil. C).

Närvarande:

Gode män:

Nämndemannen Emil Carlsson i Västergården
Hemmansägaren Oskar Jonsson i Bragarum

Sökande till förrättningen:

Alexander Andersson,	ägare till	$\frac{65}{512}$ mtl	Sörby Stenylagården
		$\frac{3}{32}$ —"—	—"— Storegården
Fritz Andersson,	—"—	$\frac{21}{512}$ —"—	—"— Stenylagården
	—"—	$\frac{7}{288}$ —"—	—"— Storegården
Karl Andersson,	—"—	$\frac{21}{512}$ —"—	—"— Stenylagården
	—"—	$\frac{7}{288}$ —"—	—"— Storegården
Elsa Andersson,	—"—	$\frac{21}{512}$ —"—	—"— Stenylagården
	—"—	$\frac{7}{288}$ —"—	—"— Storegården
Hans Jansson,	—"—	$\frac{1}{6}$ —"—	—"— —"—
Hans Andersson,	—"—	$\frac{1}{2}$ —"—	Västergården
Axel Andersson,	—"—	$\frac{1}{4}$ —"—	Sörby Bäckagården
Gottfrid Johansson,	—"—	$\frac{3}{4}$ —"—	—"— Korsgården

Gustaf Andersson Herbelins, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Sörby Norregården och
$\frac{1}{3}$ —"— —"— Storegården
genom Gilbert Andersson

Övriga sakägare:

Gilbert Johansson } ägare till $\frac{1}{2}$ mtl. Gärarp
Ellen Karlsson }

Sörby Missionsförening, ägare till läg. fridhem genom styrelsens ordf. Alexander Andersson

Statens Järnvägar genom baningenjören Jacob Elliot, Göteborg, enligt fullmakt (Bil. D¹).

Vidstående nämnds vägstyrelse genom dess ordförande, grosshandlaren F. L. Wallin, Hoby

Sven Persson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Gärarp och
$\frac{3}{64}$ —"— Sörby Norregården

Elin Persson, —"— —"— $\frac{1}{16}$ —"— Gärarp och
$\frac{1}{64}$ —"— Sörby Norregården genom arrendatorn Johan Andersson, Torpa, i egenskap av av godtman, enl. förordnande (Bil. D²).

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A¹-A⁴).

§ 2.

Inga synpunkter anförda inför förrättningen. Själva visste de ej av något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framvisade plankarta över torrläggningsområdet och profiltagningar över de undersökta avloppen, varvid händelserna genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade att huvudavloppen, från

kama 20-25+74 m och 30-V-25+74 jämte ett tvärdike från punkt 2+50 m till vägången mot Storby Nygrannegården skulle uppgrävas till sådana dimensioner, att deras marker erhölle möjlighet till ändamålsenlig torrläggning, samt att var och en, vilkens mark berördes härstad genom företaget skulle deltaga i kostnaderna.

§ 5.

Axel Andersson, Bäckagården, begärde ersättning för det dikningsarbete han under senare år utfört å sträckan 36+90 m - 38+20 m. Om dylik ersättning ej tillerkändes honom, påyrkade han diktets förläggande i råstillnaden mellan Storby Bäckagården 10[3] och Gårdarps 1[3].

§ 6.

Hans Andersson, Västergården, yrkade, att diket vars punkt 10+00 m skulle förläggas i råstillnaden mellan Bäckagården och Storegården fram till Västergårdets sydvästra hörn och därifrån längs stillnaden mellan Västergården och Bäckagården i östlig riktning.

Axel Andersson, Bäckagården, ansåg en sådan sträckning å diket vara till inga nytta för hans fastigheter. Yrkade för den skull, att diket skulle uppgrävas över hans mark i huvudsaklig överensstämmelse med den vid undersökningarna gjorda utstakningen.

§ 7.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för upplåtelse av mark till diktets breddning eller nygrävning som för intrång genom upplägging av schaktningsmassor.

§ 8.

Det lämnades ostridigt, att trummorna för allmänna vägarna vid 31+60 m, 1+18 m och 21+40 m

ombyggts efter den 1 januari 1880. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan vore villig utföra och bekosta trummornas ombyggnad i den mån så kunde anses erforderligt.

§ 9.

Gilbert Johansson, Gärarp, yrkade, att Statens Järnvägar skulle åläggas deltaga i kostnaderna för dikningen nedom järnvägstrummorna. Därigenom att vattenavloppet nedom järnvägen vidgades, ansägs den av trummorna förorsakade dämningen, som nu vid vissa tillfällen kunde vara ganska betydande, bliva mindre, vilket skulle vara till gagn även för järnvägsbanken.

Baningenjör Elliot bestred varje skyldighet för Statens Järnvägar att deltaga i ifrågavarande dikning, men förklarade att järnvägen vore villig rensa trummorna.

§ 10.

Trummor för enskilda vägar ansägos på företagets bekostnad böra byggas vid 34+50 m, 35+50 m, 36+98 m, 38+50, 3+68 m, 9+50 m, 10+6 m och 11+00 (om detta alternativ komme till utförande) över södra lurudavloppet samt vid 22+44 m, 23+96 m och 24+90 m över norra lurudavloppet.

§ 11.

Meddelades att syneresa å marken komme att av synemännen företagas omedelbart efter sammanträdets slut, varefter, sedan erforderliga utsättningar verkstälts och förslag till dikning upprättats, nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 12.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet

Ort och dag som ovan

Gustaf Andén.

Emil Svensson Oscar Karlsson

Onsdagen den 28 februari 1934 kl. 10 f.m. inställde sig åter ovan angivna nämnemän å förrättningsstället för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet hade upplästs i Aloby kyrka den 11, i Sörby kyrka den 18 och varit införd i Falköpings Tidning den 10 samma månad (Bil. B^2), i anledning varav följande fastägare kommit tillstädes:

Alexander Andersson, Skymlagården
Fritz Andersson, ——"——
Karl Andersson, ——"——
Elsa Andersson, ——"——
Frans Jansson, Storegården
Frans Andersson, Västergården
Axel Andersson, Bäckagården
Gilbert Johansson, Gårup
Anders Persson, ——"——
Sven Persson, ——"——
Nils Persson, ——"——, jämväl såsom ombud för
Elin Persson, ——"——, enl. fullmakt (Bil. D^3)
Gottfrid Johansson, Korsgården

§ 13

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnas utan anmärkning.

§ 14.

Ett antal markägare förklarade sig önska göra gemensam sak med sökandena. Särskild föreningsskrivelse (Bil. F.) blev härom upprättad och undertecknad samt vitsordad genom nämnemännens påskrift.

§ 15.

Från Statens Järnvägar hade till förrättnings-

namnen inkommit en skrivelse (Bil. E.), vilken upplästes och bilades handlingarna.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget till fastläggning av i företagen ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 17.

Synemännen avgåvo utlåtande (Bil. M.), vilket genom upplåsning delgavs de närvarande:

§ 18.

Beslöts att omedelbart utse styrelse och valdes härtill:

Hemmansägaren Nils Persson, Gårarp, Hoby, ordförande
——"—— Alex Andersson, Skymningsgården, —"—
——"—— Gilbert Johansson, Gårarp, —"—
——"—— Hans Andersson, Västergården, —"—
——"—— Gilbert Andersson, Rössberga, —"—

§ 19.

Till revisorer utsågos:

Hemmansägaren Axel Andersson, Bäckagården, Hoby
——"—— Hans Hansson, Storegården, —"—

§ 20

För handläggning m.m. vid undersökningarna skulle utgivas till:

Gilbert Andersson.	för	$2\frac{3}{4}$	dagsv. à 4:-kr	11:- kr.
Gottfrid Johansson	"	$2\frac{3}{4}$	"	11:- "
Alex. Andersson	"	$3\frac{3}{4}$	"	15:- "
Hans Hansson	"	$2\frac{1}{2}$	"	10:- "

Hans Andersson	för	2½ dagar	10:- kr
Axel Andersson	"	4 "	16:- "
Nils Persson	"	4 "	16:- "
		Summa	89:- kr.

§ 21.

Synemännen anlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagsarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	5 dagar
Sammanträden och marknärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Summa	8 dagar

§ 22.

Meddelades att till förslaget hörande handlingar och räkningar komme att senast inom trettio dagar tillställas arbetsstyrelsens ordförande.

§ 23.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 24.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Sörby, Hobyn, den 28 februari 1934.

Thore Mellin.

Emil Persson Oscar Jansson.

Bil. A. 314

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.& V.D.23- 91.

Förordnande.

Lantbruksstipendiaten J.Th. Möller varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsem underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 19 april 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Elis Ericsson

Bil. 3.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D.24-68.
1932.

23-91
1932.

Förordnande.

Extra lantbruksingeniören N. Gustafsson.....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-

förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 juli *19* 32.

På länsstyrelsens vägnar:

Ernst Dahlström

Utan avgift.

Bil. A 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 54-46.
1931.

24-68

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin .....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 augusti *19* 31.

Utan avgift.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Till befrämjande av en snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt föreslå, att nedan angivna mig meddelade förordnanden att handlägga syneförrättningar för marks torrläggning varda överförda på statens extra lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg. Förordnandena biläggas.

Nummer.	Förrättningsställe.	Socken.	Rekvirent.
44-44 1931	Hålltorp	Jäla	F. Lundgren
54-46	Storeg:n m.fl.	Sörby	A. Andersson
74-51 1931	Nygården	Floby	S. Johansson
77-52 1931	TorbjörnPersg:n	Friel	E.W. Svensson
83-53 1931	Ölstorp m.fl.	Ö.Bitterna	J.A.Svantesson
89-60 1931	Godeg:n m.fl.	Järpås	Bertil Persson

Skara den 3 juni 1932.

Sven Hallin

Till Länsstyrelsen i Skara.

Genom skrivelse den 8 juni 1932 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

1/ 1/4 mantal Hålltorp i Jäla socken,

2/ Storegården m.fl. i Sörby socken,

3/ 1/24 mantal Nygården i Floby socken,

4/ Torbjörn Persgården i Friels socken,

5/ Ölstorp m.fl.i Öster-Bitterna socken samt

6/ Godegården och Torstengården i Järpås socken av Skaraborgs län.

Med anledning därav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnande att verkställa nämnda syneförrättningar synes böra utfärdas för statens extra lantbruksingenjör N. Gustafsson, Vänersborg.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte.

Stockholm den 14 juni 1932.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Ola Fröberg

D. o. V. D. m:r 54-46.
1931.

Bil. A.

SKARABORGS LÄNS
20 AUG. 1931
LANDSKANSLI

Till
Kommunens Befallningshavande i Skaraborgs län
Mariestad

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande Lantbruksingenjör att jämlikt brotalsmännens i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för dikläggning av vattensjuka mellan Hörsäter till Storegården m. fl. i Dåby socken Skaraborgs län.

Storegården den 16 juni 1931.

Storgården.	Alexander Andersson
Alexander Andersons	Elsa Andersson
dödsbo	Fritz Andersson
	Carl Andersson.
	Gottfrid Johansson
Korsagården	Frans Jansson
Västergården	Frans Andersson
	Axel Andersson
Storegården	Hjalmar Andersson
Gustav Anderssons	Gustav Nordgren
dödsbo	Gillert Andersson
	Henrik Bexell
	Ester Andersson
	Nils Persson

Medelande angående förrättningen sändes till Alexander Andersson Styrslaga

Bil. B.

K u n g ö r e l s e

rörande syneförrättningar enl. vattenlagen.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnat undertecknad att verkställa nedan angivna syneförrättningar enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark, så hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas å följande tider och platser:

=="=

Inom Sörby socken:

Torsdagen den 14 september 1933 kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Alexander Andersson i Storegården. Företaget väntas komma att beröra mark inom Sörby Storegården, Korsagården, Skymlagården, Bäckagården, Östergården, Väsmestorp och Gärarp, genom dessa fastigheter gående vägar samt Statens Järnvägar.

=="=

Vänersborg den 19 augusti 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Sörby kyrka den 27 augusti 1933 av
L. Sändahl,
Kyrkoherde.

Införd i Falköpings Tidning den 26 augusti 1933.

Thore Möller.

Bil. Ba 2

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark handläggas ånyo vid sammanträden å följande tider och platser:

Tisdagen den 27 februari 1934 kl. 4 em hos lantbrukaren Herman Johnsson i Gunkestorp. Företaget berör mark inom Gunkestorp,Floby Käddabo,Västarp Biskopsgården och Istorp i Floby socken.

Onsdagen den 28 februari 1934 kl. 10 fm hos lantbrukaren Alexander Andersson i Sörby Skymlagården. Företaget berör mark inom Gärarp,Sörby Storegården,Skattegården,Skymlagården,Korsgården och Bäckagården,Västergärdet och Väsmestorp Östergården i Sörby socken, Floby Nygrannegården i Floby socken,genom dessa fastigheter gående vägar samt Statens Järnvägar.

Vid sammanträdena förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 5 februari 1934.

Statens e. lantbruksingenjör.

Upptäll i Floby kyrka den 10/2 1934 kl 4 em
F. Lawenius.

Bil. B 6.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark handläggas ånyo vid sammanträden å följande tider och platser:

="

Onsdagen den 28 februari 1934 kl. 10 fm hos lantbrukaren Alexander Andersson i Sörby Skymlagården. Företaget berör mark inom Gärarp, Sörby Storegården, Skattegården, Skymlagården, Korsgården och Bäckagården, Västergärdet och Väsmestorp Östergården i Sörby socken, Floby Nygrannegården i Floby socken, genom dessa fastigheter gående vägar samt Statens Järnvägar.

Vid sammanträdena förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 5 februari 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Upplåst i Sörby byskola den 18/2 1934 av de Sämmelal,

Införd i Falköpings Tidning den 10 februari 1934, betygar:

Thore Möller.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Sörby Storegården m.fl. i Sörby socken, Skaraborgs län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 19 augusti 1933 angående sammanträde i Storegården den 14 sept. 1933.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sörby, Floby.

" " Falköpings Tidning, Falköping.

Kallelse till skiftesgodemannen Emil Carlsson, Västergården, Floby.

" " " Oskar Jonsson, Bragnum, "

Den 25 augusti 1933 angående samma sammanträde.

Underrättelse till lantbrukaren Alexander Andersson, Skymlagården, Floby.

" " " Fritz Andersson, " "

" " " Karl Andersson, " "

" " " Elsa Andersson, " "

" " " Gottfrid Johansson, Korsagården, "

" " " Frans Jansson, Storegården, "

" " " Axel Andersson, Bäckagården, "

" " " Frans Andersson, Västergärdet, "

" " " ~~Hjalmar~~ Gustav Anderssons sterbhus genom

fru Ellen Nordgren, Falköping.

arrendatorn Gilbert Andersson, Korsagården, Floby.

fru Elsa Bexell, Åled.

fröken Ester Andersson, Rödeby.

fru Valborg Persson, Gärarp, Floby.

Underrättelse till lantbrukaren Frans Perssons sterbhus genom

" Mårten Persson, Gärarp, Floby.

" Sven Persson, " "

" Nils Persson, " "

" Johan Andersson, " "

såsom god man för i Amerika vistande

fröken Elin Persson

" " fröken Frida Mårtensson, Skattegården, "

" " lantbrukaren Gilbert Johansson, Gärarp, "

" " " Frans Gustafsson, Östergården, "

" " " Verner Johansson, " "

" " " Mina Johansson, " "

" " " Ellen Karlsson, Gärarp, "

" " Sörby Missionsförening genom dess ordförande

lantbrukaren Alexander Andersson, Skymlagården, "

" " Vilske härads vägstyrelse genom dess ordförande

grosshandl. F.L.Wallin, "

" " Statens Järnvägar, II distriktet, Göteborg.

" " kammarherre Henrik Fock, Höverö, Floby.

Den 5 februari 1934 angående sammanträde den 28 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sörby, Floby.

" " " " Floby, "

" " Falköpings Tidning, Falköping.

Kallelse till nämndemannen Emil Carlsson, Västergården, Floby.

" " hemmansägaren Oskar Jonsson, Bragnum, "

I tjänsten:

Ester Jansson

19.

Bil. D.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att inför vederbörande förrättningsmän

utföra och bevaka Statens järnvägars sakägare-

talan ~~i mål mot~~ vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Storegården m.fl. hemman i Sörby socken, Skaraborgs län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 12 september *19* 33.

M Löwroth

Bevittnas:
F Wendelson
Ellmman

S. J. Form. nr 5 (1928)

Synemannare: Baningenjören Jacob Elliot

Bil. D. 2

Avskrift.

Utdrag ur förmynderskaps-
protokollet hållet vid lagtima höst-
tinget med Wilske härad å tingsstäl-
let i Floby den 29 december 1926.

N:o III:687.

§ 17. Uppå därom framställt förslag och i enlighet med eget åtagande förordnades arrendatorn Johan Andersson,Torpa gård,Sörby,till god man för avlidna hemmansägaren Frans Johan Persson,Ekebacken,Lillegården,Floby, i Amerika vistande dotter Elin Teresia att vårda den bortovarandes rätt i boet efter ovannämnde avlidne,skolande godemanskapet stå under tillsyn av överförmyndaren i Floby socken.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Bertil Söderpalm

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Svärdh

Bil. D.[3]

F u l l m a k t

för Nils Persson eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Sörby Storegården, Gärarp m.fl. hemman i Sörby socken, Skaraborgs län, föra vår talan och bevaka våra intressen; innebärande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening samt att å våra vägnar underskriva ansökan om lån av statsmedel till bestridande av vår andel i kostnaderna för företaget.

Gärarp, F l o b y , den 28 februari 1934.

J. P. Andersson

Bevittnas

Otto Gustavsson E. Persson.

STATENS JÄRNVÄGAR

5 BANSEKTIONEN
BANINGENJÖREN

D.-nr _____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Bil. E.

Lantbruksingenjören Herr Thore Möller,

Vänersborg.

För yttrande, som i 10 kap. 52 § sägs, har Ni med skrivelse den 20 dennes översänt förslag till "Sörby torrläggningsföretag år 1934" i Sörby socken av Skaraborgs län i den del detsamma berör Statens Järnvägar.

Av Eder skrivelse och det uppgjorda förslaget framgår att någon ombyggnad eller förändring av trumman under Statens Järnvägar ej är föreslagen. Däremot erfordras en uppränsning av trumman och den del av diket, som går igenom Statens Järnvägars område, vilket arbete Statens Järnvägar äro beredda att utföra på egen bekostnad. Några kostnader därförutom påtaga sig Statens Järnvägar ej för detta torrläggningsföretag.

Vid sänkningen av vägtrumman, som ligger omedelbart intill Statens Järnvägars trumma, samt vid den sprängning som enligt förslaget blir erforderlig helt nära järnvägen komma Statens Järnvägar att på torrläggningsföretagets bekostnad anordna bevakning för skyddande av järnvägstrumman, den elektriska kontaktledningsanläggningen samt järnvägstrafiken.

Göteborg den 23 februari 1934

För Distriktschefen.

Jakob Ewert

Bil. F.

Förening.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena vid det företag, som avser utdikning av mark inom Sörby Storegården m. fl. fastigheter inom Sörby socken, Skaraborgs län, och yrka att dikningen utsträckes så långt att våra marker inom ½ mtl. Sörby Storegården 7/4 och ½ mtl. Säraryd 1:3 erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Sörby den 28 februari 1934.

Mårten Persson Sven Persson

Nils Persson Elin Teresia Persson
genom Nils Persson
enligt fullmakt

Berättas:

Ethel Möller Emil Persson
Oscar Jonsson

Bil. G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sörby socken					
Gärarp	1:2	Aa	½		Gilbert Johansson & Elias Karlsson
				1	åker, grusbl. mylla på mo
				2	" " " "
				3	äng, sandbl. mylla
				4	" " "
				5	åker, mylla på mo
				6	backe, bergimp.
				7	imp.
				8	åker, mylla på mo
				9	" " " "
				10	imp, Stenrör
				11	avlapp
					Summa
"	1:4		aus		Sörby Missionsförening
				12	väg o tomt, förbättras ej
					Summa
"	1:3	Ab	½		Mårten, Sven, Nils o Elin Persson
				13	åker, sandrik mullj'ord på sand
				14	äng sandbl. mylla
				15	" " "
				16	åker, sandrik mulljord på sand
				17	" " " " "
				18	" " " " "
				19	" " " " "
				20	ägoväg, imp.
				21	äng, sandbl. mylla
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	åker, mylla på mo
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							800	232	-	1000 / 900	261	-	100	29	-
	31							"	248	-	1000 / 950	294	50	150	46	50
			28					180	50	40	600 / 280	78	40	100	28	-
			21					"	37	80	600 / 280	58	80	"	21	-
	18							700	126	-	1000 / 900	162	-	200	36	-
							02	-			-			-		
							01	-			-			-		
	44							750	330	-	950	418	-	200	88	-
	51							"	382	50	1000	510	-	450	229	50
							01	-			-			-		
							04	-			-			-		
173		49					08		1406	70		1782	70		376	-
							05	-			-			-		
							05		-	-		-	-		-	-
	57							550	280	50	900 / 600	459	-	350	178	50
			23					180	41	40	450 / 600	103	50	270	62	10
			16					"	28	80	450 / 600	72	-	"	43	20
	32							650	208	-	1000	320	-	350	112	-
	24							750	180	-	950	228	-	200	48	-
	60							700	420	-	1000	600	-	300	180	-
	49							"	343	-	"	490	-	"	147	-
							01	-			-			-		
			21					180	37	80	600	126	-	420	88	20
			17					"	30	60	"	102	-	420	71	40
			19					150	28	50	500	95	-	350	66	50
			13					"	19	50	"	65	-	"	45	50
	05							500	25	-	1000	50	-	500	25	-
221		109					01		1643	10		2710	50		1067	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				26	åker, mylla på mo
				27	" " " "
				28	väg m. m.
				29	åker, Sandrik mylla på mo
				30	äng, Sandbl. mylla
				31	berg, inp.
				32	äng, Sandbl. mylla
				33	" " "
				34	åker, Sandrik mylla på mo
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	avlopp
				38	mark till väg _____
					Summa
Sörby Backgården	10 3	Eb	1/8		Axel Andersson
				39	åker, Grusbl. mylla på sand & grus
				40	inp. Stenrör
				41	" "
				42	åker, Sandbl. mylla på mo
				43	" " " " "
				44	" " " " "
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	väg
				48	"
				49	äng Sandbl. mylla _____
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. KFTM.
STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
121		109					01		1643	10		2710	50		1067	40
	53							600	318	-	1000	530	-	400	212	-
	14							"	84	-	900	126	-	300	42	-
							07	—			—			—		
	86.5							550	475	75	950	821	75	400	346	-
			08.5					150	12	75	300	25	50	150	12	75
							06.5	—			—			—		
			01.5					150	22	5	300	45	0	150	22	5
			02.5					"	37	5	"	75	0	"	37	5
	18							550	99	-	1100	198	-	550	99	-
	80.5							600	483	-	1000	805	-	400	322	-
	09.5							"	57	-	1100	104	50	500	47	50
							15.0	—			—			—		
							02.5	—			—			—		
482.5		121.5					32.0		3178	60		5333	25		2154	65
103								600	618	-	900	927	-	300	309	-
							02.5	—			—			—		
							00.5	—			—			—		
	51.5							650	334	75	1000	515	-	350	180	25
	34							600	204	-	1100	374	-	500	170	-
	18.5							700	129	50	"	203	50	400	74	-
	18.5							650	120	25	"	203	50	450	83	25
	12.5							600	75	-	"	137	50	500	62	50
							02	—			—			—		
							02.5	—			—			—		
			01.5					250	3	75	500	7	50	250	3	75
238.0		01.5					07.5		1485	25		2368	00		882	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				50	mark till avloppo
				51	åker, Sandblk mylla på Sand
				52	" " " " "
				53	äng " "
				54	åker " " " "
				55	" " " " "
				56	" " " " "
				57	" " " " "
				58	" " " " "
				59	" " " " "
				60	åkerren, förbättras ej
				60a	" "
				61	mark till avloppo
					Summa
Löby Backegården	10	Ea	1/8		Axel Andersson
				61a	äng, Sandblk mylla
				62	åker " " på sand
				63	" " " " "
				64	" " " " "
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	åkerren m. m. förbättras ej
				67a	mark till avloppo
					Summa
Löby Korsgården	7	A	1/4		Mårten, Sven, Nils + Elin Persson
				68	åker, Sandblk mylla på sand
				69	äng " "
				70	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	38		01.5				07.5		1485	25		2368	–		88	75
							02.5	–			—			—		
	15							400	60	–	900	135	–	500	75	–
	43							400	172	–	800	344	–	400	172	–
			34.5					180	62	10	600	207	–	420	144	90
	07.5							400	30	–	900	67	50	500	37	50
	32.5							"	130	–	800	260	–	400	130	–
	28							450	126	–	900	252	–	450	126	–
	02.5							400	10	–	"	12	50	500	12	50
	05.5							500	27	50	"	49	50	400	22	–
	05							"	25	–	800	40	–	300	15	–
							05	—			—			—		
							02.5	—			—			—		
							00	—			—			—		
							09	—			—			—		
3	77.0		36				26.5		2127	85		3745	50		1617	65
			45.5					180	81	90	600	273	–	420	191	10
	18.5							400	74	–	900	166	50	500	92	50
	28							"	112	–	800	224	–	400	112	–
	14.5							500	72	50	900	130	50	"	58	–
	26							"	130	–	800	208	–	300	78	–
	31							"	155	–	900	279	–	400	124	–
							17.5	—			—			—		
							03	—			—			—		
1	18		45.5				20.5		625	40		1281	–		655	60
	59.5							650	386	75	1100	654	50	450	267	75
			04.5					150	67	50	500	22	50	350	15	75
			09					"	135	0	"	45	–	"	31	50
	59.5		13.5						407	00		722	–		315	00

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				71	äng, Sandbl. mylla
				72	åker, Sandrik mylla på Sand
				73	" " " "
				74	äng Sandbl. mylla
				75	åker, Sandrik mylla på Sand
				76	" " " "
				77	mark till avlopp
					Summa
Sörby Korsgården	8'	GL	3/4		Gottfrid Johansson
				78	åker, Sandbl. mylla på Sand
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	äng " "
				83	" " "
				84	" " "
				85	" " "
				86	åker, " " "
				87	landsväg
				88	åker, Sandbl. mylla på Sand
				89	äng, Sandbl. mylla
				90	åker, Sandrik. mylla på Sand
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	väg
				94	åker " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. OPTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59.5		13.5						407	—		742	—		315	—
			08					150	12	—	500	40	—	350	28	—
	31							550	170	50	1000	310	—	450	139	50
	16.5							"	90	75	"	165	—	"	74	25
			04					150	6	—	500	20	—	350	14	—
	10.5							550	57	75	1000	105	—	450	47	25
	01.5							"	8	25	"	15	—	"	6	75
							04.5	—			—			—		
	119.0		25.5				04.5		752	25		1377	—		624	75
	25.5							600	153	—	900	229	50	300	76	50
	15.5							500	77	50	1100	170	50	600	93	—
	49.5							600	297	—	900	445	50	300	148	50
	60.5							350	211	75	1000	605	—	650	393	75
			45.5					180	45	90	600	153	—	420	107	10
			27					"	48	60	"	162	—	"	113	40
			05.5					150	8	25	700	38	50	550	30	25
			06.5					"	9	75	"	45	50	"	35	75
	26							600	156	—	1000	260	—	400	104	—
							02.5	—			—			—		
	17							450	76	50	800	136	—	350	59	50
			41.5					300	124	50	700	290	50	400	166	—
	30.5							"	91	50	"	213	50	"	122	—
	56							400	224	—	"	392	—	300	168	—
	18							600	108	—	900	162	—	"	54	—
							10.00	—			—			—		
	43.5							400	174	—	800	348	—	400	174	—
	342.0		106.0				12.5		1806	25		3651	50		1845	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				95	åker, sandik mylla på sand
				96	äng, " " "
				97	åker, grusbl. " " "
				98	äng, sandrik "
				99	åker, grusbl. " " "
				100	" " " " "
				101	" " " " "
				102	äng, " "
				103	åker sandbl. " " "
				104	" " " " "
				105	äng, sand-ö grusbl. " " "
				106	" sandbl. " " "
				107	" " " " "
				108	" " " " "
				109	" " " " "
				110	gamla avlagret
				111	mark till avlagr
					Summa
Söby Storegården	C 3	Ib	1/6		Gustaf Anderssons Stenhus
				112	åker, sandrik mylla på mo
				113	" " " " "
				114	äng " " " "
				114a	åkerren. för. ej
				115	åker. sandrik mylla på mo
				116	" " " " "
				117	" " " " "
				118	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
342		106					12.5		1806	25		3651	50		1845	25
	71.5							200	143	-	700	500	50	500	357	50
			11.5					300	34	50	400	46	-	100	11	50
	14							400	56	-	600	84	-	200	28	-
			26.5					300	79	50	400	106	-	100	26	50
	37							400	148	-	600	222	-	200	74	-
	08.5							"	34	-	"	51	-	"	17	-
	05.5							200	11	-	700	38	50	500	27	50
			28					"	56	-	"	196	-	"	140	-
	37							300	111	-	800	296	-	"	185	-
	55							700	385	-	950	522	50	250	137	50
			136					100	136	-	500	680	-	400	544	-
			55					"	55	-	300	165	-	200	110	-
			63.5					150	95	25	"	190	50	150	95	25
			11.5					200	23	-	"	34	50	100	11	50
			118					"	236	-	400	472	-	200	236	-
						05.5		—			—			—		
						38.0		—			—			—		
570.5		556				56.0			3409	50		7256	00		3846	50
	58.5							700	409	50	950	555	75	250	146	25
	18							300	54	-	800	144	-	500	90	-
			06.5					200	13	-	{700 600	39	-	400	26	-
						04.0		—			—			—		
	05							500	25	-	800	40	-	300	15	-
	03.5							"	17	50	"	28	-	"	10	50
	08.5							400	34	-	900	76	50	500	42	50
	03							600	18	-	1100	33	-	"	15	-
	96.5		06.5			04.0			571	-		916	25		345	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				119	äng, Sandrik mylla
				120	åker, " " på sand
				121	äng " "
				122	" " "
				123	åker " " " "
				124	" " " " "
				125	" " " " "
				126	" " " " "
				127	" " " " "
				128	äng " "
				129	åker " " " "
				130	" " " " "
				131	" " " " "
				132	" " " " "
				133	" " " " "
				134	väg
				135	mark till avlopp
					Summa
Sörby Storegården	E^5	Ib	1/6		Gustaf Anderssons Stubhus
				136	åker, Sandrik mylla på sand
				137	" " " " "
				138	" " " " "
				139	" " " " "
				140	" " " " "
				141	" " " " "
				142	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. LJ:TD STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	96.5		06.5				04.-		571	-		916	25		345	25
			10					200	20	-	{700 600	60	-	400	40	-
	07.5							500	37	50	1000	75	-	500	37	50
			03					200	6	-	700	21	-	"	15	-
			03					"	6	-	"	21	-	"	15	-
	48.5							500	242	50	1000	485	-	"	242	50
	03.5							"	17	50	800	28	-	300	10	50
	53.5							550	294	25	"	428	-	250	133	75
	23							300	69	-	800	184	-	500	115	-
	53							650	344	50	900	477	-	250	132	50
			27					200	54	-	600	162	-	400	108	-
	37.5							500	187	50	900	337	50	"	150	-
	15.5							550	85	25	800	124	-	250	38	75
	15							"	82	50	"	120	-	"	37	50
	10.5							"	57	75	"	84	-	"	26	25
	24.5							500	122	50	"	196	-	300	73	50
							09	—			—			—		
							03	—			—			—		
	388.5		49.5				16		2197	75		3718	75		1521	-
	91							400	364	-	800	728	-	400	364	-
	04.5							550	24	75	"	36	-	250	11	25
	06.5							"	35	75	"	52	-	"	16	25
	101							400	404	-	"	808	-	400	404	-
	12							"	48	-	"	96	-	"	48	-
	74.5							"	298	-	"	596	-	"	298	-
	11.5							550	63	25	"	92	-	250	28	75
	301.0								1237	75		2408	-		1170	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transporterat
				143	äng, sandrik mylla
				144	gamla avloppet
				145	mark till avlopp
				146	väg
					Summa
Söby Storegården	2'	A	1/6		Frans Jansson
				147	åker, sandrik mylla på sand
				148	" " " " "
				149	" " " " "
				150	" " " " "
				151	" " " " "
				152	" " " " "
				153	" " " " "
				154	äng " "
				155	väg "
				156	"
				157	mark till avlopp
				158	" " "
					Summa
Söby Skattegården	3'	H	1/4		Frida Mårtensson
				159	äng, sandrik mylla
				159a	mark till avlopp
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
301									1237	75		2408	-		1170	25
		50						250	125	-	500	250	-	250	125	-
						02		—			—			—		
						06.5		—			—			—		
						10		—			—			—		
301		50				18.5			1362	75		2658	-		1295	25
58								600	348	-	900	522	-	300	174	-
22								300	66	-	"	198	-	600	132	-
60.5								500	302	50	"	544	50	400	242	-
68								700	476	-	"	612	-	200	136	-
40								500	200	-	"	360	-	400	160	-
60.5								400	242	-	"	544	50	500	302	50
75								300	225	-	800	600	-	"	375	-
		06.5						250	16	25	500	32	50	250	16	25
						03		—			—			—		
						09		—			—			—		
						06		—			—			—		
						02		—			—			—		
384		06.5				20			1875	75		3413	50		1537	75
		07						250	17	50	500	35	-	250	17	50
						00.5		—			—			—		
		07				00.5			17	50		35	-		17	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Löby Storegården	2[12]	B	1/6		Alec, Fritz, Karl o Elsa Andersson
				160	åker, Sandrik mylla på sand
				161	" " " " "
				162	" " " " "
				163	backe m. berg, för bättras ej
				164	åker, Sandrik mylla på sand
				165	" " " " "
				166	" " " " "
				167	" " " " "
				168	" " " " "
				169	" " " " "
				170	" " " " "
				171	" " " " "
				172	mark till anlagsp
				173	" " "
				174	väg
				175	"
					Summa
-"- Skymlazården	5[3]	DZ	1/4		Alec., Fritz, Karl o Elsa Andersson
				176	åker, ingen förb. enl. anlagsyt alternativ
				177	" " " " " "
				178	" " " " " "
				179	åkerren, förb. ej
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							400	294	-	900	661	50	500	367	50
	6.5							"	82	-	"	184	50	"	102	50
	90							600	540	-	"	810	-	300	270	-
							07.5	-			—			—		
	23.5							700	164	50	900	211	50	200	47	-
	34.5							400	138	-	"	310	50	500	172	50
	09							"	36	-	"	81	-	"	45	-
	32							600	192	-	"	288	-	300	96	-
	07							400	28	-	"	63	-	500	35	-
	31							600	186	-	"	279	-	300	93	-
	32.5							700	227	50	"	292	50	200	65	-
	45.5							"	178	50	"	229	50	"	51	-
							07	-			—			—		
							05.5	-			—			—		
							01.5	-			—			—		
							07	-			—			—		
3	79.0						28.5		2066	50		3411	00		1844	50
							94	550			800			250		
							58	"			"			"		
							04.5	500			"			300		
							04.5	-			—			-		
							161.-									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västergärdet	1 3	B	1/2		Frans Andersson
				180	åker, förb. ej enl. antaget alternativ
				181	" " " " " "
				182	" " " " " "
				183	" " " " " "
				184	" " " " " "
				185	
				185a	åker, sandrik mylla på sand
				186	o " , förb. ej enl. antaget alternativ
				187	åkerren m. m.
				188	åker, sand-ögnusbl. mylla på sand
				189	" " " " " "
				190	äng, sf. d. likesvall
				191	åker, sandrik mylla på sand
				192	" " " " "
				193	äng, sandbl. " " "
				194	" " "
				195	" "
				195a	" "
				196	" "
				197	mark till avlopp ———
					Summa
Våmestorp Östergården	1 2	Aa	5/12		Frans Gustafsson
				198	åker, sandrik mylla
				199	äng " "
				200	" " "
				201	mark till avlopp
					Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förbättringsvärdet med 149.10/614.- + 575.39
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						18		550			800			250		
						04		500			"			300		
						04		450			"			350		
						05.5		"			"			"		
						36		550			"			250		
						22		500			"			300		
11.5								500	5750		800	92	-	300	3450	
						14		400			"			400		
						04		—			—			—		
01.5								550	825		800	12	-	250	375	
173								600	1038	-	900	1557	-	300	519	-
		05.5						200	11	-	300	165	0	100	55	0
02.5								400	10	-	800	20	-	400	10	-
62.5								"	250	-	"	500	-	"	250	-
		08.5						200	17	-	600	51	-	400	34	-
		19.5						"	39	-	"	117	-	"	78	-
		35.5						"	71	-	"	213	-	"	142	-
		34.5						"	69	-	"	207	-	"	138	-
		18.5						"	37	-	500	92	50	300	55	50
						05		—			—			—		
251.0		122.0				112.5			1607	75		2878	00		1270	25
18.5								600	111	-	800	148	-	200	37	-
		14.5						180	261	0	600	87	-	420	60	90
		16						180	288	0	500	80	-	320	51	20
						02.5		—			—			—		
												315	-		149	10
												139	72		139	72
18.5		30.5				02.5			1650	0		1752	8		938	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Väsmestorp Östergården	15	AL	1/4		Verner Johansson
				Lo2	äng, Sandbl. mylla
				Lo3	" " "
				Lo4	" " "
				Lo5	väg
				Lo6	åker, Sandbl. mulljord på sand
				Lo7	" " " " "
				Lo8	äng, Sandbl. mylla
				Lo9	åker, " "
				Lo10	" " "
					Enl. utlåtande minskas blivande värdet
					all för bättringsvärdet med 464.90/614.- × 575:39
					Summa
Roby socken					
Roby Nygrannegården	Lo1		1/2		H. Fock, Hoverö
				Lo11	äng, Sandbl. mylla
					Summa
					Sammandrag:
Sörby socken					
Gårarps	1:2	Aa	1/2	1-11	Gilbert Johansson & Ellen Karlsson
"	1:4		avs	12	Sörby Missionsförening
"	1:3	Ab	1/2	13-38	Mårten, Sven, Nils o Elin Persson
Sörby Bäckagården	10:3	Eb	1/8	39-61	Axel Andersson
" "	10:2	Ea	1/8	61a-67	D:to
" Kortgården	7:4	A	1/4	68-77	Mårten, Sven, Nils o Elin Persson
" "	8:1	Gb	3/4	78-111	Gottfrid Johansson
" Stortgården	Lo:5	Ib	1/6	112-135	Gustaf Anderssons Sterbhus
" "	Lo:5	Ia	1/6	136-146	D:to
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. UPSALA & STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		45						170	76	50	350	157	50	180	81	—
		21						"	35	70	"	73	50	"	37	80
		04.5						"	7	65	"	15	75	"	8	10
							03	—			—			—		
	19							400	76	—	800	152	—	400	76	—
	34							350	119	—	"	272	—	450	153	—
		18						200	36	—	350	63	—	150	27	—
	06.5							"	13	—	600	39	—	400	26	—
	14							400	56	—	800	112	—	"	56	—
												884	75		464	90
												435	67		435	67
	73.5	88.5				03			419	85		449	08		29	23
		82						300	246	—	700	574	—	400	328	—
		82							246	—		574	—		328	—
	173.0	49.0				08.0			1406	70		1'782	70		376	—
						05.0		—			—			—		
	482.5	121.5				32.0			3'178	60		5'333	25		2'154	65
	377.0	36.0				26.5			2'127	85		3'745	50		1'617	65
	118.0	45.5				20.5			625	40		1'281	—		655	60
	119.0	45.5				04.5			752	25		1'377	—		624	75
	570.5	556.0				56.0			3'404	50		7'256	00		3'846	50
	388.5	49.5				16.0			2'197	75		3'718	75		1'521	—
	301.0	50.0				18.5			1'362	75		2'658	—		1'295	25
	2529.5	933.0				187.0			15'060	80		27'152	20		12'091	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
Söby Storegården	2"	A	1/6	147-158	Frans Jansson
" Skattegården	3'	H	1/4	159	Frida Mårtensson
" Storegården	2[12]	B	1/6	160-175	Alex., Fritz, Karl & Elsa Andersson
" Skymlagården	5[3]	Db	1/4	176-179	Dito
Västergården	1[3]	D	1/2	180-197	Frans Andersson
Väsmestorp Östergården	1[2]	Aa	5/12	198-201	Frans Gustafsson
" "	1[5]	Ad	1/4	202-210	Verner Johansson
Floby socken					
Floby Nygrannegård.	2'		1/2	211	Henrik Forsh, Hovered
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2549.5		933.0				187.0			15060	80		27152	20		12091	40
384.		06.5				20			1875	75		3413	50		1537	75
		07				00.5			17	50		35	—		17	50
379.						28.5			2066	50		3411	—		1344	50
						161.0			—			—			—	
251.0		122.0				112.5			1607	75		2878	—		1270	25
18.5		30.5				02.5			165	90		1752	28		9	38
73.5		88.5				03			419	85		449	08		29	23
		82							246	—		574	—		328	—
3635.5		1269.5				515.0			21460	05		38088	06		16628	01

Sörby, Sloby den 28 februari 1934.

Thore Mollen.

Emil Larsson Oscar Svensson

Bil. H.

Ersättningslängd

Socken och Hemman	Registernummer	Mantal	Ägare	Ersättning för markupplåtelse m²	öre	Kr.	ö	Kr.	ö	Ersättning för intrång genom schaktningsmaterial m³	öre	Kr.	ö	Kr.	ö	Summa ersättning Kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.	10.	11.		12.		13.	
Huvudavloppet Sträckan A-B-C																	
S:t Sörby socken																	
Gärarp	1	2 1/2	Filbert Johansson och Ellen Karlsson	240	1.8			432		290	20.0			58	-	62	32
-"-	1	3 1/2	Mårten Svea, Nils och Elin Persson	90	6.0	540				690	20.-			138	-		
				50	5.5	275											
				40	5.0	200											
				400	1.8	720											
				90	1.5	135		1870								1567	0
Sörby Backagården	10	3 1/8	Axel Andersson	40	6.5	260				150	20.0			30	-		
				50	6.-	3.-		560								3560	
-"- Korsgården	7	4 1/4	Mårten Svea, Nils och Elin Persson	20	6.5	130				190	20.0			38	-		
				80	5.5	440											
				210	1.5	315		885								4685	
-"- -"-	8	3 1/4	Gottfrid Johansson	270	1.8	486				250	20.0			50	-		
				120	1.5	180		666								5666	
												Summa				35813	
Huvudavloppet Sträckan C-D-E																	
Sörby Korsgården	8	3 1/4	Gottfrid Johansson	90	4.0	360				1920	20.0			384	-		
				250	3.0	750											
				460	2.0	920											
				300	1.5	450											
				440	1.0	440		2920								4320	
-"- Storegården	2	1/6	G. Andersson Herbhus	160	5.0	8.-				1050	20.0			210	-		
				610	4.0	2440											
				200	2.5	5.-		3740								24740	
												Transport				66060	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Kr. 7.	ö 7.	Kr. 8	ö 8	9	10	Kr. 11	ö 11	Kr. 12	ö 12	Kr. 13	ö 13
									Transport							660	60
Söby Storgård	4"	1/2	Frans Jansson	60	4.-	240				120	20.0			24	-		
				60	3.0	180		420								28	20
-"- Skattegården	3'	1/4	Frida Mårtens	80	2.5			4	-	50	20.0			10	-	14	-
-"- Bäckegården	10[2]	1/8	Axel Andersson	330	1.8			594		260	20.0			52	-	57	94
-"- -"-	10[3]	1/8	D:to	140	4.5	630				520	20.-			104	-		
				40	4.0	160											
				400	1.8	720		1510								119	10
Västergården	1[3]	1/2	Frans Andersson	30	5.0	150				680	20.0			136	-		
				160	4.0	640											
				690	2.0	1380		2170								157	70
									Summa							1037	54
			Sidodiket D-D!														
Söby Korsgården	8'	3/4	Gottfrid Johansson	80	4.5	360				130	20.0			26	-		
				50	3.5	175		535								31	35
Föby socken																	
Föby Nygrannen	2'	1/2	Henrik Fock	30	3.0			90	-	30	20.0			6	-	6	90
									Summa							38	25
Söby socken			Huvudavloppet F-G.														
Söby Korsgården	7[3]		G. Anderssons Leth.							20	20.0			4	-	4	-
Söby Storgård	2[3]	1/6	G. Anderssons Fastbhus	10	10.-	1	-			180	20.0			36	-		
				260	2.0	520		620								42	20
-"- -"-	2"	1/6	Frans Jansson	190	5.0	950				500	20.0			100	-		
				290	3.0	870		1820								118	20
-"- -"-	2[12]	1/6	Alex., Fritz, Karl och Elsa Andersson	50	6.0	3	-			350	20.0			70	-		
				150	4.0	600		9	-							79	-
									Summa							243	40

Sammandrag

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
						Kr. ö	Kr. ö			Kr. ö	Kr. ö	Kr. ö
Sörby socken												
Gårarp	1^{2}	1/2	Gilbert Johansson och Einar Karlsson									62 32
"	1^{3}	1/2	Märten, Sven, Nils o Erik Persson								156 70	
Sörby Korsgården	7^{4}	1/4	D:mo								46 85	203 55
" Backgården	10^{3}	1/8	Axel Andersson								154 70	
" "	10^{2}	1/8	D:mo								57 94	212 64
Sörby Korsgården	8^{1}	3/4	Gottfrid Johansson									501 21
" "	7^{3}		G. Anderssons sterbhus								4 –	
" Stomgården	2^{3}	1/6	G. Anderssons sterbhus								289 60	293 60
" "	2^{11}	1/6	Frans Jansson									146 40
" "	2^{12}	1/6	Alex, Fritz, Karl och Elsa Andersson									79 –
" Skattegården	3^{1}	1/4	Frida Mårtensson									14 –
Västergärdet	1^{3}	1/2	Frans Andersson									157 70
Floby socken												
Floby Nygården	2^{1}	1/2	Henrik Foch									6 90
											Summa	1677 32

Sörby, Floby, den 28 februari 1934.
Thore Möller.

Emil Bergson   Oscar Jansson

Bil. I.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Beräknad dagpenning: 5:- Kr								
		Huvudavlagret Sträckan A-B-C. = Företag I.								
30+00-33+00	300	Sand, grus, sten, rust. sprängt	220 m³	1.30	286	-				
		Berg	65	10.-	650	-	936	-		
33+00-34+58	158	Sand, grus, sten, rust. sprängt	360	1.30			468	-		
34+00-37+00	242	Do" Do"	300	1.30	390	-				
		Berg	30	10.-	300	-	690	-		
37+00-V	191	Sand, grus, sten, rust. sprängt	220	1.30	286	-				
		Berg	20	10.-	200	-	486	-		
V-III	95	Sand, grus, sten, rust sprängt	100	1.-			100	-		
III-1+00	250	Do" Do"	250	1.-			250	-	2930	-
		Avgrovstrumma enl. typ-ritning och specialkostnadsförslag (vid 34+50 m)	1	230.-			230	-		
		Do" Do" vid 35+50 m, 36+98 m. och 38+50 m.	3	190.-			570	-	800	-
		Tillägges omkring 10% för oförutsedda utgifter arbetets tillsyn m. m.							411	87
		Jordersättningar enligt särskild längd							358	13
1236					Kronor				4.500	-
		Huvudavlagret Sträckan C-D-E. = Företag II.								
1+00-2+50	150	Sand, grus, sten, rust. sprängt	240	1.-			240	-		
150		Transport					240	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	150	Transport					240	-		
2^{+50} - 4^{+50}	200	Sand, grus, sten, ouskr. fjorten	770	1.10			847	-		
4^{+50} - 6^{+00}	150	D$_2$ D$_3$	670	1.10			737	-		
6^{+00} - 8^{+00}	200	D$_2$ D$_3$	685	1.-			685	-		
8^{+00} - 10^{+00}	200	D$_2$ D$_3$	630	1.-			630	-		
10^{+00} - 12^{+27}	227	D$_2$ D$_2$ ouskr. trädr. och buskar	520	1.20			624	-		
53^{+30} - 55^{+49}	219	D$_2$ D$_2$ D$_2$	725	1.20			870	-		
14^{+35} - 15^{+50}	115	D$_2$ D$_2$	235	1.10			258	50	4.891	50
		Ägovägstrummor enligt typritning och specialkostnadsförslag (vid 3^{+68} m, 9^{+50} m, 10^{+6} m. och 11^{+00} m)	4	190:-			760	-		
		Trumma vid 15^{+00} m.	1	150:-			150	-	910	-
		Tillägges ouskr. 10% för oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m.							560	96
		Jordersättningar enligt särskild längd							1037	54
	1461				Kronor				7.400	-
		Sidodiket D - D':								
VII - IX	81	Sand, grus och sten	160	0.90					144	-
		Tillägges ouskr. 10% för oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m.							7	75
		Jordersättningar enligt särskild längd							38	25
	81				Kronor				200	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvuddiket F-G = Förslag III								
$L0^{+00}$-$L3^{+00}$	300	Sand, grus o sten m^3	350	1.20			420	-		
$L3^{+00}$-$L4^{+50}$	150	Do/11 Do/11	500	1.20			600	-		
$L4^{+50}$-$L5^{+74}$	124	Do/1 Do/1	600	1.10	660	-				
		Berg	5	10.-	50	-	470	-	1190	-
		Ägovägstrummor inl. typritning och special-kostnadsförslag (vid $L2^{+44}$ m, $L3^{+96}$ m och $L4^{+90}$ m)	3	190.-					570	-
		Tillägges omkring 10% för oförutsedda utgifter arbetets tidsspn m.m.							200	60
		Jordersättningar inlöst särskild länsyd							639	40
	574				Kronor				2300	-
		Avrinningsdike B-B'.								
$L0^{+00}$-$L2^{+11}$	211	Sand, grus o sten	330	1.20					396	-
		Tillägges omkr. 10% för oförutsedda utgifter m.m.							34	-
		Jordersättningar (appraé)							70	-
					Kronor				500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
Huvuddiket		Sträckan A-B-C = Företag I			1286 m.				4'500	-
-"-		-"- B-C-D = " II.			1461 "		7'400	-		
Sidodiket		D-D'			81 "		200	-	7'600	-
Huvuddiket		F-G = " III			574 "				2'300	-
		Summa			3'352 m				14'400	-
Avdragsdiket		B-B' (utföres ej)			241				500	-
		Summa							14'900	-
		Specialkostnadsförslag för ägovägstumma enl. typritning.								
		(Genomlappsöppning 1.5 m x 1.0 m.)								
		Schaktning utöver dikessektionen	40 m³	1.60			64	-		
		Underground	1.8	8.-			14	40		
		Front- & sidomurar samt grus- skift	7.5	10.-			75	-		
		Täckstenar	2.1	25.-			52	50		
		Återfyllning, planering av tör- banan m. m.					24	10		
		Kronor					230	-		
		Specialkostnadsförslag för ägovägstumma enl. typritning.								
		(Genomlappsöppning 1.0 m x 1.0 m.)								
		Schaktning utöver dikessektionen	30 m³	1.60			48	-		
		Underground	1.8	8.-			14	40		
		Front- & sidomurar samt grus- skift	7.5	10.-			75	-		
		Transport					137	40		

PETTERSONSKA BOKTR. CFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transport					137	40		
		Däckstenar	1.6	25.-			40	-		
		Återfyllning, planering av körbanan m.m.					12	60		
				Kronor			190	-		

Sörby, Stolby, den 28 februari 1934.

Elsie Möller.

Kostnads-

Socken och Hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sökande eller icke sökande	Markens nuvar. värde Kr.	ö	Markens blif. värde Kr.	ö
1	2	3	4	5	6	7		8	
Sörby socken									
Gårarp	1:2	Aa	1/2	Gilbert Johansson & Elias Karlsson	ej sök	1'406	70	1'782	70
"	1:4	—	avs	Sörby Missionsförening	ej sök	—		—	
"	1:3	AB	1/2	Mårtens, Sven, Nils o Elin Persson	sök	3'178	60	5'333	25
Sörby Bäckegården	10:3	Eb	1/8	Axel Andersson	sök	2'127	85	3'745	50
" -"-	10:2	Ea	1/8	D:to	sök	625	40	1'281	—
" Korsgården	7:4	A	1/4	Mårtens, Sven, Nils o Elin Persson	sök	952	25	1'377	—
" -"-	8:1	Gb	3/4	Gottfrid Johansson	sök	3'409	50	7'256	—
" Storegården	2:3	Ib	1/6	Gustaf Anderssons Stenhus	sök	2'197	75	3'718	75
" -"-	2:5	Ia	1/6	D:to	sök	1'362	75	2'658	—
" -"-	2:11	A	1/6	Frans Jansson	sök	1'875	75	3'413	50
" Skattegården	3:1	H	1/4	Frida Mårtensson	ej sök	17	50	35	—
" Storgården	2:12	B	1/6	Alex., Fritz, Karl och Elsa Andersson *)	sök	2'066	50	3'411	—
Västergården	1:3	B	1/2	Frans Andersson	sök	1'607	75	2'878	—
Väsmetorp Österg.	1:2	Aa	5/12	Frans Gustafsson	ej sök	165	90	175	28
" "	1:5	Ab	1/4	Verner Johansson	ej sök	4'19	85	449	08
Fröby socken									
Fröby Nygrannegr.	2:1		1/2	Henrik Falk, Hovåra	ej sök	246	—	574	—
				Summa		21'460	05	38'088	06

					Andel i företag III		Summa
					Kronor	%	%
					19.	20	22.
*)							
Storgården	av 2:12		3/32	Alex Andersson	689:73	29.988	4.789
		"	7/288	Fritz Andersson	178:82	7.775	1.242
		"	7/288	Karl Andersson	178:82	7.775	1.242
		"	7/288	Elsa Andersson	178:82	7.775	1.242
				Summa	1'226:19	53.313	8.515

Bil. K.

Fördelningslängd.

Företag I. Dikessträckan A-B-C.				Företag II Dikessträckan C-D-E och D-D'				Företag III Dikessträckan F-G				Summa	
Ägo-fig.	Båtnad	Beräkn. kostnad	Verkl. kostn.	Ägo-fig	Båtnad	Beräkn. kostnad.	Verkl kostn.	Ägo-fig.	Båtnad	Beräkn. kostnad	Verkl kostn.	Beräkn. kostnad	Verklig kostnad
nr	Kr. ö	Kr. ö	%	nr	Kr. ö	Kr. ö	%	nr	Kr. ö	Kr. ö	%	Kr. ö	%
9	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1-11	376 -	326 74	7.261									326 74	2.269
13-38	2.154 65	1'872 34	41.608									1'872 34	13.002
39-49	882 75	767 09	17.047	50-61	7349 90	661 82	8.708					1'428 91	9.923
				61a-67	655 60	590 40	7.768					590 40	4.100
68-77	624 75	542 89	12.064									542 89	3.770
78-86	1'101 75	957 39	21.275	87-111	2'744 75	2'471 80	32.524					3429 19	23.814
				113.126.128 129-131	539 25	485 62	6.390	112.114-125 127.132-143	981 75	450 - **	19.565	935 62	6.499
				136-146	1'295 25	1'166 44	15.348					1'166 44	8.100
				151-154	853 75	768 85	10.116	147-150	684 -	623 81	27.122	1'392 66	9.671
				159	17 50	15 76	0.209					15 76	0.109
								160-175	1'344 50	1'226 19	53.313	1'226 19	8.515
				185a 188-196	1'270 25	1'143 93	15.052					1'143 93	7'944
198-201	938	815 0181										815	0.057
202-210	2923	2540	0.584									2540	0.176
				211	328 -	2953 38	3.887					2953 38	2.051
	5'178 51	4'500 00	100.000		8'439 25	7'600 -	100.000		3'010 25	2'300 00	100.000	14'400 00	100.000

Sälboy, Silsbyn den 28 februari 1934.

Thore Andersson

Emil Bengtsson

Oscar Lundström

**) Kostnaden begränsad till egen dikningskostnad.

Bil. L.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kuvudaulappet Sträckan A-B-C.				
30	–	0.20	0.5	1.5	1:1.25	+5.25 m. = A.	
30+50	50	0.50	"	1.75	"		
31+/	51	0.90	"	2.80	"		
31+43	42	1.55	0.5 m i jord 1.5 m i berg		i jord 1:1.25 i berg 1:0.0	+5.35 m	Tvp. I. Höjdläge = + 6.88 m. Belägen ○-format märke i berghäll, belägen ca 6 m söder om 31+70 m och ca 11 m öster om väg.
31+65	22	0.95					
32+00	35	1.00					
32+50	50	1.20					
33+00	50	1.35	0.5	4.00	1:1.25		
33+50	50	1.35	"	4.00	"	+5.70 m.	
34	50	1.30	"	3.75	"		
34+58	58	1.50	"	4.25	"	+6.10 m. = B	
35	42	1.25	0.3	3.40	"		
35+20	20	1.15	i jord 0.3 m. " i berg 1.0 m	3.20	"	+7.00 m.	
35+50	30	1.10			i jord 1:1.25 i berg 1:0.0		
36	50	1.25				+7.80 m	
36+50	50	1.25	0.3	3.45	1:1.25		
37	50	1.45	"	3.95	"		
37+50	50	1.35	i jord 0.3 m. " i berg 1.0 m	3.70	"		
38	50	1.20			i jord 1:1.25 i berg 1:0.0	+8.80 m.	Tvp. II. Höjdläge = + 11.12 m. ○-format märke i berghäll belägen ca 21 m söder om 38+30 m och 16 m öster om rågång.
38+50	50	1.10					
V	41	1.00	0.3	2.80	1:1.25		
IV	45	0.95	"	2.70	"		
III	50	1.20	"	3.30	"	+10.80 m	
Trpt.	986	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	986	meter.					
II	50	1.15	0.3	3.20	1:1.25		
I	50	0.85	"	2.80	"	+12.20 m.	
0	50	0.70	"	2.05	"		Fixp. III Kajkläge = +16.00 m. 0-format märke i jordfast sten omedelbart norr om 0+90 m.
0+50	50	0.75	"	1.55	"	+14.20 m.	
1+00	50	1.15	"	3.20	"	+14.70 m. = C	
Summa	1436	meter.					
	Huvudallapost Sträckan C-D-E.						
1+00	-	1.15	0.3	3.20	1:1.25	+14.70 m = C	
1+19	19	1.40	"	3.80	"		
1+50	31	1.35	"	3.70	"		
2	50	1.65	"	5.30	"		
2+50	50	1.75	"	4.70	"		= D
3	50	1.80	"	4.80	"		
3+50	50	1.75	"	4.70	"		
4+2	52	2.10	"	5.55	"		
4+50	48	1.95	"	5.20	"		
5+00	50	1.95	"	5.20	"		
5+23	23	2.00	"	5.30	"	+15.20 m	
5+50	27	1.80	"	4.80	"		
6.	50	1.10	"	3.05	"	+17.00 m	
6+32	32	1.40	"	3.80	"		
6+50	18	1.60	"	4.30	"		
6+73	23	1.35	"	3.70	"		
Trpt	573	meter					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	573	meter.					
γ	27	1.20	0.3	3.30	1:1.25		Fixp. IV. Höjdläge = +19.00 m. ○ - format märke i fordslåt sten ca 10 m Söder om γ+18 m.
γ+50	50	1.65	"	4.45	"	+17.70 m.	
8	50	1.90	"	5.05	"		
8+50	50	1.65	"	4.45	"		
9	50	1.50	"	4.05	"		
9+40	40	1.50	"	4.05	"		
9+50	10	1.45	"	3.95	"	+18.20 m.	
10	50	1.40	"	3.80	"	+18.35 m	
10+50	50	1.25	"	3.45	"	+19.30 m	
11	50	1.20	"	3.30	"		
11+26	26	1.05	"	2.95	"		
11+50	24	1.10	"	3.05	"		
11+65	15	1.25	"	3.45	"		
12+00	35	1.10	"	3.05	"		
12+22	22	1.10	"	3.05	"		
12+27	5	1.50	"	4.05	"	+20.50 m.	$12^{+27}_{m.} = 53^{+30}_{m.}$
53+50	20	1.65	"	4.45	"		
53+76	26	1.20	"	3.30	"		
53+81	5	1.75	"	4.70	"		
54+00	19	1.60	"	4.30	"	+21.70 m	
54+50	50	1.30	"	3.55	"		
54+97	47	1.40	"	3.80	"	+22.50 m	
55+24	27	1.80	"	4.80	"		
55+49	25	1.10	"	3.05	"	+22.70 m.	$55^{+49}_{m.} = 14^{+35}_{m.}$
Trpt.	1346	meter					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	1346	meter					
14+50	15	1.10	0.3	3.05	1:1.25		Tvp. V. höjdläge = +25.08 m. O-formad märke i jordfast sten ca 15 m. öster om 15+50 m
15+00	50	1.10	"	3.05	"		
15+50	50	1.25	"	3.45	"	+23.00 m. = E.	
Summa	1461	meter					

Sidodiket D-D'

VII	—	1.60	0.3	3.50	1:1.0	+15.00 m. = D
VIII	54	1.25	"	2.80	"	
IX	27	1.05	"	2.40	"	+15.50 m = D'
Summa	81	meter.				

Huvuddiket F-G.

20	—	0.1	0.3	0.5	1:1.25	+13.80 m = F.
20+50	50	0.55	"	1.70	"	
21	50	0.65	"	1.95	"	
21+32	32	1.10	"	3.05	"	
21+43	11	1.05	"	2.95	"	+14.30 m
21+50	7	0.80	"	2.30	"	
22	50	1.10	"	3.05	"	+14.50 m.
22+44	44	1.15	"	3.20	"	
22+52	8	1.25	"	3.45	"	+15.10 m
23	48	1.65	"	4.45	"	+15.60 m
23+50	50	1.75	"	4.70	"	
23+98	48	1.40	"	3.80	"	+16.15 m.
Trpt	398	meter.				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STKHLM

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	398	meter.					
24+50	52	1.20	0.3	3.30	1:1.25	+17.00 m	Tiop. VI. Höjdläge = +20.01 m ○ - format märke i berghäll ca 30 m. söder om 25+00 m., invid ägoväg.
24+80	30	0.80	i fjäl 0.3 m " i berg 1.0 m	2.30	i fjäl 1:1.25 " i berg 1:0.0	+17.60 m	
25+00	20	1.15					
25+50	50	1.30					
25+74	24	1.35	0.3	3.70	1:1.25	+18.50 m = G.	
Summa	574	meter.					

Sammandrag.

Företag I; Huvudavloppet Sträckan A-B-C 1236 m.

-"- II; -"- -"- C-D-E 1461

Sidodiket D-D' 81 1542.

-"- III; Huvudavloppet F-G 574.

Summa 3352 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att jord och sten samt uppsprängt berg må läggas vid sidan av avloppen, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att under arbetet vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker,

att, där avlopp följer rågång, denna och avloppets mittlinje skola sammanfalla,

att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.

Sörby, F l o b y, den 28 februari 1934.

Ingeborg Andersson

Bil. M.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker inom Gärarp, Sörby, Västergärdet och Väsmestorp i Sörby socken samt Floby Nygrannegården i Floby socken av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. G. /.

Företagen avse uppgrävning av två genom torrläggningsområdet i västlig huvudriktning framrinnande huvudavlopp jämte ett mindre sidodike till sådana dimensioner, att de marker, som tillhöra sökandena och med dem likställda, erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Avloppen äro å plankartan utmärkta medelst dubbla röda linjer och betecknade A - B - C - D - E, D - D^1 och F - G.

Företagen ligga inom Lidans nederbördsområde nr 142.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara av så ringa omfattning, att de böra hänföras till dikning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts. Ej heller hava

synemännen funnit något sådant hinder föreligga.

Södra huvudavloppet skär Statens Järnvägar i punkt 31+48 m samt allmänna vägar i punkterna 31+60 m och 1+18 m. Norra huvudavloppet skär allmän väg i punkt 21+40 m. Dessutom beröras en del enskilda vägar.

Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företagen komma att beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+6.88 m. ○-format märke inhugget i berghäll 6 m sydväst om 31+70 m,11 m söder om väg.

Fixp. II. Höjdläge =+11.12 m. ○-format märke inhugget i jordfast sten 21 m väster om 38+30 m,16 m söder om rågång.

Fixp.III. Höjdläge =+16.oo m. ○-format märke inhugget i jordfast sten i åkerkanten 0+90 m.

Fixp. IV. Höjdläge =+19.oo m. ○-format märke inhugget i jordfast sten 10 m söder om 7+18 m.

Fixp. V . Höjdläge =+25.08 m. ○-format märke inhugget i jordfast sten 13 m öster om 15+50 m.

Fixp. VI. Höjdläge =+20.01 m. ○-format märke inhugget i berghäll

Fixpunkterna få ej utan tvingande skäl rubbas eller förstöras.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nedre delen av södra huvudavloppet har att avleda vattnet från

ett nederbördsområde på omkr 6.65 km^2, till övervägande del bestående av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet har avrinningen vid normala flöden beräknats till 120 sek.lit/km^2. Flodvattenmängden skulle således uppgå till 0.8 m^3/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10 av flodvattenmängden eller till 0.08 m^3/sek. Bottenlinjen har å sträckan A - B av detta avlopp utlagts med en minsta lutning av 1.75:1ooo, bottenbredden har i jordsektion bestämts till 0.5 m och sidolutningen till 1:1.25. I bergsektion har bottenbredden bestämts till 1.6 m och sidorna gjorts lodräta. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under ett vattendjup ej överstigande 0.8 m vid flöden och 0.3 m vid medelvattenföring.

Ovan punkt B är nederbördsområdet omkr 4 km^2. Då dessutom fallförhållandena äro goda har särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Samma är förhållandet med norra huvudavloppet och sidodiket $D - D^1$. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker och deras, som förenat sig med sökandena. För samtliga övriga avlopp har bottenbredden bestämts till 0.3 m. Sidolutningen har för huvudavloppen bestämts till 1:1.25 och för sidodiket till 1:1.o.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen /Bil. L./ utvisa närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup för de olika avloppen.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor över avloppen hava för små dimensioner

å genomloppsöppningen eller för högt bottenläge för att medgiva torrläggning till 1.2 m:s djup av ovanliggande mark och tarva för den skull ombyggnad. Trummorna för berörda allmänna vägar hava alla ombyggts efter den 1 januari 1880.

Enär, enligt vad som kunnat utrönas, den mark, som för sin torrläggning är beroende av järnvägstrumman vid 31+48 m över sträckan A - B, jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till åker eller äng, åligger det Statens Järnvägar att ombesörja arbetet med anordnande av erforderligt vattenavlopp genom banvallen samt vidkännas härmed förenade kostnader. Då emellertid verkställda överslagsberäkningar givit vid handen, att kostnaden för fördjupning och breddning av trumman avsevärt överstiger beloppet av den skada, som uppstår därigenom, att arbetet icke utföres, berättigas Statens Järnvägar att i stället för bekostande av nytt avlopp lämna ersättning med belopp, som angives i mom. 7b. Järnvägen skall dock verkställa och bekosta erforderlig upprensning av trumman och diket inom järnvägsområdet.

Även beträffande trumman för allmänna vägen vid 21+40 m över avloppet F - G har kostnaden för dess ombyggande beräknats avsevärt överstiga beloppet av den vållade skadan, varför vägstyrelsen likaledes befrias från skyldighet att ombygga trumman, om den hellre vill ersätta skadan.

Vad åter angår trummorna vid 31+60 över sträckan A - B och 1+18 m över sträckan C - D, så har värdet av den skada, som vållas om de ej ombyggas, beräknats vara betydligt större än byggnadskostnaden, varför befrielse från skyldighet att utföra arbetet ej kan ifrågakomma.

Synemännen bestämma för den skull, att dessa trummor skola på vägkassans bekostnad ombyggas, den förra med en bredd å genomloppsöppningen av minst 1.5 m och, med hänsyn till eventuell framtida fördjupning av järnvägstrumman, ett bottenläge ej högre än +4.80 m över det antagna jämförelseplanet, den senare med en bredd av 1.o m och bottenläge ej högre än +14.70 m. Genomloppsöppningens höjd skall på båda trummorna vara minst 1.o m.

Trummorna skola ombyggas vid sådan tid, att de ej förhindra övriga arbetens fullbordande inom i mom. 9 föreskriven tidpunkt. Det åligger arbetsstyrelsen att i god tid underrätta vägstyrelsen om lämplig tid för trumbyggnadsarbetenas utförande.

På företagets bekostnad skola trummor i enlighet med upprättad typritning byggas vid 34+50 m, 35+50 m, 36+98 m, 38+50 m, 3+68 m, 9+50 m, 10+6 m, och 11+00 m, 15+00 m över södra huvudavloppet samt vid 22+44 m, 23+96 m och 24+90 m över norra huvudavloppet.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över nu ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner, som angivas å typritningen.

Mom. 7. Utgående ersättningar.

a/ Marklösen och intrång genom jordupplag.

För mark, som gräves bort vid avloppens upptagande, samt för intrång genom uppläggning av jord och sten från dikningsarbetet skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden / Bil. H./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuva-

rande värde samt för jord- och stenupplag efter ett pris av 20 öre/m^3.

b/ Ersättning för skada till följd av genom vissa trummor förorsakad uppdämning av vattnet.

Den skada, som förorsakas därigenom att järnvägstrumman har dels för högt bottenläge, dels för trång sektion så att den vid flöden förorsakar en viss uppdämning av vattnet, vilken efter verkställd rensning uppgår till omkr 10 cm, har beräknats såsom skillnaden mellan markens värde vid full torrläggning och det värde den beräknas få efter företagets genomförande enligt förslaget. Av efterföljande tabell framgår i detalj den för varje ägofigur och fastighet beräknade skadan.

Ägofigur n:r	Areal har	Värde pr hektar vid full torrläggn. kr	Värde pr hektar enl. förslaget kr	Skada pr hektar kr	Skada pr ägofig. kr	Summa skada kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1/2 mtl Gärarp 1:2 Aa		äg. Gilbert Johansson o. Ellen Karlsson.				
1	0.29	1000:-	900:-	100:-	29:-	
2	0.31	"	950:-	50:-	15:50	
3	0.28	600:-	280:-	320:-	89:60	
4	0.21	"	"	"	67:20	
5	0.18	1000:-	900:-	100:-	18:-	219:30
1/2 mtl Gärarp 1:3 Ab		äg. Mårten, Sven, Nils o. Elin Persson.				
14	0.23	600:-	450:-	150:-	34:50	
15	0.16	"	"	"	24:-	58:50
				Summa kronor		277:80

Den skada, som vållas till följd av uppdämningen i trumman för all-

männa vägen vid 21+40 m,har beräknats på liknande sätt såsom framgår av efterföljande tabell.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1/6 mtl	Sörby Storegården 2 3 Ib		äg. Gustav	Anderssons	sterbhus.	
114	0.065	700:-	600:-	100:-	6:50	
116	0.100	"	"	"	10:-	16:50
				Summa kronor		16:50

Ovan angivna ersättningar skola utgå en gång för alla.

Andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark,som för sin torrläggning är beroende av avloppens uppgrävning,har uppskattats i den ordning,varom stadgas i X kap. 60 § vattenlagen,och med tillämpning av de grunder,som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. G. / i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

De till förslaget hörande profilritningarna samt plankartans höjdsiffror angiva,att väsentliga olikheter i markernas höjdlägen finnas inom torrläggningsområdet. Dessutom avvattnas markerna söder om allmänna vägen Falköping - Floby genom två av varandra helt oberoende avlopp. På grund härav har området uppdelats i tre av varandra helt oberoende torrläggningssamfälligheter,nämligen:

Företag I,omfattande markerna mellan järnvägen och allmänna vägen Falköping - Floby.

Företag II, omfattande de marker ovan denna väg, som genom avloppet C - D - E avvattnas.

Företag III, omfattande de marker, som avvattnas genom avloppet F - G .

Varje företag har påförts kostnaderna för de avlopssträckor, kring vilka markerna äro belägna.

Till följd av bristande anslutning kommer sidodiket till Väsmestorp, sträckan B - B^1, ej till utförande. För de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detta dike, har därför båtnaden minskats med den beräknade kostnaden för diket dividerad med relativa kostnaden för det företag, i vilket markerna ingå, eller med $\frac{500:-}{0.8689758}$ = 575:39 kr. I värderingslängden har avdraget fördelats på de olika fastigheterna. Återstående del av båtnaden utgör resp. fastigheters båtnad genom företaget, som lagts till grund för deltagningsskyldigheten.

Skäl att hänföra marken inom de olika samfälligheterna till särskilda avdelningar har ej ansetts föreligga. Varje markägare har därför att taga del i med resp. företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. K. / har deltagningsskyldigheten i varje företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Förrättningskostnaderna och övriga för de tre företagen gemensamma kostnader gäldas efter de procenttal, som angivas i kolumn 22 av nämnda längd.

Mom. 9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,

att jord och sten samt uppsprängt berg må läggas vid sidan av avloppen, dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordströngar vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att under arbetet vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker,

att där avlopp följer rågång,denna och avloppets mittlinje skola sammanfalla,

att trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband,

att särskild försiktighet bör iakttagas vid utförandet av sprängningsarbetena i närheten av Statens Järnvägar samt vederbörande banbefäl i god tid underrättas,så att erforderlig bevakning hinner ordnas,

att å profilritningarna angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person,med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938, att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Kostnaderna härför skola fördelas efter de grunder,som gälla vid arbetenas första utförande.

Justeringar,som bliva erforderliga till följd av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl,skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

I företagen ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Det i § 5 syneprotokollet framställda yrkandet på dikets förläggande i råskillnaden mellan Sörby Bäckagården 10^{3} och Gärarp 1^{3} skulle medföra en avsevärd kostnadsökning till följd därav att dels diket då komme att framgå i högre belägen mark,dels förekomsten av omkr 70 m^{3} berg. På grund härav har yrkandet icke kunnat bifallas. Ej heller hava synemännen ansett sig kunna tillmötesgå kravet på ersättning för dikningsarbete, som under senare år skulle hava utförts å sträckan 36+90 m - 38+20 m.

Till följd av i § 6 syneprotokollet framställda yrkanden hava alternativa förslag för dikets sträckning mellan punkterna 10+oo m och 12+

27 m upprättats,dels ett i rak sträckning mellan nämnda punkter,dels ett längs rågångarna på sätt i protokollet angives. Kostnaden för den förra sträckningen har beräknats till 1016:- kr,inkl. kostnaden för två trummor, och för den senare sträckningen till 1788:- kr. Det senare alternativet medför båtnad för vissa marker inom Västergärdet $1\frac{3}{}$ och Sörby Skymlagården $5\frac{3}{}$,som annars ej få någon nytta av dikningen. Då emellertid denna båtnad är obetydlig i förhållande till kostnadsökningen och då dessutom dessa marker med fördel kunna avdikas i nordlig riktning,bestämma synemännen,att det billigaste alternativet skall komma till utförande.

Övriga yrkanden,vilka under förrättningen framkommit,men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Sörby torrläggningsföretag år 1934".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i den för de tre företagen gemensamma arbetsstyrelsen.

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift,varom förmäles i XI kap. 95 § vattenlagen,skulle för vart och ett av företagen uppgå till mindre belopp än femton kronor och skall således ej utgå.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta

utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol,adr. V ä n e r s b o r g ,
till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom
sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid be-
svären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Sörby, F l o b y , den 28 februari 1934.

Ekholm Anders Bengtsson Oscar Jonsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sörby storlägenhetsföretag år 1934

Sörby o. Tuby *socken* *när* och Skaraborg *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	36	0,50	18	-	18	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 33 ar st.	110	0.24	26	40		
		har	36.355	0.78	28	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 24 ar st.	52	0.14	7	28		
		har	12.695	0.74	9	39		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar st.	53	0.05	2	65		
		har	5.150	0.78	4	02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					109	10
		Överföres					127	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 10
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	~~49.05~~	0.50	24 53	
		avvägda punkter ... *st.*	400	0.03	12 —	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	6	2,00	12 —	
		i annan mark ... *„*		5,00		108 53
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 25 *ar,* ... *st.*	215	0.05	10 75	
		har	54.20	0.10	5 42	16 17
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	215	0,04	8 60	8 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			~~1~~ —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	160	0,06	9 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	160	0,12	19 20	28 80
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	1.0	3.00	3 —	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	2.5	3.50	8 75	11 75
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ...	80	0.22	17 60	
		... *„*				
		... *„*				17 60
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...		12,00		2 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	3.5	3,50	12 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		12 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	87	0,03	2 61	3 61
		Överföres				339 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				339 41
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	1.0	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	25	4,00	10 —	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 40	26 90
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	2		6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10	—	
		Antal särskilda ritningar		3,00		11 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	400	0,01	4 —	4 —
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	58	0,25	14 50	16 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	4	0,20	— 80	7 30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	12	3,00	36 —	36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				487 61
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 25 *ar ägofigurer* st.	215	0.07	15 05	
		har	54.20	0.14	7 59	
		Överföres			29 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 66	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 400	0,02	8 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	87	0,05	4 35	49 40
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag el. vall	*„*			
		nytt avlopp eller vall	*„* 1.0	5.00	5 00	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 2.6	6.00	15 —	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 60	
		3) broar och trummor, „ „			5 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 1	3,00	3 —	45 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 64	0,55	35 20	35 20
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				130 20

Övriga förrättningskostnader.

Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode		
Annonskostnader ang. sammanträden	14 —	
Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	4 —	18 —
Arvode till biträdande förrättningsmannen		
Ersättning till gode männen enligt egna räkningar		42 40
Kostnader för hantlangning, materialer o. d.		89 —
Summa kronor		149 40

Sammandrag.

	Förrättningsmannen	Samtl. förrättningskostnader
Förrättningsmannens arvode	487 61	487 61
Lösen för kopior och avskrifter	130 20	130 20
Övriga förrättningskostnader	18 —	149 40
Summa kronor	635 81	767 21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings, Vilske & Valle *häradsrätt.*

Sörby *den* 28 februari *19*34

Ehre, Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Carlsson Oscar Carlsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARO
334135